

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejecidos), Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																								
GASTOS INDIRECTOS													508.840	259.078	259.078	259.078	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
GESTION																								
CORRECCION E INVESTIGACION ESPECIALSECA																								
PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL Y CONSULTORIAS													86.000	86.000	86.000	86.000	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
TECNICAS																								
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA													199.300	70.840	70.840	70.840	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA																								
FORTAMUN													4.270.206											
INVERSION													4.270.206				4.261.510				4.261.510			
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCOBAR"													385.488	385.488	385.488	385.488	100%	0	0	METRO LINEAL	296	296	100%	
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 043													379.812	379.812	379.812	379.812	100%	0	0	METRO LINEAL	256	256	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME													140.059	131.403	131.403	131.403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5.075	4.760	94%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR													279.388	279.388	279.388	279.388	100%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES													482.636	482.636	482.636	482.636	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA													626.370	626.370	626.370	626.370	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COBACH 146													278.120	278.120	278.120	278.120	100%	0	0	OBRA	1	10	1000%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A CENTRO DE SALUD													200.011	200.011	200.011	200.011	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO													361.703	361.703	361.703	361.703	100%	0	0	METRO CUADRADO	820	820	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO													369.017	369.017	369.017	369.017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	885	885	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO													636.942	636.942	636.942	636.942	100%	0	0	METRO CUADRADO	580	580	100%	
EQUIPAMIENTO																								
SERVICIOS TELEFONICOS																								
ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOS DE COMUNICACION													54.122	54.122	54.122	54.122	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL													30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION													46.500	46.500	46.500	46.500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALGUNAS PERSONAS DESPUES DE ESTAR AUTORIZADO EL RECURSO YA NO QUIERON																								