

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio: Simojovel

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11								
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								33,255,250.00	33,255,250.00	33,255,250.00	12,276,661.00						
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																	
100314	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	SC0100000046100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	902,601	902,601	902,601	0	0.0%	SISTEMA	1	0	0.0%	OBRA CON 0%FISICO Y FINANCIERO
100133	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ ANEXO PIMENTA	RURAL	SC0100000036100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	510,117	510,117	510,117	153,035	30.0%	SISTEMA	1	0	30.0%	
99354	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A.ETAPA	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	SC0100000066100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	2,763,333	2,763,333	2,763,333	1,853,553	67.0%	SISTEMA	1	1	67.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO DE PUEBLO NUEVO SITALA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																	
99286	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZACATÓN SANTA TERESA	RURAL	SD0101000086100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	2,032,233	2,032,233	2,032,233	609,670	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO ZACATON SANTA TERESA
99220	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A.ETAPA	JUAN SABINES	RURAL	SD0101000096100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,492,552	1,492,552	1,492,552	447,765	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO DE JUAN SABINES

96897		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A.ETAPA	LAS MERCEDES ESPERANZA	RURAL	SD0101000116100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	528,174	528,174	528,174	158,452	30.0%	OBRA	1	0	30.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO LAS MERCEDES LA ESPERANZA
		AMPLIACIÓN																	
99399		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	PLATANAL	RURAL	SD0201000126100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	880,148	880,148	880,148	457,053	52.0%	METRO LINEAL	452	235	52.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO PLATANAL
		OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO,																	
		OTROS																	
99777		CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS	LA ESPERANZA	RURAL	SH050000010610EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	405,845	405,845	405,845	121,753	30.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	13	4	30.0%	
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
		CALLES																	
		CONSTRUCCIÓN																	
99706		APERT.Y REVEST.CALLES DE 4.00 MTS.ANCHO,OBRAS DE DREN.Y MUROS DE CONT.1A.ETAPA	SAN ANTONIO EL NARANJAL	RURAL	SE0100000296100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,537,509	1,537,509	1,537,509	461,252	30.0%	METROS CUADRADOS	2,420	726	30.0%	
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																	
		OTROS																	
100010		REMODELACION DE LA PLAZA CENTRAL 2A.ETAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE1202000326100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	4,186,894	4,186,894	4,186,894	2,093,447	50.0%	OBRA	1	1	50.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																	
		OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN																	
100683		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG0102000256100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	2,015,463	2,015,463	2,015,463	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (POBLADO SAN JOSE EL PROGRESO)

100649		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	GOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG0102000266100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,752,427	1,752,427	1,752,427	0	0.0%	OBRA	1	0	0.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LINDA VISTA)
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE																	
99551		MAJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	NUEVO ISRAELITA	RURAL	SH0102000206100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,310,810	1,310,810	1,310,810	840,428	64.0%	METRO CUADRADO	1,111	712	64.0%	
98970		MAJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	PLANADA BUENAVISTA	RURAL	SH0102000156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	581,535	581,535	581,535	404,248	70.0%	METRO CUADRADO	513	354	69.0%	
100199		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISO Y TECHO)	SAN ANTONIO	RURAL	SH0102000146100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	399,241	399,241	399,241	119,772	30.0%	METRO CUADRADO	278	83	30.0%	OBRA REALIZADA EN EL POBLADO SAN ANTONIO SECCION II
100243		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	CHAPAYAL	RURAL	SH0102000216100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,361,226	1,361,226	1,361,226	408,367	30.0%	METRO CUADRADO	1,154	346	30.0%	
99449		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	EL OCOTAL	RURAL	SH0102000196100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	270,699	270,699	270,699	81,209	30.0%	METRO CUADRADO	235	71	30.0%	
99869		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	EL SABINAL	RURAL	SH0102000176100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	965,756	965,756	965,756	289,726	30.0%	METROS CUADRADOS	855	256	30.0%	

97478		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	GRACIAS A DIOS	RURAL	SH0102000166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	594,820	594,820	594,820	178,446	30.0%	METROS CUADRADOS	513	154	30.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO GRACIAS A DIOS
99031		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	JOSÉ CASTILLO TIELEMANS	RURAL	SH0102000236100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	2,017,940	2,017,940	2,017,940	1,108,940	55.0%	METRO CUADRADO	1,753	964	55.0%	OBRA EJECUTADA EN LA COOPROPIEDAD JOSE CASTILLO TIELEMANS
100077		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	VINOTÉ	RURAL	SH0102000226100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	2,214,812	2,214,812	2,214,812	664,443	30.0%	METROS CUADRADOS	1,924	577	30.0%	OBRA REALIZADA EN LA COOPROPIEDAD PORVENIR VINOTE
99612		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	VIRGINIA	RURAL	SH0102000186100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,134,763	1,134,763	1,134,763	651,331	57.0%	METRO CUADRADO	1,005	577	57.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO VIRGINIA
		CAMINOS RURALES																	
		PUENTES VEHICULARES																	
		CONSTRUCCIÓN																	
96741		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO	LA CEIBA	RURAL	UB0102000286100EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	559,064	559,064	559,064	559,064	100.0%	METROS CUADRADOS , METROS LINEALES	29	29	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO LA CEIBA,MPIO.DE SIMOJOVEL,CHIS.MISMA QUE SE ENCUENTRA AL 100%FISICO Y 100%FINANCIERO
		GASTOS INDIRECTOS																	
		SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																	
100729		GASTOS INDIRECTOS	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	U9010000006200EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,702,373	1,702,373	1,702,373	402,552	24.0%	INFORME	1	0	23.0%	
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE																	
		OTROS																	

100768		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	U90201000006200EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	987,105	987,105	987,105	138,250	14.0%	INFORME	1	0	14.0%	
100793		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(CAPACITACION)	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	UP0202000006200EA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	147,810	147,810	147,810	73,905	50.0%	INFORME	1	1	50.0%	
	FORTAMUN									276,003	276,003	276,003	269,031	97.0%		19	19	100.0%	
	INVERSIÓN																		
		OBRA PÚBLICA																	
		REHABILITACIÓN																	
100862		REHABILITACION DE EMBOVEDADO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0101000016200FA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	276,003	276,003	276,003	269,031	97.0%	METROS CUBICOS	19	19	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% QUEDANDO \$6,972.01 COMO AHORRO PRESUPUESTAL REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO POYOLHO.