

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							38,855,002	38,855,002	38,855,002	28,524,343			14,219.49	12,801.37	90.0%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
93219	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SC010000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	902,601	902,601	902,601	270,780	30.0%	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	OBRA CON 0%FISICO Y FINANCIERO DEL 30%
93082	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SC010000036100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	510,117	510,117	510,117	510,117	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
92631	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SC010000066100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	2,763,333	2,763,333	2,763,333	2,524,421	91.4%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO DE PUEBLO NUEVO SITALA AVANCE FISICO DEL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
92591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	SD0101000086100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	2,032,233	2,032,233	2,032,233	1,740,313	85.6%	OBRA	1.00	0.85	85.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO ZACATON SANTA TERESA AVANCE FISICO DEL 85% ASI COMO FINANCIERAMENTE OBRA EN PROCESO
92544	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SD0101000096100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,492,552	1,492,552	1,492,552	1,492,552	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO DE JUAN SABINES CON UN AVANCE FISICO DEL 100% FINANCIERO DEL 100%
92330	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SD0101000116100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	528,174	528,174	528,174	158,452	30.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO LAS MERCEDES LA ESPERANZA AVANCE FISICO AL 100% FINANCIERO 30%
	AMPLIACION																
92678	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMOJOVEL	SD0201000126100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	880,148	880,148	880,148	880,148	100.0%	METRO LINEAL	452.00	452.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO PLATANAL CON AVANCE FISICO DEL 100% ASI COMO FINANCIERAMENTE
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
92910	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS	90-SIMOJOVEL	SH050000010610EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	405,845	405,845	405,845	405,844	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	OBRA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.05
96800	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SD0101000076100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,235,014	1,235,014	1,235,014	370,504	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
92866	APERT.Y REVEST.CALLES DE 4.00 MTS.ANCHO, OBRAS DE DREN.Y MUROS DE CONT.1A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SE0100000296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,537,509	1,537,509	1,537,509	1,159,210	75.4%	METROS CUADRADOS	2,420.00	1,815.00	75.0%	OBRA CON UN AVANCE FISICAMENTE DEL 100%
94377	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOJOVEL	SE0601000306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,566,086	1,566,086	1,566,086	1,566,086	100.0%	METROS CUADRADOS	432.00	432.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN FERNANDO DE LA CAB. MPALMISA QUE SE ENCUENTRA AL 100%
95555	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOJOVEL	SE0601000316100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	833,721	833,721	833,721	250,116	30.0%	METROS CUADRADOS	803.60	803.60	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO MONTE SINAI OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
93003	REMODELACION DE LA PLAZA CENTRAL 2A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SE1202000326100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	4,186,894	4,186,894	4,186,894	3,803,405	90.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 90%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																
93321	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SIMOJOVEL	SG0102000256100EA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	2,015,463	2,015,463	2,015,463	604,639	30.0%	OBRA	1.00	0.80	80.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (POBLADO SAN JOSE EL PROGRESO)AVANCE DEL 80% FISICAMENTE
93272	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	90-SIMOJOVEL	SG0102000266100EA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,752,427	1,752,427	1,752,427	525,728	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LINDA VISTA)CON AVANCE FISICO DEL 50%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
96569	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIA ALLENDE CVE:07DPB2520L	90-SIMOJOVEL	SJ0101000026100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,155,856	1,155,856	1,155,856	346,756	30.0%	METROS CUADRADOS	401.87	120.56	30.0%	OBRA EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
92774	MAJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,310,810	1,310,810	1,310,810	1,310,810	100.0%	METRO CUADRADO	1,111.37	1,111.37	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.74
92442	MAJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	581,535	581,535	581,535	404,248	69.5%	METRO CUADRADO	512.94	353.93	69.0%	AVANCE FISICO DEL 100%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24								
95252	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME) 2A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SH0101000246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	373,084	373,084	373,084	111,925	30.0%	METROS CUADRADOS	341.96	102.58	30.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NUEVO PARAISO CAB.MPAL.CON UN AVANCE FISICO DEL 30%
93125	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISO Y TECHO)	90-SIMOJOVEL	SH0102000146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	399,241	399,241	399,241	399,241	100.0%	METRO CUADRADO	277.84	277.84	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL POBLADO SAN ANTONIO SECCION II OBRA EJECUTADA AL 100%
93173	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,361,226	1,361,226	1,361,226	1,096,934	80.6%	METRO CUADRADO	1,154.12	1,154.12	100.0%	OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100%
92740	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	270,699	270,699	270,699	270,699	100.0%	METRO CUADRADO	235.10	235.10	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
92956	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	965,756	965,756	965,756	965,756	100.0%	METROS CUADRADOS	854.90	854.90	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
92362	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	594,820	594,820	594,820	448,993	75.5%	METROS CUADRADOS	512.94	384.70	75.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO GRACIAS A DIOS AVANCE FISICO DEL 100% FINANCIERO 75% OBRA EN PROCESO
92511	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000236100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	2,017,940	2,017,940	2,017,940	2,017,098	100.0%	METRO CUADRADO	1,752.54	1,752.54	100.0%	OBRA EJECUTADA EN LA COOPROPIEDAD JOSE CASTILLO TIELMANS VANCE FISICO DEL 100% FINANCIERO DEL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$842.33
93044	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000226100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	2,214,812	2,214,812	2,214,812	2,046,248	92.4%	METROS CUADRADOS	1,923.52	1,923.52	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COOPROPIEDAD PORVENIR VINOTE FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 92% OBRA EN PROCESO
92806	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SH0102000186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,134,763	1,134,763	1,134,763	1,134,763	100.0%	METRO CUADRADO	1,004.51	1,004.51	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO VIRGINA CON AVANCE DEL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.20
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
96244	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.28 KMS.CAMINO RURAL DE 4.60 MTS.DE ANCHO Y OBRAS DE DRENAJE	90-SIMOJOVEL	UB0101000276100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,142,865	1,142,865	1,142,865	342,859	30.0%	KILÓMETROS	1.28	0.20	15.6%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL POBLADO 20 DE NOVIEMBRE (ANTES CHACACAL)OBRA EN PROCESO
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
92234	GASTOS INDIRECTOS	90-SIMOJOVEL	U9010000006200EA	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,702,373	1,702,373	1,702,373	732,513	43.0%	INFORME	1.00	0.43	43.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
92301	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	U9020100006200EA	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	987,105	987,105	987,105	633,185	64.1%	INFORME	1.00	0.64	64.0%	
	FORTAMUN							10,578,765	10,578,765	10,578,765	7,705,294	72.8%		131.00	48.35	36.9%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
91197	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	90-SIMOJOVEL	PP0101000096200FA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	355,465	355,465	355,465	106,639	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NUEVO PARAISO CAB.MPAL.CONTEMPLADA DENTRO DEL FOMED-2010
91468	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	PP0101000146200FA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO AL 100%
92203	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	90-SIMOJOVEL	OF0100000196200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,258,245	1,258,245	1,258,245	950,558	75.5%	ACCION	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE INTERESES POR CREDITO OBTENIDO CON BANOBRAS ACCION EN PROCESO
92202	SALAS HISTORICAS MUNICIPALES	90-SIMOJOVEL	UE0101000186200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	163,004	163,004	163,004	163,004	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO AL 100% CONTEMPLADO DENTRO DE PROYECTOS VARIOS FAFM-2010
	AMPLIACION																
91444	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMOJOVEL	PP0101000136200FA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	24,685	24,685	24,685	18,823	76.3%	OBRA	1.00	0.76	76.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN CAB.MPAL.MISMA QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA DENTRO DEL F-IV OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
	MANTENIMIENTO																
92204	MANTENIMIENTO DE CALLES CAB.MPAL.	90-SIMOJOVEL	PP0101000206200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% CONTEMPLADO DENTRO DE PROYECTOS VARIOS
	REHABILITACIÓN																
91299	EXTRACCION DE DERRUMBES EN CAMINO RURAL	90-SIMOJOVEL	PP0101000116200FA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	25,943	25,943	25,943	25,943	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
91413	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMOJOVEL	PP0101000126200FA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	11,034	11,034	11,034	11,034	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO MONTE SINAI CAB.MPAL.OBRA CONTEMPLADA EN EL RUBRO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
91541	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMOJOVEL	PP0101000156200FA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	23,312	23,312	23,312	23,312	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL BARRIO SANTA CRUZ CONSIDERADA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AL 100%
91052	REHABILITACION DE EMBOVEDADO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO	90-SIMOJOVEL	PP0101000076200FA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	276,003	276,003	276,003	269,032	97.5%	OBRA	1.00	0.97	97.0%	ESTA OBRA ESTA CONTEMPLADA DENTRO DEL FOMED-2010 Y SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO POYOLHO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
92201	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	PP0101000176200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	185,584	185,584	185,584	185,584	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%CONTEMPLADO EN PROYECTOS VARIOS FAFM-2010
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
91244	ADQUISICION DE CALZADO(BOTAS) PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	90-SIMOJOVEL	PP0101000106200FA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	5,148	5,148	5,148	5,148	100.0%	PERSONA	22.00	22.00	100.0%	ADQUISICION CONSIDERADO DENTRO DEL FOMED-2010 AL 100%
91150	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL DE PROTECCION CIVIL	90-SIMOJOVEL	PP0101000086200FA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	8,904	8,904	8,904	8,904	100.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CONTEMPLADO DENTRO DEL FOMED-2010
91767	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90-SIMOJOVEL	OF0100000166200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	ACCION	2.00	2.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
35177	AMPLIACION DE PLANTILLA,INCLUYE SEGURO DE VIDA	90-SIMOJOVEL	PP0508000066200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	3,221,594	3,221,594	3,221,594	1,920,698	59.6%	PROYECTO	1.00	0.59	59.0%	
34255	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO DE SEG.PUB.MPAL.	90-SIMOJOVEL	PP0710000016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	147,800	147,800	147,800	92,340	62.5%	INFORME	12.00	9.00	75.0%	
35047	CONTRATACION DE 16 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	90-SIMOJOVEL	PP0205000056200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	771,120	771,120	771,120	494,640	64.1%	PROYECTO	1.00	0.64	64.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
34636	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	PP0102000036200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	38,280	31.9%	BENEFICIARIO	66.00	0.32	0.5%	EN ESTE EXPEDIENTE SE VAN A ADQUIRIR UNIFORMES,BOTAS,GASES LACRIMOGENOS,LAMPARAS
34489	COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUB.MPAL.	90-SIMOJOVEL	PP0104000026200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	620,001	620,001	620,001	483,426	78.0%	PROYECTO	1.00	0.78	78.0%	
34882	CURSOS DE CAPACITACION PARA 12 POLICIAS	90-SIMOJOVEL	PP0306000046200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	104,923	104,923	104,923	43,596	41.6%	BENEFICIARIO	12.00	0.41	3.4%	
92217	DESAYUNOS ESCOLARES	90-SIMOJOVEL	SB0100000246200FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	2,350,000	2,350,000	2,350,000	1,958,333	83.3%	ACCION	1.00	0.83	83.0%	ACCION EN PROCESO
92209	PAGO DE LAUDOS	90-SIMOJOVEL	OF0201000236200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LAUDO CONTRAIDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES