

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones									
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual						
CHP00140300384784	Homenaje al Personal Técnico (Gastos Indirectos)	09	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$342,720																			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CON ESTA ACCIÓN SE TIENE UN AVANCE TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE DEL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100307329	Obra Terminada Al Sistema De Alcantarillado Sanitario	01	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	100.00	00	Metro Lineal	630	100.00	100.00		Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE LA OBRA DE \$1,973,129.73, DE LOS CUALES \$1,973,129.40 CORRESPONDE AL TERCER FINANCIERO 2014 Y \$299,546.74 CORRESPONDE A ANTERIORES PRESUPUESTALES 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140100307469	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (2a. Etapa)	02	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	100.00	00	Metro Lineal	560	100.00	100.00		Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE LA OBRA DE \$3,019,270.74, DE LOS CUALES \$299,546.74 CORRESPONDE AL TERCER FINANCIERO 2014 Y \$2,719,724.00 CORRESPONDE A ANTERIORES PRESUPUESTALES 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140100307629	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable (línea De 03 6") Tramo "El Limón A Totolapa"	03	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	51.43	00	Metro Lineal	2,068	100.00	77.10		Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LLEVANDO UN AVANCE FÍSICO DEL 77.10% Y UN FINANCIERO DEL 51.43% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140300378003	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Calle Hacia " Los Pinos")	04	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$331,455	\$331,455	\$331,455	\$331,455	\$331,455	\$99,436	\$99,436	\$99,436	\$99,436	30.00	00	Metro Lineal	200	0.00	30.00		Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN TENIENDO UN AVANCE FÍSICO COMO FINANCIERO DEL 30% - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN TENIENDO UN AVANCE FÍSICO COMO FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140300384150	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Calle Del Campo De Fútbol)	05	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	79.83	00	Metro Lineal	150	0.00	95.00		Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LLEVANDO UN AVANCE FÍSICO DEL 95% Y UN FINANCIERO DEL 79.83% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300384204	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Calle Del Campo De Fútbol)	06	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$169,443	\$169,443	\$169,443	\$169,443	\$169,443	\$84,721	\$84,721	\$84,721	\$84,721	50.00	00	Metro Lineal	150	0.00	95.00		Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN TENIENDO UN AVANCE FÍSICO DEL 95% Y UN FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140300384504	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (CalleJón Aldolfo López Mateos)	07	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$165,222	\$165,222	\$165,222	70.19	00	Metro Lineal	400	0.00	75.00		Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN TENIENDO UN AVANCE FÍSICO DEL 75% Y UN FINANCIERO DEL 70.19% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300384661	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Calle Privada)	08	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,696	\$160,696	\$160,696	\$160,696	\$160,696	\$160,696	\$160,696	\$160,696	\$160,696	\$160,696	0.00	00	Metro Lineal	100	0.00	0.00		Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN TÉCNICA / Física: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN TÉCNICA / Registro: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN TÉCNICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300384841	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos (Gastos Indirectos)	10	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$37,900	\$37,900	49.46	00	Documento	5,839	0.00	70.00		Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA ACCIÓN SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 50% Y UN FINANCIERO DEL 49.46% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	