

Total: 840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.	
CHP14140408415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SR-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,857,302	\$14,857,302	\$14,857,302	99.87	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. - Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140408440549	Construccion Mercado Municipal	038-03-032	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554790	Construcción De Albergue Cultural	0001	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$1,859,914	\$1,859,914	\$1,859,914	71.61	0	Vivienda	1,600	0.00	72.00	Financiera: / Física: Obra Refrendada / Registro:
CHP15150300568610	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 2,343.10 M2	038-003-033-15	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	100.00	0	Metros Cuadrados	1,716	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575585	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª. Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	100.00	0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575595	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	100.00	0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 15ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	100.00	0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575616	Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comalcoac. Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya).	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	100.00	0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado.
CHP15150300575626	Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Ancestrista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Ancestrista).	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,506	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633	Construcción De Balcones De Mosaicos Múltiples En La Colonia Unidad Ancestrista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SR-06-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$1,656,342	\$1,656,342	\$1,656,342	50.00	0	Lote	1,506	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614532	Rehabilitación Y Recondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SR-06-02-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$13,496,696	\$13,496,696	\$13,496,696	50.00	0	Lote	543,874	0.00	2.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado.
CHP15150400614602	Reconstrucción Del Puente Sobre Calzada De Las Étnias. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	100.00	0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Piniquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado.
CHP15150400614645	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard La Unión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Carril Norte). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	100.00	0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614669	Construcción De Carril Paralelo De La Carretera Panamericana (Escuela De Trabajo Social- Adoblock). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SR-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	100.00	0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.