

Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Deiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
CDP1616020681134	Pavimentación Integral En La 16 Oriente Entre 19 Sur De Octubre Y Oriente 19 Sur Oriente Entre 15 Y 12 Oriente 19 Oriente Entre 16 Sur Y 19 De Octubre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado).	2.2.1.-101-UR-09-01-51-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,741,250	\$8,741,250	\$8,741,250	\$8,741,250	\$8,741,250	\$8,741,250	\$8,741,250	100.00	50	Metros Cuadrados	590	0.00	100.00	Financiera/ Obra Finalizada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finalizado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP1616020681139	Pavimentación Integral En La 18 Puente Entre 9a. Sur Y 12 Sur, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Semaipak)	2.2.1.-101-UR-09-01-59-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$4,194,765	\$4,194,765	\$4,194,765	55.99	50	Metros Cuadrados	246	0.00	14.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso.
CDP1616020681150	Pavimentación Integral En La Av. Prens La Angostura Entre Av. Las Palmas Y Palms Blancas, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Palmas).	2.2.1.-101-UR-09-01-59-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$7,011,632	\$7,011,632	\$7,011,632	50.13	50	Metros Cuadrados	351	0.00	99.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP1616020681154	Rehabilitación De La Calzada De Los Hombres Ilustres, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Moderno).	2.2.1.-101-UR-14-02-59-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$761,483	\$761,483	\$761,483	3.75	50	Metros Cuadrados	553,374	0.00	5.60	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP1616020681182	Rehabilitación y Reacondicionamiento De Los Centros De Desarrollo Infantil Uno-Two, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Resamar Social Y Las Guacijas).	2.4.7.-101-SS-09-03-59-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$1,318,680	\$1,318,680	\$1,318,680	50.00	50	Lote	29,251	0.00	27.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro/ Proyecto en Proceso.
CDP1616020684452	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 9a Avenida Norte Oriente Entre Periférico Y La Calle Jacarandas.	UM2001900026151	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	30.00	50	Vivienda	650	0.00	30.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP16160300798774	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Teñán).	2.2.3.-101-AS-11-02-59-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	50.00	50	Otros	545	0.00	10.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. Registro/ Proyecto en Proceso. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP16160300794003	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	38605	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	100.00	50	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera/ obra terminada con avance financiero al 100% / Física/ obra terminada físico funcionando al 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP16160300794448	Pavimentación Con Concreto Hidráulico R# 42 En Calle Miguel Lopez Negrete Entre Las Av. Chupabazo Y Grandallas, Col. Evolucion, Cabeza Municipal	PSE-001-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,078,169	\$1,078,169	\$1,077,090	\$1,076,077	\$322,823	\$322,823	\$322,823	29.94	50	Metros Cuadrados	84,594	0.00	10.00	Financiera/ SOLO SE HA PROPORCIONADO EL ANTICIPO / Física/ SE ESTA EN PROCESO DE LINGÜA, TRAZO Y RELEVACION /FUJTO CON QUADRICIONES / Registro/ PROYECTO DE RECERDO FEDERAL, SOLO SE HA PROPORCIONADO EL ANTICIPO Y EL AVANCE FISICO SE HA REALIZADO LA LINGÜA Y TRAZO Y LAS QUADRICIONES - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP16160300794447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico R# 42 En Calle Carlos Rojas Entre Av. Galeana Y Av. Morelos, Barrio Nuevo, Cabeza Municipal	PSE-002-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$921,464	\$921,464	\$920,543	\$919,480	\$275,844	\$275,844	\$275,844	29.94	50	Metros Cuadrados	84,594	0.00	10.00	Financiera/ / Física/ FISICAMENTE SE ENCUENTRA EN LAS DISCRIMINACIONES / Registro/ PROYECTO DE RECERDO FEDERAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LAS DISCRIMINACIONES - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CDP16160300794512	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	84106	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	100.00	50	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera/ obra con avance financiero 100% / Física/ obra terminada con avance físico 100% / Registro/
CDP16160300794545	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	152954	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	100.00	50	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física/ OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.