

Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CDP16160300741152	Rehabilitación y Suministro de La Celda del Baño Sanitario (3a Etapa)	HIDRO-001	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Segunda Sección	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Salud	En Ejecución	2016	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	\$385,124	100.00	00	Lote	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUENTRA EN UN 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRAS DE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% EJECUTADA / Registrada: LA OBRAS DE ENCUENTRA COMPLETA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, EJECUTADA CON RECIBOS DE HIBIDOCARBUROS.
CDP16160300741184	Construcción De Baspetas Y Guarniciones (1ª Etapa)	HIDRO-002	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	\$803,431	100.00	00	Metros Cuadrados	601	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS DE ENCUENTRA COMPLETA AL 99,99% / Física: LA OBRAS DE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registrada: LA OBRAS DE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. SOLO SE ESTA EN LA ESPERA DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACION FALTANTE PARA CUMPLIR LA PARTE FINANCIERA AL 100% - SIGUEVA Para el siguiente nivel.