

Total: 774

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CMP16160400087383	Pavimentación De 4001.52 M2 De Calle Con Concreto Hidráulico Betapavé	001-2016	Chiapas	Huitán	Huitán	Urbano	Subsidios	0376 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,726,413	\$5,726,413	\$5,726,413	\$5,726,413	\$5,726,413	\$5,726,413	\$5,726,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,717	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

PRELIMINAR