

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	% Avance Anual	% Avance Acumulado
MP170300094094	Modernización y Equipamiento de La Sala de las Artesanías Chilapas (Modernización y Equipamiento de La Sala de Las Artesanías Chilapas (Modernización))	42421026010103004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Mixto	Fideicomiso	041 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	01-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$12,900,000	\$12,900,000	\$9,470,000	\$6,315,315	\$6,315,315	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	72.00	Financiera / Físico / Registro
MP170300094102	Modernización del Museo del Hado y el Heno (Pa. El Hado)	42421026010103009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Mixto	Fideicomiso	041 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	01-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$70,000,000	\$70,000,000	\$0,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
MP170300094107	Modernización del Vestíbulo Principal y Equipamiento del Teatro de la Ciudad "Miguel Alemán"	42421026010103011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Mixto	Fideicomiso	041 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	01-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$12,895,000	\$12,895,000	\$9,470,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	18.00	Financiera / Físico / Registro