

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 1 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
JUSTICIA													
DERECHOS HUMANOS						108 653.33	103 917.33	16 711.15					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA						108 653.33	103 917.33	16 711.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165	100	265
Acciones de Igualdad de Genero	Acción	21.00	21.00	5.00	23.81								
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						324 894 503.72	350 498 770.52	134 800 794.91					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA						11 927 952.23	12 030 726.31	4 594 021.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 437 476	1 374 899	2 812 375
Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Obra	78.00	78.00	3.00	3.85								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO						31 856 300.69	31 856 300.69	11 296 890.09	San Fernando	San Fernando	0	0	0
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.50	50.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LA CARIDAD, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL						15 321 923.02	17 889 784.78	7 796 538.95	Berriozábal	La Caridad	0	0	0
Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.43	42.60								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA						38 691 839.85	38 691 839.85	14 092 691.45	Chamula	Chamula	0	0	0
Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.45	45.00								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL						19 214 876.70	6 642 511.93	0.00	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0
Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO, MUNICIPIO DE CHENALHÓ						9 239 637.27	9 239 637.27	2 769 120.33	Chenalhó	Acteal Alto	0	0	0
Construcción	Sanitario	97.00	97.00	24.53	25.29								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD UKUMTIC (BARRIO TONTIC Y BARRIO JECHVOTIC), MUNICIPIO DE CHAMULA						13 286 414.80	13 286 414.80	7 126 929.81	Chamula	Ukumtic	0	0	0
Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.72	71.92								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO SAN MIGUEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO						10 286 618.87	10 286 618.87	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Rincon Chamula	0	0	0
Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN						20 944 511.80	20 944 511.80	7 435 872.32	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0
Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.30	29.80								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE						0.00	39 051 601.20	24 591 825.82	Palenque	Profesor Roberto Barrios	0	0	0
Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.80	79.66								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD PROFESOR ROBERTO BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE						0.00	21 254 935.05	11 816 867.30	Palenque	Profesor Roberto Barrios	0	0	0
Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.30	30.37								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ZONA II), EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PEDERNAL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN						5 895 275.95	0.00	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0
Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 6 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 36+000 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 16+000 - km. 36+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	20.00	0.00	0.00	60 707 931.42	60 707 931.42	0.00	Lárrainzar	San Cristobalito	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 17+700 (DOCE DE ABRIL - CIPRESES) Reconstrucción del subtramo: km. 15+600 - km. 17+700 (Doce de Abril - Cipreses)	Kilómetro	2.10	2.10	1.00	47.50	12 913 573.02	12 455 546.18	6 645 848.17	Siltepec	Los Cipreses	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXHUATÁN - SANTA ANITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+400 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 8+400 (T.A.)	Kilómetro	8.40	8.40	0.84	10.00	44 519 893.95	44 519 893.95	13 056 896.58	Ixhuatán	Santa Anita	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+300; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 60+000 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 60+000 (T.A.)	Kilómetro	60.00	60.00	40.72	67.86	51 301 276.00	61 051 276.00	30 362 355.13	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALÁ - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+400; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+400 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 18+400 (T.A.)	Kilómetro	18.40	18.40	7.27	39.50	48 687 268.89	58 077 268.89	34 408 070.43	Rayón	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+000; SUBTRAMO: KM. 11+520 - KM. 16+900 Reconstrucción del subtramo: km. 11+520 - km. 16+900.	Kilómetro	5.38	5.38	0.00	0.00	49 271 968.26	49 271 968.26	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Laguna Grande	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500; SUBTRAMO: KM. 45+000 - KM. 67+500 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 45+000 - km. 67+500 (T.A.)	Kilómetro	22.50	22.50	0.00	0.00	39 082 790.79	987 002.18	0.00	Villaflores	Dr. Domingo Chanona	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VILLA CORZO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+200; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 19+200 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 10+000 - km. 19+200 (T.A.)	Kilómetro	9.20	9.20	0.00	0.00	19 735 135.70	19 735 135.70	5 831 954.08	Villa Corzo	Ch'Ultic	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 66+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 66+000 (T.A.)	Kilómetro	66.00	66.00	0.00	0.00	30 199 295.32	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 33+000 - KM. 52+000 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 42+700 - KM. 52+000 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: Km. 42+700 Al Km. 52+000 (T.A.)	Kilómetro	9.30	9.30	0.00	0.00	20 260 199.42	0.00	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 161.3 (PUEBLO NUEVO - RINCÓN CHAMULA) - SAN FELIPE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+600 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 5+600 (T.A.)	Kilómetro	5.60	5.60	1.51	27.00	16 466 883.64	16 466 883.64	4 815 869.16	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO"; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 al km. 12+100 (T.A.)	Kilómetro	12.10	12.10	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	San Sebastián	0	0	0
CAMINO: JUÁREZ - COL. EL PARAÍSO (E.C. SANTA TERESA 2A. SECCIÓN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)	Kilómetro	17.60	17.60	0.00	0.00	26 215 470.15	26 215 470.15	0.00	Juárez	Paraiso	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520; SUBTRAMO: KM. 13+000 - KM. 38+000 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 13+000 - km. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	25.00	25.00	0.00	0.00	26 342 761.11	26 342 761.11	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Las Pimientas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YAALICHIN AL ENTRONQUE CAMINO YUTNIONTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM 5+300 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km 5+300 (T.A.)	Kilómetro	5.30	5.30	0.42	8.00	11 214 944.37	13 264 944.37	3 799 455.99	Chamula	Shucutón	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YAJALÓN - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 6+500 Rehabilitación del subtramo: km. 2+000 - km. 6+500	Kilómetro	4.50	4.50	0.00	0.00	23 970 862.89	0.00	0.00	Yajalón	Lázaro Cardenas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 8+600 (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJOLUM (TIERRA COLORADA), TRAMO: KM. 0+000 - KM 16+924; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)	Kilómetro	13.50	13.50	0.00	0.00	12 234 657.09	12 234 657.09	0.00	Chamula	Catishtic	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300; SUBTRAMO: KM. 33+000 - KM. 37+300 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 33+000 - km. 37+300 (T.A.)	Kilómetro	4.30	4.30	2.90	67.53	26 634 225.57	26 634 225.57	14 469 085.13	La Libertad	La Libertad	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHICOMUSELO - E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 191+000 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 64+000 (T.A.)	Kilómetro	191.00	191.00	178.59	93.50	0.00	358 834 211.63	208 401 667.06	La Concordia	La Concordia	4 249	4 140	8 389
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (t.a)	Kilómetro	54.00	54.00	32.40	60.00	0.00	279 642 413.29	221 816 698.70	El Porvenir	El Porvenir De Velasco Suárez	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACALA - E.C. (LAS LIMAS - LA ANGOSTURA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 9+100 (t.a)	Kilómetro	9.10	9.10	1.83	20.14	0.00	20 221 345.06	5 033 295.22	Acala	Acala	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHEN - TENTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+580; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+992 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+992 (t.a)	Kilómetro	1.99	1.99	1.41	70.62	0.00	10 990 094.81	3 397 358.01	Chamula	Epalchén	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMO - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 40+000 - KM. 86+700 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 40+000 - km. 86+700 (t.a.)	Kilómetro	46.70	46.70	16.11	34.50	0.00	31 090 897.43	9 144 138.74	Tumbalá	Hidalgo Joshil	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PETALCINGO - SABANILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: del km. 0+000 al km. 30+000 (t.a.)	Kilómetro	13.03	13.03	7.79	59.79	0.00	76 338 868.12	42 895 692.07	Sabanilla	Sabanilla	0	0	0
CAMINO: EST. EL SUSPIRO - NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+600 Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 - km. 2+500 (t.a)	Kilómetro	2.50	2.50	0.13	5.00	0.00	22 354 585.25	2 924 423.63	Pichucalco	Nuevo Nicapa	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 66+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	30 199 295.32	8 699 297.50	Altamirano	Altamirano	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLA COMALTITLÁN - VICENTE GUERRERO - PROVIDENCIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+900, SUBTRAMOS: KM. 0+000 - KM. 4+900 (T.A.) Y KM. 5+850 - KM. 6+020 Reconstrucción de los subtramos: km. 0+000 - km. 4+900 (t.a) y km. 5+850 - km. 6+020	Kilómetro	5.07	5.07	0.55	10.80	0.00	8 177 317.09	2 498 809.82	Villa Comaltitlán	Vicente Guerrero	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) - ÁLVARO OBREGÓN - MAZATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000, (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 13+000. (t.a)	Kilómetro	13.00	13.00	2.91	22.39	0.00	64 086 206.90	32 199 749.04	Mazatán	Mazatán	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YAJALÓN - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 6+500 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 2+000 - km. 6+500 (T.A.)	Kilómetro	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	23 970 862.89	6 920 357.85	Yajalón	Lázaro Cárdenas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO"; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (T.A)	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	San Sebastián	0	0	0
CAMINO: PIJJIAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+416; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 9+000 Construcción del subtramo: km. 7+000 - km. 9+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.92	45.90	28 894 810.17	34 129 265.45	18 285 588.25	Pijjiapan	Plan de Ayala	0	0	0
CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSÉ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000 Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	13 279 267.42	0.00	0.00	Pijjiapan	Isla San José	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASETA CUXTEPEQUES - EJIDO NUEVO PARAÍSO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+300; SUBTRAMO: KM. 2+600 - KM. 3+600 Construcción del subtramo: km. 2+600 - km. 3+600	Kilómetro	1.00	1.00	0.55	55.00	11 101 166.14	11 101 166.14	3 273 355.64	La Concordia	Los Pinos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.44	44.00	12 654 930.09	12 654 930.09	4 214 414.95	Mitontic	Suytic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000; SUBTRAMO: KM. 41+000 = 17+000 - KM. 42+000 = 18+000 Construcción del subtramo: km. 41+000 = 17+000 - km. 42+000 = 18+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.57	57.01	14 221 547.19	17 121 547.19	13 602 668.00	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COL. NUEVO LEÓN - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+771; SUBTRAMO: KM. 27+172.60 - KM. 28+500 Construcción del subtramo: km. 27+172.60 - km. 28+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	16 148 298.18	16 148 298.18	0.00	Venustiano Carranza	La Isla	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 8 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
TRANSPORTE																						
TRANSPORTE POR CARRETERA																						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: DESVÍO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+200; SUBTRAMO: KM. 2+078 - KM. 3+078 Construcción del subtramo: km. 2+078 - km. 3+078	Kilómetro	1.00	1.00	0.08	8.00	11 662 884.35	11 662 884.35	3 404 383.62	Villa Corzo	Embarcadero De Jericó (El Siglo)	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO- IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO -REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 17+600 - KM. 18+600 Construcción del subtramo: km. 17+600 - km. 18+600	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 910 424.60	15 910 424.60	0.00	Amatán	Carmen Jucuma	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000; SUBTRAMO: KM. 0+500 - KM. 1+500 Construcción del subtramo: km. 0+500 - km. 1+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 335 301.46	0.00	0.00	Bochil	Allende de Esquipulas	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 10+000 Construcción del subtramo: km. 8+000 - km. 10+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	28 794 380.60	28 794 380.60	8 638 314.18	Bochil	Garrido Canaval (Chavarría)	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 3+800 - KM. 4+800 Construcción del subtramo: km. 3+800 - km. 4+800	Kilómetro	2.00	2.00	0.62	30.97	13 925 223.79	16 675 223.79	9 950 799.34	Chalchihuitán	Balunaco	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.20	1.20	0.71	59.52	10 711 324.08	0.00	0.00	Chanal	Sakchibalte	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	12 353 696.30	12 353 696.30	3 618 700.28	Huixtán	Los Ranchos	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MARQUÉS DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000 Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.40	39.90	9 008 090.55	9 008 090.55	2 671 374.24	Las Margaritas	Rancho Alegre	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - OCOSINGO) - SAN JERÓNIMO TULIJÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200; SUBTRAMO: KM. 1+600 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 1+600 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.07	6.58	15 723 829.07	15 723 829.07	0.00	Chilón	San Jerónimo Tulijá	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (RUINAS - PALENQUE) - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+748.15; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.40	1.40	0.00	0.00	10 944 984.44	10 944 984.44	3 220 444.68	Palenque	Cuauhtémoc Cárdenas	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO) - RAMAL ONILJA TZAJALNICH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+120; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Construcción del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.01	1.05	12 746 923.47	12 746 923.47	3 717 606.44	Chanal	Onilja	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - SAN RAFAEL; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.08	8.23	10 383 058.20	10 383 058.20	5 504 802.21	Simojovel	Simojovel	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUYTIC - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.56	56.38	12 043 331.76	12 043 331.76	3 550 115.18	Larrainzar	Muctahuitz	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 19+000 Construcción del subtramo: km. 18+000 - km. 19+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.45	45.20	12 855 929.13	12 855 929.13	5 225 510.20	Tecpatán	Juan Sabines Gutiérrez	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - BAJ'LOKILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000 Construcción del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.58	58.35	9 813 186.22	9 813 186.22	2 910 433.20	Tenejapa	Bajlokilja	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LÁZARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000 Construcción del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.05	5.00	10 185 140.53	0.00	0.00	Venustiano Carranza	San Lázaro	0	0	0									

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
TRANSPORTE																						
TRANSPORTE POR CARRETERA																						
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. 138+960 (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN) - RANCHERÍA SANTA ROSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.20	20.47	9 626 042.62	9 626 042.62	2 868 828.31	Comitán de Domínguez	Santa Rosa	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - JOLTZEMEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+822.157; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.47	47.00	9 154 587.86	9 154 587.86	2 696 640.60	Chamula	Saclamantón	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000 Construcción del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.29	29.03	11 827 167.71	11 827 167.71	3 405 848.70	Chalchihuitán	Israel	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. CHALAM - CHENALHÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+912; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+912 Construcción del subtramo: km. 1+000 - km. 2+912	Kilómetro	1.90	1.90	0.02	1.00	19 325 533.72	19 325 533.72	5 587 378.76	Chamula	Chultic	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. PARAÍSO DEL GRIJALVA - RÍO JORDÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.23	23.00	11 806 230.01	11 806 230.01	3 456 578.53	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. SAN FRANCISCO - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Construcción del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 312 298.55	11 312 298.55	3 197 881.97	Ángel Albino Corzo	Guadalupe Victoria (Yerbasanta)	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.41	41.00	11 751 038.30	11 751 038.30	3 429 975.36	Chenalhó	Chayomte	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+989; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000 Construcción del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.25	13 338 480.14	13 338 480.14	3 805 802.97	El Bosque	Chabajebal	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - SANTA CATARINA - LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 18+900 - KM. 19+900 Construcción del subtramo: km. 18+900 - km. 19+900	Kilómetro	1.00	1.00	0.24	23.50	13 971 501.71	13 971 501.71	4 760 761.33	Huitiupán	Naquem	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTENANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 2+700 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 2+700 - km. 4+000	Kilómetro	1.30	1.30	0.00	0.00	12 919 500.17	12 919 500.17	3 692 101.43	Ángel Albino Corzo	Querétaro	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MOZOTAL - SANTO DOMINGO LA CASCADA - LLANO GRANDE - ÁNGEL DÍAZ, - ENTRONQUE PARRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000 Construcción del subtramo: km. 11+000 - km. 12+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.14	14.00	11 989 734.33	11 989 734.33	3 510 095.84	Siltepec	Buenavista Arenal	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - CRUZTON - SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALA, TRAMO: KM. 29+500 = KM. 3+500 - KM. 58+000 = KM. 32+000; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 18+000 Construcción del subtramo: km. 17+000 - km. 18+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 864 787.79	11 864 787.79	0.00	Chilón	Altamirano	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PASTE - ELAMBÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+040; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+040 Construcción del subtramo: km. 1+000 - km. 2+040	Kilómetro	1.04	1.04	0.16	15.00	11 385 501.29	11 385 501.29	3 327 782.78	Zinacantán	Elambó	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: QUESHIL - SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000; SUBTRAMO: KM. 1+500 - KM. 2+500 Construcción del subtramo: km. 1+500 - km. 2+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.24	23.80	13 437 668.14	13 437 668.14	3 914 395.34	Ocosingo	San Nicolás	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 26+320; SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 20+000 Construcción del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.01	1.00	12 579 337.63	12 579 337.63	3 560 545.62	Chalchihuitán	Jolitontic	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 877 740.39	0.00	0.00	San Fernando	Colonia Cuauhtémoc	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 9+000 - KM. 10+000 Construcción del subtramo: km. 9+000 - km. 10+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.68	68.00	12 448 164.66	12 448 164.66	8 050 421.67	San Fernando	Adolfo López Mateos	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ EL CONTENIDO - SIBACA - GUAQUITEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 20+000 Construcción del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.86	85.50	16 183 686.41	16 183 686.41	4 851 104.70	Chilón	Guaquitepec	1 797	1 714	3 511									

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Consejería Jurídica del Gobernador

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
ASUNTOS JURÍDICOS													
Porcentaje de promociones o escritos realizados / informes de ley	Documento	2 200.00	2 200.00	961.00	43.68								
Porcentaje de asuntos jurídicos entrantes	Expediente	640.00	640.00	369.00	57.66								
Porcentaje de diversas reuniones de trabajo	Reunión	320.00	320.00	137.00	42.81								
Porcentaje de diversas diligencias	Trámite	760.00	760.00	307.00	40.39								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas.

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
OTROS SERVICIOS GENERALES															
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS						32 458 548.84	69 635 528.52	30 324 276.06							
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
POLÍTICA INFORMATIVA DE COMUNICACIÓN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL						5 865 394.50	40 185 396.77	17 717 323.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	48	100		
Porcentaje de acciones directivas que respaldan la difusión del quehacer institucional					Acción	800.00	800.00	480.00	60.00						
DIFUSIÓN A LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL						8 788 461.22	8 852 735.20	3 628 116.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828		
Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población					Boletín	5 300.00	5 300.00	985.00	18.58						
DISEÑO DE CAMPAÑAS E IMAGEN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL						3 434 545.93	3 738 440.89	1 411 423.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828		
Porcentaje de campañas publicitarias del quehacer institucional					Campaña	264.00	264.00	21.00	7.95						
Porcentaje de atención a solicitudes de difusión de campañas publicitarias					Solicitud	2 800.00	2 800.00	942.00	33.64						
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES						10 476 241.85	12 961 181.92	5 996 172.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828		
Porcentaje de Informes de cuenta pública presentados					Informe	4.00	4.00	2.00	50.00						
Porcentaje de manuales administrativos actualizados					Manual	1.00	1.00	0.00	0.00						
Porcentaje de cierres mensuales de contabilidad presentados					Informe	12.00	12.00	6.00	50.00						
Porcentaje de recopilación de los procesos licitatorios					Licitación	1.00	1.00	13.00	1 300.00						
COORDINAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES Y PROTOCOLOS DE INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDEN EN EL ESTADO						1 533 286.79	1 534 388.32	626 977.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828		
Porcentaje de coordinación estratégica de la tecnología y protocolos de información que se difunden en el Estado					Acción	164.00	164.00	80.00	48.78						
FORTALECIMIENTO A LA DIFUSIÓN Y SERVICIO DE PRENSA						1 679 390.67	1 681 327.48	681 050.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828		
Porcentaje de comunicados informativos al alcance de la población					Boletín	5 300.00	5 300.00	985.00	18.58						
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO						674 227.88	675 057.94	263 212.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828		
Porcentaje de avance de cuenta pública presentados					Informe	4.00	4.00	2.00	50.00						
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL						7 000.00	7 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93	84	177		
Porcentaje de validaciones					Campaña	2.00	2.00	10.00	500.00						
validación de material institucional con perspectiva de género					Asesoría	30.00	30.00	2.00	6.67						
Porcentaje de cursos y capacitaciones					Constancia	10.00	10.00	5.00	50.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Las Margaritas	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q Construcción de 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " AMADO NERVO ORDAZ " CCT 07DCC1209G Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	San Marcos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Salto De Agua	San Pedro Sabana	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios físicos educativos	Porcentaje	12.00	12.00	5.93	49.42	414 738 853.00	414 738 853.00	204 917 305.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136 393	141 485	277 878
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E Construcción de 3 aulas didácticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	El Ámbar	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 206 558.64	0.00	0.00	Benemérito De Las Américas	Nueva Reforma	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R Construcción de 1 servicios sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN CARMONA" CCT 07EPR0146J Construcción de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Sabanilla	Jesús Carranza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tinajas 1ra. Sección	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O Construcción de 1 aulas didácticas	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1207O Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Bella Vista	Minerva	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Benemérito De Las Américas	Roberto Barrios	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chamula	Macvilho	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chicomuselo	Grecia	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q Construcción de 2 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Cintalapa	San Marcos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E Construcción 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Emiliano Zapata	Cruz Chiquita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Concordia	Nuevo Resplandor	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Independencia	Concepción	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR2259A Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Trinitaria	San Vicente	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Las Margaritas	San José la Revancha	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Mapastepec	Solo Dios	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	General Nicolás Bravo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Caribal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Paraíso	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	Santa Cruz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	San Martín Chamizal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	San Juan Chancalaíto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Huitepec Santa Anita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT07DPR1364E Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Siltepec	Toquián Grande	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Tapachula	Fracción Salvador Urbina	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tapachula	Villa Flor	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdoba y Ordóñez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdoba y Ordóñez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tecpatán	El Porvenir	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJIJA " CCT 07DPR1376J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tila	El Limar	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	El Escobo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Zinacantán	El Pig	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Aldama	Revolución Fiu	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Gregorio	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Chamula	Bautista Grande	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chamula	Agua Azul	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Chamula	Joltojic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chamula	Tzontehuitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Chenalhó	La Libertad	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chenalhó	Bajulum	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chenalhó	Tzabalhó	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS " CCT 07DPB0204J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB2256C Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chilón	Bolontón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LEONA VICARIO FERNANDEZ " CCT 07DPB2525G Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chilón	El Duraznal Santa Fe	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Chilón	Suluphuitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Chilón	Tacuba Nueva	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Huixtán	San José El Porvenir	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Altamirano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MEXICO " CCT 07DPB0872A Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " PLAN DE ANENEUILCO" CCT07DPB2607Q Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " 07DPB0815J Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutnitioc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Las Margaritas	Jalisco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT07DPB0449D Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Woy Aquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT07DPB0731B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Campo Virgen	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT07DPB3055M Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Ocosingo	El Prado Pacayal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Taniperla	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Ocosingo	Ramón F. Balboa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	El Tzay	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	Silailja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Pantelhó	San Antonio	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Pantepec	Canaleja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07DPB3024T Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Sabanilla	Los Naranjos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Baquelchán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	San Antonio Nuevo León	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Guadalupe Victoria I	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Tapachula	Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O Construcción de 12 aulas	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	9 416 586.60	0.00	0.00	Tenejapa	Ococh	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Tila	Jolja Tontiepa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M Construcción de 4 aulas didácticas y un módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	0.00	0.00	10 478 406.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I Construcción de 2 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Emiliano Zapata	20 De Noviembre	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación Ffcc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Huixtla	Cantón Las Delicias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANAS DE LA CRUZ" CCT07DES0031C Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	10 478 406.44	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla De Mendoza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J Construcción de 3 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V Construcción de 8 aulas, 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	7 474 937.14	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F Construcción de escaleras de salida de emergencia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 123 639.72	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	El Bosque	San Pedro Nictalucum	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G Construcción de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	2.00	2.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	Tapilula	Tapilula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Altamirano	Belisario Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	8.00	8.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Cacahoatán	El Águila	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chamula	Yutnotic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chicomuselo	El Raizal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W Construcción de 5 aulas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chilón	Xotxotjá Las Canchas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Huitiupán	Huanal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Huixtán	Los Pozos	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Simojovel	La Pimienta	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ" CCT07ETV0266V Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Tapachula	Raymundo Enríquez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P Construcción de 2 aulas	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflor	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Tila	Jolja Tontiepa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 008 198.30	0.00	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 269.92	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Silvano Gatica	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GRAJALES GODOY Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 329 965.80	1 329 965.79	Simojovel	José Castillo Tielmans	80	66	146
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (07DJN2171G) Terminación de construcción de cocina obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, barandal, acceso principal, andadores, escaletas, barandales, muro de contención y malla ciclón, canal pluvial, señalización, demoliciones y desmantelamiento)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 260.17	999 260.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15	18	33
JARDÍN DE NIÑOS COMITÁN (07DJN1237S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.00	80.00	0.00	589 888.04	589 888.04	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	20	21	41
JARDÍN DE NIÑOS MONTECRISTO DE GUERRERO (07EJN0194C) Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 458 705.17	715 861.06	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	45	36	81
JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES RUIZ CORDOVA (07DJN0479I) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, barandal, cortes y rellenos, muros de contención de concreto, desmantelamiento de malla y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	3 887 366.98	3 887 366.95	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	48	60	108
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DCC1854N) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 080 788.39	1 080 788.39	Chamula	Yalchitom	50	33	83
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ (07DJN1493I) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	806 164.19	806 164.19	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	10	11	21
JARDÍN DE NIÑOS ANÁHUAC (07DJN1265O) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	759 001.67	759 001.67	Cacahoatán	Cacahoatán	49	36	85
JARDIN DE NIÑOS CASTILLO DE CHAPULTEPEC (07DJN1700Z) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 430 432.89	1 430 432.83	Ocosingo	Damasco	33	36	69
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO (07DJN0161M) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de mampostería, andadores, demolición de muro de block y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	969 364.05	892 593.29	Tapachula	Viva México	38	34	72

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 11 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G) Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, malla ciclón, corte de terreno, barda, plaza cívica, asta bandera, escaleras, barandal, muro de mampostería, canal pluvial, demolición de cisterna y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 341 483.70	3 311 868.46	Chicoasén	Chicoasén	20	20	40
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0034P) Construcción de 3 aula didáctica, taller de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, andadores, rampas, barandal, cuneta pluvial, demolición de piso de concreto, corte y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 638 581.48	2 250 717.87	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07EJN0097A) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de fosa séptica, escaleras y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	340 662.00	340 662.00	El Parral	El Parral	84	77	161
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC0608X) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, firme de concreto, andador, muro de contención y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	424 624.99	424 624.99	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	50	64	114
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (07DJN0196B) Terminación de construcción de cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	539 346.01	539 346.00	Reforma	Reforma	63	54	117
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07DJN2234B) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, construcción de acceso principal, muro de contención de concreto, barandal, desmantelamiento de malla ciclón, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	818 873.92	818 873.92	Soyaló	Soyaló	29	39	68
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DJN1749S) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 386 855.71	1 097 621.68	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	49	61	110
JARDÍN DE NIÑOS CESAR AUGUSTO SANDINO (07DCC0076Z) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, escaleras, muros de contención de mampostería, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	394 814.19	394 814.19	Huitiupán	Santa Catarina de las Palmas	14	17	31
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barandal y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	184 854.04	184 854.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	36	33	69
JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (07EJN0098Z) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	47 255.40	47 255.40	Villa Corzo	Revolución Mexicana	73	102	175
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NUM 2 (07EML0003V) Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, barda con muro ciego, muro de mampostería con barda mixta, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	485 438.08	432 375.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	203	381
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM 8 (07DML0023J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	2 478 466.17	2 478 466.17	Acala	Acala	19	40	59
JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA (07DCC0466P) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	505 185.66	505 185.66	Ocosingo	Tenango	172	190	362
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (07DCC1460B) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	199 153.56	199 153.56	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	82	81	163
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPB2980W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, bomba para cisterna existente, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 120 867.45	1 120 867.45	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	113	152	265
PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (07DPR3421T) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, muro de contención, escaleras y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	451 296.84	451 296.83	Huixtán	La Era	25	28	53
PRIMARIA ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ (07DPR4841J) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	838 473.04	833 745.47	Mapastepec	Mapastepec	40	66	106

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 12 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPB0727P) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 329 248.77	1 283 531.87	Palenque	El Progreso	89	94	183
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR34500) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 094 534.67	1 094 534.67	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	76	85	161
PRIMARIA HECTOR GILBERTO SALAZAR RODAS (07EPR0655M) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 520 846.12	699 674.46	Soyaló	Soyaló	154	126	280
PRIMARIA TIPO HIDALGO (07EPR0173G) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 024 170.48	2 024 170.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	107	114	221
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 696 044.50	1 696 044.50	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	80	88	168
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0334C) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, sustitución de andadores, construcción de escalones, rampa, asta bandera, instalación de barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	8.53	94.78	0.00	2 906 450.37	1 973 726.66	Francisco León	San Miguel la Sardina	75	91	166
PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB0390V) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 042 741.59	1 042 741.59	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	120	145	265
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR1763B) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, plaza cívica, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 792 629.75	1 792 629.75	Mapastepec	General Nicolás Bravo	48	49	97
PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1386Q) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, asta bandera, instalación de barandal, demolición de piso firme y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	949 462.37	949 462.36	Mezcalapa	Santos Degollado	56	62	118
PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (07DPR3459F) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de canchas de usos múltiples, andador, malla ciclón, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 800 248.52	1 800 248.52	Simojovel	Simojovel de Allende	247	230	477
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3400G) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 075 168.07	1 711 869.45	Venustiano Carranza	Santa María	65	71	136
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1054A) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, canal pluvial, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	620 635.30	620 635.30	Huehuetán	Huehuetán	253	256	509
PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4317O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	812 342.19	812 342.18	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	50	56	106
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES (07DPB0699J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	540 139.92	540 139.88	Jitotol	Francisco I. Madero	47	64	111
PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR0460A) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	931 100.13	931 100.13	Mapastepec	Progreso de Chiapas	0	0	0
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPR4793Q) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, acceso principal, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 335 819.81	1 335 819.77	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	40	48	88
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB0803E) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	751 670.93	751 670.93	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	102	81	183
PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR0059O) Terminación de construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 546 277.68	1 546 277.68	Palenque	Palenque	266	283	549

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 13 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MEXICO LIBRE (07DPR3583E) Terminación de construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y sustitución de andadores, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 870 151.51	890 801.85	Tuxtla Chico	Talismán	151	165	316
PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPR0148I) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, muros de contención, andadores, escaleras, barandal, malla ciclón, plataforma y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 512 522.94	2 358 257.70	Jitotol	Carmen Zacatal	157	189	346
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3457H) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, sustitución de escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 655 359.61	1 655 359.60	Siltepec	Vega del Rosario	73	72	145
PRIMARIA PLAN DE AYALA (07EPR0181P) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	941 341.13	712 909.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	275	262	537
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	594 794.23	594 794.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	68	157
PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPB2083B) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 483 756.42	0.00	Mezcalapa	Esperanza de los Pobres	50	55	105
PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0325W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 884 258.92	1 427 871.10	Tapachula	Raymundo Enriquez	197	192	389
PRIMARIA 24 DE OCTUBRE (07DPR3661S) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 467 929.17	733 250.81	Mapastepec	Solo Dios	38	23	61
PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR4867R) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	950 297.68	903 282.85	Montecristo de Guerrero	Nuevo Milenio Toluca	30	32	62
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4771E) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escaleras, sustitución de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 879 531.26	3 071 887.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	251	250	501
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3312M) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	824 691.20	824 691.19	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	75	81	156
PRIMARIA RIRCARDO FLORES MAGÓN (07DPB2041C) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 352 114.13	1 218 866.45	Simojovel	Yuquín	99	112	211
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1551Z) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 563 342.27	3 234 447.70	Arriaga	Punta Flor	38	53	91
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4860Y) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 168 646.43	957 143.92	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	94	183
PRIMARIA REFORMA (07DPB0530E) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 918 438.39	1 584 754.29	Bochil	El Copal	135	113	248
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR4776Z) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 129 747.54	1 129 747.54	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	176	154	330
PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0206H) Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	23.00	23.00	23.00	100.00	0.00	3 287 800.31	3 287 800.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	203	381
PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR4228V) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 152 065.83	761 443.42	Huixtla	Huixtla	192	200	392
PRIMARIA CLAUDIO CORTES CASTRO (07DPR0755M) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 965 650.06	1 965 650.06	San Lucas	San Lucas	240	224	464
PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 463 736.78	1 252 193.75	Chanal	Chanal	197	175	372

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 14 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPB0531D) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	924 273.30	924 273.30	Jitotol	Altamirano	78	70	148	
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V) Terminación de rehabilitación de 12 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 997 946.63	1 432 264.32	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	243	226	469	
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1034N) Terminación de obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	54 115.97	54 115.97	Mapastepec	El Carmen	12	16	28	
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR3040L) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 664 235.73	1 664 235.73	Cacahoatán	Cacahoatán	206	213	419	
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3113N) Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, demolición de cisterna y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 077 178.01	1 077 178.01	Acacoyagua	Acacoyagua	164	176	340	
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, canal pluvial con rejilla y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	2.06	22.85	0.00	1 359 969.88	158 075.97	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0	
PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (07EPR0256P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	298 189.01	298 189.01	Motuzintla	El Remate	32	33	65	
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	25.00	25.00	24.63	98.51	0.00	2 996 664.01	2 696 997.09	Pichucalco	Pichucalco	263	269	532	
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3035Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 547 885.09	1 547 885.08	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	102	113	215	
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0693Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	849 703.11	849 703.11	Unión Juárez	Unión Juárez	84	95	179	
TELESECUNDARIA 1179 BENITO JUÁREZ GARCÍA (07ETV1202R) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 119 432.94	747 132.69	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad)	42	62	104	
TELESECUNDARIA 978 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0991N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 487 997.17	1 487 997.17	Ocozacoautla de Espinosa	Doctor Manuel Velasco Suárez II	37	30	67	
TELESECUNDARIA 017 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0015Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 009 438.88	1 009 438.88	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	55	52	107	
TELESECUNDARIA 139 JUSTO SIERRA MENDEZ (07ETV0052U) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	522 167.17	522 167.17	Juárez	El Paraíso	60	46	106	
TELESECUNDARIA 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV0667Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 690 319.89	1 225 576.29	Simojovel	La Ceiba	119	59	178	
TELESECUNDARIA 066 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0026W) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 322 301.73	1 322 301.72	Cintalapa	Villamorelos	45	48	93	
TELESECUNDARIA 1441 LEONA VICARIO (07ETV1464B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	420 115.96	420 115.96	Tapilula	Tapilula	49	50	99	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
SECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DES0013N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 365 685.93	1 365 685.93	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	191	212	403	
TELESECUNDARIA 724 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0732Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	719 845.38	719 845.38	Tapilula	Portaceli	25	42	67	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45 (07DST0045Y) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	595 133.15	595 133.15	Tapilula	Tapilula	281	273	554	
TELESECUNDARIA 440 (07ETV0449C) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	734 650.44	734 650.44	Tonalá	Las Piedritas	45	43	88	
TELESECUNDARIA 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV1006P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	656 021.90	599 363.40	Simojovel	Yuquín	25	26	51	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39 (07DST0039N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 311 396.57	1 158 697.92	Juárez	Juárez	151	157	308	
TELESECUNDARIA 1108 MOISES SAENZ GARZA (07ETV1119S) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 078 594.60	989 679.71	Palenque	Arimatea	45	48	93	
SECUNDARIA TECNICA 7 (07DST0007V) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	760 303.41	760 303.39	Villa Corzo	Villa Corzo	287	258	545	
TELESECUNDARIA 1054 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV1077J) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	884 789.60	884 789.59	Villa Corzo	Tierra Santa	21	17	38	
TELESECUNDARIA 1069 FRANCISCO VILLA (07ETV1090D) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 336 101.93	2 027 803.97	Berriozábal	Las Camelias	38	28	66	
TELESECUNDARIA 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1197W) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 180 399.59	2 180 399.58	Frontera Comalapa	Huixnayal	33	29	62	
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 124 (07DST0127H) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 000 058.40	1 000 058.39	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	129	83	212	
TELESECUNDARIA 819 (07ETV0842F) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	323 314.20	323 314.20	Ixtapa	Concepción	31	40	71	
SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 800 874.09	1 800 874.08	Suchiate	Ciudad Hidalgo	360	336	696	
SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (07DES0050R) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	4 204 056.20	2 102 028.10	Soyaló	Soyaló	124	156	280	
TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 767 161.90	1 767 161.87	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	105	97	202	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 17 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPB2144Z) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	6.00	6.00	2.40	40.00	0.00	4 616 075.57	2 163 114.52	Chamula	Bahosil	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0404H) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	6.00	6.00	2.28	38.04	0.00	3 852 354.08	2 073 069.28	Simojovel	San Antonio Nuevo León	0	0	0
PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPB1939Z) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 923 910.95	902 494.58	Jiquipilas	Llano Grande	80	80	160
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2210H) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	7.00	7.00	6.03	86.17	0.00	2 115 375.85	1 496 639.85	Simojovel	Benito Juárez	38	44	82
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR1060L) Construcción de 1 aula	Espacio	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 271 051.07	2 028 899.95	Ángel Albino Corzo	Nueva Independencia	99	131	230
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4236D) Construcción de 1 aula	Espacio	12.00	12.00	10.20	85.00	0.00	4 335 612.97	2 815 913.48	Ocosingo	Damasco	124	97	221
PRIMARIA PAULINO TREJO (07EPR0294S) Construcción de 1 aula	Espacio	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 853 788.57	3 255 780.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	119	169	288
PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DPR0044N) Construcción de 1 aula	Espacio	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 789 960.09	1 407 252.95	Las Margaritas	Las Margaritas	165	191	356
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07EPR0464W) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 633 760.23	1 071 088.91	Tapachula	Tinajas 1ra. Sección	78	95	173
PRIMARIA EL PROGRESO (07DPR0497O) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 219 487.24	634 596.50	Soyaló	San Antonio Zaragoza	64	82	146
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0218M) Construcción de 1 aula	Espacio	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 261 943.76	2 261 943.76	Villaflores	Francisco Villa	89	98	187
PRIMARIA EL INDIO CHIAPANECO (07EPR0225W) Construcción de 1 aula	Espacio	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 520 563.76	3 248 863.99	Zinacantán	Zequentic	219	182	401
SECUNDARIA JAVIER MANDUJANO SOLORZANO (07DES0054N) Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	1.10	55.00	0.00	4 413 794.77	1 886 132.19	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
TELESECUNDARIA 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1088P) Construcción de 1 aula	Espacio	8.00	8.00	2.00	25.00	0.00	5 596 397.99	2 511 059.69	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
TELESECUNDARIA 950 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07ETV0973Y) Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 853 137.40	693 367.89	Ángel Albino Corzo	Jerusalén	46	43	89
SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DES0042I) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	1.67	27.85	0.00	5 000 931.33	2 705 231.46	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	0	0	0
TELESECUNDARIA 1269 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV1292Z) Construcción de 1 aula	Espacio	4.00	4.00	1.80	44.96	0.00	2 517 245.11	1 378 058.54	Larráinzar	Majoal	0	0	0
SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DES0004F) Construcción de 1 aula	Espacio	1.00	1.00	0.61	61.26	0.00	3 350 176.54	1 440 867.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 (07DST0002Z) Construcción de 1 aula	Espacio	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 873 063.19	979 385.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	460	379	839
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 47 (07DST0047W) Construcción de 1 aula	Espacio	5.00	5.00	3.88	77.62	0.00	3 312 557.78	1 953 546.99	Escuintla	El Triunfo	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 17 (07DST0017B) Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 024 641.57	676 101.29	Pijijapan	Pijijapan	233	232	465
TELESECUNDARIA 723 LEYES DE REFORMA (07ETV0726P) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	4.35	72.42	0.00	3 935 313	2 571 662	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS PASCUAL ORTÍZ RUBIO (07DCC1418M) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 285 195	385 559	Las Margaritas	Francisco I. Madero	49	58	107
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1237I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	8.80	80.00	0.00	5 361 817	3 276 288	Las Rosas	Las Rosas	199	230	429
PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN (07DPR1834F) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	4.40	40.00	0.00	2 032 367.84	784 963.47	Palenque	San Martín Chamizal	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPB1042V) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.03	25.68	0.00	1 941 921.52	830 420.39	Chamula	Jtzav	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1520E) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	2.84	71.00	0.00	1 840 322.94	905 198.47	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2689Q) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 428 114.74	1 159 386.44	Venustiano Carranza	Aguacatenango	30	35	65
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR1385R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.42	47.35	0.00	1 509 726.08	452 917.82	Mezcalapa	Roberto Barrios	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 18 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 54 (07DST0054F) Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.78	19.51	0.00	2 986 303.15	895 890.93	Venustiano Carranza	Soyatitán	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 10 (07DST0010I) Construcción de 6 aulas didácticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de escalones y canal pluvial, construcción de cuneta y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	2.73	39.00	0.00	5 375 803.95	1 612 741.18	Palenque	Palenque	0	0	0
TELESECUNDARIA 872 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07ETV0894L) Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio-tall er y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, canal pluvial, muro de contención de mampostería, andadores, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y de asta bandera, demoliciones, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	3.15	45.00	0.00	4 780 081.67	2 018 914.69	Palenque	El Edén	0	0	0
TELESECUNDARIA 245 (07ETV0076D) Construcción de laboratorio-tall er y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.80	40.00	0.00	2 077 391.85	623 217.55	Tecpatán	Luis Espinosa	0	0	0
TELESECUNDARIA 1138 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV1143S) Construcción de laboratorio-tall er y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.44	23.94	0.00	2 675 881.62	1 158 047.02	Venustiano Carranza	San Luis	0	0	0
TELESECUNDARIA 1273 MARÍA MONTESSORI (07ETV1299T) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.47	49.00	0.00	1 282 057.35	457 692.88	Palenque	Nuevo Sonora	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLON (07DCC0830X) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	8.40	70.00	0.00	2 016 434.68	1 130 732.29	Tenejapa	Jomanichim	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (07EJN0192E) Construcción de 1 aula didáctica, cocina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, asta bandera y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	4.23	35.26	0.00	3 905 371.06	2 216 220.17	Villaflores	Cuauhtémoc	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0359L) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, demoliciones y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	1.35	19.23	0.00	3 310 153.88	993 046.15	Venustiano Carranza	Marcos E. Becerra	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0105K) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal, muro de contención, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	17.00	17.00	3.69	21.72	0.00	5 072 072.38	2 047 889.58	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPB0974Y) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.38	19.00	0.00	1 793 798.16	538 139.44	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB0880J) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	4.90	49.00	0.00	3 839 033.42	1 574 182.42	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1455W) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	3.50	35.00	0.00	4 810 636.81	1 691 647.00	Palenque	San Juan Chancalaíto	0	0	0
TELESECUNDARIA 280 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0352R) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.68	11.31	0.00	3 434 728.92	1 030 418.67	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EJN0305R) Obra exterior (red eléctrica exterior y asta bandera)	Porcentaje	4.00	4.00	2.24	56.00	0.00	788 129.58	236 438.87	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DJN0110F) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de usos múltiples, dirección, bodega y cocina, obra exterior (señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	9.65	74.23	0.00	1 712 031.16	1 206 084.02	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPB2647R) Obra exterior (red eléctrica exterior)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 499 091.58	1 245 574.43	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	119	126	245
PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS (07EPR0444I) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 400 237.53	1 072 431.57	Acala	Acala	124	137	261
PRIMARIA ORGANIZACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS (07EPR0072I) Obra exterior (sustitución de andadores y plaza cívica, red eléctrica exterior, arriate y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	6.85	52.70	0.00	4 106 122.41	1 231 836.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 19 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0022A) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	3.92	49.00	0.00	4 396 030.31	1 936 672.67	Palenque	El Edén	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1817J) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, escaleras, andadores, barandal, enmallado perimetral, porton de malla, muro de contención, relleno y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.53	25.50	0.00	2 876 282.92	862 884.87	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB0043N) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de firme de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.20	24.00	0.00	2 894 181.96	868 254.58	Palenque	Guadalupe	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB0298O) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal, muro de mampostería, cuneta y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	1.60	20.00	0.00	5 014 907.56	1 504 472.25	Tenejapa	Ococh	0	0	0
PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0589D) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.19	19.84	0.00	1 733 606.54	520 081.96	Huitiupán	La Ventana (San Julian)	0	0	0
PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (07EPR0298O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.07	1.34	0.00	2 241 958.10	672 587.43	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR4122B) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	1 967 270.07	590 181.02	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
PRIMARIA MOCTEZUMA I (07DPB2751C) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, terraplén, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	2.59	37.00	0.00	3 545 047.93	1 063 514.37	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB1695U) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, piso de concreto y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	2 460 474.69	738 142.39	Berriozábal	Vistahermosa	0	0	0
PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA (07DPB0258N) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00	0.00	1 593 067.72	477 920.31	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
TELESECUNDARIA 443 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV0328R) Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	2.57	25.74	0.00	6 818 802.71	2 045 640.81	Salto de Agua	Vicente Guerrero	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (07DCC1584K) Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.21	30.16	0.00	1 290 394.50	387 118.34	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07EJN0132Q) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.05	52.51	0.00	1 429 032.27	653 913.36	Tapachula	20 de Noviembre	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EJN0343U) Construcción de 2 de aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.64	27.30	0.00	3 458 051.52	1 679 119.63	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA (07EJN0123I) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.50	24.89	0.00	1 790 227.95	537 068.38	Tapachula	Congregación Reforma	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS RUBEN DARIO (07DCC1628R) Construcción de 1 de aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barandales y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.60	32.00	0.00	1 873 657.21	718 674.84	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0499M) Construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, demolición de meseta y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	2 083 023.09	624 906.92	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR1831I) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera, enmallado y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 285 885.62	685 765.68	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07DPB3084H) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.60	71.90	0.00	809 035.70	242 710.71	Chenalhó	Acteal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 20 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB3138V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, malla ciclón, portón de malla y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.51	25.14	0.00	2 151 969.81	645 590.94	Chamula	Sakch'En	0	0	0
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR2070Z) Construcción de 3 aulas didácticas y bra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, firme de concreto y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	1.76	22.00	0.00	3 567 226.30	1 316 766.48	Palenque	Santa Cruz	0	0	0
PRIMARIA MARIANO NICOLAS RUIZ SUASNAVAR (07DPR0171J) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	6.08	86.92	0.00	750 811.35	681 294.27	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	267	237	504
SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DES0043H) Construcción de taller de corte y confección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.41	20.62	0.00	3 799 413.56	1 139 824.06	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	0	0	0
TELESECUNDARIA 442 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07ETV0439W) Construcción de 1 de aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.44	22.00	0.00	1 193 327.57	357 998.27	Palenque	El Clavo	0	0	0
TELESECUNDARIA 221 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0266V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.33	44.32	0.00	2 433 770.42	730 131.12	Tapachula	Raymundo Enriquez	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB2146X) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, malla ciclón, portón y puerta de malla ciclón, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.37	12.30	0.00	1 213 518.28	364 055.48	Chamula	Epalchén	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO VILLARREAL (07DPB2149U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.75	35.00	0.00	1 587 749.90	476 324.97	Chamula	Shucutón	0	0	0
PRIMARIA SALVADOR URBINA (07DPR4123A) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, firme de concreto, reposición de filtro de grava y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.04	1.42	0.00	2 143 228.50	642 968.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SECUNDARIA SOCONUSCO (07DES0048C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	2.80	46.60	0.00	2 821 880.24	1 556 286.08	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
TELESECUNDARIA 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0588D) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	1.54	22.00	0.00	3 921 135.00	1 176 340.50	Palenque	Saturnino Ríos	0	0	0
TELESECUNDARIA 303 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0303I) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.68	28.00	0.00	2 804 773.93	841 432.17	Palenque	San Juan Chancalaíto	0	0	0
TELESECUNDARIA 562 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0587E) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.50	10.00	0.00	2 797 826.41	839 347.92	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES Construcción de 1 aula didáctica, cosina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.55	18.19	0.00	1 972 224.10	591 667.23	Soyaló	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR0569R) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, portón de malla y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.10	1.30	0.00	4 137 086.03	1 241 125.79	Mezcalapa	El Progreso (Chintul)	0	0	0
PRIMARIA RESTAURAMIENTO DE LA REPUBLICA (07DPR0659J) Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c, f, pasillos y escaleras, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso, muro de contención de mampostería con barda mixta con cerca de malla, piso de concreto, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.92	9.24	0.00	11 101 166.81	3 328 610.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ROMEO RINCON CASTILLEJOS (07DJN0550C) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	1 830 831.00	549 249.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPB2599Y) onstrucción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.06	0.51	0.00	2 224 804.62	667 441.38	Chamula	Bautista Grande	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR3489Z) Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	5 175 933.97	1 552 780.19	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 21 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1413X) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 222 183.73	366 655.11	Huitiupán	San Francisco la Frontera	0	0	0
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPR3896F) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 028 310.17	608 493.05	Mapastepec	El Higuero	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR3923M) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	799 735.76	239 920.72	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4734A) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, asta bandera y tablero con portería, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.03	0.59	0.00	1 254 656.95	0.00	Chenalhó	Chen Hoc	0	0	0
TELESECUNDARIA 1532 ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ (07ETV1524Z) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, asta bandera y tablero con portería, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 292 414.59	387 724.37	Chenalhó	Puebla	0	0	0
TELESECUNDARIA 608 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07ETV0625R) Construcción de aula de medios y datos exterior, andadores, escaleras, muro de contención y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	0.10	0.84	0.00	5 275 245.87	1 582 573.76	El Bosque	Plátanos	0	0	0
SECUNDARIA JOSE MARTÍ (07DES0023U) Construcción de aula usae y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 323 321.14	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0256Z) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 490 041.06	747 012.31	Acacoyagua	Nueva Libertad	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO ENRIQUEZ (07EJN0226E) Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	3 484 194.92	1 045 258.47	Tapachula	Raymundo Enriquez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE PINEDA (07DJN0746O) Obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, sustitución de muro de contención y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.12	1.52	0.00	1 549 172.95	464 751.88	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA (07DPB0664U) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	955 152.46	286 545.73	Bochil	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB0553P) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 846 402.85	853 920.85	Oxchuc	Silaitija	0	0	0
PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPR0947B) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	2 081 022.15	624 306.64	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB0117O) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.02	0.00	1 989 944.56	596 983.36	Tecpatán	Casa Blanca (San Isidro)	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4836Y) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, piso de concreto, demoliciones y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 647 776.28	1 094 332.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA (07DES0062W) Construcción de 2 aulas didácticas, biblioteca, laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	6 505 208.05	1 951 562.41	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	0	0	0
TELESECUNDARIA 526 15 DE MAYO (07ETV0551Q) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 266 481.13	679 944.32	Comitán de Domínguez	Zaragoza la Montaña	0	0	0
TELESECUNDARIA 811 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0834X) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 814 198.59	844 259.57	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	0	0	0
TELESECUNDARIA 1507 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN (07ETV1501P) Construcción de laboratorio-taller y exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	3 074 670.77	922 401.23	Escuintla	Cintalapa	0	0	0
TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ (07ETV0240N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	3 767 708.27	1 130 312.48	Escuintla	Unión Jamaica	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 23 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB03800)													
Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 159 412.32	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Nuevo San Juan Chamula	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 145 (07DST0148U)													
Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 510 894.55	0.00	San Juan Cancuc	El Pozo	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 83 (07DST0087X)													
Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, caseta de hidroneumático y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	5 254 043.12	0.00	Ixhuitán	Ixhuitán	0	0	0
TELESECUNDARIA 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0940G)													
Construcción de 2 de aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, barandales y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4 014 611.74	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	0	0	0
TELESECUNDARIA 505 NIÑOS HEROES (07ETV0530D)													
Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, andadores y escalones, cortes y rellenos, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 957 111.68	0.00	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacutí)	0	0	0
TELESECUNDARIA 822 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV0895K)													
Construcción de laboratorio-taller, cocina, servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4 346 054.68	0.00	Villa Comaltitlán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	0	0	0
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0053D)													
Construcción de 2 aulas didácticas, área de diagnóstico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, enmallado y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4 957 970.19	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DJN0368D)													
Construcción de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 988 609.70	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0199J)													
Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras asta bandera, plaza y muro de contención, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 384 188.71	0.00	Ocosingo	San Marcos	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JULIO DE LA FUENTE (07DCC0981C)													
Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1 211 969.82	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAGON DE FLORES (07DJN1240F)													
Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal, sustitución de andadores, asta bandera y plaza cívica, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 692 239.16	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1588G)													
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escalones y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 617 831.34	0.00	Chenalhó	Chixiltón	0	0	0
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB3284F)													
Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 185 678.27	0.00	Tenejapa	Dos Pozos	0	0	0
PRIMARIA HERMANOS SERDAN (07DPR1232N)													
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de canal pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 214 506.06	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	CNC	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR1015Z)													
Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, malla ciclón, asta bandera y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 625 111.89	0.00	Simojovel	José Castillo Tielmans	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4900I)													
Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, escalones, andadores, rehabilitación de muro de acometida y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	4 820 558.16	0.00	Ocosingo	Nuevo Jerusalén 01	0	0	0
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR1398V)													
Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2 694 137.71	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR4262B)													
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 407 824.88	0.00	Totolapa	Villa de Guadalupe	0	0	0
PRIMARIA XICOTENCATL (07DPR0074H)													
Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4 699 985.04	0.00	Huixtán	Oquem	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C)													
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, malla ciclón, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 586 799.74	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 24 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 82 (07DST0086Y) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	5 827 378.75	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 96 (07DST0100A) Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5 361 921.38	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0
TELESECUNDARIA 213 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0307E) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, canal pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 360 122.16	0.00	Zinacantán	Pasté	0	0	0
TELESECUNDARIA 258 ÁNGEL ALBINO CORZO (07ETV0447E) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial, cuneta pluvial, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 090 485.73	0.00	Mezcalapa	Ángel Albino Corzo	0	0	0
TELESECUNDARIA 506 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0531C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, escalones, andadores y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 880 652.14	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
TELESECUNDARIA 672 JESUS REYES HEROLES (07ETV0697K) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2 954 653.37	0.00	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	0	0	0
TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0741H) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 148 224.18	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0
TELESECUNDARIA 776 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0796K) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 029 781.13	0.00	Sabanilla	Cristóbal Colón	0	0	0
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						54 957 881.00	62 542 769.89	23 743 230.86					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	4.58	38.17	27 474 298.00	27 474 298.00	10 496 465.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS Construcción de 4 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios y obra exterior	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 640 699.15	6 640 699.15	0.00	Chilón	Cacateel	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS Construcción de 5 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios y obra exterior	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	8 045 280.59	1 231 387.91	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5070000.00	5 070 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D) Construcción de 1 laboratorio de analisis clínicos	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	7727603.26	1 816 489.59	0.00	Mezcalapa	Raudales Malpaso	0	0	0
COBACH NO 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB0101I) Terminación de construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, andadores, rampas, escalones, asta bandera, suministro de barandal y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	5 373 433.70	5 373 433.70	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	245	270	515
CENTRO DE CAPACITACION TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ (07EIC0001C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	784 650.11	784 650.10	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 500	4 659	9 159
PLANTEL CONALEP 069 PALENQUE (07DPT0009W) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 426 805.08	1 426 805.08	Palenque	Palenque	322	240	562
COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L) Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, canal pluvial, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	4.06	58.00	0.00	6 813 892.68	3 888 542.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 25 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETÁN (07ETC0049S) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.05	1.31	0.00	3 168 456.80	950 537.04	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
CECYT NO 34 TUXTLA GUTIERREZ (07ETC0036O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial, andador, muros de contención y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 742 656.87	822 797.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR						345 771 302.00	364 511 585.44	79 386 964.09					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	4.83	40.25	172 856 441.00	172 856 441.00	69 609 365.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 EE PARA LA LICENCIATURA DE INGENIERO EN SISTEMAS COSTEROS, EN TAPACHULA, CHIAPAS Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	23 148 000.00	23 148 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LENGUAS PARA LA FACULTAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE IDIOMAS DE LA UNICACH Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LT1 (2A ETAPA) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	18 941 216.41	18 941 216.41	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALON Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
POZO PROFUNDO (IT COMITÁN) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	19 200 000.00	10 546 626.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 527 268.00	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	46 414 929.39	4 760 510.39	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
LABORATORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	35 683 447.20	35 683 447.20	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO002Q) Construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, construcción de 2 plantas de tratamiento, secado de lodos, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 951 564.67	2 951 564.65	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	761	237	998
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN CAMPUS UNIVERSITARIO UNICACH, TUXTLA GUTIÉRREZ (07ESU0028F) Terminación de la construcción del edificio u-3c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, caseta de hidroneumático , rampas, escalones, demolición de muro, construcción de canal pluvial y señalización)	Porcentaje	1 008.66	1 008.66	6.86	0.68	0.00	10 842 398.00	3 249 606.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU00043Y) Terminación de la construcción del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores, plaza cívica, cuneta, muros de contención, escalones, alimentadores eléctricos, caseta de hidroneumático , rampa y señalización)	Porcentaje	1 730.28	1 730.28	17.30	1.00	0.00	11 922 517.00	3 576 427.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC DE LA UNICH (07EIU0004P) Construcción de la primera etapa del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de plaza cívica y andadores, rampa, dren frances, caseta hidroneumático , techado de andadores, techado cancha, rehabilitación de cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	22 444 752.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Salud](#)

Página 5 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS															
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA											
SALUD																								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					3 783 377 464.90					5 783 834 948.89					880 987 261.07									
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																								
DIAGNÓSTICO DE LINFOCITOS CD4+ Y CARGA VIRAL DEL VIH/SIDA					0.00					12 467 080.00					0.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de muestras procesadas para el diagnóstico de Subpoblación Linfocitaria CD4/CD8	Muestra	4 896.00	4 896.00	0.00	0.00																			
Porcentaje de muestras procesadas de carga viral	Muestra	8 928.00	8 928.00	0.00	0.00																			
ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL					229 684 632.63					175 924 897.84					2 469 604.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	360 495	346 359	706 854
Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	346 358.00	346 358.00	155 514.00	44.90																			
Porcentaje de consultas médicas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	360 496.00	360 496.00	162 031.00	44.95																			
ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL					111 567 009.00					334 184 767.11					207 223.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	68 480	65 795	134 275
Promedio de cirugías de especialidad por unidades de segundo nivel en el Estado	Procedimiento	46 464.00	46 464.00	21 746.00	46.80																			
Promedio de consultas médicas de especialidad otorgadas	Consulta	147 864.00	147 864.00	74 487.00	50.38																			
Promedio de consultas médicas generales otorgadas	Consulta	296 760.00	296 760.00	134 275.00	45.25																			
SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN					0.00					1 469 038 162.33					367 259 540.58					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 496	48 515	99 011
Porcentaje de unidades médicas móviles	Vehículo	10.00	10.00	10.00	100.00																			
Porcentaje de estudios médicos realizados	Estudio	340 000.00	340 000.00	156 232.00	45.95																			
Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	220 000.00	220 000.00	99 011.00	45.01																			
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN					13 613 556.58					13 613 556.58					2 341 773.61					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 803	3 587	8 390
Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con problemas de salud mental	Consulta	8 340.00	8 340.00	4 163.00	49.92																			
Porcentaje de psicoterapias otorgadas	Terapia	1 440.00	1 440.00	712.00	49.44																			
Porcentaje de tratamientos médicos especializados	Tratamiento	6 600.00	6 600.00	3 198.00	48.45																			
Porcentaje de pacientes internados para tratamiento y rehabilitación	Paciente	300.00	300.00	143.00	47.67																			
Porcentaje de cursos de capacitación del personal de salud	Curso	16.00	16.00	8.00	50.00																			
Porcentaje de promocionales de salud mental	Folleto	1 100.00	1 100.00	500.00	45.45																			
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE					2 925 000.00					1 394 000.00					0.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
Porcentaje de unidades extraídas a candidatos a donación de sangre	Unidad de Producción	18 000.00	18 000.00	6 000.00	33.33																			
Porcentaje de unidades de sangre con calidad para la transfusión sanguínea	Unidad	18 000.00	18 000.00	6 000.00	33.33																			
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD					650 976 990.86					957 837 095.38					0.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
Porcentaje de personal eventual de hospitales	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00																			
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00																			
Porcentaje de pagos del personal eventual de los hospitales	Pago	500.00	500.00	240.00	48.00																			
ADMINISTRACIÓN					2 641 479 333.45					2 658 018 748.44					507 841 107.86					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	3 749.00	3 749.00	3 749.00	100.00																			
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00																			
Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	93 725.00	93 725.00	22 494.00	24.00																			
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)					112 987 308.76					138 200 087.59					215 489.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730
Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	576.00	50.00																			
Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	1 152.00	1 152.00	576.00	50.00																			
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)					2 491 700.33					2 491 700.33					635 103.02					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355
Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	35.00	35.00	35.00	100.00																			
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00																			
Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	875.00	875.00	420.00	48.00																			
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA					1 269 992.00					1 769 992.00					0.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	159 556	73 290	232 846
Porcentaje de pláticas a madres en la prevención de EDA's, IRA's y desnutrición	Plática	228 857.00	228 857.00	107 147.00	46.82																			
Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	363 589.00	363 589.00	143 449.00	39.45																			
Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A	Niño	17 815.00	17 815.00	1 362.00	7.65																			
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL					1 552 000.00					1 552 000.00					17 420.00					Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	82 981	30 153	113 134
Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	4 193.00	4 193.00	0.00	0.00																			
Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	6 305.00	6 305.00	0.00	0.00																			
Porcentaje de personas con diabetes en tratamiento	Paciente	165 942.00	165 942.00	59 466.00	35.84																			
Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	140 692.00	140 692.00	53 668.00	38.15																			

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Salud](#)

Página 7 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
SALUD																						
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD																						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																						
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO OSTUACÁN, CHIAPAS						0.00	18 000 000.00	0.00	Ostuacán	Ostuacán	9 281	9 188	18 469									
Porcentaje del hospital beneficiado	Unidad Médica	1.00	1.00	0.62	62.00																	
Porcentajes de rehabilitaciones para en el hospital	Rehabilitación	1.00	1.00	0.62	62.00																	
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD												882 580 622.09	3 196 376 314.63	2 216 512 518.53								
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																						
PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD																						
Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00	2 234 943.00	2 246 643.00	19 087.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730									
Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	6.00	6.00	3.00	50.00																	
Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00																	
Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	4.00	40.00																	
Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del Instituto de Salud	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67																	
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO																						
Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00	263 027.00	251 327.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730									
Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00																	
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD																						
Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	30.00	50.00	1 827 686.00	1 827 686.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730									
Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	50.00	50.00	45.00	90.00																	
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD																						
Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	573.00	573.00	273.00	47.64	2 475 537.00	2 475 537.00	4 008.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730									
Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y trato recibido en las unidades de salud	Usuario	122 343.00	122 343.00	57 503.00	47.00																	
Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 880.00	87 880.00	35 884.00	40.83																	
Porcentaje de unidades con modelo de acreditación vigente que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	943.00	943.00	425.00	45.07																	
Porcentaje de reunión de gestores de calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00																	
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																						
Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	20.00	20.00	20.00	100.00	483 736 935.52	161 269 853.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 319 455	4 711 413									
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00																	
Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	500.00	500.00	240.00	48.00																	
ADMINISTRACIÓN																						
Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	449.00	449.00	449.00	100.00	251 952 882.20	2 478 974 477.73	2 168 584 945.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355									
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00																	
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	5 388.00	48.00																	
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)																						
Porcentaje de los servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	36.00	50.00	133 471 742.63	292 857 516.12	27 878 783.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 062 432	2 925 298	5 987 730									
Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	36.00	50.00																	
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)																						
Porcentaje de personal de base de oficina central	Persona	77.00	77.00	77.00	100.00	5 699 623.67	5 699 623.67	1 260 235.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355									
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00																	
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	1 925.00	1 925.00	924.00	48.00																	
CUOTAS ESTATALES																						
Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00	918 245.07	918 245.07	243 117.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 391 958	2 320 397	4 712 355									
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	12.00	48.00																	
Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	100.00	100.00	48.00	48.00																	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto del Café de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA													
AGROPECUARIA													
RENOVACIÓN DE PLANTACIONES CAFETALERAS													
Porcentaje de plantas entregadas	Planta	119 740.00	119 740.00	0.00	0.00	1 236 525.61	1 236 525.61	1 551.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ													
Porcentaje de paquetes de insumos entregados	Paquete	25.00	25.00	0.00	0.00	772 431.70	772 431.70	1 476.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
POLITICA INTERIOR						475 524 914.12	475 524 914.12	235 117 163.58					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES FOGIRD						470 234 327.19	470 234 327.19	235 117 163.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de ministración y radicación de recursos													
APROVISIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ATENCIÓN ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES						5 290 586.93	5 290 586.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Entrega de ayuda humanitaria													
Municipio						124.00	124.00	0.00					
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL						66 293 450.36	110 704 935.22	46 378 258.36					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINAR Y APLICAR ACCIONES EN MATERIAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL IGIRD						2 135 899.10	2 644 983.23	1 475 627.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	306	418
Reuniones sectoriales													
Reuniones del Grupo Estratégico													
Expediente Gestión						4.00	4.00	2.00	50.00				
4.00						4.00	2.00	50.00					
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL						1 374 973.47	1 527 313.27	703 243.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	306	418
Porcentaje de verificaciones													
Verificación						60.00	60.00	29.00	48.33				
Porcentaje de convenios													
Documento						13.00	13.00	7.00	53.85				
PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						344 232.96	327 566.30	119 012.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	306	418
Porcentaje de solicitudes de información													
Asesoría						4.00	4.00	2.00	50.00				
Porcentaje de asesorías en materia jurídico administrativo													
Asesoría						24.00	24.00	12.00	50.00				
OPERACIÓN REGIONALIZADA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS						5 827 263.94	5 886 618.57	2 416 397.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de comités comunitarios de protección civil													
Acta						400.00	400.00	273.00	68.25				
Porcentaje de planes comunitarios													
Documento						400.00	400.00	35.00	8.75				
GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE						2 258 849.36	2 287 948.68	936 195.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de declaratorias emitidas													
Documento						8.00	8.00	1.00	12.50				
Porcentaje de solicitud de declaratorias													
Documento						8.00	8.00	1.00	12.50				
GESTIONAR LA IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						5 629 415.00	9 803 829.34	4 086 835.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de programas internos validados													
Acción						3 000.00	3 000.00	1 630.00	54.33				
Porcentaje de oficios dictámenes													
Documento						220.00	220.00	183.00	83.18				
FOMENTO A LA CULTURA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS						4 006 502.48	4 182 309.58	1 494 500.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de planes y programas preventivos													
Programa						12.00	12.00	6.00	50.00				
Verificación de unidades internas													
Verificación						70.00	70.00	33.00	47.14				
Porcentaje de campañas de difusión													
Campaña						14.00	14.00	7.00	50.00				
Porcentaje de boletines informativos publicados													
Acción						365.00	365.00	182.00	49.86				
Porcentaje de simulacros													
Acción						600.00	600.00	231.00	38.50				
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL						1 046 469.42	1 081 119.18	448 492.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	306	418
Porcentaje de asesorías a los usuarios del IGIRD													
Asesoría						680.00	680.00	340.00	50.00				
Porcentaje del mantenimiento al sitio o portal													
Mantenimiento de Sistema						364.00	364.00	182.00	50.00				
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS						15 215 164.45	16 403 446.97	6 633 222.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Porcentaje de monitoreo en la entidad													
Acción						496.00	496.00	248.00	50.00				
Porcentaje de atención de incendios forestales y de pastizal													
Atención						1 100.00	1 100.00	1 069.00	97.18				
Porcentaje de servicios de atención													
Atención						1 000.00	1 000.00	3 814.00	381.40				
Porcentaje de boletines meteorológicos													
Boletín						365.00	365.00	182.00	49.86				
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL IGIRD						20 788 036.01	46 283 883.60	17 032 770.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	306	418
Porcentaje de recursos materiales administrados													
Registro						12.00	12.00	6.00	50.00				
Porcentaje de nominas aplicadas													
Documento						24.00	24.00	12.00	50.00				
Porcentaje de informes a informar													
Documento						12.00	12.00	6.00	50.00				
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL						410 000.00	401 653.44	158 320.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	112	306	418
Porcentaje de reuniones de la alta dirección													
Documento						52.00	52.00	26.00	50.00				
Porcentaje de reuniones del grupo estratégico													
Acta						4.00	4.00	2.00	50.00				

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Oficina de Convenciones y Visitantes

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
TURISMO											18 581 121.80	19 406 807.39	7 649 960.12					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
DESARROLLAR E IMPULSAR EL TURISMO DE REUNIONES APROVECHANDO LOS ESPACIOS EXISTENTES EN EL ESTADO					2 196 242.74	2 196 242.74	873 276.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	129 069	113 210	242 279						
Porcentaje de promoción a nivel nacional y estatal	Promoción	7.00	7.00	3.00	42.86													
Porcentaje de asistencia a eventos de promoción	Asistencia	7.00	7.00	3.00	42.86													
Porcentaje de reuniones ejecutivas	Reunión	54.00	54.00	36.00	66.67													
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES					4 905 338.90	5 014 672.90	1 903 459.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	128 946	50 235	179 181						
Porcentaje de servicio de apoyo administración	Servicio	1 555.00	1 555.00	756.00	48.62													
Porcentaje de registro presupuestales	Registro	800.00	800.00	741.00	92.63													
Porcentaje de la Cuenta Pública Estatal 2024	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00													
Porcentaje de estados financieros	Documento	12.00	12.00	5.00	41.67													
Porcentaje de Anteproyecto de Presupuesto de Egreso	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00													
Porcentaje de documentos de compras	Documento	721.00	721.00	7.00	0.97													
Porcentaje de descuentos disciplinarios	Registro	17.00	17.00	1.00	5.88													
FOMENTAR LA IGUALDAD E INCLUSION DE GENERO EN LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES					4 270.00	4 270.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	22	35						
Porcentaje de capacitación a las y los servidores públicos	Capacitación	2.00	2.00	1.00	50.00													
Porcentaje de acciones de difusión	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00													
Porcentaje de curso de violencia de género	Curso	2.00	2.00	1.00	50.00													
Porcentaje de reuniones de planeación operativa	Reunión	6.00	6.00	2.00	33.33													
REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y BRINDAR A POYOS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO IDEAL PARA LA SEDE DE EVENTOS					5 177 268.50	5 206 020.19	2 077 327.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 825	36 460	78 285						
Porcentaje de apoyos logístico al comité organizador de evento	Apoyo	11.00	11.00	5.00	45.45													
Porcentaje de sedes ganadas	Sede	7.00	7.00	3.00	42.86													
Porcentaje de clientes potenciales	Persona	25.00	25.00	11.00	44.00													
Porcentaje de visitas de inspección	Visita	2.00	2.00	1.00	50.00													
Porcentaje de promoción de eventos en el Estado	Promoción	1.00	1.00	0.00	0.00													
Porcentaje de propuesta enviada	Propuesta	5.00	5.00	2.00	40.00													
Porcentaje de gestiones administrativas	Gestión	10.00	10.00	2.00	20.00													
COORDINAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS					6 298 001.66	6 985 601.56	2 795 896.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0						
Porcentaje de eventos realizados	Evento	103.00	103.00	0.00	0.00													
Porcentaje de orden de servicio distribuido	Orden	1 236.00	1 236.00	0.00	0.00													
Porcentaje de solicitud de materia prima	Solicitud	515.00	515.00	0.00	0.00													
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES											0.00	196 056.24	0.00					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA DEVOLUCION DE ANTICIPOS DE CONTRATOS A ORGANISMOS PUBLICOS					0.00	196 056.24	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0						
Porcentaje de pagos por anticipos de eventos	Pago	196 056.24	196 056.24	0.00	0.00													
Porcentaje de solicitud de ampliación de recursos presupuestales	Solicitud	1.00	1.00	0.00	0.00													

