

Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		415,486,992.63	89.21%	
INVERSIÓN																		385,515,480.26	89.34%	
B004		Prolongación del Boulevard San Cristóbal.					Subtramo: km. 0+000 al Km. 0+940 (Oriente) y km. 0+940 al km. 1+880 (Oriente)	Kilómetro	1.88	0.94	0.94	0.00	0.00	1.67	0.28	1.39	0.00	0.00	25,648,350.68	79.15%
B005		Construcción de puente peatonal en casa Hogar Alegre.					Construcción de puente peatonal en casa Hogar Alegre	Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	387,028.00	98.29%
B006		Construcción del Libramiento Sur y Acceso al nuevo Aeropuerto.					Subtramos: km. 34+160 - km. 39+540, km. 34+160 - km. 40+260 y entronque aeropuerto	Kilómetro	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	13.43	8.31	5.12	0.00	0.00	22,248,470.08	73.04%
							5 pasos a desnivel ubicados en el km. 37+120, km. 37+610.50, km. 38+043.50, km. 38+502.50 y km. 38+950	Metro Lineal	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B007		Prolongación Boulevard Buenos Aires a entroncar con 2a. Ote. de la Col. Terán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+500.					Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+500	Kilómetro	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	630,223.59	98.29%
B008		Pavimentación del Acceso Museo de Ciencia y Tecnología, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+640					Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+640	Kilómetro	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009		Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas.					Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+352.16	Kilómetro	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	2,449,075.49	97.46%
B010		Circuito Feria Chiapas de E.C. Lib. Nte 4ª. Etapa-E.C. Chicoasen-E.C. Lib. Nte 5ª. Etapa, Tramo: km. 0+000 - km. 3+200.					Tramo: km. 0+000 al km. 1+600	Kilómetro	1.60	0.80	0.80	0.00	0.00	1.04	0.32	0.72	0.00	0.00	11,493,539.91	81.87%
B011		Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Poniente), Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+700					Tramo. Km. 0+000 al Km. 0+700	Kilómetro	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																415,486,992.63	89.21%
INVERSIÓN																385,515,480.26	89.34%
B012	Libramiento Norte - Oriente.	Construcción de paso a desnivel, km 3+100 calzada Fidel Velázquez.	Metro Lineal	58.00	0.00	29.00	29.00	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	73,519,330.23	122.71%		
		Construcción de paso a desnivel km, 4+660 calzada Cañón del Sumidero.	Metro Lineal	58.00	0.00	29.00	29.00	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00				
B013	Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Ote.) y Blvd. Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+780.	Tramo. Km. 0+000 al Km. 0+780.	Kilómetro	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	686,285.18	98.29%		
B014	Preparatoria No. 06, Pavimentación del Acceso y Estacionamiento	Pavimentación de Acceso y Estacionamiento	Metro Cuadrado	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	252,795.39	98.29%		
B015	Reconstrucción de la calle principal de Amatán, Tramo: km 0+000 al km 1+700.	Tramo: km 0+000 al km 1+700.	Kilómetro	1.70	0.00	0.42	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
B016	Construcción del E.C. Julian Grajales - Narciso Mendoza E.C. Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto, km. 40+186.98	Construcción del E.C. Julian Grajales - Narciso Mendoza E.C. Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto, km. 40+186.98	Metro Cuadrado	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													0.00	0.00%		
B001	Conservación de Vialidades Clínica de Especialidades	Validades de Clínica de Especialidades	Metro Lineal	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00	0.00	1,069.95	0.00	1,069.95	0.00	0.00	0.00	0.00%		
17	Programa de infraestructura social													1,178,123.80	98.18%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,178,123.80	98.18%		
B001	Reconstrucción del Libramiento de Yajalon, Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1,178,123.80	98.18%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														415,486,992.63	89.21%
INVERSIÓN														385,515,480.26	89.34%
O		Comunicaciones y Transportes												226,771,094.32	86.14%
B		Carreteras												226,771,094.32	86.14%
D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo												226,771,094.32	86.14%
	00	Programa normal de operación												136,687,799.37	87.83%
	411	Proporcionar asistencia técnica.												575,459.42	79.12%
	B001	Camino: Nicolas Ruiz - Venustiano Carranza.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	331,907.41	100.00%
	B002	Camino: Paso Naranja - San Mateo - e.c. (Palenque - Catazaja), Tramo: km. 0+000 al km. 35+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	243,552.01	100.00%
		Impacto Ambiental de Camino, km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	B003	Camino: Paso Chiapaneco - Cuauhtémoc, Tramo: km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Estudio de Impacto Ambiental, km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Estudio y Proyecto del puente, km 4+100 de 15.00 m.l.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												126,939,550.78	91.51%
	B001	Reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amantenango del valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2,058,153.09	99.48%
	B002	Distribuidor Vial de San Cristóbal de las Casas, Construcción de Gasa al Distribuidor Vial.	Metro Lineal	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	1,098,668.41	98.29%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		415,486,992.63	89.21%	
INVERSIÓN																		385,515,480.26	89.34%	
B003		Reconstrucción del camino: Salvador Urbina - Julian Grajales, Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100	Kilómetro	19.10	6.40	12.70	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	2,551,760.29	98.14%
B004		Construcción del Camino:Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo El Carmen); Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+420.					Construcción Del Subtramo: Km. 34+120 - Km. 36+420	Kilómetro	2.30	1.20	0.80	0.30	0.00	0.85	0.68	0.17	0.00	0.00	17,963,148.42	105.28%
B005		Reconstrucción del camino:Ramal a Villamorelos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+800	Kilómetro	4.80	1.60	3.20	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	1,962,079.30	98.10%
B006		Reconstrucción del camino:San Lucas- Chiapilla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A)	Kilómetro	11.70	4.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,349.63	98.09%
B007		Reconstrucción del camino: Ramal a el Parral, Tramo:Km. 0+000 - Km. 4+300, (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300	Kilómetro	4.30	1.40	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	3,087,599.68	97.93%
B008		Reconstrucción del camino: Comitán - Margaritas, Tramo:Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000	Kilómetro	18.00	10.00	8.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	1,271,449.15	97.80%
B009		Reconstrucción del camino: Amatan - Tapijulapa , Tramo: Km. 0+000 - km. 6+300 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+300	Kilómetro	6.30	3.30	3.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	1,955,987.43	97.80%
B010		Reconstrucción del camino: Soyaló- Fco. Sarabia - Chicoasen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000 (T.A)					Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+00	Kilómetro	35.00	12.00	23.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	3,277,609.86	98.18%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														415,486,992.63	89.21%
INVERSIÓN														385,515,480.26	89.34%
B011	Reconstrucción del camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100	Kilómetro	4.10	2.10	2.00	0.00	0.00	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	1,467,418.53	97.83%
B012	Reconstrucción del camino: Ramal a Frontera Corozal, Tramo:Km. 0+000 - Km. 16+600 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600	Kilómetro	16.60	10.00	6.60	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	1,441,513.52	98.17%
B013	Reconstrucción del camino: Ramal a Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000	Kilómetro	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	1,568,005.00	97.83%
B014	Reconstrucción del camino: E.C. (Las Limas - Angostura) -Acala, Tramo: 0+000 - Km. 10+000 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000	Kilómetro	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1,576,863.74	98.55%
B015	Reconstrucción del camino: Ramal a Benito Juárez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 6+700	Kilómetro	6.70	3.70	3.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	1,760,737.29	97.82%
B016	Reconstrucción del camino: Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+900	Kilómetro	38.90	19.50	19.40	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	3,960,332.00	98.17%
B017	Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A)	Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	4.00	3.20	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	788,387.53	98.55%
B018	Reconst. del camino: Cate- Simojovel - Hutiupan, Tramo: Km. 0+000 - K. 44+000, SubTramo: Km. 20+000 - Km. 44+000 (T.A)	SubTramo: Km. 20+000 - Km. 44+000	Kilómetro	24.00	8.00	16.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	4,929,746.58	98.71%



ER-09.1

[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 15

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				415,486,992.63	89.21%
INVERSIÓN																				385,515,480.26	89.34%
B035						Camino: E.C. (Tecpatan - La Libertad -San José Maspac) - San Miguel La Sardina, Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+440	Subtramo: km 0+000 al km 2+000	Kilómetro	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676,179.16	96.03%
B036						Camino: La Libertad- La Placa.- Estación Lacandon - Pakalna: Tramo del Km.0+000 al Km 45+414	Subtramo:km 40+900 al km 42+414	Kilómetro	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	4,773,317.51	95.47%	
B037						Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Tuxtla -San Cristobal	Liberar el Derecho de Vía.	Hectárea	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B038						Camino: Nicolas Bravo- La Gloria ; Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+305.33	Subtramo: km 0+000 al km 1+500	Kilómetro	1.50	0.00	0.38	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634,579.59	326.79%	
B039						Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo km 0+000 - km 12+000.	Construcción de aproches, losas de accesos, zampeados y defensas metálicas (Aproches).	Metro Lineal	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B040						Camino: Simojovel Constitución; Tramo: Mercedes Esperanza-Constitución	Construcción del puente Santo Domingo 3a. Etapa de 71.00 M.L. (Obra Complementaria terracerías y Obras de Drenaje)	Metro Lineal	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B041						Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; tramo: del km 0+000 - km 20+500.	Construcción de aproches de los puentes ubicados en los kms. 10+852, 11+310 y 11+566.50 (terminación).	Metro Lineal	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.													9,172,789.17	56.72%	
B001						Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo.	Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo, mantenimiento correctivo (202)	Mantenimiento Correctivo	202.00	50.00	51.00	51.00	50.00	71.00	11.00	60.00	0.00	0.00	5,414,879.76	50.16%	
							Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo, mantenimiento preventivo (988).	Mantenimiento Preventivo	988.00	247.00	247.00	247.00	247.00	352.00	39.00	313.00	0.00	0.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				415,486,992.63	89.21%
INVERSIÓN																				385,515,480.26	89.34%
17	B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	Mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento correctivo (80).	Mantenimiento Correctivo	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	38.00	6.00	32.00	0.00	0.00	3,757,909.41	69.88%					
			Mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento preventivo (1084).	Mantenimiento Preventivo	1,084.00	271.00	271.00	271.00	271.00	494.00	95.00	399.00	0.00	0.00	90,083,294.95	83.69%					
	412	Programa de infraestructura social													0.00	0.00 %					
		Atender a la población en desastres naturales.																			
	B001	Fondo para la Reconstrucción.	Radicación de Recursos a Proyectos Prioritarios de Reconstrucción.	Miles \$	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %					
	437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													90,083,294.95	83.69%					
	B001	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	Kilómetro	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	43.20	6.48	36.72	0.00	0.00	4,121,999.64	98.21%					
	B002	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+200 (T.A.).	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Kilómetro	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	29.40	9.60	19.80	0.00	0.00	2,730,367.79	98.45%					
	B003	Reconstrucción del camino: Santa Isabel-Villaflores-Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A.)	Kilómetro	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	29.70	13.50	16.20	0.00	0.00	4,365,306.42	98.44%					
	B004	Reconstrucción del camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500	Kilómetro	54.50	13.50	41.00	0.00	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	3,914,411.41	99.04%					
B005	Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A)	Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,319.10	98.38%					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			415,486,992.63	89.21%	
INVERSIÓN																			385,515,480.26	89.34%	
B006							Reconstrucción del camino: Chicoasén-Tecpatan-Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Kilómetro	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	88.36	19.60	68.76	0.00	0.00	6,815,528.75	98.28%
B007							Reconstrucción del camino: Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 111+800 (T.A.)	Kilómetro	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	53.67	14.50	39.17	0.00	0.00	9,895,838.06	98.10%
B008							Reconstrucción del camino: Esc. Veterinaria-Ejido Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,139.25	97.84%
B009							Reconstrucción del camino: Nicolás Ruiz-E.C. (Betania-Soyatitan), Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100 (T.A.)	Kilómetro	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	1,711,189.05	98.13%
B010							Reconstrucción del Camino: Betania-Soyatitan-Amat. del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km.147+900.	Subtramo: Km. 111+800 - Km. 147+900	Kilómetro	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	1,375,730.65	98.27%
B011							Reconstrucción del camino: San Juan Chamula-Chenalhó-Pantelhó, Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)	Kilómetro	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	56.90	27.80	29.10	0.00	0.00	2,219,490.46	98.46%
B012							Camino: Chespal Nuevo - Pavencul , Tramo: Km. 0+000 - km. 27+500.	Subtramo: Km. 22+000 al Km. 27+360	Kilómetro	5.36	1.34	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B013							Reconstrucción del camino: Comitán-La Mesilla-Pujillic, Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,359.65	97.84%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 15

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
FU	SF	PS	PE	AI	PT				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		415,486,992.63	89.21%	
INVERSIÓN																		385,515,480.26	89.34%	
B014						Camino: Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000	Subtramo:km. 10+600 AL Km. 15+00	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	1,760,000.00	100.00%
B015						Reconstruccion de calles de la Realidad.	Revestimiento, longitud 1,700.0 mts.	Metro Lineal	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	176,557.27	24.77%
B016						E.C.(Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2da sección, tramo: km. 0+000 - 4+080	Construccion del tramo: km. 0+000 - 4+080 (terminacion)	Kilómetro	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B017						Camino rural: Acceso a San Quintin, tramo: km. 0+000 al km. 38+000.	Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y revestimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 38+000	Kilómetro	23.00	7.00	7.00	7.00	2.00	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	1,171,722.64	46.22%
B018						Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo: km 0+000 al km 5+040	Subtramo: km 2+200 al km 3+620.	Kilómetro	2.84	0.00	0.71	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,224.13	292.21%
B019						Reconstrucción del camino: Ramal a Pomposo Caatellanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A)	Kilómetro	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B020						Reconstrucción del camino: Pichucalco-Estacion el Suspiro-Juárez, Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	2.90	1.30	1.60	0.00	0.00	2,172,726.51	98.76%
B021						Reconstrucción del camino: Estacion Juarez-Santa Martha-Ostuacan, Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	56.80	55.20	1.60	0.00	0.00	979,576.00	97.96%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														415,486,992.63	89.21%
INVERSIÓN														385,515,480.26	89.34%
B022	Reconstrucción del camino: Pichucalco-Reforma-Boca Limon, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.)	Subtramo: Km. 18+000- Km. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	989,352.72	98.94%
B023	Reconstrucción del camino: E.C. (Estacion Juarez-Ostuacan)-Nuevo Xochimilco-Peñitas, Tramo: Km. 0+000-Km. 16+000 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000-Km. 16+000 (T.A.)	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,611.93	98.33%
B024	Reconstrucción del camino: Rayon-Pantepec-Tapalapa-E.C. (Coapilla-Ocotepec), Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	34.20	9.50	24.70	0.00	0.00	1,183,157.59	98.60%
B025	Reconstrucción del camino: Cate-Simojovel-Huitiupan, Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Kilómetro	44.00	33.00	11.00	0.00	0.00	58.50	33.00	25.50	0.00	0.00	3,923,687.32	98.48%
B026	Reconstrucción del camino: San Cristobal - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 9+900 (T.A)	Kilómetro	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B027	Reconstrucción del camino: Temo-Yajalon-Tila-El Limar, Tramo: Km. 0+000-Km. 86+700 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000	Kilómetro	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	37.60	15.60	22.00	0.00	0.00	2,919,984.15	98.37%
B028	Reconstrucción del camino: El Limar-Campanario-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Kilómetro	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	16.00	9.00	7.00	0.00	0.00	2,947,332.36	98.59%
B029	Reconstrucción del camino: Cushulja-Altamirano, Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	1,964,353.00	98.22%



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]