

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 080011321A07801P06B002</b>											
<b>Fortalecimiento de los sistemas tecnológicos para la atención a los servicios de la población del Estado.</b>											
<b>Componente</b>											
Equipamiento a los sistemas tecnológicos para la atención a la población en conflictos socio-políticos, adquiridos.											
Porcentaje de equipamiento tecnológico, adquirido.	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	65.00	0.00	0.00	65.00				Equipo	65.00
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de equipo tecnológicos.											
Porcentaje de equipos tecnológicos, adquiridos.	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	65.00	0.00	0.00	65.00				Equipo	65.00
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00					
Integrar la documentación para el proceso licitatorio de la adquisición de los bienes.											
Porcentaje de documentos para el proceso licitatorio, elaborados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 130041321A07801O02B004</b>											
<b>Fortalecer la gobernabilidad a través de la adquisición de tierras para la atención a la demanda social-agraria en el municipio de Venustiano Carranza.</b>											
<b>Componente</b>											
Adquisición de un predio para la solución de la demanda social - agraria, realizado.											
Porcentaje de predio adquirido para la resolución de la demanda social - agraria.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Predio	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Coadyuvar en la integración del expediente del predio a adquirirse para su regularización.											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de expediente del predio a adquirir, integrado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Coordinación y participación en reuniones de trabajo con el grupo de campesinos expulsados para la firma de acuerdos.											
Porcentaje de reuniones de trabajo con el grupo de campesinos expulsados, para la firma de acuerdos, realizadas.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Reunión	2.00
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
<b>Proyecto: 140021811A07802001D001</b> <b>Programa de registro e identificación de población Fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Chiapas 2023</b> <b>Componente</b>											
1. Implementación de módulos del Registro Civil en instalaciones hospitalarias para el registro oportuno de nacimiento, realizadas.											
Porcentaje de módulos hospitalarios instalados.	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00				Módulo	9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
2. Campañas especiales para el registro oportuno de niñas, niños y adolescentes, para abatir el subregistro de nacimiento, a la población vulnerable, realizadas.											
Porcentaje de Campañas realizadas en los municipios.	25.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	10.00	15.00	25.00				Campaña	25.00
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
3. Fortalecimiento del Reg Civil, a fin de garantizar la identidad y certeza jurídica a las personas, a través d/la actualización tecnológica y del acervo registral, campañas México-Americana, eqmto p/la captación d/datos biométricos y capacitación.											
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del Registro Civil.	5.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	4.00	5.00				Acción	5.00
		0.00	0.00	1.00	4.00	5.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de tramites de viáticos y gastos de campo, realizadas.	200.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	44.00	70.50	70.50	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	50.00	150.00	200.00				Trámite	200.00
		0.00	0.00	75.00	66.00	141.00					
2.2 Adquisición de combustible para vehículo que será utilizado para trasladar al personal, a los diferentes Municipios para llevar a cabo las campañas de registro oportuno.  Porcentaje de compras de combustible realizado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Lote	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
2.3 Contratar por honorarios a 05 personas para llevar a cabo la revisión de documentos, así como acudir a los diferentes municipios del estado en donde se realizan las campañas de registros de nacimiento.  Porcentaje de contratos, realizados.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Contrato	5.00
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
2.4 Adquisición de 6 laptops para llevar a cabo la inscripción de los registros de nacimiento de las campañas especiales.  Porcentaje de equipos, adquiridos.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Equipo	6.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
2.5 Adquisición de 1 lote de Material y Útiles de Oficina.  Porcentaje de lote de material y útiles de oficina adquirido.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Lote	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
2.6 Compra de material publicitario para la difusión de campañas especiales.  Porcentaje de material publicitario adquirido.	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00				Pieza	1,002.00
		0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00					





**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
1.-Digitalización e indexación del acervo de la oficina registral de Catazajá para garantizar el cierre físico de los libros, realizado.											
Porcentaje de digitalización e indexación del acervo de la oficina registral de Catazajá.	1,255,125.00	0.00	0.00	627,562.00	627,563.00	1,255,125.00	129.20	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	627,562.00	627,563.00	1,255,125.00				Registro	1,255,125.00
		0.00	0.00	444,294.00	810,831.00	1,255,125.00					
2.- Análisis y transcripción jurídica de la caratula y actos jurídicos, para el armado del tracto sucesivo, para la generación y adecuación del folio real electrónico, en las oficinas registrales de Villaflores y Catazajá, realizado.											
Porcentaje d/análisis y transcripción jurídica d/la caratula y actos jur, en las ofics de Villaflores y Catazajá.	197,015.00	0.00	0.00	98,507.00	98,508.00	197,015.00	130.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	98,507.00	98,508.00	197,015.00				Registro	197,015.00
		0.00	0.00	68,955.00	128,060.00	197,015.00					
<b>Actividad</b>											
1.1- Gestionar ante el Comité d/Adquisiciones, Arrendamientos y Serv de/la SGG la realización del proceso licitatorio d/los servicios de digitalización e indexación del acervo de la oficina de Catazajá, para garantizar el cierre físico de los libros.											
Porcentaje de documento de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
2.1.- Gestionar ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv d/la SGG la realización del proceso licitatorio d/los servicios de análisis y transcripción jurídica de la caratula y actos jur, en las oficinas de Villaflores y Catazajá.											
Porcentaje de documento de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 140051811A07802002D003</b>											
<b>Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral</b>											
<b>Componente</b>											
1. Actualización de la fotografía aérea digital para la mejora de los procesos catastrales a través de vuelos fotogramétricos.											
Porcentaje de kilómetros cuadrados fotografiados en vuelos para los procesos catastrales.	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	80.18	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	222.00	222.00				Kilómetro	222.00
		0.00	0.00	44.00	178.00	222.00					
2. Actualización de los procesos catastrales a través de la ampliación de la red geodésica estatal.											
Porcentaje de registros por ampliación de la red geodésica estatal, realizadas.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	84.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Registro	100.00
		0.00	0.00	16.00	84.00	100.00					
<b>Actividad</b>											
1.1 Integrar la documentación para el proceso licitatorio de la adquisición de los servicios.											
Porcentaje de documentos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
1.2 Realizar la contratación para el servicio de vuelo fotogramétrico.											
Porcentaje de contrataciones para el servicio de vuelo fotogramétrico, realizada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
2.1 Integrar la documentación para el proceso licitatorio de la adquisición de los servicios.											
Porcentaje de documentos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
2.2 Realizar la contratación para el servicio de la ampliación de la Red Geodésica Estatal.											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Adquisición de predios para la resolución de conflicto social-agrario, realizados.											
Porcentaje de predios adquiridos para la resolución de conflicto social-agrario.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00			Predio	5.00	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
<b>Actividad</b>											
Coadyuvar en la integración de expedientes de los predios a adquirirse para su regularización.											
Porcentaje de expedientes de predios a adquirir, integrados.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00			Expediente	5.00	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
Coordinación y participación en reuniones de trabajo con grupos de campesinos poseionarios irregulares para la firma de acuerdos.											
Porcentaje d/reuniones de trabajo con grupos d/campesinos poseionarios irregulares para la firma d/acuerdos, realizadas	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00			Reunión	5.00	
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.202 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060011521C09802H01D001</b> <b>Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S)</b> <b>Componente</b> Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) con aplicación, herramientas y bienes tecnológicos fortalecida.											
Porcentaje de la UIPE equipada con aplicación, herramientas y bienes informáticos.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Acción	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Realizar la adquisición de aplicación informática.											
Porcentaje de gestión para la adquisición de la Aplicación Informática para la UIPE.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 060011521C09802H01D002</b> <b>Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) Refrendo</b> <b>Componente</b> Sistemas informáticos fortalecidos en el manejo, registro y generación de información de inteligencia financiera.											
Porcentaje de servicios profesionales tecnológicos implementados para el sistema i2.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Gestión para el pago de los servicios profesionales tecnológicos para el mejoramiento sistema i2.											
Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de los servicios profesionales tecnológicos contratados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.202 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 170011521B09801P18B001</b> <b>Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR)</b> <b>Componente</b> Recursos estatales del Fideicomiso 2050.- Para el desarrollo regional del Sur-Sureste (FIDESUR) aportados. Porcentaje de recursos estatales realizados al FIDESUR.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Gestión de recursos presupuestario estatales para la aportación al FIDESUR. Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al FIDESUR.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.203 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 120021341B04702A31D001</b> <b>Verificar el ejercicio de los recursos otorgados al Programa de Registro e Identificación de la población, Fotealecimiento del Registro Civil del Estado de Chiapas 2023</b> <b>Componente</b> Actos de fiscalización realizadas. Porcentaje de auditorías y verificaciones concluidas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Auditoría	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Fiscalización sobre los recursos públicos autorizados a las dependencias de la Administración Pública Centralizada. Porcentaje del monto auditado en auditorías y verificaciones.	4,231,731.73	0.00	0.00	0.00	4,231,731.73	4,231,731.73	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,231,731.73	4,231,731.73				Recurso de Revisión	4,231,731.73
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 130021341B04702A31D001</b> <b>Verificar el ejercicio de los recursos otorgados al Programa de Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), acciones de desinfección del agua.</b> <b>Componente</b> Actos de fiscalización realizadas. Porcentaje de auditorías y verificaciones concluidas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Auditoría	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Fiscalización sobre los recursos públicos autorizados a las entidades de la Administración Pública Descentralizada. Porcentaje del monto auditado en auditorías y verificaciones .	5,452,042.00	0.00	0.00	0.00	5,452,042.00	5,452,042.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,452,042.00	5,452,042.00				Recurso de Revisión	5,452,042.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.203 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.204 Secretaría de Igualdad de Género

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 090012681G02001D02B001</b>											
<b>Un Nuevo Comienzo</b>											
<b>Componente</b>											
Ayudas para mujeres privadas de su libertad otorgadas											
Porcentaje de ayudas para mujeres privadas de su libertad otorgadas	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		58.00	0.00	0.00	0.00	58.00				Ayuda	58.00
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00					
<b>Actividad</b>											
Integración de expedientes y sistematización de la información											
Porcentaje de integración de expedientes	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		58.00	0.00	0.00	0.00	58.00					
		0.00	0.00	0.00	58.00	58.00				Expediente	58.00
Integración de proyectos productivos											
Porcentaje de integración de proyectos productivos	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00					
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Documento	50.00
<b>Proyecto: 090012681G02001A25B001</b>											
<b>Sostenibilidad Económica para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad (SEMUV)</b>											
<b>Componente</b>											
1. Apoyos en especie a mujeres vulnerables entregados											
Porcentaje de apoyos en especie a mujeres en situación de vulnerabilidad entregados	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00				Apoyo	200.00
2. Asesorías para el fortalecimiento y/o puesta en marcha del emprendimiento otorgada											
Porcentaje de asesorías otorgadas	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Asesoría	200.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.204 Secretaría de Igualdad de Género

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
1.1 Promoción del proyecto con los actores estratégicos para realizar la selección de las mujeres vulnerables											
Porcentaje de promoción del proyecto	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Promoción	5.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
2.1 Seguimiento a la operatividad de los emprendimientos beneficiados											
Porcentaje de seguimientos realizados	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Seguimiento	200.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062211H04501I11B001</b> <b>Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas (Programa de Seguimiento de Obra Pública para el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos)</b> <b>Componente</b> Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.											
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Ejecución de programa de seguimiento de obra pública											
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	9.00	1.00	4.00	3.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	4.00	3.00	1.00	9.00				Supervisión	9.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062211H04501I11B002</b> <b>Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas (Programa de Seguimiento de Obra Pública para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE))</b> <b>Componente</b> Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.											
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Ejecución de programa de seguimiento de obra pública											
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	36.00	4.00	12.00	12.00	8.00	36.00	216.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		4.00	12.00	12.00	8.00	36.00				Supervisión	36.00
		0.00	4.68	14.04	17.28	36.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062211H04501I11B003</b>											
<b>Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas (Programa de Seguimiento de Obra Pública para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF))</b>											
<b>Componente</b>											
Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.											
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Ejecución de programa de seguimiento de obra pública											
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	108.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Supervisión	3.00
		0.00	1.20	0.72	1.08	3.00					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B021</b>											
<b>Parque Público de la Colonia Cañaveral en la Cabecera Municipal de Huixtla (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público construido.											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de parque público											
Porcentaje de metros cuadrados de parque público.	872.70	0.00	0.00	347.08	525.62	872.70	166.03	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	347.08	525.62	872.70				Metro Cuadrado	872.70
		0.00	0.00	0.00	872.70	872.70					
Porcentaje de piezas de parque público.	11.00	0.00	0.00	4.00	7.00	11.00	157.14	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	4.00	7.00	11.00				Pieza	11.00
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082331H01301003B002</b> <b>Hospital Básico Comunitario de 18 camas en Venustiano Carranza (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de salud construida											
Porcentaje de infraestructura de salud construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de hospital básico comunitario											
Porcentaje de construcción de hospital básico comunitario	9,386.66	0.00	2,816.00	3,285.33	3,285.33	9,386.66	185.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2,816.00	3,285.33	3,285.33	9,386.66				Metro Cuadrado	9,386.66
		0.00	235.00	3,050.33	6,101.33	9,386.66					
<b>Proyecto: 082331H01301003B001</b> <b>Hospital Básico Comunitario de 18 Camas en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de salud construida											
Porcentaje de infraestructura de salud construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Infraestructura de salud construida											
Porcentaje de mantenimiento de hospital	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B009</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Santiago el Pinar (Ampliación)</b>											









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	62.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.38	0.62	1.00					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B014</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica de la localidad Las Manzanas en el municipio de Tenejapa (Ampliación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	71.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.29	0.71	1.00					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B010</b> <b>Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad Toquiatic del municipio de Siltepec (Ampliación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	74.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.05	0.21	0.74	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 083351H02201I11B017</b> <b>Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Santa Teresa 1ra. Sección del Municipio de Juárez (Instalación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica instalada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica instalada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Evaluación de la obra											
Porcentaje de evaluación de la obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evaluación	1.00
Instalación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	286.00	0.00	0.00	119.00	167.00	286.00	171.26	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	119.00	167.00	286.00					
		0.00	0.00	0.00	286.00	286.00				Pieza	286.00
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica											
	16,071.30	0.00	0.00	9,642.78	6,428.52	16,071.30	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	9,642.78	6,428.52	16,071.30					
		0.00	0.00	0.00	16,071.30	16,071.30				Metro Lineal	16,071.30
<b>Proyecto: 083351H02201I11B013</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica en la localidad San José Reforma del municipio de Tecpatán (Rehabilitación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica rehabilitada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de rehabilitación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Obra	1.00
<b>Proyecto: 083351H02201I11B001</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica de la localidad 23 de Mayo en el municipio de Acala (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.95	0.05	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Obra	1.00
<b>Proyecto: 083351H02201I11B002</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica de la localidad El Paquesch en el municipio de Acala (Ampliación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Obra	1.00
<b>Actividad</b> Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.78	0.22	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Obra	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 083351H02201I11B018</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica en las localidades de Nachón y Ninamo del municipio de Santiago el Pinar (Ampliación).</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	16,566.19	0.00	0.00	16,566.19	0.00	16,566.19	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	16,566.19	0.00	16,566.19				Metro Lineal	16,566.19
		0.00	0.00	0.00	16,566.19	16,566.19					
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	620.00	0.00	0.00	428.00	192.00	620.00	322.92	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	428.00	192.00	620.00				Pieza	620.00
		0.00	0.00	0.00	620.00	620.00					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B003</b> <b>Red de Distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Aldama (Ampliación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Ampliación de red de distribución de energía eléctrica.											
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 083351H02201I11B020</b>											
<b>Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de El Porvenir del Municipio de Simojovel (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	407.00	0.00	0.00	0.00	407.00	407.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	407.00	407.00				Pieza	407.00
		0.00	0.00	0.00	407.00	407.00					
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	6,028.18	0.00	0.00	0.00	6,028.18	6,028.18	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	6,028.18	6,028.18				Metro Lineal	6,028.18
		0.00	0.00	0.00	6,028.18	6,028.18					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B021</b>											
<b>Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Huitepec Santa Anita del municipio de San Cristóbal de las Casas (Ampliación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	351.00	351.00				Pieza	351.00
		0.00	0.00	0.00	351.00	351.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	8,059.66	0.00	0.00	0.00	8,059.66	8,059.66	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	8,059.66	8,059.66				Metro Lineal	8,059.66
		0.00	0.00	0.00	8,059.66	8,059.66					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B006</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica de la localidad Torostic en el municipio de Chenalhó (Ampliación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	69.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.05	0.26	0.69	1.00					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B012</b> <b>Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Socoltenango (Ampliación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 083351H02201I11B011</b>											
<b>Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Chihuahua del Municipio de Socoltenango (Ampliación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.80	0.20	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 083351H02201I11B016</b>											
<b>Red de distribución de energía eléctrica de la localidad Santa María de las Flores en el municipio de Ocosingo (Construcción).</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	438.00	0.00	0.00	251.00	187.00	438.00	210.80	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	251.00	187.00	438.00				Pieza	438.00
		0.00	0.00	43.80	394.20	438.00					
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	35,645.75	0.00	0.00	23,097.99	12,547.76	35,645.75	255.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	23,097.99	12,547.76	35,645.75				Metro Lineal	35,645.75
		0.00	0.00	3,564.58	32,081.17	35,645.75					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082411H04501S03B041</b>											
<b>Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	11,740.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	11,740.00	11,740.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	11,740.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B006</b>											
<b>Unidad deportiva en la cabecera municipal de Chiapilla (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva rehabilitada											
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de unidad deportiva											
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B018</b>											
<b>Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva rehabilitada											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción del polideportivo											
Porcentaje de construcción de polideportivo	4,086.59	0.00	0.00	0.00	4,086.59	4,086.59	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,086.59	4,086.59				Metro Cuadrado	4,086.59
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B009</b> <b>Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de la Independencia (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B012</b> <b>Programa de pavimentación de Calles y Avenidas en el Estado de Chiapas (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico.  <b>Proyecto: 082211H03901I11B011</b> <b>Paso a desnivel vehicular "Torre Chiapas", en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.  <b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico  <b>Proyecto: 082211H03901I11B009</b> <b>Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre calle Absalón Castellanos y calle Principal en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	51.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.12	0.22	0.15	0.51	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.  <b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico.  <b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B004</b> <b>Pavimentación de la calle Máximo Contreras Carbajal en el fraccionamiento Santo Domingo en la cabecera municipal de Pichucalco (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B022</b> <b>Pavimentación de la calle 3 entre calle 2 y calle 4, calle 4 entre calle 3 y calle 5, y calle 5 entre calle 4 y calle 6 en la localidad Lázaro Cárdenas (Chilil) en el municipio de Huixtán (Construcción).</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	7,077.85	0.00	0.00	4,246.71	2,831.14	7,077.85	217.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	4,246.71	2,831.14	7,077.85				Metro Cuadrado	7,077.85
		0.00	0.00	920.12	6,157.73	7,077.85					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	39.00	0.00	0.00	24.00	15.00	39.00	226.20	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	24.00	15.00	39.00				Pieza	39.00
		0.00	0.00	5.07	33.93	39.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,589.60	0.00	0.00	953.76	635.84	1,589.60	217.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	953.76	635.84	1,589.60				Metro Lineal	1,589.60
		0.00	0.00	206.65	1,382.95	1,589.60					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B013</b> <b>Paso a Desnivel Vehicular "Gomez Maza" en Tuxtla Gutiérrez (Proyecto Ejecutivo)</b>											
<b>Componente</b> Proyecto ejecutivo de infraestructura vial realizado											
Porcentaje de proyecto ejecutivo de infraestructura vial realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular											
Porcentaje de elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.27	0.73	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B014</b> <b>Paso a Desnivel Vehicular "Las Palmas", en Tuxtla Gutiérrez (Proyecto Ejecutivo)</b>											
<b>Componente</b> Proyecto ejecutivo de infraestructura vial realizado											
Porcentaje de proyecto ejecutivo de infraestructura vial realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular											
Porcentaje de elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.39	0.61	0.00	1.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B007</b> <b>Pavimentación de la calle Abasalón Castellanos entre calle Vicente Guerrero y calle Principal en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B006</b> <b>Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Reforma (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B005</b> <b>Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Pichucalco (Construcción)</b>											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.  Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Obra	2023  1.00
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico.  Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Obra	2023  1.00
<b>Proyecto: 082211H03901I11B028</b> <b>Pavimentación de la av Sn Fernando – Miguel H entre la C Emiliano Z hacia Sn Fernando tramo del Km 0 al 330 y C Emiliano Z entre av Sn Fernando – Miguel H hacia Linda V tramo del Km 0 al 84.97 en la Loc El Portillo del Mpio de San Fernando (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada  Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Obra	2023  1.00
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico  Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,634.57	0.00	0.00	2,725.93	908.64	3,634.57	348.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Metro Cuadrado	2023  3,634.57
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	17.00	0.00	0.00	9.00	8.00	17.00	184.88	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Pieza	2023  17.00
		0.00	0.00	9.00	8.00	17.00					
		0.00	0.00	2.21	14.79	17.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,769.60	0.00	265.44	1,238.72	265.44	1,769.60	513.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	265.44	1,238.72	265.44	1,769.60				Metro Cuadrado	1,769.60
		0.00	0.00	407.01	1,362.59	1,769.60					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,374.30	0.00	206.16	962.02	206.12	1,374.30	513.40	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	206.16	962.02	206.12	1,374.30				Metro Lineal	1,374.30
		0.00	0.00	316.09	1,058.21	1,374.30					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	13.00	0.00	2.00	9.00	2.00	13.00	500.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	9.00	2.00	13.00				Pieza	13.00
		0.00	0.00	2.99	10.01	13.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B019</b>											
<b>Pavimentación del Andador 10 entre calle 1 y calle 2 de la Colonia San Cayetano en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción).</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	685.80	0.00	205.74	480.06	0.00	685.80	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	205.74	480.06	0.00	685.80				Metro Lineal	685.80
		0.00	0.00	445.77	240.03	685.80					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,530.75	0.00	0.00	1,149.00	381.75	1,530.75	348.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
				1,149.00	381.75	1,530.75					
				198.99	1,331.76	1,530.75				Metro Cuadrado 1,530.75	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	11.00	0.00	0.00	8.00	3.00	11.00	319.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
				8.00	3.00	11.00					
				1.43	9.57	11.00				Pieza 11.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	390.00	0.00	0.00	284.00	106.00	390.00	320.09	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
				284.00	106.00	390.00					
				50.70	339.30	390.00				Metro Lineal 390.00	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B032</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Jerusalén entre Avenida Las Carretas y Avenida Panteón San Marcos de la Colonia El Salvador en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
				1.00	0.00	1.00					
				0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,875.76	0.00	0.00	3,875.76	0.00	3,875.76	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
				3,875.76	0.00	3,875.76					
				1,937.88	1,937.88	3,875.76				Metro Cuadrado 3,875.76	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,477.36	0.00	0.00	1,477.36	0.00	1,477.36	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
				1,477.36	0.00	1,477.36					
				738.68	738.68	1,477.36				Metro Lineal 1,477.36	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
				20.00	0.00	20.00					
				10.00	10.00	20.00				Pieza 20.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B023</b> <b>Pav con concreto hidráulico del Cto Prosperidad Pte Nte entre Av P Oscar Oliva y el Cto Prosperidad Ote, y del Cto de los Poetas Nte Pte entre Av P Oscar Oliva y el Cto Prosperidad Ote de la Col Vida Mejor en la Cab Mpal de Tuxtla Gutiérrez(Construcción).</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	11,336.84	0.00	0.00	3,401.05	7,935.79	11,336.84	64.29	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	3,401.05	7,935.79	11,336.84					
		0.00	0.00	6,235.26	5,101.58	11,336.84				Metro Cuadrado	11,336.84
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,088.12	0.00	0.00	926.44	2,161.68	3,088.12	64.29	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	926.44	2,161.68	3,088.12					
		0.00	0.00	1,698.46	1,389.66	3,088.12				Metro Lineal	3,088.12
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	29.00	0.00	0.00	9.00	20.00	29.00	65.25	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	9.00	20.00	29.00					
		0.00	0.00	15.95	13.05	29.00				Pieza	29.00
<b>Proyecto: 082211H03901I11B024</b> <b>Pavimentación con concreto hidráulico del Periférico Sur entre Boulevard de las Américas y Calle Palenque en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas (Construcción).</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00





**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,810.02	3,367.01	1,443.01	0.00	0.00	4,810.02	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		3,367.01	1,443.01	0.00	0.00	4,810.02				Metro Cuadrado	4,810.02
		0.00	4,810.02	0.00	0.00	4,810.02					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,576.50	788.25	788.25	0.00	0.00	1,576.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		788.25	788.25	0.00	0.00	1,576.50				Metro Lineal	1,576.50
		0.00	1,576.50	0.00	0.00	1,576.50					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B027</b>											
<b>Puente Huixtla en la localidad La Ceiba del municipio de Huixtla (Construcción de muro gavión)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de muro gavión											
Porcentaje de metros cuadrados en muro gavión	886.20	0.00	0.00	620.34	265.86	886.20	183.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	620.34	265.86	886.20				Metro Cuadrado	886.20
		0.00	0.00	398.79	487.41	886.20					
Porcentaje de metros cúbicos en muro gavión	2,277.92	0.00	0.00	1,594.54	683.38	2,277.92	183.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,594.54	683.38	2,277.92				Metro Cúbico	2,277.92
		0.00	0.00	1,025.06	1,252.86	2,277.92					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,276.10	0.00	0.00	2,276.10	0.00	2,276.10	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2,276.10	0.00	2,276.10				Metro Cuadrado	2,276.10
		0.00	0.00	204.85	2,071.25	2,276.10					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00				Pieza	12.00
		0.00	0.00	1.08	10.92	12.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	562.00	0.00	0.00	562.00	0.00	562.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	562.00	0.00	562.00				Metro Lineal	562.00
		0.00	0.00	50.58	511.42	562.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B033</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Gardenias entre la Calle 5a Poniente Norte y Calle Villaflores de la Colonia Potinaspak en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,465.00	0.00	0.00	2,078.94	1,386.06	3,465.00	182.49	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2,078.94	1,386.06	3,465.00				Metro Cuadrado	3,465.00
		0.00	0.00	935.55	2,529.45	3,465.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,556.00	0.00	0.00	933.60	622.40	1,556.00	182.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	933.60	622.40	1,556.00				Metro Lineal	1,556.00
		0.00	0.00	420.12	1,135.88	1,556.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	20.00	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00	182.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	12.00	8.00	20.00				Pieza	20.00
		0.00	0.00	5.40	14.60	20.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B020</b> <b>Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Ixtacomitán - Solosuchiapa entre la calle Aldama hacia la localidad Los Tulipanes tramo del km. 0+733 al km. 1+031 en la cabecera municipal de Ixtacomitán (Construcción).</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,339.30	0.00	0.00	1,754.48	584.82	2,339.30	336.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,754.48	584.82	2,339.30				Metro Cuadrado	2,339.30
		0.00	0.00	374.29	1,965.01	2,339.30					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	13.00	0.00	0.00	10.00	3.00	13.00	364.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	10.00	3.00	13.00				Pieza	13.00
		0.00	0.00	2.08	10.92	13.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	596.00	0.00	0.00	447.00	149.00	596.00	336.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	447.00	149.00	596.00				Metro Lineal	596.00
		0.00	0.00	95.36	500.64	596.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B034</b> <b>Pavimentación de la Avenida 5a. Sur Poniente entre la Calle 5a. Poniente Sur y Privada de la 5a. Sur Poniente de la Colonia Pluma de Oro de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	756.60	0.00	0.00	756.60	0.00	756.60	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 756.60	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 5.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,303.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 2,303.00	
		0.00	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00					
		0.00	0.00	1,381.80	921.20	2,303.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B049</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Principal entre Calle Central y Calle Francisco Contreras en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra 2023 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,523.47	0.00	0.00	1,809.39	2,714.08	4,523.47	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 4,523.47	
		0.00	0.00	1,809.39	2,714.08	4,523.47					
		0.00	0.00	0.00	4,523.47	4,523.47					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,220.92	0.00	0.00	888.37	1,332.55	2,220.92	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 2,220.92	
		0.00	0.00	888.37	1,332.55	2,220.92					
		0.00	0.00	0.00	2,220.92	2,220.92					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	27.00	0.00	0.00	11.00	16.00	27.00	168.75	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 27.00	
		0.00	0.00	11.00	16.00	27.00					
		0.00	0.00	0.00	27.00	27.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B029</b>											
<b>Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Juan desde la Carretera Villahermosa-Escopetazo hasta el km 0+145 del Barrio San Juan de la Localidad de Rincón Chamula del Municipio de Rincón Chamula San Pedro (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,174.50	0.00	0.00	939.60	234.90	1,174.50	475.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	939.60	234.90	1,174.50					
		0.00	0.00	58.72	1,115.78	1,174.50				Metro Cuadrado	1,174.50
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	290.00	0.00	0.00	232.00	58.00	290.00	475.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	232.00	58.00	290.00					
		0.00	0.00	14.50	275.50	290.00				Metro Lineal	290.00
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	7.00	0.00	0.00	4.00	3.00	7.00	221.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00					
		0.00	0.00	0.35	6.65	7.00				Pieza	7.00
<b>Proyecto: 082211H03901I11B036</b>											
<b>Paso a Desnivel Vehicular "San Juan" en Tapachula (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de paso a desnivel vehicular											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de paso a desnivel vehicular	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	36.00	32.00	32.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00					
		0.00	0.00	0.14	0.18	0.32				Obra	1.00
Supervisión de la obra											
Porcentaje de supervisión de la obra	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	36.00	32.00	32.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00					
		0.00	0.00	0.14	0.18	0.32				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 082211H03901I11B037</b>											
<b>Pavimentación de la Calle 15a. Poniente Nte entre Libramiento Norte Pte y Avenida de Pormedio, y Avenida de Pormedio entre calle 15a. Poniente Nte y Avenida Rosario de la Colonia El Rosario Pte en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	833.40	0.00	0.00	333.35	500.05	833.40	166.66	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	333.35	500.05	833.40					
		0.00	0.00	0.00	833.40	833.40				Metro Lineal	833.40
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	12.00	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00	171.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	5.00	7.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Pieza	12.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,021.43	0.00	0.00	808.57	1,212.86	2,021.43	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	808.57	1,212.86	2,021.43					
		0.00	0.00	0.00	2,021.43	2,021.43				Metro Cuadrado	2,021.43



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B026</b> <b>Pavimentación de la calle Manantial entre la avenida San Fernando – Miguel Hidalgo y calle Emiliano Zapata en la localidad El Portillo del Municipio de San Fernando (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	848.35	0.00	0.00	848.35	0.00	848.35	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	848.35	0.00	848.35				Metro Cuadrado	848.35
		0.00	0.00	780.48	67.87	848.35					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Pieza	3.00
		0.00	0.00	2.76	0.24	3.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	346.61	0.00	0.00	346.61	0.00	346.61	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	346.61	0.00	346.61				Metro Lineal	346.61
		0.00	0.00	318.88	27.73	346.61					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B038</b> <b>Pavimentación de la avenida Cupapé entre calle Laureles y calle Huanacastle de la Colonia Paseo del Bosque en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	755.06	0.00	0.00	302.01	453.05	755.06	166.66	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	302.01	453.05	755.06					
		0.00	0.00	0.00	755.06	755.06				Metro Lineal 755.06	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	11.00	0.00	0.00	4.00	7.00	11.00	157.14	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	4.00	7.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Pieza 11.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,926.15	0.00	0.00	770.46	1,155.69	1,926.15	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	770.46	1,155.69	1,926.15					
		0.00	0.00	0.00	1,926.15	1,926.15				Metro Cuadrado 1,926.15	
<b>Proyecto: 082211H0390111B056</b>											
<b>Pavimentación del Circuito las Casas Norte entre Circuito las Casas Oriente y Circuito las Casas Poniente de la Colonia La Misión en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,582.08	0.00	0.00	0.00	1,582.08	1,582.08	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,582.08	1,582.08					
		0.00	0.00	0.00	1,582.08	1,582.08				Metro Lineal 1,582.08	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Pieza 14.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	6,041.96	0.00	0.00	0.00	6,041.96	6,041.96	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	6,041.96	6,041.96					
		0.00	0.00	0.00	6,041.96	6,041.96				Metro Cuadrado 6,041.96	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B040</b> <b>Pavimentación de la Calle Aldama entre Calle Vicente Guerrero y el CECyT 47 en la Localidad Huehuetán Estación FFCC del Municipio de Huehuetán (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,629.08	0.00	0.00	1,851.68	2,777.40	4,629.08	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,851.68	2,777.40	4,629.08				Metro Cuadrado	4,629.08
		0.00	0.00	0.00	4,629.08	4,629.08					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	21.00	0.00	0.00	8.00	13.00	21.00	161.54	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	8.00	13.00	21.00				Pieza	21.00
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,371.46	0.00	0.00	548.58	822.88	1,371.46	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	548.58	822.88	1,371.46				Metro Lineal	1,371.46
		0.00	0.00	0.00	1,371.46	1,371.46					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B041</b> <b>Pavimentación de la Calle hacia la Secundaria Técnica de la Intersección "Y" hasta el final de la calle de la Localidad Chabajebal del Municipio El Bosque (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,977.50	0.00	0.00	1,191.00	1,786.50	2,977.50	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	1,191.00	1,786.50	2,977.50					
		0.00	0.00	0.00	2,977.50	2,977.50				Metro Cuadrado 2,977.50	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	32.00	0.00	0.00	13.00	19.00	32.00	168.42	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	13.00	19.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Pieza 32.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	700.03	0.00	0.00	280.01	420.02	700.03	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	280.01	420.02	700.03					
		0.00	0.00	0.00	700.03	700.03				Metro Lineal 700.03	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B042</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Cuauhtémoc entre Calle Lázaro Cárdenas y Calle Constitución tramo del Km. 0+000 al Km. 0+167.10 en la Cabecera Municipal de Amatán (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	919.05	0.00	0.00	551.43	367.62	919.05	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	551.43	367.62	919.05					
		0.00	0.00	0.00	919.05	919.05				Metro Cuadrado 919.05	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	14.00	0.00	0.00	6.00	8.00	14.00	175.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	6.00	8.00	14.00					
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Pieza 14.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	334.20	0.00	0.00	133.67	200.53	334.20	166.66	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	133.67	200.53	334.20					
		0.00	0.00	0.00	334.20	334.20				Metro Lineal 334.20	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B043</b>											
<b>Pavimentación de la C Escorpión entre Av El Rosal y Av Tapachula, Av Tapachula entre C Escorpión y C Villaflores, y C Villaflores entre Av Tapachula y Av Magnolia de la Colonia Condesa en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,306.54	0.00	0.00	2,306.54	0.00	2,306.54	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2,306.54	0.00	2,306.54					
		0.00	0.00	0.00	2,306.54	2,306.54				Metro Lineal	2,306.54
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Pieza	25.00
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,376.21	0.00	0.00	1,133.02	3,243.19	4,376.21	134.94	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,133.02	3,243.19	4,376.21					
		0.00	0.00	0.00	4,376.21	4,376.21				Metro Cuadrado	4,376.21
<b>Proyecto: 082211H03901I11B044</b>											
<b>Pavimentación de la Calle 5a. Poniente Sur entre Avenida 1a. Sur Poniente y Avenida 2a. Sur Poniente en la Cabecera Municipal de Bochil (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	837.16	0.00	0.00	334.86	502.30	837.16	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2023 837.16
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2023 4.00
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	337.60	0.00	0.00	135.04	202.56	337.60	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2023 337.60
<b>Proyecto: 082211H03901I11B051</b>											
<b>Pavimentación del Libramiento Norte entre Calzada Victorico Grajales y Carretera Internacional tramo del Km. 0+080 al Km. 0+842.19 en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2023 1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	9,946.51	0.00	0.00	0.00	9,946.51	9,946.51	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2023 9,946.51
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,919.90	0.00	0.00	0.00	1,919.90	1,919.90	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2023 1,919.90
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2023 37.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B050</b> <b>Pavimentación de la Calle Laurel entre Calzada Sumidero y Av. 1er Andador Norte y Av. 1er Andador Norte entre Calle Los Cocos y Calle Laurel de la Colonia Albania Baja en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,585.44	0.00	0.00	0.00	2,585.44	2,585.44	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,585.44	2,585.44				Metro Lineal	2,585.44
		0.00	0.00	0.00	2,585.44	2,585.44					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Pieza	33.00
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	6,061.47	0.00	0.00	0.00	6,061.47	6,061.47	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	6,061.47	6,061.47				Metro Cuadrado	6,061.47
		0.00	0.00	0.00	6,061.47	6,061.47					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B046</b> <b>Pavimentación de la Calle Cerro las Delicias entre Calle Jade y Calle Cañón del Sumidero de la Colonia San Fernando en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	181.20	0.00	0.00	72.48	108.72	181.20	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 181.20	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 3.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	317.10	0.00	0.00	126.84	190.26	317.10	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 317.10	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B047</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida 1a. Sur Poniente entre la Calle 4a. Poniente Sur y 5a. Poniente Sur en la Cabecera Municipal de Bochil (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra 2023 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,037.72	0.00	0.00	415.09	622.63	1,037.72	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 1,037.72	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 6.00	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	380.47	0.00	0.00	152.19	228.28	380.47	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 380.47	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B045</b> <b>Pavimentación de la Calle Cuauhtémoc entre Calle Central y Calle 5 de Mayo en la Cabecera Municipal de Amatlán (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,099.15	0.00	0.00	1,240.25	1,858.90	3,099.15	166.72	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,240.25	1,858.90	3,099.15				Metro Cuadrado	3,099.15
		0.00	0.00	0.00	3,099.15	3,099.15					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	29.00	0.00	0.00	11.00	18.00	29.00	161.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	11.00	18.00	29.00				Pieza	29.00
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	436.50	0.00	0.00	174.60	261.90	436.50	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	174.60	261.90	436.50				Metro Lineal	436.50
		0.00	0.00	0.00	436.50	436.50					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B048</b> <b>Pavimentación de la Calle Cerro del Triunfo entre Avenida Tacaná y Avenida Mactumatza de la Colonia San Pedro Progresivo en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	499.12	0.00	0.00	199.66	299.46	499.12	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 499.12	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00	7.00	175.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 7.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	864.14	0.00	0.00	345.67	518.47	864.14	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 864.14	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B062</b>											
<b>Pavimentación del Libramiento Número 1 desde la Calle 13 de Mayo hacia la Localidad Vicente Guerrero, tramo del Km. 0+140 al Km. 0+320, en la Cabecera Municipal de Reforma</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra 2023 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,996.54	0.00	0.00	0.00	3,996.54	3,996.54	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 3,996.54	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	700.65	0.00	0.00	0.00	700.65	700.65	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 700.65	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 12.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B057</b> <b>Pavimentación de la Calle Prolongación 8a. Sur desde la Carretera Internacional a Huixtla hacia la Localidad Los Cerritos Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+878.62 en la Localidad Ciudad Hidalgo del Municipio de Suchiate (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	12,417.45	0.00	0.00	0.00	12,417.45	12,417.45	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	12,417.45	12,417.45				Metro Cuadrado	12,417.45
		0.00	0.00	0.00	12,417.45	12,417.45					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	37.00	37.00				Pieza	37.00
		0.00	0.00	0.00	37.00	37.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,339.71	0.00	0.00	0.00	3,339.71	3,339.71	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,339.71	3,339.71				Metro Lineal	3,339.71
		0.00	0.00	0.00	3,339.71	3,339.71					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B058</b> <b>Pavimentación de la C Tabasco intersección con Lib Norte sentido Poniente - Oriente y C de intersección de la C Nuevo León con Lib Norte sentido Oriente - Poniente de la Col Plan de Ayala en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	264.60	0.00	0.00	0.00	264.60	264.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 264.60	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 17.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,394.47	0.00	0.00	0.00	3,394.47	3,394.47	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 3,394.47	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B059</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Caoba entre Calle Nuevo León y Calle Privada Toluca, y Calle Privada Toluca entre Avenida Caoba y Libramiento Norte, de la Colonia Plan de Ayala en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra 2023 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,232.54	0.00	0.00	0.00	1,232.54	1,232.54	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 1,232.54	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 16.00	





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,082.09	0.00	0.00	0.00	1,082.09	1,082.09	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,082.09	1,082.09				Metro Lineal	1,082.09
		0.00	0.00	0.00	1,082.09	1,082.09					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Pieza	18.00
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,932.48	0.00	0.00	0.00	3,932.48	3,932.48	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,932.48	3,932.48				Metro Cuadrado	3,932.48
		0.00	0.00	0.00	3,932.48	3,932.48					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B052</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Dr. Roberto Ocampo entre Carretera Internacional a Huixtla y Calle Emiliano Zapata y Calle Emiliano Zapata entre Calle Dr. Roberto Ocampo y Calle Las Orquídeas en la Loc Ciudad Hidalgo del Municipio de Suchiate (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	9,049.48	0.00	0.00	0.00	9,049.48	9,049.48	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	9,049.48	9,049.48				Metro Cuadrado	9,049.48
		0.00	0.00	0.00	9,049.48	9,049.48					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00				Pieza	33.00
		0.00	0.00	0.00	33.00	33.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,099.68	0.00	0.00	0.00	3,099.68	3,099.68	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,099.68	3,099.68				Metro Lineal	3,099.68
		0.00	0.00	0.00	3,099.68	3,099.68					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B053</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Central entre Carretera Tuxtla Gutiérrez - Ciudad Cuauhtémoc y Camino a la Localidad Betania en la Localidad Mitzitón del Municipio de San Cristóbal de las Casas (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	6,334.74	0.00	0.00	0.00	6,334.74	6,334.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	6,334.74	6,334.74				Metro Cuadrado	6,334.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Pieza	32.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,914.32	0.00	0.00	0.00	2,914.32	2,914.32	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,914.32	2,914.32				Metro Lineal	2,914.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B054</b>											
<b>Puente Peatonal "Paseo de los Conejos" de la Vialidad Pacificada de la Calle El Sabinal entre Avenida América y Calle Las Brisas en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de puente peatonal											
Porcentaje de kilogramos de puente peatonal	55,708.56	0.00	0.00	0.00	55,708.56	55,708.56	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	55,708.56	55,708.56				Kilógramo	55,708.56
		0.00	0.00	0.00	55,708.56	55,708.56					
Porcentaje de metros lineales de puente peatonal	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	160.00	160.00				Metro Lineal	160.00
		0.00	0.00	0.00	160.00	160.00					
Porcentaje de piezas de puente peatonal	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	46.00	46.00				Pieza	46.00
		0.00	0.00	0.00	46.00	46.00					
Porcentaje de metros cuadrados de puente peatonal	1,631.25	0.00	0.00	0.00	1,631.25	1,631.25	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,631.25	1,631.25					
		0.00	0.00	0.00	1,631.25	1,631.25				Metro Cuadrado	1,631.25
<b>Proyecto: 082211H03901I11B055</b>											
<b>Pavimentación del Boulevard Jardines del Grijalva entre el Boulevard Acacia de China y Calle Laurel de la India en el Fraccionamiento Jardines del Grijalva del Municipio de Chiapa de Corzo (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	15,720.45	0.00	0.00	0.00	15,720.45	15,720.45	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	15,720.45	15,720.45					
		0.00	0.00	0.00	15,720.45	15,720.45				Metro Cuadrado	15,720.45
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00					
		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00				Pieza	48.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,286.73	0.00	0.00	0.00	3,286.73	3,286.73	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	3,286.73							3,286.73
		0.00	0.00	0.00	3,286.73							3,286.73
<b>Proyecto: 082211H03901I11B070</b> <b>Vialidad Pacificada de la Calle El Sabinal al margen Norte del Río Sabinal entre Calle Las Brisas y Calle 16a. Poniente Norte en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad	9,244.00	0.00	0.00	0.00	9,244.00	9,244.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	9,244.00							9,244.00
		0.00	0.00	0.00	462.20							462.20
Porcentaje de metros lineales de vialidad	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	100.00							100.00
		0.00	0.00	0.00	5.00							5.00
Porcentaje de piezas de vialidad	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	9.00							9.00
		0.00	0.00	0.00	0.45							0.45
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad	122.02	0.00	0.00	0.00	122.02	122.02	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	122.02							122.02
		0.00	0.00	0.00	6.10							6.10
<b>Proyecto: 082211H03901I11B074</b> <b>Imagen Urbana de la Carretera Internacional a La Trinitaria de Jatón Chacaljemel hasta el acceso a Tenam Puente en Comitán de Domínguez (Construcción 2a. Etapa)</b>												

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura de imagen urbana construida											
Porcentaje de infraestructura de imagen urbana construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de imagen urbana de carretera											
Porcentaje de metros cúbicos de imagen urbana de carretera	514.36	0.00	0.00	0.00	514.36	514.36	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	514.36	514.36				Metro Cúbico	514.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de imagen urbana de carretera	3,530.20	0.00	0.00	0.00	3,530.20	3,530.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,530.20	3,530.20				Metro Lineal	3,530.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I118063</b>											
<b>Pavimentación de la Av. 3a. Sur Pte. entre Calle 1a. Pte. Sur y Calle Central Sur, y Calle Central Sur entre Av. 3a. Sur y Av. 1a. Norte del Km. 0+000 al 0+420, en la Localidad Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) Municipio de Pijijiapan (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,087.04	0.00	0.00	0.00	5,087.04	5,087.04	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,087.04	5,087.04				Metro Cuadrado	5,087.04
		0.00	0.00	0.00	5,087.04	5,087.04					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	187.00	187.00				Pieza	187.00
		0.00	0.00	0.00	187.00	187.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00					
		0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00				Metro Lineal	1,126.00
<b>Proyecto: 082211H03901I118064</b>											
<b>Construcción del Paso a Desnivel Vehicular "Gómez Maza" en Tuxtla Gutiérrez.</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra
<b>Actividad</b>											
Construcción de paso a desnivel vehicular											
Porcentaje de construcción de paso a desnivel vehicular	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.06	0.06					Obra
<b>Proyecto: 082211H03901I118065</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Flamboyant entre Boulevard Laguitos y Boulevard Paseo de las Gárgolas de la Colonia SAHOP en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					Obra
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,801.20	0.00	0.00	0.00	2,801.20	2,801.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	2,801.20					2,801.20	Metro Lineal	2,801.20
		0.00	0.00	0.00	2,801.20					2,801.20		
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	25.00					25.00	Pieza	25.00
		0.00	0.00	0.00	25.00					25.00		
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	8,358.65	0.00	0.00	0.00	8,358.65	8,358.65	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	8,358.65					8,358.65	Metro Cuadrado	8,358.65
		0.00	0.00	0.00	8,358.65					8,358.65		
<b>Proyecto: 082211H03901I11B066</b>												
<b>Pavimentación de la Calle Amolillon desde el Camino a Rancho Viejo hasta el Parque Rivera Guadalupe de la Colonia Tierra Negra en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>												
<b>Componente</b>												
Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		
<b>Actividad</b>												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	4,464.88	0.00	0.00	0.00	4,464.88	4,464.88	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	4,464.88					4,464.88	Metro Lineal	4,464.88
		0.00	0.00	0.00	4,464.88					4,464.88		
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	57.00					57.00	Pieza	57.00
		0.00	0.00	0.00	57.00					57.00		
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	12,927.14	0.00	0.00	0.00	12,927.14	12,927.14	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	12,927.14					12,927.14	Metro Cuadrado	12,927.14
		0.00	0.00	0.00	12,927.14					12,927.14		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B075</b> <b>Construcción del Paso a Desnivel Vehicular "Las Palmas" en Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción del paso a desnivel											
Porcentaje de construcción del paso a desnivel	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01					
<b>Proyecto: 082261H04501I08B004</b> <b>Mercado Público Municipal en la Cabecera Municipal de Chalchihuitán (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura para el comercio y abasto construido											
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de mercado público											
Porcentaje de construcción de mercado público	3,283.64	0.00	0.00	0.00	3,283.64	3,283.64	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,283.64	3,283.64					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	3,283.64
<b>Proyecto: 082211H03901I11B068</b> <b>Pavimentación de la Calle 6a. Poniente Norte entre Avenida 3a. Norte Poniente y Avenida 5a. Norte Poniente en la Cabecera Municipal de Palenque (Construcción)</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,379.39	0.00	0.00	0.00	1,379.39	1,379.39	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,379.39	1,379.39				Metro Cuadrado	1,379.39
		0.00	0.00	0.00	1,379.39	1,379.39					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Pieza	12.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	279.56	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	279.56	279.56				Metro Lineal	279.56
		0.00	0.00	0.00	279.56	279.56					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B069</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Orquídea entre Boulevard Pakalná - Palenque y Calle Bugambilia de la Colonia Guayacán La Lomita en la Cabecera Municipal de Palenque (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,613.00	0.00	0.00	0.00	1,613.00	1,613.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,613.00	1,613.00				Metro Cuadrado	1,613.00
		0.00	0.00	0.00	1,613.00	1,613.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Pieza	10.00
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00	733.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	733.00	733.00				Metro Lineal	733.00
		0.00	0.00	0.00	733.00	733.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I118071</b>											
<b>Pavimentación del Boulevard Central Norte desde la Calle a la Preparatoria Fortunato Argueta Robles hacia Amatenango del Valle, tramo del Km. 0+000 al Km. 1+000 en la Cabecera Municipal de Las Rosas (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de boulevard											
Porcentaje de metros cuadrados de boulevard	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00				Metro Cuadrado	1,200.00
		0.00	0.00	0.00	360.00	360.00					
Porcentaje de metros cúbicos de boulevard	10,939.60	0.00	0.00	0.00	10,939.60	10,939.60	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	10,939.60	10,939.60				Metro Cúbico	10,939.60
		0.00	0.00	0.00	3,281.88	3,281.88					
Porcentaje de piezas de boulevard	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Pieza	5.00
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50					
Porcentaje de metros lineales de boulevard	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00				Metro Lineal	4,875.00
		0.00	0.00	0.00	1,462.50	1,462.50					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B072</b>											
<b>Pavimentación de la calle La Ceiba entre avenida El Roble y avenida El Cedro en la Colonia Bosques del Sur en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,013.21	0.00	0.00	0.00	1,013.21	1,013.21	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,013.21	1,013.21				Metro Lineal	1,013.21
		0.00	0.00	0.00	1,013.21	1,013.21					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Pieza	9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,126.87	0.00	0.00	0.00	2,126.87	2,126.87	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,126.87	2,126.87				Metro Cuadrado	2,126.87
		0.00	0.00	0.00	2,126.87	2,126.87					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B073</b>											
<b>Pavimentación del Boulevard Central Oriente entre Carretera Las Limas - Concordia y calle Sexta oriente en la Cabecera Municipal de El Parral (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	5.10	5.10	5.10	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00				Metro Cuadrado	59,000.00
		0.00	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00					
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad	22,466.61	0.00	0.00	0.00	22,466.61	22,466.61	5.10	5.10	5.10	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	22,466.61	22,466.61					
		0.00	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80				Metro Cúbico	22,466.61
<b>Proyecto: 082681H04501I11B004</b>											
<b>Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Sabanilla (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de edificio público construido.											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de Centro de Desarrollo Integral											
Porcentaje de metros cuadrados de Centro de Desarrollo Integral	386.23	0.00	0.00	77.25	308.98	386.23	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	77.25	308.98	386.23					
		0.00	0.00	0.00	386.23	386.23				Metro Cuadrado	386.23
Porcentaje de piezas de Centro de Desarrollo Integral	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Pieza	3.00
<b>Proyecto: 082211H03901I11B008</b>											
<b>Pavimentación de la calle Principal entre calle Tepeyac y el Auditorio en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros cuadrados de mercado	2,341.89	0.00	0.00	1,170.97	1,170.92	2,341.89	140.68	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1,170.97	1,170.92							2,341.89
		0.00	0.00	694.60	1,647.29							2,341.89
Porcentaje de piezas de mercado	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	70.36	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	14.00							14.00
		0.00	0.00	4.15	9.85							14.00
<b>Proyecto: 082261H04501I08B003</b> <b>Mercado Público San Bartolomé de los Llanos en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura para el comercio y abasto construido												
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
<b>Actividad</b> Construcción de mercado público												
Porcentaje de construcción de mercado público	755.27	0.00	0.00	0.00	755.27	755.27	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	755.27							755.27
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
<b>Proyecto: 082261H04501I08B002</b> <b>Mercado de las Artesanías en la Cabecera Municipal de Chamula (Reconstrucción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura para el comercio y abasto reconstruido												
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
<b>Actividad</b> Reconstrucción de mercado de artesanías												

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de reconstrucción de mercado de artesanías	5,463.25	0.00	0.00	0.00	5,463.25	5,463.25	6.00	6.00	6.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,463.25	5,463.25					
		0.00	0.00	0.00	327.80	327.80				Metro Cuadrado	5,463.25
<b>Proyecto: 082251H04501A16B001</b> <b>Sanitarios con biodigestor en localidad Dos Pozos del municipio de Tenejapa (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de vivienda construida											
Porcentaje de infraestructura de vivienda construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de sanitarios con biodigestor											
Porcentaje de construcción de sanitarios con biodigestor	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Obra	1.00
<b>Proyecto: 082681H04501I11B002</b> <b>Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de La Trinitaria (Ampliación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de edificio público											
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 083541H04501I11B001</b> <b>Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en el municipio de Chiapa de Corzo (Construcción de plataforma y hangar de carga)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de espacio público construido.											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacio público.											
Porcentaje de construcción de espacio público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 083541H04501I11B002</b> <b>Plataforma y Hangar de Carga del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de plataforma y hangar de carga del aeropuerto											
Porcentaje de construcción de plataforma y hangar de carga del aeropuerto	15,376.43	15,376.43	0.00	0.00	0.00	15,376.43	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		15,376.43	0.00	0.00	0.00	15,376.43					
		1,691.41	2,230.00	3,920.57	7,534.45	15,376.43				Metro Cuadrado	15,376.43
<b>Proyecto: 082681H04501I11B001</b> <b>Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata de la localidad 20 de Noviembre en el municipio de Emiliano Zapata (Construcción)</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de edificio público											
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082681H04501I11B005</b> <b>Casa Hogar Infantil en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Reconstrucción de casa hogar infantil											
Porcentaje de reconstrucción de casa hogar infantil	1,696.83	0.00	0.00	0.00	1,696.83	1,696.83	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,696.83	1,696.83					
		0.00	0.00	0.00	84.84	84.84				Metro Cuadrado	1,696.83
<b>Proyecto: 082411H04501S03B016</b> <b>Unidad Deportiva en la Localidad 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de metros cuadrados de unidad deportiva	14,217.45	0.00	0.00	8,554.08	5,663.37	14,217.45	249.03	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	8,554.08	5,663.37	14,217.45				Metro Cuadrado	14,217.45
		0.00	0.00	113.74	14,103.71	14,217.45					
Porcentaje de metros lineales de unidad deportiva	505.28	0.00	0.00	0.00	505.28	505.28	99.20	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	505.28	505.28					
		0.00	0.00	4.04	501.24	505.28				Metro Lineal	505.28
Porcentaje de piezas de unidad deportiva	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	99.21	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00					
		0.00	0.00	0.19	23.81	24.00				Pieza	24.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B017</b>											
<b>Unidad deportiva en la Cabecera Municipal de Reforma (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de metros cuadrados de unidad deportiva	7,135.89	0.00	0.00	4,337.47	2,798.42	7,135.89	217.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	4,337.47	2,798.42	7,135.89					
		0.00	0.00	1,044.69	6,091.20	7,135.89				Metro Cuadrado	7,135.89
Porcentaje de metros lineales de unidad deportiva	420.60	0.00	0.00	252.36	168.24	420.60	213.40	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	252.36	168.24	420.60					
		0.00	0.00	61.57	359.03	420.60				Metro Lineal	420.60
Porcentaje de piezas de unidad deportiva	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	85.35	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	34.00	34.00					
		0.00	0.00	4.98	29.02	34.00				Pieza	34.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082681H04501I11B003</b>											
<b>Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Tumbalá (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de edificio público											
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082211H04501I11B003</b>											
<b>Centro Reproductivo Genético de Camarón (Construcción de Espacios Adicionales)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios adicionales del centro reproductivo											
Porcentaje de metros cuadrados de centro reproductivo	704.20	0.00	0.00	0.00	704.20	704.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	704.20	704.20				Metro Cuadrado	704.20
		0.00	0.00	0.00	704.20	704.20					
Porcentaje de piezas de centro reproductivo	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Pieza	3.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H04501I11B002</b> <b>Rehabilitación del Edificio de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapa de Corzo</b> <b>Componente</b> Infraestructura de edificio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de edificio											
Porcentaje de rehabilitación de edificio	4,660.58	0.00	0.00	0.00	4,660.58	4,660.58	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,660.58	4,660.58				Metro Cuadrado	4,660.58
		0.00	0.00	0.00	4,660.58	4,660.58					
<b>Proyecto: 082211H04501I11B001</b> <b>Construcción del Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez.</b> <b>Componente</b> Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción del edificio administrativo											
Porcentaje de construcción del edificio administrativo	710.38	0.00	0.00	568.30	142.08	710.38	349.99	70.00	70.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	568.30	142.08	710.38				Metro Cuadrado	710.38
		0.00	0.00	0.00	497.27	497.27					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B004</b> <b>Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chapultenango (Construcción)</b>											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	90.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.10	0.90	1.00				Obra	1.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B007</b> <b>Parque Público Santa Cecilia en la cabecera municipal de El Parral (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B012</b> <b>Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Suchiapa (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082411H04501S03B005</b>											
<b>Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (Construcción de obras complementarias)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B002</b>											
<b>Parque público Miguel Hidalgo en la cabecera municipal de Cacahoatán (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público rehabilitado.											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacio público.											
Porcentaje de rehabilitación de espacio público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 082421H04501S03B001</b>											
<b>Centro cultural en la cabecera municipal de Villaflores (Construcción)</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de centro cultural											
Porcentaje de metros cuadrados de centro cultural	2,224.76	0.00	0.00	1,334.84	889.92	2,224.76	212.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,334.84	889.92	2,224.76				Metro Cuadrado	2,224.76
		0.00	0.00	333.71	1,891.05	2,224.76					
Porcentaje de piezas de centro cultural	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	85.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	1.80	10.20	12.00				Pieza	12.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B022</b>											
<b>Cancha de Fut 7 y sus alrededores Barrio Juan Sabinos en la Cabecera Municipal de Jiquipilas (Reconstrucción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público construido.											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de Cancha de Fut											
Porcentaje de metros cuadrados de cancha de Fut	3,109.85	0.00	0.00	1,890.87	1,218.98	3,109.85	255.12	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,890.87	1,218.98	3,109.85				Metro Cuadrado	3,109.85
		0.00	0.00	0.00	3,109.85	3,109.85					
Porcentaje de piezas de cancha de Fut.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Pieza	20.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082411H04501S03B023</b>											
<b>Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de Tapilula (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva rehabilitada											
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacio multideportivo											
Porcentaje de metros cuadrados de espacio multideportivo	1,924.40	0.00	0.00	384.88	1,539.52	1,924.40	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	384.88	1,539.52	1,924.40				Metro Cuadrado	1,924.40
		0.00	0.00	0.00	1,924.40	1,924.40					
Porcentaje de metros lineales de espacio multideportivo	44.95	0.00	0.00	8.99	35.96	44.95	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	8.99	35.96	44.95				Metro Lineal	44.95
		0.00	0.00	0.00	44.95	44.95					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B020</b>											
<b>Parque Público en la Cabecera Municipal de Solosuchiapa (Reconstrucción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de parque público											
Porcentaje de metros cuadrados de parque público	2,277.43	0.00	0.00	1,381.63	895.80	2,277.43	246.61	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,381.63	895.80	2,277.43				Metro Cuadrado	2,277.43
		0.00	0.00	68.32	2,209.11	2,277.43					
Porcentaje de piezas de parque público	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	97.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Pieza	16.00
		0.00	0.00	0.48	15.52	16.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082411H04501S03B039</b> <b>Parque Central en la Localidad de Benito Juárez del Municipio de Jiquipilas (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de parque											
Porcentaje de construcción de parque	4,773.98	0.00	0.00	0.00	4,773.98	4,773.98	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,773.98	4,773.98					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	4,773.98
<b>Proyecto: 082411H04501S03B024</b> <b>Parque Público en la localidad Rómulo Calzada (La Herradura) del municipio de Mezcalapa (Rehabilitación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de metros cuadrados de parque público	2,227.00	0.00	0.00	445.40	1,781.60	2,227.00	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	445.40	1,781.60	2,227.00					
		0.00	0.00	0.00	2,227.00	2,227.00				Metro Cuadrado	2,227.00
Porcentaje de piezas de parque público	12.00	0.00	0.00	2.00	10.00	12.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2.00	10.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Pieza	12.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros cuadrados de campo deportivo	6,883.62	0.00	0.00	0.00	6,883.62	6,883.62	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	6,883.62							6,883.62
		0.00	0.00	0.00	6,883.62							6,883.62
Porcentaje de piezas de campo deportivo	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	17.00							17.00
		0.00	0.00	0.00	17.00							17.00
Porcentaje de metros lineales de campo deportivo	349.95	0.00	0.00	0.00	349.95	349.95	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	349.95							349.95
		0.00	0.00	0.00	349.95							349.95
<b>Proyecto: 082411H04501S03B019</b> <b>Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Chiapilla (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura deportiva construida												
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
<b>Actividad</b> Construcción de unidad deportiva												
Porcentaje de metros cuadrados de unidad deportiva	4,527.38	0.00	0.00	1,922.01	2,605.37	4,527.38	151.18	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1,922.01	2,605.37							4,527.38
		0.00	0.00	588.56	3,938.82							4,527.38
Porcentaje de piezas de unidad deportiva	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	87.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	15.00							15.00
		0.00	0.00	1.95	13.05							15.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B026</b> <b>Parque Central de la Localidad Lázaro Cárdenas en el municipio de Arriaga (Reconstrucción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de espacio público reconstruido												















**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B043</b> <b>Parque Central en la Cabecera Municipal de Huitupán (Reconstrucción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de espacio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Reconstrucción de parque											
Porcentaje de reconstrucción de parque	9,271.97	0.00	0.00	0.00	9,271.97	9,271.97	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	9,271.97	9,271.97					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	9,271.97
<b>Proyecto: 082411H04501S03B044</b> <b>Parque del ISSSTE en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de espacio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Reconstrucción de parque											
Porcentaje de reconstrucción de parque	5,495.58	0.00	0.00	0.00	5,495.58	5,495.58	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,495.58	5,495.58				Metro Cuadrado	5,495.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B027</b> <b>Parque Público en el Fraccionamiento Real del Bosque en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción de espacios adicionales)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios adicionales de parque público											
Porcentaje de piezas de parque público	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Pieza	23.00
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					
Porcentaje de metros cuadrados de parque público	4,183.80	0.00	0.00	0.00	4,183.80	4,183.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,183.80	4,183.80				Metro Cuadrado	4,183.80
		0.00	0.00	0.00	4,183.80	4,183.80					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B042</b> <b>Parque Central "Enomoto" en la Cabecera Municipal de Acacoyagua (Reconstrucción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de espacio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de parque											
Porcentaje de metros cuadrados de parque	1,993.26	0.00	0.00	0.00	1,993.26	1,993.26	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,993.26	1,993.26				Metro Cuadrado	1,993.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de piezas de parque	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	1.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B032</b>											
<b>Parque Público en la Localidad de José María Pino Suárez del Municipio de Jiquipilas (Reconstrucción de Espacios Adicionales)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de espacios adicionales de parque público											
Porcentaje de metros cuadrados de parque público	4,657.46	0.00	0.00	0.00	4,657.46	4,657.46	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,657.46	4,657.46					
		0.00	0.00	0.00	4,657.46	4,657.46				Metro Cuadrado	4,657.46
Porcentaje de piezas de parque público	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	55.00	55.00					
		0.00	0.00	0.00	55.00	55.00				Pieza	55.00
Porcentaje de metros lineales de parque público	107.77	0.00	0.00	0.00	107.77	107.77	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	107.77	107.77					
		0.00	0.00	0.00	107.77	107.77				Metro Lineal	107.77

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H04501I11B001</b> <b>Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de la Zona de Influencia del Hospital de Alta Especialidad de la SEDENA en el área conurbada Tuxtla Berriozábal de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</b> <b>Componente</b> Plan Estratégico de Desarrollo Urbano elaborado											
Porcentaje de Plan Estratégico de Desarrollo Urbano elaborado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
<b>Actividad</b> Elaboración del Plan Estratégico											
Porcentaje de elaboración del Plan Estratégico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Estudio	1.00
<b>Proyecto: 092211H03901I11B001</b> <b>Vialidad Pacificada de la calle El Sabinal al margen norte del Río Sabinal entre la calle Las Brisas y avenida América Cad. Km. 0+000 al km. 0+542 en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Obras Complementarias)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de obras complementarias de vialidad											
Porcentaje de piezas de obras complementarias de vialidad	253.00	0.00	126.00	127.00	0.00	253.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	126.00	127.00	0.00	253.00				Pieza	253.00
		0.00	0.00	247.94	5.06	253.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de templo											
Porcentaje de metros cuadrados de templo	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00	365.25	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		365.25	0.00	0.00	0.00	365.25					
		365.25	0.00	0.00	0.00	365.25				Metro Cuadrado 365.25	
Porcentaje de piezas de templo	3,748.00	3,748.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		3,748.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00					
		3,748.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00				Pieza 3,748.00	
Porcentaje de metros lineales de templo	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		119.82	0.00	0.00	0.00	119.82					
		119.82	0.00	0.00	0.00	119.82				Metro Lineal 119.82	
<b>Proyecto: 092421H04501S03B015</b>											
<b>Monumento Histórico que ocupa la Delegación DIF Regional V Altos Tsotsil-Tseltal en San Cristóbal de Las Casas (Reconstrucción).</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico reconstruido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de monumento histórico que ocupa la Delegación DIF											
Porcentaje de reconstrucción de monumento histórico	491.64	0.00	163.88	327.76	0.00	491.64	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	163.88	327.76	0.00	491.64					
		0.00	0.00	162.24	329.40	491.64				Metro Cuadrado 491.64	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 092421H04501S03B021</b>											
<b>Catedral de San Cristóbal (Capilla y Bautisterio) (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de Catedral											
Porcentaje de metros cuadrados de Catedral	537.60	0.00	0.00	268.80	268.80	537.60	192.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	268.80	268.80	537.60				Metro Cuadrado	537.60
		0.00	0.00	21.50	516.10	537.60					
Porcentaje de piezas de Catedral	17.00	0.00	0.00	8.00	9.00	17.00	181.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	8.00	9.00	17.00					
		0.00	0.00	0.68	16.32	17.00				Pieza	17.00
<b>Proyecto: 092421H04501S03B026</b>											
<b>Convento de San Francisco (2da. etapa) (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de Convento											
Porcentaje de metros cuadrados de Convento	264.93	0.00	0.00	132.82	132.11	264.93	168.45	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	132.82	132.11	264.93					
		0.00	0.00	42.39	222.54	264.93				Metro Cuadrado	264.93
Porcentaje de piezas de Convento	3,497.00	0.00	0.00	1,749.00	1,748.00	3,497.00	168.05	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,749.00	1,748.00	3,497.00					
		0.00	0.00	559.52	2,937.48	3,497.00				Pieza	3,497.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros cuadrados de templo	1,437.41	1,437.41	0.00	0.00	0.00	1,437.41	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1,437.41	0.00	0.00	0.00							1,437.41
		1,437.41	0.00	0.00	0.00							1,437.41
Porcentaje de piezas de templo	9,242.00	9,242.00	0.00	0.00	0.00	9,242.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		9,242.00	0.00	0.00	0.00							9,242.00
		9,242.00	0.00	0.00	0.00							9,242.00
Porcentaje de metros lineales de templo	408.55	408.55	0.00	0.00	0.00	408.55	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		408.55	0.00	0.00	0.00							408.55
		408.55	0.00	0.00	0.00							408.55
<b>Proyecto: 092421H04501S03B007</b> <b>Templo de San Jacinto de Polonia (Rehabilitación)</b> <b>Componente</b> Infraestructura de monumento histórico rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de templo												
Porcentaje de metros cuadrados de templo	1,199.40	1,199.40	0.00	0.00	0.00	1,199.40	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1,199.40	0.00	0.00	0.00							1,199.40
		1,199.40	0.00	0.00	0.00							1,199.40
Porcentaje de piezas de templo	10,075.00	10,075.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		10,075.00	0.00	0.00	0.00							10,075.00
		10,075.00	0.00	0.00	0.00							10,075.00
Porcentaje de metros lineales de templo	378.57	378.57	0.00	0.00	0.00	378.57	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		378.57	0.00	0.00	0.00							378.57
		378.57	0.00	0.00	0.00							378.57
<b>Proyecto: 092421H04501S03B003</b> <b>Templo San Gabriel Arcángel (Rehabilitación)</b>												

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de templo											
Porcentaje de metros cuadrados de templo	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		560.00	0.00	0.00	0.00	560.00				Metro Cuadrado	560.00
		560.00	0.00	0.00	0.00	560.00					
Porcentaje de piezas de templo	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Pieza	15.00
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00					
Porcentaje de metros lineales de templo	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	62.95	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		62.95	0.00	0.00	0.00	62.95				Metro Lineal	62.95
		62.95	0.00	0.00	0.00	62.95					
<b>Proyecto: 092421H04501S03B004</b> <b>Convento de San Francisco (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de convento											
Porcentaje de metros cuadrados de convento	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00				Metro Cuadrado	1,104.00
		1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de templo											
Porcentaje de metros lineales de templo	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	63.30	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		63.30	0.00	0.00	0.00	63.30				Metro Lineal	63.30
		63.30	0.00	0.00	0.00	63.30					
Porcentaje de piezas de templo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				Pieza	9.00
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
Porcentaje de metros cuadrados de templo	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	520.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		520.50	0.00	0.00	0.00	520.50					
		520.50	0.00	0.00	0.00	520.50				Metro Cuadrado	520.50
<b>Proyecto: 092421H04501S03B028</b> <b>Convento de Nuestra Señora de la Asunción (2da. etapa) (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de Convento											
Porcentaje de metros cuadrados de Convento	300.96	0.00	0.00	150.48	150.48	300.96	172.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	150.48	150.48	300.96					
		0.00	0.00	42.13	258.83	300.96				Metro Cuadrado	300.96



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de Convento	79.67	0.00	0.00	39.84	39.83	79.67	172.03	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	39.84	39.83	79.67				Metro Lineal	79.67
		0.00	0.00	11.15	68.52	79.67					
<b>Proyecto: 092421H04501S03B018</b> <b>Hacienda Santa Bárbara Bajucú (2da. etapa) (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de Hacienda											
Porcentaje de piezas de hacienda	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	138.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00				Pieza	6.00
		0.00	0.00	0.48	5.52	6.00					
<b>Proyecto: 092421H04501S03B019</b> <b>Templo de San Gabriel Arcángel (2da. etapa) (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de Templo											
Porcentaje de metros cuadrados de templo	242.18	0.00	0.00	121.09	121.09	242.18	196.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	121.09	121.09	242.18					
		0.00	0.00	4.84	237.34	242.18				Metro Cuadrado	242.18

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de piezas de templo	4,117.89	0.00	0.00	2,058.95	2,058.94	4,117.89	196.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	2,058.95	2,058.94					4,117.89	Pieza	4,117.89
		0.00	0.00	82.36	4,035.53					4,117.89		
Porcentaje de metros lineales de templo	110.83	0.00	0.00	55.42	55.41	110.83	196.01	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	55.42	55.41					110.83	Metro Lineal	110.83
		0.00	0.00	2.22	108.61					110.83		
<b>Proyecto: 092421H04501S03B005</b>												
<b>Templo San Sebastián (Rehabilitación)</b>												
<b>Componente</b>												
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado												
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1.00	0.00	0.00	0.00					1.00	Obra	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00					1.00		
<b>Actividad</b>												
Rehabilitación de templo												
Porcentaje de metros cuadrados de templo	1,027.92	1,027.92	0.00	0.00	0.00	1,027.92	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1,027.92	0.00	0.00	0.00					1,027.92	Metro Cuadrado	1,027.92
		1,027.92	0.00	0.00	0.00					1,027.92		
Porcentaje de metros lineales de templo	1,098.74	1,098.74	0.00	0.00	0.00	1,098.74	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		1,098.74	0.00	0.00	0.00					1,098.74	Metro Lineal	1,098.74
		1,098.74	0.00	0.00	0.00					1,098.74		
Porcentaje de piezas de templo	15,005.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		15,005.00	0.00	0.00	0.00					15,005.00	Pieza	15,005.00
		15,005.00	0.00	0.00	0.00					15,005.00		
Porcentaje de metros cúbicos de templo	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		8.20	0.00	0.00	0.00					8.20	Metro Cúbico	8.20
		8.20	0.00	0.00	0.00					8.20		
<b>Proyecto: 092421H04501S03B024</b>												
<b>Templo de la Virgen de la Natividad (2da. Etapa) (Rehabilitación)</b>												

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2023 1.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de Templo											
Porcentaje de metros cuadrados de Templo	681.83	0.00	0.00	340.92	340.91	681.83	180.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2023 681.83
Porcentaje de piezas de Templo	9,240.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	9,240.00	180.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2023 9,240.00
Porcentaje de metros lineales de Templo	314.00	0.00	0.00	157.00	157.00	314.00	180.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2023 314.00
<b>Proyecto: 092421H04501S03B025</b>											
<b>Centro Cultural La Enseñanza (3ra. Etapa) (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2023 1.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de Centro Cultural											
Porcentaje de metros cuadrados de Centro Cultural	1,597.99	0.00	0.00	799.00	798.99	1,597.99	192.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2023 1,597.99

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de Centro Cultural	817.95	0.00	0.00	408.98	408.97	817.95	192.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	408.98	408.97	817.95				Metro Lineal	817.95
		0.00	0.00	32.72	785.23	817.95					
Porcentaje de piezas de Centro Cultural	7,014.00	0.00	0.00	3,504.00	3,510.00	7,014.00	191.84	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	3,504.00	3,510.00	7,014.00				Pieza	7,014.00
		0.00	0.00	280.56	6,733.44	7,014.00					
<b>Proyecto: 092421H04501S03B001</b>											
<b>Hacienda Santa Barbara Bajucu (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de hacienda											
Porcentaje de metros cuadrados de hacienda	624.30	624.30	0.00	0.00	0.00	624.30	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		624.30	0.00	0.00	0.00	624.30				Metro Cuadrado	624.30
		624.30	0.00	0.00	0.00	624.30					
Porcentaje de piezas de hacienda	19,506.00	19,506.00	0.00	0.00	0.00	19,506.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		19,506.00	0.00	0.00	0.00	19,506.00				Pieza	19,506.00
		19,506.00	0.00	0.00	0.00	19,506.00					
Porcentaje de metros lineales de hacienda	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		438.00	0.00	0.00	0.00	438.00				Metro Lineal	438.00
		438.00	0.00	0.00	0.00	438.00					
<b>Proyecto: 092421H04501S03B002</b>											
<b>Templo de Santo Domingo (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de acabados en auditorio y obra exterior de unidad deportiva											
Porcentaje de reconstrucción de acabados en auditorio y obra exterior de unidad deportiva	2,884.38	0.00	0.00	1,459.69	1,424.69	2,884.38	202.46	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,459.69	1,424.69	2,884.38					
		0.00	0.00	0.00	2,884.38	2,884.38				Metro Cuadrado	2,884.38
<b>Proyecto: 092411H04501S03B006</b>											
<b>Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza (Construcción del drenaje pluvial y estabilización de taludes)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción del drenaje pluvial y estabilización de taludes de unidad deportiva											
Construcción del drenaje pluvial y estabilización de taludes de unidad deportiva	1,284.59	0.00	0.00	0.00	1,284.59	1,284.59	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,284.59	1,284.59					
		0.00	0.00	0.00	1,284.59	1,284.59				Metro Cuadrado	1,284.59
<b>Proyecto: 092411H04501S03B005</b>											
<b>Parque Público en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza (Construcción de Obras Complementarias)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de museo											
Porcentaje de metros lineales de museo	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		618.00	0.00	0.00	0.00	618.00					
		618.00	0.00	0.00	0.00	618.00				Metro Lineal	618.00
Porcentaje de piezas de museo	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		74.00	0.00	0.00	0.00	74.00					
		74.00	0.00	0.00	0.00	74.00				Pieza	74.00
Porcentaje de metros cuadrados de museo	1,922.02	1,922.02	0.00	0.00	0.00	1,922.02	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1,922.02	0.00	0.00	0.00	1,922.02					
		1,922.02	0.00	0.00	0.00	1,922.02				Metro Cuadrado	1,922.02
<b>Proyecto: 092421H04501S03B011</b>											
<b>Casa Cural del Templo de San Vicente de Ferrer (Rehabilitación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de casa cural											
Porcentaje de metros cuadrados de casa cural	1,511.17	1,511.17	0.00	0.00	0.00	1,511.17	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1,511.17	0.00	0.00	0.00	1,511.17					
		1,511.17	0.00	0.00	0.00	1,511.17				Metro Cuadrado	1,511.17

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de casa cural	12,768.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		12,768.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00				Pieza	12,768.00
		12,768.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00					
Porcentaje de metros lineales de casa cural	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		434.00	0.00	0.00	0.00	434.00					
		434.00	0.00	0.00	0.00	434.00				Metro Lineal	434.00
<b>Proyecto: 093351H02201I11B002</b>											
<b>Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de San José Mujular del municipio de Bochil (Ampliación)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	31.00	0.00	0.00	30.00	1.00	31.00	3,100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	30.00	1.00	31.00					
		0.00	0.00	0.00	31.00	31.00				Pieza	31.00
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00					
		0.00	0.00	0.00	650.00	650.00				Metro Lineal	650.00
<b>Proyecto: 093351H02201I11B001</b>											
<b>Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad Belén Nuevo San Gerón del municipio de Teopisca (Equipamiento con Transformadores)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Equipamiento con transformadores  Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Pieza	2023  4.00
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082131H03901I11B001</b>											
<b>Dren Pluvial de la Colonia 13 de Julio en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de drenaje pluvial construido											
Porcentaje de infraestructura de drenaje pluvial construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de dren pluvial											
Porcentaje de construcción de dren pluvial	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	450.00	450.00				Metro Lineal	450.00
		0.00	0.00	0.00	4.50	4.50					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B081</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Río Blanco entre Avenida 9 y Avenida Luis Orantes de la Colonia Natalia Venegas en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,903.80	0.00	0.00	0.00	1,903.80	1,903.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,903.80	1,903.80				Metro Cuadrado	1,903.80
		0.00	0.00	0.00	1,903.80	1,903.80					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	804.28	0.00	0.00	0.00	804.28	804.28	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	804.28	804.28				Metro Lineal	804.28
		0.00	0.00	0.00	804.28	804.28					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Pieza	11.00
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,610.79	0.00	0.00	0.00	1,610.79	1,610.79	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,610.79	1,610.79				Metro Cuadrado	1,610.79
		0.00	0.00	0.00	1,610.79	1,610.79					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,620.74	0.00	0.00	0.00	1,620.74	1,620.74	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,620.74	1,620.74				Metro Cuadrado	1,620.74
		0.00	0.00	0.00	1,620.74	1,620.74					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B091</b> <b>Pavimentación de la Calle Novena Poniente entre Avenida Cuarta Norte y Avenida Primera Sur en la Cabecera Municipal de Villaflores (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,105.22	0.00	0.00	0.00	5,105.22	5,105.22	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,105.22	5,105.22				Metro Cuadrado	5,105.22
		0.00	0.00	0.00	5,105.22	5,105.22					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Pieza	23.00
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1,440.00							1,440.00
		0.00	0.00	0.00	1,440.00							
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	9.00							9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00							
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	700.00							700.00
		0.00	0.00	0.00	700.00							
<b>Proyecto: 082211H03901I11B083</b>												
<b>Pavimentación de la Av Ferrocarril Pte entre C Los Amates y C Triplillo, y C Los Amates entre Av Ferrocarril Pte y Av Río Triplillo de la Colonia Pedregal San Ángel en la Localidad Tapachula de Córdoba y Ordoñez del Municipio de Tapachula (Construcción)</b>												
<b>Componente</b>												
Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad</b>												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,773.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1,773.00							1,773.00
		0.00	0.00	0.00	1,773.00							
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	10.00							10.00
		0.00	0.00	0.00	10.00							
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	732.68	0.00	0.00	0.00	732.68	732.68	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	732.68							732.68
		0.00	0.00	0.00	732.68							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B084</b> <b>Pavimentación de la Calle 18a Sur entre Av. 8a Poniente y Av. 9a Poniente en la Colonia Calvarium de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,591.42	0.00	0.00	0.00	1,591.42	1,591.42	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,591.42	1,591.42				Metro Cuadrado	1,591.42
		0.00	0.00	0.00	1,591.42	1,591.42					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	604.75	0.00	0.00	0.00	604.75	604.75	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	604.75	604.75				Metro Lineal	604.75
		0.00	0.00	0.00	604.75	604.75					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Pieza	8.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B082</b> <b>Boulevard "La Trinitaria" en la Cabecera Municipal de La Trinitaria (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de boulevard											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de boulevard	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00				Metro Cuadrado	39,300.00
		0.00	0.00	0.00	393.00	393.00					
Porcentaje de metros cúbicos de boulevard	13,624.00	0.00	0.00	0.00	13,624.00	13,624.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	13,624.00	13,624.00					
		0.00	0.00	0.00	136.24	136.24				Metro Cúbico	13,624.00
Porcentaje de metros lineales de boulevard	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00					
		0.00	0.00	0.00	118.20	118.20				Metro Lineal	11,820.00
<b>Proyecto: 082211H03901I11B094</b>											
<b>Pavimentación de la Calle 1o. de Mayo entre Avenida 14 de Septiembre y Avenida 15 de Noviembre de la Colonia Lindavista Shanka en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,627.43	0.00	0.00	0.00	1,627.43	1,627.43	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,627.43	1,627.43					
		0.00	0.00	0.00	1,627.43	1,627.43				Metro Lineal	1,627.43
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Pieza	23.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,140.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00					
		0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00				Metro Cuadrado	5,140.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B093</b> <b>Pavimentación de la Calle El Pirul entre Avenida El Roble y Avenida El Cedro, y Avenida El Cedro entre Calle El Pirul y Calle La Ceiba de la Colonia Bosques del Sur en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,583.31	0.00	0.00	0.00	3,583.31	3,583.31	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,583.31	3,583.31				Metro Cuadrado	3,583.31
		0.00	0.00	0.00	3,583.31	3,583.31					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,096.20	0.00	0.00	0.00	1,096.20	1,096.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,096.20	1,096.20				Metro Lineal	1,096.20
		0.00	0.00	0.00	1,096.20	1,096.20					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Pieza	13.00
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B096</b> <b>Pavimentación de la Avenida Papausa desde Calle Roberto Albores Guillén hasta el final de la calle de la Colonia Chiapas Solidario en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,459.16	0.00	0.00	0.00	4,459.16	4,459.16	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	4,459.16	4,459.16				Metro Cuadrado 4,459.16	
		0.00	0.00	0.00	4,459.16	4,459.16					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,878.69	0.00	0.00	0.00	1,878.69	1,878.69	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,878.69	1,878.69				Metro Lineal 1,878.69	
		0.00	0.00	0.00	1,878.69	1,878.69					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00				Pieza 24.00	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B092</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Toniná entre Boulevard Tzimol y Calle Yaxchilán de la Colonia San José Yeguiste en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,729.91	0.00	0.00	0.00	1,729.91	1,729.91	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,729.91	1,729.91				Metro Lineal 1,729.91	
		0.00	0.00	0.00	1,729.91	1,729.91					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Pieza 23.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,427.97	0.00	0.00	0.00	5,427.97	5,427.97	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2023 5,427.97
<b>Proyecto: 082211H03901I11B076</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Ciro Ferrera desde el Blvd. Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Norte Poniente en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción 1a. Etapa)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2023 1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad											
Porcentaje de metros lineales de vialidad	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2023 220.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad	3,577.50	0.00	0.00	0.00	3,577.50	3,577.50	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2023 3,577.50
<b>Proyecto: 082211H03901I11B077</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Luis Orantes entre Calle Artículo 123 y Calle Jorge de la Vega Domínguez de la Colonia Natalia Venegas en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2023 1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,692.33	0.00	0.00	0.00	1,692.33	1,692.33	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 1,692.33	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 22.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,281.43	0.00	0.00	0.00	5,281.43	5,281.43	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 5,281.43	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B102</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Pompochuti Oriente - Circunvalación Flor del Sospó entre Avenida Tacaná y Avenida Río Sabinal de la Colonia Paulino Aguilar Paniagua en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra 2023 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,615.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 1,615.00	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 19.00	





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	218.00	218.00				Metro Lineal	218.00
		0.00	0.00	0.00	2.18	2.18					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B087</b> <b>Pavimentación de la Avenida Palenque entre Andador Tenán y Avenida Bonampak, y Avenida Bonampak entre Avenida Palenque y Boulevard Tzimol de la Colonia San José Yeguiste en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	798.80	0.00	0.00	0.00	798.80	798.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	798.80	798.80				Metro Lineal	798.80
		0.00	0.00	0.00	798.80	798.80					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Pieza	9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,617.76	0.00	0.00	0.00	2,617.76	2,617.76	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,617.76	2,617.76				Metro Lineal	2,617.76
		0.00	0.00	0.00	2,617.76	2,617.76					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Pieza	14.00
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,037.26	0.00	0.00	0.00	5,037.26	5,037.26	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,037.26	5,037.26				Metro Cuadrado	5,037.26
		0.00	0.00	0.00	5,037.26	5,037.26					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B103</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Emiliano Zapata entre Calle Corozal y Calle Corregidora en la Localidad Huehuetán Estación FFCC del Municipio de Huehuetán (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,185.36	0.00	0.00	0.00	2,185.36	2,185.36	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,185.36	2,185.36				Metro Cuadrado	2,185.36
		0.00	0.00	0.00	2,185.36	2,185.36					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,311.65	0.00	0.00	0.00	3,311.65	3,311.65	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,311.65	3,311.65				Metro Cuadrado	3,311.65
		0.00	0.00	0.00	3,311.65	3,311.65					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Pieza	16.00
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,233.24	0.00	0.00	0.00	1,233.24	1,233.24	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,233.24	1,233.24				Metro Lineal	1,233.24
		0.00	0.00	0.00	1,233.24	1,233.24					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B105</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Pomarosa entre Avenida Clavel y Avenida Azucena de la Colonia Potinaspak en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	963.15	0.00	0.00	0.00	963.15	963.15	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	963.15	963.15				Metro Lineal	963.15
		0.00	0.00	0.00	963.15	963.15					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Pieza	10.00
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,092.78	0.00	0.00	0.00	2,092.78	2,092.78	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,092.78	2,092.78				Metro Cuadrado	2,092.78
		0.00	0.00	0.00	2,092.78	2,092.78					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B097</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Rosario entre Calle San Pablo y Calle San Juan de la Colonia El Rosario Poniente en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	404.71	0.00	0.00	0.00	404.71	404.71	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	404.71	404.71				Metro Lineal	404.71
		0.00	0.00	0.00	404.71	404.71					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Pieza	6.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	740.67	0.00	0.00	0.00	740.67	740.67	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	740.67	740.67				Metro Cuadrado	740.67
		0.00	0.00	0.00	740.67	740.67					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B099</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Colima entre Calle Girasol y Calle Hidalgo de la Colonia Las Granjas en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,636.99	0.00	0.00	0.00	1,636.99	1,636.99	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1,636.99							1,636.99
		0.00	0.00	0.00	1,636.99							1,636.99
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	11.00							11.00
		0.00	0.00	0.00	11.00							11.00
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	479.20	0.00	0.00	0.00	479.20	479.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	479.20							479.20
		0.00	0.00	0.00	479.20							479.20
<b>Proyecto: 082211H03901I11B109</b>												
<b>Pavimentación de la Calle Adolfo López Mateos entre Calle Central y Calle Lucio Cabañas en la Localidad Carmen Yalchuch Municipio de Huixtán (Construcción)</b>												
<b>Componente</b>												
Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
<b>Actividad</b>												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	685.23	0.00	0.00	0.00	685.23	685.23	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	685.23							685.23
		0.00	0.00	0.00	685.23							685.23
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	6.00							6.00
		0.00	0.00	0.00	6.00							6.00
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	265.37	0.00	0.00	0.00	265.37	265.37	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	265.37							265.37
		0.00	0.00	0.00	265.37							265.37



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B110</b>											
<b>Pavimentación de la Av. 4a. Sur Poniente entre C. Ernesto Zedillo y C. Molino Schel, y C. Molino Schel entre Av. 4a. Sur Poniente y C. Ernesto Zedillo Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+058.68, del Barrio San Sebastián en la Cab. Mpal. de Huixtán (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	983.45	0.00	0.00	0.00	983.45	983.45	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	983.45	983.45				Metro Cuadrado	983.45
		0.00	0.00	0.00	983.45	983.45					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Pieza	18.00
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	368.98	0.00	0.00	0.00	368.98	368.98	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	368.98	368.98				Metro Lineal	368.98
		0.00	0.00	0.00	368.98	368.98					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B111</b>											
<b>Pavimentación de Calle Cupapé desde Calle Huanacastle hasta el final de la Calle de la Colonia Paseo del Bosque en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	346.63	0.00	0.00	0.00	346.63	346.63	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 346.63	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza 2023 5.00	
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	882.51	0.00	0.00	0.00	882.51	882.51	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 882.51	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B100</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Roberto De Gyves Córdoba entre C Huanacastle y C Dgyves Córdoba 2, y C Dgyves Córdoba 2 entre C Roberto De Gyves Córdoba y C Dgyves Córdoba en la Localidad Las Palmeras del Municipio de Tapachula (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra 2023 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,208.02	0.00	0.00	0.00	3,208.02	3,208.02	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado 2023 3,208.02	
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,022.74	0.00	0.00	0.00	1,022.74	1,022.74	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal 2023 1,022.74	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	363.00	363.00				Metro Lineal	363.00
		0.00	0.00	0.00	363.00	363.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	62.00	62.00				Pieza	62.00
		0.00	0.00	0.00	62.00	62.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,890.23	0.00	0.00	0.00	1,890.23	1,890.23	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,890.23	1,890.23				Metro Cuadrado	1,890.23
		0.00	0.00	0.00	1,890.23	1,890.23					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B121</b> <b>Pavimentación de la Calle Colibrí entre Calle Clarín y Calle Río Grijalva, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+377.38, de la Colonia La Cañada en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,663.60	0.00	0.00	0.00	3,663.60	3,663.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,663.60	3,663.60				Metro Cuadrado	3,663.60
		0.00	0.00	0.00	3,663.60	3,663.60					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	16.00					16.00	Pieza	16.00
		0.00	0.00	0.00	16.00					16.00		
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,510.08	0.00	0.00	0.00	1,510.08	1,510.08	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1,510.08					1,510.08	Metro Lineal	1,510.08
		0.00	0.00	0.00	1,510.08					1,510.08		
<b>Proyecto: 082211H03901I11B122</b>												
<b>Pavimentación de la Calle Primera</b>												
<b>Oriente Norte entre Avenida Central</b>												
<b>Oriente y Avenida Cuarta Norte Oriente de la Colonia Nueva Reforma en la</b>												
<b>Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>												
<b>Componente</b>												
Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		
<b>Actividad</b>												
Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	768.39	0.00	0.00	0.00	768.39	768.39	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	768.39					768.39	Metro Lineal	768.39
		0.00	0.00	0.00	768.39					768.39		
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	8.00					8.00	Pieza	8.00
		0.00	0.00	0.00	8.00					8.00		
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,033.70	0.00	0.00	0.00	2,033.70	2,033.70	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	2,033.70					2,033.70	Metro Cuadrado	2,033.70
		0.00	0.00	0.00	2,033.70					2,033.70		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B115</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Tulipanes entre Avenida Santa Teresa y Avenida San Pedro de la Colonia Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,357.51	0.00	0.00	0.00	1,357.51	1,357.51	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,357.51	1,357.51				Metro Lineal	1,357.51
		0.00	0.00	0.00	1,357.51	1,357.51					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Pieza	11.00
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,698.26	0.00	0.00	0.00	3,698.26	3,698.26	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,698.26	3,698.26				Metro Cuadrado	3,698.26
		0.00	0.00	0.00	3,698.26	3,698.26					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B108</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Guanábana entre la Calle Roberto Albores Guillen y Calle Chicozapote, y Calle Chicozapote entre Calle Guanábana y Calle Buenavista, de la Colonia Chiapas Solidario en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,292.76	0.00	0.00	0.00	1,292.76	1,292.76	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,292.76	1,292.76				Metro Lineal 1,292.76	
		0.00	0.00	0.00	1,292.76	1,292.76					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Pieza 17.00	
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,276.82	0.00	0.00	0.00	3,276.82	3,276.82	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	3,276.82	3,276.82				Eficacia	
		0.00	0.00	0.00	3,276.82	3,276.82				Metro Cuadrado 3,276.82	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B106</b>											
<b>Pav. de la C. Lázaro Cárdenas entre C. Principal y C. Benito Juárez, C. Benito Juárez entre C. Lázaro Cárdenas y C. Grijalva, y C. Grijalva entre C. Principal y C. Benito Juárez, en la Localidad San Pedro Pedernal del Municipio de Huixtán (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,474.68	0.00	0.00	0.00	1,474.68	1,474.68	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,474.68	1,474.68				Eficacia	
		0.00	0.00	0.00	1,474.68	1,474.68				Metro Cuadrado 1,474.68	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Eficacia	
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Pieza 13.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	552.35	0.00	0.00	0.00	552.35	552.35	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	552.35							552.35
		0.00	0.00	0.00	552.35							552.35
<b>Proyecto: 082211H03901I11B118</b> <b>Pavimentación de la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez entre Calle Berriozábal y Calle González Garrido de la Colonia La Reliquia en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada												
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00							1.00
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico												
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,554.88	0.00	0.00	0.00	1,554.88	1,554.88	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1,554.88							1,554.88
		0.00	0.00	0.00	1,554.88							1,554.88
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	15.00							15.00
		0.00	0.00	0.00	15.00							15.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,282.79	0.00	0.00	0.00	3,282.79	3,282.79	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	3,282.79							3,282.79
		0.00	0.00	0.00	3,282.79							3,282.79
<b>Proyecto: 082211H03901I11B119</b> <b>Pavimentación de la Calle del Kínder entre Calle La Quinta Entrada y Calle Camino a Chaquiloc del Barrio La Pila en la Cabecera Municipal de Huixtán (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada												



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	310.41	0.00	0.00	0.00	310.41	310.41	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	310.41	310.41				Metro Cuadrado	310.41
		0.00	0.00	0.00	310.41	310.41					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Pieza	3.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00				Metro Lineal	110.00
		0.00	0.00	0.00	110.00	110.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B120</b> <b>Pavimentación de la Calle Hermenegildo Galeana entre Calle Central y Carretera La Libertad - 20 de Noviembre, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+118.42, en la Localidad La Libertad del Municipio de Huixtán (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	888.72	0.00	0.00	0.00	888.72	888.72	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	888.72	888.72				Metro Cuadrado	888.72
		0.00	0.00	0.00	888.72	888.72					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Pieza	11.00
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	238.40	0.00	0.00	0.00	238.40	238.40	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	238.40	238.40				Metro Lineal	238.40
		0.00	0.00	0.00	238.40	238.40					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B113</b>											
<b>Pav con concreto hidráulico de la C 27 de Julio entre Av Genaro V y Av Lucio Cab, Av Lucio Cab entre C 27 de Julio y C 27 de Enero y C 27 de Enero entre Av Lucio Cab y Av Fco Villa de la Col Emiliano Zapata en la Cab Mun de Tuxtla Gtz (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	986.27	0.00	0.00	0.00	986.27	986.27	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	986.27	986.27				Metro Lineal	986.27
		0.00	0.00	0.00	986.27	986.27					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Pieza	13.00
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,374.70	0.00	0.00	0.00	2,374.70	2,374.70	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,374.70	2,374.70				Metro Cuadrado	2,374.70
		0.00	0.00	0.00	2,374.70	2,374.70					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B112</b> Pav. de la C. Juan Sabines Gutiérrez entre la C. Erasto Urbina y C. Central, y C. Central entre C. Juan Sabines Gutiérrez y C. Adolfo López Mateos del Km 0+000 al Km 0+154.74, en la Localidad Carmen Yalchuch del Municipio de Huixtán (Construcción) <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,428.20	0.00	0.00	0.00	1,428.20	1,428.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,428.20	1,428.20				Metro Cuadrado	1,428.20
		0.00	0.00	0.00	1,428.20	1,428.20					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Pieza	9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	345.48	0.00	0.00	0.00	345.48	345.48	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	345.48	345.48				Metro Lineal	345.48
		0.00	0.00	0.00	345.48	345.48					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B123</b> Pavimentación de la Calle Santa Cruz entre Calle Tercera Entrada y Calle Sexta Entrada del Barrio La Pila en la Cabecera Municipal de Huixtán (Construcción) <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	938.64	0.00	0.00	0.00	938.64	938.64	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	938.64	938.64				Metro Cuadrado 938.64	
		0.00	0.00	0.00	938.64	938.64					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Pieza 10.00	
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	332.88	0.00	0.00	0.00	332.88	332.88	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	332.88	332.88				Metro Lineal 332.88	
		0.00	0.00	0.00	332.88	332.88					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B126</b>											
<b>Pavimentación de la Avenida Central entre Calle Primera Poniente y Calle Cuarta Oriente en la Localidad Copoya del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,919.68	0.00	0.00	0.00	2,919.68	2,919.68	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	2,919.68	2,919.68				Metro Cuadrado 2,919.68	
		0.00	0.00	0.00	2,919.68	2,919.68					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	462.30	0.00	0.00	0.00	462.30	462.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	462.30	462.30				Metro Lineal 462.30	
		0.00	0.00	0.00	462.30	462.30					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Pieza 6.00	
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B127</b> <b>Pav. de la C. Jaime Sabines entre la C. de Acceso y C. Nicolás Guillen Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+130, y C. de Acceso entre C. Carlos Pelliser y el entronque con Lib. Sur, de la Col. Antorchista en la Cabecera Mpal. de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	896.33	0.00	0.00	0.00	896.33	896.33	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	896.33	896.33				Metro Lineal	896.33
		0.00	0.00	0.00	896.33	896.33					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Pieza	14.00
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,633.07	0.00	0.00	0.00	2,633.07	2,633.07	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,633.07	2,633.07				Metro Cuadrado	2,633.07
		0.00	0.00	0.00	2,633.07	2,633.07					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B128</b> <b>Pav. de la C. Miguel Hidalgo 2 desde la Calle a la Localidad Puerto Arista hacia la Localidad General Lázaro Cárdenas, del Km. 0+000 al Km. 0+600, en la Localidad Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre) del Municipio de Tonalá (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	3,719.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3,719.00	3,719.00				Metro Cuadrado	3,719.00
		0.00	0.00	0.00	3,719.00	3,719.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				Pieza	100.00
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	902.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	902.00	902.00				Metro Lineal	902.00
		0.00	0.00	0.00	902.00	902.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B129</b> <b>Pavimentación del Circuito Clarín entre Av Cenzontles y Calle Clarín y Av Cenzontles entre Circuito Clarín y Calle Guacamayas tramo del Km. 0+000 al Km 0+060.73, de la Colonia La Cañada en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,902.24	0.00	0.00	0.00	2,902.24	2,902.24	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,902.24	2,902.24				Metro Cuadrado	2,902.24
		0.00	0.00	0.00	2,902.24	2,902.24					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	683.91	0.00	0.00	0.00	683.91	683.91	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	683.91	683.91				Metro Lineal	683.91
		0.00	0.00	0.00	683.91	683.91					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Pieza	9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,769.07	0.00	0.00	0.00	1,769.07	1,769.07	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,769.07	1,769.07				Metro Cuadrado	1,769.07
		0.00	0.00	0.00	1,769.07	1,769.07					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B131</b>											
<b>Ampliación y Modernización del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo del Km. 0+000 al Km. 6+092.92</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial ampliada											
Porcentaje de infraestructura vial ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Ampliación de Libramiento											
Porcentaje de ampliación de libramiento	133,939.00	0.00	0.00	0.00	133,939.00	133,939.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	133,939.00	133,939.00				Metro Cuadrado	133,939.00
		0.00	0.00	0.00	1,339.39	1,339.39					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H03901I11B133</b> <b>Pavimentación de la Calle a Barrio Ruíz entre Carretera a Yut Bash Uno y Calle Ruíz tramo del Km. 0+000 al Km. 0+263.93 en la Localidad Yut Bash Uno del Municipio de Chamula (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,633.72	0.00	0.00	0.00	1,633.72	1,633.72	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,633.72	1,633.72				Metro Cuadrado	1,633.72
		0.00	0.00	0.00	1,633.72	1,633.72					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	787.47	0.00	0.00	0.00	787.47	787.47	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	787.47	787.47				Metro Lineal	787.47
		0.00	0.00	0.00	787.47	787.47					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Pieza	14.00
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B132</b> <b>Pavimentación de la Calle a la Escuela Niños Héroes desde la Carretera a Yut Bash Uno hacia la entrada al Barrio Ruíz tramo del Km. 0+000 al Km. 0+340 en la Localidad de Yut Bash Uno del Municipio de Chamula (Construcción)</b> <b>Componente</b> Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,380.42	0.00	0.00	0.00	2,380.42	2,380.42	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	2,380.42	2,380.42				Metro Cuadrado 2,380.42	
		0.00	0.00	0.00	2,380.42	2,380.42					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Pieza 18.00	
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,060.18	0.00	0.00	0.00	1,060.18	1,060.18	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,060.18	1,060.18				Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,060.18	1,060.18				Metro Lineal 1,060.18	
<b>Proyecto: 082211H03901I11B114</b>											
<b>Pavimentación de la Calle Entrada Principal desde Carretera Catzajá - T.C. (Tuxtla Gutiérrez - Ciudad Cuauhtémoc) hasta el Km. 0+213.86 en la Localidad La Era del Municipio de Huixtán (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra 1.00	
<b>Actividad</b>											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,146.13	0.00	0.00	0.00	1,146.13	1,146.13	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	1,146.13	1,146.13					
		0.00	0.00	0.00	1,146.13	1,146.13				Metro Cuadrado 1,146.13	
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia 2023	
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Pieza 11.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	410.44	0.00	0.00	0.00	410.44	410.44	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	410.44	410.44				Metro Lineal	410.44
		0.00	0.00	0.00	410.44	410.44					
<b>Proyecto: 082211H03901I11B125</b> <b>Señalética Turística en la Provincia de los Zoques (Construcción)</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Obra	8.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
<b>Actividad</b> Construcción de señalética turística											
Porcentaje de construcción de señalética turística	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	191.00	191.00				Pieza	191.00
		0.00	0.00	0.00	191.00	191.00					
<b>Proyecto: 082211H04501I11B005</b> <b>Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez</b>											
<b>Componente</b> Infraestructura de edificio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de oficinas											
Porcentaje de lotes de oficina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros cuadrados de oficina	980.84	0.00	0.00	0.00	980.84	980.84	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	980.84	980.84					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	980.84

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082211H04501I11B006</b> <b>Secretaría de Obras Públicas (Reconstrucción)</b>  <b>Componente</b> Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Reconstrucción de edificio público											
Porcentaje de reconstrucción de edificio público	449.78	0.00	0.00	0.00	449.78	449.78	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	449.78	449.78				Metro Cuadrado	449.78
		0.00	0.00	0.00	449.78	449.78					
<b>Proyecto: 082211H04501I11B004</b> <b>Fortalecimiento del Campamento Tortuguero en la Localidad de Puerto Arista del Municipio de Tonalá (Construcción)</b>  <b>Componente</b> Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de campamento tortuguero											
Porcentaje de lotes de campamento tortuguero	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Lote	2.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
Porcentaje de metros cuadrados de campamento tortuguero	1,343.95	0.00	0.00	0.00	1,343.95	1,343.95	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,343.95	1,343.95				Metro Cuadrado	1,343.95
		0.00	0.00	0.00	1,343.95	1,343.95					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de parque público											
Porcentaje de metros cuadrados de parque público	4,876.85	0.00	0.00	0.00	4,876.85	4,876.85	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4,876.85	4,876.85				Metro Cuadrado	4,876.85
		0.00	0.00	0.00	4,876.85	4,876.85					
Porcentaje de piezas de parque público	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Pieza	21.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B045</b>											
<b>Unidad Deportiva La Explanada en la Cabecera Municipal de Ocozocoautla de Espinosa (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de metros cuadrados de unidad deportiva	21,184.56	0.00	0.00	0.00	21,184.56	21,184.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	21,184.56	21,184.56				Metro Cuadrado	21,184.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de unidad deportiva	421.84	0.00	0.00	0.00	421.84	421.84	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	421.84	421.84					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	421.84



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 082411H04501S03B055</b>											
<b>Parque Morelos Bicentenario en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Proyecto ejecutivo de parque											
Porcentaje de elaboración de proyecto ejecutivo de parque	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Reconstrucción de parque											
Porcentaje de reconstrucción de parque	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 082411H04501S03B049</b>											
<b>Área de Esparcimiento Canino en el Parque Ecológico de la Localidad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez del Municipio de Tapachula (Construcción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de área de esparcimiento canino											
Porcentaje de metros cuadrados de área de esparcimiento canino	1,685.12	0.00	0.00	0.00	1,685.12	1,685.12	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,685.12	1,685.12				Metro Cuadrado	1,685.12
		0.00	0.00	0.00	1,685.12	1,685.12					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de área de esparcimiento canino	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	145.00	145.00				Metro Lineal	145.00
		0.00	0.00	0.00	145.00	145.00					
Porcentaje de piezas de área de esparcimiento canino	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00				Pieza	23.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B050</b>											
<b>Espacio Multideportivo del Barrio Juan Sabinos en la Cabecera Municipal de Berriozábal (Construcción 1a. Etapa)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacio multideportivo											
Porcentaje de metros cuadrados de espacio multideportivo	2,106.19	0.00	0.00	0.00	2,106.19	2,106.19	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,106.19	2,106.19					
		0.00	0.00	0.00	2,106.19	2,106.19				Metro Cuadrado	2,106.19
Porcentaje de piezas de espacio multideportivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pieza	1.00
<b>Proyecto: 082411H04501S03B051</b>											
<b>Parque Público en la Cabecera Municipal de Osumacinta (Reconstrucción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura de espacio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de rehabilitación de templo	1,454.18	0.00	0.00	0.00	1,454.18	1,454.18	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,454.18	1,454.18				Metro Cuadrado	1,454.18
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 092411H04501S03B007</b>											
<b>Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Reconstrucción)</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura deportiva reconstruida											
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de unidad deportiva											
Porcentaje de metros cuadrados de unidad deportiva	10,677.55	0.00	0.00	0.00	10,677.55	10,677.55	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	10,677.55	10,677.55				Metro Cuadrado	10,677.55
		0.00	0.00	0.00	10,677.55	10,677.55					
Porcentaje de metros lineales de unidad deportiva	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00				Metro Lineal	1,403.00
		0.00	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 070052151J06201M01B003</b> <b>Producción de Plantas Forestales Maderables (Vivero La Primavera)</b> <b>Componente</b> C1. Fortalecer la restauración de los bosques											
Porcentaje de superficie con restauración forestal	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00				Hectárea	1,179.00
		0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00					
		0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00					
<b>Actividad</b> A1-C1. Producción de plantas forestales con énfasis en especies nativas											
Porcentaje de producción de plantas forestales maderables	330,000.00	130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		130,000.00	200,000.00	0.00	0.00	330,000.00					
		105,000.00	225,000.00	0.00	0.00	330,000.00				Planta	330,000.00
<b>Proyecto: 070022151J07101M01B001</b> <b>Vivero de especies nativas del jardín botánico</b> <b>Componente</b> C1 Plantas de especies nativas producidas											
Porcentaje de plantas producidas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					
		0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00				Planta	15,000.00
<b>Actividad</b> A1-C1 Rehabilitar la infraestructura para la producción de plantas bajo condiciones ambientales controladas.											
Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura para la producción de plantas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1.00
<b>Actividad</b> A2-C1 Propagar semillas de plantas de especies nativas.											
Porcentaje de plantas sembradas con semillas de especies nativas.	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00					
		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00				Planta	15,000.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
A3.C1.- Atender solicitudes de Plantas											
Porcentaje de formatos e entrega de especies nativas	500.00	150.00	200.00	75.00	75.00	500.00	94.67	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2023
		150.00	200.00	75.00	75.00	500.00					
		150.00	200.00	79.00	71.00	500.00				Documento	500.00
<b>Proyecto: 050012161J07101M01B001</b>											
<b>Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Estatal Ambiental".</b>											
<b>Componente</b>											
C1 Proyectos al cuidado del medio ambiente y su biodiversidad, financiados											
Porcentaje de proyectos financiados	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	80.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Proyecto	3.00
<b>Actividad</b>											
A1-C1 Incrementar el patrimonio del Fideicomiso mediante la captación de recursos por multas y sanciones											
Porcentaje de gestiones para el incremento del patrimonio del Fideicomiso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Gestión	2.00
A2-C1 Realizar análisis de proyectos susceptibles de financiamiento											
Porcentaje de propuestas de inversión revisadas y analizadas para su financiamiento	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	200.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Proyecto	5.00
<b>Proyecto: 070052161J06201M01B005</b>											
<b>Producción de Plantas Forestales Maderables (Vivero Soconusco)</b>											
<b>Componente</b>											
C1 Fortalecer la restauración de los bosques											
Porcentaje de superficie con restauración forestal	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	446.00	446.00					
		0.00	0.00	0.00	446.00	446.00				Hectárea	446.00











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de pagos por rehabilitación de infraestructura para campamentos tortugueros	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Pago	3.00
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
<b>Proyecto: 060012141J06901A01B001</b> <b>Regulación de Actividades que Generan Contaminantes Atmosféricos en el Estado de Chiapas</b> <b>Componente</b> C.1.- Cursos de capacitación en materia de regulación y control de emisiones atmosféricas											
Porcentaje de cursos de capacitación a servidores públicos municipales.	20.00	3.00	9.00	1.00	7.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		3.00	9.00	1.00	7.00	20.00				Capacitación	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> A1.C1.-Capacitar a funcionarios públicos municipales en materia de regulación y control de emisiones atmosféricas.											
Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de regulación y control de contaminantes.	200.00	30.00	90.00	10.00	70.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		30.00	90.00	10.00	70.00	200.00				Persona	200.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A2C1.- Realizar visitas técnicas a actividades que generan emisiones a la atmósfera											
Porcentaje de visitas técnicas a establecimientos que generan contaminantes.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				Visita	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 060032141J06901A01B002</b> <b>Regulación de actividades que generan contaminantes atmosféricos en el Estado de Chiapas</b> <b>Componente</b> C1.- Cursos de capacitación en materia de regulación y control de emisiones atmosféricas											
Porcentaje de cursos de capacitación a servidores públicos municipales	20.00	0.00	5.00	10.00	5.00	20.00	140.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	5.00	10.00	5.00	20.00				Capacitación	13.00
		3.00	7.00	2.00	7.00	19.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
A1.C1 Capacitar a funcionarios públicos municipales en materia de regulación y control de emisiones atmosféricas											
Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados en materia de regulación y control de contaminantes	200.00	0.00	50.00	100.00	50.00	200.00	196.00	151.00	151.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	50.00	100.00	50.00	200.00				Persona	1.00
		51.00	117.00	36.00	98.00	302.00					
A2.C1.- Realizar visitas técnicas y actividades que generan emisiones de la atmósfera											
Porcentaje de visitas técnicas a establecimientos que generan contaminantes	100.00	15.00	40.00	10.00	35.00	100.00	40.00	105.00	105.00	Gestión / Eficacia	2022
		15.00	40.00	10.00	35.00	100.00				Visita	50.00
		4.00	54.00	33.00	14.00	105.00					
<b>Proyecto: 070062151J06201M01B001 Empresas Forestales Comunitarias</b>											
<b>Componente</b>											
C1 Apoyos económicos a silvicultores.											
Porcentaje de apoyos económicos brindado a silvicultores	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	325.00	325.00	325.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Apoyo	12.00
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00					
<b>Actividad</b>											
A1.C1 Elaborar diagnósticos para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.											
Porcentaje de elaboración de diagnósticos forestales	12.00	0.00	6.00	6.00	0.00	12.00	0.00	108.33	108.33	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	6.00	6.00	0.00	12.00				Diagnóstico	15.00
		0.00	3.00	10.00	0.00	13.00					
A2.C1 Brindar capacitación para el aprovechamiento sustentable de recursos forestales											
Porcentaje de capacitaciones a personas productoras de recursos forestales.	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Capacitación	5.00
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de talleres en materia de inspección y vigilancia forestal	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	70.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2023
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Taller	40.00
		15.00	10.00	12.00	7.00	44.00					
A4.C1.- Integración de comités de vigilancia forestal participativa	10.00						150.00	110.00	110.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de integración de Comités de Vigilancia Forestal Participativa		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Comité	10.00
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
<b>Proyecto: 060042151J06901M01B003</b>											
<b>Educación Ambiental a Servidores Públicos Municipales del Estado de Chiapas</b>											
<b>Componente</b>											
C1.- Servidores públicos capacitados en materia ambiental	30.00						42.86	106.67	106.67	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de capacitaciones en materia ambiental.		3.00	10.00	10.00	7.00	30.00				Capacitación	30.00
		3.00	4.00	22.00	3.00	32.00					
C2.- Servidores Públicos certificados en materia ambiental	100.00						0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Promedio de certificaciones en materia ambiental		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00				Certificación	100.00
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
<b>Actividad</b>											
A1.C1.- Realizar talleres presenciales de capacitación en materia ambiental.	18.00						75.00	111.11	111.11	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de talleres de capacitación.		0.00	7.00	7.00	4.00	18.00				Taller	18.00
		0.00	7.00	7.00	4.00	18.00					
		0.00	4.00	13.00	3.00	20.00					
A1.C2.- Formular plan de formación educativo para la certificación.	1.00						0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de formulación de plan de formación educativo.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de hectáreas reforestadas	300.00	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	87.77	100.89	100.89	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	150.00	150.00	300.00				Hectárea	300.00
		0.00	0.00	171.00	131.66	302.66					
<b>Actividad</b>											
A1-C1 Diagnosticar predios para la incorporación de plantaciones forestales comerciales.											
Porcentaje de diagnósticos técnicos para plantaciones forestales comerciales	350.00	60.00	110.00	100.00	80.00	350.00	87.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		60.00	110.00	100.00	80.00	350.00				Diagnóstico	350.00
		50.00	120.00	110.00	70.00	350.00					
A1-C2.- Diagnosticar predios para incorporar superficies para reforestación.											
Porcentaje de diagnósticos técnicos para incorporar superficies para reforestación.	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00				Diagnóstico	30.00
		0.00	30.00	0.00	0.00	30.00					
A2-C1.- Diagnosticar predios para la incorporación de áreas forestales al manejo sustentable.											
Porcentaje de diagnósticos técnicos para el manejo sustentable.	150.00	15.00	45.00	45.00	45.00	150.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		15.00	45.00	45.00	45.00	150.00				Diagnóstico	150.00
		15.00	45.00	45.00	45.00	150.00					
A2-C2.- Promover y fomentar la reforestación a través de la asesoría técnica forestal.											
Porcentaje de hectáreas reforestadas.	300.00	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	87.77	100.89	100.89	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	150.00	150.00	300.00				Hectárea	300.00
		0.00	0.00	171.00	131.66	302.66					
A3-C1.- Capacitar a los Ayuntamientos para la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Municipal de Fomento Forestal.											
Porcentaje de capacitaciones para la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Municipal de Fomento Forestal.	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		10.00	20.00	0.00	0.00	30.00				Capacitación	30.00
		10.00	20.00	0.00	0.00	30.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 070022151J07101M01B003</b> <b>Conservación y Fomento de Plantas Comestibles y Medicinales de Chiapas</b> <b>Componente</b> C1.- Fortalecer la conservación de las especies nativas.											
Porcentaje de información técnica de plantas medicinales y comestibles	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> A1.C1.- Realizar talleres de medicina tradicional											
Porcentaje de capacitación sobre el uso y beneficio de las plantas comestibles y medicinales	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Taller	2.00
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
A2.C1.- Realizar entrevistas etnobotánicas											
Porcentaje de recopilación de información etnobotánica	80.00	20.00	30.00	30.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		20.00	30.00	30.00	0.00	80.00					
		20.00	20.00	40.00	0.00	80.00				Entrevista	80.00
A3.C1.- Integrar listado de plantas comestibles y medicinales											
Porcentaje de integración de información en el uso de plantas medicinales y comestibles para beneficio de las personas	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00				Documento	2.00
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00					
A4.C1.- Realizar fichas técnicas											
Porcentaje de fichas técnicas de plantas comestibles y medicinales	8.00	0.00	3.00	2.00	3.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	2.00	3.00	8.00					
		0.00	3.00	2.00	3.00	8.00				Documento	8.00
A5.C1 Realizar talleres de rescate de saberes alimenticios de plantas nativas											
Porcentaje de talleres sobre el tema de rescate de saberes alimenticios de plantas nativas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Taller	2.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060022151J07101M01B005</b> <b>Protección y Conservación de la Tortuga Marina en Chiapas</b> <b>Componente</b> C1 Fortalecer la conservación de las especies nativas.											
Porcentaje de crías de tortuga marina liberadas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	104.56	104.56	104.56	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00					
		0.00	0.00	0.00	313,669.00	313,669.00				Cría	300,000.00
<b>Actividad</b> A1.C1 Realizar recorridos para la colecta de nidos de tortuga marina											
Porcentaje de monitoreos para la colecta de nidos de tortuga marina	2,300.00	0.00	0.00	800.00	1,500.00	2,300.00	100.87	102.26	102.26	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	800.00	1,500.00	2,300.00					
		0.00	190.00	649.00	1,513.00	2,352.00				Monitoreo	2,300.00
<b>Actividad</b> A2.C1 Disminuir la contaminación del hábitat											
Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat de las tortugas marinas	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Acción	3.00
<b>Proyecto: 060022151J07101M01B007</b> <b>Conservación del Manatí (Trichechus Manatus) en los Humedales del Norte de Chiapas</b> <b>Componente</b> C1.- Fortalecer la conservación de las especies nativas											
Porcentaje de especie (manatí) que son conservadas en Chiapas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Especie	1.00
<b>Actividad</b> A1.C1.- Disminuir las poblaciones de especies no nativas en el medio silvestre											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Asesorías técnicas en materia de Mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales.	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00				Asesoría	12.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
A3C2.-Verificación de actividades en campo para el Mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales											
Porcentaje de acciones de verificación en campo en materia de Mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales.	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Acción	12.00
A4C1.-Verificación de actividades en campo para el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales.											
Porcentaje de acciones de verificación en campo en materia de Plantaciones Forestales Comerciales.	86.00	0.00	0.00	43.00	43.00	86.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	43.00	43.00	86.00					
		0.00	0.00	0.00	86.00	86.00				Acción	43.00
<b>Proyecto: 070042151J06201M01B004</b>											
<b>Programas de Manejo Forestal</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyos económicos entregados a propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales, para incorporación al manejo forestal maderable y no maderable											
Porcentaje de apoyos a propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales para su incorporación al Programa	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	150.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Apoyo	8.00
<b>Actividad</b>											
A1.C1 Realizar difusión a propietarios y legítimos poseedores para la incorporación de terrenos al manejo forestal maderable y no maderable											
Porcentaje de difusión de convocatorias para el manejo forestal comunitario y cadenas de valor para el bienestar	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	8.00	0.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	4.00	4.00	0.00	8.00					
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00				Difusión	8.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
A2.C1 Concertar con propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales para la incorporación al programa de manejo forestal maderable y no maderable											
Porcentaje de Convenios de Concertación suscritos	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00				Convenio	8.00
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
A3.C1 Brindar asesorías técnicas a beneficiarios para la incorporación de terrenos forestales a los Programas de Manejo Forestal Maderable y no Maderable.											
Porcentaje de Asesorías técnicas en materia de Manejo Forestal Maderable y no Maderable	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	4.00	4.00	0.00	8.00				Asesoría	8.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
A4.C1 Verificación de actividades en campo para la incorporación de terrenos forestales al Programa de Manejo Forestal											
Porcentaje de acciones de verificación en campo en materia de Manejo Forestal Maderable y no Maderable.	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	225.00	112.50	112.50	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Acción	8.00
<b>Proyecto: 070022151J06201M01B001</b>											
<b>Programa de Manejo, Conservación y Abasto de Semillas Nativas en el Estado de Chiapas.</b>											
<b>Componente</b>											
C1 Manejo de germoplasma de especies nativas y forestales multipropósito.											
Porcentaje de especies nativas conservadas mediante el manejo de germoplasma.	18.00	6.00	5.00	1.00	6.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	5.00	1.00	6.00	18.00					
		6.00	5.00	1.00	6.00	18.00				Especie	18.00
<b>Actividad</b>											
A1.C1.- Colectar semillas de especies nativas multipropósito.											
Porcentaje de colectas de semillas de especies nativas multipropósito en campo.	18.00	6.00	5.00	1.00	6.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	5.00	1.00	6.00	18.00					
		6.00	5.00	1.00	6.00	18.00				Especie	18.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
A2.C1.- Manejo de semillas de especies nativas colectadas. Porcentaje de manejo de semillas en el área de procesamiento de frutos y semillas de laboratorio de análisis.	18.00	6.00	5.00	1.00	6.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Manejo	2023 18.00
A3.C1.- Almacenar las semillas de especies nativas Porcentaje de almacenamiento de las semillas para su conservación.	18.00	6.00	5.00	1.00	6.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Especie	2023 18.00
A4.C1.- Realizar talleres de capacitación en materia de manejo de semillas nativas. Porcentaje de talleres en manejo de semillas nativas	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Taller	2023 2.00
A5.C1.-Elaborar fichas técnicas de especies nativas prioritarias para su conservación. Porcentaje de fichas con información sobre el manejo de semillas de especies nativas.	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Ficha Técnica	2023 2.00
A6.C1.- Elaborar documento técnico final. Porcentaje de documentos con información técnica relevante del proyecto.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2023 1.00
<b>Proyecto: 070032151J06201M01B001 Sanidad Forestal</b>											
<b>Componente</b>											
C1 Superficie de ecosistemas naturales con saneamiento forestal. Porcentaje de superficie con acciones de asesoramiento técnico de saneamiento forestal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Hectárea	2023 1,000.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
<b>Actividad</b>												
A1-C1 Verificación de superficie para detectar plagas y enfermedades forestales	6,000.00	1,000.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	6,000.00	101.25	100.33	100.33	Gestión / Eficacia	2023	
Porcentaje de hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales.		1,000.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00							6,000.00
		1,925.00	813.00	1,662.00	1,620.00							6,020.00
A2-C1 Diagnóstico de superficie para saneamiento forestal.	6,000.00	100.00	400.00	400.00	300.00	1,200.00	88.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2023	
Porcentaje de hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal.		100.00	400.00	400.00	300.00							1,200.00
		615.99	290.00	30.00	264.01							1,200.00
A3-C1 Asesoramiento técnico de saneamiento forestal.	1,000.00	100.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	92.64	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
Porcentaje de hectáreas con asesoramiento técnico del saneamiento forestal.		100.00	300.00	300.00	300.00							1,000.00
		311.91	138.18	271.98	277.93							1,000.00
A4-C1 Capacitación en materia de sanidad forestal.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
Porcentaje de capacitaciones en materia de sanidad forestal.		3.00	3.00	3.00	3.00							12.00
		3.00	4.00	3.00	2.00							12.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 070013111F03301P17B008</b>											
<b>Centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria (Hub Tech Talent Chiapas)</b>											
<b>Componente</b>											
1. Centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria implementado.											
1. Modelo de operación del centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
2. Centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria habilitado.											
2. Rehabilitación del edificio del centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
3. Equipamiento del centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria realizado.											
3. Equipamiento del centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
1.1. Celebración de contrato con empresa especializada para la elaboración del modelo de operación del centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria.											
4. Contrato de prestación de servicios para la elaboración del modelo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
1.2. Celebración de convenios de colaboración para vincular al centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria con organismos académicos y del sector empresarial.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
5. Convenio de colaboración para vincular al centro de desarrollo con organismos académicos y del sector empresarial	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Convenio	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1. Celebración de contrato con empresa para realizar la rehabilitación del centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria.											
6. Contrato de prestación de servicios para la rehabilitación del edificio del centro de desarrollo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
3.1. Celebración de contrato con empresa para el equipamiento del centro de desarrollo de soluciones tecnológicas y de capital humano para la industria.											
7. Contrato de prestación de servicios para el equipamiento del centro de desarrollo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	500.00	500.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
<b>Proyecto: 070013111F03301P17B003</b>											
<b>Rehabilitación de Instalaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas</b>											
<b>Componente</b>											
1. Colocación de cubierta metálica de caseta de control, luminarias, enmallado perimetral y pavimentación con carpeta de concreto asfálticas realizadas.											
1. Colocación de cubierta metálica de caseta de control, luminarias, enmallado perimetral y pavimentación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
1.1. Contratación de empresa especializada para llevar a cabo la rehabilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas.											
2. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					





















**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1. Entrega de apoyos a empresas para obtener el registro de marca ante el IMPI	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	20.00	20.00	40.00				Apoyo	40.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. Licencia para uso de plataforma digital adquirida.	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
2. Adquisición de licencia para uso de plataforma digital para la promoción de empresas, productos y servicios		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Licencia	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3. Estrategias de impulso al emprendimiento, formalidad y fortalecimiento de empresas implementadas.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
3. Implementación de estrategias de impulso al emprendimiento, formalidad y fortalecimiento de empresas		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Estrategia	1.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
4. Subsidios a emprendedores y/o empresarios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios entregados.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
4. Entrega de subsidios a emprendedores y/o empresarios para fomentar la prod. y/o dist. y comerc. de bienes y servicios		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Subsidio	12.00
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
5. Eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos organizados.	13.00	1.00	2.00	6.00	4.00	13.00	75.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
5. Organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos		1.00	2.00	6.00	4.00	13.00				Evento	1.00
		1.00	2.00	7.00	3.00	13.00					
6. Cursos de capacitación para la adopción de conocimientos y habilidades que mejoren la administración de las empresas coordinados.	58.00	0.00	6.00	31.00	21.00	58.00	128.57	81.03	81.03	Gestión / Eficacia	2022
6. Coordinación de cursos de capacitación para la adopción de conocimientos para mejorar la administración de empresas		0.00	6.00	31.00	21.00	58.00				Curso	17.00
		0.00	5.00	15.00	27.00	47.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Campaña publicitaria de promoción y difusión de productos y servicios chiapanecos implementada.											
Implementación de campaña publicitaria de promoción y difusión de productos y servicios chiapanecos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Campaña	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Licencia para uso de plataforma digital de formación de habilidades digitales para la competitividad con énfasis en programación y desarrollo web adquirida.											
Adquisición de licencia para uso de plataf. digital de form. en hab. dig. para la comp. con énfasis en prog. y des. web.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licencia	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
1.1. Presentación de solicitudes de empresarios o emprendedores para el registro de sus marcas ante el IMPI.											
7. Solicitudes de registro presentadas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Solicitud	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1. Contratación de empresa especializada para la adquisición de licencia que permita el uso de plataforma digital para la promoción de empresas, productos y servicios.											
8. Contrato de prestación de servicios celebrados	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Contrato	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3.1. Realización de acciones de logística para la implementación de estrategias de impulso al emprendimiento, formalidad y fortalecimiento de empresas.											
9. Acciones de logística realizadas	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
		0.00	1.00	2.00	3.00	6.00				Acción	2.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
4.1. Realización de acciones de logística para entregar subsidios a emprendedores y/o empresarios que fomenten la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios.											
10. Acciones de logística realizadas	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Acción	24.00
5.1. Realización de acciones de logística para la organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos.											
11. Acciones de logística realizadas	39.00	3.00	6.00	18.00	12.00	39.00	58.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	6.00	18.00	12.00	39.00					
		3.00	9.00	20.00	7.00	39.00				Acción	3.00
6.1. Realización de acciones de logística para la coordinación de cursos de capacitación.											
12. Acciones de logística realizadas	290.00	0.00	30.00	155.00	105.00	290.00	128.57	86.90	86.90	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	30.00	155.00	105.00	290.00					
		0.00	26.00	91.00	135.00	252.00				Acción	133.00
Contratación de empresa especializada en la realización de campañas publicitarias de promoción y difusión.											
Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
Contratación de empresa especializada para la adquisición de uso de plataforma digital de formación en habilidades digitales para la competitividad con énfasis en programación y desarrollo web.											
Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Análisis económicos y estudios de mercados potenciales para la atracción de inversiones en el estado de Chiapas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Estudio	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Plan de Branding del Clúster Agroindustrial en Chiapas realizado.											
Plan de Branding del Clúster Agroindustrial en Chiapas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Plan	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Plan estratégico del modelo y operación de una Agencia de Atracción de Inversiones para el estado de Chiapas.											
Plan estratégico del modelo y operación de Agencia de Atracción de Inversiones para el estado de Chiapas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Plan	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Programa de especialización, posicionamiento y atención a inversionistas para implementar el modelo de la Agencia de Promoción de Inversiones realizado.											
Programa de especialización, posicionamiento y atención a inversionistas	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Manual	4.00
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
<b>Actividad</b>											
1.1. Contratación de empresas especializadas en el diseño de estrategias y herramientas promocionales.											
6. Contrato de prestación de servicios	10.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	6.00	10.00				Contrato	4.00
		0.00	1.00	5.00	4.00	10.00					
2.1. Realización de acciones de logística para la organización de encuentros de negocios.											
7. Acciones de logística	31.00	0.00	7.00	10.00	13.00	30.00	64.29	80.65	80.65	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	7.00	10.00	14.00	31.00				Acción	9.00
		0.00	12.00	4.00	9.00	25.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
3.1 Realización de reuniones con instancias que fomenten la atracción de inversiones. 8. Reuniones de negocios	18.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	53.85	155.56	155.56	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	3.00	13.00	18.00				Reunión	12.00
		0.00	11.00	10.00	7.00	28.00					
4.1. Realización de acciones de logística para la coordinación de eventos de atracción de inversiones. 9. Acciones de logística	9.00	0.00	1.00	3.00	0.00	4.00	120.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	3.00	5.00	9.00				Acción	4.00
		0.00	4.00	2.00	6.00	12.00					
5.1. Celebración de contrato con empresa especializada para la realización del estudio para la atracción de inversiones en le Región Metropolitana. 10. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Celebración de contrato con una empresa especializada para la realización de análisis económicos y estudios de mercados potenciales para la atracción de inversiones en el estado de Chiapas Contrato de prestación de servicios para la realización de análisis económicos y estudios de mercados potenciales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Celebración de contrato con una empresa especializada para la realización de manuales para el Programa de especialización, posicionamiento y atención a inversionistas para implementar el Modelo de la Agencia de Promociones de Inversiones. Contrato de prestación de servicios para la realización de manuales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Celebración de contrato con una empresa especializada para la realización del Plan de Branding del Clúster Agroindustrial en Chiapas. Contrato de prestación de servicios para la realización del Plan de Branding	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Contrato	2023 1.00
Celebración de contrato con una empresa especializada para la realización del Plan estratégico del modelo y operación de una Agencia de Atracción de Inversiones para el estado de Chiapas. Contrato de prestación de servicios para la realización del Plan estratégico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Contrato	2023 1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 080022651G01701A23B001</b>											
<b>Granjitas Productivas de Traspatio</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyo de paquetes de aves a familias entregados.											
Porcentaje de apoyos de paquetes de aves entregados	5,456.00	0.00	0.00	2,800.00	2,656.00	5,456.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2,800.00	2,656.00	5,456.00				Apoyo	5,456.00
		0.00	0.00	2,800.00	2,656.00	5,456.00					
<b>Actividad</b>											
Integrar expedientes de comprobación											
Porcentaje de expedientes integrados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Expediente	5.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
Integrar padrón de beneficiarios											
Porcentaje de padrones integrados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Padrón	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Realizar estudios socioeconómicos a familias											
Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	5,456.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00				Estudio	5,456.00
		0.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00					
Recepcionar solicitudes de apoyos de aves											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	5,456.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00				Solicitud	5,456.00
		0.00	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00					
<b>Proyecto: 090022691G01701I11B001</b>											
<b>Adquisición de inmueble para el almacenamiento y distribución de insumos para el Bienestar</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Inmueble para el almacenamiento y distribución de insumos adquirido. Porcentaje de inmueble adquirido.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Inmueble	2023 1.00
<b>Actividad</b> Realizar la gestión de los recursos presupuestarios. Porcentaje de gestión de recursos realizada.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2023 1.00
<b>Proyecto: 080032651G01701A23B001</b> <b>Apoyo a la alimentación para el Bienestar</b>											
<b>Componente</b> Apoyo de paquetes alimentarios a familias entregados Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados.	6,848.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2023 2,900.00
<b>Actividad</b> Integración de expedientes de comprobación de los apoyos de paquetes alimentarios. Porcentaje de expedientes de comprobación integrados.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	125.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia Expediente	2023 4.00
Integración de padrones de beneficiarios. Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	125.00	125.00	Gestión / Eficacia Padrón	2023 4.00
Realizar reuniones de concertación con autoridades municipales y locales.		0.00	4.00	1.00	0.00	5.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de reuniones realizadas.	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	62.50	62.50	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00				Reunión	8.00
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
<b>Proyecto: 080042681G01701A28B001</b> <b>Aportación del Gobierno del Estado de Chiapas, al Convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.</b>											
<b>Componente</b> Aportación del Gobierno del Estado de Chiapas al Fideicomiso para el Bienestar, realizada.											
Porcentaje de aportaciones realizadas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
<b>Actividad</b> Integración de expedientes de comprobación sobre los avances de la pensión y la ejecución de los recursos.											
Porcentaje de expedientes integrados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Realizar transferencia al Fideicomiso para el Bienestar.											
Porcentaje de transferencias realizadas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Transferencia	1.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
Recepción de informes sobres los avances de la pensión y la ejecución de los recursos.											
Porcentaje de informes recepcionados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 080022691G01701A14B001</b>											
<b>Fortalecimiento a la actividad Artesanal</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyo de lentes bifocales entregados.											
Porcentaje de lentes bifocales a las y los artesanos entregados.	870.00	0.00	0.00	713.00	300.00	1,013.00	114.59	106.21	106.21	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	500.00	370.00	870.00				Lentes	1,013.00
		0.00	0.00	500.00	424.00	924.00					
Apoyo de equipos e insumos entregados.											
Porcentaje de apoyos de equipo e insumos entregados.	1,290.00	0.00	0.00	225.00	90.00	315.00	102.92	101.09	101.09	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	810.00	480.00	1,290.00				Apoyo	315.00
		0.00	0.00	810.00	494.00	1,304.00					
<b>Actividad</b>											
Integrar expedientes de comprobación.											
Porcentaje de expedientes integrados.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Expediente	12.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
Integrar padrón de beneficiarios.											
Porcentaje de padrones integrados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Padrón	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Realizar capacitaciones a las y los artesanos para el fortalecimiento artesanal.											
Porcentaje de capacitaciones realizadas.	1,290.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	23.10	23.10	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00				Capacitación	315.00
		0.00	0.00	298.00	0.00	298.00					
Realizar estudios socioeconómicos a las y los artesanos.											
Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.	1,290.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	105.27	105.27	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00				Estudio	315.00
		0.00	1,290.00	0.00	68.00	1,358.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.209 Secretaría de Bienestar

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones a los grupos de las y los artesanos. Porcentaje de supervisiones realizadas.	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	83.33	83.33	Gestión / Eficacia Supervisión	2023 36.00
Realizar visitas de concertación con autoridades municipales y comunales. Porcentaje de visitas realizadas.	13.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Visita	2023 6.00
Recabar estudios optométricos que se realizaron a las y los artesanos. Porcentaje de estudios optométricos recabados.	870.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	1,013.00	0.00	106.21	106.21	Gestión / Eficacia Estudio	2023 1,013.00
Recepcionar solicitudes para apoyos de lentes bifocales e insumos. Porcentaje de solicitudes recepcionadas.	870.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	107.82	107.82	Gestión / Eficacia Solicitud	2023 1,328.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 090053211I05501F01B001</b>											
<b>Fortalecimiento de la producción de leche con calidad a precio estable.</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyo para la adquisición de equipamiento al sistema producto leche entregado											
Cantidad de apoyos para equipamiento al sistema producto leche entregado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Apoyo	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Suscripción de convenio para entrega de apoyo											
Convenio suscrito para entrega de apoyos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convenio	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 090073211I05601G03B002</b>											
<b>2do. Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón Regiones Sierra-Soconusco</b>											
<b>Componente</b>											
1. Festival internacional del café en Tapachula realizado											
Festival internacional para la promoción del café de Chiapas realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
1.1. Realización de campañas publicitaria del evento.											
Porcentaje de campañas publicitarias realizadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Campaña	2.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
1.2. Invitación a ponentes nacionales.											
Porcentaje de invitaciones a ponentes realizadas	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Documento	8.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado.	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00				Planta	56,000.00
		56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00					
Plantas Frutícolas injertadas con calidad genética											
Porcentaje de plantas injertadas	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00				Planta	5,000.00
		0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00					
Preparación de terreno para el establecimiento de semilleros											
Porcentaje de semillero establecidos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas dessemillas certificadas.											
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00				Planta	40,000.00
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00					
<b>Proyecto: 110013211I06401F01B003</b>											
<b>Fortalecimiento y Desarrollo Sostenible de la Agroindustria Rural</b>											
<b>Componente</b>											
1. Apoyos a la producción primaria para la agroindustria rural otorgados											
Porcentaje de apoyos agroindustrial rural otorgados	34.00	0.00	12.00	13.00	9.00	34.00	355.56	108.82	108.82	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	12.00	13.00	9.00	34.00				Apoyo	34.00
		0.00	0.00	5.00	32.00	37.00					
2. Pago del uso de la licencia del registro de marca de los productos agroalimentarios otorgados											
Porcentaje de apoyos de licencia otorgados	39.00	0.00	4.00	19.00	16.00	39.00	218.75	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	4.00	19.00	16.00	39.00				Apoyo	39.00
		0.00	0.00	4.00	35.00	39.00					









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Capacitaciones otorgadas	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Servicio	3.00
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
<b>Actividad</b>											
Concertación con productores para servicios de capacitación.											
Concertaciones realizadas.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Documento	3.00
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
Elaboración de fichas técnicas.											
Fichas técnicas realizadas.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Ficha Técnica	3.00
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado											
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Manejo	2.00
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior											
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado.	55,407.00	55,407.00	0.00	0.00	0.00	55,407.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		55,407.00	0.00	0.00	0.00	55,407.00				Planta	55,407.00
		55,407.00	0.00	0.00	0.00	55,407.00					
Plantas frutícolas injertadas											
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00				Planta	10,000.00
Plantas frutícolas injertadas con calidad genética											
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00					
		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				Planta	5,000.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Cantidad asambleas para la validación y ratificación realizada	200.00	50.00	50.00	50.00	5.00	155.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					Reunión
1.3 Servicio de asesoría y gestión administrativa a los pescadores otorgados	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					Servicio
<b>Proyecto: 100043231I05201A04B003</b>											
<b>Reproducción de Especies Piscícolas Norte</b>											
<b>Componente</b>											
Crías de mojarra tilapia entregadas											
Cantidad de crías de mojarra tilapias entregadas	3,000,000.00	0.00	1,550,000.00	1,100,000.00	350,000.00	3,000,000.00	40.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1,550,000.00	1,100,000.00	350,000.00	3,000,000.00					
		0.00	1,550,000.00	1,310,000.00	140,000.00	3,000,000.00					Cría
<b>Actividad</b>											
Crías de mojarra tilapia extraídas											
Cantidad de crías de mojarra tilapia extraídas	3,000,000.00	0.00	1,550,000.00	1,100,000.00	350,000.00	3,000,000.00	40.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1,550,000.00	1,100,000.00	350,000.00	3,000,000.00					
		0.00	1,550,000.00	1,310,000.00	140,000.00	3,000,000.00					Cría
Procesos para confinamiento de reproductores en estanques de concreto realizados											
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					Proceso
Visitas de inspección y evaluación de siembra de crías de mojarra tilapia en estanques											
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	10.00	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	4.00	4.00	10.00					
		0.00	2.00	4.00	4.00	10.00					Visita

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 100043231I05201A04B002</b>											
<b>Reproducción de Especies Piscícolas Maya</b>											
<b>Componente</b>											
Crías de mojarra tilapia entregadas											
Cantidad de crías de mojarra tilapias entregadas	2,500,000.00	0.00	1,050,000.00	1,000,000.00	450,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1,050,000.00	1,000,000.00	450,000.00	2,500,000.00				Cría	2,500,000.00
		0.00	1,050,000.00	1,000,000.00	450,000.00	2,500,000.00					
<b>Actividad</b>											
Crías de mojarra tilapia extraídas											
Cantidad de crías de mojarra tilapia extraídas	2,500,000.00	0.00	1,050,000.00	1,000,000.00	450,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1,050,000.00	1,000,000.00	450,000.00	2,500,000.00				Cría	2,500,000.00
		0.00	1,050,000.00	1,000,000.00	450,000.00	2,500,000.00					
Procesos para confinamiento de reproductores en estanques de concreto realizados											
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proceso	4.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
Visitas de inspección y evaluación de la siembra de crías de mojarra tilapia en estanques											
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	10.00	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	4.00	4.00	10.00				Visita	10.00
		0.00	2.00	3.00	5.00	10.00					
<b>Proyecto: 100053231I05201A04B002</b>											
<b>Fortalecimiento de las Capacidades Pesqueras</b>											
<b>Componente</b>											
1. Sociedades cooperativas pesqueras regularizadas											
Porcentaje de sociedades cooperativas regularizadas	98.00	23.00	28.00	28.00	19.00	98.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		23.00	28.00	28.00	19.00	98.00				Sociedad	98.00
		23.00	28.00	28.00	19.00	98.00					















**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Eclósion de huevecillos de postlarva de camarón											
Ciclos larvarios para producción realizados	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Ciclo larvario	2.00
Etapas de confinamiento de reproductores en áreas de cultivo											
Cantidad de etapas de confinamiento de reproductores realizados	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Etapas	2.00
Producción de micro algas en laboratorio											
Cantidad de micro algas producidas	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00					
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00				Metro Cúbico	5.00
Producción de post-larvas de camarón											
Cantidad de post larvas de camarón producidas	22,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	22,000,000.00	116.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		4,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	22,000,000.00					
		0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	22,000,000.00				Postlarva	22,000,000.00
Tratamientos de desinfección de estanques y áreas de producción											
Cantidad de tratamientos para desinfecciones realizados	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Tratamiento	2.00
<b>Proyecto: 100063231I05201A04B001</b>											
<b>Impulso a las Cadenas Productivas Acuícolas</b>											
<b>Componente</b>											
1.- Unidades de producción acuícolas atendidas											
Cantidad de unidades de producción acuícolas atendidas	162.00	40.00	40.00	43.00	39.00	162.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		40.00	40.00	43.00	39.00	162.00					
		40.00	40.00	43.00	39.00	162.00				Unidad Acuícola	162.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Cantidad de asesorías realizadas	25.00	6.00	6.00	7.00	6.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	6.00	7.00	6.00	25.00				Asesoría	25.00
		6.00	6.00	7.00	6.00	25.00					
<b>Proyecto: 100023231I05201A04B002 Impulso a la Comercialización Pesquera</b>											
<b>Componente</b>											
Pescadores con equipamiento para la comercialización de productos pesqueros otorgados											
Cantidad de equipos otorgados	32.00	0.00	0.00	16.00	16.00	32.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	16.00	16.00	32.00				Equipo	32.00
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00					
<b>Actividad</b>											
Convocatoria para la asignación de equipamiento para la comercialización de productos pesqueros emitida											
Cantidad de convocatorias emitidas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convocatoria	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Reunión con asambleas de sociedades cooperativas para la adquisición de equipamiento para la comercialización de productos pesqueros realizados											
Cantidad de reuniones de asambleas realizadas	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00				Reunión	30.00
		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00					
Visitas para asignación para seguimiento y verificación de la correcta aplicación de los apoyos entregados											
Cantidad de visitas realizadas	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	40.00	40.00	0.00	80.00				Visita	80.00
		0.00	40.00	40.00	0.00	80.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 100043231I05201A04B001</b>											
<b>Reproducción de Especies Piscícolas Soconusco</b>											
<b>Componente</b>											
1.- Crías de mojarra tilapias mixtas entregadas											
Cantidad de crías de mojarra tilapias entregadas	3,000,000.00	0.00	800,000.00	1,150,000.00	1,050,000.00	3,000,000.00	176.19	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	800,000.00	1,150,000.00	1,050,000.00	3,000,000.00				Cría	3,000,000.00
		0.00	800,000.00	350,000.00	1,850,000.00	3,000,000.00					
2.- Crías de mojarra tilapia hormonadas entregadas											
Cantidad de crías de mojarra tilapia hormonada entregadas	500,000.00	0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00	500,000.00	71.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00	500,000.00				Cría	500,000.00
		0.00	250,000.00	200,000.00	50,000.00	500,000.00					
<b>Actividad</b>											
1.1 Crías de mojarra tilapia extraídas											
Cantidad de crías de mojarra tilapias extraídas	3,000,000.00	0.00	800,000.00	1,150,000.00	1,050,000.00	3,000,000.00	176.19	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	800,000.00	1,150,000.00	1,050,000.00	3,000,000.00				Cría	3,000,000.00
		0.00	800,000.00	350,000.00	1,850,000.00	3,000,000.00					
1.2 Procesos para confinamiento de reproductores en estanques de concreto realizados											
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proceso	4.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
2.1 Procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada											
Cantidad de procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Proceso	6.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
2.2 Crías de mojarra tilapia para hormonación extraídas											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Cantidad de crías de mojarra tilapia para hormonación extraídas	500,000.00	0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00	500,000.00	71.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00							500,000.00
		0.00	250,000.00	200,000.00	50,000.00							500,000.00
2.3 Visitas de inspección y evaluación de la siembra de crías de mojarra tilapia en estanques Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	5.00	5.00	5.00							15.00
		0.00	5.00	5.00	5.00							15.00
<b>Proyecto: 090083211I05601G03B001</b> <b>Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales</b> <b>Componente</b> Plantas producidas en el laboratorio e invernadero entregadas Plantas entregadas	150,000.00	0.00	53,000.00	54,000.00	43,000.00	150,000.00	74.42	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	53,000.00	54,000.00	43,000.00							150,000.00
		0.00	37,300.00	80,700.00	32,000.00							150,000.00
<b>Actividad</b> 1 Propagación de plantas en el laboratorio e invernadero realizada Plantas propagadas	150,000.00	0.00	53,000.00	54,000.00	43,000.00	150,000.00	64.19	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	53,000.00	54,000.00	43,000.00							150,000.00
		0.00	40,400.00	82,000.00	27,600.00							150,000.00
2 Visitas guiadas al laboratorio Visitas guiadas realizadas	15.00	3.00	5.00	5.00	2.00	15.00	600.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		3.00	5.00	5.00	2.00							15.00
		0.00	0.00	3.00	12.00							15.00
3 Visitas técnicas de factibilidad a las áreas productivas realizadas Visitas técnicas de factibilidad	45.00	5.00	15.00	15.00	10.00	45.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		5.00	15.00	15.00	10.00							45.00
		0.00	11.00	22.00	12.00							45.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 070013211I05601P22B001</b>											
<b>Fortalecimiento a la Sanidad Vegetal de Chiapas</b>											
<b>Componente</b>											
Superficie de plantaciones de mango con control biológico de plagas realizado											
Porcentaje de superficie con control biológico de plagas atendidas	18,413.00	0.00	9,209.00	9,204.00	0.00	18,413.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	9,209.00	9,204.00	0.00	18,413.00				Hectárea	18,413.00
		0.00	18,413.00	0.00	0.00	18,413.00					
<b>Actividad</b>											
Elaboración y suscripción del convenio											
Porcentaje de convenios suscritos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Integración de la Mecánica Operativa del proyecto											
Porcentaje de mecánica operativa elaboradas para la operatividad del proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Seguimiento al cumplimiento del empaque y liberación de la mosca de la fruta											
Porcentaje de seguimientos realizados al empaque y liberación de moscas estériles	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00				Seguimiento	10.00
		0.00	3.00	5.00	2.00	10.00					
<b>Proyecto: 090083211I05601I09B001</b>											
<b>Establecimiento de Parcelas a Cielo Abierto y Agricultura Protegida</b>											
<b>Componente</b>											
1. Módulos de parcelas demostrativas establecidas											
Porcentaje de módulos establecidos	12.00	0.00	3.00	4.00	5.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	4.00	5.00	12.00				Módulo	12.00
		0.00	3.00	4.00	5.00	12.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
2. Módulos con asistencia técnica especializada y capacitación impartida											
Módulos con asistencia y capacitación impartida	18.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	6.00	6.00	6.00	18.00				Servicio	18.00
		0.00	6.00	6.00	6.00	18.00					
<b>Actividad</b>											
1.1 Paquetes tecnológicos entregados para el establecimiento de módulos demostrativos											
Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	12.00	0.00	3.00	4.00	5.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	4.00	5.00	12.00				Paquete	12.00
		0.00	3.00	4.00	5.00	12.00					
1.2 Visitas técnicas de factibilidad a las áreas productivas realizadas											
Porcentaje de visitas técnicas realizadas	12.00	0.00	3.00	4.00	5.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	4.00	5.00	12.00					
		0.00	6.00	1.00	5.00	12.00				Visita	12.00
2.1 Elaboración de fichas técnicas											
Porcentaje de fichas técnicas realizadas	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	10.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00					
		0.00	3.00	3.00	4.00	10.00				Ficha Técnica	10.00
2.2 Visitas de concertación a productores realizada											
Concertaciones realizadas	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00					
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00				Documento	8.00
<b>Proyecto: 100043231I05201A04B004</b>											
<b>Reproducción de Especies Piscícolas Frailesca</b>											
<b>Componente</b>											
Crías de mojarra tilapia entregadas											
Cantidad de crías de mojarra tilapias entregadas	1,250,000.00	0.00	400,000.00	450,000.00	400,000.00	1,250,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	400,000.00	450,000.00	400,000.00	1,250,000.00					
		0.00	400,000.00	450,000.00	400,000.00	1,250,000.00				Cría	1,250,000.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Crías de mojarra tilapia extraídas											
Cantidad de crías de mojarra tilapias producidas	1,250,000.00	0.00	400,000.00	450,000.00	400,000.00	1,250,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	400,000.00	450,000.00	400,000.00	1,250,000.00				Cría	1,250,000.00
		0.00	400,000.00	450,000.00	400,000.00	1,250,000.00					
Jaulas flotantes en embalses para la producción de crías de mojarra tilapia rehabilitadas											
Cantidad de jaulas rehabilitadas	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Unidad	6.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
Procesos para confinamiento de reproductores en estanques de concreto realizados											
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proceso	4.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
<b>Proyecto: 090073211I05601I09B007</b>											
<b>Propagación de Plantas Florícolas Meseta Comiteca</b>											
<b>Componente</b>											
1. Plantas florícolas entregadas											
Plantas florícolas entregadas	15,000.00	0.00	4,000.00	6,800.00	4,200.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	4,000.00	6,800.00	4,200.00	15,000.00				Planta	15,000.00
		0.00	4,000.00	6,800.00	4,200.00	15,000.00					
2. Producción de plantas florícolas											
Plantas florícolas producidas	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00				Planta	20,000.00
		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00					
3. Servicios de capacitación otorgados											
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Servicio	3.00
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Plantas hortícolas entregadas											
Plantas entregadas	930,000.00	0.00	230,000.00	390,000.00	310,000.00	930,000.00	88.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	230,000.00	390,000.00	310,000.00	930,000.00				Planta	930,000.00
		0.00	0.00	655,000.00	275,000.00	930,000.00					
<b>Actividad</b>											
1. Plantas hortícolas producidas											
Plantas producidas	930,000.00	0.00	230,000.00	390,000.00	310,000.00	930,000.00	88.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	230,000.00	390,000.00	310,000.00	930,000.00				Planta	930,000.00
		0.00	0.00	655,000.00	275,000.00	930,000.00					
2. Solicitudes recepcionadas											
Solicitudes atendidas	100.00	0.00	28.00	34.00	38.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	28.00	34.00	38.00	100.00				Eficacia	
		0.00	0.00	62.00	38.00	100.00				Solicitud	100.00
<b>Proyecto: 090073211I05601I09B001</b>											
<b>Producción de Especies Frutícolas Chiapa de Corzo</b>											
<b>Componente</b>											
Plantas frutícolas producidas.											
Plantas producidas	72,000.00	0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	72,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	72,000.00				Planta	72,000.00
		0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	72,000.00					
Plantas y varetas frutícolas entregadas											
Plantas frutícolas entregadas.	85,000.00	0.00	15,600.00	34,500.00	34,900.00	85,000.00	99.28	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	15,600.00	34,500.00	34,900.00	85,000.00				Eficiencia	
		0.00	17,100.00	33,250.00	34,650.00	85,000.00				Planta	85,000.00
Servicios de capacitación otorgados											
Capacitaciones otorgadas.	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Eficiencia	
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Servicio	5.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de semilleros establecidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas											
Porcentaje de plantas frutícolas programadas	72,000.00	0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	72,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	72,000.00				Planta	72,000.00
		0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	72,000.00					
Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas de semillas certificadas											
Porcentaje de plantas frutícolas certificadas propagadas	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00				Planta	20,000.00
		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00					
<b>Proyecto: 110013211I06401I08B002</b>											
<b>Tianguis de Corazón</b>											
<b>Componente</b>											
1. Tianguis presenciales de productos agroalimentarios regionales realizados											
Porcentaje de eventos de tianguis presenciales realizados	9.00	0.00	2.00	1.00	3.00	6.00	300.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	4.00	2.00	3.00	9.00				Evento	6.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
<b>Actividad</b>											
1.1 Realización de campañas de difusión para la promoción de los productos agroalimentarios realizados											
Porcentaje de campañas de difusiones realizadas	9.00	0.00	2.00	3.00	4.00	9.00	225.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	3.00	4.00	9.00				Difusión	9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
1.2 Invitación a empresas comercializadoras											
Porcentaje de invitaciones a comercializadoras participantes	30.00	0.00	10.00	5.00	15.00	30.00	300.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	10.00	5.00	15.00	30.00				Documento	30.00
		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Cantidad de retenes instalados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Instalación	60.00
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
<b>Proyecto: 090063211I05601F01B001 Maíz de corazón, seguridad alimentaria</b>											
<b>Componente</b>											
1. Paquetes de semillas mejoradas para incrementar la producción de maíz entregados											
Porcentaje de paquetes en semillas mejoradas entregados a productores de maíz	10,435.00	0.00	869.00	0.00	0.00	869.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		869.00	9,566.00	0.00	0.00	10,435.00				Paquete	869.00
		0.00	5,783.00	4,652.00	0.00	10,435.00					
<b>Actividad</b>											
1.1. Recepción, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes para su atención											
Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	10,435.00	0.00	869.00	0.00	0.00	869.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	10,435.00	0.00	0.00	10,435.00				Solicitud	9,881.00
		0.00	5,783.00	4,652.00	0.00	10,435.00					
1.2. Recepción, revisión y validación de expedientes de productores											
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados	10,435.00	0.00	869.00	0.00	0.00	869.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	10,435.00	0.00	0.00	10,435.00				Expediente	869.00
		0.00	5,783.00	4,652.00	0.00	10,435.00					
1.3. Integración del padrón de beneficiarios											
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	42.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	73.81	73.81	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	42.00	0.00	0.00	42.00				Padrón	44.00
		0.00	19.00	12.00	0.00	31.00					
1.4. Integración de las reglas de operación para la operatividad del proyecto											
Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos para la entrega de equipos	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	112.00	0.00	0.00	112.00				Documento	112.00
		0.00	0.00	0.00	112.00	112.00					
1.3. Suscripción de actas de entrega recepción de equipos realizada											
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	112.00	0.00	0.00	112.00				Acta	112.00
		0.00	0.00	0.00	112.00	112.00					
2.1. Solicitudes de paquetes de herramientas de trabajo recepcionadas											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	240.00	0.00	0.00	240.00				Solicitud	240.00
		0.00	0.00	0.00	240.00	240.00					
2.2. Suscripción de contratos de cesión de derechos para la entrega de los equipos realizada											
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos para la entrega de paquetes.	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	240.00	0.00	0.00	240.00				Documento	240.00
		0.00	0.00	0.00	240.00	240.00					
2.3. Suscripción de actas de entrega recepción de equipos											
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	240.00	0.00	0.00	240.00				Acta	240.00
		0.00	0.00	0.00	240.00	240.00					
<b>Proyecto: 090073211I05601I09B004</b>											
<b>Producción de Especies Frutícolas Norte</b>											
<b>Componente</b>											
Plantas frutícolas producidas.											
Producción de plantas frutícolas de diversas especies.	23,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	23,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	23,000.00				Planta	23,000.00
		0.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	23,000.00					











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado.	45,943.00	45,943.00	0.00	0.00	0.00	45,943.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		45,943.00	0.00	0.00	0.00	45,943.00				Planta	45,943.00
		45,943.00	0.00	0.00	0.00	45,943.00					
Plantas frutícolas injertadas.											
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00					
		0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00				Planta	7,000.00
Preparación de terreno para el establecimiento de semilleros.											
Semilleros establecidos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas Frutícolas.											
Plantas frutícolas producidas.	27,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	15,000.00	27,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	5,000.00	7,000.00	15,000.00	27,000.00					
		0.00	5,000.00	7,000.00	15,000.00	27,000.00				Planta	27,000.00
<b>Proyecto: 090053211I05501R03B001</b>											
<b>Inspección y Vigilancia Pecuaría</b>											
<b>Componente</b>											
1. Unidades pecuarias y expedidores con control, sanidad e inocuidad fortalecidas											
Porcentaje de unidades pecuarias y centros expedidores supervisados	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	96.67	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		0.00	60.00	31.00	29.00	120.00				Unidad Pecuaria	120.00
2. Servicios de impresión de guías REEMO contratados											
Servicios de impresión contratados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
<b>Actividad</b>											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.1. Supervisión de emisión de guías de movilización para mejorar la trazabilidad pecuaria y rastreabilidad de animales, de productos y subproductos. Porcentaje de supervisiones realizadas en la emisión de guías	77.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	26.00	26.00	25.00	77.00				Supervisión	90.00
		0.00	26.00	26.00	25.00	77.00					
1.2. Verificación documental del ingreso de semovientes, tomas y envío de muestras de nódulos linfáticos de los centros de sacrificio realizadas. Porcentaje de verificación documental realizadas	21.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	5.00	5.00	5.00	21.00				Verificación	20.00
		6.00	5.00	5.00	5.00	21.00					
1.3. Inspección de documentación infraestructura y equipamiento adecuado en los centros de acopio realizada Porcentaje de documentos e infraestructura y equipos inspeccionados	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	110.00	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	6.00	5.00	5.00	22.00				Inspección	20.00
		6.00	6.00	5.00	5.00	22.00					
1.4. Supervisión al personal acreditado en las asociaciones ganaderas y rastros otorgados Porcentaje de supervisiones realizadas a la acreditación de personal	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Supervisión	60.00
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00					
Recepción de solicitudes de guías de tránsito de movilización animal Solicitudes de guías de tránsito de movilización animal revisadas y dictaminadas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Solicitud	100.00
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					

**Proyecto: 090023211I0550111B001  
 Infraestructura Básica Agropecuaria**



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de convenios de coordinación y colaboración suscritos para ejecución de las obras de captación	7.00	0.00	3.00	3.00	1.00	7.00	0.00	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	3.00	1.00	7.00				Convenio	7.00
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00					
1.3. Seguimiento técnico a obras de captación de agua pluvial para la actividad pecuaria Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a obras de captación	20.00	0.00	10.00	9.00	1.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	10.00	9.00	1.00	20.00				Visita	20.00
		0.00	10.00	9.00	1.00	20.00					
1.4. Entrega recepción de obras de captación de agua pluvial para la actividad pecuaria Porcentaje de visitas realizadas para la entrega recepción de las obras de captación	20.00	0.00	10.00	9.00	1.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	10.00	9.00	1.00	20.00				Visita	20.00
		0.00	10.00	9.00	1.00	20.00					
2.1. Dictamen de viabilidad técnica de caminos saca-cosecha para la actividad agrícola Porcentaje de visitas realizadas para la validación técnica de caminos saca-cosechas	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Visita	15.00
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
2.3. Seguimiento técnico de caminos saca-cosecha para la actividad agrícola. Porcentaje de visitas realizadas para seguimiento técnico de caminos saca-cosechas	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00				Visita	20.00
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00					
2.4. Entrega recepción de caminos saca cosecha para la actividad agrícola Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca cosechas.	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00				Visita	20.00
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00					
3.1. Dictamen de viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva agrícola. Porcentaje de visitas de campo realizadas para viabilidad técnica de terrenos	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	200.00	120.00	120.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Visita	5.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de productos identificados	20.00	0.00	4.00	12.00	4.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	4.00	12.00	4.00	20.00					
		0.00	5.00	15.00	0.00	20.00					
1.2 Realización del análisis situacional de productos ante las agencias certificadoras Porcentaje de análisis situacional de productos realizados	20.00	0.00	4.00	12.00	4.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	4.00	12.00	4.00	20.00					
		0.00	5.00	15.00	0.00	20.00					
1.3 Celebración de convenio de concertación Porcentaje de convenio de concertación realizado	20.00	0.00	4.00	12.00	4.00	20.00	350.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	4.00	12.00	4.00	20.00					
		0.00	0.00	6.00	14.00	20.00					
1.4 Capacitación y asistencia técnica otorgada a productores Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgados	20.00	0.00	6.00	8.00	6.00	20.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	6.00	8.00	6.00	20.00					
		0.00	1.00	10.00	9.00	20.00					
2.1 Realización de la convocatoria de asistencia al foro Porcentaje de convocatorias realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
2.2 Difusión del Foro Orgánico realizado Porcentaje de difusión del foro realizado	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00					
<b>Proyecto: 090013211I05501F01B001</b> <b>Exposiciones Ganaderas para Impulsar la Comercialización de Ganado de Alto Registro</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
1. Exposiciones ganaderas realizadas											
Porcentaje de expos ganaderas realizadas para impulsar la comercialización de ganado	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Evento	3.00
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
2. Incentivos para la adquisición de sementales ovinos otorgados											
Porcentaje de apoyos otorgados para la adquisición de sementales	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				Apoyo	60.00
<b>Actividad</b>											
1.1. Reuniones de trabajo con las asociaciones ganaderas celebradas											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Reunión	3.00
1.2. Convenios de concertación con asociaciones ganaderas suscritos											
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Convenio	3.00
1.3. Seguimiento a los eventos de exposiciones ganaderas y entrega de sementales bovino											
Porcentaje de seguimientos realizados a los eventos de expos ganaderas	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00					
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Seguimiento	5.00
1.4. Seguimiento y evaluación en la comprobación del recurso											
Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Seguimiento	3.00





**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Paquetes de herramientas de trabajo para la producción de cacao entregados											
Porcentaje de paquetes de herramientas de trabajo entregados	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	304.00	0.00	304.00					
		0.00	0.00	124.00	180.00	304.00				Paquete	304.00
<b>Actividad</b>											
1.1. Suscripción del contrato de cesión de derechos de la entrega de los paquetes de herramientas											
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos para la entrega de paquetes	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	304.00	0.00	304.00					
		0.00	0.00	124.00	180.00	304.00				Documento	304.00
1.2. Suscripción de actas de entrega recepción de los paquetes de herramientas											
Porcentaje de actas de entrega recepción suscritas	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	304.00	0.00	304.00					
		0.00	0.00	124.00	180.00	304.00				Acta	304.00
<b>Proyecto: 090063211I05601F01B002</b>											
<b>Fomento a la Producción de Cultivos Cíclicos</b>											
<b>Componente</b>											
Paquetes de insumos agrícolas para producción de cultivos cíclicos entregados											
Porcentaje de paquetes de insumos agrícolas entregados a productores	17,236.00	8,233.00	8,733.00	195.00	0.00	17,161.00	360.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		8,233.00	8,733.00	195.00	75.00	17,236.00					
		4,150.00	12,816.00	0.00	270.00	17,236.00				Paquete	16,966.00
<b>Actividad</b>											
1.1. Recepción, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes para su atención											
Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	17,236.00	8,233.00	8,733.00	0.00	0.00	16,966.00	360.00	66.16	66.16	Gestión / Eficacia	2023
		8,233.00	8,733.00	195.00	75.00	17,236.00					
		3,550.00	7,583.00	0.00	270.00	11,403.00				Solicitud	16,966.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.2. Recepción, revisión y validación de expedientes de productores											
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados	17,236.00	8,233.00	8,733.00	0.00	0.00	16,966.00	360.00	66.16	66.16	Gestión / Eficacia	2023
		8,233.00	8,733.00	195.00	75.00	17,236.00					
		3,550.00	7,583.00	0.00	270.00	11,403.00				Expediente	16,966.00
1.3. Integración del padrón estatal de beneficiarios											
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Padrón	1.00
1.4. Integración de la mecánica operativa para la operatividad del proyecto											
Porcentaje de reglas de operación para la operatividad del proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
1.5. Entrega recepción de los insumos agrícolas a productores											
Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	17,236.00	8,233.00	8,733.00	0.00	0.00	16,966.00	360.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		8,233.00	8,733.00	195.00	75.00	17,236.00					
		4,150.00	12,816.00	0.00	270.00	17,236.00				Entrega – Recepción	16,966.00
1.6. Integración de expedientes de la comprobación del gasto											
Porcentaje de expedientes de comprobación del gasto integrados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
<b>Proyecto: 090033211I05601F01B001</b> <b>Fortalecimiento a la Seguridad Agroalimentaria, en las Zonas Rurales mediante el Cultivo de Frijol</b> <b>Componente</b> Apoyos en semillas mejoradas para incrementar la producción de frijol entregados											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
1. Servicios de pruebas de fertilidad para mejoramiento genético en bovinos otorgados											
Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados	250.00	0.00	83.00	83.00	84.00	250.00	42.86	50.80	50.80	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	83.00	83.00	84.00	250.00					
		0.00	30.00	61.00	36.00	127.00				Servicio	250.00
2. Cursos de capacitación teórico-práctico en inseminación artificial impartidos											
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en inseminación artificial	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	93.75	90.00	360.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	2.00	16.00	20.00					
		1.00	2.00	0.00	15.00	18.00				Curso	5.00
3. Servicios para crío-preservación de dosis de semen otorgado											
Porcentaje de servicios de crío-preservación de dosis de semen otorgados	2,000.00	0.00	666.00	667.00	667.00	2,000.00	73.46	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	666.00	667.00	667.00	2,000.00					
		0.00	1,110.00	400.00	490.00	2,000.00				Servicio	2,000.00
<b>Actividad</b>											
1.1. Evaluación genotípica y fenotípica de sementales bovinos realizada											
Porcentaje de evaluaciones genotípicas y fenotípicas realizadas	250.00	0.00	82.00	84.00	84.00	250.00	42.86	50.80	50.80	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	82.00	84.00	84.00	250.00					
		0.00	30.00	61.00	36.00	127.00				Evaluación	250.00
1.2. Expedición de constancias andrológicas expedidas											
Porcentaje de constancias andrológicas expedidas	250.00	0.00	82.00	84.00	84.00	250.00	42.86	50.80	50.80	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	82.00	84.00	84.00	250.00					
		0.00	30.00	61.00	36.00	127.00				Constancia	250.00
2.1. Verificación de instalaciones pecuarias para impartición de cursos factibles											
Porcentaje de verificaciones físicas realizadas a instalaciones pecuarias	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	56.25	65.00	260.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	2.00	16.00	20.00					
		1.00	1.00	2.00	9.00	13.00				Verificación	5.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de reuniones celebradas con asociaciones ganaderas	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00				Reunión	4.00
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00					
1.3. Convenios de concertación de entrega de incentivos a productores suscritos Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos suscritos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	200.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Convenio	1.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
1.4. Seguimiento técnico de concursos en municipios productores de leche (apoyo logístico y organización) realizado Porcentaje de seguimientos técnicos realizados a concursos por municipio	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	100.00	100.00	120.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00				Seguimiento	5.00
		0.00	3.00	2.00	1.00	6.00					
1.5. Actas de entrega - recepción de los apoyos entregados suscritas Porcentaje de actas de entrega recepción de entrega de apoyos suscritas	15.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	12.00	3.00	15.00				Acta	12.00
		0.00	0.00	12.00	3.00	15.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 110043711F03401T04B006</b>											
<b>Festival Chiapas Birding, Turismo de Naturaleza</b>											
<b>Componente</b>											
Festival de aves, turismo de naturaleza realizada.											
Porcentaje de festival de aves realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Festival	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Coordinación de logística para la realización del festival.											
Porcentaje de coordinación de logística realizada.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Coordinación	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos.											
Porcentaje de invitaciones entregadas.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00					
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00				Documento	500.00
<b>Proyecto: 110033711F03401D07B001</b>											
<b>Integración del Inventario Turístico para el Impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza</b>											
<b>Componente</b>											
Inventario de recursos turísticos para potencializar el segmento de turismo alternativo y de naturaleza elaborado.											
Porcentaje de inventarios turísticos elaborados.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00				Estudio	6.00
<b>Actividad</b>											
Elaboración de expedientes técnico para la obtención de los recursos.											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de obra de Infraestructura turística ejecutada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.											
Porcentaje de expediente Técnico integrado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra.											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado.	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Reunión	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											
Porcentaje de procesos normativos realizados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 110023711F03401P17B001</b>											
<b>Atención y Atracción de Cruceros</b>											
<b>Componente</b>											
Atención de cruceros en Puerto Chiapas realizadas.											
Porcentaje de atenciones en eventos del segmento de cruceros.	9.00	3.00	1.00	0.00	0.00	4.00	120.00	111.11	111.11	Gestión / Eficacia	2023
		3.00	1.00	0.00	0.00	5.00	9.00			Atención	4.00
		3.00	1.00	0.00	0.00	6.00	10.00				
Eventos para la atracción de cruceros en Puerto Chiapas realizadas.											
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			Evento	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Adquisición de promocionales del segmento de cruceros.											
Porcentaje de promocionales elaborados.	635.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	115.75	115.75	Gestión / Eficacia	2023
		335.00	200.00	0.00	100.00	635.00				Promocional	200.00
		335.00	200.00	0.00	200.00	735.00					
Impresión de material promocional del segmento de cruceros.											
Porcentaje de impresiones de folletería.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				Folleto	1,000.00
		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00					
Reunión para concertación de citas de negocios con líneas navieras en eventos de cruceros.											
Porcentaje de reuniones con líneas navieras realizadas.	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		5.00	0.00	0.00	5.00	10.00				Reunión	5.00
		5.00	0.00	0.00	5.00	10.00					
<b>Proyecto: 110033711F03401D07B008</b>											
<b>Fortalecimiento del parador artesanal de Ocosingo.</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación 379.51 m2 en pisos, 288.96 m2 en muros, 315.76 m2 de techumbre y ampliación de 100 m2 del parador artesanal, ejecutado.											
Porcentaje de obra turística ejecutado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.											
Porcentaje de expediente técnico integrado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Construcción de andadores y tirolesa e instalación de barandales, señales indicativas y mobiliario urbano, en el Centro Turístico Cascadas de Agua Azul, ejecutado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutado.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de expediente técnico integrado.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de proceso normativo realizado.		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
<b>Proyecto: 110033711F03401D07B003</b> <b>Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez, 2a. Etapa</b>											
<b>Componente</b> 17 paramentos, interviniendo de fachadas, techumbres, carpinterías, herrerías, puertas y portones sobre la Av. Central Norte, desde la Calle Central a la intersección con la Av. Prof. Victor M. Aranda de Comitán de Domínguez rehabilitado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de obra de infraestructura turística rehabilitado.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					













**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Realización del proceso normativo de Ley de Adquisiciones y Servicios.											
Porcentaje del proceso normativo realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
<b>Proyecto: 110033711F03401D07B006</b>											
<b>Programa de Señalización Turística Estatal 4a. Etapa</b>											
<b>Componente</b>											
Señalética Turística Estatal de Orientación, instalada											
Porcentaje de señalamientos instalados	103.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	103.00	103.00					
		0.00	0.00	0.00	103.00	103.00				Señalamiento	107.00
<b>Actividad</b>											
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos											
Porcentaje de expediente técnico integrado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Realización del proceso normativo de licitación											
Porcentaje de proceso normativo realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.212 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 020012671G01501003B009</b> <b>Purificación de Agua para una Vida más digna</b> <b>Componente</b> Entrega de filtros purificadores de agua para las comunidades indígenas atendidas. Porcentaje de filtros purificadores entregados											
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00				Equipo	250.00	
	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00						
<b>Actividad</b> Capacitación sobre la instalación y uso de los filtros Porcentaje de capacitaciones realizadas											
14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00				Capacitación	14.00	
	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00						
Integración del expediente técnico del apoyo entregado Porcentaje de expedientes técnicos realizados.											
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00				Expediente	250.00	
	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00						
<b>Proyecto: 020012671G08601P13B008</b> <b>Impulso a Proyectos Agropecuarios y Artesanales Indígenas.</b> <b>Componente</b> Apoyos destinados a hombres y mujeres indígenas que consta de insumos artesanales, plantas frutales y pecuarios (pollos) Porcentaje de apoyos entregados a proyectos productivos											
135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00				Apoyo	135.00	
	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00						
<b>Actividad</b> Elaboración de expedientes técnicos de los apoyos entregados											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.212 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de expedientes técnicos realizados	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Expediente	2023  135.00
		0.00	135.00	0.00	0.00	135.00					
		0.00	135.00	0.00	0.00	135.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060011711C04602P10D016</b> <b>Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (FOFISP).</b> <b>Componente</b> Fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía estatal preventiva mediante la adquisición de 2 Torres Móviles de Vigilancia Porcentaje de adquisición de torres de videovigilancia											
2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Equipo	1.00	
	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
<b>Actividad</b> Adquisición de 2 Torres Móvil de Vigilancia Porcentaje de equipos y herramientas para las áreas operativas											
2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Equipo	1.00	
	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
<b>Proyecto: 060011231C04802S08D010</b> <b>Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios</b> <b>Componente</b> 1.-Dignificar la imagen del personal custodio de los Centros de reinserción social de sentenciados. Porcentaje de uniformes y prendas de protección para el personal operativo penitenciario											
1,800.00	0.00	500.00	500.00	800.00	1,800.00	112.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	500.00	500.00	800.00	1,800.00				Equipo	1.00	
	0.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00						
2.-Fortalecer las capacidades operativas del personal custodio de los Centros reinserción social de sentenciados. Porcentaje de equipos de computo y medico adquirido para el personal custodio											
333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00				Equipo	1.00	
	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00						
<b>Actividad</b> 1.1.- Adquisición de vestuario y uniformes para el personal de los centros de reinserción social											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de vestuario y uniformes para el personal de los centros de reinserción social	900.00	0.00	250.00	250.00	400.00	900.00	112.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	250.00	250.00	400.00	900.00				Equipo	1.00
		0.00	0.00	450.00	450.00	900.00					
1.2.- Adquisición de prendas de protección para el personal de los centros de reinserción social											
Porcentaje de prendas de protección para el personal de los centros de reinserción social	900.00	0.00	250.00	250.00	400.00	900.00	112.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	250.00	250.00	400.00	900.00				Equipo	1.00
		0.00	0.00	450.00	450.00	900.00					
2.1.- Adquisición de bienes informáticos para los custodios de los centros de reinserción social											
Porcentaje de bienes informáticos para el personal custodio de los centros penitenciarios	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	74.00	74.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	0.00	74.00	74.00					
2.2.- Adquisición de equipos medicos para los centros de reinserción social											
Porcentaje de equipo medico para el personal custodio de los centros de reinserción social	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	117.00	117.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	0.00	117.00	117.00					
2.3.- Adquisición de herramientas menores para el personal de los centros de reinserción social											
Porcentaje de herramientas menores para el personal custodio de los centros de reinserción social	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	106.00	106.00				Equipo	1.00
		0.00	0.00	0.00	106.00	106.00					
2.4.- Adquisición de licencias software para los equipos de computo de los centros de reinserción social											
Porcentaje de licencias software para el equipo de computo de los centros de reinserción social	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	36.00	36.00				Licencia	1.00
		0.00	0.00	0.00	36.00	36.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060011231C04802S08D015</b>											
<b>Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional (FOFISP).</b>											
<b>Componente</b>											
Fortalecer las capacidades operativas del personal custodio de los Centros reinserción social de sentenciados mediante la adquisición de equipo de seguridad. (equipo antimotín, candados de alta seguridad, remolque para traslado de equipo antimotín)											
Porcentaje de adquisición de equipo de seguridad publica adquirido	511.00	0.00	0.00	511.00	0.00	511.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	511.00	0.00	511.00				Equipo	1.00
		0.00	0.00	356.00	155.00	511.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de candados de alta Pieza seguridad											
Porcentaje de candados de alta seguridad adquirido para los centros penitenciarios	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	290.00	0.00	290.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	205.00	85.00	290.00					
Adquisición de kit de equipo antimotín para los centros de reinserción social de											
Porcentaje de adquisición de kit de equipo antimotín para el personal custodio de los centros de reinserción social	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	220.00	0.00	220.00				Equipo	1.00
		0.00	0.00	150.00	70.00	220.00					
Adquisición de un remolque para traslado de equipo antimotín											
Porcentaje de adquisición vehículo remolque para los centros de reinserción social de sentenciados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 060011711C04602P10D013</b>											
<b>Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia)</b>											











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de equipo de seguridad pública adquirido para elementos policiales	158.00	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	158.00	0.00	158.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	158.00	0.00	158.00					
<b>Proyecto: 120011711C04601P108001</b>											
<b>Dirección de control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad (Escudo Urbano C5)</b>											
<b>Componente</b>											
Capacitación al personal operativo y administrativo para el manejo y operación de equipo tecnológico y de Radiocomunicación.											
Porcentaje de servicios de capacitación proporcionados para el sistema de videovigilancia.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Servicio	7.00
Fortalecer la operatividad del sistema de videovigilancia, telefonía y radiocomunicación, mediante la adquisición de equipo y sistemas tecnológicos.											
Porcentaje de adquisición de equipos y sistemas tecnológicos para el sistema de videovigilancia y radiocomunicación.	1,777.00	0.00	186.00	866.00	725.00	1,777.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	186.00	866.00	725.00	1,777.00					
		0.00	193.00	859.00	725.00	1,777.00				Equipo	1,777.00
Proporcionar los Servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento para fortalecer el Sistema de Videovigilancia y Radiocomunicación.											
Porcentaje de servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento del Sistema de Videovigilancia.	280.00	0.00	232.00	10.00	38.00	280.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	232.00	10.00	38.00	280.00					
		0.00	232.00	10.00	38.00	280.00				Servicio	280.00
<b>Actividad</b>											
Servicios de instalación y mantenimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Telecomunicaciones.											
Porcentaje de servicios de instalación y mantenimiento proporcionados al Sistema de Telecomunicaciones.	280.00	0.00	232.00	10.00	38.00	280.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	232.00	10.00	38.00	280.00					
		0.00	232.00	10.00	38.00	280.00				Servicio	280.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de equipo de seguridad para personal custodio.	3,146.00	0.00	3,082.00	64.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3,082.00	64.00	0.00	3,146.00				Equipo	3,146.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de Bienes Informaticos para el personal de los centros de reinserción social											
Porcentaje de Bienes Informaticos para custodios de los Centros de Reinserción Social.	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	64.00	0.00	64.00				Equipo	64.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de Herramientas menores para los Centros de Reinserción Social.											
Porcentaje de herramientas menores para el personal custodio.	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	32.00	0.00	0.00	32.00				Equipo	32.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para los Centros de Reinserción Social.											
Porcentaje de maquinaria y equipo Industrial.	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía	2022
		0.00	18.00	0.00	0.00	18.00				Equipo	18.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de material de seguridad personal (spray químico y gas lacrimógeno) para los custodios de los Centros de Reinserción Social.											
Porcentaje de material de seguridad personal (spray químico y gas lacrimógeno) para los custodios.	3,032.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00				Equipo	3,032.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de vestuario y uniformes (Botas, pantalón, camisa, playera y gorra) para el personal custodio de los centros de Reinserción Social.											
Porcentaje de vestuario y uniformes (botas,pantalón, camisa y gorra) para el personal custodio	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	900.00	0.00	900.00				Equipo	900.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Adquisición de mobiliario para las Instituciones de Seguridad Pública.											
Porcentaje de mobiliario para las Instituciones de seguridad Pública.	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	20.00
Adquisición de prendas de protección personal, para las Instituciones de Seguridad Pública (impermeables y fornituras)											
Porcentaje de prendas de protección personal, para las Instituciones de Seguridad Pública	2,900.00	1,900.00	1,000.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1,900.00	1,000.00	0.00	0.00	2,900.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	2,900.00
Adquisición de uniformes para la Policía Estatal Preventiva (botas, pantalón, camisa, playeras y gorra).											
Porcentaje de uniformes adquiridos para la Policía Estatal Preventiva.	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	2,445.00
<b>Proyecto: 060011711C04602P10D007</b>											
<b>Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización</b>											
<b>Componente</b>											
Realizar patrullajes virtuales para monitorear y detectar actos de vandalismo y delitos en las zonas de visualización de las cámaras.											
Porcentaje de servicios de videovigilancia.	3,010.00	0.00	750.00	850.00	1,410.00	3,010.00	111.21	96.91	96.91	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	750.00	850.00	1,410.00	3,010.00					
		0.00	750.00	599.00	1,568.00	2,917.00				Grabación	3,010.00
<b>Actividad</b>											
Pago de servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el Sistema de Videovigilancia.											
Porcentaje de servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	9.00	3.00	12.00				Grabación	12.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060011711C04602I15D003</b>											
<b>Red Nacional de Radiocomunicación</b>											
<b>Componente</b>											
Mantenimiento a los sitios de repetición (30) y saltos de repetición de microondas (2) para mantener la disponibilidad de la radiocomunicación de las Instituciones de seguridad pública de forma unificada, cifrada, codificada y privada.	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	66.67	94.44	94.44	Gestión / Eficacia	2022
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetidora (29) y saltos de repetición de microondas.		0.00	300.00	300.00	300.00	900.00				Servicio	900.00
		0.00	300.00	350.00	200.00	850.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de Bienes y licencias de equipos informáticos.	21.00	0.00	0.00	1.00	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
Porcentaje de bienes y licencias de equipos informáticos.		0.00	0.00	1.00	20.00	21.00				Equipo	21.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
Porcentaje de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.		0.00	0.00	20.00	20.00	40.00				Equipo	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Instalación y puesta en operación de equipo de Radiocomunicación.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	300.00	300.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de instalación y puesta en operación de equipo de Radiocomunicación.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
Pago de arrendamiento de terreno de ubicación crítica para la operación de la Red de Radiocomunicación.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje del servicio de arrendamiento a contratar.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Pago de honorarios del personal encargado para el soporte técnico de la Red de Radiocomunicación.											
Pocentaje de trabajadores contratados para la Red de Radiocomunicación.	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	96.08	96.08	Gestión / Eficacia	2023
		51.00	0.00	0.00	0.00	51.00				Trabajador	51.00
		0.00	49.00	0.00	0.00	49.00					
Pago de Viáticos Nacionales para el personal de soporte que realiza trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la Red.											
Porcentaje de viaticos requeridos para el personal operativo.	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	72.00	36.00	36.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	50.00	50.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	36.00	36.00				Servicio	100.00
<b>Proyecto: 060011711C04602I15D004</b>											
<b>Sistema Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.</b>											
<b>Componente</b>											
Atender llamadas de emergencia y denuncias anónimas de la ciudadanía del Estado.											
Porcentaje de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadanas (089), atendidas.	2,657,524.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	2,657,524.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		664,381.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	2,657,524.00				Llamada	2,657,524.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Pago de honorarios del personal encargado de atender las llamadas de emergencia del 911 y denuncia ciudadana 089.											
Porcentaje del personal contratado para la atención del Sistema de Atención de Emergencia y denuncias Ciudadanas.	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		113.00	0.00	0.00	0.00	113.00				Persona	113.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Pago de servicio de señales analógicas y digitales para el Sistema de Atención de Emergencias y denuncias ciudadanas.											
Porcentajes de servicios contratados para la operación eficiente del SAEDC.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	12.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Pago de servicios de certificación de procesos del Sistema de Gestión de calidad para los servicios que se brindan a la ciudadanía en la atención de llamadas de emergencia.  Porcentaje de servicios de certificación de procesos para el sistema de atención de emergencias y denuncias.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia  Servicio	2023  1.00	
Pago de Viáticos para el personal del Sistema 911 en los 10 diferentes CALL del Estado de Chiapas.  Porcentaje de Viáticos para el personal del sistema de atención de llamadas de emergencias y denuncias ciudadanas.	100.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia  Servicio	2023  100.00	
<b>Proyecto: 060011711C04602I15D005</b> <b>Sistema Nacional de Información, Base de datos del SNSP</b>  <b>Componente</b> Mantener actualizada la base de datos de información del Sistema Nacional de Información de Seguridad.  Porcentaje de registros actualizados en el Sistema Nacional de Información.	5,120.00	1,280.00 1,280.00 0.00	1,280.00 1,280.00 0.00	1,280.00 1,280.00 0.00	1,280.00 1,280.00 0.00	5,120.00 5,120.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia  Registro	2022  5,120.00	
<b>Actividad</b> Contratación de personal para operar el Sistema Nacional de Información.  Porcentaje de trabajadores contratados para el Sistema Nacional de Información.	25.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia  Persona	2022  25.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.216 Secretaría de Movilidad y Transporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 080013561H03801R02B001</b> <b>Control, Vigilancia e Inspección de la Movilidad y el Transporte Público en el Estado de Chiapas.</b> <b>Componente</b> Supervisiones al transporte realizados. Porcentaje de supervisiones al transporte público realizadas.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Supervisión	600.00
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00					
<b>Actividad</b> Atención del sector transporte público Porcentaje de atenciones al sector realizadas.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				Trámite	600.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 030012151J07101M01B001</b> <b>Proyecto de Bioseguridad</b>											
<b>Componente</b> C1.- Documento validado, libre de enfermedades infecto-contagiosa de especies en el ZooMAT.											
Porcentaje del documento de certificación libre de enfermedades infecto-contagiosas regulada por sanidad animal realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> A1.- Toma de muestra para análisis de ejemplares de nuevo ingreso.											
Porcentaje del muestreo epidemiológico de animales de nuevo ingreso.	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	230.77	132.00	132.00	Gestión / Eficacia	2023
		12.00	13.00	12.00	13.00	50.00				Muestra	100.00
		7.00	11.00	18.00	30.00	66.00					
A2.- Toma de muestra para análisis de ejemplares que causan baja.											
Porcentaje del muestreo epidemiológico de ejemplares que causan baja.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	292.00	217.00	217.00	Gestión / Eficacia	2023
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Muestra	100.00
		24.00	45.00	75.00	73.00	217.00					
A3.- Medidas de control para evitar la diseminación de enfermedades en el ZooMAT.											
Porcentaje de desinfección de vehículos y tapetes sanitarios activos en el ZooMAT.	6,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	78.60	87.78	87.78	Gestión / Eficacia	2023
		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00				Vehículo	3,000.00
		1,162.00	1,226.00	1,700.00	1,179.00	5,267.00					
A4.- Toma de muestra para análisis de ejemplares de vida libre y transitorios.											
Porcentaje de muestreo epidemiológico de ejemplares de vida libre y transitorios.	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	353.85	428.00	428.00	Gestión / Eficacia	2023
		12.00	13.00	12.00	13.00	50.00				Muestra	100.00
		17.00	13.00	138.00	46.00	214.00					
A5.- Elaboración de dietas para los ejemplares bajo cuidado humano.											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de dietas para los ejemplares bajo cuidado humano del ZooMAT.	350,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	88.70	88.36	88.36	Gestión / Eficacia	2024	
		87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00					350,000.00	Dosis	360,000.00
		76,285.00	76,959.00	78,417.00	77,612.00					309,273.00		
A6.- Evaluación del estado clínico de los ejemplares residentes. Porcentaje de muestreo epidemiológico de ejemplares residentes.	3,000.00	430.00	430.00	430.00	430.00	1,720.00	155.73	173.87	173.87	Gestión / Eficacia	2023	
		750.00	750.00	750.00	750.00					3,000.00	Muestra	1,720.00
		1,194.00	1,339.00	1,515.00	1,168.00					5,216.00		
<b>Proyecto: 040012151J07101M01B003</b>												
<b>Construcción del enmallado perimetral del Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas</b>												
<b>Componente</b>												
Obra del enmallado perimetral terminado.												
Porcentaje de la obra del enmallado perimetral del CECIBACH.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		
<b>Actividad</b>												
A1.- Obra metros lineales de la ejecución del enmallado perimetral terminado.												
Porcentaje de metros lineales de la ejecución de la obra.	2,061.43	0.00	0.00	0.00	2,061.43	2,061.43	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	2,061.43					2,061.43	Metro Lineal	2,061.43
		0.00	0.00	0.00	2,061.43					2,061.43		
A2.- Seguimiento y supervisión (enmallado perimetral).												
Porcentaje del informe de la supervisión de la obra.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	6.00					6.00	Informe	6.00
		0.00	0.00	0.00	6.00					6.00		
<b>Proyecto: 040012151J07101M01B002</b>												
<b>Protección y conservación de la flora y fauna del Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas.</b>												

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.303 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
C1.- Informe de actividades sobre la protección y conservación e flora y fauna ejecutados.											
Porcentaje de la elaboración del informe técnico de las actividades realizadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
A1.- Realizar pláticas de sensibilización enfocadas en la conservación de la flora y fauna de la región.											
Porcentaje de las pláticas informativas sobre la conservación de la flora y fauna.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Plática	4.00
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
A2.- Realizar mantenimiento del bosque para evitar daños a la flora y fauna que habita en el área.											
Porcentaje del mantenimiento de las áreas del Centro de Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos.	20.00	0.00	8.00	8.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		4.00	8.00	8.00	0.00	20.00				Mantenimiento	16.00
		4.00	8.00	8.00	0.00	20.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.304 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010013111F10601M05B001</b>											
<b>Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas</b>											
<b>Componente</b>											
1. Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE											
1. Certificados obtenidos para la acreditación del módulo SARE	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	150.00	150.00	150.00	Gestión / Eficacia Certificado	2021 2.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
2. Consejo de Mejora Regulatoria del Estado instalado.											
2. Sesión de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria instaladas	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia Sesión	2021 1.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
1.1.- Asesoramiento para la obtención de los certificados PROSARE.											
1.1 Asesoría otorgadas	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	160.00	160.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2022 4.00
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00					
		4.00	3.00	1.00	0.00	8.00					
1.2 Otorgamiento de estrategias de difusión de los servicios que proporcionan los módulos SARE											
1.2 Estrategia de difusión otorgadas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Estrategia	2022 1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
1.3.-Elaboración de Informes sobre la operación de los módulos SARE.											
1.3 Informes de operatividad elaborados	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	100.00	109.09	109.09	Gestión / Eficacia Informe	2022 5.00
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
2.1.- Contratación de empresa para llevar a cabo la sesión de consejo de mejora regulatoria.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.304 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
2.1 Contrato celebrado para llevar a cabo la sesión de consejo.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.311 Instituto de Formación Policial

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010031711C09402F07D001</b>											
<b>Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública</b>											
<b>Componente</b>											
Equipamiento de personal y de instalaciones del IFP.											
Porcentaje de software adquirido.	164.00	0.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	96.95	96.95	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	164.00	0.00	164.00				Licencia	164.00
		0.00	0.00	159.00	0.00	159.00					
Porcentaje de vehículo adquirido para capacitación policial.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Vehículo	1.00
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
Porcentaje de adquisición de instrumental médico.	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	23.08	23.08	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	26.00	0.00	0.00	26.00				Pieza	26.00
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00					
Porcentaje de Equipamiento Informático Adquirido.	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	115.79	115.79	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	76.00	0.00	76.00				Pieza	76.00
		0.00	0.00	88.00	0.00	88.00					
Porcentaje de adquisición de cámaras fotográficas y mobiliario de oficina.	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.65	17.65	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	17.00	0.00	0.00	17.00				Pieza	17.00
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
Porcentaje de adquisición de vestuario y uniformes.	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	94.83	94.83	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00				Pieza	1,740.00
		0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00					
<b>Actividad</b>											
Participar en reuniones de concertación de recursos y en reuniones de procesos de licitación.											
Porcentaje de reuniones asistidas de procesos de licitación.	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	4.00	2.00	0.00	6.00				Reunión	1.00
		0.00	4.00	2.00	0.00	6.00					
Porcentaje de reuniones asistidas para la autorización de recursos por SESNSP.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Reunión	2.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.3.100 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 020011211C08101I01D001</b>											
<b>Adaptación para la puesta en marcha del juzgado especializado en materia laboral con sede en Palenque, Chiapas</b>											
<b>Componente</b>											
Adecuación del inmueble											
Porcentaje de adaptación del inmueble	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	4,702,486.66
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Equipamiento de la adaptación del inmueble con mobiliario y tecnologías de la información											
Porcentaje de equipamiento de la adaptación del inmueble con mobiliario y tecnologías de la información	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	2,677,872.81
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Licitación para equipamiento del inmueble con mobiliario y tecnologías de la información											
Porcentaje del proceso de licitación para equipamiento del inmueble con mobiliario y tecnologías de la información	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	2,677,872.81
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Licitación para los trabajos de adaptación del inmueble											
Porcentaje del proceso de licitación para los trabajos de adaptación del inmueble	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	4,702,486.66
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 400011221C08202C11D006</b> <b>Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro</b>  <b>Componente</b> Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fiscalía Antisecuestro mediante la dotación de la licencia informática adquirida. Porcentaje de adquisición de licencias informáticas.											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licencia	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
<b>Actividad</b> Realización del proceso licitatorio de adquisición de la licencia informática para el sistema guardián. Porcentaje de licitación de la licencia informática											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
<b>Proyecto: 400011221C08202C11D008</b> <b>Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto (FOFISP).</b>  <b>Componente</b> Dotación de equipo especializado de dispositivos móviles adquirido. Porcentaje de adquisición del equipo especializado de dispositivos móviles											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Equipo	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
<b>Actividad</b> Realización del proceso licitatorio de adquisición del equipo especializado de dispositivos móviles. Porcentaje de licitación del equipo especializado de dispositivos móviles.											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 400011221C08202C11D003</b> <b>Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto</b> <b>Componente</b> Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fiscalía Antisecuestro mediante la dotación de la licencia informática adquirida. Porcentaje de adquisición de licencias informáticas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licencia	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Realización del proceso licitatorio de adquisición de la licencia informática para el sistema guardián. Porcentaje de licitación de la licencia informática	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 400011221C08202C11D007</b> <b>Fortalecimiento de las áreas de Investigación Forense y Pericial</b> <b>Componente</b> Atención de solicitudes de intervención pericial al Ministerio Público y otras autoridades mediante los dictámenes periciales emitidos. Porcentaje en atención de solicitudes de dictámenes periciales.	44,018.00	0.00	0.00	0.00	35,367.00	35,367.00	69.28	69.28	55.66	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	35,367.00	35,367.00				Dictamen	35,367.00
		0.00	0.00	0.00	24,502.00	24,502.00					
<b>Actividad</b> Adquisición de otros productos químicos ha utilizarse en las diferentes pruebas periciales. Porcentaje de adquisición de otros productos químicos.	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	118.00	118.00				Pieza	118.00
		0.00	0.00	118.00	0.00	118.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de adquisición de vehículos de operación policial.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00				Pieza	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Realización del proceso licitatorio de adquisición de vehículos terrestres para la policía especializada.											
Porcentaje de licitación de vehículos terrestres.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 470011221C08201S06D001</b> <b>Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Palenque, Chiapas.</b>											
<b>Componente</b> Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Palenque, realizada											
Porcentaje de construcción del Centro de Justicia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Realización del proceso licitatorio de obra para infraestructura											
Porcentaje de licitación de obra de infraestructura	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 400011221C08202C11D005</b> <b>Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.</b>											
<b>Componente</b> Ampliación del edificio anexo B de la Fiscalía General del Estado realizada.											
Porcentaje de ampliación del edificio anexo B. (Etapa 2 de 3)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de expediente técnico de obra de infraestructura.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Realización del proceso licitatorio de adquisición de vehículos terrestres para la policía de investigación. Porcentaje de licitación de vehículos terrestres.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Realización del proceso licitatorio de mejoramiento de infraestructura. Porcentaje de licitación de mejoramiento de infraestructura.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realización del proceso licitatorio de obra para infraestructura. Porcentaje de licitación de obra de infraestructura.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Realización del proceso licitatorio de obra para la ampliación de la segunda etapa. Porcentaje de licitación de obra de ampliación.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 400011221C08202C11D004</b> <b>Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública</b> <b>Componente</b> Construcción de la segunda etapa de la Dirección General de la Policía Especializada realizada. Porcentaje de construcción de la Dirección General de la Policía Especializada. (2a Etapa).	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de licitación de bienes informáticos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Realización del proceso licitatorio para la contratación del servicio de mantenimiento al conmutador telefónico.											
Porcentaje de licitación de servicio de mantenimiento al conmutador telefónico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 470011221C08201S06D002</b>											
<b>Equipamiento para los Centros de Justicia para las Mujeres de Tapachula y San Cristóbal de las Casas, Chiapas</b>											
<b>Componente</b>											
Equipos informáticos para las sedes universitarias de los CEJUM, entregados.											
Porcentaje de adquisición de equipos de cómputo.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00				Equipo	80.00
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00					
<b>Actividad</b>											
Realización del proceso licitatorio de adquisición del bienes informáticos para las sedes universitarias de los CEJUM de Tapachula y San Cristóbal de las Casas.											
Porcentaje de licitación de bienes informáticos en las sedes universitarias de los Centros de Justicia para las Mujeres.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012532D00401E05B003</b> <b>Rehabilitación y mejora de Biblioteca Central Universitaria "Carlos Maciel Espinosa", en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</b> <b>Componente</b> Rehabilitación y mejora de biblioteca (reestructuración y refuerzo estructural) Porcentaje de metros cuadrados de rehabilitación											
2,395.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	100.00	100.00	7.10	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00				Metro Cuadrado	170.00	
	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00						
<b>Actividad</b> Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio en la sede académica Porcentaje de licitaciones											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
<b>Proyecto: 010012532D00401E05B004</b> <b>Construcción de edificio atípico para el Instituto de Investigaciones Jurídicas (2a. etapa), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</b> <b>Componente</b> Construcción de edificio atípico de tres niveles (planta baja 267.85 m2, 1er Piso 275 m2, 2do Piso 225.44 m2) Porcentaje de metros cuadrados de construcción											
1,518.00	0.00	0.00	0.00	768.29	768.29	57.57	100.00	50.61	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	768.29	768.29				Metro Cuadrado	768.29	
	0.00	0.00	326.01	442.28	768.29						
<b>Actividad</b> Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio en la sede académica. Porcentaje de licitaciones											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012532D00401E05B001</b> <b>Proyecto de expansión de la matrícula 2022-2024 en el marco del programa de la expansión de la educación media superior y superior 2022 (proexes2022)</b> <b>Componente</b> Terminación de la construcción de edificio tipo U3C de 13 e.e. que integra: 06 aulas, 03 laboratorios, 01 centro de cómputo, 01 área de gobierno, 01 sala de usos múltiples, 02 módulos de baños y áreas de circulación Porcentaje de metros cuadrados de construcción											
636.06	0.00	0.00	0.00	636.06	636.06	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	636.06	636.06						
	181.00	168.00	287.06	0.00	636.06				Metro Cuadrado	636.06	
<b>Actividad</b> Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio en la sede académica Porcentaje de licitaciones											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
<b>Proyecto: 010012532D00401E05B002</b> <b>Mantenimiento y Rehabilitación Integral Institucional de diferentes sedes universitarias en el estado de Chiapas.</b> <b>Componente</b> Mantenimiento preventivo y correctivo integral en Unidades Académicas. Porcentaje de unidades académicas rehabilitadas											
43.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	72.79	100.00	32.56	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00						
	0.00	0.00	3.81	10.19	14.00				Unidad	14.00	
<b>Actividad</b> Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio en la sede académica Porcentaje de licitaciones											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012532D00401E05B005</b> <b>Proyecto de expansión de la matrícula 2023-2025 en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2023 (PROEXES 2023).</b> <b>Componente</b> 1.Construcción y equip de edificio tipo u3-c de 13 e.e que integra: 10 aulas, 02 laboratorios, 01 área administrativa, 01 área de gobierno, 03 área de cubículos, 02 módulos sanitarios y 01 área de circulación para la Lic. en Medicina Veterinaria y Zo											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	89.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.11	0.89	1.00				Equipamiento	1.00
Porcentaje de metros cuadrados de construcción	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00	52.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00					
		0.00	0.00	647.84	716.16	1,364.00				Metro Cuadrado	1,364.00
10.Equipamiento para la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	89.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.11	0.89	1.00				Equipamiento	1.00
11.Equipamiento para la Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial de la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales, Istmo											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	90.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.10	0.90	1.00				Equipamiento	1.00
12.Equipamiento para la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y Licenciatura en Ingeniero Agrónomo de la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de unidad académica equipada	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	96.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Equipamiento	2.00
		0.00	0.00	0.08	1.92	2.00					
13. Equipamiento para la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	88.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.12	0.88	1.00					
2. Equipamiento para la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Humanidades C-VI, con sede en Tuxtla Gutiérrez, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.91	0.09	1.00					
3. Equipamiento para la Licenciatura en Médico Cirujano, de la Facultad de Medicina Humana, Campus II, con sede en Tuxtla Gutiérrez, adquirido											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	93.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.07	0.93	1.00					
4. Equipamiento para la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, C-IV, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	46.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.54	0.46	1.00					
5. Equipamiento para la Licenciatura en Administración de la Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
6.Equipamiento para la Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII, adquirido. Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00					
7.Equipamiento para la Licenciatura en Administración de la Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX (Arriaga) Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00					
8.Equipamiento para la Licenciatura en Administración de la Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX Tonalá Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00					
9.Equipamiento para la Licenciatura en Danza, del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura, con sede en Tuxtla Gutiérrez Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.80	0.20	1.00					
<b>Actividad</b> 1.1 Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio en la sede académica Porcentaje de licitaciones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	89.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.11	0.89	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
10.1 Gestión para dotar de equipo especializado de laboratorio y equipamiento de conectividad inalámbrica											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	89.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.11	0.89	1.00					
11.1 Gestión para dotar de equipo especializado al laboratorio de alimentos y equipamiento de conectividad inalámbrica											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	90.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.10	0.90	1.00					
12.1 Gestión para dotar de equipo especializado para laboratorio de pequeñas especies, taller de lácteos y cárnicos, clínica de reproducción de grandes ...											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	96.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.04	0.96	1.00					
13.1 Gestión para dotar de equipo especializado para laboratorio de pequeñas especies, taller de lácteos y cárnicos, clínica de reproducción de grandes ...											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	88.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.12	0.88	1.00					
2.1 Gestión para dotar de equipo especializado al laboratorio de comunicación, centro de cómputo para estudiantes y equipamiento de conectividad ...											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.91	0.09	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
3.1 Gestión para dotar de equipo especializado a la Unidad de Capacitación Médica, que servirá en la Simulación Clínica de cada uno de los módulos de la ... Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.07	1.00 1.00 0.93	1.00 1.00 1.00	93.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00
4.1 Gestión para dotar de equipo especializado para obtener información geográfica, para el centro de cómputo para estudiantes y equipamiento de ... Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.54	1.00 1.00 0.46	1.00 1.00 1.00	46.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00
5.1 Gestión para dotar de equipo al centro de cómputo para estudiantes Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.75	1.00 1.00 0.25	1.00 1.00 1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00
6.1 Gestión para dotar de equipo al centro de cómputo para estudiantes Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.75	1.00 1.00 0.25	1.00 1.00 1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00
7.1 Gestión para dotar de equipo al centro de cómputo para estudiantes Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.75	1.00 1.00 0.25	1.00 1.00 1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00
8.1 Gestión para dotar de equipo al centro de cómputo para estudiantes Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.75	1.00 1.00 0.25	1.00 1.00 1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.1.4.600 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
9.1 Gestión para dotar de equipo al centro de cómputo para estudiantes, vestuario para estudiantes, acervo bibliográfico para biblioteca, y ...  Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023   1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.010 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012532D00401E05B001</b> <b>Equipamiento para Facilitar el Incremento de la Matrícula Escolar de la UNICACH</b> <b>Componente</b> Bienes informáticos, mobiliario y equipo de laboratorio adquiridos. Porcentaje sedes universitarias equipadas con bienes informáticos, mobiliario y equipo de laboratorio.  <b>Actividad</b> Gestión de equipamientos para la adquisición de bienes informáticos, mobiliario y equipo de laboratorio. Porcentaje de gestiones para equipamiento de bienes informáticos, mobiliario y equipo de laboratorio realizadas.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012533D00601E05B001</b> <b>Adquisición de Equipo Especializado de la Universidad Tecnológica de la Selva</b>  <b>Componente</b> Garantizar una educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Selva.  Porcentaje de equipamiento especializado para contribuir a la disminución del rezago educativo.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Equipo	1.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
<b>Actividad</b> Realizar la gestión para el equipamiento especializado de la UTSelva  Porcentaje de gestión de equipamientos para la UTSelva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.040 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012532D00401E05B001</b>											
<b>Gratuidad de los servicios educativos que ofrece la Universidad Intercultural de Chiapas.</b>											
<b>Componente</b>											
1) Adecuación de quirófano en la sede central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.											
Porcentaje de infraestructura física educativa construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
2. Construcción Dren Pluvial en la Unidad Académica Multidisciplinarias de Yajalón											
Porcentaje de Construcción del Dren Pluvial de 149.40 metro lineales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
3).Equipamiento especializado en la sede central san Cristóbal de las Casas, Chiapas.											
Porcentaje de equipamiento de espacios educativos en la Sede Central	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Equipamiento	5.00
<b>Actividad</b>											
1 Gestión para la adecuación de quirófano en la sede central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas											
Porcentaje de gestiones para adecuación de espacios del quirófano realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
1.2 Convenio con INIFECH, para realizar la adecuación del Quirófano en la Sede Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas.											
Porcentaje de convenio celebrado con INIFECH, para realizar la adecuación del Quirófano.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convenio	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
2. Gestión del dren Pluvial en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.040 Universidad Intercultural de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1. Gestión de equipamiento especializado, para espacios físicos educativos Porcentaje de gestión, para el equipamiento especializado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023  1.00	
1.2 Compra de equipos especializados para uso de alumnos. Porcentaje de compra de equipos especializados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Lote de Equipo	2023  1.00	
2.1 Gestión de construcción de aulas de usos multiples y obra exterior Porcentaje de gestión de construcción de aulas de usos multiples y obra exterior	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023  4.00	
2.2 Celebración de contratos interintitucional, para la construcción de las obras. Porcentaje de contratos celebrados con las empresas.	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Contrato	2023  4.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.060 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012522D00301E03B001</b> <b>Mejoramiento de la Infraestructura Escolar</b>  <b>Componente</b> Mejorar la infraestructura escolar construyendo aulas didácticas y obra exterior.  Proceso de gestión y aplicación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura escolar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia  Proceso	2023  1.00
<b>Actividad</b> Construir un edificio con 4 aulas didácticas y obra exterior.  Número de actividad de gestión y aplicación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura escolar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Actividad	2023  1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.080 Universidad Politécnica de Tapachula

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010012533D00401E05B001</b>											
<b>Adquisición de tres autobuses para la Universidad Politécnica de Tapachula</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de autobuses adquiridos											
Adquisición de autobuses	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Vehículo	3.00
<b>Actividad</b>											
Dictamen de viabilidad obtenidos											
Porcentaje de dictámenes de viabilidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Economía	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Dictamen	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 010013121F04501C02B001</b> <b>Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 2da. Etapa)</b> <b>Componente</b> Suministro e instalación de aire acondicionado, terminación de voz y datos, instalación eléctrica y acabados del Edificio "A"; construcción de Edificio "B" y Módulo Sanitario consistente en cimentación, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y a Porcentaje de obra ejecutada											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
<b>Actividad</b> Firma de Convenio específico interinstitucional para la construcción de obra pública Porcentaje de gestiones para la construcción de espacios administrativos para la capacitación											
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00	
	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00						
Reunion Ordinaria de la Junta Directiva para la aprobación del presupuesto de ingresos propios del ICATECH Porcentaje de gestiones para la aprobación del presupuesto de ingresos propios del ICATECH											
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	100.00	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
<b>Proyecto: 010013121F02901C02B002</b> <b>Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Explanada de Usos Múltiples para la Unidad de Capacitación Tuxtla.</b> <b>Componente</b> Proyecto Ejecutivo para la construcción de explanada de usos múltiples en la Unidad de Capacitación de Tuxtla elaborado Porcentaje de estudio realizado											
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Estudio	3.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.090 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de proyecto ejecutivo realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Proyecto	2023 1.00	
<b>Actividad</b>											
Gestión de recursos de ingresos propios disponibles para la ejecución del proyecto ejecutivo											
Número de gestión para la autorización de recursos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00	
Gestión del acuerdo aprobatorio ante la H. Junta Directa del ICATECH.											
Número de gestión para la aprobación de los recursos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 070012681H01701F09B001</b> <b>Fortalecimiento para el Centro de Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (Berriozábal II, Chiapas).</b> <b>Componente</b> Obra de construcción y habilitación en el centro asistencial realizada. Porcentaje de obra para construcción y habilitación en el centro.											
8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Obra	8.00	
	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00						
<b>Actividad</b> Colocación de alcantarillado pluvial en la parte exterior del centro asistencial. Porcentaje de obra para la colocación de alcantarillado pluvial.											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
Construcción de muro de contención y área de juegos infantiles para el centro asistencial. Porcentaje de obra de construcción del muro de contención y área de juegos infantiles.											
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	2.00	
	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
Instalación de red sanitaria, red hidráulica, alumbrado y línea de alimentación dentro del centro asistencial. Porcentaje de obra para red sanitaria, red hidráulica, alumbrado público y línea de alimentación hidráulica.											
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Obra	4.00	
	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
Pavimentación del acceso para mejorar el ingreso y egreso al centro. Porcentaje de obra de pavimentación para el acceso del centro.											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 030012681G01701A28B006</b>											
<b>Reequipamiento de las Áreas de Isocinesia y Autismo del Centro de Rehabilitación Integral</b>											
<b>Componente</b>											
Reequipamiento de las áreas de isosinesia y autismo del Centro de Rehabilitación Integral para la atención de las personas con discapacidad realizado.											
Porcentaje de reequipamiento de las áreas de isosinesia y autismo.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Reequipamiento	2.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión para la adquisición de los equipos y mobiliario médicos y terapéuticos en las áreas de isosinesia y autismo del Centro de Rehabilitación Integral.											
Porcentaje de gestión de adquisición.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Verificación de la instalación de los equipos y mobiliario médicos y terapéuticos en las áreas de autismo e isosinesia.											
Porcentaje de verificación de la instalación en las áreas.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Verificación	2.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
<b>Proyecto: 030012681G01701A28B007</b>											
<b>Reequipamiento de las Unidades Básicas de Rehabilitación de los Municipios Comitán de Domínguez y Tapachula del Estado de Chiapas.</b>											
<b>Componente</b>											
Reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación para dar un mejor servicio a las personas con algún tipo de discapacidad realizado.											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Apoyos de Sillas vestibulares para pacientes infantiles, adolescentes y adultos con diagnóstico de trastorno autista entregados. Porcentaje de apoyo con sillas vestibulares.	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	577.00	0.00	101.08	146.27	Gestión / Eficacia Apoyo	2023 577.00
		0.00	577.00	258.00	0.00	835.00					
		0.00	577.00	258.00	9.00	844.00					
<b>Actividad</b> Integración de expedientes clínicos de pacientes con autismo. Porcentaje de expedientes clínicos.	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	577.00	0.00	101.08	146.27	Gestión / Eficacia Expediente	2023 577.00
		0.00	577.00	258.00	0.00	835.00					
		0.00	577.00	258.00	9.00	844.00					
<b>Proyecto: 050012651G01801A23B003</b> <b>Barriguita Llena, Corazón Contento de Regreso a Casa</b>											
<b>Componente</b> Apoyos alimentarios para mejorar la alimentación de las niñas, niños y los adolescentes mujer y hombre, otorgados. Porcentaje de apoyos alimentarios.	142,257,512.00	21,047,790.00	62,181,626.00	23,980,164.00	35,047,932.00	142,257,512.00	108.33	100.00	122.33	Gestión / Eficacia Apoyo	2023 142,257,512.00
		21,047,790.00	62,181,626.00	37,463,040.00	53,330,948.00	174,023,404.00					
		20,927,220.00	57,874,997.00	37,445,112.00	57,776,075.00	174,023,404.00					
<b>Actividad</b> Distribución de comidas escolares con calidad nutricia. Porcentaje de raciones de comidas escolares.	27,890,576.00	7,213,080.00	20,677,496.00	0.00	0.00	27,890,576.00	112.15	100.00	213.89	Gestión / Eficacia Ración	2023 27,890,576.00
		7,213,080.00	20,677,496.00	13,482,876.00	18,283,016.00	59,656,468.00					
		7,213,080.00	19,215,582.00	12,724,232.00	20,503,574.00	59,656,468.00					
Distribución de desayunos escolares con calidad nutricia. Porcentaje de desayunos escolares.	114,366,936.00	13,834,710.00	41,504,130.00	23,980,164.00	35,047,932.00	114,366,936.00	106.35	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Desayuno	2023 114,366,936.00
		13,834,710.00	41,504,130.00	23,980,164.00	35,047,932.00	114,366,936.00					
		13,714,140.00	38,659,415.00	24,720,880.00	37,272,501.00	114,366,936.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Integración de comités comunitarios. Porcentaje de comités comunitarios.	13,914.00	0.00	0.00	13,914.00	0.00	13,914.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Comité	2023 13,914.00
<b>Proyecto: 050012651G01801A23B009</b> <b>Huertos Escolares Pedagógicos</b>											
<b>Componente</b> Paquetes para la producción de alimentos para las adolescentes mujeres y hombres, entregados.											
Porcentaje de paquetes para la producción de alimentos.	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Paquete	2023 288.00
<b>Actividad</b> Instalación de comités comunitarios.											
Porcentaje de comités comunitarios.	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Comité	2023 288.00
<b>Proyecto: 050012651G01801A23B001</b> <b>Alimentación a Familias Vulnerables y a Grupos en Situación de Emergencia</b>											
<b>Componente</b> Apoyos alimentarios para mejorar la alimentación de las niñas y niños no escolarizados, personas adultas mujeres y hombres, y personas adultas en situación de vulnerabilidad entregados.											
Porcentaje de apoyos alimentarios.	474,424.00	91,906.00	137,859.00	137,859.00	106,800.00	474,424.00	104.97	100.00	128.38	Gestión / Eficacia Apoyo	2023 474,424.00
<b>Actividad</b> Distribución de despensas alimentarias a personas adultas mujer y hombre en situación de vulnerabilidad.											
		91,906.00	137,859.00	189,659.00	189,659.00	609,083.00					
		91,520.00	130,717.00	187,770.00	199,076.00	609,083.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de comités comunitarios.	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	28.00	0.00	0.00	28.00				Comité	28.00
		0.00	0.00	28.00	0.00	28.00					
Verificación de la entrega e instalación de los insumos de los proyectos de desarrollo comunitario.											
Porcentaje de seguimiento de la instalación de proyectos.	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	278.00	100.00	100.00	107.19	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	278.00	0.00	20.00	298.00				Paquete	278.00
		0.00	0.00	278.00	20.00	298.00					
<b>Proyecto: 030012681G01701P21B002</b> <b>Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano... Una Esperanza"</b>											
<b>Componente</b>											
Aportación económica para fortalecer la operación del fideicomiso realizado.											
Porcentaje de aportación económica al fideicomiso.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Integración del padrón de hombres y mujeres del fideicomiso.											
Porcentaje de personas identificadas en el padrón del fideicomiso.	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	140.00	0.00	0.00	140.00				Persona	140.00
		0.00	140.00	0.00	0.00	140.00					
<b>Proyecto: 080012681G01701P16B001</b> <b>Enlaces Regionales para el Desarrollo Integral</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyos diversos para el cumplimiento de las metas establecidas de los sistemas DIF de las delegaciones realizados.											
Porcentaje de apoyos diversos.	14,364.00	3,556.00	3,626.00	3,626.00	3,556.00	14,364.00	92.69	95.38	95.38	Gestión / Eficacia	2023
		3,556.00	3,626.00	3,626.00	3,556.00	14,364.00				Apoyo	14,364.00
		3,593.00	3,409.00	3,402.00	3,296.00	13,700.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Difusión para dar a conocer los servicios del DIF Chiapas.											
Porcentaje de difusiones.	4,620.00	822.00	1,488.00	1,488.00	822.00	4,620.00	99.64	99.50	99.50	Gestión / Eficacia	2023
		822.00	1,488.00	1,488.00	822.00	4,620.00				Difusión	4,620.00
		800.00	1,493.00	1,485.00	819.00	4,597.00					
Identificación de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela.											
Porcentaje de documentos requisitados.	8,000.00	2,429.00	5,571.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		2,429.00	5,571.00	0.00	0.00	8,000.00					
		2,429.00	5,571.00	0.00	0.00	8,000.00				Documento	8,000.00
Supervisión para la aplicación de las reglas de operación de los centros infantiles y de los programas alimentarios.											
Porcentaje de supervisiones realizadas.	3,732.00	783.00	1,083.00	1,083.00	783.00	3,732.00	95.02	97.32	97.32	Gestión / Eficacia	2023
		783.00	1,083.00	1,083.00	783.00	3,732.00					
		765.00	1,065.00	1,058.00	744.00	3,632.00				Supervisión	3,732.00
<b>Proyecto: 030012681G01701P21B001</b> <b>Medicamentos Especializados para la Población Vulnerable</b>											
<b>Componente</b> Apoyos con medicamentos especializados para las personas en situación de vulnerabilidad entregados											
Porcentaje de apoyos con medicamentos especializados.	8,818.00	0.00	0.00	8,587.00	0.00	8,587.00	1,148.92	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	8,587.00	231.00	8,818.00					
		0.00	0.00	6,164.00	2,654.00	8,818.00				Apoyo	8,587.00
<b>Actividad</b> Integración y actualización de expedientes de los beneficiarios.											
Porcentaje de expedientes integrados y actualizados.	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00					
		0.00	0.00	1,029.00	325.00	1,354.00				Expediente	1,354.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 040012681G01701F09B001</b>											
<b>Apoyos Escolares de Corazón para Niñas, Niños y Adolescentes</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyos escolares para niñas, niños y adolescentes con permanencia escolar entregados.											
Porcentaje de apoyos escolares.	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00					
		0.00	0.00	12,321.00	1,367.00	13,688.00				Apoyo	13,688.00
<b>Actividad</b>											
Distribución de paquetes escolares a adolescentes de nivel secundaria.											
Porcentaje de paquetes escolares de nivel secundaria.	6,838.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	6,838.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	6,838.00	0.00	6,838.00					
		0.00	0.00	6,151.00	687.00	6,838.00				Paquete	6,838.00
Distribución de paquetes escolares a niñas y niños de nivel primaria.											
Porcentaje de paquetes escolares de nivel primaria.	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00					
		0.00	0.00	6,170.00	680.00	6,850.00				Paquete	6,850.00
Integración de expedientes de los beneficiarios de paquetes escolares.											
Porcentaje de expedientes integrados.	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00					
		0.00	0.00	12,321.00	1,367.00	13,688.00				Expediente	13,688.00
<b>Proyecto: 030012681G01701A28B002</b>											
<b>Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad</b>											
<b>Componente</b>											
Ayudas técnicas en calidad de donación para las personas con discapacidad entregadas.											
Porcentaje de ayudas técnicas a personas con discapacidad.	6,002.00	0.00	5,724.00	0.00	261.00	5,985.00	103.24	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5,724.00	0.00	278.00	6,002.00					
		0.00	0.00	5,715.00	287.00	6,002.00				Ayuda	5,985.00











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de verificación a los almacenes municipales.	292.00	0.00	146.00	0.00	146.00	292.00	96.58	98.29	98.29	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	146.00	0.00	146.00	292.00				Verificación	292.00
		0.00	146.00	0.00	141.00	287.00					
<b>Proyecto: 140012681G01701S02B001</b> <b>Abrigando de Corazón</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyos de cobertores para personas afectadas en temporada invernal y frentes fríos entregados.											
Porcentaje de apoyos con cobertores.	19,364.00	0.00	0.00	0.00	19,318.00	19,318.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00				Apoyo	19,318.00
		0.00	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00					
<b>Actividad</b>											
Integración de expedientes para la entrega de cobertores a población vulnerable.											
Porcentaje de expedientes integrados.	19,364.00	0.00	0.00	0.00	19,318.00	19,318.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00				Expediente	19,318.00
		0.00	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00					
<b>Proyecto: 030012681G01701S02B001</b> <b>Apoyos a las Personas en Situación de Vulnerabilidad para su Autoempleo</b>											
<b>Componente</b>											
Apoyos diversos de herramientas básicas y desarrollo de habilidades para el auto empleo entregados.											
Porcentaje de apoyos diversos.	90.00	0.00	20.00	40.00	30.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	20.00	40.00	30.00	90.00				Apoyo	90.00
		0.00	0.00	60.00	30.00	90.00					
<b>Actividad</b>											
Integración de expedientes de personas en situación de vulnerabilidad.											
Porcentaje de expedientes integrados.	90.00	0.00	20.00	40.00	30.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	20.00	40.00	30.00	90.00				Expediente	90.00
		0.00	0.00	60.00	30.00	90.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 040012681G01701F09B002</b>											
<b>Asistencia Infantil de Corazón</b>											
<b>Componente</b>											
Atención educativa para las niñas y niños hijos de madres trabajadoras realizadas.											
Porcentaje de atención educativa a niñas y niños.	1,715.00	1,655.00	0.00	60.00	0.00	1,715.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1,655.00	0.00	60.00	0.00	1,715.00					
		1,655.00	0.00	60.00	0.00	1,715.00				Atención	1,715.00
<b>Actividad</b>											
Atención a madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos.											
Porcentaje de atenciones a madres trabajadoras.	1,656.00	1,596.00	0.00	60.00	0.00	1,656.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1,596.00	0.00	60.00	0.00	1,656.00					
		1,596.00	0.00	60.00	0.00	1,656.00				Atención	1,656.00
Orientación en temas referentes a salud y educación para fortalecer los valores del núcleo familiar.											
Porcentaje de orientaciones educativas.	305.00	122.00	0.00	183.00	0.00	305.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		122.00	0.00	183.00	0.00	305.00					
		122.00	0.00	183.00	0.00	305.00				Orientación	305.00
Selección y contratación de personal calificado para laborar en los centros de asistencia infantil comunitarios.											
Porcentaje de plazas de personal contratados.	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		134.00	0.00	0.00	0.00	134.00					
		134.00	0.00	0.00	0.00	134.00				Plaza	134.00
Supervisión a la operatividad de los centros de asistencia infantil comunitarios.											
Porcentaje de supervisiones al personal de los centros.	61.00	0.00	20.00	21.00	20.00	61.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	20.00	21.00	20.00	61.00					
		0.00	20.00	21.00	20.00	61.00				Supervisión	61.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 100011741C04602C14D002</b>											
<b>Seguimiento y Evaluación de los Programas</b>											
<b>Componente</b>											
Informe estatal de evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública elaborado.											
Porcentaje del informe estatal de evaluación elaborado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Informe	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Muebles de oficina, estantería, otros mobiliarios y bienes informáticos adquiridos con recurso FASP.											
Porcentaje de muebles de oficina, estantería, otros mobiliarios, y bienes informáticos adquiridos.	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	80.49	80.49	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	123.00	0.00	123.00				Pieza	123.00
		0.00	0.00	2.00	97.00	99.00					
Vehículo adquirido para el fortalecimiento de actividades inherentes al programa.											
Porcentaje de vehículo adquirido.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Vehículo	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de impresoras para las actividades del FASP.											
Porcentaje de impresoras adquiridas.	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00				Pieza	11.00
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
Adquisición de mobiliario y equipo de administración.											
Porcentaje de aire acondicionado adquirido.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Pieza	7.00
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
Adquisición de muebles de oficina para actividades administrativas.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de sillas y mesas adquiridas.	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	78.18	78.18	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	0.00	110.00	0.00			Pieza	110.00		
		0.00	0.00	0.00	86.00						
Entrega del proyecto del informe estatal de evaluación.											
Porcentaje del proyecto entregado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	0.00	1.00	0.00			Proyecto	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00						
Proceso de Adquisición del vehículo.											
Porcentaje del proceso de adquisición del vehículo.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00			Proceso	1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00						
<b>Proyecto: 110011741C04602I11D006</b>											
<b>Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública</b>											
<b>Componente</b>											
Mejoramiento del estacionamiento secundario del SESESP realizado											
Porcentaje de verificaciones del avance físico de la obra	20.00	0.00	4.00	12.00	4.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	4.00	12.00	4.00			Verificación	20.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b>											
Adjudicación de proyectos por el Comité de Obra Pública del SESESP											
Porcentaje de proyectos adjudicados por el Comité de Obra del SESESP	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	1.00	0.00	0.00			Proyecto	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00						
Estimaciones tramitadas de la obra											
Porcentaje de estimaciones de la obra tramitadas	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	1.00	3.00	1.00			Grado de Avance	5.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00						



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de elementos municipales capacitados en curso de Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables y Análisis.	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Persona	2023  115.00
		0.00	0.00	0.00	115.00	115.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Capacitación a elementos municipales en el curso de Competencias Básicas de la Función Policial.  Porcentaje de elementos municipales capacitados en el curso de Competencias Básicas de la Función Policial.	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Persona	2023  485.00
		0.00	0.00	0.00	485.00	485.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Capacitación a elementos municipales en el curso de Formación Inicial (Activos).  Porcentaje de elementos municipales capacitados en el curso de Formación Inicial (Activos).	356.00	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Persona	2023  356.00
		0.00	0.00	356.00	0.00	356.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Capacitación a elementos municipales en el curso de Protocolo de Actuación Policial ante Hechos Delictivos.  Porcentaje de elementos municipales capacitados en el curso de Protocolo de Actuación Policial ante Hechos Delictivos.	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Persona	2023  25.00
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Capacitación a elementos municipales en el curso de Protocolo para la Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y Femicidios.  Porcentaje de elemen.capacit.:Protocolo para la Actuación Policial ante Casos de Violencia contra Mujeres y Femicidios	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Persona	2023  25.00
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Evaluación a elementos municipales en el curso de Competencias Básicas.  Porcentaje de evaluaciones a elementos municipales en el curso de Competencias Básicas.	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Evaluación	2023  485.00
		0.00	0.00	0.00	485.00	485.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 080011741C04602I14D008</b>											
<b>Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia</b>											
<b>Componente</b>											
Equipamiento entregado a la policía municipal consistente en material seguridad (gas pimienta en aerosol).											
Porcentaje de material de seguridad dotado	6,224.00	0.00	0.00	0.00	6,224.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	6,224.00	6,224.00				Pieza	6,224.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Vehículos equipados como patrullas entregados a la policía municipal.											
Porcentaje de vehículos equipados para patrullas entregados.	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00				Vehículo	48.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de equipamiento para la policía municipal consistente en material seguridad (gas pimienta en aerosol).											
Porcentaje de equipamiento en materiales de seguridad (gas pimienta en aerosol) adquirido	6,224.00	0.00	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	6,224.00	0.00	6,224.00				Pieza	6,224.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de vehículos para la policía municipal.											
Porcentaje de vehículos adquiridos.	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	48.00	0.00	48.00				Vehículo	48.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Procesos de adquisición de material de seguridad.											
Porcentaje de Procesos de adquisición de material de seguridad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
Procesos de adquisición de vehículos realizados.											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje prendas de seguridad y protección personal (fornituras) adquiridos.	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00				Pieza	2,736.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de vestuario y uniformes para la policía municipal											
Porcentaje de vestuario y uniformes adquiridos.	19,296.00	0.00	0.00	0.00	19,296.00	19,296.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	19,296.00	19,296.00				Equipamiento	19,296.00
		0.00	0.00	19,296.00	0.00	19,296.00					
Procesos de adquisición de equipamiento de seguridad para elementos de la Policía Municipal completados.											
Porcentaje de Procesos de adquisición de equipamiento completados.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Proceso	3.00
Solicitudes municipales de apoyo en equipamiento recibidas.											
Porcentaje de solicitudes de equipamiento recibidas	104.00	50.00	54.00	0.00	0.00	104.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		50.00	54.00	0.00	0.00	104.00					
		50.00	54.00	0.00	0.00	104.00				Solicitud	104.00
<b>Proyecto: 090011741C04602I15D007</b>											
<b>Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública</b>											
<b>Componente</b>											
Mantener las Bases de Datos sobre seguridad pública actualizadas											
Porcentaje de bases de datos actualizadas	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Base de datos	2.00
Mantenimientos a equipo AFIS y aires acondicionados realizados											
Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados	32.00	0.00	1.00	0.00	31.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	31.00	32.00					
		0.00	1.00	0.00	31.00	32.00				Servicio	32.00













**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de vehículos adquiridos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Vehículo	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Alcanza un porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado (IPH) igual o mayor al 84% en diciembre de 2023											
Porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado	309.00	74.00	75.00	76.00	84.00	309.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		74.00	75.00	76.00	84.00	309.00				Porcentaje	309.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Alcanza un porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPS) igual o mayor al 66% en diciembre de 2023											
Porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	258.00	63.00	64.00	65.00	66.00	258.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		63.00	64.00	65.00	66.00	258.00				Porcentaje	258.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proceso de adjudicación de bienes informáticos y software											
Porcentaje de procesos de adjudicación de bienes informáticos y software realizados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Proceso	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proceso de adjudicación de vehículos											
Porcentaje de procesos de adjudicación de vehículos realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proceso de contratación de servicios de mantenimiento											
Porcentaje de proceso de contratación de servicios de mantenimiento realizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Proceso	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 090011741C04602I15D005</b>											
<b>Registro Público Vehicular</b>											
<b>Componente</b>											
Constancias de inscripción al padrón del Estado colocadas.											
Porcentaje de constancias colocadas al padrón vehicular del Estado.	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	56.53	114.70	114.70	Gestión / Eficacia	2023
		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00				Constancia	3,000.00
		1,621.00	702.00	694.00	424.00	3,441.00					
Puntos de monitoreo vehicular fortalecidos											
Porcentaje de equipamiento a los puntos de monitoreo vehicular	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Equipamiento	2.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
Vehículo para el fortalecimiento del Registro Público vehicular adquirido.											
Porcentaje de vehículo adquirido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Vehículo	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de Equipos de computo y tecnologías de la información para el fortalecimiento de puntos de monitero vehicular											
Porcentaje de adquisición de Eq. de computo y Tec. de información para fortalecimiento de puntos de monitero vehicular	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	14.00	0.00	14.00				Equipo	14.00
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00					
Adquisición de licencia de software para el funcionamiento de los puntos de monitoreo vehicular											
Porcentaje de adquisición de licencia de software para el funcionamiento de monitoreo vehicular	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00				Licencia	12.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
Adquisición de licencias de antivirus											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de licenciamientos adquiridos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licencia	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Instalación y puesta a punto de servicios integrales de telecomunicación para puntos de monitoreo vehicular											
Porcentaje de instalación de servicios integrales de telecomunicaciones	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Instalación	2.00
Mantenimiento a los arcos de lectura por radiofrecuencia instalados en el Estado											
Porcentajes de mantenimientos RFID efectuados	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00				Mantenimiento Preventivo	12.00
Proceso de adquisición del vehículo											
Porcentaje del proceso de adquisición del vehículo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 030011741C02002M07D003</b>											
<b>Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.</b>											
<b>Componente</b>											
Ayudas a personas en riesgo de sufrir violencia entregadas.											
Porcentaje de ayudas entregadas	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	380.00	380.00				Ayuda	380.00
		0.00	0.00	0.00	380.00	380.00					
<b>Actividad</b>											
Entrega de insumos de plomería y bricolaje.											
Porcentaje de capacitaciones socioproductivas realizadas	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	190.00	126.67	126.67	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	5.00	10.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00				Capacitación	15.00
Porcentaje de personas que reciben insumos de plomería y bricolaje.	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	103.16	103.16	103.16	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	380.00	380.00					
		0.00	0.00	0.00	392.00	392.00				Persona	380.00
<b>Proyecto: 020011741C09302P10D004</b>											
<b>Prevención de la violencia y la delincuencia, proceso generador de paz y proceso para la atención de la delincuencia juvenil (FOFISP).</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios públicos recuperados y mejorados.											
Porcentaje de parques públicos recuperados.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Mejora	9.00
Planteles escolares intervenidos con estrategias de prevención de acoso y violencia.											
Porcentaje de planteles escolares intervenidos con estrategias de prevención de acoso y violencia.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Escuela	8.00
<b>Actividad</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Adquisición de muebles y equipo. Porcentaje de equipamiento adquirido.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia  Equipamiento	2023  1.00	
Campañas de difusión realizadas en planteles educativos. Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia  Campaña	2023  2.00	
Impartición de talleres de prevención. Porcentaje de talleres impartidos.	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia  Taller	2023  10.00	
Integración de informes de seguimiento y evaluación. Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación integrados.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia  Informe	2023  2.00	
Integración de redes de niños mediadores. Porcentaje de redes de niños mediadores integradas.	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 8.00	8.00 8.00 8.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia  Red	2023  8.00	
Realización de acuerdos de prevención de acoso y violencia escolar. Porcentaje de acuerdos de prevención de acoso y violencia escolar realizados.	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 8.00	8.00 8.00 8.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia  Acuerdo	2023  8.00	
Realización de diagnósticos de la situación actual de los planteles escolares a intervenir. Porcentaje de diagnósticos de situación de violencia realizados.	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 8.00	8.00 8.00 8.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia  Diagnóstico	2023  8.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 030011741C09302P10D002</b>											
<b>Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil.</b>											
<b>Componente</b>											
Ayudas a personas en riesgo de sufrir violencia entregadas.											
Porcentaje de ayudas entregadas.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	95.45	95.45	95.45	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00					
		0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00				Ayuda	1,100.00
Servicios a personas vulnerables de sufrir violencia entregados.											
Porcentaje de servicios de prevención de la violencia entregados.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Servicio	2.00
<b>Actividad</b>											
Capacitación socioproductiva a grupos vulnerables de sufrir violencia.											
Porcentaje de capacitaciones socioproductivas realizadas.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	390.00	390.00	390.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Capacitación	10.00
Entrega de insumos socioproductivos y electrónicos.											
Porcentaje de personas que reciben insumos socioproductivos y electrónicos.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	102.00	102.00	102.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00					
		0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00				Persona	1,100.00
Impartición de pláticas a grupos en riesgo de sufrir violencia.											
Porcentaje de pláticas impartidas.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Plática	10.00
Impartición de talleres de prevención.											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de talleres impartidos.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Taller	7.00
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
<b>Proyecto: 030011741C09302P10D001</b> <b>Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en el estado de Chiapas</b> <b>Componente</b> Ayudas a personas en riesgo de sufrir violencia entregadas.											
Porcentaje de ayudas entregadas.	1,534.00	0.00	0.00	500.00	1,034.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	500.00	1,034.00	1,534.00				Ayuda	1,534.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Servicios a personas vulnerables de sufrir violencia entregados.	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de servicios de prevención de la violencia entregados.		0.00	0.00	5.00	4.00	9.00				Servicio	9.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Capacitación a grupos vulnerables de sufrir violencia.											
Porcentaje de capacitaciones realizadas.	50.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	20.00	30.00	50.00				Capacitación	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Entrega de herramientas e insumos socioproductivos y electrónicos.	1,534.00	0.00	0.00	500.00	1,034.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de personas que reciben herramientas e insumos.		0.00	0.00	500.00	1,034.00	1,534.00				Persona	1,534.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Impartición de pláticas a grupos en riesgo de sufrir violencia.	11.00	0.00	0.00	3.00	8.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de pláticas impartidas.		0.00	0.00	3.00	8.00	11.00				Plática	11.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Impartición de talleres socioproductivos y deportivos. Porcentaje de talleres impartidos.	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Taller	2023 15.00
Realización de campaña de difusión en tema de prevención de la violencia. Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Campaña	2023 3.00
<b>Proyecto: 030011741C02001P10B005</b> <b>Fortalecimiento a las Redes de Mujeres Constructoras de Paz</b>											
<b>Componente</b> Ayudas entregadas a integrantes de redes de mujeres constructoras de paz. Porcentaje de ayudas entregadas a integrantes de Redes de mujeres constructoras de paz.	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia Ayuda	2023 167.00
<b>Actividad</b> Entrega de apoyos económicos. Porcentaje de mujeres que reciben los apoyos económicos.	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	200.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia Persona	2023 167.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.130 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 090011731C09502C11D001</b> <b>Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza</b>  <b>Componente</b> Evaluaciones de control de confianza concluidas  Porcentaje de evaluaciones de control de confianza concluidas del Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública (FASP)	6,800.00	1,140.00	2,010.00	2,010.00	1,896.00	7,056.00	108.81	100.12	100.12	Gestión / Eficacia	2023
		1,202.00	2,006.00	2,094.00	1,498.00	6,800.00				Evaluación	7,056.00
		1,354.00	1,864.00	1,960.00	1,630.00	6,808.00					
<b>Actividad</b> Aplicación de evaluaciones de control de confianza del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública  Porcentaje de evaluaciones de control de confianza del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP)	6,800.00	1,140.00	2,010.00	2,010.00	1,896.00	7,056.00	108.81	100.12	100.12	Gestión / Eficacia	2023
		1,202.00	2,006.00	2,094.00	1,498.00	6,800.00				Evaluación	7,056.00
		1,354.00	1,864.00	1,960.00	1,630.00	6,808.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060012421D00801P09B005</b>											
<b>Rehabilitación del Museo de las Culturas Populares en San Cristóbal de las Casas.</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación del museo realizada											
Porcentaje de rehabilitación del museo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Inmueble	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalización de convenio de colaboración y coordinación											
Porcentaje de formalización de convenio de colaboración y coordinación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Gestión de pagos de anticipos a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de anticipos a contratistas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Gestión	2.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
Trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta (Techumbre)											
Porcentaje de Trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en Cubierta (Techumbre)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Trabajos de suministro y colocación de duela de madera											
Porcentaje de trabajos de retiro de duela de madera en plafón	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060012421D00801P09B001</b>											
<b>Rehabilitación del Centro Cultural</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación parcial de cubierta, domo y muros del centro cultural realizado											
Porcentaje de rehabilitación parcial de cubierta, domo y muro.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Gestión	2.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
Trabajos de consolidación y reposición en Muros											
Porcentaje de trabajos de consolidación y reposición de muros	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Trabajos de limpieza en drenes pluviales											
Porcentaje de trabajos de limpieza en drenes pluviales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Trabajos de rehabilitación en domo interior											
Porcentaje de trabajos de rehabilitación en domo interior	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 060012421D00801P09B003</b>											
<b>Rehabilitación del Museo de San Cristóbal de las Casas</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación parcial de muros y de impermeabilización y de elementos del museo realizado.											
Porcentaje de rehabilitación parcial de muros y de impermeabilización y de elementos del museo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Actividad	2.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
Trabajos de consolidación de elementos en distintas áreas del inmueble											
Porcentaje de trabajos de consolidación y reposición en muro sur	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Trabajos de consolidación y reposición en muro sur											
Porcentaje de trabajos de consolidación y reposición en muro sur	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Trabajos de impermeabilización del centro al lado sur del inmueble											
Porcentaje de trabajos de impermeabilización	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060012421D00801P09B002</b>											
<b>Rehabilitación del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas Casa Xicoténcatl</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación parcial en cubierta y muros realizado											
Porcentaje de rehabilitación parcial en cubierta y muros realizado	1,994.08	1,994.08	0.00	0.00	0.00	1,994.08	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1,994.08	0.00	0.00	0.00	1,994.08				Metro	1,994.08
		1,994.08	0.00	0.00	0.00	1,994.08					
<b>Actividad</b>											
Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Actividad	2.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
Suministro y colocación de lona ahulada en cubierta											
Porcentaje de suministro y colocación de lona ahulada en cubierta	1,198.90	1,198.90	0.00	0.00	0.00	1,198.90	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1,198.90	0.00	0.00	0.00	1,198.90				Metro Cuadrado	1,198.90
		1,198.90	0.00	0.00	0.00	1,198.90					
Trabajos de inyección de grieta en muros de adobe											
Porcentaje de trabajos de inyección de grieta en muros de adobe	696.64	696.64	0.00	0.00	0.00	696.64	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		696.64	0.00	0.00	0.00	696.64				Metro Cuadrado	696.64
		696.64	0.00	0.00	0.00	696.64					
Trabajos de resanes en pecho de paloma y en muros											
Porcentaje de trabajos de resanes en pecho de paloma y en muros	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	98.54	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		98.54	0.00	0.00	0.00	98.54				Metro Cuadrado	98.54
		98.54	0.00	0.00	0.00	98.54					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060012421D00801P09B006</b>											
<b>Rehabilitación del Museo de San Cristóbal de Las Casas (MUSAC) (2da. etapa) .</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación del museo realizado											
Porcentaje de rehabilitación de museo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Inmueble	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalización de convenio de colaboración y coordinación											
Porcentaje de formalización de convenio de colaboración y coordinación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Gestión de pagos de anticipos a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de anticipos a contratistas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Gestión	2.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
Trabajos de conservación y colocación de escudo-relieve											
Porcentaje de trabajos de conservación y colocación de escudo-relieve	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Trabajos de consolidación parcial de muros y de elementos en distintas areas del inmueble											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de trabajos de parcial de muros y de elementos en distintas areas del inmueble	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Trabajos de desmantelamiento de sistema de aire acondicionado en losa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de trabajos de desmantelamiento de sistema de aire acondicionado en losa		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Trabajos de impermeabilización de losa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de trabajos de impermeabilización de losa		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Trabajos de retiro y restitución de muro en sala presidencial con restauración de pintura mural	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de trabajos de retiro y restitución de muro en sala presidencial con restauración de pintura mural		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 060012421D00801P09B007</b>											
<b>Rehabilitación de la Casa Xicoténcatl (2da.Etapa) en San Cristóbal de las Casas.</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación de casa realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de rehabilitación de casa		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Inmueble	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalización de convenio de colaboración y coordinación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
Porcentaje de formalización de convenio de colaboración y coordinación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.140 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de gestión de pagos de anticipos a contratistas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00					1.00	Gestión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00					1.00		
Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	1.00					2.00	Gestión	2.00
		0.00	0.00	1.00	1.00					2.00		
Trabajos de impermeabilización de losa de concreto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00					1.00	Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		
Trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta (Techumbre)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	Actividad	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00					1.00		

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 020012351E01401003D001</b> <b>Conservación y Mantenimiento en el Segundo Nivel de Atención</b> <b>Componente</b> Porcentaje de hospitales básicos comunitarios beneficiados.											
Porcentaje de hospitales básicos comunitarios beneficiados.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Unidad Médica	12.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
<b>Actividad</b> Mantener en óptimo estado los hospitales básicos comunitarios para la prestación de servicios de salud a través de las acciones de conservación y mantenimiento.											
Porcentajes de conservación y mantenimientos para los hospitales básicos comunitarios.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Mantenimiento	12.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
<b>Proyecto: 020012351E01401003D002</b> <b>Conservación y Mantenimiento en el Primer Nivel de Atención Jurisdicción Sanitaria No. I</b> <b>Componente</b> Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de conservación y mantenimiento en diferentes áreas de los centros de salud.											
Porcentaje de centros de salud beneficiados.	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00				Unidad Médica	29.00
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00					
<b>Actividad</b> Mantener en óptimo estado los centros de salud para la prestación de servicios médicos a través de las acciones de conservación y mantenimiento.											
Porcentajes de conservación y mantenimientos para los centros de salud.	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00				Mantenimiento	29.00
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentajes de conservación y mantenimientos para los centros de salud.	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00				Mantenimiento	35.00
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
<b>Proyecto: 020012351E01401003D005</b> <b>Conservación y Mantenimiento en el Primer Nivel de Atención Jurisdicción Sanitaria No. VIII, IX y X</b> <b>Componente</b> Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de conservación y mantenimiento en diferentes áreas de los centros de salud.											
Porcentaje de centros de salud beneficiadas.	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Unidad Médica	44.00
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00					
<b>Actividad</b> Mantener en óptimo estado los centros de salud para la prestación de servicios de salud a través de las acciones de conservación y mantenimiento.											
Porcentajes de conservación y mantenimientos para los centros de salud	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00				Mantenimiento	44.00
		0.00	0.00	0.00	44.00	44.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.180 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 030013821D00901G03B003</b>											
<b>Modernización de emergencia del centro neurálgico de información y comunicación del gobierno del estado de Chiapas</b>											
<b>Componente</b>											
Infraestructura tecnológica y de comunicaciones adquiridas											
Porcentaje de lotes adquiridos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Lote de Equipo	3.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión de los servicios contratados											
Porcentaje de gestiones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 060013831D00901D09B001</b>											
<b>Diseño y desarrollo de prototipo de Estación Terrena y recurso humano especializado</b>											
<b>Componente</b>											
Emisión de documentos y dictámenes comprobatorios de la estación terrena											
Porcentaje de documentos y/o dictámenes concluidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Personas beneficiadas con actividades de fomento del conocimiento en materia de telecomunicaciones satelitales											
Porcentaje de personas beneficiadas con actividades de apropiación y formación de recursos humanos	20,590.00	1,000.00	11,000.00	3,000.00	5,590.00	20,590.00	100.00	112.53	112.53	Estratégico / Eficiencia	2023
		1,000.00	11,000.00	3,000.00	5,590.00	20,590.00				Persona	20,590.00
		1,000.00	13,580.00	3,000.00	5,590.00	23,170.00					
<b>Actividad</b>											
Acciones de divulgación y difusión de la ciencia y tecnología en materia de telecomunicaciones satelitales											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.180 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de personas atendidas con actividades presenciales y virtuales en materia de telecomunicaciones satelitales	19,500.00	1,000.00	10,000.00	3,000.00	5,500.00	19,500.00	100.00	113.23	113.23	Estratégico / Eficiencia  Persona	2023  19,500.00
		1,000.00	10,000.00	3,000.00	5,500.00	19,500.00					
		1,000.00	12,580.00	3,000.00	5,500.00	22,080.00					
Congreso espacial Mundial de divulgación y difusión científica y tecnológica Porcentaje de eventos de divulgación y difusión en materia de telecomunicaciones satelitales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia  Evento	2023  1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Documentación comprobatoria de la estación terrena Porcentaje de documentos concluidos	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	10.00	66.67	90.00	90.00	Estratégico / Eficiencia  Documento	2023  10.00
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00					
		0.00	4.00	3.00	2.00	9.00					
Estancias de investigación y transferencia tecnológica virtuales y presenciales Porcentaje de capacitaciones impartidas	5.00	1.00	0.00	0.00	4.00	5.00	100.00	120.00	120.00	Estratégico / Eficiencia  Capacitación	2022  1.00
		1.00	0.00	0.00	4.00	5.00					
		1.00	1.00	0.00	4.00	6.00					
<b>Proyecto: 030013821D00901G03B002</b> <b>Equipamiento para la Migración de frecuencia de la Red de Información Gubernamental a la banda 6 Ghz.</b> <b>Componente</b> Equipamiento tecnológico de comunicaciones Porcentaje de equipamiento tecnológico de comunicaciones adquirido	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia  Equipo	2023  1.00
		0.00	0.00	0.00	97.00	97.00					
		0.00	0.00	0.00	97.00	97.00					
<b>Actividad</b> Gestiones administrativas para la adquisición del equipamiento Porcentaje de documentos elaborados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia  Documento	2023  1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.180 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestiones para la instalación, configuración y montaje en la Red de Información Gubernamental											
Porcentaje de servicios de instalación, configuración y montaje	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia  Servicio	2023  1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.56	2.44	0.00	4.00				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.56	2.44	0.00	4.00				Espacio	155.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B005 239223.- Telesecundaria 058 Lázaro Cárdenas del Río (07ETV0237Z)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	53.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00					
		0.00	0.04	3.43	0.53	4.00				Rehabilitación	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	27.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.02	1.71	0.27	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	39.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00					
		0.00	0.07	5.14	0.79	6.00				Documental	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B008 239141.- Telesecundaria 172 (07ETV0057P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.03	2.97	0.00	3.00				Espacio	1,500.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.03	2.97	0.00	3.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B002</b> <b>239162.- Primaria Constitucion Mexicana (07DPB0340N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	2.46	2.54	0.00	5.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	2.46	2.54	0.00	5.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B009</b> <b>239183.- Primaria Club de Leones (07DPR0653P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.97	4.03	0.00	5.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.97	4.03	0.00	5.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B006</b> <b>239092.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB3034Z)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.92	1.08	0.00	3.00					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.64	0.36	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	4.00	3.00	0.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	4.49	2.51	0.00	7.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B177</b> <b>239212.- Telesecundaria 786 Quetzalcoatl (07ETV0818F).</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	3.00	0.00	4.00				Aula	1,500.00
		0.00	0.45	3.55	0.00	4.00					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	3.00	6.00	0.00	9.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	1.01	7.99	0.00	9.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	0.27	4.73	0.00	5.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B157            239215.- Primaria Mariano Matamoros (07DPB2948N).</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Aula	2023  1,500.00
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.52	1.48	0.00	2.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Rehabilitación	2023  1,500.00
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.79	2.21	0.00	3.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1,500.00
		0.00	1.00	4.00	0.00	5.00					
		0.00	1.31	3.69	0.00	5.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B170            239159.- Primaria Eliseo Bandala Fernandez (07DPR0772C)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Acta	2023  1,500.00
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	1.80	1.20	0.00	3.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Terminación	2023  1,500.00
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.20	0.80	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.00	4.00	0.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.02	5.98	0.00	7.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	10.00	0.00	4.00	5.00	1.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	4.00	5.00	1.00	10.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.46	8.54	0.00	10.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B004</b> <b>239195.-Primaria Patria Nueva (07DPR0674B)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	6.00	7.00	0.00	13.00				Espacio	1,500.00
		0.00	2.14	10.86	0.00	13.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.16	0.84	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	14.00	0.00	6.00	8.00	0.00	14.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	6.00	8.00	0.00	14.00				Espacio	1,500.00
		0.00	2.30	11.70	0.00	14.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B011</b> <b>239196.- Primaria Reforma Educativa (07DPB0277B)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.70	1.30	0.00	3.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	1.70	1.30	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B012</b> <b>239192.- Primaria Republica de Brasil (07DPR0787E)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.97	2.03	0.00	3.00				Rehabilitación	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00	400.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	3.00	1.00	0.00	4.00					
		0.00	1.30	2.70	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	3.00	4.00	0.00	7.00					
		0.00	2.27	4.73	0.00	7.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B156</b> <b>239209.- Primaria Juan Enrique Pestalozzi (07DPB0537Y)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	1.15	2.85	0.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.86	2.14	0.00	3.00				Espacio	1,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	1.00	4.00	2.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	4.00	2.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	2.01	4.99	0.00	7.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B017 239086.- Primaria Vasco de Quiroga (07DPB1359S)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.43	2.57	0.00	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.43	2.57	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B019 239094.- Primaria Guillermo Prieto (07DPB0144L)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	105.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.47	3.43	2.10	6.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	105.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.47	3.43	2.10	6.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B003</b> <b>239173.- Primaria 14 de Septiembre de 1824 (07DPR1737D)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	16.00	0.00	8.00	8.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	8.00	8.00	0.00	16.00					
		0.00	8.05	7.95	0.00	16.00				Espacio	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.01	0.99	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	18.00	0.00	9.00	9.00	0.00	18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	9.00	9.00	0.00	18.00					
		0.00	9.05	8.95	0.00	18.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B013</b> <b>239193.- Primaria Benito Juárez García (07DPR1762C)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	0.04	2.47	1.49	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	0.04	2.47	1.49	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B014</b> <b>239082.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (07DPB1948G)</b>											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022512D00601E11B005</b> <b>239063.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales (07DPR3618D)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  Espacios físicos educativos rehabilitados. Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos. : Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022512D00601E11B193</b> <b>239067.- Primaria Gabino Barreda (07DPR3776T)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.	11.00	0.00	5.00	6.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
		0.00	5.00	6.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	4.91	6.09	11.00					
	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2022 1,500.00
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.95	1.05	0.00	2.00					
	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2022 1,500.00
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	2.38	2.62	0.00	5.00					
	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2022 1,500.00
		0.00	4.00	3.00	0.00	7.00					
		0.00	3.33	3.67	0.00	7.00					
	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2023 1,500.00
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00					
		0.00	0.72	5.28	0.00	6.00					













**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.31	4.44	0.25	5.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	1.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.31	4.44	0.25	5.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B167 239085.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPB0857I)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	41.75	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	2.33	1.67	4.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	2.33	1.67	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	1.00	3.00	4.00	8.00	83.25	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	4.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	4.67	3.33	8.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B169 239115.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07DPB2628C)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.02	1.98	0.00	2.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	75.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.06	4.44	1.50	6.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B165 239049.- Primaria Vasco de Quiroga (07DPR1819N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.10	1.90	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.10	1.90	0.00	2.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B166 239114.- Primaria Gabriela Mistral (07DPB3115K)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.02	1.98	0.00	2.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.02	1.98	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.04	3.96	0.00	4.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B181</b> <b>239249.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR0911N)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	9.00	0.00	0.00	4.00	5.00	9.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	4.00	5.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	4.05	4.95	9.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00	9.00	123.75	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	5.00	4.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	4.05	4.95	9.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B183</b> <b>239058.- Primaria Nicolas Bravo Rueda (07DPR1357V)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	2.44	0.56	3.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	2.44	0.56	3.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B178</b> <b>239253.- Primaria Revolución Mexicana (07DPR3452M)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.02	1.98	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.03	2.97	0.00	3.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B027</b> <b>239201.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (07DCC0229N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	1.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.59	3.41	0.00	4.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.30	1.70	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.89	5.11	0.00	6.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B030</b> <b>239219.- Jardín de Niños Jose Vasconcelos Calderón (07DCC1509D)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Aula	1,500.00
		0.00	0.37	1.63	0.00	2.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.74	3.26	0.00	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	4.00	0.00	6.00					
		0.00	1.11	4.89	0.00	6.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B163</b> <b>239060.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada (07DPR4784I)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	243.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.57	2.43	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	243.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	1.57	2.43	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B195</b> <b>239116.- Primaria Plan de Ayala (07DPB0165Y)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.20	3.80	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.05	0.95	0.00	1.00				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00					
		0.00	0.25	4.75	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B180</b> <b>239069.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPR4543K)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	68.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	1.64	1.36	3.00				Espacio	1,500.00
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	91.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.09	0.91	2.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	75.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	2.73	2.27	5.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B179</b> <b>239073.- Primaria Club De Leones (07DPR0667S)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	58.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00					
		0.00	0.00	2.25	1.75	4.00				Rehabilitación	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	132.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.68	1.32	3.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	87.75	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00					
		0.00	0.00	4.49	3.51	8.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B050</b> <b>239016.- Jardín de Niños Juan Aldama (07DCC1526U)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	24.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.03	2.73	0.24	3.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.01	0.91	0.08	1.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Descripción:											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	16.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	1.00	2.00	4.00					
		0.00	0.04	3.63	0.33	4.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B036</b> <b>239017.- Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz (07DCC1660Z)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	0.81	2.19	0.00	3.00				Obra	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.27	0.73	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.08	2.92	0.00	4.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B021</b> <b>239013.- Jardín de Niños Jean Piaget (07EJN0096B)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00					
		0.00	1.03	3.97	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.41	1.59	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	4.00	0.00	7.00					
		0.00	1.44	5.56	0.00	7.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B026</b> <b>239179.- Jardín de Niños Francisco Redi (07DJN0599V)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	3.80	0.20	0.00	4.00				Obra	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	3.80	0.20	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B024</b> <b>239190.- Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González (07DCC1001Q)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.14	0.86	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00					
		0.00	0.71	0.29	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	2.86	1.14	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B029</b> <b>239214.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (07EJN05361)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	4.00	2.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	4.00	2.00	6.00					
		0.00	1.45	4.55	0.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.48	1.52	0.00	2.00				Espacio	1,500.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	1.00	4.00	3.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	4.00	3.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.93	6.07	0.00	8.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B037</b> <b>239217.- Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz (07DJN0271S)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.56	3.44	0.00	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.56	3.44	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 022532D00701E11B006</b> <b>239224.- Rehabilitación de Edificios de la Subsede Tonalá de la UNICACH (1era Etapa) (07ESU0014C).</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	3,973.06	0.00	1,324.35	1,324.35	1,324.36	3,973.06	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1,324.35	1,324.35	1,324.36	3,973.06				Espacio	1,500.00
		0.00	39.73	3,933.33	0.00	3,973.06					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	3,973.06	0.00	1,324.35	1,324.35	1,324.36	3,973.06	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1,324.35	1,324.35	1,324.36	3,973.06				Espacio	1,500.00
		0.00	39.73	3,933.33	0.00	3,973.06					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022511D00601E11B022</b> <b>239172.- Jardín de Niños Daniel Robles Sasso (07DJN1976N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	2.47	0.53	0.00	3.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	2.47	0.53	0.00	3.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B023</b> <b>239154.- Centro de Atención Múltiple (07DML0045V)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Obra	1,500.00
		0.00	1.33	1.67	0.00	3.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	1.33	1.67	0.00	3.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B035</b> <b>239015.- Jardín de Niños Cuauhtémoc (07DCC1306I)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.35	3.65	0.00	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	0.35	3.65	0.00	4.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B040</b> <b>239216.- Jardín de Niños Abraham Cuesta Grajales (07DJN1012L)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	0.69	2.31	0.00	3.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.23	0.77	0.00	1.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	0.92	3.08	0.00	4.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00701E11B024</b> <b>239191.- Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR0508D)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	4.00	3.00	0.00	7.00					
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	4.00	3.00	0.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B001</b> <b>239165.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez (07DPB3296K)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	3.63	0.37	0.00	4.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	3.63	0.37	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B031</b> <b>239256.- Centro de Atención Múltiple (07DML0050G)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	8.00	0.00	0.00	5.00	3.00	8.00	179.67	97.38	97.38	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	5.00	3.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	2.40	5.39	7.79					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	0.00	5.00	3.00	8.00	179.67	97.38	97.38	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	5.00	3.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	2.40	5.39	7.79					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022511D00601E11B038</b> <b>239221.- Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García (07DML0017Z)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.50	0.50	2.00					
		0.00	0.12	1.63	0.25	2.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	16.00	0.00	5.00	5.00	7.00	17.00	29.86	100.00	106.25	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	5.00	5.00	7.00	17.00					
		0.00	1.06	13.85	2.09	17.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	19.00	0.00	6.00	6.00	7.00	19.00	33.43	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	6.00	6.00	7.00	19.00					
		0.00	1.18	15.48	2.34	19.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B028</b> <b>239211.- Jardín de Niños Ignacio Ramírez Calzada (07DCC0936Q)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	146.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	0.43	2.11	1.46	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	146.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	0.43	2.11	1.46	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B051</b> <b>239001.- Jardín de Niños Jaime Nuno Roca (07EJN0212B)</b>											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B003 239047.- Primaria Artículo Tercero Constitucional (07DPR3694J)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.44	2.56	0.00	3.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.15	0.85	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.59	3.41	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B008 239064.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales (07DPR0749B)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	78.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	8.51	5.49	14.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	39.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.61	0.39	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	15.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	73.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	7.00	8.00	15.00					
		0.00	0.00	9.12	5.88	15.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00701E11B028 239120.- Primaria Octavio Paz Lozano (07DPB1030Q)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.39	0.61	0.00	1.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.56	2.44	0.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00					
		0.00	1.95	3.05	0.00	5.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00701E11B027 239168.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPB0507D).</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.04	0.96	0.00	1.00				Obra	1,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.20	4.80	0.00	5.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	4.00	0.00	6.00					
		0.00	0.24	5.76	0.00	6.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00701E11B021</b> <b>239160.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPR1299V)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1,500.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00701E11B025</b> <b>239194.- Primaria Gabriela Mistral (07EPR0454P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	9.00	0.00	5.00	4.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	5.00	4.00	0.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	9.00	0.00	0.00	9.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00				Espacio	1,500.00
		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B009 239246.- Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca (07DPR0341N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	11.00	0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	111.17	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5.00	6.00	11.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	4.33	6.67	11.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	61.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.39	0.61	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	12.00	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00	104.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5.00	7.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	4.72	7.28	12.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B010 239107.- Primaria María Adelina Flores Morales (07DPB1924X)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	15.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	7.00	8.00	15.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	16.00	0.00	0.00	7.00	9.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	7.00	9.00	16.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	16.00	0.00	16.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B004 239235.- Primaria Guelatao (07DPR0504H)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.03	2.97	0.00	3.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.04	3.96	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B029 239156.- Primaria Francisco Villa (07DPR4678Z)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.32	0.68	0.00	1.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.05	0.95	0.00	1.00					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.10	1.90	0.00	2.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.15	2.85	0.00	3.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B011 239031.- Primaria Pedro María Anaya (07EPR0378Z)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	29.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.71	0.29	1.00					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	14.00	0.00	0.00	8.00	6.00	14.00	66.83	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	8.00	6.00	14.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	9.99	4.01	14.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	15.00	0.00	0.00	8.00	7.00	15.00	61.43	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	8.00	7.00	15.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	10.70	4.30	15.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00701E11B007</b> <b>239030.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07EPR0456N)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.05	0.95	0.00	1.00					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	14.00	0.00	1.00	7.00	6.00	14.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	7.00	6.00	14.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.70	13.30	0.00	14.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	15.00	0.00	1.00	7.00	7.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	7.00	7.00	15.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.75	14.25	0.00	15.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B005</b> <b>239081.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPB1423C)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	0.00	1.00	4.00	3.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	4.00	3.00	8.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.08	7.92	0.00	8.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	8.00	0.00	1.00	4.00	3.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	4.00	3.00	8.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.08	7.92	0.00	8.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00701E11B006</b> <b>239021.- Primaria Gabriela Mistral (07EPR0361Z)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.03	0.97	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	15.00	0.00	2.00	7.00	6.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	7.00	6.00	15.00					
		0.00	0.45	14.55	0.00	15.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	15.00	0.00	2.00	7.00	7.00	16.00	0.00	100.00	106.67	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	7.00	7.00	16.00					
		0.00	0.48	15.52	0.00	16.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00701E11B017</b> <b>239233.- Jardín de Niños Vicente Riva Palacio (07EJN0456X)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.07	0.93	0.00	1.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	5.00	0.00	6.00					
		0.00	0.44	5.56	0.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		1.30	0.70	0.00	0.00	2.00					
<b>Proyecto: 032522D00601E11B006</b> <b>229256.- Escuela Preparatoria Cuauhtemoc (07EBH0100E)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Obra	1,500.00
		4.91	5.09	0.00	0.00	10.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Espacio	1,500.00
		4.91	5.09	0.00	0.00	10.00					
<b>Proyecto: 032522D00601E11B007</b> <b>229260.- Escuela Preparatoria Manuel Velasco Suarez (07EBH0104A)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Obra	1,500.00
		3.31	1.69	0.00	0.00	5.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		3.31	1.69	0.00	0.00	5.00					
<b>Proyecto: 032532D00601E11B007</b> <b>229263.- Universidad Politecnica de Tapachula (07EPO0002Q)</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 032513D00601E11B012</b> <b>2215006.- Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Telesecundaria 296 Emiliano Zapata Aguilar, CCT: 07ETV0156P de la cabecera Municipal de Zinacantán.</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 032513D00601E11B002</b> <b>229250.- Telesecundaria 853 Mariano Azuela (07ETV0875X)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2022  1,500.00
	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1,500.00
	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Espacio	2022  1,500.00
	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Espacio	2022  1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00601E11B003</b> <b>229251.- Secundaria Union y Progreso Ejidal (07DES0038W)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00601E11B004</b> <b>229255.- Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional (07DES0025S)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
1.35 4.01 1.64 0.00						7.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
1.35 4.01 1.64 0.00						7.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 032513D00601E11B006</b> <b>229264.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 118 (07DST0121N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.88	1.12	0.00	0.00	2.00				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.88	1.12	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00601E11B005</b> <b>229294.- Telesecundaria 452 Fray Victor Maria Flores Fernandez (07ETV0292T)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		2.00	1.60	0.40	0.00	4.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00					
		3.50	2.80	0.70	0.00	7.00				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
		5.50	4.40	1.10	0.00	11.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00601E11B007</b> <b>229295.- Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07ETV0589C)</b>											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos. Construcción de espacios físicos educativos	1.00	3.00 3.00 1.51	0.00 0.00 1.49	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	300.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00601E11B013</b> <b>229312.- Secundaria Santiago Serrano Ruiz (07EES0027P)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00 2.00 1.57	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	2.00	2.00 2.00 1.57	0.00 0.00 0.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00601E11B014</b> <b>229315.- Secundaria Jose Felipe Flores (07DES0014M)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos	4.00	4.00 4.00 2.72	0.00 0.00 1.28	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	4.00	4.00 4.00 2.72	0.00 0.00 1.28	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 032512D00601E11B020</b> <b>2215002.- Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la escuela primaria 21 de Marzo, CCT: 07DPB1526Z de la localidad de Nuevo San Juan, del municipio de Teopisca</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Obra	1,500.00
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Espacio	1,500.00
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B026</b> <b>2215003.- Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa de la Primaria Luis Echeverría Álvarez con CCT: 07DPB0887C, ubicada en la localidad de Chijil municipio de San Juan Cancuc.</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Obra	1,500.00
		10.50	4.50	0.00	0.00	15.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				Espacio	1,500.00
		10.50	4.50	0.00	0.00	15.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 032512D00601E11B009</b> <b>229246.- Primaria Valentin Gomez Farias (07DPB0284L)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.55	0.45	0.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.55	0.45	0.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032512D00601E11B027</b> <b>2215004.- Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela primaria "Mariano Matamoros", CCT: 07DPR4122B de la cabecera Municipal de Suchiapa.</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.85	1.15	0.00	0.00	5.00				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.85	1.15	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032512D00601E11B016</b> <b>229275.- Primaria Jacinto Perez Pajarito (07DPB2418Y)</b>											











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00				Espacio	1,500.00
		5.43	7.57	0.00	0.00	13.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B011</b> <b>229248.- Primaria Efraín Antonio Gutierrez (07EPR0159N)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B012</b> <b>229252.- Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez (07DPR3224S)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 032512D00601E11B023</b> <b>229291.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales (07EPR0011V)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Obra	1,500.00
		3.86	2.14	0.00	0.00	6.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Espacio	1,500.00
		3.86	2.14	0.00	0.00	6.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B024</b> <b>229293.- Primaria Lisandro Calderon Hernandez (07DPR0855L)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Obra	1,500.00
		3.53	1.47	0.00	0.00	5.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		3.53	1.47	0.00	0.00	5.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B017</b> <b>229276.- Primaria Salvador Diaz Miron (07DPR2043B)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,500.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B022 229290.- Primaria Benito Juárez García (07EPR0247H)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Obra	1,500.00
		1.71	0.19	0.10	0.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
		1.71	0.19	0.10	0.00	2.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B033 229321.- Primaria 20 de Noviembre (07DPR4603I)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Obra	1,500.00
		1.04	0.96	0.00	0.00	2.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.52	0.48	0.00	0.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		2.09	1.91	0.00	0.00	4.00				Espacio	15,000.00
<b>Proyecto: 032512D00601E11B037 229303.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPB0557L)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		1.46	0.54	0.00	0.00	2.00				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		1.46	0.54	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032512D00601E11B015 229277.- Primaria Francisco Villa (07DPR4087M)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 032512D00601E11B029</b> <b>229311.- Primaria Justo Sierra Mendez (07EPR0233E)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Obra	1,501.00
		2.76	1.24	0.00	0.00	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		2.76	1.24	0.00	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B030</b> <b>229313.- Primaria Constitucion de 1857 (07DPR0175F)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,500.00
		1.93	1.07	0.00	0.00	3.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		1.93	1.07	0.00	0.00	3.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B034</b> <b>229322.- Primaria Felipe Carrillo Puerto (07DPB2443X)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					Obra
<b>Proyecto: 032512D00601E11B031</b> <b>229314.- Primaria Ricardo Flores Magon (07DPB30940)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					Obra
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					Espacio
<b>Proyecto: 032512D00601E11B021</b> <b>229289.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR11730)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		2.05	2.57	0.38	0.00	5.00					Obra
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		2.05	2.57	0.38	0.00	5.00					Espacio
<b>Proyecto: 032512D00601E11B035</b> <b>229324.- Primaria Jaime Torres Bodet (07DPB0331F)</b>											











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032511D00601E11B005</b> <b>229258.- Jardín de Niños Leon Felipe (07DJN0708L)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
		3.34	4.66	0.00	0.00	8.00				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
		3.34	4.66	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032511D00601E11B017</b> <b>229302.- Jardín de Niños Ovidio Decroly (07EJN0095C)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		1.40	0.60	0.00	0.00	2.00				Obra	1,500.00
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.70	0.30	0.00	0.00	1.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		3.52	1.48	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 032511D00601E11B016</b> <b>229305.- Jardín de Niños Luis Espinosa (07EJN0089S)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		3.47	0.53	0.00	0.00	4.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		3.47	0.53	0.00	0.00	4.00					
<b>Proyecto: 032511D00601E11B010</b> <b>229270.- Jardín de Niños Tomas Martinez Vazquez (07DJN0934H)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,500.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
<b>Proyecto: 032511D00601E11B015</b> <b>229308.- Jardín de Niños Maria Rosaura Zapata Cano (07DJN21800)</b>											
<b>Componente</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00701E11B003 229272.- Secundaria General Jose Emilio Grajales Moguel (07DES0001I)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032513D00701E11B001 229249.- Telesecundaria 063 Alvaro Obregon (07ETV0100N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
<b>Proyecto: 032512D00701E11B011</b> <b>229317.- Primaria Donaciano Gonzalez Flores (07DPR0470H)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				Espacio	1,500.00	
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00						
	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
			0.63	0.37	0.00	0.00	1.00				Obra	1,500.00
	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
			11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
			6.90	4.10	0.00	0.00	11.00				Rehabilitación	1,500.00
12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00						
		7.52	4.48	0.00	0.00	12.00				Espacio	1,500.00	
<b>Proyecto: 032511D00701E11B013</b> <b>229265.- Jardín de Niños Kukulkán (07DCC0225R)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00						
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00	
	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
			4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
			4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 032511D00701E11B005</b> <b>229284.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutierrez (07DJN0728Z)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,500.00
		0.96	0.04	0.00	0.00	1.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
		0.11	10.89	0.00	0.00	11.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00					
		0.11	11.89	0.00	0.00	12.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032511D00701E11B006</b> <b>229304.- Jardín de Niños Marco Enrique Becerra (07EJN01350)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 032511D00701E11B004</b> <b>229278.- Jardín de Niños Leona Vicario Fernandez (07EJN0008R)</b>											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		2.00	0.00	0.00	0.00							2.00
		2.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		2.00	0.00	0.00	0.00							2.00
		2.00	0.00	0.00	0.00							
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Espacio	1,500.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022511D00601E11B087</b> <b>239388.- Jardín de Niños Fray Matias Antonio de Cordova y Ordoñez (07DJN1749S)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022532D00601E11B014</b> <b>239361.- Construcción en Obra Exterior de la Universidad Politécnica de Tapachula (07EPO0002Q).</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022532D00601E11B008</b> <b>239227.- Edificio de Docencia Tipo UD1 Conclusión de la Universidad Politécnica de Tapachula (07EPO0002Q).</b>											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
<b>Proyecto: 022533D00601E11B006</b> <b>239184.- Primera Etapa de la Construcción de Gimnasio Auditorio y Obra Exterior del Instituto Tecnológico de Tapachula (07DIT0028A).</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	190.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.10	1.90	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	190.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.10	1.90	2.00					
<b>Proyecto: 022532D00601E11B007</b> <b>239187.- Construcción del Edificio "B" para el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, sede Tuxtla Gutiérrez de la UNICACH (2a Etapa) (07ESU0043Y).</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1,730.28	0.00	0.00	1,000.00	730.28	1,730.28	154.01	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1,000.00	730.28	1,730.28					
		0.00	0.00	605.60	1,124.68	1,730.28				Metro Cuadrado	1,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	678.00	0.00	0.00	200.00	478.00	678.00	141.84	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2022 1,500.00
<b>Proyecto: 022521D00601E11B001</b> <b>239199.- CECyT 48 Yoshib (07ETC0050H)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
<b>Proyecto: 022523D00601E11B010</b> <b>239198.- CECyT 49 Once de Abril (07ETC0051G).</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2023 1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2023 1,500.00









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022513D00601E11B021</b> <b>239298.- Telesecundaria 730 José María Melo y Ortiz (07ETV0755K)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	99.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.01	1.99	2.00				Espacio	1,500.00
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	199.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.02	3.98	4.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	149.25	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00					
		0.00	0.00	0.03	5.97	6.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B009</b> <b>239271.- Telesecundaria 1196 Miguel Hidalgo y Costilla (07ETV1219R)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	106.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00					
		0.00	0.00	0.80	3.20	4.00				Rehabilitación	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	160.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.40	1.60	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022532D00601E11B010</b> <b>239229.- Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek (07DNL0006S)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia  Espacio	2022  1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.	96.00	0.00	0.00	40.00	56.00	96.00	171.43	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Metro Cuadrado	2022  1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022513D00601E11B012</b> <b>239133.- Telesecundaria 485 Ricardo Flores Magón (07ETV0510Q)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.	96.00	0.00	0.00	40.00	56.00	96.00	171.43	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Metro Cuadrado	2022  1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  Espacios físicos educativos rehabilitados.	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	105.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1,500.00
Construcción de espacios físicos educativos.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Rehabilitación	2023  1,500.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00	7.00	122.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	4.00	7.00					
		0.00	0.00	2.10	4.90	7.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B186</b> <b>239245.- Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria 160 (07DST01610)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	114.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	1.72	2.28	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	114.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	1.72	2.28	4.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B033</b> <b>239143.- Telesecundaria 649 Jose Vasconcelos Calderon (07ETV0653N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	55.75	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	1.77	2.23	4.00				Rehabilitación	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.89	1.11	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	83.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00					
		0.00	0.00	2.66	3.34	6.00				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022513D00601E11B181</b> <b>239312.- Telesecundaria 724 Rosario Castellanos Figueroa (07ETV0732Z)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	31.50	31.50	31.50	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.63	0.63					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	31.50	31.50	31.50	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.63	0.63					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B180</b> <b>239311.- Telesecundaria 1441 Leona Vicario (07ETV1464B)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.14	1.14					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.14	1.14					
<b>Proyecto: 022523D00601E11B011</b> <b>239396.- Plantel Conalep 069 Palenque (07DPT0009W)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B024</b> <b>239300.- Telesecundaria 1369 Juan Sabines Gutiérrez (07ETV1392Z)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B023</b> <b>239299.- Telesecundaria 393 Rosario Castellanos Figueroa (07ETV0400K)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	97.25	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.11	3.89	4.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.08	2.92	3.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00	7.00	170.25	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	4.00	7.00					
		0.00	0.00	0.19	6.81	7.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B022</b> <b>239155.- Telesecundaria 1260 José Vasconcelos Calderón (07ETV1283S)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	99.40	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.03	4.97	5.00				Espacio	1,500.00
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	199.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.01	1.99	2.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	0.00	1.00	6.00	7.00	115.83	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	6.00	7.00					
		0.00	0.00	0.05	6.95	7.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B185</b> <b>239346.- Telesecundaria 066 Niños Heroes de Chapultepec (07ETV0026W)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.24	0.24				Espacio	1,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.96	0.96					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B191</b> <b>239359.- Telesecundaria 1004 Rafael Ramírez Castañeda (07ETV1006P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.27	0.27				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.27	0.27				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00601E11B011</b> <b>239273.- Escuela Secundaria Técnica 8 (07DST0008U)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	88.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	1.23	1.77	3.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	9.00	0.00	0.00	4.00	5.00	9.00	106.20	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	5.00	9.00					
		0.00	0.00	3.69	5.31	9.00				Rehabilitación	1,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.  <b>Proyecto: 022513D00601E11B182</b> <b>239313.- Escuela Secundaria Tecnica 124 (07DST0127H)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	2.50	2.50					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	1.35	1.35					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	45.20	45.20	45.20	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	2.26	2.26					
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.  <b>Proyecto: 022513D00601E11B192</b> <b>239372.- Telesecundaria 1174 Rosario Castellanos Figueroa (07ETV1197W)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	45.13	45.13	45.13	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	3.61	3.61					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022513D00601E11B060</b> <b>239375.- Telesecundaria 1179 Benito Juárez García (07ETV1202R)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B080</b> <b>239321.- Escuela Secundaria Técnica 45 (07DST0045Y)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	59.20	59.20	59.20	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	2.96	2.96					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	59.20	59.20	59.20	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Gestión	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	2.96	2.96					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B040</b> <b>239320.- Telesecundaria 440 (07ETV0449C)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B190</b> <b>239358.- Telesecundaria 139 Justo Sierra Méndez (07ETV0052U)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B199</b> <b>239394.- Telesecundaria 1069 Francisco Villa (07ETV1090D)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B062</b> <b>239395.- Telesecundaria 1108 Moises Saenz Garza (07ETV1119S)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B186</b> <b>239078.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB2028I)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	5.30	4.70	10.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	47.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	2.65	2.35	5.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	15.00	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00	141.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2023 1,500.00
		0.00	0.00	10.00	5.00	15.00					
		0.00	0.00	7.95	7.05	15.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B185</b> <b>239250.- Primaria Valentín Gómez Farías (07DPR0507E)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2023 1,500.00
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2023 1,500.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2023 1,500.00
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00					
		0.00	0.00	9.00	0.00	9.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B187</b> <b>239070.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR4619J)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	82.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2022 1,500.00
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	2.52	2.48	5.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.01	0.99	2.00					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.05	0.05					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.07	0.07					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B189</b> <b>239044.- Primaria Agustín Yáñez (07EPR0232F)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	88.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.12	0.88	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	88.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.12	0.88	2.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B199</b> <b>239274.- Primaria Juan Escutia y Martínez (07DPR4583L)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	88.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.34	2.66	3.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	177.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.46	3.54	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	124.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	5.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.80	6.20	7.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B200 239276.- Primaria Adolfo López Mateos (07DPR1230P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	102.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.94	3.06	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	102.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.94	3.06	4.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B214 239272.- Primaria Chiapas Nuevo (07DPR4064B)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	80.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.60	2.40	3.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.60	2.40	3.00					









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	119.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.24	4.76	6.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	119.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.24	4.76	6.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B201 239029.- Primaria Melchor Ocampo (07EPR0191W)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	0.99	2.01	3.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	134.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.66	1.34	2.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	111.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Gestión	1,500.00
		0.00	0.00	1.65	3.35	5.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B221 239302.- Primaria Amado Nervo Ordaz (07DPB2426G)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.06	5.94	6.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.04	3.96	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	10.00	165.17	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	6.00	10.00					
		0.00	0.00	0.09	9.91	10.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B205 239275.- Primaria Huitzilopochtli (07DPB2521K)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	103.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	1.90	3.10	5.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	13.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	115.14	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	6.00	7.00	13.00					
		0.00	0.00	4.94	8.06	13.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	18.00	0.00	0.00	9.00	9.00	18.00	124.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	9.00	9.00	18.00					
		0.00	0.00	6.84	11.16	18.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B230 239288.- Primaria Lázaro Cárdenas del Río (07EPR0482L)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.04	3.96	4.00				Obra	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.04	3.96	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	8.00	158.40	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	5.00	8.00					
		0.00	0.00	0.08	7.92	8.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B222</b> <b>239294.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (07EPR0405G)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.02	1.98	2.00				Espacio	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.07	6.93	7.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	9.00	0.00	0.00	2.00	7.00	9.00	127.29	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	7.00	9.00					
		0.00	0.00	0.09	8.91	9.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B206</b> <b>239278.- Primaria 5 de Febrero (07DPR1387P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	229.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.71	2.29	3.00				Obra	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	153.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.94	3.06	4.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	0.00	3.00	4.00	7.00	133.75	100.00	175.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	4.00	7.00					
		0.00	0.00	1.65	5.35	7.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B198</b> <b>239264.- Primaria Alejandro Carrillo (07DPB1865Y)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	79.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	1.62	2.38	4.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	89.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.22	1.78	3.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	83.20	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	5.00	7.00					
		0.00	0.00	2.84	4.16	7.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B251</b> <b>239317.- Primaria 21 de Marzo (07DPR0460A)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	1.53	1.53				Obra	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Espacios físicos educativos rehabilitados.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.02	1.02					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	51.00	51.00	51.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	2.55	2.55				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B250 239316.- Primaria Narciso Mendoza (07DPR1276K)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	1.95	1.95				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	1.95	1.95				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B220 239293.- Primaria Luis Echeverría Álvarez (07EPR0091X)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.08	7.92	8.00				Rehabilitación	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.02	1.98	2.00				Espacio	1,500.00









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.  <b>Proyecto: 022512D00601E11B241</b> <b>239310.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR1054A)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.  <b>Proyecto: 022512D00601E11B224</b> <b>239290.- Primaria Benito Juárez García (07EPR0175E)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.  <b>Actividad</b>	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	19.00	19.00	19.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.76	0.76					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.86	1.86					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.86	1.86					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	62.00	62.00	62.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	3.72	3.72					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.07	6.93	7.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022512D00601E11B260</b> <b>239343.- Primaria Manuel Ávila Camacho (07DPR3421T)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	0.00	1.00	7.00	8.00	113.14	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2023  1,500.00
		0.00	0.00	1.00	7.00	8.00					
		0.00	0.00	0.08	7.92	8.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2022  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2022  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B259</b> <b>239342.- Primaria Héctor Gilberto Salazar Rodas (07EPR0655M)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2022  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.25	0.25					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2022  1,500.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.25	0.25					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B234</b>											
<b>239356.- Primaria Pedro Moreno (07DPB0390V)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.11	0.11				Espacio	1,500.00
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	11.20	11.20	11.20	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.56	0.56				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	11.17	11.17	11.17	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67				Rehabilitación	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B233</b>											
<b>239355.- Primaria Melchor Ocampo (07DPR1763B)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.20	1.20	1.20	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.06	0.06				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.20	1.20	1.20	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.06	0.06				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B226</b> <b>239328.- Primaria Aquiles Serdán Alatríste (07DPB2083B)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	18.00	18.00	18.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	18.00	18.00	18.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B252</b> <b>239323.- Primaria Plan de Ayala (07EPR0181P)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	11.33	11.33	11.33	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	11.33	11.33	11.33	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Gestión	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.34	0.34					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B269</b> <b>239371.- Primaria Juan Sabines Gutierrez (07DPPr4860Y)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B228</b> <b>239152.- Primaria Liberación Social (07DPR3459F)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.33	2.33	2.33	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.07	0.07					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	2.17	2.17	2.17	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.13	0.13					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	2.22	2.22	2.22	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.20	0.20					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B227</b> <b>239339.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR34500)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.  <b>Proyecto: 022512D00601E11B253</b> <b>239331.- Primaria Niños Héroes de Chapultepec (07DPR0325W)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.56	0.56					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022512D00601E11B236</b> <b>239379.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez (07DPR4793Q)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B237</b> <b>239381.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR3457H)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos											
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B274</b> <b>239378.- Primaria Rircardo Flores Magón (07DPB2041C)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.											
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.											
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B255</b> <b>239341.- Primaria Rosario Pimentel Martínez (07DPR4841J)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	31.00	31.00	31.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.93	0.93					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B229 239330.- Primaria Niños Héroe de Chapultepec (07DPR1386Q)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B235 239373- Primaria Francisco villa (07DPR43170)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022512D00601E11B277</b> <b>239393.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (07DPR4771E)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Espacio	2022  1,500.00
Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Espacio	2023  15,000.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Espacio	2023  1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B171</b> <b>239366.- Primaria Revolucion Mexicana (07EPR00590)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Espacio	2022  1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia  Espacio	2022  1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B232</b> <b>239181.- Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña (07DPB0334C)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
: Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B138</b> <b>239365.- Primaria Mexico Libre (07DPR3583E)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B276</b> <b>239389.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07DPR3312M)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B080</b> <b>239011.- Jardín de Niños 1 de Mayo (07EJN0217X)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	41.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	1.59	0.41	2.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	13.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	38.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	6.00	7.00	13.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	10.34	2.66	13.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	15.00	0.00	0.00	7.00	8.00	15.00	38.38	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	7.00	8.00	15.00				Gestión	1,500.00
		0.00	0.00	11.93	3.07	15.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B081</b> <b>239009.- Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes (07EJN0309N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	90.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Obra	15,000.00
		0.00	0.00	2.10	0.90	3.00					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	161.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.39	1.61	2.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B049</b> <b>239284.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07DCC1561Z)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.02	1.98	2.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Rehabilitación	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	148.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	0.03	2.97	3.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B082</b> <b>239247.- Jardín de Niños Fray Pedro de Gante (07DJN0273Q)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	119.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	1.61	2.39	4.00				Obra	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	119.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	1.61	2.39	4.00				Gestión	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B268</b> <b>239367.- Primaria 24 de Octubre (07DPR3661S)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B059</b> <b>239337.- Jardín de Niños Diego Rivera (07DJN2171G)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	14.33	14.33	14.33	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.43	0.43					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	14.50	14.50	14.50	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.29	0.29					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	14.40	14.40	14.40	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.72	0.72					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B083</b> <b>239248.- Jardín de Niños Isabel Castillejos Velasco (07EJN0174P)</b>											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B034</b> <b>239351.- Jardín de Niños Comitán (07DJN1237S)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de planteles atendidos con aulas y servicios sanitarios	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B033</b> <b>239362.- Jardín De Niños Anáhuac (07DJN12650)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Espacio 2022 1,500.00	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B052</b> <b>239308.- Jardín de Niños Mariano Escobedo (07DJN0161M)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Espacio 2022 1,500.00	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.60	0.60					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Espacio 2022 1,500.00	
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	1.50	1.50					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Espacio 2022 1,500.00	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	2.10	2.10					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B043</b> <b>239261.- Jardín de Niños Josefina Ramos del Río (07EJN0088T)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	122.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra 2023 1,500.00	
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.78	1.22	2.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	122.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	2.34	3.66	6.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	122.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00					
		0.00	0.00	3.12	4.88	8.00				Gestión	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B060</b> <b>239277.- Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia (07DCC1854N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.04	0.04				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.04	0.04				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B090</b> <b>239322.- Jardín de Niños Carlos Pellicer Camara (07DJN0196B)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	57.50	57.50	57.50	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.15	1.15				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	57.50	57.50	5.75	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	1.15	1.15				Rehabilitación	1,500.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B039</b> <b>239363.- Jardín de Niños Sostenes Ruiz Cordova (07DJN0479I)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B044</b> <b>239380.- Jardín de Niños Montecristo de Guerrero (07EJN0194C)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B058</b>											
<b>239336.- Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy (07DJN2003K)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.05	0.05					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.07	0.07					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B054</b>											
<b>239306.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07EJN0097A)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	2.25	2.25					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	77.15	77.15	77.15	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	10.03	10.03					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	77.21	77.21	77.21	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	10.81	10.81					
<b>Proyecto: 022511D00701E11B007</b> <b>239303.- Centro de Atención Múltiple Núm. 8 (07DML0023J)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	39.00	39.00	39.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.39	0.39					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	38.89	38.89	38.89	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	18.00	18.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	38.89	38.89	38.89	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	19.00	19.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	7.39	7.39					
<b>Proyecto: 022511D00701E11B012</b> <b>239350.- Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino (07DCC0076Z)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.06	0.06					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.32	0.32					
<b>Proyecto: 022513D00701E11B016</b> <b>239296.- Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (07DES0051Q)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.02	1.98	2.00					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	11.00	0.00	0.00	2.00	9.00	11.00	121.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	9.00	11.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.11	10.89	11.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	13.00	0.00	0.00	2.00	11.00	13.00	117.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	11.00	13.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.13	12.87	13.00					
<b>Proyecto: 022513D00701E11B005</b> <b>239269.- Telesecundaria 292 24 de Febrero (07ETV0092V)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	129.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	0.71	1.29	2.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	128.75	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	2.85	5.15	8.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	5.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
<b>Proyecto: 022513D00701E11B006</b> <b>239254.- Telesecundaria 976</b> <b>(07ETV1046Q)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	2.80	1.20	4.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	2.80	1.20	4.00					
<b>Proyecto: 022511D00701E11B011</b> <b>239326.- Centro de Atención Múltiple</b> <b>(Cam) Num. 2 (07EML0003V)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.48	0.48					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.16	0.16					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficacia Espacio	2022 1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00701E11B193</b> <b>239148.- Secundaria General Francisco González Bocanegra (07DES0050R)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Espacio	2023 1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Espacio	2023 1,500.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Espacio	2023 1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00701E11B060</b> <b>239140.- Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel (07ETV0020B)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Espacio	2023 1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Espacio	2023 1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Espacio	2023 1,500.00
<b>Proyecto: 022513D00701E11B014</b> <b>239297.- Secundaria Rodolfo Figueroa Esquinca (07DES0005E)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,500.00
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	0.00	0.00	2.00	6.00	8.00	132.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,500.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	9.00	0.00	0.00	2.00	7.00	9.00	127.29	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2022 1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00701E11B012</b> <b>239252.- Primaria Jean Piaget (07DPB2120P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	13.00	0.00	0.00	7.00	6.00	13.00	99.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2023 1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	46.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.54	0.46	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	91.71	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00					
		0.00	0.00	7.58	6.42	14.00				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022512D00701E11B032 239023.- Primaria Angel Albino Corzo Castillejos (07EPR0260B)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	22.90	22.90	22.90	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	2.29	2.29				Gestión	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	23.00	23.00	23.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.23	0.23				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	22.82	22.82	22.82	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	2.51	2.51				Espacio	1,500.00
<b>Proyecto: 022522D00701E11B002 239325.- Escuela Preparatoria Num. 2 del Estado (07EBH0002D).</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Rehabilitación	1,500.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación 2022 1,500.00	
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B030 239071.- Primaria Ignacio Zaragoza Seguin (07DPR1531L)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra 2023 1,500.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	13.00	0.00	0.00	3.00	10.00	13.00	128.70	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación 2023 1,500.00	
		0.00	0.00	3.00	10.00	13.00					
		0.00	0.00	0.13	12.87	13.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	13.00	0.00	0.00	3.00	10.00	13.00	128.70	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión 2023 1,500.00	
		0.00	0.00	3.00	10.00	13.00					
		0.00	0.00	0.13	12.87	13.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B101 239096.- Primaria Eufemio Zapata (07DPB1745L)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra 2023 1,500.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.26	0.74	1.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	111.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación 2023 1,500.00	
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	0.77	2.23	3.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B018</b> <b>239292.- Primaria Justo Sierra Méndez (07EPR0035E)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	11.00	0.00	0.00	1.00	10.00	11.00	108.90	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	10.00	11.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.11	10.89	11.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	12.00	0.00	0.00	1.00	11.00	12.00	108.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	11.00	12.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.12	11.88	12.00					
<b>Proyecto: 022513D00701E11B017</b> <b>239387.- Telesecundaria 819 (07ETV0842F)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B034 239354.- Primaria Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez (07DPR4228V)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00701E11B013</b> <b>239045.- Primaria Jose Aniceto Vazquez (07EPR0179A)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	16.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	4.50	0.50	5.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.90	0.10	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	15.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	5.40	0.60	6.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B244</b> <b>239319.- Primaria Niños Héroes de Chapultepec (07DPR3113N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	74.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.74	0.74					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	74.10	74.10	74.10	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	7.41	7.41					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	74.09	74.09	74.09	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	8.15	8.15				Gestión	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00701E11B243</b> <b>239318.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR1034N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1,500.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Obra	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B036</b> <b>239383.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (07DPR3035Z)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00701E11B035</b> <b>239382.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPR2941V)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B037</b> <b>239398.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR0693Q)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B019</b> <b>239289.- Primaria Antonio Caso (07DPB2487U)</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados.	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	199.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.06	11.94	12.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación.	13.00	0.00	0.00	6.00	7.00	13.00	184.71	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	6.00	7.00	13.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.07	12.93	13.00					
<b>Proyecto: 022512D00701E11B033 239353.- Primaria Claudio Cortés Castro (07DPR0755M)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02					
Espacios físicos educativos rehabilitados.											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	1.91	1.91	1.91	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.21	0.21					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	1.92	1.92	1.92	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.23	0.23					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00701E11B023</b> <b>239374.- Primaria Centro Revolución (07DPB2420M)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00701E11B009</b> <b>239283.- Jardín de Niños Federico Froebel (07DCC1460B)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022511D00701E11B005</b>											
<b>239279.- Jardín de Niños Hermenegildo Galeana (07DJN0338J)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	112.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	5.00	7.00				Rehabilitación	1,500.00
		0.00	0.00	1.40	5.60	7.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	160.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.40	1.60	2.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	9.00	0.00	0.00	3.00	6.00	9.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	6.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	1.80	7.20	9.00					
<b>Proyecto: 022511D00701E11B010</b>											
<b>239304.- Jardín de Niños Francisco González Bocanegra (07DJN1500B)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Espacio	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00701E11B017</b> <b>239338.- Primaria 16 de Septiembre (07DPR4776Z)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Alumno	1,500.00
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10				Espacio	1,500.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	13.00	13.00					
		0.00	0.00	0.00	1.30	1.30				Espacio	1,500.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022522D00101E11B002</b> <b>COBACH 01 TUXTLA</b> <b>TERAN(07ECB0011Q)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,843.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B013</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO</b> <b>(07EJN0217X)</b> <b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B011</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER</b> <b>CRUZ REYES (07EJN0309N)</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B017</b>											
<b>JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC13061)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022532D00601E11B006</b>											
<b>Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,840.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Porcentaje	1,840.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022521D00601E11B003 CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0001Z)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
"Porcentaje de rezago en la infraestructura física	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B008 JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022531D00601E11B005</b> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO(07ESU0026H)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022531D00601E11B001</b> <b>INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0035G)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022531D00601E11B003</b> <b>FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	400.00
<b>Proyecto: 022531D00601E11B002</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Proyecto: 022522D00601E11B005</b> <b>Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,840.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,840.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022513D00601E11B160</b> <b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B163</b> <b>TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B159</b> <b>TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B155</b> <b>TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B166</b> <b>TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022513D00601E11B157            TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B161            TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07ETV1228Z)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B169            TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022513D00601E11B176</b> <b>SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B060</b> <b>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B039</b> <b>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos											
2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Porcentaje	1,843.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B043</b> <b>PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos											
3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00				Porcentaje	157.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B052</b> <b>PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											





**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Porcentaje	2022  1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Porcentaje	2022  1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B026 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2023  1,843.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B056 PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Porcentaje	2021  1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Porcentaje	2022  1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B087</b> <b>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)</b> <b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa											
2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia  Porcentaje	2022  1.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos											
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Porcentaje	2022  1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B091</b> <b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.											
4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1.00	
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.											
4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1.00	
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B081</b> <b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)</b>											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B028 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0083O)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B033 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,843.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B030 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,843.00





**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1,843.00	
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1,843.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B065 PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia  Porcentaje	2022  1.00	
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Porcentaje	2022  1.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B110 PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B128</b> <b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1.00	
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B062</b> <b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia  Porcentaje	2022  1.00	
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Porcentaje	2022  1.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B059</b> <b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B093</b> <b>PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B113</b> <b>PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											







**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B022 PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0041P)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B114 PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B086 PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.  Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico  Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B115 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1,843.00	
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1,843.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B111 PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B094 PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	7.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1.00	
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	7.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B090</b> <b>PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	2.00	2.00	1.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B146</b> <b>PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	400.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	400.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B105</b> <b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B034</b> <b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Porcentaje	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B098</b> <b>PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B063</b> <b>PRIMARIA IGNACIO MANUEL</b> <b>ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B072</b> <b>PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA</b> <b>(07DPR1367B)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B071</b> <b>PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA</b> <b>(07DPR4784I)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											









**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Obra	2023  1,843.00	
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1,843.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B038 PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Porcentaje	2023  1,843.00	
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia  Gestión	2023  1,843.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B053 PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia  Porcentaje	2022  1.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B045 PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B121 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B100            PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B108            PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B080            PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria											









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Porcentaje	2022 1.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B137</b> <b>PRIMARIA LA REVOLUCION</b> <b>(07DPB0096S)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia Porcentaje	2022 400.00	
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2022 400.00	
<b>Proyecto: 022512D00601E11B127</b> <b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO</b> <b>(07DPB0551R)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2023 1.00	
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B145</b> <b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos											
10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Porcentaje	400.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Porcentaje	400.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B061</b> <b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos Porcentaje de espacios físicos educativos construidos											
4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción											
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B040</b> <b>PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos.  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.  <b>Proyecto: 022512D00601E11B150</b> <b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Proyecto: 022512D00601E11B151</b> <b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Porcentaje	2022 400.00
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción  <b>Proyecto: 022512D00601E11B151</b> <b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	2.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2022 400.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Proyecto: 022512D00601E11B151</b> <b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)</b>  <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos  Porcentaje de espacios físicos educativos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos  Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Porcentaje	2022 400.00
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Porcentaje	2022 400.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B077</b> <b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)</b> <b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa											
5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos											
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B082</b> <b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)</b> <b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa											
2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos											
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B129</b> <b>PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O)</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B073</b> <b>PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B029</b> <b>PRIMARIA MAURO CARRASCO CASTILLO (07EPR0002N)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Porcentaje	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B070</b> <b>PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B044</b> <b>PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B140</b> <b>PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	400.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Porcentaje	400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B124</b> <b>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB30940)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B068</b> <b>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B058 PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B088 PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR46031)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
1	2	3	4								
<b>Proyecto: 022512D00601E11B078</b>											
<b>PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Porcentaje	2022 1.00
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Porcentaje	2022 1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B084</b>											
<b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Porcentaje	2022 1.00
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Porcentaje	2022 1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B152</b>											
<b>PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)</b>											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de espacios físicos educativos Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B018</b>											
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022512D00601E11B055</b>											
<b>PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Informe de acciones en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y Cuenta Pública.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Porcentaje	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022512D00601E11B103</b> <b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B154</b> <b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	400.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	400.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B092</b> <b>PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos.											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	1.00	1.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		2.00	1.00	1.00	1.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B155</b> <b>Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,840.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1,840.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B009</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EJN0416W)</b> <b>Componente</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B049 PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	1.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B120 PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos. Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos. Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022511D00601E11B019</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B021</b> <b>PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B015</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)</b>											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
<b>Proyecto: 022512D00601E11B112 PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos.											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 022511D00601E11B010 JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EJN0440W)</b>											
<b>Componente</b>											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
<b>Actividad</b>											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 022511D00601E11B007</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.50	0.50	0.50	0.50	2.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B004</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	0.50	0.50	3.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B002</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C)</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 022511D00601E11B012</b> <b>JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J)</b>											
<b>Componente</b> Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 032561D00601E11B001</b> <b>Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de la Infraestructura Física Educativa</b>											
<b>Componente</b> Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	3,240.00	810.00	810.00	810.00	810.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		810.00	810.00	810.00	810.00	3,240.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	2,025.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3,240.00	810.00	810.00	810.00	810.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		810.00	810.00	810.00	810.00	3,240.00				Supervisión	2,025.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B001</b> <b>2215001.- Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Fray Víctor María Flores Fernández, con clave CCT: 07DPR1104S en la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Yajalón, Chiapas.</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00				Obra	1,500.00
		5.88	8.12	0.00	0.00	14.00					
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00				Espacio	1,500.00
		5.46	7.54	0.00	0.00	13.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B003</b> <b>229239.- Primaria Cuauhtemoc (07DPB0665T)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B004 229240.- Primaria Mi Patria Es Primero (07DPB2006X)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Espacio	1,500.00
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00				Espacio	1,500.00
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B005 229241.- Primaria Santos Degollado (07DPR03461)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Espacio	1,500.00
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
<b>Proyecto: 032512D00601E11B002</b>											
<b>229237.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (07DPR3151Q)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos construidos											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Espacio	1,500.00
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Espacio	1,500.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Espacio	1,500.00
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00					
<b>Proyecto: 032511D00701E11B002</b>											
<b>229235.- Jardín de Niños Delfina Rincon (07EJN0005U)</b>											
<b>Componente</b>											
Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00				Espacio	1,500.00
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		4.00	0.00	0.00	0.00							4.00
		4.00	0.00	0.00	0.00							4.00
<b>Proyecto: 032511D00601E11B003</b> <b>229236.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutierrez (07EJN0466D)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos construidos												
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		3.00	0.00	0.00	0.00							3.00
		3.00	0.00	0.00	0.00							3.00
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
<b>Actividad</b> Construcción de espacios físicos educativos												
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		4.00	0.00	0.00	0.00							4.00
		4.00	0.00	0.00	0.00							4.00
<b>Proyecto: 032513D00701E11B002</b> <b>229181.- Escuela Secundaria Técnica 76 (07DST0078P)</b> <b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados												
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		18.00	0.00	0.00	0.00							18.00
		18.00	0.00	0.00	0.00							18.00
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00							1.00
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos												

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00				Espacio	1,500.00
		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00					
<b>Proyecto: 032512D00701E11B003            229238.- Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca (07EPR0396P)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos construidos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Espacio	1,500.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Espacio	1,500.00
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00				Espacio	1,500.00
		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00					
<b>Proyecto: 032512D00701E11B004            229242.- Primaria Jose Castillo Tielmans (07EPR0579X)</b>											
<b>Componente</b> Espacios físicos educativos rehabilitados											
Porcentaje de espacios físicos educativos rehabilitados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
<b>Actividad</b> Rehabilitación de espacios físicos educativos											
Porcentaje de espacios físicos educativos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Espacio	1,500.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.200 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 040012251H02101A16B018</b>											
<b>Construcción de viviendas y obras de urbanización en el predio El Porvenir, ubicado en el ejido El Jobo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</b>											
<b>Componente</b>											
Construcción de obras de urbanización realizadas											
Porcentaje de acciones de obras de urbanización realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Construcción de viviendas nuevas otorgadas											
Porcentaje de viviendas nuevas construidas	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	78.00	78.00				Vivienda	78.00
		0.00	0.00	0.00	78.00	78.00					
<b>Actividad</b>											
Integración de expedientes de los beneficiarios											
Porcentaje de expedientes individuales integrados	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2023
		0.00	0.00	0.00	78.00	78.00				Expediente	78.00
		0.00	0.00	0.00	78.00	78.00					
Reportes de supervisión y verificación del avance físico de las acciones de urbanización											
Porcentaje de reportes de las supervisiones y verificaciones de urbanización	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	280.00	280.00				Reporte	280.00
		0.00	0.00	0.00	280.00	280.00					
Supervisión y verificación del avance físico en la ejecución de las viviendas											
Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas en la construcción de viviendas	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	280.00	280.00				Verificación	280.00
		0.00	0.00	0.00	280.00	280.00					
<b>Proyecto: 040012251H02101A16B016</b>											
<b>Construcción de vivienda en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.</b>											









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.200 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de viviendas construidas otorgadas	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	43.00	0.00	0.00	43.00				Vivienda	43.00
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00					
<b>Actividad</b> Integración de expedientes de los beneficiarios											
Porcentaje de expedientes integrados de los beneficiarios	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	43.00	0.00	0.00	43.00				Expediente	43.00
		0.00	43.00	0.00	0.00	43.00					
Supervisar y verificar el avance físico de la ejecución de la obra											
Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas de la obra	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	43.00	0.00	0.00	43.00				Verificación	43.00
		0.00	9.00	19.00	15.00	43.00					
<b>Proyecto: 040012251H02101A16B009</b> <b>Construcción de 15 viviendas en el municipio de Rayón.</b>											
<b>Componente</b> Viviendas nuevas construidas											
Porcentaje de viviendas construidas otorgadas	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Vivienda	15.00
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
<b>Actividad</b> Integración de expedientes de los beneficiarios											
Porcentaje de expedientes integrados	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2023
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Expediente	15.00
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00					
Supervisar y verificar el avance físico de la ejecución de la obra											
Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas de la obra	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Verificación	15.00
		0.00	4.00	9.00	2.00	15.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.200 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 040012251H02101A16B010</b>											
<b>Construcción de 52 baños con tanque en el municipio de Mazapa de Madero</b>											
<b>Componente</b>											
Baños con tanque construidos											
Porcentaje de baños con tanque construido otorgados	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	52.00	0.00	0.00	52.00				Baño Ecológico	52.00
		0.00	0.00	0.00	52.00	52.00					
<b>Actividad</b>											
Integración de expedientes de los beneficiarios											
Porcentaje de expedientes sociales integrados	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2023
		0.00	52.00	0.00	0.00	52.00				Expediente	52.00
		0.00	52.00	0.00	0.00	52.00					
Supervisar y verificar el avance físico de la ejecución de la obra											
Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas de la obra	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	52.00	0.00	0.00	52.00				Verificación	52.00
		0.00	13.00	29.00	10.00	52.00					
<b>Proyecto: 050012251H02101A25B013</b>											
<b>Mejoramiento de vivienda (paquete de materiales)</b>											
<b>Componente</b>											
Paquetes de materiales para un mejoramiento de vivienda otorgados											
Porcentaje de paquetes de materiales otorgados para el mejoramiento de viviendas.	7,830.00	0.00	866.00	0.00	0.00	866.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023
		0.00	866.00	2,200.00	4,764.00	7,830.00				Paquete	866.00
		0.00	866.00	2,200.00	4,764.00	7,830.00					
<b>Actividad</b>											
Aplicación de estudios socioeconómicos a los solicitantes del mejoramiento de vivienda											
Porcentaje de estudios socioeconómicos integrados	7,830.00	0.00	866.00	0.00	0.00	866.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	866.00	2,200.00	4,764.00	7,830.00				Encuesta	866.00
		0.00	866.00	2,200.00	4,764.00	7,830.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.200 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Integración de los expedientes personales de los beneficiarios	7,830.00	0.00	866.00	0.00	0.00	866.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2023	
Porcentaje de expedientes individuales integrados		0.00	866.00	2,200.00	4,764.00							7,830.00
		0.00	866.00	2,200.00	4,764.00							7,830.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.210 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de entrega de paquetes	45,947.00	0.00	0.00	23,226.00	22,721.00	45,947.00	0.00	53.69	53.69	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	23,226.00	22,721.00	45,947.00				Paquete	850.00
		0.00	0.00	24,670.00	0.00	24,670.00					
<b>Actividad</b>											
Ejecutar operativos para mejoramiento de eficiencia de cloración											
Porcentaje de operativos realizados	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	166.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Operativo	3.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
Entregar equipos nuevos de desinfección del agua											
Porcentaje de entregas de equipos realizadas	142.00	0.00	0.00	77.00	65.00	142.00	87.69	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	77.00	65.00	142.00				Equipo	77.00
		0.00	0.00	85.00	57.00	142.00					
Entregar materiales y reactivos para mejoramiento de eficiencia de cloración											
Porcentaje de entrega de materiales y reactivos realizados	44,060.00	0.00	0.00	22,652.00	21,408.00	44,060.00	93.56	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	22,652.00	21,408.00	44,060.00				Material	16,426.00
		0.00	0.00	24,030.00	20,030.00	44,060.00					
Realizar muestreo para eficiencia de cloración											
Porcentaje de muestreos realizados	1,740.00	0.00	0.00	495.00	1,245.00	1,740.00	95.18	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	495.00	1,245.00	1,740.00				Muestra	385.00
		0.00	0.00	555.00	1,185.00	1,740.00					
<b>Proyecto: 060012121J05002I03D003</b>											
<b>Consejos de Cuenca</b>											
<b>Componente</b>											
Gerencias operativas y sus órganos auxiliares fortalecidos											
Porcentaje de fortalecimientos de los Consejos de Cuenca	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00	12.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	6.00	6.00	12.00				Gestión	14.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.210 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de filtros entregados	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	133.60	133.60	133.60	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	253.00	253.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	0.00	338.00	338.00					
Entregar frascos de plata coloidal											
Porcentaje de frascos entregados	15,625.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00	82.34	82.34	82.34	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	0.00	12,866.00	12,866.00					
<b>Proyecto: 060012121H05001C01D001</b>											
<b>Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 16 Planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas en los Municipios de Huehuetán, Tapachula, Mazatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Tuzantán, Tonalá, Pijijiapan, Suchiate y Acacoyagua.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistemas de captación de agua de lluvia											
Porcentaje de sistemas de captación de agua de lluvia	16.00	14.00	2.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		14.00	2.00	0.00	0.00	16.00				Sistema	1.00
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00					
<b>Actividad</b>											
Instalación de cisterna de almacenamiento cap. 10,000 lts											
Porcentaje de cisternas entregadas	16.00	14.00	2.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		14.00	2.00	0.00	0.00	16.00				Tanque	1.00
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00					
Instalar sistemas de captación de agua de lluvia con filtros purificadores											
Porcentaje de sistemas instalados	16.00	14.00	2.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		14.00	2.00	0.00	0.00	16.00				Instalación	1.00
		0.00	16.00	0.00	0.00	16.00					
<b>Proyecto: 010012121H05001C01B001</b>											
<b>Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.210 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Acciones de Manejo de Recursos Hídricos y Catálogo de Proyectos Ejecutivos en Infraestructura Hidráulica disponibles											
Porcentaje de acciones para el Manejo de los Recursos Hídricos	734.00	171.00	196.00	196.00	171.00	734.00	48.54	83.24	83.24	Gestión / Eficacia	2019
		171.00	196.00	196.00	171.00	734.00					
		132.00	240.00	156.00	83.00	611.00				Acción	734.00
<b>Actividad</b>											
Actualizar el padrón de Espacios de Cultura del Agua, Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares y Delegados Técnicos Municipales del Agua											
Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Padrón	4.00
Dar seguimiento a los reportes de los Espacios de Cultura del Agua											
Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	79.17	101.46	101.46	Gestión / Eficacia	2019
		120.00	120.00	120.00	120.00	480.00					
		95.00	152.00	145.00	95.00	487.00				Revisión	480.00
Validar proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica											
Porcentaje de proyectos ejecutivos validados	250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	54.00	64.00	64.00	Gestión / Eficacia	2019
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00					
		36.00	87.00	10.00	27.00	160.00				Validación	250.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.220 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 020012681G03101C02B001</b>											
<b>Apoyo a la Producción Artesanal.</b>											
<b>Componente</b>											
Entrega de apoyos para la producción artesanal realizadas											
Porcentaje de apoyos a la producción otorgados	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	224.00	0.00	224.00				Apoyo	224.00
		0.00	0.00	0.00	224.00	224.00					
<b>Actividad</b>											
Apoyo en materia prima entregada											
Porcentaje de apoyos en materia prima	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	224.00	0.00	224.00				Apoyo	224.00
		0.00	0.00	0.00	224.00	224.00					
Organización de grupos de artesanos											
Porcentaje de grupos artesanales organizados	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Documento	8.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.230 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 020012431B08801T01B003</b> <b>Ampliación de Cobertura de Televisión 10.1 y 10.2</b> <b>Componente</b> Estación repetidora de TV en formato HD instalada Porcentaje de avance en la instalación del equipamiento											
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Repetidora	1.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b> Configuración y puesta a punto de estación repetidora Porcentaje de Equipamiento de las estaciones repetidoras realizado (PEER)											
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 050012431B08801S01B005</b> <b>Depuración de Saldos Contables de la cuenta 1279, 2012</b> <b>Componente</b> Depuración de saldos contables de la cuenta 1279 del ejercicio 2012 Saldos de la cuenta 1279 otros activos diferidos del ejercicio 2012 depurado											
3,144,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,193.80	3,144,193.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,193.80	3,144,193.80				Porcentaje	3,144,193.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,193.80	3,144,193.80					
<b>Actividad</b> Realizar adecuación presupuestal para depuración Adecuación con afectaciones presupuestales											
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Porcentaje	1.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 020012431B08801T01B001</b> <b>Sustitución de Equipamiento de las Radiodifusoras de la Red Radio Chiapas</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.230 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Equipos para las antenas receptoras instalados											
Porcentaje de equipamiento realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Adquisición de equipamiento de dispositivos LNB y filtros anti 5G											
Porcentaje de lote de equipo adquirido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote de Equipo	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.240 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 040011721A04901M02B004</b> <b>Fortalecimiento con Bienes Informáticos en el Marco de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres</b> <b>Componente</b> Equipamiento tecnológico para la atención a la población en caso de emergencia Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos											
73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2022	
	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00				Equipo	1.00	
	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00						
<b>Actividad</b> Adquisición de equipos tecnológicos Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos											
73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2022	
	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00				Expediente	1.00	
	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00						
<b>Proyecto: 090011721A04901A29B009</b> <b>Aprovisionamiento, equipamiento y atención ante fenómenos perturbadores</b> <b>Componente</b> Atención a la población afectada por fenómenos perturbadores Porcentaje de población con insumos ante fenómenos perturbadores											
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Acción	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Entrega de ayuda humanitaria Porcentaje de apoyo de ayuda humanitaria											
124.00	31.00	31.00	31.00	31.00	124.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023	
	31.00	31.00	31.00	31.00	124.00				Municipio	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 030011721A04901A01B003</b> <b>Equipamiento del Laboratorio de Urgencias Médicas Prehospitalarias.</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.240 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Equipamiento de laboratorio de urgencias medicas con material e instrumental médico para fortalecer las capacidades en la licenciatura de urgencias médicas prehospitallarias											
Porcentaje de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Equipamiento	1.00
<b>Actividad</b>											
REalizar la gestión administrativa para llevar a cabo el proceso licitatorio correspondiente a la adquisición de material e instrumental médico para el laboratorio de urgencias médicas											
Porcentaje de gestión administración	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1.00
<b>Proyecto: 080011721A04901A29B001</b>											
<b>Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, FOGIRD</b>											
<b>Componente</b>											
Ejecución de acciones y obras en caso de fenomenos perturbadores realizadas											
Porcentaje de ejecución de acciones y obras	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	1.00
<b>Actividad</b>											
Contratación de seguros y demas instrumentos de adminstración y transferencia de riesgos para la covertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura publica y vivienda, de las localidades afectadas de escasos recursos											
Porcentaje de contrato de seguro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 060013211I05101I08B002</b>											
<b>Renovación de Plantaciones Cafetaleras</b>											
<b>Componente</b>											
Plantas de variedades mejoradas entregadas											
Porcentaje de plantas entregadas	126,500.00	0.00	0.00	112,500.00	14,000.00	126,500.00	403.57	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	112,500.00	14,000.00	126,500.00				Planta	147,000.00
		0.00	30,000.00	40,000.00	56,500.00	126,500.00					
<b>Actividad</b>											
Firma de actas de entrega recepción											
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	18.00	0.00	0.00	16.00	2.00	18.00	550.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	16.00	2.00	18.00				Acta	294.00
		0.00	5.00	2.00	11.00	18.00					
Renovación de hectáreas de cafetales											
Porcentaje de hectáreas renovadas	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60	44.66	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	50.60	50.60				Hectárea	58.80
		0.00	12.00	16.00	22.60	50.60					
<b>Proyecto: 060013211I05101I08B003</b>											
<b>Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café</b>											
<b>Componente</b>											
Paquetes de insumos para la producción de plantas de café entregados											
Porcentaje de paquetes de insumos entregados	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	7.00	18.00	0.00	25.00				Paquete	35.00
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
<b>Actividad</b>											
Recepción y validación de solicitudes de apoyo											
Porcentaje solicitudes de apoyo recepcionadas y validadas	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	7.00	18.00	0.00	25.00				Solicitud	35.00
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 080013211I05101S06B001</b>											
<b>Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas</b>											
<b>Componente</b>											
1. Asistencia técnica impartida.											
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas.	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	100.00	99.48	99.48	Estratégico / Eficacia	2022
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00				Asistencia	384.00
		48.00	47.00	48.00	48.00	191.00					
<b>Actividad</b>											
1.1 Contratación de prestadores de servicios para la impartición de asistencia técnica.											
Porcentaje de prestadores de servicios contratados.	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Prestador de Servicios	8.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
1.2 Elaboración de informes técnicos de las asistencias técnicas.											
Porcentaje de Informes técnicos elaborados.	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00				Informe	192.00
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062131H03602C01D020</b>											
<b>Reposición de 48 M de Cruce Aéreo del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Laguna la Campana, Municipio de Ostucán</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.83	0.17	1.00					
<b>Proyecto: 062131H03602C01D021</b>											
<b>Reposición del Sistema de Saneamiento (3 biodigestores para aguas residuales) de la Localidad de Nuevo Guadalupe Victoria, Municipio de Ostucán</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Rehabilitado											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.49	0.50	0.99					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.49	0.50	0.99					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.49	0.50	0.99					
<b>Proyecto: 062131H03601C01B009</b>											
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
Sistema de Saneamiento Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.13	0.26	0.59	0.98					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.13	0.26	0.59	0.98					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2023
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.13	0.26	0.59	0.98					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.13	0.26	0.59	0.98					
<b>Proyecto: 062131H03602C01D002</b> <b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huixtán</b> <b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Sistema de Saneamiento Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062131H03601C01B003</b>											
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Revolución Mexicana, Municipio de Villacorzo</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98				Planta de Tratamiento	1.00
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.02	0.56	0.40	0.98				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 062131H03601C01B002</b>											
<b>Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Las Margaritas), municipio de Pijijiapan</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.19	0.61	0.80				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.19	0.61	0.80				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.19	0.61	0.80				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 062131H03601C01B004</b>											
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta de Tratamiento	1.00
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062131H03601C01B017</b> <b>Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Osumacinta.</b> <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Ampliado											
Sistema de Saneamiento Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062131H03602C01D001</b>											
<b>Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062131H03601C01B005</b>											
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villa Corzo</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
		0.00	0.00	0.00	0.00				Planta de Tratamiento	1.00	
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062131H03601C01B001</b>											
<b>Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Planta de Tratamiento	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.40	0.48	0.88					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.40	0.48	0.88					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.40	0.48	0.88					
<b>Proyecto: 062131H03601C01B006</b>											
<b>Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla.</b>											
<b>Componente</b>											
Colectores y Emisor de Llegada Construido											
Colectores y Emisor de Llegada Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062131H03601C01B010</b> <b>Construcción de Colector de Aguas Residuales y Emisor de Llegada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula</b> <b>Componente</b> colectores y emisores Construidos											
colectores y emisores Construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062131H03601C01B020</b> <b>Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Oxchuc</b> <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Rehabilitado Sistema de Saneamiento Rehabilitado											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00	
	0.00	0.00	0.90	0.10	1.00						
<b>Actividad</b> Formalizar contrato Formalizar contrato											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00	
	0.00	0.00	0.90	0.10	1.00						
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00	
	0.00	0.00	0.90	0.10	1.00						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00	
	0.00	0.00	0.90	0.10	1.00						
<b>Proyecto: 062131H03602C01D007</b> <b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores.</b> <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.20	0.58	0.22	1.00					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Licitación	1.00
		0.00	0.20	0.58	0.22	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Supervisión	1.00
		0.00	0.20	0.58	0.22	1.00					
<b>Proyecto: 062131H03602C01D006</b>											
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps, en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2023
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Sistema	1.00
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2023
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Contrato	1.00
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Licitación	1.00
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.06	0.37	0.29	0.72					
<b>Proyecto: 062131H03601C01B007</b>											
<b>Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Tres Picos, municipio de Tonalá.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.03	0.27	0.70	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.03	0.27	0.70	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.03	0.27	0.70	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.03	0.27	0.70	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062131H03601C01B008</b>											
<b>Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1 de 2 etapas), en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D008</b>											
<b>Reposición de 350 M del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Guadalupe Victoria, Municipio de Amatán</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.10	0.90	0.00	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.10	0.90	0.00	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.10	0.90	0.00	1.00				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 062231H05001C01B003</b>											
<b>Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Chanal</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Ampliado											
Sistema de Agua Potable Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.34	0.65	0.99				Sistema	1.00
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.34	0.65	0.99				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.34	0.65	0.99				Licitación	1.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D004</b>											
<b>Construcción de 25 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00				Tanque	1.00
		0.00	0.26	24.74	0.00	25.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D007</b>											
<b>Reposición y Reubicación de 250 M del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Buenavista, Municipio de Amatán</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062231H05002C01D010</b>											
<b>Rehabilitación de 500 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de Barrio Brasil, Municipio de Huixtla</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D009</b>											
<b>Rehabilitación de Captación, Reposición de 84 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la población Fracción Flor de Mayo, Municipio de Huixtla</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D002</b>											
<b>Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocoatepec</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado											
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D003</b>											
<b>Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, de la Localidad Venustiano Carranza, Municipio de Tumbala</b>											
<b>Componente</b>											
Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable elaborado											
Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable elaborado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D005</b> <b>Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la Localidad Siberia, Municipio Chanal.</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.26	0.70	0.96					
<b>Actividad</b> Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.26	0.70	0.96					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.26	0.70	0.96					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	96.00	96.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.26	0.70	0.96					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062231H05001C01B004</b>											
<b>Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado											
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D012</b>											
<b>Rehabilitación de 60 M en la Red del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Colonia Bella Vista, Municipio de Huixtla</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.77	0.23	1.00					



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05001C01B005</b>											
<b>Construcción del sistema de Agua Potable, para la localidad Tzajalchén, municipio de Chamula</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.81	0.19	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.81	0.19	1.00					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.81	0.19	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.81	0.19	1.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062231H05001C01B007</b> <b>Suministro e Instalación de Equipos de Bombeo y Control de la Obra de Captación Santo Domingo a la Planta Potabilizadora Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez.</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	26.00	0.00	10.00	10.00	6.00	26.00	248.83	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	10.00	10.00	6.00	26.00				Pieza	1.00
		0.00	0.00	10.81	14.93	25.74					
<b>Actividad</b> Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.42	0.57	0.99					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.42	0.57	0.99					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.42	0.57	0.99					
<b>Proyecto: 062231H05001C01B006</b> <b>Construcción de la Red de Distribución y Tomas Domiciliarias en la localidad Tzajalchén II, municipio de Chamula.</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.67	0.33	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.67	0.33	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2023
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.34	0.66	2.00					
<b>Proyecto: 092131H03601C01B003</b>											
<b>Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga</b>											
<b>Componente</b>											
Obras Complementarias Construido											
Obras Complementarias Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 092131H03602C01D001</b>											
<b>Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.08	0.71	0.21	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.08	0.71	0.21	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.08	0.71	0.21	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.08	0.71	0.21	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 092131H03601C01B002</b> <b>Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez</b> <b>Componente</b> Obras complementarias Construido											
Obras Complementarias Construidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 092131H03602C01D005</b> <b>Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales)</b> <b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales))											













**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 092131H03602C01D004</b> <b>Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)</b> <b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales))	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales))		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
<b>Actividad</b> Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 092131H03601C01B001</b> <b>Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando</b> <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
Sistema de Saneamiento Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
<b>Actividad</b> Formalizar contrato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	2.00
<b>Proyecto: 092231H05002C01D001</b>											
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable 2a etapa de 2, en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.18	0.82	0.00	1.00				Obra	1.00
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.18	0.82	0.00	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.18	0.82	0.00	1.00				Licitación	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.03	0.68	0.29	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.03	0.68	0.29	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.03	0.68	0.29	1.00					
<b>Proyecto: 092131H03601C01B004</b>											
<b>Construcción de Colector de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chamula (2a de 2 etapas)</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00					
<b>Proyecto: 092131H03601C01B005</b> <b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal de San Fernando, Segunda Etapa.</b> <b>Componente</b>											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023
Sistema de Saneamiento Construido		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.30	0.58	0.88					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 092231H05001C01B001</b>											
<b>Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación)</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B013</b>											
<b>Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincon Chamula) - San Felipe, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+600 (T.A.)</b>											
<b>Componente</b>											
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas											







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.00	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00	270.91	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.00
		2.75	2.75	2.75	2.75	11.00					
		0.00	0.00	1.90	7.45	9.35					
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 11+000 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.00	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00	270.91	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.00
<b>Proyecto: 103511H04001C03B016</b> <b>Camino Rural: Ría. Rinconcito - Entronque San Juan el Alto Gil Pérez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+200</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.20
2.80		2.80	2.80	2.80	11.20						
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad</b> Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 – Km. 11+200 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.20
<b>Proyecto: 103511H04001C03B003</b> <b>Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 al km. 36+800</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.20
2.80		2.80	2.80	2.80	11.20						
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.20
		2.80	2.80	2.80	2.80						
		0.31	8.26	2.63	0.00						
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Subtramo: Km. 11+000 – Km. 22+200 (T.A.)	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.20
2.80		2.80	2.80	2.80							
0.31		8.26	2.63	0.00							
<b>Proyecto: 103511H04001C03B002</b> <b>Reconstrucción del Camino: Julián Grajales - El Parral, tramo: km. 17+000 - Km. 33+800</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas	16.80	4.20	4.20	4.20	4.20	16.80	5.71	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  16.80
4.20		4.20	4.20	4.20							
0.84		9.07	6.65	0.24							
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Tramo: Km. 17+000 – Km. 33+800 (T.A.)	16.80	4.20	4.20	4.20	4.20	16.80	5.71	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  16.80
4.20		4.20	4.20	4.20							
0.84		9.07	6.65	0.24							
<b>Proyecto: 103511H04001C03B005</b> <b>Rehabilitación del Camino: Estación Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 – Km. 37+300, subtramo: km. 24+000 - km 33+000</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas	16.80	4.20	4.20	4.20	4.20	16.80	5.71	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  16.80
4.20		4.20	4.20	4.20							
0.84		9.07	6.65	0.24							







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas Porcentaje de mantenimiento de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	3.80	0.95	0.95	0.95	0.95	3.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 3.80
<b>Actividad</b> Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 – Km. 3+800 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	3.80	0.95	0.95	0.95	0.95	3.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 3.80
<b>Proyecto: 103511H04001C03B022</b> <b>Rehabilitación del Camino: San Nicolás - Montecristo de Guerrero, tramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.)</b>											
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	8.16	2.04	2.04	2.04	2.04	8.16	135.78	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 8.16
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 8+160 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	8.16	2.04	2.04	2.04	2.04	8.16	135.78	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 8.16



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B023</b> <b>Reconstrucción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) - Bodega del Cafe Maya Winic - Queshtic Centro; tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic)</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
1.33	0.23	0.12	0.00	0.00	0.35	0.00	100.00	26.32	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.23	0.12	0.00	0.00	0.35				Kilómetro	0.35	
	0.07	0.28	0.00	0.00	0.35						
<b>Actividad</b> Reconstrucción de los tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
1.33	0.23	0.12	0.00	0.00	0.35	0.00	100.00	26.32	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.23	0.12	0.00	0.00	0.35				Kilómetro	0.35	
	0.07	0.28	0.00	0.00	0.35						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B020</b> <b>Reconstrucción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama); tramo: km. 0+000 al km. 7+080; subtramo: km. 4+500 al km. 6+200</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
7.08	0.50	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	100.00	21.19	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.50	1.00	0.00	0.00	1.50				Kilómetro	1.50	
	1.20	0.26	0.04	0.00	1.50						
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 4+500 al km. 6+200 (T.A.)											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	7.08	0.50	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	100.00	21.19	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.05
<b>Proyecto: 103511H04001C03B040</b> <b>Reconstrucción de Puente "El Chorro" sobre el Río El Charro de 20.00 M.L., ubicado en el km. 1+300, del camino: Cantón Cuyamiapa - Ejido Nueva Victoria</b>											
<b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 20.00
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente "El Chorro" sobre el Río El Charro de 20.00 M.L.											
Reconstrucción de puente	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 20.00
<b>Proyecto: 103511H04001C03B044</b> <b>Reconstrucción de Puente Vehicular Esquipulas de 90.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino: Sunuapa - Ranchería Esquipulas</b>											
<b>Componente</b> Reconstrucción de Puente											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	90.00	20.00	30.00	30.00	10.00	90.00	44.50	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 90.00
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 90.00 M.L. Ubicado en el Km. 1+000											
		20.00	30.00	30.00	10.00	90.00					
		0.00	31.43	27.12	4.45	63.00					









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	5.78	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		4.50	4.50	4.50	4.50	18.00				Kilómetro	18.00
		0.90	9.66	7.18	0.26	18.00					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B038</b> <b>Reconstrucción de Puente Vehicular de 20.00 M.L. ubicado en el km. 1+900, del camino: E.C. (Ocozacoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - El Ocote</b> <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00				Metro Lineal	20.00
		2.43	15.97	1.60	0.00	20.00					
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L.											
Reconstrucción de puente	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00				Metro Lineal	20.00
		2.43	15.97	1.60	0.00	20.00					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B039</b> <b>Reconstrucción de Puente "San Martín" de 25.00 M.L., ubicado en el km. 0+300, del Camino: A Cantón San Martín</b> <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		10.00	15.00	0.00	0.00	25.00				Metro Lineal	25.00
		0.00	12.86	9.89	2.00	24.75					
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente "San Martín" de 25.00 M.L.											
Reconstrucción de puente	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		10.00	15.00	0.00	0.00	25.00				Metro Lineal	25.00
		0.00	12.86	9.89	2.00	24.75					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B034</b> <b>Reconstrucción del Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 27+360; subtramo: km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
27.36	0.43	0.64	0.43	0.00	1.50	0.00	100.00	5.48	Estratégico / Eficacia	2023	
	0.43	0.64	0.43	0.00	1.50				Kilómetro	1.50	
	0.00	1.00	0.31	0.19	1.50						
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
27.36	0.43	0.64	0.43	0.00	1.50	0.00	100.00	5.48	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.43	0.64	0.43	0.00	1.50				Kilómetro	1.50	
	0.00	1.00	0.31	0.19	1.50						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B043</b> <b>Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. ubicado en el km. 0+100, del camino: Jol Sacum - La Bretaña - Pamalvil</b> <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes											
30.00	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00				Metro Lineal	30.00	
	0.74	11.70	8.56	7.50	28.50						
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. Reconstrucción de puente											
30.00	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00				Metro Lineal	30.00	
	0.74	11.70	8.56	7.50	28.50						



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B045</b>											
<b>Reconstrucción de Puente Vehicular Camoapa de 40.00 M.L. ubicado en el km. 9+200 del camino: Espejo - Sunuapa</b>											
<b>Componente</b>											
Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	40.00	0.00	81.73	81.73	Gestión / Eficiencia	2023
		10.00	20.00	10.00	0.00	40.00				Metro Lineal	40.00
		0.00	17.30	7.68	7.71	32.69					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de Puente de 40.00 M.L. Ubicado en el Km. 9+200											
Reconstrucción de puente	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00	40.00	0.00	81.73	81.73	Gestión / Eficiencia	2023
		10.00	20.00	10.00	0.00	40.00				Metro Lineal	40.00
		0.00	17.30	7.68	7.71	32.69					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B046</b>											
<b>Reconstrucción de Puente Vehicular de 50.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino rural: Tectuapan - Viejo Nicapa</b>											
<b>Componente</b>											
Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	50.00	15.00	20.00	15.00	0.00	50.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023
		15.00	20.00	15.00	0.00	50.00				Metro Lineal	50.00
		0.00	28.00	4.50	7.50	40.00					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de Puente de 50.00 M.L. Ubicado en el Km. 1+000											
Reconstrucción de puente	50.00	15.00	20.00	15.00	0.00	50.00	0.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	2023
		15.00	20.00	15.00	0.00	50.00				Metro Lineal	50.00
		0.00	28.00	4.50	7.50	40.00					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B024</b>											
<b>Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocoatepec; tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.)</b>											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas											
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	43.10	1.16	1.75	1.16	0.00	4.07	0.00	100.00	9.44	Gestión / Eficiencia	2023
		1.16	1.75	1.16	0.00	4.07				Kilómetro	4.07
		0.37	2.66	1.04	0.00	4.07					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.)											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	43.10	1.16	1.75	1.16	0.00	4.07	0.00	100.00	9.44	Gestión / Eficiencia	2023
		1.16	1.75	1.16	0.00	4.07				Kilómetro	4.07
		0.37	2.66	1.04	0.00	4.07					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B052</b>											
<b>Camino: E.C. (Tecpatán - Fco. I. Madero) - El Porvenir, tramo: km. 0+000 - km. 1+043</b>											
<b>Componente</b>											
Reconstrucción de Camino											
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.04	0.00	0.45	0.45	0.14	1.04	528.57	95.19	95.19	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.45	0.45	0.14	1.04				Kilómetro	1.04
		0.00	0.10	0.15	0.74	0.99					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 1+043											
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	1.04	0.00	0.45	0.45	0.14	1.04	528.57	95.19	95.19	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.45	0.45	0.14	1.04				Kilómetro	1.04
		0.00	0.10	0.15	0.74	0.99					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B026</b>											
<b>Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500; Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 al km. 54+500 (T.A.)</b>											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	54.50	1.18	1.77	1.18	0.00	4.13	0.00	100.00	7.58	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 54.50
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 -km. 54+500 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	54.50	1.18	1.77	1.18	0.00	4.13	0.00	100.00	7.58	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 4.13
<b>Proyecto: 103511H04001C03B028</b> <b>Reconstrucción del Camino:San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalá, tramo: km. 0+000 - km. 32+000; subtramo: km. 0+000 al km. 13+500 (T.A.)</b>											
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	32.00	0.32	0.48	0.00	0.00	0.80	0.00	100.00	2.50	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 0.80
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	32.00	0.32	0.48	0.00	0.00	0.80	0.00	100.00	2.50	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 0.80

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B036</b>											
<b>Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. ubicado en el km. 22+000, del camino: E.C. Santa Teresa - San Manuel</b>											
<b>Componente</b>											
Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	30.00	8.57	12.86	8.57	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		8.57	12.86	8.57	0.00	30.00				Metro Lineal	30.00
		0.00	19.61	9.29	1.10	30.00					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L.											
Reconstrucción de puente	30.00	8.57	12.86	8.57	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		8.57	12.86	8.57	0.00	30.00				Metro Lineal	30.00
		0.00	19.61	9.29	1.10	30.00					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B037</b>											
<b>Reconstrucción de Puente Vehicular de 40.00 M.L. ubicado en el km. 5+800, del camino: San Lorenzo - Copano Segunda Sección - Crucero Chipilín - Nuevo Peñitas</b>											
<b>Componente</b>											
Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	40.00	11.43	17.14	11.43	0.00	40.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023
		11.43	17.14	11.43	0.00	40.00				Metro Lineal	40.00
		0.00	10.00	11.32	8.68	30.00					
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción de Puente Vehicular de 40.00 M.L.											
Reconstrucción de puente	40.00	11.43	17.14	11.43	0.00	40.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2023
		11.43	17.14	11.43	0.00	40.00				Metro Lineal	40.00
		0.00	10.00	11.32	8.68	30.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B031</b> <b>Reconstrucción del Camino: E.C. (Tecpatán Malpaso) - Francisco León (Viejo Carmen); tramo: del km. 0+000 al km. 33+800; subtramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
33.80	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72	280.65	90.07	7.25	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72				Kilómetro	2.72	
	0.00	0.90	0.68	0.87	2.45						
<b>Actividad</b> Reconstrucción del tramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
33.80	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72	280.65	90.07	7.25	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72				Kilómetro	2.72	
	0.00	0.90	0.68	0.87	2.45						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B061</b> <b>Rehabilitación del Camino Rural: E.C. Larráinzar - Santiago El Pinar - Sepeltón - San Pedro Cotzilnam, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+500</b> <b>Componente</b> Rehabilitación de Caminos Rehabilitación de kms. de caminos de la red pavimentada y rural											
3.50	0.00	1.40	2.10	0.00	3.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	1.40	2.10	0.00	3.50				Kilómetro	3.50	
	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50						
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+500 Rehabilitación de 3.50 kms.											
3.50	0.00	1.40	2.10	0.00	3.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	1.40	2.10	0.00	3.50				Kilómetro	3.50	
	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50						

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B053</b> <b>Camino: El Parral - Revolución Mexicana - La Independencia, Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800</b> <b>Componente</b> Reconstrucción de Camino Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural											
61.00	0.00	20.33	20.33	20.34	61.00	47.44	98.52	98.52	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	20.33	20.33	20.34	61.00				Kilómetro	61.00	
	0.00	6.10	44.35	9.65	60.10						
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800 (T.A.) Reconstrucción de 61.00 kms											
61.00	0.00	20.33	20.33	20.34	61.00	47.44	98.52	98.52	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	20.33	20.33	20.34	61.00				Kilómetro	61.00	
	0.00	6.10	44.35	9.65	60.10						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B054</b> <b>Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L. ubicado en el km. 2+400 del camino rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula</b> <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes											
167.72	0.00	55.91	55.91	55.90	167.72	47.19	76.00	76.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	55.91	55.91	55.90	167.72				Metro Lineal	167.72	
	0.00	63.73	37.35	26.38	127.46						
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L. Reconstrucción de puente											
167.72	0.00	55.91	55.91	55.90	167.72	47.19	76.00	76.00	Gestión / Eficiencia	2023	
	0.00	55.91	55.91	55.90	167.72				Metro Lineal	167.72	
	0.00	63.73	37.35	26.38	127.46						
<b>Proyecto: 103511H04001C03B041</b> <b>Reconstrucción de Puente Vehicular Shoctic de 22.00 M.L. ubicado en el km. 0+210, del camino: Petalcingo - Sabanilla</b>											











**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+200 (T.A.) Reconstrucción de 6.20 kms	6.20	0.00	2.06	2.06	2.08	6.20	0.48	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 6.20
<b>Proyecto: 103511H04001C03B068</b>											
<b>Camino: E.C. (Chalchihuitan - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km 1+300 - km 2+300 (extracción de derrumbes)</b>											
<b>Componente</b>											
Rehabilitación Camino Terracería											
Porcentaje de rehabilitación de caminos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00
<b>Actividad</b>											
subtramo: km. 1+300 - km. 2+300 (extracción de derrumbes)											
Extracción de derrumbes en tramos de la red del Estado	19,325.00	0.00	6,441.00	12,884.00	0.00	19,325.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Cúbico	2023 19,325.00
<b>Proyecto: 103511H04001C03B069</b>											
<b>Reconstrucción del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 103+000</b>											
<b>Componente</b>											
Reconstrucción de carreteras alimentadoras.											
Porcentaje de carreteras alimentadoras	8.00	0.00	1.33	4.00	2.67	8.00	142.70	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 8.00
<b>Actividad</b>											
Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.)											























**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Reconstrucción del subtramo: km. 14+900 - km. 15+600  Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	23.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	85.71	2.61	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  0.70
<b>Proyecto: 103511H04001C03B064</b> <b>Rehabilitación del Camino Rural:</b> <b>Xuxchén - Santiago El Relicario, tramo:</b> <b>km. 0+000 - km. 2+650 (T.A.).</b> <b>Componente</b> Rehabilitación de Camino  Porcentaje de caminos rurales rehabilitados	2.65	0.00	1.06	1.59	0.00	2.65	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  2.65
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+650 (T.A.).  Ejecución de trabajos de Rehabilitación	2.65	0.00	1.06	1.59	0.00	2.65	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  2.65
<b>Proyecto: 103511H04101C03B007</b> <b>Construcción del camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320, subtramo: km. 18+000 - km. 19+000</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas  Porcentaje de caminos modernizados	26.32	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	240.00	100.00	3.80	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  1.00
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - KM. 19+000		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	26.32	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	240.00	100.00	3.80	Gestión / Eficiencia	2023
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00				Kilómetro	1.00
<b>Proyecto: 103511H04101C03B001</b> <b>Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120, subtramo: km. 6+200 km. 7+120</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	7.12	0.23	0.23	0.23	0.23	0.92	143.48	82.61	10.67	Gestión / Eficiencia	2023
		0.23	0.23	0.23	0.23	0.92					
		0.00	0.06	0.37	0.33	0.76				Kilómetro	0.92
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+200 - km. 7+120											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.12	0.23	0.23	0.23	0.23	0.92	143.48	82.61	10.67	Gestión / Eficiencia	2023
		0.23	0.23	0.23	0.23	0.92					
		0.00	0.06	0.37	0.33	0.76				Kilómetro	0.92
<b>Proyecto: 103511H04101C03B051</b> <b>Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujiltic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	11.04	1.10	3.31	3.31	3.32	11.04	243.37	94.93	94.93	Gestión / Eficiencia	2023
		1.10	3.31	3.31	3.32	11.04					
		0.00	0.50	1.90	8.08	10.48				Kilómetro	11.04
<b>Actividad</b> Construcción del Puente Vehicular "Rio Blanco" de 108.00 M.L., ubicado en el Km. 38+495.25											
Construcción de Puente Vehicular	108.00	10.80	32.40	32.40	32.40	108.00	244.01	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		10.80	32.40	32.40	32.40	108.00					
		0.00	4.86	18.68	79.06	102.60				Metro Lineal	108.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Construcción del Puente Vehicular "Shponia" de 25.00 M.L., ubicado en el Km. 42+602.10 Construcción de Puente Vehicular	25.00	2.50	7.50	7.50	7.50	25.00	244.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia  Metro Lineal	2023  25.00	
		2.50	7.50	7.50	7.50							25.00
		0.00	1.12	4.33	18.30							23.75
Construcción del Subtramo: Km. 33+000 - Km. 44+040 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	11.04	0.00	4.14	4.14	2.76	11.04	292.75	94.93	94.93	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.04	
		0.00	4.14	4.14	2.76							11.04
		0.00	0.50	1.90	8.08							10.48
<b>Proyecto: 103511H04101C03B009</b> <b>Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 – km. 12+017, subtramo: km. 11+000 - km. 12+017</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	12.01	0.25	0.25	0.25	0.26	1.01	50.00	100.00	8.41	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  1.01	
		0.25	0.25	0.25	0.26							1.01
		0.00	0.18	0.70	0.13							1.01
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - KM. 12+017 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	12.01	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	52.00	100.00	8.33	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  1.00	
		0.25	0.25	0.25	0.25							1.00
		0.00	0.18	0.69	0.13							1.00
<b>Proyecto: 103511H04101C03B022</b> <b>Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios – Arimatea, tramo del km. 0+000 – km. 3+520, construcción del subtramo: del km. 2+500 - km. 3+520</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas												

























































**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Carreteras Alimentadoras y Puentes Supervisadas											
Porcentaje de caminos y puentes supervisados	5.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00				Supervisión	5.00
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00					
<b>Actividad</b>											
Supervisión de Obras de Infraestructura Carretera											
Porcentaje de avance en el seguimiento del camino a supervisar	5.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00				Supervisión	5.00
		0.00	0.00	4.00	1.00	5.00					
<b>Proyecto: 103511H04101C03B057</b>											
<b>Ampliación del Tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Tercera Etapa); Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040.</b>											
<b>Componente</b>											
Construcción de Paso Superior Vehicular de 25.00 ml.											
Porcentaje de Construcción de Paso Superior Vehicular de 25.00 ml.	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Construcción de Obras Complementarias del Paso Superior Vehicular de 25.00 ml. (Obra Eléctrica.)											
Porcentaje de Construcción de Obras Complementarias del Paso Superior Vehicular de 25.00 ml. (Obra Eléctrica.)	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.25	0.75	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					





















**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00					
<b>Proyecto: 062131H03602C01D019</b>											
<b>Desazolve de 500 M del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Plan de Ayala, Municipio de Ostucán</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Sistema de Alcantarillado Sanitario Rehabilitado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Sistema	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Contrato	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		Licitación	1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					























**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D027</b>											
<b>Reposición de 262.40 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Guadalupe La Sardina, Municipio de Francisco León</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Sistema de Agua Potable Rehabilitado		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05001C01B009</b>											
<b>Construcción de Línea de Electrificación aérea del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.70	0.70					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062231H05001C01B010</b>											
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado y Ampliado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado y Ampliado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	94.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.05	0.94	0.99				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 062231H05001C01B011</b>											
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.98	0.98				Sistema	1.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.20	0.80	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05001C01B012</b>											
<b>Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera municipal de Zinacantán.</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95					
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062231H05002C01D028</b> <b>Construcción de 39 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad San José Tzibalché, municipio de Chanal</b> <b>Componente</b> Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	95.00	95.00	3,705.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	39.00	39.00				Tanque	1.00
		0.00	0.00	0.00	37.05	37.05					
<b>Actividad</b> Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.95	0.95				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 062231H05002C01D016</b> <b>Reposición de 100 M de Cruce Aéreo de la Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la población Montecristo Playa Grande, Municipio de Huixtla</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.82	0.18	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D018</b>											
<b>Reposición de la Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad de Tectuapan, Municipio de Pichucalco</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 062231H05002C01D022</b> <b>Desazolve de 66 M3 de Captación, Reposición de 25 M3 de Muro de Mampostería del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad del Ejido San Pedro, Municipio de Sunuapa</b> <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
<b>Actividad</b> Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 062231H05002C01D023</b>											
<b>Reposición de 64.40 M de Línea de Conducción, Reposición de 57.60 M de Línea de Captación del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Cabecera Municipal de Solosuchiapa</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 062231H05002C01D024</b>											
<b>Reposición de 180 M de Línea de Conducción del Sistema de Abasto de Agua Potable de la Localidad Jana Primera Sección, Municipio de Solosuchiapa</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Proyecto: 092231H05001C01B009</b> <b>Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (Ingresos Estatales)</b> <b>Componente</b> Obras contratadas con acciones de supervisión											
Obras Contratadas con acciones de supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
<b>Actividad</b> Supervisión para obras de Infraestructura Hidráulica											
Supervisión para obras de Infraestructura Hidráulica	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
<b>Proyecto: 092231H05001C01B008</b> <b>Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (Fondo General de Participaciones)</b> <b>Componente</b> Obras contratadas con acciones de Supervisión											
Obras contradas Supervisadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
<b>Actividad</b> Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica											
Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 092231H05001C01B007</b>											
<b>Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (6ta. etapa)</b>											
<b>Componente</b>											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Sistema	1.00
<b>Actividad</b>											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Supervisión	1.00
<b>Proyecto: 103511H04001C03B087</b>											
<b>Camino: E.C. Santa Teresa - San Manuel, tramo: km. 0+000 - km. 27+800 (T.A.)</b>											
<b>Componente</b>											
Mantenimiento de Camino											
Porcentaje del mantenimiento de kilómetros de caminos	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	60.83	60.83	60.83	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20					
		0.00	0.00	0.00	0.73	0.73				Kilómetro	1.20

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Actividad</b> Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 - km. 27+800 (T.A.) Porcentaje de avance en el mantenimiento de 1.20 Kms. (T.A.)	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	60.83	60.83	60.83	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.20
<b>Proyecto: 103511H04001C03B089</b> <b>Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 16+000 (T.A.).</b> <b>Componente</b> Mantenimiento del camino Mantenimiento de metros lineales de caminos	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	58.00	58.00	58.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 16.00
<b>Actividad</b> Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 - km. 16+000 (T.A.) Mantenimiento de 16 kilometros de caminos en (T.A.)	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	58.00	58.00	58.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 16.00
<b>Proyecto: 103511H04001C03B084</b> <b>Reconstrucción del Camino: Cintalapa - Gral. Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000.</b> <b>Componente</b> Reconstrucción de carreteras alimentadoras. Porcentaje de carreteras alimentadoras	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	98.20	98.20	98.20	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 20.00
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Subtramo: km. 37+000 - km. 39+000 (T.A.)		0.00	0.00	0.00	19.64	19.64					







**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 12+800 (T.A.)  Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	57.97	57.97	57.97	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  12.80
<b>Proyecto: 103511H04001C03B086</b> <b>Conservación del Camino: E.C. Km. 11+300 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional "Angel Albino Corzo", tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Carreteras Alimentadoras conservadas y/o rehabilitadas  Porcentaje de caminos conservados	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  12.10
<b>Actividad</b> Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.)  Porcentaje de avance en la ejecución del camino a conservar y/o rehabilitar	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  12.10
<b>Proyecto: 103511H04001C03B078</b> <b>Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (Ingresos Estatales).</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras supervisadas.  Porcentaje de caminos supervisados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia  Supervisión	2023  1.00
<b>Actividad</b> Supervisión de obras de Infraestructura Carretera.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en el seguimiento del camino a supervisar.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B081</b> <b>Reconstrucción del Camino: Los Ranchos - Corralito - E.C. Yaltem, tramo: km. 12+017 - km. 12+296</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.											
Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28				Kilómetro	0.28
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28					
<b>Actividad</b> Reconstrucción del tramo: km. 12+017 - km. 12+296											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28				Kilómetro	0.28
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28					
<b>Proyecto: 103511H04101C03B075</b> <b>Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FISE).</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras supervisadas.											
Porcentaje de caminos supervisados.	47.00	0.00	0.00	34.00	13.00	47.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	34.00	13.00	47.00				Supervisión	47.00
		0.00	0.00	34.00	13.00	47.00					
<b>Actividad</b> Supervisión de obras de Infraestructura Carretera.											
Porcentaje de avance en el seguimiento del camino a supervisar.	47.00	0.00	0.00	34.00	13.00	47.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	34.00	13.00	47.00				Supervisión	47.00
		0.00	0.00	34.00	13.00	47.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 103511H04101C03B064</b> <b>Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitan – Tzacucum) – Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km. 3+300 – km. 3+800</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	0.50	0.00	0.00	0.33	0.17	0.50	170.59	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.33	0.17	0.50				Kilómetro	0.50
		0.00	0.00	0.01	0.29	0.30					
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+300 al km. 3+800											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	0.50	0.00	0.00	0.33	0.17	0.50	170.59	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	0.33	0.17	0.50				Kilómetro	0.50
		0.00	0.00	0.01	0.29	0.30					
<b>Proyecto: 103511H04001C03B076</b> <b>Reconstrucción del Camino Rural: Berriozábal – Ejido Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 29+000, subtramo: km. 11+690 - km. 15+529 (T.A.).</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas											
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	3.83	0.00	0.00	1.91	1.92	3.83	169.27	84.86	84.86	Gestión / Eficiencia	2023
		0.00	0.00	1.91	1.92	3.83				Kilómetro	3.83
		0.00	0.00	0.00	3.25	3.25					
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 11+690 – km. 15+529 (T.A.)											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes  <b>Proyecto: 103511H04101C03B077</b> <b>Construcción del Camino: San Vicente - El Porvenir - El Santuario II - Santuario I - Embarcadero Angostura, tramo: km. 3+500 - km. 20+860, subtramo: km. 3+500 - km. 4+500</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos  <b>Actividad</b> Construcción de terracerías, drenaje pluvial, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+500 - km. 4+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	3.83	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.91 1.91 0.00	1.92 1.92 3.25	3.83 3.83 3.25	169.27	84.86	84.86	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  3.83
Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados  <b>Proyecto: 103511H04101C03B078</b> <b>Construcción del Camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: km. 15+000 - km. 22+100; subtramo: km. 19+200 - km. 20+200</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados  <b>Actividad</b> Construcción de terracerías, drenaje pluvial, pavimentos y señalamiento, del subtramo: km. 19+200 - km. 20+200	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	1.00 1.00 0.40	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  1.00
Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados  <b>Proyecto: 103511H04101C03B078</b> <b>Construcción del Camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: km. 15+000 - km. 22+100; subtramo: km. 19+200 - km. 20+200</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados  <b>Actividad</b> Construcción de terracerías, drenaje pluvial, pavimentos y señalamiento, del subtramo: km. 19+200 - km. 20+200	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.40	1.00 1.00 0.40	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023  1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 - km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.00	0.67	0.33	1.00	175.76	58.00	58.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00
<b>Proyecto: 103511H04101C03B066</b> <b>Construcción del Camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, tramo: km. 0+000 - km. 10+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000.</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	84.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	84.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00
<b>Proyecto: 103511H04001C03B088</b> <b>Reconstrucción del Camino Rural: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	11.60	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 11.60

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 11+600 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	11.60	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia  Kilómetro	2023  11.60
		0.00	0.00	0.00	11.60	11.60					
		0.00	0.00	0.00	5.80	5.80					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.300 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Proyecto: 040011241A07302P23D001                      AVGM/CHIS/AC01/CEAV/008</b>											
<b>Componente</b>											
1. Casos atendidos conforme a los criterios de elegibilidad especificados en el Plan Emergente y en conjunto con el equipo multidisciplinario.											
Porcentaje de casos determinados para su atención.	39.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5.00	25.00	9.00	39.00				Expediente	15.00
		0.00	15.00	15.00	9.00	39.00					
2. Expedientes integrados referentes a los casos de violencia en mujeres, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas en apego al plan emergente vigente.											
Porcentaje de expedientes integrados para su atención integral.	39.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5.00	25.00	9.00	39.00				Expediente	15.00
		0.00	5.00	25.00	9.00	39.00					
3. Visitas domiciliarias a las víctimas para iniciar el procedimiento y acompañamiento integral realizadas.											
Razón de visitas determinados para su atención integral.	39.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	155.56	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	5.00	25.00	9.00	39.00				Expediente	15.00
		0.00	12.00	13.00	14.00	39.00					
<b>Actividad</b>											
1. Realizar las mesas de trabajo en coordinación con las fiscalías de distrito competentes en los municipios que se continuarán con la implementación del plan emergente con el objetivo de identificar los expedientes que contengan casos de violencias											
Porcentaje de reuniones realizadas.	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Reunión	6.00
		0.00	5.00	1.00	0.00	6.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.300 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
2.1. Emisión del dictamen de determinación de ayudas y/o asistencias requeridas (medicas, psicológicas, medicamentos, hospitalización, alimentaria, alojamiento, albergue, traslados, etc), según aplique para cada caso.  Porcentaje de ayudas y apoyos otorgada a las víctimas.	15.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 15.00 25.00	15.00 25.00 25.00	166.67 100.00 166.67		Gestión / Eficacia  Ayuda	2023  15.00	
2.2. Canalización y seguimiento de las víctimas según aplique para cada caso, ante las autoridades competentes que conforman el Sistema Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, en apego a lo establecido en la Ley General de Víctimas  Porcentaje de atención jurídica otorgada a las víctimas.	371.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 30.00	10.00 10.00 204.00	10.00 351.00 137.00	30.00 371.00 371.00	39.03 100.00 100.00		Gestión / Eficacia  Atención	2023  30.00	
2.3. Realizar el acercamiento con las víctimas para iniciar la atención y asistencia psicológica de los casos determinados.  Porcentaje de atención psicológica otorgada a las víctimas.	172.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 32.00	15.00 15.00 49.00	15.00 142.00 91.00	45.00 172.00 172.00	64.08 100.00 100.00		Gestión / Eficacia  Atención	2023  45.00	
3.1. Llevar a cabo las valoraciones medicas a las víctimas de escasos recursos, para así poder identificar el tipo de ayuda y/o asistencia que requiera.  Porcentaje de víctimas valoradas por el médico general.	99.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 13.00	10.00 10.00 46.00	10.00 79.00 40.00	30.00 99.00 99.00	50.63 100.00 100.00		Gestión / Eficacia  Atención	2023  30.00	
<b>Proyecto: 040011241A07301P23B001 Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas para el Estado de Chiapas</b>											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR  
 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.300 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión  Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
<b>Componente</b>											
Otorgamiento de ayudas inmediatas a Víctimas de delitos y de violación a los derechos humanos											
Porcentaje de ayuda y asistencia otorgada a las víctimas	299.00	25.00	25.00	25.00	26.00	101.00	82.95	100.00	99.67	Gestión / Eficiencia	2023
		22.00	23.00	165.00	88.00	298.00				Apoyo	1.00
		22.00	23.00	180.00	73.00	298.00					
Reparación integral a las personas que han sido víctimas del delito y de violación a los derechos humanos en Chiapas, especialmente la medida de compensación económica, realizada.											
Porcentaje del pago de reparación integral efectuadas a víctimas.	8.00	10.00	20.00	15.00	10.00	55.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	5.00	8.00				Pago	6.00
		3.00	0.00	0.00	5.00	8.00					
<b>Actividad</b>											
Gestión normativa, jurídica y administrativa para otorgar la ayuda y asistencia a víctimas											
Porcentaje de expedientes integrados de las víctimas que reciben la ayuda y asistencia.	298.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	82.95	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		22.00	23.00	165.00	88.00	298.00				Expediente	1.00
		22.00	23.00	180.00	73.00	298.00					
Gestión normativa, jurídica y administrativa para otorgar la reparación integral de víctimas.											
Porcentaje de expedientes integrados para tramitar el pago de reparación a las víctimas	8.00	13.00	13.00	14.00	13.00	53.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	5.00	8.00				Expediente	1.00
		3.00	0.00	0.00	5.00	8.00					