

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico	Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre							Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
APORTACIONES FEDERALES													127,471,486	87,413,137	95,424,804	23,272,022	25.8%	181,726	0	80,273,754.39	40,151,612.7	50.0%					
FAIS																											
PSM																											
38459	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	89-TAPACHULA			089SU01000300063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			2,403,500	2,403,500	2,403,500	992,662	41.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	GASTOS INDIRECTOS 2007			
33186	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	89-TAPACHULA	COLONIA EL DIAMANTE	URBANO	089SCD2000315461	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			53,163	53,163	53,163	26,581	50.0%	0	0	METRO LINEAL	489.70	147.00	30.0%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO POR EL CONTRATISTA			
33171	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONIA LAS TORRES	URBANO	089SCD2000315281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			37,459	37,459	37,459	18,729	50.0%	0	0	METRO LINEAL	297.00	0.00	0.0%				
33152	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONIA QUINTA SAN ENRIQUE	URBANO	089SCD2000315161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			38,920	38,920	38,920	19,460	50.0%	0	0	METRO LINEAL	331.40	265.00	80.0%	EL CONTRATISTA EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA REALIZADO ES SIGNIFICATIVO			
33079	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	URBANO	089SCD200030961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			52,612	52,612	52,612	26,306	50.0%	0	0	METRO LINEAL	285.00	257.00	90.2%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO POR LO QUE EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO SUS RECURSOS PROPIOS			
33057	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	89-TAPACHULA	COLONIA 12 DE OCTUBRE	URBANO	089SCD2000306061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			224,699	224,699	224,699	112,349	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,863.00	1,770.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS			
33089	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), 02	89-TAPACHULA	COLONIA LA AVIACION	URBANO	089SCD2000307661	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			285,031	285,031	285,031	142,515	50.0%	0	0	METRO LINEAL	2,766.00	2,350.00	85.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCES CON SUS RECURSOS PROPIOS			
33601	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), 02	89-TAPACHULA	COLONIA PROCASA	URBANO	089SD0201030381	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			303,717	303,717	303,717	151,858	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,220.00	1,098.00	90.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA SIGNIFICATIVA			
33605	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	89-TAPACHULA	COLONIA LOS AMORES	URBANO	089SD02010306761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			53,020	53,020	53,020	26,510	50.0%	0	0	METRO LINEAL	210.50	200.00	95.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE SIGNIFICATIVO			
33609	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	89-TAPACHULA	EJIDO RIO FLORIDO	RURAL	089SD02010308161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			243,720	243,720	243,720	121,860	50.0%	0	0	METRO LINEAL	497.90	348.50	70.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE SIGNIFICATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA			
33470	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 9A. CALLE PTE ENTRE 6 NTE Y RIO COATANCITO, 01	89-TAPACHULA	SABECERA MUNICIPAL	URBANO	089SCD1002030961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			6,349,117	6,349,117	6,349,117	3,174,558	50.0%	0	0	METRO LINEAL	964.64	338.00	35.0%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA			
32765	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	CANTON FORTUNA BLANCA	RURAL	089SCD1000312861	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			157,538	157,538	157,538	78,769	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,031.00	464.00	45.0%	SE ESTA AVANZANDO CON LA REALIZACION DE LA OBRA SIGNIFICATIVAMENTE			
32787	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEFILO ACEBO II FRACC CANTARRANAS	URBANO	089SCD1000312961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			184,895	184,895	184,895	92,447	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,334.70	1,268.00	95.0%	EN LA REALIZACION DE LA OBRA EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCE FISICO CON SUS RECURSOS PROPIOS			
32949	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEFILO ACEBO II FRACC EL SUSPIRO	URBANO	089SCD1000313461	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			354,018	354,018	354,018	177,009	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,922.85	289.00	15.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE			
32840	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEFILO ACEBO II FRACC LOS COCOS II	URBANO	089SCD1000313361	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			187,767	187,767	187,767	93,883	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,650.55	1,321.00	80.0%	SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DE OBRA SIGNIFICATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA			
32887	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEFILO ACEBO II FRACC SAN JOSE	URBANO	089SCD1000313661	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			101,700	101,700	101,700	50,850	50.0%	0	0	METRO LINEAL	612.00	581.00	94.9%	EL AVANCE FISICO REALIZADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA ES MUY SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO CON SUS RECURSOS PROPIOS			
32823	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEFILO ACEBO II FRACC SAN JUAN	URBANO	089SCD1000313261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			190,363	190,363	190,363	95,181	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,650.55	990.00	60.0%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN LA OBRA			
32809	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEFILO ACEBO II FRACC SANTA LUCIA	URBANO	089SCD1000313161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			307,885	307,885	307,885	153,942	50.0%	0	0	METRO LINEAL	2,264.30	2,039.00	90.0%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN EL CUAL EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO CON SUS RECURSOS PROPIOS.			
32971	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEFILO ACEBO II FRACC TEPEYAC	URBANO	089SCD1000313561	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			150,000	150,000	150,000	75,000	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,169.60	1,111.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA ES SIGNIFICATIVO, POR LO QUE EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS			
32133	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO	URBANO	089SCD1000309761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			127,272	127,272	127,272	63,636	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,161.80	349.00	30.0%	SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA EN LO QUE SE REFIERE A LOS AVANCES FISICOS			
32574	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA MONTENEGRO	URBANO	089SCD1000312461	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			157,407	157,407	157,407	78,703	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,202.00	240.00	20.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA			
32156	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA SANTA ECILIA LAS PERITAS	URBANO	089SCD1000309861	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			110,467	110,467	110,467	55,233	50.0%	0	0	METRO LINEAL	933.00	513.00	55.0%	SE ESTA AVANZANDO EN LA OBRA FISICAMENTE			
32114	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	089SCD1000309661	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			140,553	140,553	140,553	70,276	50.0%	0	0	METRO LINEAL	528.40	132.00	25.0%	SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA			
31923	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	EJIDO MORELOS	RURAL	089SCD1000309461	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			275,000	275,000	275,000	137,500	50.0%	0	0	METRO LINEAL	932.00	559.00	60.0%	SE ESTAN REALIZANDO AVANCES SIGNIFICATIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA			
31374	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA POBRES UNIDOS	URBANO	089SCD1000304361	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			415,388	415,388	415,388	207,694	50.0%	0	0	METRO LINEAL	3,881.98	3,494.00	90.0%	EL CONTRATISTA ESTA AVANZANDO EN LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS, POR ESO HAY UN AVANCE SIGNIFICATIVO			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina	Monto de recursos presupuestarios					Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
33320	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS	URBANO	0895D01010301961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	421,788	421,788	421,788	210,894	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,134.40	1,078.00	95.0%	24=21/20	EL CONTRATISTA A REALIZADO UN AVANCE FISICO CONSIDERABLE EJECUTANDO SUS RECURSOS PROPIOS
33359	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE	URBANO	0895D01010304961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	453,524	453,524	453,524	226,762	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,653.00	826.00	50.0%		AVANCE FISICO EJECUTADO EN LA OBRA
33444	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA 12 DE OCTUBRE	URBANO	0895D01010309361	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	600,000	600,000	600,000	300,000	50.0%	0	0	METRO LINEAL	2,065.00	104.00	5.0%		EL CONTRATISTA HA REALIZADO UN AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN LA OBRA EJECUTANDO SUS RECURSOS PROPIOS.
33231	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA 28 DE OCTUBRE	URBANO	0895D01010300761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	353,631	353,631	353,631	176,815	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.40	1,093.00	95.0%		EL CONTRATISTA HA REALIZADO UN AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO EN LA OBRA EJECUTANDO SUS RECURSOS PROPIOS.
33220	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	EJIDO CONGREGACION REFORMA	RURAL	0895D01000313961	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	300,000	300,000	300,000	150,000	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	826.30	124.00	15.0%		AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA POR EL CONTRATISTA
33350	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	12A AV SUR PROLOG BOULEVARD AKISHINO	URBANO	0895D01010304861	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	412,618	412,618	412,618	206,309	50.0%	0	0	METRO LINEAL	891.70	713.00	80.0%		EL AVANCE FISICO DE LA OBRA TIENE UNA EJECUCION CONSIDERABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA
33028	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	89-TAPACHULA	EJIDO TOLLUCA	RURAL	0895CD1000316661	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,069,489	1,069,489	1,069,489	534,494	50.0%	0	0	METRO LINEAL	6,530.00	0.00	0.0%		
31427	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA OLIMPIA	URBANO	0895CD1000308561	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	415,709	415,709	415,709	207,854	50.0%	0	0	METRO LINEAL	2,603.00	2,474.00	95.0%		EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCE FISICO DE OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS, POR ESO EL AVANCE ES CONSIDERABLE
31409	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE,01	89-TAPACHULA	COLONIA 5 DE ABRIL	URBANO	0895CD1000302061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	167,056	167,056	167,056	83,528	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,284.00	1,155.00	90.0%		EL CONTRATISTA ESTA AVANZANDO CON SUS RECURSOS PROPIOS, EL AVANCE FISICO ES CONSIDERABLE
33250	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LA JOYA	URBANO	0895D01010300861	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	251,836	251,836	251,836	125,918	50.0%	0	0	METRO LINEAL	979.90	931.00	95.0%		EL CONTRATISTA A EJECUTADO UN AVANCE FISICO CONSIDERABLE EN LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS.
33431	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA VIVA MEXICO	URBANO	0895D01010308761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	534,799	534,799	534,799	267,399	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,726.70	518.00	30.0%		AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTADO
35952	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COL TEOFILO ACEBO II FRACC ESQUIPIJULAS II	URBANO	0895CD1000313061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	30,528	30,528	30,528	15,264	50.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	32.50	15.0%		AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
32205	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA EL PROGRESO II	URBANO	0895CD1000311361	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	95,896	95,896	95,896	47,948	50.0%	0	0	METRO LINEAL	801.00	0.00	0.0%		SE REALIZARA EL AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN PROCESO
32248	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOS GIRASOLES	URBANO	0895CD1000311261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	99,768	99,768	99,768	49,884	50.0%	0	0	METRO LINEAL	831.50	0.00	0.0%		NO SE HAN REALIZADO AVANCES FISICOS EN PROCESO
33013	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LUIS DONALDO COLCOSO	URBANO	0895CD1000314261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	382,742	382,742	382,742	191,371	50.0%	0	0	METRO LINEAL	3,104.90	0.00	0.0%		
32018	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA SAN LUIS 2	URBANO	0895CD1000309561	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	109,619	109,619	109,619	54,809	50.0%	0	0	METRO LINEAL	721.50	649.00	90.0%		EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCES CON SUS RECURSOS PROPIOS, AVANCES FISICOS SIGNIFICATIVOS
33001	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LA JOYA I	URBANO	0895CD1000313861	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	178,715	178,715	178,715	89,357	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,725.50	1,553.00	90.0%		EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA OBRA CON SUS RECURSOS PROPIOS
33620	AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	COLONIA PEZVALOZZI	URBANO	0895E03030307361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	221,067	221,067	221,067	110,533	50.0%	0	0	METRO LINEAL	201.10	100.50	50.0%		AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
33639	CONSTRUCCION DE ANDADORES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA	URBANO	0895E06010300161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	131,210	131,210	131,210	111,898	85.3%	0	0	METRO CUADRADO	756.10	718.00	95.0%		EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DR08/FISM-0007/2007 FECHA 14/06/2007.
35317	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 07	89-TAPACHULA	EJIDO LA PATRIA	RURAL	0895E07010312161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	191,928	191,928	191,928	95,964	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	216.00	40.0%		AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
35311	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 07	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO EL PARAISO	URBANO	0895E07010300361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	312,322	312,322	312,322	156,161	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	350.00	332.50	95.0%		AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA
35324	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, 07	89-TAPACHULA	FRACCION EL RETIRO	RURAL	0895E07010312261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	131,667	131,667	131,667	65,833	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	131.20	35.0%		AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
35353	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	89-TAPACHULA	EJIDO CONGREGACION ZARAGOZA	RURAL	0895E0800300561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	127,110	127,100	127,100	63,555	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA
35395	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	89-TAPACHULA	EJIDO RIO FLORIDO	RURAL	0895E0800306461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	120,383	120,383	120,383	60,190	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%		AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA
35418	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	89-TAPACHULA	FRONTERA 20 DE OCTUBRE	RURAL	0895E0800307161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	130,385	130,385	130,385	65,192	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%		AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA
33612	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (JM.BENJAMIN HILL), 03	89-TAPACHULA	COLONIA PROCASA	URBANO	0895E03010312061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	88,885	88,885	88,885	44,442	50.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	65.00	25.0%		AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE
33611	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	89-TAPACHULA	COLONIA EL PROGRESO II	URBANO	0895E03010300461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	262,673	262,673	262,673	131,338	50.0%	0	0	METRO LINEAL	980.00	950.50	97.0%		AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne	Monto de recursos presupuestarios					Financiamientos Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18-15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
33614	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	COLONIA DOROTEO ARANGO	URBANO	0895E03030301861	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	249,129	249,129	249,129	124,564	50.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	95.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
33613	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	POBLADO JUAN SABINES GUTIERREZ	URBANO	0895E03030301761	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	156,689	156,689	156,689	78,344	50.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	47.50	95.0%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
33617	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	POBLADO LA GIGUEÑA	URBANO	0895E03030305661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	326,405	326,405	326,405	163,202	50.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	45.00	45.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
33626	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, 05	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0895E05010303961	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	158,784	158,784	158,784	79,392	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	134.88	128.20	95.0%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
33632	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	89-TAPACHULA	COLONIA SANTA CECILIA XOCHIMILCO	URBANO	0895E05020307061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	140,919	140,919	140,919	70,459	50.0%	0	0	METRO LINEAL	8.70	0.87	10.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
33628	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 3A PONIENTE, 05	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0895E05020300161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	409,454	409,454	409,454	204,727	50.0%	0	0	METRO LINEAL	8.90	8.45	94.9%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
35363	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, 08	89-TAPACHULA	EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	0895E08000301661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	272,305	272,305	272,305	136,152	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	499.50	249.55	50.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
35438	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, 08	89-TAPACHULA	EJIDO PAVENCUL	RURAL	0895E08000307461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	525,000	525,000	525,000	262,500	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA	
34898	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOMAS DE CHIAPAS	URBANO	0895E06020303061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	542,486	542,486	542,486	271,243	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,010.00	3,611.00	90.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
35023	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC SANTA CRUZ	URBANO	0895E06020303261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	286,238	286,238	286,238	143,119	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,036.00	1,935.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
34991	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA LA JOYA 2	URBANO	0895E06020303161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	439,716	439,716	439,716	219,858	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,750.00	2,612.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
34462	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA SANTA CRUZ EL AGUINAL	URBANO	0895E06020302661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	482,065	482,065	482,065	241,032	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,500.00	3,150.00	90.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
35266	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ	URBANO	0895E06020308661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	599,672	599,672	599,672	299,836	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.71	0.14	19.7%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EJECUCION	
35245	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	0895E06020305161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	804,448	804,448	804,448	402,112	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.00	0.30	30.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADO	
34542	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAM ENTO ANTORCHA VIVAH	URBANO	0895E06020302761	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	456,060	456,060	456,060	228,030	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,122.50	3,915.00	95.0%	EL AVANCE FISICO QUE TIENE LA OBRA EN EJECUCION ES SIGNIFICATIVO	
35235	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAM ENTO LOS LAURELES	URBANO	0895E06020304661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,043,433	1,043,433	1,043,433	521,599	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,000.00	965.00	8.0%	AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA	
35256	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAM ENTO SAN JORGE	URBANO	0895E06020305261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	705,450	705,450	705,450	352,447	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,400.00	5,120.00	80.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO	
35151	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	89-TAPACHULA	SANTON MONTENEGRO	URBANO	0895E06020303761	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,627,660	1,627,660	1,627,660	813,705	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,800.00	3,450.00	25.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE	
34418	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	89-TAPACHULA	FRACCION LOS ANGELES	RURAL	0895E06020301561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,065,816	1,065,816	1,065,816	532,788	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,000.00	6,300.00	70.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
34861	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 06	89-TAPACHULA	3A SECCION DE TINAJAS	URBANO	0895E06020302861	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	243,313	243,313	243,313	121,656	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	1,996.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
35274	PAVIMENTACION ASFALTICA 2A. ETAPA PERIFERICO, 06	89-TAPACHULA	EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	0895E06020308961	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	875,126	875,126	875,126	437,445	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,200.00	6,117.00	85.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO	
34375	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA LOMA BONITA	URBANO	0895E06010309061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	325,320	325,320	325,320	162,660	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,558.00	857.00	55.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
33802	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALMENDROS), 01	89-TAPACHULA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	URBANO	0895E06010300661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	501,546	501,546	501,546	250,773	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,340.00	2,224.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
33969	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONIA EL PORVENIR	URBANO	0895E06010304261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	164,533	164,533	164,533	82,266	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	608.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
33868	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONIA EL SILENCIO 1	URBANO	0895E06010300861	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	633,967	633,967	633,967	190,190	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,829.00	1,415.00	50.0%	AVANCE FISICO EJECUTANDO EN OBRA	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina	Monto de recursos presupuestarios					Financiamientos Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18-15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
33883	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONIA VILLA DE LAS FLORES 1	URBANO	0895E0601030961	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			374,529	374,529	374,529	187,264	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,760.00	1,671.50	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
34217	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADIZORES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA 12 DE DICIEMBRE	URBANO	0895E0601030681	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			216,178	216,178	216,178	108,089	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	769.80	115.50	15.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE	
33937	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA BUENA VISTA	URBANO	0895E06010302361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			191,779	191,779	191,779	95,889	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,010.80	960.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
34002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAM ENTO ANTIGUO AEROPUERTO	URBANO	0895E06010304561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			577,199	577,199	577,199	173,159	30.0%	0	0	METRO LINEAL	3,060.00	1,530.00	50.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
34312	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES 19AV. NTE. ENTRE 17 Y 19 OTE., 06	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0895E06010307261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			286,049	286,049	286,049	143,024	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,358.50	1,290.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO	
35833	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (10A. ORIENTE CALLE ENTRE 13A. Y 15A. AV. SUR), 06	89-TAPACHULA	COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	URBANO	0895E06030301061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			381,604	381,604	381,604	190,802	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	650.00	50.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
35304	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA VILLA DE LAS FLORES	URBANO	0895E06030302961	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			446,705	446,705	446,705	223,352	50.0%	0	0	METRO LINEAL	2,640.00	2,509.00	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE FORMA SIGNIFICATIVA	
35293	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCION GALERAS	RURAL	0895E06030300661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			381,604	381,604	381,604	190,802	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	650.00	50.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
35283	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES 2A. ETAPA, 06	89-TAPACHULA	COLONIA AZTECA	URBANO	0895E06030300561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			242,744	242,744	242,744	121,372	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,170.00	1,112.00	95.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO	
37299	TECHO FINANCIERO FONDO III FISM 2007	89-TAPACHULA	TAPACHULA CHIAPAS	URBANO	0890109000000077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TPACHULA, CHIAPAS			80,116,676	40,058,337	48,070,004	0	0.0%	181,726	0	PERSONA	80,116,676.00	40,058,337.00	50.0%	TECHO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL FONDO III FISM 2007, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO.010 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, HUBO CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL NUMERO DEL PROYECTO A 20 DIGITOS, Y LA DEPENDENCIA Y ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL.	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
35478	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	89-TAPACHULA	COLONIA CANTARRANAS	URBANO	0895G01010305561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			165,008	165,008	165,008	82,504	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 65% EJECUTADO	
35513	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	COLONIA EMILIANO ZAPATA PUERTO MADERO	URBANO	0895G02010300961	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			407,567	407,567	407,567	203,783	50.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DEL 80%	
35526	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	0895G02010301261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			233,600	233,600	233,600	116,800	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DE 60%	
35494	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	PLAYA SAN BENITO	URBANO	0895G02010300461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			218,631	218,631	218,631	109,315	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DEL 80%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
37010	ENMALLADO PERIMETRAL CASA DE SALUD, 01	89-TAPACHULA	EJIDO FRANCISCO MADERO	RURAL	0895G0100030361	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			82,784	82,784	82,784	41,392	50.0%	0	0	METRO LINEAL	122.00	115.90	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
35535	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (IN. ALFONSO GARCIA ROBLES), 01	89-TAPACHULA	COLONIA POBRES UNIDOS	URBANO	0895J01010304461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			149,460	149,460	149,460	74,730	50.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	171.00	95.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA	
35754	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (IN. HENRY WALLON), 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOS REYES	URBANO	0895J01010312361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			147,572	147,572	147,572	73,786	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	112.50	25.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
35551	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR (IN. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ), 01	89-TAPACHULA	EJIDO UNION MIRAMAR	RURAL	0895J01010308061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			72,046	72,046	72,046	36,023	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.00	26.60	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA	
35712	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL (ESC. TELESECUNDARIA NO.902 CLAVE:07TV0690R), 01	89-TAPACHULA	EJIDO 5 DE MAYO	RURAL	0895J01030309261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			72,485	72,485	72,485	36,242	50.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	266.00	95.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO	
35692	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIM. CUTLALHUAC), 01	89-TAPACHULA	POBLADO EL ENCANTO	RURAL	0895J01020308461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			430,763	430,763	430,763	215,381	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	688.00	344.00	50.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
35603	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (PRIM. EMILIANO ZAPATA CLAVE:07DP09352T), 01	89-TAPACHULA	COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA	URBANO	0895J01020303461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,432	302,432	302,432	151,216	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	216.00	40.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
35625	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE:07DP03761R), 01	89-TAPACHULA	CANTON SAN CRISTOBAL BUENA VISTA	RURAL	0895J01020303561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			302,204	302,204	302,204	151,102	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	135.00	25.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
35737	TECHADO DE PLAZA CIVICA (CBTS NO.88 CLAVE:07DCT008BV), 01	89-TAPACHULA	FRACCIONAM ENTO LOS LAURELLES	URBANO	0895J01040304161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			592,974	592,974	592,974	296,487	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,280.00	512.00	40.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA	
35667	TECHADO DE PLAZA CIVICA (PRIM URBANA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA), 01	89-TAPACHULA	COLONIA NUEVO MILENIO	URBANO	0895J01020303861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			272,305	272,305	272,305	136,152	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	150.00	40.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
	CAMINOS RURALES																								
36358	APERTURA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	CANTON TIRO SEGURO	RURAL	089UB01010302461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			424,693	424,693	424,693	212,346	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.48	0.14	29.2%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
36384	APERTURA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	EJIDO GUADALUPE SAU	RURAL	089UB01010305861	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			999,750	999,750	999,750	499,875	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.50	0.67	44.7%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina	Monto de recursos presupuestarios					Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18-15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
36539	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	CANTON BUENOS AIRES	RURAL	089UB04020302561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,890,897	1,890,897	1,890,897	945,323	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2.20	0.77	35.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
36559	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	EUIDO TEOTIHUACAN DEL VALLE	RURAL	089UB04020305061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	423,994	423,994	423,994	211,997	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.60	0.57	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO	
36755	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	CANTON ISLEVEN	RURAL	089UB04020311061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	991,403	991,403	991,403	496,577	50.1%	0	0	METRO CUADRADO	1.80	0.72	40.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO	
36624	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	CANTON MANGA DE CLAVO	RURAL	089UB04020306161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	354,687	354,687	354,687	177,343	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.65	0.00	0.0%		
36712	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	CANTON NUEVA GRANADA	RURAL	089UB04020314061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,404,562	1,404,562	1,404,562	702,277	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2.00	0.00	0.0%		
36683	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	FRACCION TEOFILO ACEBO II	RURAL	089UB04020306261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	630,014	630,014	630,014	315,007	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.00	0.10	10.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADA	
36894	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	3A SECCION DE TINAJAS	RURAL	089UB04020308861	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	150,497	150,497	150,497	75,248	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	1,995.00	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO	
	<b>FORTAMUN</b>												<b>160,724,930</b>	<b>108,493,762</b>	<b>115,955,356</b>	<b>31,475,356</b>	<b>29.0%</b>	<b>31,558</b>	<b>0</b>		<b>89,541,313.00</b>	<b>37,307,975.00</b>	<b>41.7%</b>		
	<b>INVERSION EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES</b>																								
38504	PROGRAMA DE ATENCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES, BOULEVARES Y MERCADOS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089S01020400162	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	789,000	789,000	789,000	789,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DR08/FAFM-00057/2007 DE FECHA:12/JUNIO/2007, ADQUISICION DE 3 CAMIONES DE 3 TONELADAS PARA DAR ATENCION Y MTTO. A LAS VIALIDADES, PARQUES, BOULEVARES Y MERCADOS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN.	
	<b>GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES</b>																								
38643	CONTRATACION DE 629 POLICIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000400462	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	34,419,994	34,419,994	34,419,994	17,033,424	49.5%	0	0	OTROS	629.00	0.00	0.0%	EN LA CONTRATACION DE POLICIAS SE INCLUYE DISPENSA BASICA, SERVICIOS ASISTENCIALES, SEGUROS DE VIDA)	
38801	INCENTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P01000400562	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	290,885	290,885	290,885	180,000	61.9%	0	0	OTROS	272.00	0.00	0.0%	METAS: POLICIAS	
	<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
38824	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 87 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000400662	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	4,618,736	4,618,736	4,618,736	2,628,888	56.9%	0	0	OTROS	87.00	0.00	0.0%	METAS: PATRULLA	
39573	ALIMENTACION PARA POLICIAS MUNICIPALES DE 24X24 HRS., 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000401062	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	5,536,322	5,536,322	5,536,322	1,565,944	28.3%	0	0	OTROS	629.00	0.00	0.0%	METAS: POLICIAS	
39493	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000400962	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	335,192	335,192	335,192	91,015	27.2%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION	
37376		89-TAPACHULA			089010900000077	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	89,539,143	37,307,975	44,769,571	0	0.0%	31,558	0	PERSONA	89,539,143.00	37,307,975.00	41.7%	TECHO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL FONDO IV FAFM 2007, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO.030 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, HUBO CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL NUMERO DE PROYECTO A 20 DIGITOS, TAMBIEN EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL.	
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>																								
38585	PAGO DE INTERES Y AMORTIZACION DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089OF01000400362	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	19,330,166	19,330,166	19,330,166	5,689,231	29.4%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
38534	SANEAMIENTO DE DEUDA CONTRAIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089OF01000400262	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,966,773	1,966,773	1,966,773	1,966,773	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DR08/FAFM-00058/2007 DE FECHA:12/JUNIO/2007.	
	<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>																								
38855	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DEL COMSEP, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0890800040076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	731,338	731,338	731,338	307,630	42.1%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: PERSONAL	
39744	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000401462	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	389,978	389,978	389,978	101,379	26.0%	0	0	OTROS	52.00	0.00	0.0%	METAS: PATRULLA	
39638	CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P01000401262	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	280,117	280,117	280,117	85,484	30.5%	0	0	OTROS	358.00	0.00	0.0%	METAS: POLICIAS	
39725	MANTENIMIENTO DE SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000401362	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	520,472	520,472	520,472	91,765	17.6%	0	0	OTROS	31.00	0.00	0.0%	METAS: PATRULLA	
39525	MANTENIMIENTO DE 87 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000400962	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	1,660,569	1,660,569	1,660,569	813,057	49.0%	0	0	OTROS	87.00	0.00	0.0%	METAS: PATRULLA	
39620	RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089P08000401162	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	316,245	316,245	316,245	131,766	41.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: RENTA DE LOCALES	