

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (16 REGISTROS)																								
FAS													6,471,619	1,941,626	1,941,626	1,941,626	100%	0	0		0	0	NaN	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCION																								
51805	PAVIMENTACION DE CALLE	85-San Fernando	COL. BENITO JUAREZ B LA ESCUELA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			384,399	115,307	115,307	115,307	100%	0	0	0	0	0%	ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR EL MOMENTO NO SE PRESENTA AVANCE FISICO.	
51870	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	COLONIA BALBANO ZAPATA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			401,154	120,348	120,348	120,348	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
51869	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	COLONIA GABRIEL ISGUINCA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			289,582	86,866	86,866	86,866	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
51788	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			1,052,880	315,894	315,894	315,894	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
51623	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	HEBRA EL PARAISO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			322,589	96,777	96,777	96,777	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
51868	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	HEBRA EL PROGRESO BARRIO LA CLORPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			304,772	91,432	91,432	91,432	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
52132	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	HEBRA EL PROGRESO BARRIO PIEDRA PARADA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			350,538	105,167	105,167	105,167	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
52056	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	CABECERA MUNICIPAL BARRIO PAGO CHANDNA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			563,910	169,179	169,179	169,179	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
52187	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			1,128,223	338,467	338,467	338,467	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
51664	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	HB EL PROGRESO B LA LOMTA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			344,371	103,311	103,311	103,311	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
52254	PAVIMENTACION DE CALLES	85-San Fernando	HEBRA EL PROGRESO BARRIO LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			275,683	82,705	82,705	82,705	100%	0	0	0	0	0%	30% DE ANTIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA FECHA NO HAY AVANCE FISICO.	
Puentes y Pasos Peatonales																								
51374	CONSTRUCCION DE PUENTE VIBULAR Y MURO DE CONTENION.	85-San Fernando	CABECERA MUNICIPAL B LOS MANGLITOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			1,053,270	315,981	315,981	315,981	100%	0	0	0	0	0%	ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR EL MOMENTO NO HAY AVANCE FISICO.	
FORTAMUN																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
52258	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS PATRILLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	85-San Fernando	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO			200,000	136,323	136,323	136,323	100%	0	0	0	0	0%		
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)																								
FAS													467,615	467,615	467,615	467,288	99%	0	0		0	0	NaN	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PREMIO																								
50059	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (BSC. PRIM. "BELISARIO DOMINGUEZ")	85-San Fernando	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	ESL01023005 28100010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			467,615	467,615	467,615	461,288	99%	0	0	0	0	0%		