

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
														2	Ministrado	Programado											Ejercido	5	6	7	8	9	10	10.9
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																		
APORTACIONES FEDERALES (29 REGISTROS)																																		
FAS													8,079,431	5,027,566	4,061,531	0	0%	0	0						17,268	441	3%							
AGUA POTABLE																																		
REHABILITACION																																		
9108	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	103	Teopisca	RURAL	09403009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			188,933	75,573	75,573	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																		
9103	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	103	Teopisca	RURAL	09403011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			671,399	335,699	335,699	0	0%	0	0	TANQUE	47	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																		
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/AMPLIACION DE 90 ML CON TUBERIA DE PVC, ALCANTARILLADO DE 200 MM DE 8" SERIE IS Y CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO																																		
9269	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/AMPLIACION DE 90 ML CON TUBERIA DE PVC, ALCANTARILLADO DE 200 MM DE 8" SERIE IS Y CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO	103	Teopisca	URBANO	09403008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			60,039	60,039	60,039	0	0%	0	0	METRO LINEAL	90	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9108	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	103	Teopisca	URBANO	09403010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			309,351	123,740	123,740	0	0%	0	0	METRO LINEAL	365	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
URBANIZACION MUNICIPAL																																		
CALLE																																		
CONSTRUCCION																																		
9230	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALCO DE CALLE INOMINADA	103	Teopisca	RURAL	09403016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			447,691	298,461	298,461	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,107	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9207	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALCO DE LA AVENIDA DAMASCO	103	Teopisca	RURAL	09403014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			486,137	486,137	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR											
9200	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALCO DE LA CALLE SARMIENTO ROSAS Y MANANTIAL DE LA VIDA	103	Teopisca	RURAL	09403015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			470,482	236,226	236,226	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,223	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9186	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALCO DE LA CALLE SINAI	103	Teopisca	RURAL	09403013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			479,838	479,838	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR											
9129	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALCO DE LAS CALLES JERUSALEN Y SINAI	103	Teopisca	RURAL	09403012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			491,192	327,454	327,454	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9238	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA	103	Teopisca	RURAL	09403021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			490,089	245,034	245,035	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9211	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA	103	Teopisca	RURAL	09403018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			488,587	325,725	325,725	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9205	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADAS CON CONCRETO HERALCO	103	Teopisca	RURAL	09403006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			741,276	494,164	494,164	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,763	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9203	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALCO	103	Teopisca	RURAL	09403001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			372,369	248,243	248,243	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	883	441	50%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9200	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALCO	103	Teopisca	RURAL	09403002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			411,191	274,127	274,127	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9203	PAVIMENTACION DE CALLES INOMINADAS DE 100x200 CM CON CONCRETO HERALCO CON RESISTENCIA FC=200 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10CM Y ANCHO DE 9MTS	103	Teopisca	RURAL	09403007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			496,344	330,896	330,896	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9216	PAVIMENTACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE CENTRAL	103	Teopisca	RURAL	09403017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			501,584	200,633	200,633	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,290	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9251	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL	103	Teopisca	RURAL	09403019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			522,536	261,267	261,267	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,340	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9295	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE NAZARETH	103	Teopisca	RURAL	09403020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			490,459	225,229	225,229	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,055	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
FORTAMUN													1,968,503	1,036,139	1,036,139	0	0%	0	0						5,124	0	0%							
INVERSION																																		
OBRA PUBLICA																																		
9203	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOPTO AL DEPORTE	103	Teopisca	URBANO	09404010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			200,703	17,452	17,452	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9277	FORTEALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPAL (ADO. DE TEMPLITE)	103	Teopisca	URBANO	09404008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			97,750	65,166	65,166	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
REHABILITACION																																		
9214	ADecuACION DE ESPACIO PARA LA OFICINA DEL SEGURO POPULAR	103	Teopisca	URBANO	09404006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			21,577	21,577	21,577	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9257	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL	103	Teopisca	URBANO	09404005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			240,251	160,167	160,167	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9273	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE SALUD	103	Teopisca	URBANO	09404011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			40,944	27,236	27,236	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9249	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL Y PARQUE SAN SEBASTIAN	103	Teopisca	URBANO	09404003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			39,735	4,666	4,666	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,246	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
GASTO CORRIENTE																																		
OTROS GASTOS DE OPERACION																																		
9242	ADQUISICION DE HPOCLORITO DE CALCIO (3075 KILOGRAMOS)	103	Teopisca	RURAL	09404004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			197,800	16,483	16,483	0	0%	0	0	KILOMETRO	3,670	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9243	PAGO DE ADJUDO A LA CFE	103	Teopisca	URBANO	09404001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			690,446	690,446	690,446	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9272	PAGO DE ADJUDO A COMISION NACIONAL DEL AGUA	103	Teopisca	URBANO	09404009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			19,833	13,222	13,222	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										
9244	PAGO DE ADJUDO A TELMEX	103	Teopisca	URBANO	09404002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			19,465	19,465	19,465	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA, POR FALTA DE OFICIOS DE REGISTRO ESTATAL, QUE ACABAN DE LLEGAR										