

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|--|--|---------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------|--|-----------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | 6/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | | | | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (73 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAS | | | | | | | | | | | | | 45,307.141 | 28,892.698 | 28,892.619 | 23,047.817 | 80% | 0 | 0 | | 35,998 | 32,001 | 89% | | | | |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3834 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 16-Cacahoatan | BARRO LA UNIDAD NORTE | URBANO | BND_0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 283.633 | 79.365 | 79.365 | 79.365 | 100% | 0 | 0 | 0 | CANAL | 1 | 0 | 35% | CONSTRUCCION DE 114.00 M.L. DE DREN PLUVIAL. ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANCARIAS | | |
| 2097 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 16-Cacahoatan | BARRO BELSARDO DOMINGUEZ | URBANO | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 40.292 | 40.292 | 40.292 | 40.292 | 100% | 0 | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 28 ML. POR 1.5 MTS. DE ANCHO DE DREN PLUVIAL. | | |
| 1948 | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO AMPLIACION Y REPAR. DE DRENAJE SANITARIO | 16-Cacahoatan | BARRO GUADALUPE | URBANO | 0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 619.603 | 561.941 | 561.941 | 561.941 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 731 | 731 | 100% | COLOC. DE TUBERIA DE P.V.C. SAN. DE 315 MM(12") DE DIAM. SERIE 25. | | |
| 1973 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 360.698 | 73.809 | 73.809 | 73.809 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.547 | 400 | 26% | REHAB. DE 1547 ML. DE DRENAJES, A BASE DE TUBERIA PVC/ALCANTARILLA DE 6", 8" Y 10" DIAM. REPOSICION DE CONCRETO Y PREGO DE EMULSION. | | |
| 2612 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 16-Cacahoatan | BARRO ALVARO OBRERON | URBANO | BND_0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 954.468 | 511.194 | 511.194 | 511.194 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 666 | 660 | 97% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS | | |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 16-Cacahoatan | BARRO LA CONCEPCION | RURAL | BND_0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 200.000 | 198.240 | 198.240 | 198.240 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392 | 392 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS | | |
| 2685 | CONSTRUCCION DE AMADORES | 16-Cacahoatan | FRACCION PUENTE COLORADO | RURAL | BND_0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 494.327 | 243.984 | 243.984 | 243.984 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 168 | 40% | CONSTRUCCION DE AMADORES Y ELABORACION DE 4 JARDINERAS DE FORMA OCTAGONAL. ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS | | |
| 3602 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRO ANAHUAC | URBANO | BND_0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 501.872 | 500.112 | 500.112 | 500.112 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.924 | 1.920 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS | | |
| 3189 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRO LA PRESA ELDIO AHUACATLAN | RURAL | BND_0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 226.527 | 152.288 | 152.288 | 152.288 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 500 | 64% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO H20. ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANCARIAS | | |
| 19919 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRO LA UNIDAD NORTE | URBANO | BND_0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 1.221.408 | 1.111.419 | 1.111.419 | 1.111.419 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.478 | 2.400 | 97% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. | | |
| 2643 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | BARRO TRES HERMANOS | URBANO | BND_0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 548.394 | 418.179 | 418.179 | 418.179 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 910 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDICO. ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANCARIAS | | |
| 2639 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO AHUACATLAN | RURAL | BND_0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 1.350.709 | 1.350.709 | 1.350.709 | 1.350.709 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.498 | 4.498 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO Y CONET. DE 10 POZOS DE VISITA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS | | |
| 31019 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO ALGUARRAS | RURAL | BND_0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 673.586 | 456.465 | 456.465 | 456.465 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.600 | 800 | 50% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDICO. ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANCARIAS | | |
| 19975 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE | RURAL | BND_0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 676.857 | 203.057 | 203.057 | 203.057 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.250 | 1.250 | 100% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. | | |
| 26477 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO EL AGUILA | RURAL | BND_0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 633.842 | 396.298 | 396.298 | 396.298 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.028 | 800 | 78% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARIAS | | |
| 30001 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO EL PROGRESO | RURAL | BND_0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 675.898 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.051 | 1.000 | 95% | ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. | | |
| 19984 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO SALVADOR URBENA | RURAL | BND_0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 725.651 | 725.651 | 725.651 | 725.651 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.215 | 1.215 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO H20. SOBRE LA AV. MIGUEL HIDALGO. ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RECURSO MINISTRADO DE BANCARIAS CON CARGO AL FONDO 3. | | |
| 39922 | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-Cacahoatan | EJIDO SALVADOR URBENA | RURAL | BND_0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 458.492 | 285.161 | 285.161 | 285.161 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.129 | 650 | 58% | PAVIMENTACION H20. DE CALLE CALLE INOMINADA. ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE CON RECURSO BANCARIAS | | |
| 20138 | PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO ASFALTICO) | 16-Cacahoatan | BARRO LA UNIDAD SUR | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 1.320.205 | 793.928 | 793.928 | 793.928 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3.653 | 3.653 | 100% | PAVIMENTACION DE 555.10 M.L. DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO. ELABORACION DE 6 BROCALES Y POZOS PARA VISITA. | | |
| 20105 | PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO H20) | 16-Cacahoatan | FRACCION TOULUAN | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 345.609 | 243.554 | 243.554 | 243.554 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 622 | 622 | 100% | | | |
| 20155 | PAVIMENTACION DE CALLE (CONCRETO H20) | 16-Cacahoatan | BARRO GUADALUPE | URBANO | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 376.212 | 330.467 | 330.467 | 330.467 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790 | 790 | 100% | | | |
| 19999 | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | BARRO MIGUEL HIDALGO | URBANO | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 780.913 | 780.913 | 780.913 | 780.913 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 774 | 774 | 100% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE | | |
| 18617 | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | EJIDO MIXCOM | RURAL | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 991.295 | 991.295 | 991.295 | 991.295 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.915 | 1.915 | 100% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% | | |
| 18497 | PAVIMENTACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | EJIDO UNION ROSA | RURAL | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 1.020.405 | 1.020.405 | 1.020.405 | 1.020.405 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.684 | 1.684 | 100% | ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% | | |
| 19666 | PAVIMENTACION DE CALLES (MIXTA) | 16-Cacahoatan | BARRO DELIANO ZAPATA | URBANO | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 696.202 | 696.202 | 696.202 | 696.202 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.713 | 1.710 | 100% | PAVIMENTACION MIXTA DE 244.00 M.L. DE CALLE POR 7 MTS. DE ANCHO. | | |
| 19975 | PAVIMENTACION DE CALLES (OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE) | 16-Cacahoatan | BARRO GUADALUPE | URBANO | 0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 1.146.096 | 1.146.096 | 1.146.096 | 1.146.096 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.663 | 1.663 | 100% | LAS METAS REALES FUERON DE 1610.95 M2. DEBIDO A QUE LA RED DE DRENAJE EXISTENTE, REQUIERA DE MAYOR EXCAVACION Y DE CAMBIO DE TUBERIA. ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. | | |
| 19753 | REHABILITACION DE CALLES | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 127.068 | 86.168 | 86.168 | 86.168 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 518 | 190 | 37% | REHAB. DE 517.60 M2 DE BACHO. REPOSICION DE CONCRETO H20 Y ASFALTICO. RELLENO Y COMPACTACION DE 414.15 M2 DE MATERIAL MEJORADO EN APPROCHES DE PUENTE. | | |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19685 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALIMENTADO PUBLICO EN ANDADOR COBACH | 16-Cacahoatan | EJIDO ROSARIO XTAL | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 343.910 | 216.913 | 216.913 | 216.913 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE LUMINARA METRO LINEAL | 72 | 60 | 83% | INSTALACION DE 72 LAMPARAS COMPLETAS. ESTA OBRA AJUNDO CUENTA CON OPCION DE REG. Y CONTROL. AUMENTO SU IMPORTE POR LA MANO DE OBRA. | | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20319 | CONSTRUCCION DE CASA RURAL DE SALUD | 16-Cacahoatan | EJIDO ROSARIO XTAL | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 157.240 | 114.224 | 114.224 | 114.224 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100% | CONET. DE CASA DE SALUD DE 6 MTS. DE LARGO POR 6 MTS. DE ANCHO. A BASE DE EST. MONTEN. TECHAMBE DE LAMPA GALV. INSTALACION ELECTRICA. HERALDICA Y SANITARIA. APLICACION DE PINTURA. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------------|--------|------|-------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|---------------------------|---------|---------|------|---|
| 6099 | DEBAYUNDOS ESCOLARES | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 1009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 1,075,248 | 666,654 | 666,654 | 666,654 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 410,400 | 255,000 | 62% | 410400 DESAYUNOS PARA 2052 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. |
| 7262 | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 200,000 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 0 | 10% | ESTA OBRA ALIJO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO |
| 6206 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 118,112 | 79,090 | 79,090 | 79,090 | 100% | 0 | 0 | COMITE | 1 | 1 | 67% | INCLUYE EL PAGO DE CONTRATACION DE 1 ASISOR LEGAL, UNA SECRETARIA, RENTA DE LOCAL, ENERGIA ELECTRICA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y VARIOS; ESTA OBRA ALIJO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 7239 | GASTOS PARA OPERATIVO SEMANA SANTA BLANCA | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 17,977 | 17,977 | 17,977 | 17,977 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ALIJO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 7181 | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 100,000 | 18,709 | 18,709 | 18,709 | 100% | 0 | 0 | LIBRO DE PROTECCION CIVIL | 1 | 0 | 20% | ESTA OBRA ALIJO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 7154 | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 250,000 | 127,983 | 127,983 | 127,983 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA ALIJO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 6101 | PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANCABRAS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 2,899,851 | 2,113,910 | 2,113,910 | 2,113,910 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 73% | PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANCABRAS EN EL PERIODO 2006-2007. |
| 6103 | PAGO DE LAUDOS | 16-Cacahoatan | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | CONSERVACION | CONSERVACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 400,000 | 238,369 | 238,369 | 238,369 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 50% | ESTA OBRA ALIJO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ESTE PROYECTO NO TUVO MOVIMIENTOS CONTABLES |
| 2. CHAMPAS SECURIO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTRO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASIGNACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20276 | AMPLIACION Y REMODELACION DE CANCHA DE USOS MULT. | 16-Cacahoatan | SUJO EL CARMEN | RURAL | 0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 107,047 | 105,987 | 105,987 | 105,987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 80 | 80 | 100% | AMPLIACION Y REMODELACION DE CANCHA EJIDAL DE 10X8 MTS.CONSTRUCCION DE 1 ANEXO (VESTIDORES) Y BODEGA. |