

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10/9		
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9														11								
CHIAPAS RECURSO 2008																																
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																																
													11,833,566																			
FAS																																
AGUA POTABLE													11,833,566	11,833,566	11,833,839	11,833,190																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																
CONSTRUCCIÓN																																
71408	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE LA FORTUNA, PASOHOONDO, SAT. MARIA EL LIMON, SN. VICENTE EL LIMON Y HEROES DE CHIAPULTEPEC	111-Tamol	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,736,454	1,736,454	1,736,454	1,736,454	100%	0	0	SISTEMA		1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
AMPLIACION																																
66009	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-Tamol	BARRIO DE SANTO DOMINGO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				148,080	148,080	148,080	148,080	100%	0	0	METRO LINEAL		1,370	1,370	100%							
REHABILITACION																																
66106	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-Tamol	HEROES DE CHIAPULTEPEC	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				53,295	53,295	53,295	53,295	100%	0	0	METRO LINEAL		822	822	100%							
NORIAS																																
CONSTRUCCION																																
71545	CONSTRUCCION DE JAGUEYES	111-Tamol	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	15	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				257,476	257,476	257,476	257,476	100%	0	0	NORIA		80	80	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																
AMPLIACION																																
72021	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	111-Tamol	BARRIO DE LAS CRUCES	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				183,774	183,774	183,774	183,774	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%						
URBANIZACION MUNICIPAL																																
CALLES																																
CONSTRUCCION																																
71493	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA SANTO DOMINGO	111-Tamol	BARRIO DE SANTO DOMINGO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				406,903	406,903	406,903	406,903	100%	0	0	METROS		250	250	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
REHABILITACION																																
71495	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	111-Tamol	TZMOL CABECERA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				246,957	246,957	246,957	246,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS		654	654	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
REHABILITACION DE 1210 MTS. DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE: CALLE #2, CALLE #3, CALLE #4, AVENIDA #1 Y AVENIDA #3.																																
65965	REHABILITACION DE 1210 MTS. DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE: CALLE #2, CALLE #3, CALLE #4, AVENIDA #1 Y AVENIDA #3.	111-Tamol	EJIDO LENINGRADO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				220,177	220,177	220,177	220,177	100%	0	0	METROS		1,210	1,210	100%							
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																																
CENTROS DE SALUD																																
CONSTRUCCION																																
71442	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (TRA ETAPA)	111-Tamol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				2,875,000	2,875,000	2,875,000	2,875,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS		1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL																																
71360	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL	111-Tamol	SAN CRISTOBALITO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				959,209	959,209	959,209	959,209	100%	0	0	METROS CUADRADOS		1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
PREESCOLAR																																
72152	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS JOSE CASTILLO TELMAS	111-Tamol	BARRIO DEL ROSARIO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS		875	875	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%						
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																
VIVIENDA																																
AMPLIACION																																
71513	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRAADORAS DE LEÑA	111-Tamol	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				132,200	132,200	132,200	132,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS		240	240	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
MANTENIMIENTO																																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA																																
71331	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	111-Tamol	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1,525,453	1,525,453	1,525,453	1,525,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS		70	70	100%	LA OBRA ESTA AL 100% TERMINADA						
CAMINOS RURALES																																
CAMINOS DE SACACOSCHA																																
REHABILITACION																																
65980	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	111-Tamol	DOCTOR MANUEL VELASCO SUERZ	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				948,376	948,376	948,376	948,000	100%	0	0	KILOMETROS		11,500	11,500	100%							
CAMINOS RURALES																																
MANTENIMIENTO																																
71464	MANTENIMIENTO DE CALLES	111-Tamol	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				652,585	652,585	652,585	652,585	100%	0	0	KILOMETROS		10,884	10,884	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																																
CONSTRUCCION																																
65824	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO HIDRAULICO	111-Tamol	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	HECTAREA		576	576	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
GASTOS INDIRECTOS																																
INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																																
71623	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE BANDO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	111-Tamol	TZMOL	URBANO	16	PIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				352,576	352,576	352,576	352,576	100%	0	0	ASESORIA		1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%						
TECNICAS																																
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																																
71636	ASISTENCIA TECNICA	111-Tamol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	16	PIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				176,288	176,288	176,288	176,288	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%						
71957	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	111-Tamol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				58,763	58,763	58,763	58,763	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%						
FORTAMUN																																
													3,161,036																			
INVERSION																																
OBRA PUBLICA																																
CONSTRUCCION																																
70517	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	111-Tamol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	YA SE CUBRIO AL 100%						
AMPLIACION																																
70568	AMPLIACION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES; TRAMO 1 DEL KM 0-000, AL KM 0+800, TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+170	111-Tamol	EJIDO LENINGRADO	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				186,415	186,415	186,415	186,415	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%						
MEJORAMIENTO																																
APORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION																																
70979	APORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	111-Tamol	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CUBIERTA AL 100%						
70800	DESAYUNOS ESCOLARES	111-Tamol	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				538,672	538,672	538,672	538,672	100%	0	0	PERSONA		1,028	1,028	100%	ESTA OBRA YA ESTA CUBIERTO AL 100%						

MANTENIMIENTO																											
70539	ELABORACION DE ESTUDIO Y DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES PETROS DEL BANCO DE TZMOL	111-Tzmol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					60.145	60.145	60.145	60.145	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ESTE PAGO YA ESTA REALIZADO AL 100%	
70590	PAGO DE GASTOS EMERGENTES Y DE PREVENION	111-Tzmol	VIAS LOCALIDADES	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					56.988	56.988	56.988	56.988	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS GASTOS YA SE REALIZARON AL 100%	
71255	REHABILITACION DE LA CAPILLA DEL PANTEON MUNICIPAL	111-Tzmol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					39.744	39.744	39.744	39.744	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%	
70864	SUMINISTRO DE MUEBLES BINARIOS	111-Tzmol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					11.999	11.999	11.999	11.999	100%	0	0	ALUMNO	416	416	100%	OBRA CUBIERTA AL 100%	
71143	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	111-Tzmol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					237.845	237.845	237.845	237.845	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%	
70718	UNIFORMES PARA POLICIAS	111-Tzmol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					110.092	110.092	110.092	110.092	100%	0	0	PERSONA	33	33	100%	LOS UNIFORMES YA SE ADQUIRIERON AL 100%	
70442	AMPLIACION DE PLANTILLA	111-Tzmol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1.496.723	1.496.723	1.496.723	1.496.723	100%	0	0	ACCION	33	33	100%	EL GASTO YA ESTA CUBIERTO AL 100%	
70487	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES LA FORTUNA, PASO HONDO, SANTA MARIA EL LIMON, SAN VICENTE EL LIMO Y HEROES DE CHAPULTEPEC	111-Tzmol	TZMOL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					180.413	180.413	180.413	180.413	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ESTA PAGO YA ESTA CUBIERTO AL 100%	
CHAPULTEPEC RECURSO 2007																											
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																											
FAS																											
FSM																											
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
PRIMARIA																											
REHABILITACION																											
90391	REHABILITACION DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPR2148B	111-Tzmol	BARRIO GUADALUPE	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					119.788	119.788	119.788	119.788	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL FSM 2007 \$96,654.21, INTERESES FSM 2007 \$ 21,789.15, INTERESES FSM 2008 \$ 751.59, FSM 2005 \$ 678.66, FSM 2006 \$ 15.19 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 119,788.65 OBRA TERMINADA AL 100%	