

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
7-CHAPAS RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAS																									
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLEJAS																									
CONSTRUCCION																									
6647	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	CUO DE AGUA	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			570,888	560,728	560,728	560,728	100%	0	0	0	ME. CONCRETO HIDRAULICO	958	958	100%	ESTA LOCALIDAD SE LLAMA CUO DE AGUA GUADALUPE
6661	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	VILLA HEMALGO	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			583,704	573,519	573,519	573,519	100%	0	0	0	ME. CONCRETO HIDRAULICO	924	924	100%	
6611	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	SAS MARAS	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			882,140	866,742	866,742	866,742	100%	0	0	0	ME. CONCRETO HIDRAULICO	1,702	1,702	100%	
6664	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	MONTE ORDONEZ	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			858,076	844,076	844,076	844,076	100%	0	0	0	ME. CONCRETO HIDRAULICO	1,674	1,674	100%	
6672	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	NEVIA ESPERANZA	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			529,437	520,643	520,643	520,643	100%	0	0	0	ME. CONCRETO HIDRAULICO	904	904	100%	
6649	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	POTRETELLO	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			517,000	76,170	76,170	76,170	100%	0	0	0	ME. CONCRETO HIDRAULICO	4,000	600	15%	
6670	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			442,871	435,159	435,159	435,159	100%	0	0	0	ME. CONCRETO HIDRAULICO	909	909	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																									
OTROS																									
6643	CONSTRUCCION DE ANADIDOR PEATONAL	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	BARRO NUEVO	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			378,690	371,930	371,930	371,930	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, BENEFACTORES	288	288	100%	
6647	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	ALTAMIRANO	RURAL	SE0701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			423,500	387,314	387,314	387,314	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
6648	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	SOKORA	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			593,472	178,041	178,041	178,041	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
6657	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	CINCO DE MAYO	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			465,830	139,749	139,749	139,749	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
6684	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	LOS ANGELES	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			474,388	466,174	466,174	466,174	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
6651	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	REGADILLO	RURAL	SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			488,859	284,297	284,297	284,297	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA ES DE 60%
6647	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	TARZAZA NUMERO DOS	RURAL	SE0701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			838,907	824,517	824,517	824,517	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
6667	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETEBOL	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	MEXICO NUEVO	RURAL	SE0701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			740,940	727,433	727,433	727,433	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
6672	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETEBOL	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	PRO GUERRERO	RURAL	SE0701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,312,527	393,779	393,779	393,779	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
6686	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETEBOL	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	SE0701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,310,985	393,286	393,286	393,286	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
CENTROS DE SALUD																									
CONSTRUCCION																									
6618	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	AGUACATELLO	RURAL	SD0101	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			570,539	560,750	560,750	560,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	108	108	100%	LA META EN EXPEDIENTE TECNICO ESTA DADA EN OBRA (1)
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
OTROS																									
6697	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD MEDICA RURAL DEL MSS	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	SD0101	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			596,315	178,894	178,894	178,894	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
PREESCOLAR																									
CONSTRUCCION																									
66367	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	OPANADILLAL	RURAL	SD101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			329,554	314,254	314,254	314,254	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS, EN EL EXPEDIENTE ESTA EN AULA.
6640	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	OPANADILLAL UNO	RURAL	SD101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			327,244	216,310	216,310	216,310	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META EN EL EXPEDIENTE, ESTA DADA EN AULA
PRIMARIA																									
66725	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	PLATANILLO	RURAL	SD1012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			346,717	104,010	104,010	104,010	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	16	33%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META EN EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA DADA EN AULA Y NO EN METROS CUADRADOS
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS RURALES																									
6682	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: CHEMIC - ZACATONAL (2A. ETAPA)	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	ZACATONAL	RURAL	UB0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,414,607	1,380,173	1,380,173	1,380,173	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
6619	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: LAS CRUCES - HOJA BLANCA	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	HOJA BLANCA	RURAL	UB0201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			383,292	376,671	376,671	376,671	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
GASTOS INDIRECTOS																									
SERVICIOS TECNICALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																									
64923	GASTOS INDIRECTOS	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UB0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			544,347	247,244	247,244	247,244	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	LA META ANUAL ES UN INFORME, POR LO QUE NO SE PUEDE FRACCIONAR AL TRIMESTRE
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
TECNICAS																									
6665	ASISTENCIA / ASISORA TECNICA	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UB0201	FES FEBF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			251,391	146,560	146,560	146,560	100%	0	0	0	DIARIAS ASISTENCIA/AE SCOPA	1,628	1,448	89%	
FORTAMUN																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
66874	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	NUevo Ocotil	RURAL	SD01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PREENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			553,378	553,378	553,378	553,378	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE DEPOSITADO PARA MEZCLARSE CON RECURSOS DE SEDESOL FEDERAL PARA EJECUTAR LA OBRA MENCIONADA.
66821	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMA TENANCO DE LA FRONTERA	NEVIA VICTORIA	RURAL	SD01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PREENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			925,538	925,538	925,538	925,538	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE UNA APORTACION QUE SE HIZO PARA MEZCLAR RECURSOS CON SEDESOL FEDERAL PARA CONSTRUIR LA OBRA MENCIONADA
AMPLIACION																									

6682	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMANTENIMIENTO DE LA FRONTERA	POTREHILLO	RURAL	IS02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALGANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			382,127	277,848	277,848	277,848	100%	0	0	SSSTBMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
6680	DESAYUNOS ESCOLARES	7-AMANTENIMIENTO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BR01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,707,792	853,896	853,896	853,896	100%	0	0	OTPCB	605,600	302,800	50%	
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
6798	AMPLIACION D EPLANTILLA Y CURSOS DE CAPACITACION	7-AMANTENIMIENTO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0101	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,927,922	937,395	937,395	937,395	100%	0	0	ACCIDENTE	24	24	100%	