

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4									5
7-CHIAPAS RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAS																									
IFSM																									
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
CONSTRUCCION																									
110175	CONSTRUCCION DEL CAIC 1A, ETAPA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYITO MPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS			9,054,444	7,243,555	7,243,555	7,243,555	100%	0	0	0	ME. ALBERGUE	100	70	70%	ESTA OBRA CONTINUARA EN EL PROXIMO AÑO PARA SU TOTAL TERMINACION, FUNCIONALIDAD Y OPERACION
SECUNDARIA																									
REHABILITACION																									
10463	ENMALLADO PERIMETRAL	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-03-0010	DES PERIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUC TURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYITO MUNICIPAL			9,054,444	7,243,555	7,243,555	7,243,555	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	850,421	800,000	94%	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 216, JUSTO SIERRA MENEZ 0721V02701.
7-CHIAPAS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAS																									
IFSM																									
URBANIZACION MUNICIPAL																									
OTROS SERVICIOS DE URBANIZACION MUNICIPAL																									
OTROS																									
110089	CONSTRUCCION DEL PARQUE ZA, ETAPA	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	110-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYITO MPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS			9,054,444	7,243,555	7,243,555	7,243,555	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTA OBRA DE GRAN MAGNITUD SE ESTA REALIZANDO POR ETAPAS DEBIDO A NO CONTAR CON SUFICIENTE TEOHO FINANCIERO PARA LLEVAR A CABO ESTAS OBRAS Y PERTENECER A LA ALTA MANTENACION DE EXTREMA POBREZA.