

72338		REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	XOCHIMILCO (REYMUNDO ENRIQUEZ)	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,448,895	2,448,895	2,448,895	1,973,001	81.0%	POSTE	74	74	100.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITACION
		CAMINOS RURALES																	
		CAMINOS RURALES																	
73710		APERTURA DE CAMINO RURAL 1RA. ETAPA TRAMO ALTO AMAOHITE 3RA. SECC.-LA AURORA	ALTO AMACOÍTE 3A. SECCIÓN	RURAL	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,732,751	1,732,751	1,732,751	1,376,359	79.0%	KILÓMETROS	1	1	95.0%	OBRA QUE SE REPRENDARA PARA EL EJERCICIO 2010,
		REHABILITACIÓN																	
73903		PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO: E.C. CHAMISAL-RA. PARAISO 3RA. SECC., KM. 0+000 AL KM 1+000 CON MEZCLA ASFALTICA	PARAISO 3A. SECCIÓN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,986,871	2,986,871	2,986,871	2,882,676	97.0%	KILÓMETROS	0	0	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FISM Y PRESTAMO BANOBRAS EL CUAL QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010, se encuentra en proceso de finiquitacion.