



26012		CONST. D 10 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	SANTA RUFINA	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PERSONAS 60	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	544,000		0	0.0%	VIVIENDA	10	3	30.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$475,208.30; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,000.00 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.
28162		CONST. D 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	POBLADO SAN BARTOLOMÉ DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	68,250		0	0.0%	VIVIENDA	4	1	25.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,299.16 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.
28001		CONST. D 4 VIVINDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	SAN PEDRO EL PUY	RURAL	106-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	217,600		0	0.0%	VIVIENDA	4	1	25.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,683.32 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16. HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.
29111		CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	32 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	81,720		0	0.0%	VIVIENDA	5	2	40.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15. DEL F.I.S.M. \$221,623.95, PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.
28628		CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	LOS CERRITOS (RAICES)	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	81,720		0	0.0%	VIVIENDA	5	2	40.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15. DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.
28854		CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	81,720		0	0.0%	VIVIENDA	5	2	40.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.



128230		REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE D.R. 059 RIO BLANCO	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	NFH 00112 B035	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   100-SECRETARIA	491,078	491,078	491,078	491,078	100.0%	METROS CÚBICOS	1,210	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2010.
128275		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN D.R. 059 RIO BLANCO	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	NFH 00112 B037	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   100-SECRETARIA	682,598	682,598	682,598	682,598	100.0%	OTROS	2	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2010.
		EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																			
129501		REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. 059 RIO BLANCO	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	NFH 00112 B053	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   100-SECRETARIA	357,102	357,102	357,102	357,102	100.0%	PIEZA	2	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2010.
		<b>APORTACIONES FEDERALES 42 REGISTROS</b>																			
		FAIS																			
		FISM																			
		AGUA POTABLE																			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
		REHABILITACIÓN																			
32206		CONST. 758.86 M3 MURO D MAMPOSTERIA BASE D PIEDRA DE LUGAR, JUNTAS CONSTRUCTIVAS POLIESTIRENO DRENS D TUBOS PVC, EXCAVACION, ACARREO, BOMBEO ACHIQUE, P/PROTECCION D OBRA D CAPTACION SIST AGUA POTABLE	SAGRADO CORAZÓN	RURAL	106-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,232,476	1,232,476	1,232,476	369,742	30.0%	SISTEMA	1	0	30.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,232,476.55 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
32623		REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE 273 ML LINEA CONDUCCION BASE TUBERIA PVC D 6 DIAM. 795.63 ML RED TUB. PVC 4 DIAM. Y 11,473.97 ML. TUB. PVC 2 DIAM.	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,499,731	1,499,731	1,499,731	0	0.0%	SISTEMA	1	0	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO REFLEJARIA EL
		OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																			
		OTROS																			
38728		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	GRANDEZA DEL RÍO BLANCO (SAN JOSÉ LA GDEZA.)	RURAL	106-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,800	92,800	92,800	91,344	98.0%	DOCUMENTO	1	1	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD, FALTA LIQUIDAR LAS RETENCIONES
38455		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,800	92,800	92,800	91,409	99.0%	DOCUMENTO	1	1	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD, FALTA POR LIQUIDAR LAS RETENCIONES
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			

		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																											
		REHABILITACION																											
37128		REHAB. D 478.20 ML RED DRENAJE SANITARIO C/TUB. PVC D 8 DIAM. CONST. D 12 POZOS VISITA, SUM. E INSTALACION 101 DESCARGAS DOMICILI C/SILLETAS, TUBO PVC 6 DIAM, EXC, RELLENOS REPOSICION 493.68 M2 CALLE	EL CARMEN	RURAL	106-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	727,511	727,511	727,511	0	0.0%	METRO LINEAL	478	0	0.0%	AUN NO SE EMPIEZA LA OBRA, AQUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA								
38995		REHABILITACION 580.60 ML RED DRENAJE SANITARIO BASE TUBERIA PVC SANITARIO 8 DIAM. CONST. 14 POZOS VISITA, EXCAVACION Y RELLENO	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	342,995	342,995	342,995	0	0.0%	METRO LINEAL	581	0	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA								
		LETRINAS																											
		CONSTRUCCION																											
37514		CONST. 12 LETRINAS D 2.45X1.50 MTS. LOZA CIMENTACION 10 CM ESPESOR, MUROS DE BLOCC, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA C/MUEBLES D BAÑO Y TINACO	BRASILAR	RURAL	106-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	695,050	695,050	695,050	208,515	30.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	12	4	33.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$695,050.80 EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE								
		OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, OTROS																											
38866		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	AGUACATE NANGO	URBANO	106-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,800	150,800	150,800	148,434	98.0%	DOCUMENTO	1	1	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD, FALTA LIQUIDAR LAS RETENCIONES.								
38934		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	106-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,800	92,800	92,800	91,409	99.0%	DOCUMENTO	1	1	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD, PENDIENTE DE PAGAR LAS RETENCIONES								
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																											
		CALLES																											
		CONSTRUCCION																											
29673		CONST. D 2076.00 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 692.00 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO CON CORTADORA	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,282,405	641,202	641,202	384,721	60.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	2,076	623	30.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,282,405.57 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS. AQUI SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE REAL								
29515		CONST. D 2107.7 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM. ESPESOR, 602.20 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	LOS PINOS	RURAL	106-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,344,606	672,303	672,303	403,382	60.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	2,108	632	30.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,344,606.82, EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS. AQUI SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE VA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO.								

30406		CONST. D 2682.86 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM D ESPESOR, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE DE PAVIMENTO C/CORTADORA	SAN FRANCISCO PUJILITIC	URBANO	106-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,369,754	1,369,754	684,877	410,926	30.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	2,683	805	30.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES \$1,369,754.49 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS. AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
31343		CONST. D 2970 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	VICENTE GUERRERO	RURAL	106-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,551,766	1,551,766	1,551,766	0	0.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	2,970	0	0.0%	AUN NO SE COMIENZA LA OBRA, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
29929		CONST. D 473.60 M2 DE CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM D ESPESOR, 175.00 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA.	LOS LLANITOS	RURAL	106-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	551,315	551,315	551,315	165,394	30.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	474	160	34.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$551,315.36. EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, DE LO CONTRARIO NO REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
30593		CONST. 1648.20 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM D ESPESOR, 549.40 ML. GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA GRADAS ALCANTARILLA MURO D PIEDRA BRAZA	SEÑOR DEL POZO	RURAL	106-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,214,094	1,214,094	1,214,094	364,228	30.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	1,648	494	30.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,214,094.70 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS. AQUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
30951		CONST. 2160.00 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 720 ML. GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	SANTA MARÍA	RURAL	106-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,261,210	1,261,210	1,261,210	378,363	30.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	2,160	648	30.0%	EL VALOR REAL DE LA OBRA ES DE \$1,261,210.79 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AQUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
31258		CONST. 2358 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 786 ML. GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	RURAL	106-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,485,326	1,485,326	1,485,326	1,110,110	75.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	2,358	1,768	75.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,485,326.30 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS.
31109		CONST. 801 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 260 ML. GUARNICION DE CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA, 249.60 M3 MURO CONTENCIÓN Y GRADERIO	EL PALMAR	RURAL	106-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,253,051	1,253,051	1,253,051	375,915	30.0%	M2, CONCRET O HIDRÁULICO	801	240	30.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,253,051.85 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AQUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.

31610		PAVIMENTACION D 2358.20 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 698.20 ML GUARNICION C/CONCRETO, 94.80 M3 MURO D MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, EXCAVACION, RELLENOS, MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	935,272	935,272	935,272	560,472	60.0%	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	2,358	707	30.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$1,870,544.00 DEL F.I.S.M. \$935,272.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$935,272.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
37380		PAVIMENTACION D 7.565 M2 D CALLE C/ANCHO PROM. 6 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO 15 CM ESPESOR, REFUERZO MALLA-LAC, DEMOL CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOS. 145 ML CUNETAS D CONCRETO	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,006,901	2,006,901	2,006,901	1,201,294	60.0%	METROS CUADRADOS	7,565	2,270	30.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$4,011,893.00 DEL F.I.S.M. \$2,006,901.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$2,004,992.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN OTROS																			
37800		CONST. CANCHA USOS MULTIPLES DE 30X25 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO D 10 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA-LAC, 96 M3 MUROS PIEDRA, RELLENO MAT. MEJ 35 ML ENMALLADO PERIMETRAL MALLA , 4 LUM TUBO FIERRO	LOS LLANITOS	RURAL	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	330,463	330,463	330,463	197,810	60.0%	CANCHA	1	0	30.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON VALOR TOTAL DE \$660,926.00 DEL F.I.S.M. \$330,463.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$330,463.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
31449		CONST. D TRIBUNA A BASE D CIMENTACION P/COLUMNAS, LOZAS, TRABES, ESTRUCTURA METALICA, SERVICIO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y CUBIERTA DE LAMINA ZINTRO R-72	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,086,250	1,086,250	1,086,250	1,069,966	99.0%	OBRA	1	1	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$1,086,250.00 DEL F.I.S.M. \$1,086,250.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$1,086,250.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
37268		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	503,132	503,132	503,132	300,970	60.0%	METROS CUADRADOS	1,977	1,187	60.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS SU VALOR TOTAL ES DE \$1,006,263.00 DEL F.I.S.M. \$503,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$503,131.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA.
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
		VIVIENDA AMPLIACIÓN																			
29040		CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	221,623	221,623	221,623	155,881	70.0%	METROS CUADRADOS	5	2	40.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95, PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO APARECEN POR ESO TOME LOS QUE ESTAN.

28701		CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	221,623	221,623	221,623	155,881	70.0%	METROS CUADRADOS	5	2	40.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN, POR ESO TOMO LOS QUE ESTAN.
28506		CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	LOS CERRITOS (RAÍCES)	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	221,623	221,623	221,623	155,821	70.0%	METROS CUADRADOS	5	2	40.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO APARECEN POR ESO TOMO LOS QUE ESTAN.
28229		CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO URBANO D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	221,623	221,623	221,623	155,881	70.0%	METROS CUADRADOS	5	2	40.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO SE ENCUENTRA, POR ESO TOMO LOS
29242		CONST. D 7 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	LA GLORIA	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	310,273	310,273	310,273	218,233	70.0%	METROS CUADRADOS	7	2	29.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$727,445.81, DEL F.I.S.M. \$310,273.53; PROGRAMA TU CASA \$380,800.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$36,372.28 EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTAN, POR ESO TOMO LOS QUE
25962		CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RUAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	443,247	443,247	443,247	311,762	70.0%	METROS CUADRADOS	4	1	25.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$443,247.90; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$51,960.40, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOMO LOS QUE ESTAN.
25904		CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA, PUERTAS, VENTANAS	SANTA RUFINA	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	475,208	475,208	475,208	311,762	66.0%	METROS CUADRADOS	4	1	25.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$475,208.30; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,000.00, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOMO LOS QUE ESTAN.
39079		CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS.	DIECISIETE DE MARZO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	405,291	405,291	405,291	405,291	100.0%	METROS CUADRADOS	13	3	23.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION UNICAMENTE REGISTRE EL GASTO REALIZADO POR EL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2010





72765		COMBATE AL NARCOTRAAFICO (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS.	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL	-	-	287,713	287,713	287,713	287,713	100.0%	CORPORACIÓN	1	1	50.0%	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA NORMATIVA DE CHIAPAS SOLIDARIO, SE INFORMA UNICAMENTE DEL GASTO REALIZADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
79661		DESAYUNOS ESCOLARES	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	-	-	1,885,026	1,885,026	1,885,026	1,885,026	100.0%	ESCUELA	77	40	52.0%	EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE CHIAPAS SOLIDARIO, UNICAMENTE SE REGISTRA LOS DESCUENTOS REALIZADOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
72093		PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y BOMBAS DE AGUA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	4,500,000	2,746,070	2,746,070	2,746,070	100.0%	ACCIÓN	1	1	60.0%	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, UNICAMENTE SE REGISTRA LA INVERSION APROXIMADA Y EL GASTO REALIZADO A LA FECHA.