

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|----------|----------------------------|
| | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100613 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | QUINTANA ROO | 0460078SD051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 629,742 | 629,742 | 629,742 | 629,742 | 100.0% | METRO LINEAL | | 1,236.42 | 1,236.42 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100859 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | TILTEPEC | 0460104SD053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1,211,674 | 1,211,674 | 1,211,674 | 810,455 | 66.9% | METRO LINEAL | | 1,013.46 | 678.00 | 66.9% | | OBRA EN PROCESO FISM 2010 |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100757 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO | JIQUIPILAS | 0460001SE018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 683,155 | 683,155 | 683,155 | 683,155 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 700.00 | 700.00 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010 |
| 100541 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE | JIQUIPILAS | 0460001SE015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 528,958 | 528,958 | 528,958 | 528,958 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 1,068.16 | 1,068.16 | 100.0% | | OBRA FINIQUITADA. |
| 100656 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | MICHOACÁN | 0460052SE022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 392,091 | 392,091 | 392,091 | 317,508 | 81.0% | METROS CUADRADOS | | 811.20 | 657.00 | 81.0% | | OBRA EN PROCESO FISM 2010. |
| 100732 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARCOS | JIQUIPILAS | 0460001SE018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 420.00 | 420.00 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010 |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100466 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | UNIÓN AGRARISTA | 0460109SE021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 287,185 | 287,185 | 287,185 | 287,185 | 100.0% | OBRA | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100580 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO DE GUADALUPE | JIQUIPILAS | 0460001SE019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1,296,973 | 1,296,973 | 1,296,973 | 1,296,973 | 100.0% | OBRA | | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100795 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO 2A. ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN | JIQUIPILAS | 0460001SE017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 383,031 | 383,031 | 383,031 | 321,155 | 83.8% | OBRA | | 1.00 | 0.83 | 83.0% | | OBRA EN PROCESO FISM 2010. |
| 100190 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | EL TRIUNFO | 0460107SE029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 894,623 | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 690.12 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100310 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | LUIS ESPINOSA | 0460050SE028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 690.12 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100232 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | MIGUEL HIDALGO | 0460039SE024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 690.12 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100267 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | NUEVA INDEPENDENCIA | 0460040SE023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 690.12 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100348 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | SINALOA | 0460100SE027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 690.12 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100383 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES | VICENTE GUERRERO | 0460112SE030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 690.12 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010. |
| 100154 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | CUAUHTEMOC | 0460023SE020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 698,445 | 82.2% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 567.00 | 82.2% | | OBRA EN PROCESO FISM 2010. |
| 99332 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | QUINTANA ROO | 0460078SE025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 849,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | | 690.12 | 690.12 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010 |
| 100713 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDO SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | 0460222SH039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 356,318 | 356,318 | 356,318 | 356,318 | 100.0% | VIVIENDA | | 5.00 | 5.00 | 100.0% | | OBRA TERMINADA FISM 2010 |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Localidad | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=13/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100927 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION BARRIO SANTA CECILIA | JIQUIPILAS | 0460001SG059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 317,352 | 317,352 | 317,352 | 289,263 | 91.1% | POSTE | 2.00 | 1.82 | 91.0% | OBRA EN PROCESO FISM 2010 |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PREESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101754 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO EN EL JARDIN DE NÑAS RAFAEL DE PAZ | JIQUIPILAS | SJ0101030206100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 250,490 | 250,490 | 250,490 | 191,635 | 76.5% | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 153.25 | 117.00 | 76.3% | OBRA EN PROCESO FISM 2010 |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100884 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO | QUINTANA ROO | 0460078UB020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 260,017 | 260,017 | 260,017 | 260,017 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 14.40 | 14.40 | 100.0% | OBRA TERMINADA FISM 2010 |
| | FORTAMUN | | | | | | | | 3,503,674 | 3,503,674 | 3,503,674 | 2,093,578 | 59.8% | | 3.00 | 2.12 | 70.7% | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101318 | CONTRATACIÓN DE BRIGADA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES | COBERTURA MUNICIPAL | PD0100FA017111 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 121,452 | 121,452 | 121,452 | 121,452 | 100.0% | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA FINIQUITADA |
| 101383 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | COBERTURA MUNICIPAL | PP0201FA002111 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 2,110,788 | 2,110,788 | 2,110,788 | 1,351,126 | 64.0% | ACCIÓN | 1.00 | 0.64 | 64.0% | ACCION EN PROCESO |
| 101286 | POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN | JIQUIPILAS | PP0201FA0291601 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | 1,271,434 | 1,271,434 | 1,271,434 | 621,000 | 48.8% | ACCIÓN | 1.00 | 0.48 | 48.0% | ACCION EN PROCESO |