

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Requerimientos Financieros Acumulados al Ejercicio		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
	FAIS																			
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
82573	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FIS M-8/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	552,888	552,888	552,888	552,888	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
84061	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA) (BARRIO SAN MIGUEL)	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FIS M41/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,343,560	1,343,560	1,343,560	642,495	47.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
94781	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,008,000	1,008,000	1,008,000	571,965	56.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28.00	24.00	85.7%	
84733	CONSTRUCCION DE LETRINAS (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FIS M47/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,257,062	1,257,062	1,257,062	979,131	77.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	144.00	19.00	13.2%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO FISM Y RAMO 20 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$6,285,309.00
82799	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	603,196	603,196	603,196	603,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.80	616.80	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
83652	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FIS M38/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,271,404	1,271,404	1,271,404	835,981	65.8%	0	0	POSTE	24.00	15.00	62.5%	
84343	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FIS M42/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,271,222	1,271,222	1,271,222	381,366	30.0%	0	0	POSTE	30.00	18.00	60.0%	
86680	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE BARRIOS Y AULAS EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ESTEFANIA CASTAÑEDA, CLAVE: 07EJN04411V	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FISM 170/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	46,499	93.0%	0	0	METROS CUADRADOS BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO CONVENIO PEC-H AYUNTAMIENTO HACIENDO UN TOTAL DE \$100,000
86194	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL DESAYUNADOR DEL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EJN03011V	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FISM 169/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	31,873	63.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.75	75.0%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO PEC-H AYUNTAMIENTO
85656	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDARIA 911 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07ETV0958F	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	46,585	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS CANCHA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON CONVENIO PEC-H AYUNTAMIENTO, Y BENEFICIARIOS HACIENDO UN TOTAL DE \$121,286.04 NO ENCONTRE OBRA (1) POR ESO APLIQUE
82496	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: PETA EL MICO-R/A. LA PEC 1A. (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FIS M-9/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,096,965	1,096,965	1,096,965	905,090	82.5%	0	0	KILOMETROS	0.68	0.63	92.6%	
85354	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. R/A. PARAISO 3RA. SECCION-R/A. PARAISO 1RA. SECCION	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FIS M70/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,230,096	1,230,096	1,230,096	569,474	46.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.60	60.0%	
69933	GASTOS INDIRECTOS	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	653,143	653,143	653,143	402,527	61.6%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%	
	FORTAMUN																			
	INVERSIÓN																			
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
81652	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	631,234	631,234	631,234	447,031	70.8%	0	0	VEHICULO	6.00	4.00	66.7%	
93062	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	SDPS/CCS/FAF M89/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	161,817	161,817	161,817	120,162	74.3%	0	0	PERSONA	71.00	52.00	73.2%	NO ENCONTRE EN UNIDAD DE MEDIDA POLICIA POR ESO APLIQUE PERSONA.
93317	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	70-OSTUACÁN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	199,392	199,392	199,392	184,392	92.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.92	92.0%	
81640	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,427,087	3,427,087	3,427,087	2,085,338	60.8%	0	0	PERSONA	58.00	39.00	67.2%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA POLICIA POR ESO APLIQUE PERSONA.
7-CHIAPAS RECURSO 2009																				
	FAIS																			
	FISM																			
81427	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,360,829	1,360,829	1,360,829	988,191	72.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA 2010, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITACION (TRAMITES ANTE CFE)
94018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	716,466	59.7%	0	0	RED	1.00	0.60	60.0%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA POR ESO APLIQUE RED.
81495	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,269,144	1,269,144	1,269,144	1,214,272	95.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA EL 2010, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Re Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
69980	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL(DE LA COL. EL AMBAR HACIA LA PREPARATORIA PATRIA Y PROGESO	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,986,628	2,986,628	2,986,628	2,986,628	100.0%	0	0	100.0%			METROS LINEALES	1,420.00	1,420.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE 100%
81576	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,680,490	1,680,490	1,680,490	1,529,950	91.0%	0	0	91.0%			METRO LINEAL	110.00	109.00	99.1%	
81507	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,448,895	2,448,895	2,448,895	2,448,895	100.0%	0	0	100.0%			POSTE	74.00	74.00	100.0%	
81586	APERTURA DE CAMINO RURAL 1RA. ETAPA TRAMO ALTO AMAOHITE 3RA. SECC.-LA AURORA	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,732,751	1,732,751	1,732,751	1,732,751	100.0%	0	0	100.0%			KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%	
81619	PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO: E.C. CHAMISALRA. PARAISO 3RA. SECC., KM. 0+000 AL KM 1+000 CON MEZCLA ASFALTICA	70-OSTUACÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,986,871	2,986,871	2,986,871	2,982,138	99.8%	0	0	99.8%			KILÓMETROS	0.49	0.49	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FISM Y PRESTAMO BANOBRAS EL CUAL QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010, OBRA TERMINADA.