

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		
											Monto de recursos presupuestarios	Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=10/14	18	19	20	21	22	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																					
SUBSIDIOS 942 REGISTROS																					
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN											1,293,720,473	1,138,545,205	1,238,903,037	90,812,638	8.0%	228	0		32,817,385.68	21,301,235.65	
FIDEM																					
	CONSTRUCCIÓN																				
122645	TECHADOS DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS	79-RAYÓN	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	5151 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA							METROS CUADRADOS				
											7,262,608	7,262,608	7,262,608	6,682,165	92.0%	0	0		3,072.00	2,900.00	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FÍSICO (-) ES PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. LA DIFERENCIA DEL AVANCE FINANCIERO (-) ES PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE MENCIONA QUE LA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FEDERAL APORTADO POR EL FIDEM (FIDECOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)
FAIS											2,555,581,665	2,132,533,579	2,169,013,174	1,461,778,839	68.5%	2,615,648	3,872,966		14,011,090.23	8,752,174.63	
FISM																					
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCIÓN																				
91644	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD	79-RAYON	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS	-	-	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	
96480	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO: SAN ANTONIO - GUADALUPE VICTORIA 2A. ETAPA.	79-RAYÓN	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	-	-	826,036	826,036	826,036	826,036	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.52	0.52	SE MENCIONA QUE LA OBRA HA ESTA FECHA ESTA TERMINADA AL 100%.
98483	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, CABECERA MUNICIPAL - SEBASTIAN PEREZ NUXZ.	79-RAYÓN	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	-	-	1,819,818	1,819,818	1,819,818	1,819,818	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.61	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FÍSICO (+) ES POR AMPLIACION DE METAS SIN ALTERAR EL MONTO AUTORIZADO. SE MENCIONA QUE EL MONTO DE ESTA OBRA ESTA ESTRUCTURADO FINANCIERAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA. FISM EJERCICIO 2009 \$ 192,181.90 (RECURSO PRODUCTO DE ECONOMIA E INTERESES). FISM EJERCICIO 2010 \$1,819,818.06. HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,011,999.96
7-CHIAPAS RECURSO 2009																					
FAIS											359,369,829	355,495,573	353,622,380	279,658,210	78.7%	0	0		2,428,081.76	2,356,797.51	
FISM																					
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCIÓN																				
122105	MUNICIPIO DE RAYON,CHIAPAS	79-RAYÓN	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	-	-	390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,724.00	2,435.00	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FÍSICO (-) ES PORQUE SE APROVECHAN 289.00 MIL DE TUBERIA PVC DE 2 DE DIAMETRO RD-32 EN BUEN ESTADO, EXISTENTES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD UTILIZANDO EL RECURSO SOBANTE PARA AMPLIACION DE METAS DE OTROS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN PROYECTO QUEDANDO AL 100% FUNCIONANDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SE INFORMA QUE EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE A RECURSO DEL EJERCICIO 2009 EN LA QUE ESTA OBRA OBRA TIENE UNA MESCLA DE RECURSO CORRESPONDIENDO \$390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 000/100) MINAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2009)REPORTANDO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 \$156,000.00 REFRENANDO LA DIFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2010, EL OTRO RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM 2009)QUE ES POR LA CANTIDAD DE \$255,712.00 (SEGUN CONVENIO)CON UN COMPLEMENTO DE \$4,288.00 RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA LA DIFERENCIA DEL AVANCE FÍSICO (+) ES POR AMPLIACION DE METAS SIN ALTERAR EL MONTO AUTORIZADO. SE MENCIONA QUE EL MONTO DE ESTA OBRA ESTA ESTRUCTURADO FINANCIERAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA. FISM EJERCICIO 2009 \$ 192,181.90 (RECURSO PRODUCTO DE ECONOMIA E INTERESES). FISM EJERCICIO 2010 \$1,819,818.06. HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,011,999.96
165025	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, CABECERA MUNICIPAL-SEBASTIAN PEREZ NUXZ, 1A ETAPA	79-RAYÓN	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS	-	-	192,181	192,181	192,181	192,181	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.61	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FÍSICO (+) ES POR AMPLIACION DE METAS SIN ALTERAR EL MONTO AUTORIZADO. SE MENCIONA QUE EL MONTO DE ESTA OBRA ESTA ESTRUCTURADO FINANCIERAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA. FISM EJERCICIO 2009 \$ 192,181.90 (RECURSO PRODUCTO DE ECONOMIA E INTERESES). FISM EJERCICIO 2010 \$1,819,818.06. HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,011,999.96