

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																			
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																			
	FAIS							37,598,003	36,745,189	36,745,189	20,569,138	56.0%	135,632	135,631		57,923.71	35,386.85	61.1%	
	FISM																		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																		
	CONSTRUCCIÓN																		
2853	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL (COL. COCCOTEROS)	105-TONALA	097-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	946,623	946,623	946,623	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	430.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA CON EL 30% DE ANTIPO NO SE REPORTA AVANCE FISICO
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
2808	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA INTRODUCCION DE	105-TONALA	097-03-0041	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	158,828	158,828	158,828	142,945	90.0%	1	0	METRO LINEAL	355.00	319.50	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
2799	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE (COL. EL BORBOLLON, CABECERA MUNICIPAL.)	105-TONALA	097-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	812,421	812,421	812,421	607,843	74.8%	0	0	METRO LINEAL	775.00	579.70	74.8%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE DOS ESTIMACIONES
6199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (BARRIO NUEVO)	105-TONALA	097-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	42,432	42,432	42,432	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	69.02	0.00	0.0%	OBRA NO CONTRATADA
	REHABILITACION																		
2811	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA: INTRODUCCION Y	105-TONALA	097-03-0040	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	782,344	782,344	782,344	704,110	90.0%	0	0	METRO LINEAL	3,074.08	2,766.62	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
2792	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS ANIMAS, CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	097-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	127,492	127,492	127,492	120,569	94.6%	0	0	METRO LINEAL	370.13	350.14	94.6%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE DOS ESTIMACIONES
2820	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (UNIDAD HABITACIONAL ZANATENCOC, CABECERA MUNICIPAL.)	105-TONALA	097-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	915,580	915,580	915,580	740,568	80.9%	0	0	METRO LINEAL	598.45	484.15	80.9%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION.
2839	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO TONATLAN, CABECERA MUNICIPAL.)	105-TONALA	097-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,600,801	1,600,801	1,600,801	1,379,126	86.2%	0	0	METRO LINEAL	1,058.86	912.74	86.2%	ESTA OBRA CUENTA CON TRES ESTIMACIONES
	URBANIZACION MUNICIPAL																		
	CALLES																		
	CONSTRUCCION																		
759	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA EMPEDRADO DE	105-TONALA	097-03-0034	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	774,941	774,941	774,941	697,447	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,208.00	3,787.20	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
750	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 (EMPEDRADO DE	105-TONALA	097-03-0033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	772,223	772,223	772,223	695,000	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	3,780.00	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
770	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE	105-TONALA	097-03-0036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	777,965	777,965	777,965	700,168	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,596.84	2,337.16	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
774	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE	105-TONALA	097-03-0038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	774,069	774,069	774,069	696,662	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,449.62	2,204.84	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
782	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE	105-TONALA	097-03-0042	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	738,110	738,110	738,110	664,299	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,287.40	2,058.66	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
851	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE	105-TONALA	097-03-0043	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	775,818	775,818	775,818	698,236	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,608.50	2,347.65	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
778	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE	105-TONALA	097-03-0039	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	774,774	774,774	774,774	697,297	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,160.00	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
614	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA V. ALLENDE ENTRE C. BELSARRO GUEZ. Y FCC. JAVIER MINA (B. NICATAN)	105-TONALA	097-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	408,129	230,000	230,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,212.12	0.00	0.0%	ESTA CUENTA CON EL PAGO DEL 30% DEL ANTIPO
9396	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. EMILIANO CARRANZA ENTRE 15 DE MAYO Y JUAN C. CORZO B. NUEVO)	105-TONALA	097-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	542,619	542,619	542,619	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,233.75	0.00	0.0%	OBRA NO CONTRATADA
638	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO JUAN SABINES)	105-TONALA	097-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,499,758	1,499,758	1,499,758	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DEL ANTIPO
626	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA (BARRIO SAN FRANCISCO)	105-TONALA	097-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	700,652	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	920.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DEL ANTIPO
605	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. (B. LAS ANIMAS C. LIBERTAD ENTRE RAYON Y GRO.)	105-TONALA	097-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	383,952	383,952	383,952	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,127.30	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DE ANTIPO
743	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. GRANADITAS ENTRE C. OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO)	105-TONALA	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	309,356	309,356	309,356	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL 30% DE ANTIPO
747	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EVOLUCION)	105-TONALA	097-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	762,990	762,990	762,990	686,691	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.00	1,915.20	90.0%	
602	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CRUCESITA CON CONCRETO HCO. (BARRIO LAS ANIMAS)	105-TONALA	097-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,331,967	1,198,770	1,198,770	149,348	12.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,539.62	442.45	12.5%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION
586	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE MARGARITO ESCOBEDO, ING. SOTO AGUILERA Y AV. JOSE ALFARO GOMEZ)	105-TONALA	097-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,483,037	1,483,037	1,483,037	960,362	64.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.84	735.37	64.8%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE CUATRO ESTIMACIONES
610	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. NICATAN ENTRE AV. FFCC Y VIAS DEL FFCC)	105-TONALA	097-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	808,890	728,000	728,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,614.93	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DEL ANTIPO
	REHABILITACION																		
853	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA REHABILITACION DE OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	105-TONALA	097-03-0069	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	693,642	693,642	693,642	624,278	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,020.00	4,518.00	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
	OTROS																		
859	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.60 X 30.00 MTS. (ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA)	105-TONALA	097-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	823,875	823,875	823,875	372,036	45.2%	0	0	METRO CUADRADO	558.00	252.22	45.2%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE DOS ESTIMACIONES
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																		
	RED DE ELECTRICIDAD																		
	AMPLIACION																		
3032	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,334,144	1,334,144	1,334,144	477,124	35.8%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,510.00	898.58	35.8%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
									Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
3042	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	097-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,212,517	1,212,517	1,212,517	517,113	42.6%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,590.00	1,103.34	42.6%				ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE TRES ESTIMACIONES	
3024	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	1,141,247	1,141,247	1,141,247	342,374	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,000.00	0.00	0.0%				OBRA CUENTA CON UN 30% ANTICIPO	
2919	CAPITAL COMPROMBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCORAS PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO 4 DE OCTUBRE)	105-TONALA	097-03-0037	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	599,461	539,515	539,515	539,515	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	798.00	718.20	90.0%				AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANCORAS.	
2931	CAPITAL COMPROMBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCORAS PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO SAN FELIPE	105-TONALA	097-03-0035	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	666,476	666,476	666,476	599,828	90.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	690.00	621.00	90.0%				AMORTIZACION POR LOS EMPRESTITOS DE BANCORAS	
	CENTROS DE SALUD																						
	CONSTRUCCION																						
123769	CONSTRUCCION DE GALERA EN CASA DE SALUD DE 16.00 X 8.00 MTS(GALEANA CALENTURA)	105-TONALA	097-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	109,370	109,370	109,370	109,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%				OBRA TERMINADA AL 100%	
123458	TERMINACION DE CASA DE SALUD (RANCHERIA SANTIAGO BUENA VISTA)	105-TONALA	097-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	286,539	286,539	286,539	176,638	61.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	52.08	32.08	61.6%				OBRA EN PROCESO	
140079	TERMINACION DE LA CASA DE SALUD (RANCHERIA SAN PEDRO LA RAMADITA)	105-TONALA	097-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	144,221	144,221	144,221	87,573	60.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	52.01	31.57	60.7%				OBRA EN PROCESO HASTA SU TERCER TRIMESTRE	
	EQUIPAMIENTO																						
125763	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD (RANCHERIA HUACAPULJUN CALENTURA)	105-TONALA	097-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	53,930	53,930	53,930	49,494	91.8%	0	0	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%				ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD.FALTA	
124788	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	105-TONALA	097-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	41,296	41,296	41,296	41,296	100.0%	41,296	41,296	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%				OBRA EJECUTADA AL 100%	
111711	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD(EJIDO DE BELISARIO DOMINGUEZ)	105-TONALA	097-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	45,425	45,425	45,425	45,425	100.0%	45,425	45,425	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%				OBRA EJECUTADA AL %100	
111600	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD(RANCHERIA EL NARANJO)	105-TONALA	097-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	48,910	48,910	48,910	48,910	100.0%	48,910	48,910	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%				OBRA EJECUTADA AL %100	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCION																						
4061	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO CLAVE:07EBH9065R	105-TONALA	097-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	228,563	228,563	228,563	163,865	71.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.70	70.0%				OBRA CUENTA CON UN 70% AVANCE FISICO Y FINANCIERO	
38527	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH NO.63 CLAVE:07ECB06E2X	105-TONALA	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	273,810	273,810	273,810	266,749	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.97	97.0%				OBRA CUENTA CON UN AVANCE DE 97% FISICO Y FINANCIERO	
23464	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNACH CAMPUS IX	105-TONALA	097-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	239,474	239,474	239,474	234,963	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.98	98.0%				OBRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO 98%	
110703	CONSTRUCION DE DOMO DE 18.20 X 30.00 MTS. ESC. CBTIS NO.170 CLAVE:07DCT0002Z	105-TONALA	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	511,915	511,915	511,915	467,439	91.3%	0	0	M2. PATIO	1.00	0.90	90.0%				OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 90%	
3619	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. ANGEL GUMERA CLAVE:07DJN0912W	105-TONALA	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	122,810	122,810	122,810	120,931	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNAD	1.00	0.98	98.0%				OBRA CUENTA CON AVANCE DE 98% FISICO Y FINANCIERO	
3057	REHABILITACION DE AULAS JARDIN DE NiNs Y NiCs MARK TWAIN CLAVE:07DJN0742S	105-TONALA	097-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	75,993	75,993	75,993	75,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%				OBRA FINIQUITADA 100% FISICO Y FINANCIERO	
5887	REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.N. PASCUAL ORTIZ RUBIO CLAVE:07DJN0415Y	105-TONALA	097-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	40,223	40,223	40,223	40,223	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%				OBRA FINIQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO	
	CONSTRUCCION																						
19904	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS. EST. EC. EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	105-TONALA	097-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	98,593	98,593	98,593	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%				OBRA NO INICIADA.	
3601	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO DE 19.20X32.20 MTS. EN	105-TONALA	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	37,000	37,000	37,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%				OBRA NO INICIADA	
3605	CONSTRUCCION DE ANDADORES, DESAYUNADORES Y NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE:07DPR2120Q	105-TONALA	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	77,988	77,988	77,988	77,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%				OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO	
5249	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MARTRES DE CHAPULTEPEC CLAVE: 07DPR4333P	105-TONALA	097-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	147,999	147,999	147,999	44,399	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.30	30.0%				OBRA CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO.	
10098	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, CLAVE:07DPR0232A	105-TONALA	097-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	73,408	73,408	73,408	14,650	20.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	0.20	20.0%				OBRA CUENTA CON UN AVANCE DEL 20%.	
3828	TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO, CLAVE: 07DPR4799K	105-TONALA	097-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	160,668	160,668	160,668	48,200	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%				OBRA CUENTA CON 30% ANTICIPO	
5725	TERMINACION DE DOMO DE 25.00X36.00 MTS (2A. ETAPA) EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA CLAVE:07DPR1126D	105-TONALA	097-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	773,706	773,706	773,706	712,534	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.92	92.0%				OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 92%	
	REHABILITACION																						
38753	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	105-TONALA	097-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	136,235	136,235	136,235	136,235	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%				OBRAS FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO	
3186	REHABILITACION DE DOS AULAS ESC. PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, CLAVE:07EPR032GU	105-TONALA	097-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	234,456	234,456	234,456	70,336	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.60	30.0%				OBRA CUENTA CON UN 30%	
	EQUIPAMIENTO																						
18232	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA	105-TONALA	097-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	31,816	31,816	31,816	0	0.0%	0	0	M2. PATIO	1.00	0.00	0.0%				NO INICIADA	
	CONSTRUCCION																						
13547	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO DE 16.00X20.00 MTS., EN	105-TONALA	097-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	348,263	348,263	348,263	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%				OBRA NO INICIADA	
6109	CONSTRUCCION DE BARRDA ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE:07EES0075Z	105-TONALA	097-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	119,894	119,894	119,894	67,828	56.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.56	56.0%				OBRA CUENTA CON UN 56% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO	
	MANTENIMIENTO																						
2860	APORTACION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE DOMO DE 18.30X30.50 MTS. EN LA	105-TONALA	097-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	390,779	390,779	390,779	0	0.0%	0	0	M2. PATIO	1.00	0.00	0.0%				NO INICIADA	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
									Ministrado	Programado	Ejercido													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	EQUIPAMIENTO																							
4100	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.40 X 30.00 MTS. EN CAMINOS RURALES	105-TONALA	097-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL		413,782	413,782	413,782	316,825	76.6%	0	0				CANCHA	1.00	0.76	76.0%	OBRA CUANTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 76%	
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
2784	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (AMPLIACION BARRIO NUEVO)	105-TONALA	097-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,421,095	1,421,095	1,421,095	656,636	46.9%	0	0				KILOMETROS	16.00	7.50	46.9%	OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION	
	REHABILITACION																							
3097	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA REHABILITACION DE	105-TONALA	097-03-0044	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		766,980	766,980	766,980	690,282	90.0%	0	0				KILOMETROS	2.53	2.28	90.1%	AMORTIZACION POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS	
3067	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	105-TONALA	097-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL		596,237	596,237	596,237	596,237	100.0%	0	0				KILOMETROS	2.35	2.35	100.0%	OBRA SE ENCUENTRA FINQUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERA	
3119	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RANCHERIA NOYOLA)	105-TONALA	097-03-0073	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,343,906	1,343,906	1,343,906	0	0.0%	0	0				KILOMETROS	2.81	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL 30% DEL ANTICIPO NO CUENTA CON AVANCE	
3078	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	105-TONALA	097-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,338,839	1,338,839	1,338,839	390,876	29.2%	0	0				KILOMETROS	1.47	0.43	29.3%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE UNA ESTIMACION	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES																							
111252	GASTOS INDIRECTOS	105-TONALA	097-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		1,386,747	1,386,747	1,386,747	994,304	71.7%	0	0				INFORME	1.00	0.75	75.0%		