

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido			Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							21,217,978	21,217,978	21,217,978	18,449,772	87.0%		48,020.23	46,552.79	96.9%	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCIÓN																
128545	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTRAS)	109-TUXTLA CHICO	1090FSD01030020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	3,956,589	3,956,589	3,956,589	3,956,589	100.0%	METRO LINEAL	39,979.07	39,979.07	100.0%	PAGO FINAL DE AMORTIZACION CAPITAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR UN IMPORTE TOTAL DE
87569	CONTINUIDAD DEL DRENAJE (3A ETAPA)	109-TUXTLA CHICO	109SD02030035610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	356,651	356,651	356,651	356,651	100.0%	METRO LINEAL	360.40	360.40	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
128644	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE CALLE CON	109-TUXTLA CHICO	1090FSE06030019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	427,332	427,332	427,332	427,332	100.0%	METROS CUADRADOS	1,404.00	1,404.00	100.0%	PAGO FINAL DE AMORTIZACION DE CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS POR UN IMPORTE TOTAL DE 676,436.20, DEL
85449	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	109SE030026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	900,428	900,428	900,428	900,428	100.0%	METROS CUADRADOS	2,175.05	2,175.05	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
96828	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	109SE06030011610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	502,805	502,805	502,805	201,122	40.0%	METROS CUADRADOS	1,121.00	448.40	40.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
97596	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO Y AMPLIACION	109-TUXTLA CHICO	109SE06030032610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	430,000	430,000	430,000	280,000	65.1%	METROS CUADRADOS	522.61	365.67	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
	REHABILITACION																
96434	REHABILITACION DE CALLE OCAMPO ENTRE AV. DIAS Y PRIV. ARNOLDO RUIZ ARMENTO	109-TUXTLA CHICO	109SE02030023620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	14,891	99.3%	METROS CUADRADOS	68.07	61.30	90.1%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
128838	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO	109-TUXTLA CHICO	109SE060300160F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	240,900	240,900	240,900	240,900	100.0%	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS POR UN IMPORTE TOTAL DE 381,328.57 DE LA OBRA AMPLIACION
99048	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESC. PRIM. MEXICO LIBRE	109-TUXTLA CHICO	109SE0300026620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	34,296	34,296	34,296	34,059	99.3%	METRO LINEAL	10.00	9.50	95.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
87825	CONSTRUCCION DEL DESCANSO MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	109SE08030008610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	907,935	907,935	907,935	907,935	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100% TERMINA Y FINIQUITADA OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	AMPLIACION																
88716	AMPLIACION DE REC ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	109SG02030037610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	606,492	606,492	606,492	185,297	30.6%	POSTE	18.00	6.00	33.3%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
92539	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	109SG02030013610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	509,611	509,611	509,611	361,736	71.0%	POSTE	13.00	8.00	61.5%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
87082	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	109SG02030010610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO ADECUADAMENTE
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE																
	OTROS																
96336	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA LA CASA DE SALUD	109-TUXTLA CHICO	109SD01030024610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	196,418	196,418	196,418	102,775	52.3%	METRO LINEAL	109.00	65.40	60.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
84942	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	109-TUXTLA CHICO	109SJ010300316200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	78,438	78,438	78,438	78,438	100.0%	M2. SANITARIOS	12.00	12.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% APERANDO ADECUADAMENTE
	PREESCOLAR																
77103	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JN DEL ESTADO SOR JUANA INES DE LA CRUZ	109-TUXTLA CHICO	109SJ01030046200E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	137,509	137,509	137,509	122,791	89.3%	METROS CUADRADOS	200.00	160.00	80.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. NOTA: LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS 137,509.30 FISM 2010 45,000.00
95777	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA(15.00 X16.00M)S.J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIMARIA	109-TUXTLA CHICO	109SJ010300056200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	150,413	150,413	150,413	149,808	99.6%	METROS CUADRADOS	270.00	243.00	90.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
82570	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL	109-TUXTLA CHICO	109SJ01030036200E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	135,336	135,336	135,336	126,152	93.2%	METROS CUADRADOS	336.00	302.04	89.9%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. NOTA LA OBRA ES POR ADMINISTRACION CON UN MONTO TOTAL DE \$152,809.86 PERO CUENTA CON
76854	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	109-TUXTLA CHICO	109SJ010300346100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	680,598	680,598	680,598	550,227	80.8%	METROS CUADRADOS	398.75	279.13	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
98868	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. TELESC. N 228 JUAN SABINES GUTIERREZ CAMINOS RURALES	109-TUXTLA CHICO	109SJ010300256100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	813,784	813,784	813,784	244,135	30.0%	METROS CUADRADOS	573.50	229.40	40.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
	CAMINOS RURALES																
128444	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE 0.30KM DE CAMINO	109-TUXTLA CHICO	1090F03030015620	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	446,127	446,127	446,127	446,127	100.0%	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	PAGO FINAL DE AMORTIZACION DE CAPITAL 2010 DE CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS. IMPORTE DE 11,676,458.56
128731	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	109UB040300170F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	429,583	429,583	429,583	429,583	100.0%	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DEL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS. DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON
128695	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE CAMINO CON	109-TUXTLA CHICO	109040300180F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,042,372	1,042,372	1,042,372	1,042,372	100.0%	KILOMETROS	0.48	0.48	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DEL CAPITAL DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS DEL OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO CON UN
128483	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE 0.22KM DE CAMINO	109-TUXTLA CHICO	1090F04030014610	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	347,457	347,457	347,457	347,457	100.0%	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% AMORTIZACION DE CAPITAL BANOBRAS POR UN IMPORTE TOTAL DE 11,674,658.56
93018	PAVIMENTACION DE 0.30 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	109UB04030015610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	706,186	706,186	706,186	706,186	100.0%	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
97785	PAVIMENTACION DE 0.395 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	109UB04030028610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	850,026	850,026	850,026	595,018	70.0%	KILOMETROS	0.39	0.31	79.5%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
									13	14	15							16
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
96582	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	109-TUXTLA CHICO	109UB01030021620 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	44,446	44,446	44,446	4,272	9.6%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	0.80	20.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 19,319.77 HACIENDO UN TOTAL MONTO DE LA OBRA DE 63,766.45	
	PUENTES VEHICULARES																	
89306	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (2A ETAPA) DIAFRAGMAS, TRABES, LOSA DE CONCRETO ARMADO, OBRA DE DRENAJE.	109-TUXTLA CHICO	109UB01030022810 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	591,908	591,908	591,908	415,293	70.2%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	4.90	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
94892	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y RASTREO DE CALLES	109-TUXTLA CHICO	109UB01030006610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	261,419	261,419	261,419	261,419	100.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																	
	OTROS																	
94797	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	109UB04030136100 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,198,872	1,198,872	1,198,872	839,210	70.0%	KILÓMETRO	0.44	0.30	68.2%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
88954	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	109UB04030099610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,656,246	1,656,246	1,656,246	1,656,246	100.0%	KILÓMETRO	0.55	0.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE. NOTA: LAS COMUNIDADES SON DOS QUE SON GUILLEN PONIENTE Y SUR DE GUILLEN.	
88241	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO.	109-TUXTLA CHICO	109UB04030007610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	1,656,246	1,656,246	1,656,246	1,656,246	100.0%	KILÓMETRO	0.54	0.54	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO ADECUADAMENTE	
96164	PAVIMENTACION DE 0.21 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	109UB04030029610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	506,555	506,555	506,555	409,077	80.8%	KILÓMETRO	0.21	0.18	85.7%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
	FORTAMUN							3,393,060	3,393,060	3,393,060	3,393,060	100.0%		5,753.00	5,753.00	100.0%		
	INVERSIÓN																	
	EQUIPAMIENTO																	
61908	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF011090400066200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	347,130	347,130	347,130	347,130	100.0%	HECTÁREA	609.00	609.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,857,644.88 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE 2,204,774.88	
61806	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CACAO Y RAMBUTAN	109-TUXTLA CHICO	TF011090400056200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	362,440	362,440	362,440	362,440	100.0%	HECTÁREA	533.00	533.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE \$ 1,306,462.95 HACIENDO UN TOTAL DE 1,668,902.95	
58528	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CACAO Y RAMBUTAN	109-TUXTLA CHICO	102TF010400036200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	341,360	341,360	341,360	341,360	100.0%	HECTÁREA	502.00	502.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIO CON UN IMPORTE DE 1,230,477.30 HACIENDO UN TOTAL DE 1,571,837.30	
62068	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF011090400076200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	299,820	299,820	299,820	299,820	100.0%	HECTÁREA	526.00	526.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,604,468.32 HACIENDO UN TOTAL DE 1,904,288.32	
65319	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF011090400096200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	308,370	308,370	308,370	308,370	100.0%	HECTÁREA	541.00	541.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,650,223.12 HACIENDO UN TOTAL DE 1,958,593.12, APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES	
67495	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF011090400128200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	368,790	368,790	368,790	368,790	100.0%	HECTÁREA	647.00	647.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,973,557.04 HACIENDO UN TOTAL DE 2,342,347.04, APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES	
66799	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF011090400116200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	287,850	287,850	287,850	287,850	100.0%	HECTÁREA	505.00	505.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,540,411.50 HACIENDO UN TOTAL DE 1,829,261.50 APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES	
65486	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF011090400106200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	299,820	299,820	299,820	299,820	100.0%	HECTÁREA	526.00	526.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,604,468.32 HACIENDO UN TOTAL DE 1,904,288.32, APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES	
67591	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF011090400136200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	330,030	330,030	330,030	330,030	100.0%	HECTÁREA	579.00	579.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% LA CUAL CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,766,135.26 CON UN MONTO TOTAL DE 2,096,165.26 APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES	
58348	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	TF01102040026200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	133,950	133,950	133,950	133,950	100.0%	HECTÁREA	235.00	235.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS, CON UN IMPORTE DE 716,825.20 HACIENDO UN TOTAL DE 860,775.20 DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	
58568	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	109TF010400046200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	313,500	313,500	313,500	313,500	100.0%	HECTÁREA	550.00	550.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON UNA APORTACION DE BENEFICIARIO CON UN IMPORTE DE 1,677,676 HACIENDO UN TOTAL DE 1,991,176 ES UNA OBRA TERMINADA	