

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
													13,580,044	13,580,044	13,580,044	13,580,044	100.0%
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																	
<b>SUBSIDIOS 28 REGISTROS</b>																	
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																	
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																	
<b>INVERSION</b>																	
<b>OBRA PÚBLICA</b>																	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																	
109770	CONST. CANCHA USOS MÚLTIPLES D 30X25 MTS. DE CONCRETO HDCC, 10 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA LAC, 96 M3 MUROS PIEDRA, RELLENOS MAT, MEJORADO 35 ML ENMALLADO PERIMETRAL MALLA C/CLON, 4 LUM. TUBO FIERRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANITOS	RURAL	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	230 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	330,463	330,463	330,463	330,463	100.0%
109652	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	510 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	503,131	503,131	503,131	503,131	100.0%
109345	PAVIMENTACION DE 2358.20 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR 698.20 ML GUARNICION C/CONCRETO, 94.80 M3 MURO D MAMPOSTERIA D PIEDRA BRAZA EXCAVACION RELLENOS, MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	935,272	935,272	935,272	935,272	100.0%
109704	PAVIMENTACION DE 78.00 M2 DE CALLE PROM. 6 MTS. DE CONCRETO HIDRAULICO 125 CM ESPESOR, REFERUZO MALLA-LAC, DEMOL. CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOS. 145 ML. CUNETAS DE CONCRETO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14967 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,004,992	2,004,992	2,004,992	2,004,992	100.0%
<b>MEJORAMIENTO</b>																	
138240	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITAR Y AMPLIAR EL ALUMBRADO PÚBLICO C/6E1 LUMINARIAS TIPO SUBURBANO E 26 C/FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA DE 100 WATTS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	567 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	600,049	600,049	600,049	600,049	100.0%
<b>REHABILITACIÓN</b>																	
109883	REHABILITACIÓN 580.60 ML RED DRENAJE SANITARIO BASE TUBERIA PVC 8 DIAM. CONST. 14 POZOS VISITA, EXCAVACION Y RELLENO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	460 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	91,608	91,608	91,608	91,608	100.0%
<b>EQUIPAMIENTO</b>																	
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>																	
138217	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA, ADMINISTRATIVA, CORTE Y CONFECION Y EL CENTRO DE COMPUTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	1870 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%
<b>GASTO CORRIENTE</b>																	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																	
138215	CURSO TALLER COMPUTACION BASICO, 4 HRS. DE LUNES A VIERNES EN 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, PAGO HONORARIOS, PROMOCION Y DIFUSION, INCLUYE INSUMOS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	51,427	51,427	51,427	51,427	100.0%
138211	CURSO TALLER CORTE Y CONFECION DURACION 4 HORAS LUNES A VIERNES, DURANTE 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	53,157	53,157	53,157	53,157	100.0%
138207	CURSO TALLER CULTORA BELLEZA NIVEL 1 DURACION 4 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES POR 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIA PRIMAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,520	57,520	57,520	57,520	100.0%
138224	ESTRUCTURAS DE SERVICIOS DE SERVICIO SOCIAL Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE 6 MESES A RAZON DE UN OBRERO POR CADA UNO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	3 ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,360	18,360	18,360	18,360	100.0%
138220	INTEGRACION DEL COMITE DE CONTROLORIA SOCIAL, CONFORMACION 2 COMITES, DARA SEGUIMIENTO DE LAS OBRA Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	6 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,030	4,030	4,030	4,030	100.0%
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																	
163791	TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES (HILADOS Y TEJIDOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	35 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%
<b>PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA</b>																	
<b>INVERSION</b>																	
<b>OBRA PÚBLICA</b>																	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																	
108494	CONST. D 10 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA RUFINA	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PERSONAS 60	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	544,000	544,000	100.0%
108185	CONST. D 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	217,600	217,600	100.0%
108322	CONST. D 4 VIVINDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	RURAL	106-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	217,600	217,600	100.0%
108929	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	32 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%
108780	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS CERRITOS (RAICES)	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%
108840	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%
108734	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO URBANO D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%
108985	CONST. D 7 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	380,800	380,800	380,800	380,800	100.0%
108570	CONST. 10 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS /CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PERSONAS 60	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	544,000	544,000	100.0%
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>																	
<b>REHABILITACIÓN</b>																	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
109179	CONST. 2160.00 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 720 ML. GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA MARIA	RURAL	106-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,261,210	1,261,210	1,261,210	1,261,210	100.0%
109215	CONST. 2358 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 786 ML. GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	RURAL	106-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,485,326	1,485,326	1,485,326	1,485,326	100.0%
109191	CONST. 801 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 260 ML. GUARNICION DE CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA, 249.60 M3 MURO CONTENCIÓN Y GRADERO	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PALMAR	RURAL	106-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,253,051	1,253,051	1,253,051	1,253,051	100.0%
110202	PAV. CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO ACCESO TRAMO ISAAC NEWTON-CRUZ LARGA 2A. ETAPA (2765.06 M2 FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR REFORZ MALLA LAC, DEMOLICION CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, RENOVACION, EXCAVACION)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,924,389	1,924,389	1,924,389	1,924,389	100.0%
109269	PAVIMENTACION DE CALLES (269 M2 DE CALLE C/CONCRETO H/DCO. 200 KG/CM2 DE 15 CM ESPESOR 574 ML GUARNICION C/CONCRETO 150 KG/CM2, EXCAVACIONES, RELLENOS C/MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			935,272	935,272	935,272	935,272	100.0%
138187	PAVIMENTACION DE CALLES (269 M2 DE CALLE C/CONCRETO H/DCO. 200 KG/CM2 DE 15 CM ESPESOR 574 ML GUARNICION C/CONCRETO 150 KG/CM2, EXCAVACIONES, RELLENOS C/MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	RESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	URBANO	106-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,356,244	1,356,244	1,356,244	1,356,244	100.0%
109680	PAVIMENTACION 7,565 M2 D CALLE C/ANCHO PROM. 6 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO 15 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA LAC, DEMOL. CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOS. 145 ML CUNETAS D CONCRETO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,006,901	2,006,901	2,006,901	2,006,901	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
109736	CONST. CANCHA USOS MULTIPLES DE 30X25 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO D 10 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA LAC, 96 M3 MUROS PIEDRA, RELLENO MAT. MEJ 35 ML ENMALLADO PERIMETRAL MALLA, 4 LUM TUBO FIERRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANITOS	RURAL	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			330,463	330,463	330,463	330,463	100.0%
109248	CONST. D TRIBUNA A BASE D CIMENTACION P/COLUMNAS, LOZAS, TRABES, ESTRUCTURA METALICA, SERVICIO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y CUBIERTA DE LAMINA ZINTRO R-72	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,086,250	1,086,250	1,086,250	1,086,250	100.0%
109949	CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 655.60 M2 PISO CONCRETO 150 KG/CM2 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BARRAS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA TOMA	RURAL	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			323,006	323,006	323,006	323,006	100.0%
110130	CONST. PARQUE 2A. ETAPA (CANCHA USOS MULTIPLES, 744.75 M2 PISO ESTAMPADO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR, CIBER, CAFETERIA Y ALUMBRADO LUMINARIAS EN POSTES DE FIERRO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	106-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			841,146	841,146	841,146	841,146	100.0%
109636	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			503,132	503,132	503,132	503,132	100.0%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	AMPLIACION																
110094	AMPL. RED ENERGIA ELECT. (SUM. Y COLOC 2 PC 7-400, 11 PC 12-750, 7 PC 9-400, 2 TRANSF. DE 15 KVA, Y 1 10 KVA AUTOPROTEGIDOS, SUM. Y COLOC. DISPOSITIVOS ELECT. ALTA Y BAJA TENSION, CONDUCTOR ALUMINIO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA UNION EL PORVENIR	RURAL	106-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,424,908	1,424,908	1,424,908	1,424,908	100.0%
110074	AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA (SUM. Y COLOC. DE 5 POSTES DE PC 12-750, 6 PC9-400, 2 TRANSFORMADORES 15 KVA, DISPOSITIVO ELECT. ALTA/BAJA TENSION, CONDUCTOR ALUMINIO, 23/ACOMETIDAS TRURAL TRAMITE LA CFE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL SLUMIDERO	RURAL	106-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			850,972	850,972	850,972	850,972	100.0%
108680	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%
108807	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%
108750	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS CERRITOS (RAICES)	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%
108696	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO URBANO D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%
108961	CONST. D 7 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			310,273	310,273	310,273	310,273	100.0%
108522	CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RUAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			443,247	443,247	443,247	443,247	100.0%
108449	CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA, PUERTAS, VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA RUFINA	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			475,208	475,208	475,208	475,208	100.0%
109904	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	DIECISIETE DE MARZO	RURAL	106-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,324,970	1,324,970	1,324,970	1,324,970	100.0%
108210	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLO DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA CON MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	RURAL	106-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			177,299	177,299	177,299	177,299	100.0%
108076	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA CON MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			177,299	177,299	177,299	177,299	100.0%
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
	CONSTRUCCION																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
														13	14	15	
138180	CONST. DE JAGUEY (CONST. 2 JAGUEY 39X30 MTS. SECCION CON PROFUNDIDAD C/ANGULO REPOSO EN TALUDES 1:2 P/ALMACENAR HASTA 1519 M3 DE AGUA)	113-VENUSTIANO CARRANZA	TRILUNFO LA LUCHA	RURAL	106-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			299,317	299,317	299,317	299,317	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																
110286	GASTOS INDIRECTOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,400,282	1,400,282	1,400,282	1,399,616	100.0%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	ORGANIZACIONAL																
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																
138177	CONTRATACION DE ASESORIA P/ELABORAR MANUAL PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			40,405	40,405	40,405	40,405	100.0%
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
110312	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			659,736	659,736	659,736	651,084	98.7%
138175	CAPACITACION PRODIM. CONSISTE CONTRATACION 11 CURSOS CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			233,380	233,380	233,380	233,380	100.0%
138153	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010 POR \$171,242.97 IMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES, POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0043	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			171,242	171,242	171,242	171,242	100.0%
	FORTAMUN												22,217,477	22,217,477	22,217,477	22,217,477	100.0%
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
138231	CONST. CANAL PLUVIAL 132.50 ML RECTANGULAR, DE PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 18 CM ESPESOR REFORZADO MALLA LAC, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS, CASTILLOS Y CAIDA VERTICAL DE CONCRETO ARMADO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			241,978	241,978	241,978	241,978	100.0%
138229	CONST. MURO MAMPONERIA PIEDRA 201.13 M3. EXCAVACIONES, RELLENOS, PLANTILLA, DRENS PVC 4 DIAM. FILTRO C/GRAVA TRITURADA 1 1/2, LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			314,991	314,991	314,991	314,991	100.0%
138203	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE PROTECCION DE AGUA POTABLE SIST. CHENEJA 131.25 M3 DE MURO PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOC. 15 ML TUBERIA DE ACEPO SOLDABLE 4 DIAM. MEJORAMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			249,964	249,964	249,964	249,964	100.0%
138202	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ DE ALTA CALIDAD (DOTACION 1800 PAQUETES TECNOLOGICOS A \$1,600.00 CADA UNO) EQUIPAMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO			2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	100.0%
	SISTEMAS DE INFORMACION																
138216	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA, ADMINISTRATIVA, CORTE Y CONFECCION Y EL CENTRO DE COMPUTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF			307,054	307,054	307,054	307,054	100.0%
	OTROS																
163772	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A POLICIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA			281,668	281,668	281,668	281,668	100.0%
163768	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0035	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA			173,488	173,488	173,488	173,488	100.0%
138234	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD PROTECCION CIVIL, ADQ. DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MODELO 2010, ROTULADO, TORRETA, RADIO, LUCES, CALLEJONERAS, TUMBABURRO Y ROLL BAR	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			274,000	274,000	274,000	274,000	100.0%
138236	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD PROTECCION CIVIL, ADQ. DE VEHICULO 3 TONELADAS MOD. 2010, EQUIPADA CON RADILA DE MADERA, ROTULADO, TORRETA, RADIO Y LUCES CALLEJONERAS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
163816	CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES, INCLUYE MATERIAL DIDACTICO Y UNIFORME DEPORTIVO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-04-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA			77,600	77,600	77,600	77,600	100.0%
163775	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL			320,160	320,160	320,160	320,160	100.0%
138213	CURSO TALLER COMPUTACION BASICO 4 HRS. LUNES A VIERNES, EN 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, PAGO HONORARIOS, PROMOCION Y DIFUSION, INCLUYE INSUMOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF			51,428	51,428	51,428	51,428	100.0%
138209	CURSO TALLER CONFECCION DURACION 4 HORAS LUNES A VIERNES, DURANTE 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIA PRIMAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF			53,157	53,157	53,157	53,157	100.0%
138206	CURSO TALLER CULTORA BELLEZA NIVEL 1 DURACION 4 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF			57,521	57,521	57,521	57,521	100.0%
138222	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE 6 MESES A PARTIR DE ELABORAR MATERIAL DE APOYO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF			18,360	18,360	18,360	18,360	100.0%
163764	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL RAMO 33	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL			442,680	442,680	442,680	442,680	100.0%
138218	INTEGRACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION 2 COMITES, DREA SEGUIMIENTO DE LAS OBRA Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF			4,030	4,030	4,030	4,030	100.0%
163803	PAGO LAUDO DE EXPEDIENTE LABORAL 289/A/2006, A FAVOR DEL C. SEGUNDO RUIZ CABALLERO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			748,690	748,690	748,690	748,690	100.0%
163810	PAGO LAUDO DEL EXPEDIENTE LABORAL 338/C/2005, DEL C. JOSE LUIS RUIZ TORRES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0023	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			510,552	510,552	510,552	510,552	100.0%
163807	PAGO LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 322/B/2007 DEL C. DANIEL ARGUELLO HERNANDEZ	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			302,634	302,634	302,634	302,634	100.0%
163771	PROFESIONALIZACION (AMPLIACION DE PLANTILLA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL			3,777,977	3,777,977	3,777,977	3,777,977	100.0%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
														13	Ministrado	Programado	
													14	15	16	17=16/14	
138247	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,217,626	2,217,626	2,217,626	2,217,626	100.0%
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
163813	CAMPAC DE ABATIZACION Y NEBULIZACION DEL ZANCUDO PRODUCTOR DEL DENQUE	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0024	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SALUD			420,268	420,268	420,268	420,268	100.0%
163769	COMBATE AL NARCOTRAAFICO (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE PATRULLAS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0034	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL		ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL			760,845	760,845	760,845	760,845	100.0%
163765	DESAYUNOS ESCOLARES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF			3,556,651	3,556,651	3,556,651	3,556,651	100.0%
163821	ELABORACION E IMPRESION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (ATRAVEZ DE LAS GACETAS INFORMATIVAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%
163818	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION (PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS BASES)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA			149,999	149,999	149,999	149,999	100.0%
138244	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y BOMBAS DE AGUA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0015	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			3,097,653	3,097,653	3,097,653	3,097,653	100.0%
163797	SANEAMIENTO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE A LOS EMBARGOS DE LOS EXPEDIENTES LAZARILLO DE AGUAS RESIDUALES DE CO. MANUEL LOPEZ	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			381,503	381,503	381,503	381,503	100.0%
163788	TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES (HILADOS Y TEJIDOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																	
FAIS													84,215	84,215	84,215	84,215	100.0%
FISM																	
URBANIZACION MUNICIPAL																	
CALLE																	
110212	PAV. CALLE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO TRAMO ISMAC NEWTON-CRUZ LARGA 2A ETAPA (2765.06 M2 FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR REFORZADO MALLA LAG, DEMOLICION CARPETA ASFALTICA, RENVELACION, EXCAVACION Y CO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			84,215	84,215	84,215	84,215	100.0%
FORTAMUN													600,046	600,046	600,046	600,046	100.0%
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
MEJORAMIENTO																	
138239	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITAR Y AMPLIAR EL ALUMBRADO PUBLICO C/661 LUMINARIAS TIPO SUBURBANO E 26 C/FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA DE 100 WATTS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			600,046	600,046	600,046	600,046	100.0%
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																	
FAIS													219,755	219,755	219,755	219,755	100.0%
FISM																	
URBANIZACION MUNICIPAL																	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																	
OTROS																	
110003	CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 M3 DE MURO MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 655.60 M2 PISO CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BAÑS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA TOMA	RURAL	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			219,755	219,755	219,755	219,755	100.0%
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2007</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																	
FAIS													630,332	630,332	630,332	630,332	100.0%
FISM																	
URBANIZACION MUNICIPAL																	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																	
OTROS																	
110034	CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 M3 DE MURO MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 655.60 M2 PISO CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BAÑS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA TOMA	RURAL	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			630,332	630,332	630,332	630,332	100.0%

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
			13,211.84	13,211.84	100.0%	
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA VINCULADA CON LA OBRA DEL FOLIO 109736
		METROS CUADRADOS	1,977.00	1,977.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,006,263.00 DEL F.I.S.M. \$503,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$503,131.00, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 109636
		METRO CUADRADO	2,358.20	2,358.20	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON VALOR TOTAL DE \$1,870,544.00 DEL F.I.S.M. \$935,272.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$935,272.00, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 109269
		METROS CUADRADOS	7,565.00	7,565.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$4,011,893.00 DEL F.I.S.M. \$2,006,901.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$2,004,992.00, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 109680
		LUMINARIA	661.00	661.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 138239, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
		METRO LINEAL	580.60	580.60	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 109859
		LOTE	5.00	5.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 138216, PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO.
		CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 138213, PROYECTO TERMINADO
		CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE VINCULOS CON RL FOLIO NO. 138209, PROYECTO TERMINADO
		CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138206, PROYECTO TERMINADO
		ALUMNO	3.00	3.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 138222, PROYECTO TERMINADO.
		PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 138218, PROYECTO TERMINADO.
		TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
		VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$475,208.30; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,000.00 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 108449
		VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,299.16 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA, RELACIONADA CON EL FOLIO 108076
		VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,683.32 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16, HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA, RELACIONADA CON EL FOLIO 108210
		VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15, DEL F.I.S.M. \$221,623.95, PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 108880
		VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15, DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 108750
		VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 108807
		VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
		VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$727,445.81, DEL F.I.S.M. \$310,273.53, PROGRAMA TU CASA \$380,800.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$36,372.28, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 108961
		VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$443,247.90; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$51,960.40, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, RELACIONADA CON EL FOLIO 108522

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 109447.
72,966	72,966		47,695.94	47,695.94	100.0%	
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO, VALOR TOTAL \$1,919,640.89
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,232,476.55 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, VALOR TOTAL ES DE \$2,097,251.45
0	0	METRO LINEAL	29.14	29.14	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, VALOR TOTAL \$342,101.79
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.
72,966	72,966	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, VALOR TOTAL \$72,966.22, REALIZADO CON RECURSOS DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA CONCENTRADORA DEL F.I.S.M. 2010
0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
0	0	METRO LINEAL	3,797.05	3,797.05	100.0%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO
0	0	METRO LINEAL	478.20	478.20	100.0%	AUN NO SE EMPIEZA LA OBRA, AQUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METRO LINEAL	568.50	568.50	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, IMPORTE TOTAL ES DE \$337,168.22
0	0	METRO LINEAL	580.60	580.60	100.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$695,050.80 EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	METROS CUADRADOS	4,128.30	4,128.30	100.0%	SE REGISTRA LA COMPROBACION DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2010, DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. SAN FRANCISCO PUJILITIC, AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES CON REGISTRO TOTAL DE \$1,290,893.09
0	0	METROS CUADRADOS	859.86	859.86	100.0%	SE REGISTRA LA COMPROBACION DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010, DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COLONIA OBRERA, PUJILITIC, POR UN IMPORTE DE \$590,955.35, AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES.
0	0	METROS CUADRADOS	2,454.20	2,454.20	100.0%	ES LA COMPROBACION DEL CAPITAL DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010M DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO EL CALVITO POR UN IMPORTE TOTAL DE OBRA \$1,279,080.98
0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,076.00	2,076.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,282,405.57 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, AQUI SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE REAL, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,107.70	2,107.70	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,344,606.82, EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,682.86	2,682.86	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES \$1,388,754.49 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,970.00	2,970.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	473.60	473.60	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$551,315.36, EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, DE LO CONTRARIO NO REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,648.20	1,648.20	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,214,094.70 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21	
18	19					24
0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,160.00	2,160.00	100.0%	EL VALOR REAL DE LA OBRA ES DE \$1,261,210.79 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,358.00	2,358.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,485,326.30 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	801.00	801.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,253,051.85 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AGUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METROS CUADRADOS	2,765.06	2,765.06	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,008,604.93 DE LOS CUALES SON DEL FISM/2010 \$1,924,389.80 Y \$84,215.13 DEL FISM/2009, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,358.20	2,358.20	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$1,870,544.00 DEL F.I.S.M. \$935,272.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$935,272.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,360.00	2,360.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, VALOR TOTAL ES DE \$1,356,244.08
0	0	METROS CUADRADOS	7,565.00	7,565.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$4,011,893.00 DEL F.I.S.M. \$2,006,901.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$2,004,992.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON VALOR TOTAL DE \$660,926.00 DEL F.I.S.M. \$330,463.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$330,463.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METRO CUBICO	356.47	356.47	100.0%	LA PRESENTE OBRA CUENTA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA, F.I.S.M. 2010 \$323,006.44; FISM AÑS ANTERIORES \$412,698.19; E INTERESES AÑS ANTERIORES \$437,389.64; HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,173,094.27; A LA FECHA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, VALOR TOTAL ES DE \$841,146.33
0	0	METROS CUADRADOS	1,977.00	1,977.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS SU VALOR TOTAL ES DE \$1,006,263.00 DEL F.I.S.M. \$503,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$503,131.00; SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO APARECEN POR ESO TOME LOS QUE ESTAN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN, POR ESO TOME LOS QUE ESTAN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO SE ENCUENTRA, POR ESO TOME LOS QUE APARECEN, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METROS CUADRADOS	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$727,445.81, DEL F.I.S.M. \$310,273.53; PROGRAMA TU CASA \$380,800.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$36,372.28 EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTAN, POR ESO TOME LOS QUE APARECEN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METROS CUADRADOS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$443,247.90; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$51,960.40, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOME LOS QUE ESTAN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METROS CUADRADOS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$475,208.30; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,000.00, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOME LOS QUE ESTAN, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
0	0	METROS CUADRADOS	13.00	13.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SE LE ASIGNA EL RECURSO TOTAL DE LA OBRA EN CUANTO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
0	0	METROS CUADRADOS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,683.32 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOME LOS QUE ESTAN.
0	0	METROS CUADRADOS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,683.32 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16 EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO VIENEN, POR ESO TOME LOS QUE APARECEN

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
0	0	HECTAREA	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES JAGUEY, PERO NO SE ENCUENTRA, UTILICE UNO MAS ALLEGADO AL PROYECTO, EL VALOR TOTAL ES DE \$299,517.79
0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	SE INFORMA DE LOS SUELDOS PAGADOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y LA EJECUCION DE LA OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2010
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO CON UN VALOR DE \$40,405.08
0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	SE INFORMA DE LOS SUELDOS PAGADOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE TECNICOS Y DE OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2010
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, CON UN VALOR TOTAL DE \$233,380.36
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010, DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS, S.N.C. EL 07/11/08, POR UN IMPORTE DE \$4,999,999.61. LOS CONCEPTOS QUE REGISTRA EN EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO APARECEN EN LOS RUBROS DEL REGISTRO, COMO UNA OBLIGACION FINANCIERA DE EMPRESTITOS.
0	0		2,178.13	2,178.13	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$241978.45; SE LE MINISTRA EL TOTAL DEL PROYECTO POR QUE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
0	0	METRO CUBICO	201.13	201.13	100.0%	YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR ESO SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA QUE ES \$314,991.85 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, VALOR REAL \$249,963.89
0	0	HECTAREA	1,800.00	1,800.00	100.0%	PROYECTO TOTALMENTE CONCLUIDO
0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010, SE LE MINISTRA EL TOTAL DE LOS RECURSOS CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO.
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO.
0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO
0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO.
0	0	PERSONA	68.00	68.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010, SE LE MINISTRA EL TOTAL DE LOS RECURSOS CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. PROYECTO TERMINADO
0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ESTE PROYECTO CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010, PROYECTO TERMINADO
0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE LE MINISTRA EL TOTAL DE LOS RECURSOS CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. PROYECTO TERMINADO.
0	0	ALUMNO	3.00	3.00	100.0%	YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR ESO SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO. TIENE MEZCLA RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010. PROYECTO TERMINADO.
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO E INTEGRADO PARA SU COMPROBACION.
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, VALOR TOTAL \$748,690.41
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, VALOR TOTAL \$302,634.21
0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	ESCUELA	77.00	77.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO.
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD. VALOR TOTAL \$149,999.87
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TOTALMENTE EJECUTADO.
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD.
0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
0	0		2,765.06	2,765.06	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	2,765.06	2,765.06	100.0%	SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO NUMERO 110202
0	0		661.00	661.00	100.0%	
0	0	LUMINARIA	661.00	661.00	100.0%	ESTÉ PROYECTO TIENE MEZCLA RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010, SE LE MINISTRA EL RECURSO TOTAL DEL PROYECTO POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
0	0		356.47	356.47	100.0%	
0	0	METRO CUBICO	356.47	356.47	100.0%	EL IMPORTE TOTAL ES DE \$219,755.69, DE LOS CUALES \$171,201.16 SON RECURSOS DEL FISM 2008 Y \$48,554.53 LOS INTERESES GANADOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULACION CON EL FOLIO 109949
0	0		356.47	356.47	100.0%	
0	0	METRO CUBICO	356.47	356.47	100.0%	EL IMPORTE TOTAL ES DE \$630,332.14, DE LOS CUALES \$241,497.03 SON RECURSOS DEL F.I.S.M 2007, Y \$ 388,835.11 DE LOS INTERESES GANADOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULACION CON LOS FOLIOS 109949 Y 110003.