

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS										27,800,514	16,561,990	16,561,990	16,561,990	100.0%	0	0	136,737.50	7,438.33	5.4%			
	FSM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
101619	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762,357	2,722,666	2,722,666	2,722,666	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.36	30.0%		
	AMPLIACIÓN																						
103033	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,615,440	1,371,515	1,371,515	1,371,515	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
	MANTENIMIENTO																						
102007	REHABILITACION DE SISITEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	906,146	272,443	272,443	272,443	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
101935	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	BÉLGICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,273,000	381,900	381,900	381,900	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.36	30.0%		
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
102874	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,177	335,153	335,153	335,153	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.36	30.0%		
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)																						
107435	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,031	1,550,734	1,550,734	1,550,734	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.36	30.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	CONSTRUCCION																						
102451	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 7A. AV. SUR PTE. CRUZANDO CAMPO EXPERIMENTAL ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 29 HASTA 4A. AVE. SUR PTE.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,337,008	401,102	401,102	401,102	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,277.00	383.00	30.0%		
	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 9A. CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOG. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AVE. OTE. NTE. (LA PILA) POR RIO																						
102769	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 9A. CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOG. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AVE. OTE. NTE. (LA PILA) POR RIO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,918,960	1,636,677	1,636,677	1,636,677	100.0%	0	0	METRO LINEAL	757.82	227.06	30.0%		
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)																						
103578	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,301.00	691.06	30.0%		
	MANTENIMIENTO																						
107447	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	421,299	126,389	126,389	126,389	100.0%	0	0	METRO LINEAL	251.20	75.36	30.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
102652	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL SUSPIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	1,050.00	315.00	30.0%		
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																						
103414	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	653,052	653,052	653,052	100.0%	0	0	METROS	328.16	99.00	30.2%		
	MANTENIMIENTO																						
105198	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	985,771	985,771	985,771	100.0%	0	0	METROS	2,301.00	690.00	30.0%		
	PASOS VEHICULARES																						
	CONSTRUCCION																						
107424	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	LINDAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	730,428	219,128	219,128	219,128	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	166.50	33.3%		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS DE SACACOSECHA																						
	RECONSTRUCCION																						
101763	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+00 AL KM 4+200	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	126,000.00	4,200.00	3.3%		
	MANTENIMIENTO																						
101462	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ISIDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+200	53-LAS MARGARITAS	SAN ISIDRO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	960.00	288.00	30.0%		
	CAMINOS RURALES																						
	RECONSTRUCCION																						
105141	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MEXICO - ANEXO PALMA REAL DEL KM 0+000 AL K M 1+200	53-LAS MARGARITAS	ANEXO PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.24	30.0%		
	RECONSTRUCCION DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS - SAN CARLOS VERACRUZ - SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 10+560, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 5+420																						
103237	RECONSTRUCCION DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS - SAN CARLOS VERACRUZ - SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 10+560, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 5+420	53-LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL NARANJO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	1,900,332	1,900,332	1,900,332	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.42	0.73	30.2%		
	RECONSTRUCCION DE CAMINO 4A. ETAPA TRAMO RANCHO GUADALUPE - ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+720, SUBTRAMO DEL KM 3+340 AL KM 6+040																						
107480	RECONSTRUCCION DE CAMINO 4A. ETAPA TRAMO RANCHO GUADALUPE - ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+720, SUBTRAMO DEL KM 3+340 AL KM 6+040	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	1,763,989	1,763,989	1,763,989	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	0.70	33.3%		
	MANTENIMIENTO																						
102158	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NUEVA NICARAGUA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	NUEVA NICARAGUA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	416,668	351,139	351,139	351,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	300.00	30.0%		
APORTACIONES FEDERALES																							
	FORTAMUN										20,563,802	603,574	603,574	603,574	100.0%	0	0	16.00	6.00	38.0%			
	FORTAMUN																						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	INVERSION																					
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
105798	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
105471	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	NIUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
105315	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																					
	OTROS GASTOS DE OPERACION																					
106287	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,777,777	1,666	1,666	1,666	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.0%	
106147	SEGURIDAD PUBLICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,186,025	1,908	1,908	1,908	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	0.08	8.0%	