

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | Avance % | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|---|----------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | | | | | | | | | 15 | 16 |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4,503.507 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 990.00 | 640.00 | 64.6% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117381 | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | B2-SALTO DE AGUA | EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN | RURAL | UB0401XIV0770104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SALTA DE AGUA | | 1,377.738 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | | METROS | 350.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | PAVIMENTACION DE 350 ML DE CAMINO DE 4.60 ML DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPESOR EN RAMPAS, ZAMPEADO DE PIEDRA - GUARNICION - CUNETAS. Y MURO DE 23 ML DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107346 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | B2-SALTO DE AGUA | CERRO NORTE DON JUAN | RURAL | SH05XIV0770173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 537.241 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | | VIVIENDA | 110.00 | 110.00 | 100.0% | |
| 92322 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | B2-SALTO DE AGUA | EL PROGRESO | RURAL | SH07XIV0770065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | | 1,010.991 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | | VIVIENDA | 207.00 | 207.00 | 100.0% | SE REPORTARA COMPLETO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |
| 107248 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | B2-SALTO DE AGUA | JOSE MARIA PINO SUÁREZ | RURAL | SH05XIV0770447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 346.765 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | | VIVIENDA | 71.00 | 71.00 | 100.0% | |
| 107274 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | B2-SALTO DE AGUA | SAN PEDRO SABANA | RURAL | SH05XIV0770350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 634.922 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | | VIVIENDA | 130.00 | 130.00 | 100.0% | |
| 107368 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | B2-SALTO DE AGUA | SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 595.850 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | | VIVIENDA | 122.00 | 122.00 | 100.0% | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 83,399.985 | 83,399.985 | 83,399.985 | 76,012.411 | 91.1% | 0 | 0 | 47,789.52 | 47,789.52 | 100.0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134982 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE | B2-SALTO DE AGUA | NUÉVA ESPERANZA | RURAL | SC01XIV0770049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | | 368.541 | 368.541 | 368.541 | 368.541 | 100.0% | 0 | | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO FISCAL BANOBRA 2011 |
| 92010 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | B2-SALTO DE AGUA | ACH'LUM MAYA | RURAL | SC01XIV0770075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 514.647 | 514.647 | 514.647 | 487.043 | 94.6% | 0 | | METRO LINEAL | 1,585.14 | 1,585.14 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRAS REFRENDA \$ 27,603.78 |
| 124932 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | B2-SALTO DE AGUA | CHIVALTIC VIEJO | RURAL | SC01XIV0770126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 126.650 | 126.650 | 126.650 | 126.650 | 100.0% | 0 | | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; EL PROYECTO ES MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA (PIBAI, GOBIERNO DEL ESTADO |
| 134669 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | B2-SALTO DE AGUA | EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN) | RURAL | SC01XIV0770011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 284.985 | 284.985 | 284.985 | 284.985 | 100.0% | 0 | | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO BANOBRA 2011 |
| 91854 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | B2-SALTO DE AGUA | LUMIJA | RURAL | SC03XIV0770045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 767.356 | 767.356 | 767.356 | 694.325 | 90.6% | 0 | | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDA \$ 73,031.47 |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91366 | REHABILITACION DE 2,165 ML. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8 SERIE 25 | B2-SALTO DE AGUA | FRANCISCO I MADERO | RURAL | SD0301XIV0770033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 1,838.558 | 1,838.558 | 1,838.558 | 1,596.261 | 86.8% | 0 | | METRO LINEAL | 2,165.00 | 2,165.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDA \$ 242,297.31 |
| | LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78622 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | XUYA-HA | RURAL | SH05XIV0770476 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 496.760 | 496.760 | 496.760 | 489.900 | 98.6% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 33.00 | 33.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDA \$ 6,860.17 |
| 75693 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES) | RURAL | SH05XIV0770008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | | 403.986 | 403.986 | 403.986 | 403.986 | 100.0% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 27.00 | 27.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 76253 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | EGIPTO | RURAL | SH05XIV0770028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 1,868.598 | 1,868.598 | 1,868.598 | 1,812.439 | 97.0% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 121.00 | 121.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDA \$ 56,159.07 |
| 76368 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | EL COROZAL | RURAL | SH05XIV0770000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 152.959 | 152.959 | 152.959 | 152.956 | 100.0% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; AHORO DE PRESUPUESTO \$ 2.61 |
| 76201 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | EL PROGRESO | RURAL | SH05XIV0770065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 1,555.016 | 1,555.016 | 1,555.016 | 1,554.482 | 100.0% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 114.00 | 114.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; \$ 534.47 |
| 76050 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | EL TORTUGUERO 2A. SECCION | RURAL | SH05XIV0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 540.032 | 540.032 | 540.032 | 520.511 | 96.4% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 35.00 | 35.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDA \$ 19,521.44 |
| 76129 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | JOSE MARIA PINO SUÁREZ | RURAL | SH05XIV0770447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 498.386 | 498.386 | 498.386 | 497.818 | 99.9% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 33.00 | 33.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDA \$ 567.28 |
| 78992 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | B2-SALTO DE AGUA | LA PRECIOSA | RURAL | SH05XIV0770264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | | 1,034.397 | 1,034.397 | 1,034.397 | 1,000.837 | 96.8% | 0 | | LETRINA, METROS CUBICOS | 70.00 | 70.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDA \$ 33,560.64 |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|---|------------------|------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Generados | Ejercidos | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 91580 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALTO 3A. SECCIÓN | RURAL | SG0101XIV0770232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 1,273,144 | 1,273,144 | 1,273,144 | 1,263,863 | 99.3% | | | POSTE | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA 9,281.08 |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91678 | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | MIGUEL HIDALGO DOS | RURAL | SG02020770820337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 995,281 | 995,281 | 995,281 | 959,390 | 96.4% | | | POSTE | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA \$ 35,891.62 |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45456 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALTIC NUEVO | RURAL | SH0102XIV0770127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 1,484,622 | 1,484,622 | 1,484,622 | 1,484,622 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 57585 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | EL TORO | RURAL | SH0102XIV0770093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 677,160 | 677,160 | 677,160 | 672,063 | 99.2% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA \$ 5,096.00 |
| 45603 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | GENERACION NOVENTA Y CINCO | RURAL | SH0102XIV0770444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 759,032 | 759,032 | 759,032 | 759,032 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 57302 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | SH0102XIV0770036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1,478,985 | 1,478,985 | 1,478,985 | 1,478,985 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45889 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | JACARANDA | RURAL | SH0102XIV0770201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 149,201 | 149,201 | 149,201 | 149,201 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45811 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | JILMIL | RURAL | SH0102XIV0770041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 659,797 | 659,797 | 659,797 | 659,797 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 57340 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LA CONCORDIA (MONTE GRANDE) | RURAL | SH0102XIV0770210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 553,826 | 553,826 | 553,826 | 553,826 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45344 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | SH0102XIV0770043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 1,146,743 | 1,146,743 | 1,146,743 | 1,146,743 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45927 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | SH0102XIV0770044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 539,802 | 539,802 | 539,802 | 539,802 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011. EN LA LISTA DE LA LOCALIDAD APARECE LOS LUCEROS 2DA SE BENEFICIO EL EJIDO LOS LUCEROS 1 SECCION |
| 64946 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | POZA AZUL | RURAL | SH0102XIV0770426 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 331,307 | 331,307 | 331,307 | 321,796 | 97.1% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA \$ 9,510.79 |
| 44969 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | PUNTA BRAVA 2A. SECCIÓN | RURAL | SH0102XIV0770418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 945,498 | 945,498 | 945,498 | 945,498 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45830 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN JOSE JUSHIL | RURAL | SH0102XIV0770223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 258,452 | 258,452 | 258,452 | 258,452 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45667 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN MIGUEL | RURAL | SH0102XIV0770077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 1,365,099 | 1,365,099 | 1,365,099 | 1,355,875 | 99.3% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA \$ 9,223 |
| 45740 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN PEDRO SABANA | RURAL | SH0102XIV0770350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 1,214,459 | 1,214,459 | 1,214,459 | 1,214,459 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45778 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN PEDRO SABANA | RURAL | SH0102XIV0770350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 608,209 | 608,209 | 608,209 | 608,209 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011. SE FINIQUITO LA OBRA. NO APARECE EN LISTA DE LOCALIDADES SE BENEFICIO EJIDO SAN PEDRO SABANA 2DA SECCION |
| 67021 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SANTA ROSA | RURAL | SH07XIV0770083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 166,852 | 166,852 | 166,852 | 166,852 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45857 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SANTA TERESA DE JESUS | RURAL | SH0102XIV0770359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 364,251 | 364,251 | 364,251 | 364,251 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45182 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | TIEMOPA | RURAL | SH0102XIV0770088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 972,332 | 972,332 | 972,332 | 971,639 | 99.9% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA \$ 692 |
| 42313 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | SH0102XIV0770091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 399,350 | 399,350 | 399,350 | 390,933 | 97.9% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 (OBRA REFRENDADA \$ 8,417) |
| 57803 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | TRAPICHE | RURAL | 0102XIV0770096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 589,624 | 589,624 | 589,624 | 589,624 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 45953 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | URSULO GALVAN | RURAL | SH0102XIV0770100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 1,484,622 | 1,484,622 | 1,484,622 | 1,484,622 | 100.0% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 75141 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN LA COLONIA LA CEIBA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH0102XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 523,116 | 523,116 | 523,116 | 454,490 | 92.8% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011 OBRA REFRENDADA \$ 38,625 |
| 71206 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN LA COLONIA SAN FRANCISCO | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH01XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 1,034,382 | 1,034,382 | 1,034,382 | 1,027,928 | 99.4% | | | VIVIENDA | | | | | CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA REFRENDADA \$ 6,454.18 |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|--|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 18 | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 13 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 124984 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.85 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (TRAMO CARRANZA - EL FARO JUSHIL) | 82-SALTO DE AGUA | EL FARO JUSHIL | RURAL | UB0101XIV077022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 3,287,589 | 3,287,589 | 3,287,589 | 3,285,269 | 99.9% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.85 | 1.85 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO BANOBRAS 2011; OBRA REFRENDADA \$ 2,320.00 |
| 79618 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2454 ML DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE DE LA CALLE 1 A LA 8 | 82-SALTO DE AGUA | CERRO NORTE DON JUAN | RURAL | SE0101XIV0770173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 1,855,721 | 1,855,721 | 1,855,721 | 1,827,638 | 98.5% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2,454.00 | 2,454.00 | 100.0% | OBRA REFRENDADA \$ 28,083.58 EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML DE 2,454 ML |
| 124987 | APERTURA Y REVESTIMIENTOS DE CAMINO RURAL (TRAMO EJIDO TORTUGUERO 2DA RANCHERIA TRANSITO PARAISO) | 82-SALTO DE AGUA | TRANSITO PARAISO | RURAL | UB0101XIV0770095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 2,557,004 | 2,557,004 | 2,557,004 | 2,517,464 | 98.5% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.06 | 2.06 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO DE BANOBRAS 2011; OBRA REFRENDADA \$ 39,539.95 |
| 126283 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 4.300 ML, CON OBRA DE DRENAJE Y RAMPAS | 82-SALTO DE AGUA | SHINTIEJA | RURAL | UB0201XIV0770023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 562,338 | 562,338 | 562,338 | 562,338 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4,300.00 | 4,300.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO BANOBRAS 2011 |
| 119261 | BACHEO DE CAMINO (TRAMO GENERACION 95-RIO JORDAN- LIMITE MUNICIPIO CHILON) | 82-SALTO DE AGUA | RIO JORDAN | RURAL | UB0201XIV0770069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 802,351 | 802,351 | 802,351 | 802,065 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 16.50 | 16.50 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; AHORO DEL PRESUPUESTO \$ 285.85 |
| 126077 | BACHEO DE CAMINO RURAL (TRAMO CENOBIO AGUILAR - LA PRECIOSA - LIMITE CON LIMAR MUNICIPIO TILA) | 82-SALTO DE AGUA | NEUEVA PRECIOSA (BULLUBI) | RURAL | UB0201XIV0770387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 283,171 | 283,171 | 283,171 | 211,307 | 74.6% | 0 | 0 | KILOMETROS | 10.00 | 10.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA \$ 71,863.72 |
| 119599 | RASTRO Y CUNETEO Y BACHEO DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO NORTE DON JUAN A PASO NARANJO | 82-SALTO DE AGUA | CERRO NORTE DON JUAN | RURAL | UB0102XIV0770171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 1,457,834 | 1,457,834 | 1,457,834 | 1,435,733 | 98.5% | 0 | 0 | KILOMETROS | 26.20 | 26.20 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRAS REFRENDADAS \$ 22,101 |
| 124997 | RECONSTRUCCION DE 16.30 KM CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | NEUEVO MUNDO | RURAL | UB0301XIV0770051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 4,434,582 | 4,434,582 | 4,434,582 | 2,259,858 | 51.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 16.30 | 16.30 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO DE BANOBRAS 2011; OBRAS REFRENDADA \$ 2,259,858 |
| 124999 | RECONSTRUCCION DE 16.30 KM CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | NEUEVO MUNDO | RURAL | UB0301XIV0770051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 4,434,587 | 4,434,587 | 4,434,587 | 2,259,858 | 51.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 16.30 | 16.30 | 100.0% | CIERRE DE OBRAS DE BANOBRAS 2011; OBRA REFRENDADA \$ 2,174,728 |
| 118548 | RECONSTRUCCION DE 8.58 KM DE CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO Y 10 CMS DE ESPESOR , OBRA DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN (TRAMO CRUCERO 2DA- EJIDO EMILIANO ZAPATA BERA) | 82-SALTO DE AGUA | AMUYPA CHICO | RURAL | UB0301XIV0770106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 2,561,899 | 2,561,899 | 2,561,899 | 1,788,018 | 69.8% | 0 | 0 | KILOMETROS | 8.58 | 8.58 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENDADA \$ 772,871 |
| 134568 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 82-SALTO DE AGUA | TIENTIUL GRANDE IRA. SECCION | RURAL | UB0201XIV077474 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA | 364,664 | 364,664 | 364,664 | 125,684 | 34.5% | 0 | 0 | KILOMETROS | 7.50 | 7.50 | 100.0% | BANOBRAS 2011; OBRA REFRENDADA 438,980.23 |
| 122046 | REVESTIMIENTO DE 2353.65 MTS DE LA CALLE DE LA 1 A LA 11, CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | ESTRELLA DE BELEN | RURAL | SE01XIV0770030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 644,601 | 644,601 | 644,601 | 644,601 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2,353.65 | 2,353.65 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO LINEAL 2353.65 ML. POR LO CUAL ES EL CIERRE DE EJERCICIO 2011 |
| 126128 | REVESTIMIENTO DE 5-500 KM. DE CAMINO RURAL (TRAMO CHIVALTIC AL EJ. IGNACIO ALLENDE) | 82-SALTO DE AGUA | IGNACIO ALLENDE | RURAL | UB0201XIV0770131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 925,333 | 925,333 | 925,333 | 925,333 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 5.50 | 5.50 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO BANOBRAS 2011 |
| 79392 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 383 ML DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO EL ENCANTO 2A SECCION | RURAL | SE01XIV0770130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 261,421 | 261,421 | 261,421 | 261,421 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 385.00 | 385.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML QUE ES 385 ML |
| 120931 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE | 82-SALTO DE AGUA | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | UB0101XIV0770012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 193,872 | 193,872 | 193,872 | 193,872 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.19 | 1.19 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011. |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124598 | ASISTENCIA TECNICA (GASTOS INDIRECTOS) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | U90101XIV0770001 | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | 2,886,904 | 2,886,904 | 2,886,904 | 2,421,599 | 83.9% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRAS REFRENDADA \$ 465,305.48 |