

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|------------------|-------------------------|------------------------|---|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | Ejercido | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | | | | | | | | | | 15 |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | 128,196,045 | 128,193,245 | 128,193,245 | 95,975,294 | 74.9% | 0 | 0 | 25,540.90 | 21,353.14 | 83.6% | | |
| ISFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9828 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO | 56-LA TRINITARIA | TIERRA BLANCA | RURAL | EASCO3-00-00626100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,969,260 | 1,969,260 | 1,969,260 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | NORIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9818 | CONSTRUCCION DE 01 NORIA | 56-LA TRINITARIA | ACACHSNAJAB | RURAL | EASCO1-00-00616200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 144,313 | 144,313 | 144,313 | 144,193 | 99.9% | 0 | 0 | NORIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$120.36 |
| 11336 | CONSTRUCCION DE 01 NORIA | 56-LA TRINITARIA | SAN JOSE LA NORIA | RURAL | EASCO1-00-00856200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 190,128 | 190,128 | 190,128 | 189,458 | 99.6% | 0 | 0 | NORIA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$669.89 |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9852 | REHABILITACION DE 613.31 ML DE DRENAJE EN 1ª AV NTE OTE 2ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-00646100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 2,026,707 | 2,026,707 | 2,026,707 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 613.31 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 9847 | REHABILITACION DE 697.95 ML DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-00636100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 2,170,551 | 2,170,551 | 2,170,551 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 697.95 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9814 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | EL ALTO | RURAL | EASD02-00-00606100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,500,713 | 1,500,713 | 1,500,713 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11308 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-00766200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 150,143 | 150,143 | 150,143 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 5421 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2A AV PTE NORTE ENTRE LA 4A Y 5A CALLE | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASD03-00-106200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 43,488 | 43,488 | 43,488 | 29,005 | 66.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$14,483.07 |
| | LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11311 | AUTOCONSTRUCCION DE 48 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIO ECOLOGICOS EN VARIAS LOCALIDADES | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EAS101-00-00786200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,014,327 | 1,014,327 | 1,014,327 | 1,014,327 | 100.0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. |
| | URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13451 | CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS | 56-LA TRINITARIA | EL VERGEL | RURAL | EASE08-00-0079-6200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 277,828 | 277,828 | 277,828 | 277,828 | 100.0% | 0 | 0 | PARADERO | 12.00 | 12.00 | 100.0% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO SE DEJO COMO CALLES PORQUE NO SE ENCONTRO EL RUBRO PARA LA OBRA SEGUN EL OFICIO DE REGISTRO ES ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA VULNERABILIDAD REZAGO Y MARGINACION, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 12 PALAPAS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$0.12 |
| 9865 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDRADO DE 613.31 ML EN 1ª AV NTE OTE 2ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE07-00-00666100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 5,439,928 | 5,439,928 | 5,439,928 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS | 613.31 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 9868 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDRADO DE 697.95 ML EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE07-00-00676100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 4,954,641 | 4,954,641 | 4,954,641 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS | 697.95 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 9869 | PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | RODOLFO FIGUEROA | RURAL | EASE06-00-00686200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 3,352,421 | 3,352,421 | 3,352,421 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS | 1,000.00 | 0.00 | 0.0% | OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 7098 | PAVIMENTACION DE 320 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | EASE07-00-00386100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,087,227 | 1,087,227 | 1,087,227 | 1,087,227 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 320.00 | 320.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. |
| 3878 | PAVIMENTACION DE 376 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | CRISTOBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN) | RURAL | EASE06-00036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,339,524 | 1,339,524 | 1,339,524 | 1,339,524 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 376.00 | 376.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. |
| 6688 | PAVIMENTACION DE 390 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 56-LA TRINITARIA | VEINTE DE ABRIL | RURAL | EASE07-00-00356100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,335,301 | 1,335,301 | 1,335,301 | 1,335,301 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 390.00 | 390.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO |
| 6630 | PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | GUADALUPE EL ZAPOTE | RURAL | EASE07-00-00346100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,308,197 | 1,308,197 | 1,308,197 | 1,308,197 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 400.00 | 400.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO |
| 7128 | PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | UNIÓN LAGARTERO | RURAL | EASE07-00-00406100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 1,587,279 | 1,587,279 | 1,587,279 | 1,587,279 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 500.00 | 500.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. |
| 7111 | PAVIMENTACION DE 605 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | CHIHUAHUA | RURAL | EASE07-00-00396100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 2,421,941 | 2,421,941 | 2,421,941 | 2,421,941 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 605.00 | 605.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. |
| 5538 | PAVIMENTACION DE 614 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | EL PROGRESO | RURAL | EASE07-00-00126100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 2,120,152 | 2,120,152 | 2,120,152 | 2,120,152 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 614.00 | 614.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO |
| 3865 | PAVIMENTACION DE 630 MLDE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE06-00046100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 2,199,863 | 2,199,863 | 2,199,863 | 2,199,863 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 630.00 | 630.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO |
| 7435 | PAVIMENTACION DE 634 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | SANTIAGO EL VÉRTICE | RURAL | EASE07-00-426100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | | 2,048,428 | 2,048,428 | 2,048,428 | 2,048,428 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 634.00 | 634.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|------------------|----------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 | |
| 12507 | MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE 850 ML DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | RIO DE JANEIRO | RURAL | EASE07-00-00936200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 279,371 | 279,371 | 279,371 | 279,371 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 850.00 | 850.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 13435 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-0058-6200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 151,400 | 151,400 | 151,400 | 151,400 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA ES REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO NO SE ENCONTRÓ PARA ESTA OBRA SEGUN EL OFICIO DE REGISTRO ES ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA VULNERABILIDAD RIZAGO Y MANGINACION Y NO ENCONTRANDO OTRO MAS QUEDA COMO CALLES. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. | |
| 74212 | REMODELACION DE JARDINES VECINALES | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-00-00416100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 461,382 | 461,382 | 461,382 | 461,382 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO | |
| 70355 | REVESTIMIENTO DE 2000 ML DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | EL ALTO | RURAL | EASE01-00-00366200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 301,732 | 301,732 | 301,732 | 301,732 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL ALTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 56062 | REVESTIMIENTO DE 3.06 KMS DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | LOS PINOS | RURAL | EASE07-00-00236300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 1,066,161 | 1,066,161 | 1,066,161 | 1,066,161 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.06 | 3.06 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO QUEDANDO NINGUN AHORRO | |
| 12014 | MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO DE 1355 ML DE CALLES | 56-LA TRINITARIA | NUOVA ESPERANZA | RURAL | EASE07-00-00916200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 273,192 | 273,192 | 273,192 | 273,166 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1,355.00 | 1,355.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$25.60 | |
| | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30288 | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASG01-00-00496100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 3,418,873 | 3,416,373 | 3,416,373 | 3,416,373 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 3.00 | 3.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99198 | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2ª ETAPA | 56-LA TRINITARIA | CANAL OJO DE AGUA | RURAL | EASG02-00-00716100 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA | ELECTRIFICACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 486,434 | 486,434 | 486,434 | 486,434 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 9.00 | 9.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CENTROS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30303 | CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD | 56-LA TRINITARIA | LA GLORIA | RURAL | EAS08-00-00486200 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCION SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 474,433 | 474,433 | 474,433 | 474,433 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% MO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93485 | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y CAIC | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-00-6200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 182,567 | 182,567 | 182,567 | 182,567 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 2,733.53 | 2,733.53 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES METRO CUADRADO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. | |
| | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92410 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE08-00-00506100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 450,878 | 450,878 | 450,878 | 450,878 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALON | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 97145 | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS 2EE C/U EST U-1C EN COBACH PLANTEL 129 CLAVE 07DPM0062 | 56-LA TRINITARIA | LAS DELICIAS | RURAL | EAS01-00-00566200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 923,158 | 923,158 | 923,158 | 923,158 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO | |
| | PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64539 | IMPERMEABILIZACION DE 07 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA POLICRONIO FIGUEROA CLAVE 07DPR06310 | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAS02-02-00336200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 124,986 | 124,986 | 124,986 | 120,412 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 7.00 | 7.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$4,574.21. LA UNIDAD DE MEDIDA SON 07 AULAS | |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38972 | AUTOCONSTRUCCION DE 138 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA CALIDA) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-000146200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 4,951,022 | 4,951,022 | 4,951,022 | 2,873,033 | 58.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 138.00 | 80.00 | 58.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$6,841,969.14 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,951,020.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$1,890,949.14 ES INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. | |
| 53408 | AUTOCONSTRUCCION DE 180 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | LAZARO CARDENAS | URBANO | EASH05-000216200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 1,210,500 | 1,210,500 | 1,210,500 | 1,209,300 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 180.00 | 180.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00 | |
| 64148 | AUTOCONSTRUCCION DE 198 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BOQUERON | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00-00316200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 7,093,674 | 7,093,674 | 7,093,674 | 6,813,757 | 96.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 198.00 | 160.00 | 80.8% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE | |
| 38968 | AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH-02-000136200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 7,800,618 | 7,800,618 | 7,800,618 | 6,153,831 | 78.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 203.00 | 150.00 | 73.9% | LA OBRA ES AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$10,582,231.33 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$7,800,618.35 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$2,781,612.98 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. | |
| 53422 | AUTOCONSTRUCCION DE 268 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | SANTA RITA | RURAL | EASH-05-00226200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 876,038 | 876,038 | 876,038 | 874,824 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 268.00 | 268.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,214.16 | |
| 97314 | AUTOCONSTRUCCION DE 421 ACCIONES DE COCINAS ECOLOGICAS (VARIAS LOCALIDADES) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH04-00-00576200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 4,972,011 | 4,972,011 | 4,972,011 | 4,337,836 | 87.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 421.00 | 350.00 | 83.1% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE | |
| 38988 | AUTOCONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. (CABECERA MUNICIPAL) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASH02-000156200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 1,653,455 | 1,653,455 | 1,653,455 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50.00 | 0.00 | 0.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$2,338,576.35 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,455.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$685,126.35 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE | |
| 39002 | AUTOCONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE PISOS FIRMES | 56-LA TRINITARIA | CRISTOBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN) | RURAL | EASH05-0000206200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 347,620 | 347,620 | 347,620 | 347,620 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52.00 | 52.00 | 100.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$563,218.50 LOS CUALES ESTAN INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA \$347,620.00 CORRESPONDEN A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$215,598.50 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|--|------------|------------|-----------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Ministrado | Programado | Ejercido | | 18-15/13 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3895 | CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X16.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | LINDAVISTA | RURAL | EASH01-00096100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 870,288 | 870,288 | 870,288 | 870,288 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18.00 | 18.00 | 100.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,946,829.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$870,288.12 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$979,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$97,341.48 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. | |
| 3888 | CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X16.15 MTS | 56-LA TRINITARIA | LA VICTORIA | RURAL | EASH-0102-00056100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 435,144 | 435,144 | 435,144 | 435,144 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9.00 | 9.00 | 100.0% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$973,414.80 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$435,144.06 CORRESPONDE A LA INVERSION FISM 2012, \$489,600.00 A LA INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$48,670.74 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 3889 | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X16.16 MTS. | 56-LA TRINITARIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | EASH-01-00066100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 628,541 | 628,541 | 628,541 | 628,541 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13.00 | 13.00 | 100.0% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,406,043.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$628,541.42 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$707,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$70,302.18 LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 3890 | CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X16.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | NEUEVA ESPERANZA | RURAL | EASH01-00076100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 725,240 | 725,240 | 725,240 | 725,240 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15.00 | 15.00 | 100.0% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,622,358.00 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$725,240.01 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$816,000.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$81,117.99 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 3892 | CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X16.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | JOSÉ CASTILLO TÍLEMANS | RURAL | EASH01-00086100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 2,030,672 | 2,030,672 | 2,030,672 | 2,028,172 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 42.00 | 42.00 | 100.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,542,602.40 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,030,672.28 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$2,284,800.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$227,330.12 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 DENTRO DE LA INVERSION DE FISM 2012. | |
| 8617 | MEJORAMIENTO AUTOCONSTRUCCION DE 273 ACCIONES DE PISO FIRME (ZONA DE RIEGO) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASH05-000456200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 1,251,705 | 1,251,705 | 1,251,705 | 1,251,705 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 273.00 | 273.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 6026 | AUTOCONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | LOS ENCUNTROS | RURAL | EASH05-000276200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 125,370 | 125,370 | 125,370 | 125,370 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28.00 | 28.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 6029 | AUTOCONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | LLANO GRANDE | RURAL | EASH05-000266200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 204,254 | 204,254 | 204,254 | 204,254 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50.00 | 50.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 8638 | AUTOCONSTRUCCION DE 589 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO I) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASH05-000476200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINATARIA | 3,277,785 | 3,277,785 | 3,277,785 | 3,277,785 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 589.00 | 589.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 7545 | AUTOCONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | CUATRO ESQUINAS | RURAL | EASH05-000446200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 21,210 | 21,210 | 21,210 | 8,700 | 41.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE | |
| 11926 | AUTOCONSTRUCCION DE 855 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES GRUPO I) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH05-000896200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 4,758,075 | 4,758,075 | 4,758,075 | 4,758,075 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 855.00 | 855.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 12007 | AUTOCONSTRUCCION DE 911 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH05-000906200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 5,069,711 | 5,069,711 | 5,069,711 | 5,069,711 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 911.00 | 911.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 9880 | AUTOCONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE PISO FIRME | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH05-000656200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 826,595 | 826,595 | 826,595 | 826,585 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 95.00 | 95.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$10.00 | |
| 8621 | AUTOCOSNTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME GRUPO 2 | 56-LA TRINITARIA | LLANO GRANDE | RURAL | EASH05-000466200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 275,100 | 275,100 | 275,100 | 275,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60.00 | 60.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 9656 | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDAS DE 7.15X16.15 MTS. | 56-LA TRINITARIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | EASH01-000526200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 216,314 | 216,314 | 216,314 | 213,418 | 98.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,896.36 | |
| 6040 | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDA (VARIAS LOCALIDADES) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-000286200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 3,000,454 | 3,000,454 | 3,000,454 | 3,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1,245.00 | 1,245.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$450.00 | |
| 9666 | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS. (BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL GRUPO III) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASH-02-000536200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 3,000,454 | 3,000,454 | 3,000,454 | 3,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1,245.00 | 1,245.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$450.00 | |
| 3898 | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-00176200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 3,539,754 | 3,539,754 | 3,539,754 | 3,000,454 | 84.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1,245.00 | 1,100.00 | 88.4% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,438,596.51 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,539,754.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$898,841.57 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE | |
| 9679 | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON GRUPO II) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-000546200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 2,000,300 | 2,000,300 | 2,000,300 | 2,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 830.00 | 830.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 | |
| 9702 | REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO II) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-000556200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 2,000,300 | 2,000,300 | 2,000,300 | 2,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 830.00 | 830.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 | |
| 11841 | REHABILITACION DE 457 TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES CABECERA MUNICIPAL GRUPO III) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASH02-000876200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 2,489,007 | 2,489,007 | 2,489,007 | 2,154,117 | 86.5% | 0 | 0 | VIVIENDA | 457.00 | 350.00 | 76.6% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6436 | CONSTRUCCION MODERNIZACION DEL CAMINO RANCHERIA SAN JUAN DEL VALLE-COPALAR TRAMO DEL KM 1+000 AL 1+500 | 56-LA TRINITARIA | SAN JUAN DEL VALLE | RURAL | EAI04-02-00326100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 2,533,879 | 2,533,879 | 2,533,879 | 2,533,879 | 100.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.50 | 0.50 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 9922 | REHABILITACION DE 0.5 KM DE CAMINO | 56-LA TRINITARIA | SAN NICOLÁS | RURAL | EAUB02-00-00726200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 185,738 | 185,738 | 185,738 | 185,185 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.50 | 0.50 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$553.04 |
| 11301 | REHABILITACION DE 06 KM DE CAMINO DEL EJIDO UNION JUAREZ A LA RANCHERIA JALAL | 56-LA TRINITARIA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | EAUB02-00-00746200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 539,084 | 539,084 | 539,084 | 538,814 | 100.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.00 | 6.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$268.48 |
| 9777 | REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO | 56-LA TRINITARIA | EL RELICARIO | RURAL | EAUB02-00-00596200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 232,452 | 232,452 | 232,452 | 232,317 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DEL \$134.96 |
| 9925 | REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO TRAMO DEL KM0+000 AL 2+000 | 56-LA TRINITARIA | BELÉN | RURAL | EAUB02-00-00736200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 272,597 | 272,597 | 272,597 | 271,972 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$271,972.14 |
| 12501 | REVESTIMIENTO DE 4.00 KMS DE CAMINO DEL KM0+000 AL 4+000 | 56-LA TRINITARIA | FRANCISCO J. MADERO | RURAL | EAUB02-00-00926200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 415,667 | 415,667 | 415,667 | 415,424 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$243.57 |
| 3875 | REVESTIMIENTO DE 4.5 KM DE CAMINO DE ACCESO | 56-LA TRINITARIA | LOMA LINDA | RURAL | EAUB02-00376200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 351,159 | 351,159 | 351,159 | 351,159 | 100.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.50 | 4.50 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. LA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTURE CON UN IMPORTE DE \$385,573.00 Y EN ESTE TERCER TRIMESTRE QUEDA CON UN IMPORTE DE \$351,159.27 |
| 11306 | REVESTIMIENTO DE 7.05 KM KMS DE CAMINO | 56-LA TRINITARIA | SAMALACHIC | RURAL | EAUB02-00-00756200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 468,052 | 468,052 | 468,052 | 468,052 | 100.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.05 | 7.05 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO |
| 99168 | REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO TRAMO DEL KM0+000 AL 2+000 | 56-LA TRINITARIA | CHILÁ EL VÉRTICE | RURAL | EAUB02-00-00706200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 196,338 | 196,338 | 196,338 | 196,276 | 100.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$61.95 |
| | PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5528 | CONSTRUCCION DE 02 PUENTES VEHICULARES DE 13 ML SOBRE EL RIO CHAHUITALES | 56-LA TRINITARIA | RODOLFO FIGUEROA | RURAL | EAUB01-00-00116100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 2,607,366 | 2,607,366 | 2,607,366 | 1,688,612 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 26.00 | 16.00 | 61.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12557 | CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA FIA SIN SOPORTE DE CAJA | 56-LA TRINITARIA | EL PORVENIR AGRARISTA | RURAL | EATG03-00-00826200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 0.12 | 0.00 | 0.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$264,500.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$130,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$134,500.00 CORRESPONDE A AHORROS DEL FISM 2011. |
| 12595 | CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA FIA SIN SOPORTE DE CAJA | 56-LA TRINITARIA | LAZARO CÁRDENAS | URBANO | EATG03-00-00836200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 0.12 | 0.00 | 0.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$264,500.00 LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA \$130,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$134,500.00 CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL FISM 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | CONSERVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11332 | REHABILITACION DE CASAS SOMBRAS | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EATG05-00-00816200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | 33.3% | 0 | 0 | HECTAREA | 30.00 | 10.00 | 33.3% | LA OBRA ES REHABILITACION DE CASA SOMBRA LA UNIDAD DE MEDIDA SON 30 CASAS SOMBRAS RUSTICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12519 | GASTOS INDIRECTOS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAUR01-00-00696200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 376,288 | 376,288 | 376,288 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| 3006 | PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012 | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAOP03-00016200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 538,910 | 538,910 | 538,910 | 538,910 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7547 | GASTOS INDIRECTOS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAUR01-00-00436200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 3,920,633 | 3,920,633 | 3,920,633 | 2,722,644 | 69.4% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6010 | ASISTENCIA TECNICA | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAUR02-00-00246200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 1,503,600 | 1,503,600 | 1,503,600 | 1,127,700 | 75.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| | ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6014 | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAUR04-00-00256200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 716,153 | 716,153 | 716,153 | 501,307 | 70.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | 32,737,260 | 21,816,190 | 21,816,190 | 21,804,820 | 99.9% | 0 | 0 | 1,093,269.60 | 464,543.00 | 42.5% | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13098 | RECONSTRUCCION DE 1.5 KMS DE CAMINO DE CALLES POR AFECTACIONES POR LLUVIAS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAIRRD02-0067-6200 | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 580,578 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13101 | REVESTIMIENTO DE CALLES POR AFECTACIONES | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAIRRD-0069-6200 | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 210,525 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO |
| | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13103 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 57.60 ML DE COLECTOR PRINCIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAIRRD-02-0070-6200 | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 189,398 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57.60 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13094 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA BRIGADAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAS5-09-00-0065-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 150,000 | 137,700 | 137,700 | 137,700 | 100.0% | 0 | 0 | JORNAL | 1,350.00 | 1,200.00 | 88.9% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 18-15/13 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| 130296 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | MICHOACÁN | RURAL | FATF01-00-0045-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 158.00 | 158.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. | |
| 130685 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | FATF01-00-0056-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 698,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 698.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | |
| 130038 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NEUVA VENECIA | RURAL | FATF001-00-00316200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 88.00 | 88.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 126216 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUOVO LLANO GRANDE | RURAL | FATF01-00-00216200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 305.00 | 305.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 129982 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUOVO RECUERDO | RURAL | FATF01-00-00286200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 107.00 | 107.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130103 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUOVO SALTILLO | RURAL | FATF-01-00-00366200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 150.00 | 150.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. | |
| 126145 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUOVO VILLAFLORES | RURAL | FATF01-00-00196200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 349.00 | 349.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130015 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | NUOVO ZAPALUTA | RURAL | FATF01-00-00306200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 89.00 | 89.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 12652 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | REFORMA AGRARIA | RURAL | FATF01-00-00279200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 166.00 | 166.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 126202 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | RODOLFO FIGUEROA | RURAL | FATF01-00-00206200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 800.00 | 800.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 129991 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN AGUSTIN ZANJA SECA | RURAL | FATF01-00-00296200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 117.00 | 117.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130175 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN FRANCISCO DE ASIS | RURAL | FATF01-00-0040-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 142.00 | 142.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130059 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN LUIS | RURAL | FATF01-00-00336200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 100.00 | 100.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130871 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN NICOLAS | RURAL | FATF01-00-0063-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 72.00 | 72.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. | |
| 126468 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SAN VICENTE | RURAL | FATF01-00-00256200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINIATARIA | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 157.00 | 157.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130155 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SANTA MARTHA | RURAL | FATF01-00-0039-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 129.00 | 129.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130851 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | SANTA ROSA EL ORIENTE | RURAL | FATF-01-00-0062-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 114.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | |
| 130731 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | TIERRA BLANCA | RURAL | FATF01-00-0057-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 311,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 311.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | |
| 126396 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | TZISCAO | RURAL | FATF01-00-00236200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 500.00 | 500.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 13082 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | UNION JUAREZ | RURAL | FATF-01-00-0061-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 454.00 | 454.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO | |
| 126136 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | VEINTE DE ABRIL | RURAL | FATF001-00-00186200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 269.00 | 269.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 130587 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 56-LA TRINITARIA | VICENTE GUERRERO | RURAL | FATF01-00-0052-6200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 340.00 | 340.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. | |
| 126029 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (CABECERA MUNICIPAL) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FATF01-00-00116200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 848.00 | 848.00 | 100.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$288,300.00 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$500.00 INVERSION 2012, \$276,838.62 INVERSION 2011, \$168,035.55 INVERSION ANTERIOR, \$2,354.46 INTERES 2011 Y \$288.66 INTERES 2012. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$500.00 QUE NO SE UTILIZO DE LA INVERSION DE 2012. | |
| 126094 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA BOQUERON) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF-01-00-00156200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 260.00 | 260.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO | |
| 126106 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA DE RIEGO) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF01-00-00166200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 212.00 | 212.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 126038 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (ZONA FRIA) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF-01-00-00146200 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 268,423 | 268,423 | 268,423 | 268,423 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 467.00 | 467.00 | 100.0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$467,000.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA \$268,423.81 CORRESPONDE A LA INVERSION DE 2012, \$160,035.55 CORRESPONDE A LA INVERSION 2011, 36,844.18 CORRESPONDE A INTERESES 2011 Y 1,698.46 A INTERES 2012. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. | |
| 125926 | DESAYUNOS ESCOLARES | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAS01-00016200 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACION | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 4,397,976 | 1,866,954 | 1,866,954 | 1,866,954 | 100.0% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1,073,532.00 | 450,000.00 | 41.9% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | |