

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
RECURSOS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 165 REGISTROS																								
1	165												111,550,209	111,550,209	111,550,209	88,218,406	79.1%	0	0	48,508.53	48,480.53	99.9%		
165																								
165																								
190879	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV0770034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,689,735	1,689,735	1,689,735	1,666,229	98.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
192261	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5044XV0770014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
192336	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV0770040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
192302	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV0770040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
192323	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV0770020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
190327	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV0770051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			371,198	371,198	371,198	111,359	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,163.00	1,163.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
190496	AMPLIACION DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV07700351	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			505,057	505,057	505,057	488,193	96.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE PARA CERRAR LA OBRA
190622	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 ML	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV0770025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,873,343	1,873,343	1,873,343	1,348,430	72.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
190647	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 ML (PRIMERA ETAPA)	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5038XV0770291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			335,264	335,264	335,264	329,544	98.3%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
190960	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5004XV0770066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			999,451	999,451	999,451	824,145	82.5%	0	0	METRO LINEAL	552.01	552.01	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
192268	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5004XV0770066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA AL 100%
190669	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5003XV0770018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,600,955	1,600,955	1,600,955	1,478,544	92.4%	0	0	METRO LINEAL	1,478.46	1,478.46	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
63765	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5028XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			313,432	313,432	313,432	309,864	99.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON 3,546.95 PESOS.
63887	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5045XV0770276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			202,075	202,075	202,075	202,075	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	SE EJERCIO AL 100% LA OBRA
64127	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5045XV0770030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,128,442	1,128,442	1,128,442	1,120,054	99.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	70.00	70.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE 5 8,388.40 PESOS.
63773	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5045XV0770518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			902,185	902,185	902,185	901,789	99.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54.00	54.00	100.0%	LA OBRA EJERCIO AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE 5 395.62
18328	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5045XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			191,782	191,782	191,782	191,782	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	TERMINO LA OBRA AL 100% CON EL RECURSOS FISM 2012
176343	APERTURA DE LA CALLE 1.2,3,4 Y REVESTIMIENTO DE LAS CALLES A,B,C,D CON OBRAS DE DRENAJE	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5011XV0770019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPMAL DE SALTO DE AGUA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	626,210	62.6%	0	0	METROS	1,523.94	1,523.94	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE 2012
176048	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE (CALLE LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO VILA, FRANCISCO MADRERO) DE	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5011XV0770013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			873,354	873,354	873,354	261,406	30.0%	0	0	METROS	906.50	906.50	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
17830	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82	SALTO DE AGUA	URBANO	5011XV0770065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			770,608	770,608	770,608	450,082	58.4%	0	0	METROS	732.40	732.40	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE (COL LUZ Y ESPERANZA)
178036	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82	SALTO DE AGUA	URBANO	5011XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			982,964	982,964	982,964	599,834	61.0%	0	0	METROS	712.20	712.20	100.0%	PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE LA COL. BENEFICADO ES BIENESTARIO
178656	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES: 1.2,3,4,5,6,7,8, CON OBRAS DE DRENAJE	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5011XV0770014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			797,015	797,015	797,015	238,339	29.9%	0	0	METROS	1,108.12	1,108.12	100.0%	PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
171179	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 715.00 MDE CALLES INCLUYE OBRAS DE DRENAJE (3 LINEAS DE ALCANTARILLAS DE 7 M DE LARGO	82	SALTO DE AGUA	URBANO	5011XV0770122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			860,001	860,001	860,001	412,840	48.0%	0	0	METROS	715.00	715.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EL 4TO TRIMESTRE
167635	PAVIMENTACION DE MANILLETAS Y GUARNICIONES ; CABECERA MPA (CALLE FERROCARRIL Y GUERRERO)	82	SALTO DE AGUA	URBANO	5030XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPMAL DE SALTO DE AGUA			3,377,404	3,377,404	2,449,176	72.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,918.30	3,918.30	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE	
166320	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82	SALTO DE AGUA	URBANO	506001XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			4,606,187	4,606,187	4,606,187	4,329,561	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,309.18	4,309.18	100.0%	PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE
167568	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DE ACCESO PRINCIPAL)	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			837,709	837,709	837,709	823,640	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	979.80	979.80	100.0%	SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE 2012
166226	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			2,349,490	2,349,490	2,349,490	1,692,131	72.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,526.00	2,526.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA Y PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE
163194	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			866,101	866,101	866,101	866,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
159698	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 212.00 ML DE 6 MTS. DE ANCHO	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,029,958	1,029,958	1,029,958	956,237	89.0%	0	0	METROS	212.00	212.00	100.0%	LA OBRA TERMINADA Y FALTA FINQUITAR POR CUAL PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
141730	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 215.00 ML DE 6 METROS DE ANCHO.	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,015,040	1,015,040	1,015,040	997,474	98.3%	0	0	METROS	215.00	215.00	100.0%	FALTA FINQUITAR LA OBRA Y PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE.
163418	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 230 ML DE 6 MTS DE ANCHO	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,187,680	1,187,680	1,187,680	1,135,904	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	Y SE REPORTARA EN 4TO TRIMESTRE 2012
159585	PAVIMENTACION DE 2010.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (335.00 ML)	82	SALTO DE AGUA	RURAL	50601XV0770006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPMAL DE SALTO DE AGUA			1,400,338	1,400,338	1,400,338	1,368,820	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,010.00	2,010.00	100.0%	TERMINO LA OBRA Y PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE 2012
160163	PAVIMENTACION DE 2028.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 KG/CM2 (338ML)	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPMAL DE SALTO DE AGUA			1,620,661	1,620,661	1,620,661	486,158	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,028.00	2,000.00	98.6%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184067	PAVIMENTACION DE 350 ML DE CAMINO DE 4.60 ML DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPESOR EN RAMPA, ZAMPADO DE PIEDRA.	82	SALTO DE AGUA	RURAL	198403XV0770104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SALTA DE AGUA			1,377,738	1,377,738	1,377,738	989,290	71.8%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
178700	REVESTIMIENTO DE 3412.40 ML DE CALLES (CALLE 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Y VADOS MEJORAMIENTO	82	SALTO DE AGUA	RURAL	5070XV0770012	DES																		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/20	25
190575	CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA CENTRO DE SALUD	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	50012XV0770043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			325,893	325,893	325,893	273,408	83.9%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200.00	200.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
190240	BANDA PERIMETRAL DE MURO Y BARANDAL DE TUBO (PERAPARATORIA LIC. SALAMON GONZALES BLANCO)	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	50104XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			820,091	820,091	820,091	478,504	58.3%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
170962	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIO SANITARIO (COBACH NUM 274)	82-SALTO DE AGUA	AGUA BLANCA	RURAL	50104XV0770004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,985,577	1,985,577	1,985,577	595,673	30.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	PENDIENTE POR TERMINAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
190301	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30 X 24 MTS PREESCOLAR	82-SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL	RURAL	50801XV0770077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			2,239,021	2,239,021	2,239,021	671,706	30.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
188489	REMODELADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR: GABRIELA MISTRAL CON CLAVE: 070CC51515 PRIMARIA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	50101XV0770008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			103,559	103,559	103,559	99,764	96.3%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	SE SE REPORTARA EN 4TO TRIMESTRE PARA CERRAR EL EJERCICIO 2012
188370	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	82-SALTO DE AGUA	INDEPENDENCIA	RURAL	50102XV0770380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA			340,244	340,244	340,244	268,605	78.9%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
188279	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	82-SALTO DE AGUA	LAS CATARATAS	RURAL	50102XV0770243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			638,434	638,434	638,434	374,889	58.7%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
192228	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA RE (ESCUELA PRIMARIA ESCOLAR CLAVE: 070P9346) NIÑOS HEREDOS	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	50102XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			470,755	470,755	470,755	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
188542	REMODELADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BIUNGE VICENTE FUERRERO CON CLAVE: 070P223E SECUNDARIA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	50102XV0770008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			229,711	229,711	229,711	221,314	96.3%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	TERMINO LA OBRA POR LO CUAL FALTA FINQUITAR Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
189287	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	50103XV0770350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			436,848	436,848	436,848	202,301	46.3%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
65438	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	EL PARAISO	RURAL	5095XV0770142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			312,581	312,581	312,581	308,081	98.6%	0		METROS CUADRADOS	1,237.50	1,237.50	100.0%	EJERCIO AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON UN \$ 4,500.53 PESOS
64750	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	5005XV0770044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			330,582	330,582	330,582	349,308	99.8%	0		METROS CUADRADOS	1,612.50	1,612.50	100.0%	SE BENEFICIO EJIDO LOS LUCCERO 1ERA SECCION Y NO APARECE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES SE REGISTRO LOS LUCEROS 2DA SECCION, EJERCIO DE EJERCIO 2012 Y SE EJERCIO AL 100% LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 28,054.40 PESOS
44951	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	POTIJOJA 2A. SECCION	RURAL	5005XV0770249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			684,859	684,859	684,859	656,807	95.9%	0		METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%	SE EJERCIO AL 100% LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 28,054.40 PESOS
66138	CONSTRUCCION DE PISO FIRME VIVIENDA	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE SIVALCHEM 1RA. SECCION	RURAL	5005XV0770368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			357,498	357,498	357,498	357,498	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1,387.50	1,387.50	100.0%	CERRIE DE EJERCIO DE D RECURSOS FISM 2012 Y SE EJECUTO AL 100% DE LA OBRA
69059	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	ARROYO PALENQUE	RURAL	50102XV0770010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,222,823	1,222,823	1,222,823	1,219,113	99.7%	0		VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 3,210.26 PESOS
69468	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	EGIPTO	RURAL	50102XV0770028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,831,999	1,831,999	1,831,999	1,826,571	99.7%	0		VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	SE EJERCIO AL 100% DE LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,423.33 PESOS
136099	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	RURAL	50102XV0770011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,047,603	1,047,603	1,047,603	826,358	78.9%	0		VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	FALTA POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE
135325	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	ESUS NAZARENO	RURAL	50102XV0770446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			811,691	811,691	811,691	647,970	79.8%	0		VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	FALTA POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE
68319	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LA PALMA	RURAL	50102XV0770055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,177,374	1,177,374	1,177,374	1,174,936	99.8%	0		VIVIENDA	58.00	58.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,448.89 PESOS
135841	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LAZARO CARDENAS	RURAL	50102XV0770042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			932,891	932,891	932,891	839,568	90.0%	0		VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	FALTA POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE
72609	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	50102XV0770049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA			1,327,753	1,327,753	1,327,753	1,325,854	99.9%	0		VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	TERMINO LA OBRA AL 100% Y QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,899.60 PESOS
70151	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	NUOVO MUNDO	RURAL	50102XV0770051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			614,777	614,777	614,777	609,691	99.2%	0		VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100% LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,085.98 PESOS
68947	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	PLAN DE AYALA	RURAL	50102XV0770495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			311,414	311,414	311,414	311,414	100.0%	0		VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100%
68839	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	50102XV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			832,858	832,858	832,858	819,738	98.4%	0		VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA AL 100% Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 13,119.48 PESOS
136304	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	50101XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,167,645	1,167,645	1,167,645	940,907	80.6%	0		VIVIENDA	58.00	58.00	100.0%	SE BENEFICIO LA CABECERA MPAL COC. LA COCA (PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE POR CERRAR EN CUARTO TRIMESTRE
135548	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN JUAN BARTOLOME	RURAL	50102XV0770324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			958,050	958,050	958,050	375,113	39.2%	0		VIVIENDA	43.00	43.00	100.0%	FALTA POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE CERRARLO Y REPORTARLO EN CUARTO TRIMESTRE
69801	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 1A. SECCION	RURAL	50102XV0770081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			577,744	577,744	577,744	575,453	99.6%	0		VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA AL 100%
74919	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA BASCAN	RURAL	50102XV0770082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			220,170	220,170	220,170	220,170	100.0%	0		VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA AL 100%
135128	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MEJORAMIENTO	82-SALTO DE AGUA	URSULO GALVAN	RURAL	50102XV0770100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			1,332,018	1,332,018	1,332,018	1,036,396	77.8%	0		VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%	FALTA POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL ESTA PENDIENTE DE CERRARLO EN CUARTO TRIMESTRE.
6172	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PACTIUN CHICO	RURAL	5005XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			24,420	24,420	24,420	24,420	100.0%	0		VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
6626	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	ACHILUM TULIA	RURAL	5005XV0770193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			34,188	34,188	34,188	34,188	100.0%	0		VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO 2012
5820	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	AGUA CLARA	RURAL	5007XV0770212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			503,093	503,093	503,093	503,093	100.0%	0		VIVIENDA	103.00	103.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
3045	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION	RURAL	5007XV0770009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			373,185	373,185	373,185	373,185	100.0%	0		VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	SE EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
6156	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCION	RURAL	5007XV0770130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0		VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
2985	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	CACATEL	RURAL	5005XV0770175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			205,128	205,128	205,128	205,128	100.0%	0		VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	SE EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
5975	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	CERRO NORTE DON J																					

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado		Ejercido	18-10/13						Generados
10660	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			312,577	312,577	312,577	312,577	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5575	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			136,752	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
14722	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700444	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			239,314	239,314	239,314	239,314	100.0%	0	0	VIVIENDA	49.00	49.00	100.0%	EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
5980	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			156,288	156,288	156,288	156,288	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
8359	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			87,912	87,912	87,912	87,912	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	CIERRE DE OBRA 2012 Y SE EJERCIO 100%
3387	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			688,644	688,644	688,644	688,644	100.0%	0	0	VIVIENDA	141.00	141.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
2752	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH07XW0700041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			385,817	385,817	385,817	385,817	100.0%	0	0	VIVIENDA	79.00	79.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5930	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			346,765	346,765	346,765	346,765	100.0%	0	0	VIVIENDA	71.00	71.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
76804	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			34,188	34,188	34,188	34,188	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	SE EJERCIO AL 100% LA OBRA
7328	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			107,448	107,448	107,448	107,448	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
76623	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			395,605	395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA A 100%
3377	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700449	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			356,533	356,533	356,533	356,533	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
3383	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO EL ELDIO LOS LUCEROS 1ERA SECCION QUE NO APARECE REGISTRADO
2730	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA			639,800	639,800	639,800	639,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	131.00	131.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM
5982	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
6675	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			571,430	571,430	571,430	571,430	100.0%	0	0	VIVIENDA	117.00	117.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
77463	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			136,752	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	SE EJERCIO AL 100% LA OBRA
6175	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			395,605	395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5652	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			341,381	341,381	341,381	341,381	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
3426	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			302,809	302,809	302,809	302,809	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
8338	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			410,257	410,257	410,257	410,257	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100% CON EL RECURSO FISM 2012
3350	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			297,925	297,925	297,925	297,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
3363	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			297,925	297,925	297,925	297,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012
5718	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH07XW0700203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			200,244	200,244	200,244	200,244	100.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM
2716	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			385,817	385,817	385,817	385,817	100.0%	0	0	VIVIENDA	79.00	79.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM
5835	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			659,342	659,342	659,342	659,342	100.0%	0	0	VIVIENDA	135.00	135.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
15311	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	RURAL	SH05XW0700460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			625,154	625,154	625,154	625,154	100.0%	0	0	VIVIENDA	128.00	128.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
5937	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			73,260	73,260	73,260	73,260	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	NO APARECE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES DEL POBLADO MILIANO ZAPATA PORVENIR ES LA QUE FUE BENEFICIADA Y SE EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
6148	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			327,229	327,229	327,229	327,229	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; POR LO CUAL SE BENEFICIO LA COLONIA FRAY BARTOLOME
6151	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			97,680	97,680	97,680	97,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; LA LOCALIDAD QUE SE BENEFICIO ES ERADO LUMBA BERA SECCION
6167	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			371,185	371,185	371,185	371,185	100.0%	0	0	VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA
6155	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			163,172	163,172	163,172	163,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012
7321	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			39,072	39,072	39,072	39,072	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FISM 2012; LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES PROPIEDAD LA UNION ESTELA
7266	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			444,445	444,445	444,445	444,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA INDEPENDENCIA
7282	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			195,360	195,360	195,360	195,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	SE EJERCION EL RECURSO FISM 2012 SE BENEFICIO LA COLONIA FRANCISCO SARABIA
11225	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			34,188	34,188	34,188	34,188	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	LA RANCHERIA BENEFICIADA ES VICENTE GUERRERO Y SE EJERCIO AL 100%
14696	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			88,376	88,376	88,376	88,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	NO APARECE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES DEL POBLADO MILIANO ZAPATA PORVENIR ES LA QUE FUE BENEFICIADA Y SE EJERCIO CON EL RECURSO FISM 2012
15245	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			876,803	876,803	876,803	876,803	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	200.00	100.0%	SE EJERCIO EL RECURSO FISM 2012; SE BENEFICIO LA COLONIA BICENTENARIO
15444	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82	SALTO DE AGUA	URBANO	SH05XW0700999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA			356,533	356,533	356,533	3								

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
178260	APERTURA DE 160 ML Y REVESTIMIENTO DE 1554.50 ML DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	82 SALTO DE AGUA	CHUCHUCUMLIL	RURAL	UB0101XIV0770026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			1,144,603	1,144,603	1,144,603	835,803	73.0%	0	0	KILOMETROS	1.55	1.55	100.0%	PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
184619	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1 KM DE CAMINO RURAL (INCLUYE OBRAS DE DRENAJE Y TRAMO PASO BARRANCO CENIZO AGUIRRE)	82 SALTO DE AGUA	RECUERDO IXTELIA	RURAL	UB0101XIV0770288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			2,683,650	2,683,650	2,683,650	1,796,742	67.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE 2012
189779	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.59 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TRAMO/ A FARO JUSHIL POBLADO EL FARO	82 SALTO DE AGUA	EL FARO	RURAL	UB0101XIV0770221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			1,837,293	1,837,293	1,837,293	1,304,309	71.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184175	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.48 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TRAMO R/A EL FARO JUSHIL R/A LA	82 SALTO DE AGUA	LA PROVIDENCIA	RURAL	UB0101XIV0770216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA			2,797,962	2,797,962	2,797,962	1,803,442	64.5%	0	0	KILOMETROS	2.44	2.44	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA Y SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184288	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2,520 ML DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE	82 SALTO DE AGUA	LAS NUBES	RURAL	UB0010XIV0770071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			1,639,534	1,639,534	1,639,534	655,886	40.0%	0	0	KILOMETROS	2.52	2.52	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184522	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3,180.00 ML DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (VADOS Y EMBOVEDADOS DE CONCRETO)	82 SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BELEN	RURAL	UB0101XIV0770030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			1,610,549	1,610,549	1,610,549	485,964	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.18	3.18	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
189923	CONSTRUCCION DE 1.34 KM DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE EN ACCESO AL BELLEN SANITARIO	82 SALTO DE AGUA	LUMIA	RURAL	UB0101XIV0770045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			1,669,716	1,669,716	1,669,716	1,644,433	98.5%	0	0	KILOMETROS	1.54	1.54	100.0%	PENDIENTE POR CERRAR POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
184095	RECONSTRUCCION DE 2.40 KM CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE	82 SALTO DE AGUA	LA TRONCONADA	RURAL	UB0301XIV0770059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			1,633,248	1,633,248	1,633,248	1,592,944	97.5%	0	0	KILOMETROS	2.40	2.40	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE
	CONSTRUCCION																							
184338	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1,260.00 ML CON OBRAS DE DRENAJE (VADOS)	82 SALTO DE AGUA	EL RETIRO	RURAL	UB0201XIV0770459	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			630,633	630,633	630,633	641,107	98.5%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%	PENDIENTE POR REPORTAR EN 4TO TRIMESTRE
178891	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TRAMO EIBO ACTEPA YOCIBI A POBLADO LA GLORIA LOTE). INCLUYE 5 OBRAS DE MANTENIMIENTO	82 SALTO DE AGUA	LOTE OCHO (LA GLORIA)	RURAL	UB0301XIV0770172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			2,602,971	2,602,971	2,602,971	1,691,257	65.0%	0	0	KILOMETROS	6.20	6.20	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA Y POR LO CUAL PENDIENTE POR REPORTAR EL 4TO TRIMESTRE.
	MANTENIMIENTO																							
190161	CONSERVACION DE CAMINO RURAL. INCLUYE OBRAS DE DRENAJE Y UN EMBOVEDADO DE 5 MTS DE CLARO	82 SALTO DE AGUA	EL CORZOZ (EL BAJO GRANDE)	RURAL	UB0201XIV0770345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE			986,544	986,544	986,544	779,272	79.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 4TO TRIMESTRE