

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25
<b>QUINTANA ROO RECORSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS</b>																								
	FAIS												5,675,564	3,251,212	3,251,212	3,251,212	100.0%	0	0		150.86	150.86	100.0%	
<b>ITEM</b>																								
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN																							
13534	TERMINACION DE PUENTE HAMACA	00-MAZAPA DE MADERO	VALLE OBRÉGON	RURAL	SI053030020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,614,822	1,830,375	1,830,375	1,830,375	100.0%	0	0	METROS LINEALES	187.90	187.90	100.0%	ESTA OBRA LA DEJO INCONCLUSA LA ADMINSTRACION 2005 - 2007, Y A PETICION DE LA COMUNIDAD SE ESTÁ TERMINANDO, POR LO QUE PARA ESTA ADMINISTRACIÓN, SE TOMA
	CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES																							
136676	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS EN CAMINO DE ACCESO RECONSTRUCCIÓN	00-MAZAPA DE MADERO	GRANADOS TALCANACQUE	RURAL	JR053030019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,042,691	729,884	729,884	729,884	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	ESTA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDÁULICO SE ESTÁ CONSTRUYENDO EN UN CAMINO RURAL DONDE EL ACCESO ES DIFÍCIL EN TEMPORADA DE LLUVIA.
136426	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINO	00-MAZAPA DE MADERO	NUOVA LIBERTAD	RURAL	JR053030017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,016,051	690,953	690,953	690,953	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.61	2.61	100.0%	NO ENCONTRE OTRO ERROR, SOLO RECONSTRUCCIÓN QUE ESTABA MAL.