

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00140200128904	Rehabilitación De Camino Rural (T.A.) E.C. (Pichucalco-Itzacamilan) Nicolás Bravo 2da. Sección (Los Contreras Y E.C. Pichucalco-Itzacamilan) Nicolás Bravo 2da. Sección (Los Aguilar)	001	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,415,867	\$1,415,867	\$424,760	\$424,760	\$424,760	\$424,760	\$424,760	\$424,760	30.00	\$0	Kilómetro	142	100.00	20.00	Financiera! PAGO DE ANTICIPO DEL 30% / Física! LA REHABILITACION DEL CAMINO ESTÁ REALIZANDO Y SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro! LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y EN PROCESO - SISTEMA! Para el siguiente nivel.
CHP00140200128943	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Colonia Caída	002	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Poste	252	100.00	15.00	Financiera! PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física! LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y EN PROCESO DE EJECUCION / Registro! LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y EN PROCESO DE EJECUCION, SE HA CUBIERTO EL ANTICIPO PARA LOS PRIMEROS TRABAJOS - SISTEMA! Para el siguiente nivel.