

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP15150300569971	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico 2,002.50 M2	038-003-034-15	Chiapas	Huixtán	Los Pozos	Rural	Subsidios	8256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	\$1,534,687	100.00	80	Metros Cuadrados	1,436	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300570012	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico 2,112.03 M2	038-003-035-15	Chiapas	Huixtán	Carmen Yalchuch	Rural	Subsidios	8256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	100.00	80	Metros Cuadrados	1,124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300570030	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico2,112.03 M2	038-003-036-15	Chiapas	Huixtán	San Gregorio de las Casas	Rural	Subsidios	8256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	\$1,597,070	100.00	80	Metros Cuadrados	920	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: