

Total: 774

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual

PRELIMINAR

Total: 774

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Congratificado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CHP1510100463086	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Blvd. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,691,348	\$8,691,348	87.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510300562047	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510300562048	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,603,085	\$8,603,085	86.12	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510300562359	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Diez, En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510300562360	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510300562943	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$1,716,053	\$1,716,053	17.18	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510300563202	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$7,538,180	\$7,538,180	75.46	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510300563749	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-070E-04-01-56-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP1510400614761	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez.	2.1.1.-101-070E-04-01-56-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,954,493	\$8,954,493	89.63	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR