

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CMPI1670200891507	Revisión de La Calle Miguel Hidalgo Con Circuito 2da. Etapa	HIDRO-2017-1	Chiapas	Pichucalco	Tectupan	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$170,815	\$170,815	\$170,815	\$87,377	\$87,377	\$87,377	\$87,377	51.15	\$0	Metros lineales	833	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1670200891536	Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias En La Calle Santa Juárez	HIDRO-2017-4	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$304,317	\$304,317	\$304,317	\$53,540	\$53,540	\$53,540	\$53,540	17.59	\$0	Metros lineales	14,212	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710100838860	Rehabilitación Dañada En La Unidad Deportiva	HIDRO1	Chiapas	Juárez	Obertura municipal	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,418,481	\$1,418,481	\$1,418,481	\$1,418,481	\$1,418,481	\$660,797	\$660,797	46.58	\$0	Lote	7,286	0.00	46.58	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710100838902	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	HIDRO2	Chiapas	Juárez	La Arena	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	100.00	\$0	Piezas	171	0.00	1.00	Financiera: / Física: la obra se encuentra en proceso terminado / Registro: la obra se encuentra en proceso terminado operando eficientemente
CMPI1710100838996	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Alamedos	HIDRO3	Chiapas	Juárez	Huapague 1ra. Sección (Huapadn)	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$744,752	\$744,752	\$744,752	\$744,752	\$57,178	\$57,178	\$57,178	7.68	\$0	Kilómetro	587	0.00	0.44	Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecución / Física: la obra se encuentra en proceso de ejecución / Registro: la obra se encuentra en proceso de ejecución - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710100845658	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Alamedos	HIDRO5	Chiapas	Juárez	El Manzanal	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$26,778	\$26,778	\$26,778	\$26,778	\$23,160	\$23,160	\$23,160	86.49	\$0	Kilómetro	587	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Registro: la obra se encuentra en proceso terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710100845473	Reasfaltamiento 2.06 Km. De Calles En Tramos Alamedos	HIDRO6	Chiapas	Juárez	María Aquilera Sorantes	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$340,916	\$340,916	\$340,916	\$340,916	\$340,916	\$60,250	\$60,250	17.67	\$0	Kilómetro	587	0.00	0.46	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE / Registro: la obra se encuentra en proceso vigente - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710200844448	Rehabilitación De Caminos Ranchería Mexique 2da Sección	HIDRO7	Chiapas	Juárez	Mexique 2da. Sección	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	\$18,305	100.00	\$0	Metros cúbicos	166	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO, OPERANDO EFICIENTEMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710200844878	Rehabilitación De Camino San Juan El Alto	HIDRO8	Chiapas	Juárez	San Juan el Alto	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$37,862	\$37,862	\$37,862	\$37,862	\$37,862	\$37,862	\$37,862	100.00	\$0	Metros cúbicos	11	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO, OPERANDO EFICIENTEMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710200844896	Rehabilitación De Camino Col El Zapotal	HIDRO9	Chiapas	Juárez	Zapotal	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,396	\$12,396	\$12,396	\$12,350	\$12,350	\$12,350	\$12,350	99.63	\$0	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO
CMPI1710200844913	Rehabilitación De Caminos Ranchería El Rincon	HIDRO10	Chiapas	Juárez	El Rincon	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$17,771	\$17,771	\$17,771	\$17,771	\$17,771	\$17,771	\$17,771	100.00	\$0	Metros cúbicos	57	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADO, OPERANDO EFICIENTEMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710200844937	Mantenimiento De Camino Huapague 2da Sección	HIDRO11	Chiapas	Juárez	Huapague 2da. Sección	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$31,209	\$31,209	\$31,209	\$31,209	\$31,209	\$30,265	\$30,265	96.97	\$0	Kilómetro	241	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710200845011	Banta De Camión Para Traslado Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos	HIDRO12	Chiapas	Juárez	Obertura municipal n.a.	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$582,552	\$582,552	\$582,552	\$582,552	\$582,552	\$203,000	\$203,000	34.85	\$0	Otros	7,286	0.00	0.35	Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710200891515	Rehabilitación De Camino Rural En Loma Rasgada	HIDRO-2017-2	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros 1ra. Sección A	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$223,748	\$223,748	\$223,748	\$177,203	\$177,203	\$177,203	\$177,203	79.20	\$0	Metros lineales	346	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CMPI1710200891521	Rehabilitación De Camino Rural	HIDRO-2017-3	Chiapas	Pichucalco	Platanar Arriba 1ra. Sección A La Florida	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$311,267	\$311,267	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	9.64	\$0	Metros lineales	587	0.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR