

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/3	Generados 7	Ejercidos 8	Unidad de Medida 9	Programado Anual 10		Acumulado al Trimestre 11	Avance % 10/9	
CHAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 20 REGISTROS																								
FISE																								
												500,114,252	302,428,691	431,844,928	226,428,486	75.0%	0	0	0	14,100	13,435	95.0%		
4248	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL: SISTEMAS ECOLÓGICOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4256601D040000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		6,816,643	0	6,816,643	0	0.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	0	0.0%	
11547	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE MEXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	YAP00P1B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	CAJENADA		135,738,798	67,869,339	67,869,339	100.0%	0	0	0	0	FRAMITE	10	5	50.0%	DEL MONTO GLOBAL 135,738,798 LE CORRESPONDE 115,944,696 AL CAPITAL Y 19,794,099 A INTERESES
24271	PROGRAMA DE ELECTRICIFICACION RURAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DE06654D0010000	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		34,027,362	27,838,680	34,027,362	100.0%	0	0	0	0		1	0	0.0%	
7617	PROGRAMA DE MELJORAMIENTO DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2170M82C00270001000	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL		69,387,633	69,387,633	69,387,633	100.0%	0	0	0	0	PACCION	13,860	13,840	97.0%	EL AVANCE CORRESPONDE AL SUBSECTOR DE LOS MATERIALES A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE LA AMPLIACION DE LOS MISMOS EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS
3393	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (CHALTONIC)	102 TENEJAPA	CHALTONIC	RURAL	21800JA96601802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA
2414	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BARRIO GUADALUPE	102 TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	JA96601D051002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		134,283	115,464	134,283	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
2410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) MATZAM	102 TENEJAPA	MATZAM	RURAL	JA96601D0111002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,187,356	683,077	1,187,356	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
2434	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLONIA NARANJA SECA (VIEJO)	102 TENEJAPA	NARANJA SECA (VIEJO)	RURAL	2256601D0401002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		794,454	683,231	794,454	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
2428	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHACOMA	102 TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	2256601D0511002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,608,771	1,305,000	1,608,771	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
2420	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHANA	102 TENEJAPA	CHANA	RURAL	2256601D0111002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		346,302	285,000	346,302	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
2425	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL RETIRO	102 TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	2256601D0401002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		696,448	696,448	696,448	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
2419	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHACOMA	102 TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	JA96601D051002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		344,339	284,071	344,339	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
3172	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN PALAZÓN (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	102 TENEJAPA	PALAZÓN	RURAL	JA96601D0101002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		641,424	641,424	641,424	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
3149	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	102 TENEJAPA	CHUCHÉN	RURAL	JA96601D0701002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		561,248	561,248	561,248	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
3120	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	102 TENEJAPA	PALCUTÓN	RURAL	JA96601D0701002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		788,379	788,379	788,379	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
2414	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALVARO ORDEGON	104 TILA	ALVARO ORDEGON	RURAL	JA96601D0201002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		5,606,421	2,900,000	5,606,421	5,606,421	100.0%	0	0	0	OBRA	1	1	100.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO.
2418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JOLIA TOTOPA BARRIO MANCOSO	104 TILA	JOLIA TOTOPA	RURAL	JA96601D0201002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		614,486	528,458	614,486	320,501	61.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24129	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVA ESPERANZA (BARRIO SANTO DOMINGO Y ARROYO SAN JUAN)	104 TILA	NUEVA ESPERANZA	URBANO	JA96601D0201002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		534,005	459,674	534,005	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24248	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BELLSARIO DOMINGUEZ	104 TILA	BELLSARIO DOMINGUEZ	RURAL	2256601D0301002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		635,629	546,871	635,629	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24249	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHEBOPA	104 TILA	CHEBOPA	RURAL	2256601D0311002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		268,769	229,421	268,769	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24251	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GRANDES AÑOS	104 TILA	GRANDES AÑOS	RURAL	2256601D0301002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		391,804	338,952	391,804	391,804	116.0%	0	0	0	OBRA	1	1	68.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO.
24232	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PETALCANGO	104 TILA	PETALCANGO	URBANO	2256601D0301002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,723,611	1,482,303	1,723,611	1,723,611	116.0%	0	0	0	OBRA	1	0	15.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO.
24132	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CHUCTEPA	107 TUMBALÁ	CHUCTEPA	RURAL	JA96601D0201002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		136,000	112,200	136,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24397	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LA ESPERANZA DEL PORVENIR	107 TUMBALÁ	LA ESPERANZA DEL PORVENIR	RURAL	JA96601B0211002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		4,900,000	0	4,900,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24102	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), NARANJAL	107 TUMBALÁ	NARANJAL	RURAL	JA96601D0301002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		258,441	202,263	258,441	258,441	119.0%	0	0	0	OBRA	1	1	71.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO.
24265	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARROYO AGUA AZUL	107 TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	2256601D0401002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,129,424	981,775	1,129,424	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24130	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CACAHUATÁN	107 TUMBALÁ	CACAHUATÁN	RURAL	JA96601D0501002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		238,497	199,760	238,497	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
33671	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (ELAMBO BAJO)	119 ZINACANTAN	ELAMBO BAJO	RURAL	21800JA96601802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA
41594	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (GUADALUPE SHUCUN)	119 ZINACANTAN	GUADALUPE SHUCUN	RURAL	21800JA96601802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA
24249	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SHALVO	119 ZINACANTAN	SHALVO	RURAL	2256601D0201002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		942,863	0	942,863	942,863	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	71.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO.
30470	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	119 ZINACANTAN	NAVENCHAUIC	URBANO	JA96601D0701002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		5,810	5,810	5,810	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24203	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FLOR DE CACAO	119 BENEJEMITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	2256601D0401002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,628,134	1,628,134	1,628,134	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, FLOR DE CACAO	119 BENEJEMITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	JA96601D0301002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		665,702	630,500	665,702	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24132	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BARRIO SANTA ROSA	120 XALCATA	BARRIO ROSA	RURAL	JA96601D0303002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		363,034	299,500	363,034	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24171	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL BAQUETAL	121 COPANALÁ	EL BAQUETAL	RURAL	JA96601D030201002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		252,556	217,200	252,556	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
24148	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVO VERGEL	121 COPANALÁ	NUEVO VERGEL	RURAL	JA96601D030201002S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		361,156	310,594	361,156	361,156	116.0%	0	0	0	OBRA	1	0	40.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO.
24112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) TIZACUM	122 CHALCHIHUITÁN	TIZACUM	RURAL	JA96601D0130202S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		352,561	290,860	352,561	352,561	121.0%	0	0	0	OBRA	1	1	68.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO.
24178	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHALCHIHUITÁN	122 CHALCHIHUITÁN																						

Folio	Revisado	Detalle del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado	Programado								
24177		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CHOTIC	23-CHAMULLA	CHOTIC	RURAL	JAE6601D0410202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		637,270	548,050	637,270	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24180		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BIRVENA POR GRAVEDAD, VA ALCH EN	23-CHAMULLA	VALCHEN	RURAL	JAE6601D0010202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		626,500	528,700	626,500	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24215		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARIZENA UNO	23-CHAMULLA	ARIZENA UNO	RURAL	JAE6601D0160202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		970,041	834,235	970,041	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24253		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MACHAUC	23-CHAMULLA	MACHAUC	RURAL	JAE6601D0300202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		794,430	655,530	794,430	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24254		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PUGHEN MUMINTIC	23-CHAMULLA	PUGHEN MUMINTIC	RURAL	JAE6601D0360202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		672,315	578,191	672,315	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24189		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CRUCERO	23-CHAMULLA	EL CRUCERO	RURAL	JAE6601D0300202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		8,970,000	4,551,700	8,970,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24198		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL POZO	23-CHAMULLA	EL POZO	RURAL	JAE6601D010202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		11,376,700	6,765,700	11,376,700	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24212		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, KOTOTE	23-CHAMULLA	KOTOTE	RURAL	JAE6601D0130202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,007,550	2,586,600	3,007,550	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24235		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, URUMITIC	23-CHAMULLA	URUMITIC	RURAL	JAE6601D0370202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,036,841	881,511	1,036,841	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24178		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EPALCHEN	23-CHAMULLA	EPALCHEN	RURAL	JAE6601D0420202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		640,000	528,000	640,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24179		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, JOLTZEMEN PITAN	23-CHAMULLA	JOLTZEMEN PITAN	RURAL	JAE6601D0430202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		931,244	788,276	931,244	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24209		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, LAS MINAS, LAGUNA PETEL, CRUZ QUEMADA Y MILPOETA	23-CHAMULLA	COSRUETLA MUNICIPAL	RURAL	JAE6601D0010202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		12,273,025	7,977,490	12,273,025	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24146		CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA (MACHADO)	23-CHAMULLA	MACHAUC	RURAL	2180AJA6602018008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
23154		CONSTRUCCIÓN DE 2 HOYAS DE AGUA (FRONTERA MEXICOTEC)	24-CHAMAL	FRONTERA MEXICOTEC	RURAL	2180AJA6602018007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	2	0	0.0%		
23268		CONSTRUCCIÓN DE 4 HOYAS DE AGUA (NATLITON)	24-CHAMAL	NATLITON	RURAL	2180AJA6602018009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	4	0	0.0%		
24189		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL NARANJAL	24-CHAMAL	NARANJAL	RURAL	JAE6601D0360202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		211,413	181,815	211,413	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24119		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) LA MENDOSA	24-CHAMAL	LA MENDOSA	RURAL	JAE6601D0200202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		757,042	651,058	757,042	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
23443		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	24-CHAMAL	SIBERA	RURAL	JAE6601D0360202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		299,215	299,215	299,215	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
14100		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO Y REBOMBEO)	24-CHAMAL	CHAMAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYANTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMAL CHAPAS		799,850	799,850	399,925	50.0%	0	0	0	0	0	50.0%		
4040		CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (CHMTC)	26-CHAMALHO	CHMTC	RURAL	2180AJA6602018009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
33335		CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (GRUHOCH)	26-CHAMALHO	GRUHOCH	RURAL	2180AJA6602018010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24180		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YAXGIMEL UNION	26-CHAMALHO	YAXGIMEL UNION	RURAL	JAE6601D0400202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		485,000	0	485,000	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24200		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BAJOVELTIC	26-CHAMALHO	BAZOVELTIC	RURAL	JAE6601D0010202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		560,892	482,730	560,892	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24211		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BEUPALE	26-CHAMALHO	BEUPALE	RURAL	JAE6601D0130202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,354,101	1,139,630	1,354,101	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24217		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMPO LOS TOROS	26-CHAMALHO	CAMPO LOS TOROS	RURAL	JAE6601D0160202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,170,684	1,036,768	1,170,684	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24213		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ESPERANZA	26-CHAMALHO	LA ESPERANZA	RURAL	JAE6601D01400202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		338,388	289,284	338,388	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24236		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, YAXGIMEL UNION	26-CHAMALHO	YAXGIMEL UNION	RURAL	JAE6601D0360202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		985,779	847,770	985,779	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
30351		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	29-CHAMALHO	YATEGULM FRACCIÓN TRES	RURAL	JAE6601D0170202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		277,231	277,231	277,231	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24202		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (A ETAPA SANEAMIENTO) EN NUEVO CARMEN TOMANIC	27-CHAPAS DE CORCO	NUOVO CARMEN TOMANIC	RURAL	JAE6601D0400202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		319,372	263,482	319,372	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24182		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, JUAN SABINES VERAPAZ	31-CHILÓN	JUAN SABINES VERAPAZ	RURAL	JAE6601D0460302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		700,220	602,189	700,220	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24116		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO) AGUA AZUL CHICO	31-CHILÓN	AGUA AZUL CHICO	RURAL	JAE6601D0770302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		174,080	149,720	174,080	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24111		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) MUC AGUIL	31-CHILÓN	MUCAGUIL	RURAL	JAE6601D0120302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,885,235	1,621,302	1,885,235	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24118		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN JACINTO	31-CHILÓN	SAN JACINTO	RURAL	JAE6601D0190302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		88,176	84,421	88,176	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24120		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SIVILA	31-CHILÓN	SIVILA	RURAL	JAE6601D0270302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		171,796	147,745	171,796	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24181		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, XANIL	31-CHILÓN	XANIL	RURAL	JAE6601D0400302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		744,388	644,100	744,388	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24237		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CENTRO CHICH	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	JAE6601D0300302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,101,258	947,080	1,101,258	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24238		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL PERIDON	31-CHILÓN	EL PERIDON	RURAL	JAE6601D0400302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		549,987	453,739	549,987	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24239		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, JET - JA	31-CHILÓN	JET - JA	RURAL	JAE6601D0410302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		982,114	827,453	982,114	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24240		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PATATEHEL	31-CHILÓN	PATATEHEL	RURAL	JAE6601D0420302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		879,849	723,401	879,849	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
24208		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, XAKALATIC	31-CHILÓN	XAKALATIC	RURAL	JAE6601D0090302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		722,069	585,707	722,069	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
26038		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	31-CHILÓN	JUAN SABINES VERAPAZ	RURAL	JAE6601D03640302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		409,600	409,600	409,600	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
26079		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	31-CHILÓN	XANIL	RURAL	JAE6601D0600302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		174,300											

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6	Generados 8	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
3378	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (CHUCULMIETEL)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180JA56601801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE FOLIO DE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE CHUCULMIETEL. CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
3363	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (KULLIMO)	4-ALDAMA	KULLIMO	RURAL	2180JA56601802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO DE ENCUESTA EN EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
2413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JUXTUN	4-ALDAMA	JUXTUN	RURAL	JAE8601D07400C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		268,827	231,277	268,827	268.95	118.9%	0	0	0	0	1	88.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
3130	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CHAYAYOTE (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	CHAYAYOTE	RURAL	JAE8601D07800C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		87,159	87,159	87,159	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
3148	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN JUXTUN (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	JUXTUN	RURAL	JAE8601D07800C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		122,010	122,010	122,010	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
3149	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN JOSE FIU (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	SAN JOSE FIU	RURAL	JAE8601D08200C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		118,200	118,200	118,200	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
3153	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SEPILTON (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	SEPILTON	RURAL	JAE8601D08200C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		104,580	104,580	104,580	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
3160	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN KULLIMO (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	KULLIMO	RURAL	JAE8601D08200C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		232,400	232,400	232,400	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
3265	CAMINO, E.C. KM. 19+000 (RANCHO NUEVO - COCOENGO) BUENA VISTA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 15+745 (SISTEMA A MODERNA: KM. 0+000 AL KM. 4+000 (AJUSTE DE COSTOS))	4-HURTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE00308045000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		297,514	297,514	297,514	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE RANCHO NUEVO - COCOENGO Y BUENA VISTA 20 DE NOVIEMBRE.	
4045	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL PORVENIR)	4-HURTAN	SAN JOSE EL PORVENIR	RURAL	2180JA56601801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
2407	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	4-HURTAN	SAN PEDRO FEDERNA	RURAL	JAE8601D011040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,300,000	650,000	1,300,000	464.57	36.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.
2408	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MONTE BONITO	4-HURTAN	MONTE BONITO	RURAL	JAE8601D012040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,600,000	0	1,600,000	795.415	0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.
2406	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN ANDRES PUERTO RICO	4-HURTAN	SAN ANDRES PUERTO RICO	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
2410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BARRIO SAQU (EJDO LOPEZ MATOS)	4-HURTAN	ADOLFO LOPEZ MATOS	RURAL	JAE8601D01040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		631,077	542,728	631,077	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
2414	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHOTON	4-HURTAN	CHOTON	RURAL	JAE8601D01040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		506,909	418,200	506,909	608.909	121.0%	0	0	0	0	0	80.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2420	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN JOSE LAS FLORES	4-HURTAN	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		548,590	452,592	548,590	548.590	127.0%	0	0	0	0	0	5.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) IGNACIO ZARAGOZA	4-HURTAN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE8601D00740C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		454,332	0	454,332	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
2420	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, IGNACIO ZARAGOZA (PARTE ALTA)	4-HURTAN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		498,248	498,248	544,474	544.474	118.0%	0	0	0	0	0	20.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, IGNACIO ZARAGOZA (PARTE BAJA)	4-HURTAN	EL ESCOBAL	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		219,012	188,351	219,012	0	0.0%	0	0	0	0	0	12.0%		
2411	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) FRANCISCO I. MADRERO	4-JUJUPILAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		188,748	139,211	188,748	50.825	26.0%	0	0	0	0	0	1	70.0%	
2426	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLAN DE LA LIBERTAD BAAJ (EL RECIBO)	4-LA CONCORDIA	PLAN DE LA LIBERTAD BAAJ (EL RECIBO)	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		600,000	490,000	600,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
2411	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BANCOS	3-LAS MARGARITAS	BANCOS	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		601,886	517,622	601,886	0	0.0%	0	0	0	0	0	30.0%		
2412	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SAN PEDRO YUTNOC	3-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNOC	RURAL	JAE8601D02040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		500,371	412,890	500,371	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
2424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SAN JUAN DEL POZO	3-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JAE8601D02700C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,053,734	908,211	1,053,734	1,053.734	118.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.
2424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GONZALEZ DE LEON	3-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEON	RURAL	JAE8601D02500C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,782,078	1,583,380	1,782,078	1,782.078	118.0%	0	0	0	0	0	86.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2427	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, IGNACIO ZARAGOZA	3-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE8601D02500C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,771,118	1,582,162	1,771,118	1,771.118	118.0%	0	0	0	0	0	90.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2428	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, JERUSALEN	3-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	JAE8601D02500C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,560,364	1,387,713	1,560,364	1,560.364	118.0%	0	0	0	0	0	88.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, NUEVO SAN JUAN CHAMILLA	3-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMILLA (EL PACAYAL)	RURAL	JAE8601D01900C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,659,882	1,427,489	1,659,882	1,659.882	118.0%	0	0	0	0	0	88.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RAFAEL RAMIREZ	3-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL	JAE8601D02500C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,017,501	875,001	1,017,501	1,017.501	118.0%	0	0	0	0	0	86.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2428	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN PEDRO YUTNOC	3-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNOC	RURAL	JAE8601D02500C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,353,384	1,144,428	1,353,384	1,353.384	118.0%	0	0	0	0	0	90.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMA, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
2427	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN JUAN DEL POZO (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS ECOLOGICOS)	3-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JAE8601D01900C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		307,482	307,482	307,482	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
2415	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, IGNACIO ZARAGOZA	3-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE8601D02500C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		400,329	330,271	400,329	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
3268	CAMINO, E.C. KM. 81 BISUAL, RICHICALCO, MACHTOM, SANTO DOMINGO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 38+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 5+000 AL KM. 17+000 (AJUSTE DE COSTOS))	4-LARRANZAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE00308045000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		786,062	786,062	786,062	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE NANCHITO Y SANTO DOMINGO.	
4642	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MUTAHUITZ)	4-LARRANZAN	MUTAHUITZ	RURAL	2180JA56601801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE HOYA DE AGUA.	
4078	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (MOONHO)	4-LARRANZAN	MOONHO	RURAL	2180JA56601803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
2413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) CHALOTLO	4-LARRANZAN	CHALOTLO	RURAL	JAE8601D045040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		346,370	297,878	346,370	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%		
2410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) TIVO ALTO	4-LARRANZAN	TIVO	RURAL	JAE8601D025040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		180,633	158,344	180,633	150.87	84.0%	0	0	0	0	0	15.0%		
2418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO PROGRESO	4-LA TRINIDAD	NUEVO PROGRESO	RURAL	JAE8601D02700C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</														

EJERCICIO FISCAL: 2010		PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHAPAS		FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción de la actividad)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/3	Generados 8	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
24133	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE	72 OCOXOQUIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE690100010670	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		2,597,371	1,381,289	2,597,371	2,597,371	107.0%	0	0	CBRA	1	1	89.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE DE OCOXOQUIL. EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO DE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
24127	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) ARMANDO ZEADAUA	89 OCOXOQUIL	ARMANDO ZEADAUA	RURAL	JAE690100020680	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,475,288	1,271,113	1,475,288	695.16%	97.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
24133	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO VENITE CASAS	89 OCOXOQUIL	VENITE CASAS	RURAL	JAE690100040680	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		188,208	138,770	188,208	50.46%	38.0%	0	0	CBRA	1	1	17.0%		
24243	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO VENITE CASAS	72 OCOXOQUIL	EL MASH	RURAL	JAE690100040700	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		353,048	291,282	353,048	121.9%	0%	0	0	CBRA	1	1	30.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO DE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
24261	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL PARASO	72 OCOXOQUIL	EL PARASO	RURAL	JAE690100040700	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		174,588	144,033	174,588	52.3%	38.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
24216	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, JAMCOSH	72 OCOXOQUIL	JAMCOSH	RURAL	JAE690100017020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		198,788	184,201	198,788	59.83%	38.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
32208	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN NAVIL TAPJA (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	72 OCOXOQUIL	NAVIL TAPJA	RURAL	JAE690100070700	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		127,820	127,820	127,820	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
39335	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	72 OCOXOQUIL	YOSHIB	URBANO	JAE690100087020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		435,750	435,750	435,750	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
34119	REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (TZAJOLCOCH)	72 OCOXOQUIL	TZAJALCOCH	RURAL	JAE690100097010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS		100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PUEBROS	1	1	0.0%		
24130	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO) SAN LUIS	73 PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	JAE690100037030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		186,537	160,422	186,537	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	91.0%		
32235	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN GUADALUPE LA LAMBIA (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	74 PANTELHO	GUADALUPE LA LAMBIA	RURAL	JAE690100067040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		188,825	188,825	188,825	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
32409	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	74 PANTELHO	LA PROVINCIA	RURAL	JAE690100067040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		75,530	75,530	75,530	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
32468	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS LIMAS CHITAMULCUM (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	74 PANTELHO	LAS LIMAS CHITAMULCUM	RURAL	JAE690100010700	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		159,775	159,775	159,775	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
32503	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN JOSÉ DEL CAMBER (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	74 PANTELHO	SAN JOSÉ DEL CAMBER	RURAL	JAE690100027040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		118,200	118,200	118,200	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
34089	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RIBERA EL CANELAR	75 PANTELHO	CANELAR	RURAL	JAE690100130700	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		2,850,000	0	2,850,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
24186	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLUTARCO ELIAS CALLES	76 PICHUCLUCO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	JAE690100030700	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,173,041	653,622	1,173,041	1,084.98%	169.9%	1	1	CBRA	1	1	84.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO DE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
42619	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA (CANDELARIA BUENAVISTA)	78 AMATENANGO DEL VALLE	CANDELARIA BUENAVISTA	RURAL	JAE690100010800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
42418	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (SAN VICENTE LA PIEDRA)	78 AMATENANGO DEL VALLE	SAN VICENTE LA PIEDRA	RURAL	JAE690100010800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
31638	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN BENTO JUAREZ (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	78 AMATENANGO DEL VALLE	BENTO JUAREZ	RURAL	JAE690100030800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		118,200	118,200	118,200	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
31787	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA MERCEDE (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	78 AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCEDE	RURAL	JAE690100040800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		124,918	124,918	124,918	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
32119	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN MANTANTEL (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	78 AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE690100060800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		290,500	290,500	290,500	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PARAMATEL, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE.	
32009	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN CAROLAMPO CHAVIN (SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	78 AMATENANGO DEL VALLE	SAN CAROLAMPO CHAVIN	RURAL	JAE690100020800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		278,880	278,880	278,880	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
24900	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOS MOYOL	81 SABANELA	MOYOL	RURAL	JAE690100014080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		2,200,000	1,100,000	2,200,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
24991	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, SHUSHUPA	81 SABANELA	SHUSHUPA	RURAL	JAE690100015080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,100,000	550,000	1,100,000	550.0%	97.0%	1	1	CBRA	1	1	73.0%		
24002	CONSTRUCCIÓN, CAPTACION, CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82 SALTILLO DE AGUA	PRIMERO DE ENERO	RURAL	JAE690100016080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		3,300,000	0	3,300,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
41568	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA (ARROYO PALENQUE)	82 SALTILLO DE AGUA	ARROYO PALENQUE	RURAL	JAE690100018080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
24185	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NACARETH	82 SALTILLO DE AGUA	NACARETH	RURAL	JAE690100048080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		658,818	586,411	658,818	346.51%	81.0%	1	1	CBRA	1	1	0.0%		
24188	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO SANTA MARIA	82 SALTILLO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	JAE690100050800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		604,721	795,280	604,721	604.72%	119.0%	1	1	CBRA	1	1	0.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO DE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
24187	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BUCILUMPA	82 SALTILLO DE AGUA	BUCILUMPA	RURAL	JAE690100051080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		693,107	571,814	693,107	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	5.0%		
24207	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTRELLA BELÉN	82 SALTILLO DE AGUA	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	JAE690100050800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		148,864	122,813	148,864	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
24209	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TULLIA	82 SALTILLO DE AGUA	RIO TULLIA	RURAL	JAE690100103080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		898,591	772,788	898,591	898.59%	119.0%	1	1	CBRA	1	1	84.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO DE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
24242	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TIEMPOA	82 SALTILLO DE AGUA	TIEMPOA	RURAL	JAE690100040800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		942,223	810,312	942,223	942.22%	119.0%	1	1	CBRA	1	1	82.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO DE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.	
24191	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL BASCAN ALIQUA BACAN	82 SALTILLO DE AGUA	EL BASCAN (LICHIA BACAN)	RURAL	JAE690100050800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		960,000	792,000	960,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%		
44005	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (CARRIZAL CHICUITO, CANALES)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	JAE690100010800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
43038	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (EL BOSQUE)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL BOSQUE	RURAL	JAE690100010800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%	CORRESPONDIENTE AL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
44010	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (NUEVO CORRAL CHEN EL ANGEL)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE690100010800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS		300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	0.0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL DE COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE NUEVO CORRAL CHEN EL ANGEL. CORRESPONDIENTE AL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA.	
24125	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN ANTONIO DE LAS ROSAS	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO DE LAS ROSAS	RURAL	JAE690100020800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		611,934	526,283	611,934	251.68%	48.0%	1	1	CBRA	1	1	37.0%	EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, NO TIENE AFECTACION PRESUPUESTAL.	
24204	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL AGUAJE (A ALBARADA)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL AGUAJE (A ALBARADA)	RURAL	JAE690100050800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		820,521	705,648	820,521	0	0.0%	0	0	CBRA	1	1	15.0%		
24903	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD (PROYECTO Y OBRA (ZONA DE TRACOMA), NALCHÉN	86 SAN JUAN CANCUC	NALCHÉN	RURAL	JAE690100017080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																	