

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Programado	Ejercido	15-14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
CHAPARRAL RECURSO 2010																						
APORTACIONES FEDERALES 10 REGISTROS																						
	FAIS										6,931,404	6,931,404	6,931,404	839,172	12.1%	0	0		11.00	3.99	36.3%	
	TISE																					
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																					
110893	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (LOS RANCHOS)	23-CHAMULA	LOS RANCHOS	RURAL	2180UJAS660018047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,471	272,471	272,471	29,290	10.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ESTE PROYECTO ES DE UN 50% CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION Y LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
110754	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (TZABALHO)	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	2180UJAS660018048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,471	272,471	272,471	18,290	6.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO 2011. EN ESTE PROYECTO YA SE REALIZO LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS PARA PODER DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE LA EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA, ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
110813	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JUAN DEL POZO)	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	2180UJAS660018045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,471	272,471	272,471	29,290	10.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES UN PROYECTO DE REFERENDO 2011. EL AVANCE FISICO QUE REPRESENTA ESTE PROYECTO ES UN 50% CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION, CON RESPECTO A LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
90536	CONSTRUCCION DE PTAR Y DESCARGA S DOMICILIARIAS	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	JAE78C01D088057CC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,989,205	3,989,205	3,989,205	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
89664	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	JAE09C01D092063CB	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	529,280	529,280	529,280	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
90254	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	SAN MARTIN	RURAL	JAE00C01B033067CC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	674,432	674,432	674,432	674,432	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89546	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.L.C. (CARRITERA INTERNACIONAL)-SAN JUANITO-QUECHT-PAMALA-EL REAL-YACOSINTELA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	WAE00C0038015067CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	103,657	103,657	103,657	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
52426	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180UJAS660018044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,473	272,473	272,473	29,290	10.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LOS ANGELES EL PNAIR ES POR ELLO QUE SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL. ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO 2010. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES.
110638	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180UJAS660018044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,473	272,473	272,473	29,290	10.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTOS ES REFERENDO 2010. ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS BANOS. EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ES DEL 5% CORRESPONDE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION, ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
110382	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SANTA ROSA	RURAL	2180UJAS660018044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,471	272,471	272,471	29,290	10.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO 2010. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE ES DE UN 10% CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION, ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.