

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %								
																						11	12	13	14	15-14/13	16	17
7.-CHIAPAS RECURSO 2011												1,337,251,265	1,061,288,802	1,148,211,082	793,414,026	78.5%	12,199	0	144,447.00	58,405.10	40.4%							
APORTACIONES FEDERALES 183 REGISTROS																												
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																												
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																												
77700	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	26200JBC7P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.						
75305	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	26200JBC7P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.						
75278	PREPARATORIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAE0E13D002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD BOCHIL META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AGUA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMBUTO Y SERVICIOS SANITARIOS.						
71449	CONSTRUCCION DE LETRINAS	18-CINTALAPA	POMPOSO CASTELLANOS	RURAL	26200JEC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,186,200	1,186,200	1,186,200	593,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.						
78988	CONSTRUCCION DE PARQUE	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	26200JDC6P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.						
77290	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	26200JBC7P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.						
78450	CONSTRUCCION DE PARQUE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	26200JDC6P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.						
83563	MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION EN LA LOCALIDAD DE POLHO (CONSTRUCCIÓN)	26-CHENALHO	POLHO	RURAL	JDE000M2B001026HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,775,361	1,775,361	1,775,361	532,608	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%							
79019	CONSTRUCCION DE PARQUE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	26200JDC6P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.						
83565	CENTRO ECOTURISTICO CHINULTIK (CONSTRUCCION 2DA. ETAPA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	UBD00011B001056HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,679,804	2,679,804	2,679,804	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%							

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15x1413		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
71909	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-MITONTIC	CUCHUMTÓN	RURAL	2620UJAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MITONTIC	1,668,525	1,668,525	1,668,525	834,263	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
76998	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	2620UJBC79P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
74396	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	2620UJAC79P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	175,000	175,000	175,000	140,000	80.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
74660	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	69-OCOCOCOATLA DE ESPINOSA	OJO DE AGUA	RURAL	2620UJBC79P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COCOATLA DE ESPINOSA	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
71015	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	2620UJEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2,070,200	2,070,200	2,070,200	1,035,100	50.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
74514	CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	2620UJBC79P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	200,000	200,000	200,000	160,000	80.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
70944	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620UJEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,566,400	1,566,400	1,566,400	469,920	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
75066	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	2620UJBC79P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
83560	MÓDULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA INTRASYSTEM DE CBI)	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	FNE0012B001076HS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,514,148	2,514,148	2,514,148	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		

UNIDAD II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
																						18
8351	SOBREELEVACIÓN DE BORDO CON MATERIAL MEJORADO DE ALTA CALIDAD EN NUEVO NICAPA	76-PICHUICALCO	NICAPA	RURAL	IBE00M02B002076HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	18,777,566	18,777,566	18,777,566	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
7176	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620UJEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3,347,400	3,347,400	3,347,400	1,673,700	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
74764	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTUARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	LAS PERAS	RURAL	2620UJBC76P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	425,000	425,000	425,000	127,500	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79067	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	2620UJDC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	550,000	550,000	550,000	165,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
72538	CIDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN)	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	JDE0012B001088HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	61,536,241	61,536,241	61,536,241	44,484,512	72.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77515	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTUARIO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	2620UJBC76P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
78912	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	2620UJDC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	500,000	500,000	500,000	250,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
48621	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985CO100030176100GA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,622,393	1,622,393	1,622,393	1,238,484	76.3%	0	0	METRO LINEAL	8,411.23	6,392.54	76.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA LOS SAUCES-LA AVIONCA.
48767	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985CO100030146100GA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,446,073	1,446,073	1,446,073	1,277,192	88.3%	0	0	METRO LINEAL	1,218.40	1,085.27	89.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
48330	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985CO100030186100GA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,479,247	1,479,247	1,479,247	1,293,861	87.5%	0	0	METRO LINEAL	2,778.80	2,445.35	88.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
83564	INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL MOSQUITO DEL Dengue (CONSTRUCCIÓN)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	TBE00G02B001098HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,289,789	1,289,789	1,289,789	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
50866	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A AVENIDA NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985E0601030016100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,677,730	3,677,730	3,677,730	754,039	20.5%	0	0	METROS CUADRADOS	12,995.31	0.00	0.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
49428	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 14 PTE, 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985E0601030026200GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,478,338	1,478,338	1,478,338	309,671	20.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	12,995.31	2,599.07	20.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
48568	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A NORTE-SUR (TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE), 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985E0601030036100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,186,269	3,186,269	3,186,269	1,525,889	47.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	11,288.17	5,644.09	50.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
49300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 14 PTE. Y CENTRAL PTE. A LA 14 PTE., 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985E0601030136200GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	986,877	986,877	986,877	869,109	88.1%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	11,288.17	9,915.99	88.0%	OBRA VIO ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Ministrado	Programado	Ejercido	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
																								15	16
83569	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	WAE00C03B006056HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,756,147	4,756,147	4,756,147	4,418,305	92.9%	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
70932	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ALTAMIRANO	LUIS ESPINZA	RURAL	26200JAC819P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2,853,590	2,853,590	2,853,590	856,077	30.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77375	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUERA	URBANO	26200JBC78P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	100,000	100,000	100,000	30,000	30.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
75001	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	26200JGC78P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	450,000	450,000	450,000	135,000	30.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
93085	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL	24-CHANAL	NATLTON	RURAL	GCB00505B012024HS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	471,897	471,897	471,897	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
77093	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	26200JGC78P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
74372	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	26200JBC78P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	175,000	175,000	175,000	140,000	80.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
71703	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	COCOH	RURAL	26200JAC819P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	836,232	836,232	836,232	418,116	50.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
77171	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	26200JBC78P22C004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	400,000	400,000	400,000	120,000	30.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
82944	MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DIVERSAS ÁREAS, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE0012B036108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	209,078	209,078	209,078	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
72540	PÁRQUE MORELOS BICENTENARIO (REMEDIACIÓN Y MEJORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	MAE00503B001108HE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	278,723	278,723	278,723	278,723	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
93048	TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE0012B034108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	408,397	408,397	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
92981	TERMINACION DE ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE0012B035108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	377,254	377,254	377,254	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72542	MANTENIMIENTO CAMINO: SETANA SOYATTIAN - AMATENANGO DEL VALLE. TRAMO: KM. 0-500 - KM. 111-400 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 64-000 - KM. 74-000 (T.A.); CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 74-000 - KM. 84-000 (T.A.))	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE000308004027HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	59,845,000	59,845,000	59,845,000	27,417,107	45.8%	0	0	KILOMETRO	40.00	23.60	59.0%	COMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES: CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 84-000 - KM. 94-000 (T.A.); CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 94-000 - KM. 104-000 (T.A.)
72539	REPARACION GENERAL DE LOSA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI), DIF-CHIAPAS CAMINO: ANGOSTURA - FLORES MAGON, TRAMO: KM. 64-000 - KM. 61+200 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 54-000 - KM. 61+200 (T.A.))	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE0012B015108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,345,113	3,345,113	3,345,113	1,798,840	53.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
83588	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	26200UAC01P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8,884,348	8,884,348	8,884,348	2,609,619	29.4%	0	0	KILOMETRO	7.00	5.67	81.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A REHABILITACION.
116164	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GC005058001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A REHABILITACION.
70963	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	26200UAC01P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	2,999,999	2,999,999	2,999,999	1,500,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
74481	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	26200UAC01P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PALANQUE	200,000	200,000	200,000	160,000	80.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
112043	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE S.C.L.C. SA. E.T.P.A.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD69D07004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,250,000	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACION EN CUATRO CALLES DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. EL AVANCE FISICO ES DE 50 POR CIENTO.
112730	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRER MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD69D07014	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	4,061,590	4,061,590	4,061,590	2,030,795	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL TEATRO ZEBADIA. EL AVANCE FISICO ES DE 50 POR CIENTO.
112230	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRER MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD69D07010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	5,047,640	5,047,640	5,047,640	2,523,869	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES. EL AVANCE FISICO ES DE 50 POR CIENTO.
112396	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRER MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD69D07011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3,307,590	3,307,590	3,307,590	1,653,795	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DE LA CASA DE LA CULTURA. EL AVANCE FISICO ES DE 50 POR CIENTO.
112545	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRER MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD69D07012	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,741,590	1,741,590	1,741,590	870,795	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNACH. EL AVANCE FISICO ES DE 50 POR CIENTO.

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
112863	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD69D070013	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,741,590	1,741,590	1,741,590	870,795	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL TEATRO DE BELLAS ARTES. EL AVANCE FISICO ES DE 90 POR CIENTO.
41275	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (A. SUR CALLE CENTRAL-14 CALLE PTE). 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	0985D0001030596100GA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,083,903	1,083,903	1,083,903	536,118	49.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
51269	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.). 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	0985D0300030276100GA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,321,038	1,321,038	1,321,038	1,077,124	81.5%	0	0	METRO LINEAL	1,733.68	1,421.62	82.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
51144	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.). 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	0985D0301030156100GA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,327,372	1,327,372	1,327,372	1,065,763	80.3%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEP 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
70966	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	26200UAC8IP22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE YAJALON	3,283,867	3,283,867	3,286,867	1,641,934	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 (B) DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
	EQUIPAMIENTO BENES MUEBLES																					
116905	TV 10 CHIAPAS REHABILITACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE 78 REPETIDORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WDE00701B003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA	10,808,183	10,808,183	10,808,183	0	0.0%	10,695	0	EQUIPO	58.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO INCLUYE LA REHABILITACION DE 88 REPETIDORAS, DE LAS CUALES LOS SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION CON UN AVANCE DEL 50% Y LA ADQUISICION DE 58 LOTES DE EQUIPOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE ADQUISICION CON UN AVANCE FISICO DE 0%. SE HA REINTEGRADO A LA TESORERIA FEDERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA CANTIDAD DE \$5,921.14 SEGUN RECIBO OFICIAL N. 175712 QUE CORRESPONDEN A LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO QUEDANDO PENDIENTE DE REINTEGRAR LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
	OTROS																					
112830	CONVENIO DE REASIGNACION DE LOS RECURSOS FEDERALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22800UAD69D072D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0.0%	0	0	REUNION	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. PREVISION DE RECURSOS ESTATALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
110614	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	22800UAD69D07D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,818	119,645	398,818	0	0.0%	0	0	INSTALACION	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 398,818.38 CON LA META 6 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
111456	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	22800UAD69D07D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,818	119,645	398,818	0	0.0%	0	0	INSTALACION	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 398,818.38 CON LA META 6 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
111701	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	22800UAD69D07D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,818	119,645	398,818	0	0.0%	0	0	INSTALACION	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 398,818.38 CON LA META 6 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
110752	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	22800UAD69D07D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	531,757	159,527	531,757	0	0.0%	0	0	INSTALACION	8.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$531,757.81 CON LA META 8 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
110673	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 4A. ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	22800UAD690070001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	531,757	132,939	531,757	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	8.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$31,727.85 CON LA META 8 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
110516	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 4A. ETAPA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD690070001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	368,528	110,558	368,528	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 368,528.43 CON LA META 5 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
111283	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 4A. ETAPA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	22800UAD690070001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	636,807	191,042	636,807	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	9.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 636,807.35 CON LA META 9 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
110146	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 4A. ETAPA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	22800UAD690070001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	531,757	159,527	531,757	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	8.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 531,757.81 CON LA META 8 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
111774	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 4A. ETAPA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	22800UAD690070001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	398,818	119,645	398,818	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 398,818.35 CON LA META 8 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
111847	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 4A. ETAPA	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	22800UAD690070001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	604,117	181,235	604,117	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	8.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE 604,117.39 CON LA META 8 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES.
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																					
71053	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	26200UAC81P22C006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	68,922	68,922	68,922	34,461	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
71149	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-OCXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200UAC81P22C006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCXCHUC	206,766	206,766	206,766	103,383	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
71306	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN JUAN CANCUC	YASH'NAL	RURAL	26200UAC81P22C006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	68,922	68,922	68,922	34,461	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
70916	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	2620U0C81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202.00. DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
SANEAMIENTO FINANCIERO																						
96393	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																					
96393	PAQUETE DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26100XAP0P01B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	706,422,433	574,816,825	574,816,825	574,816,825	100.0%	0	0	TRÁMITE	12.00	9.00	75.0%	
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL																						
PREVENCIÓN																						
POBLACIÓN																						
92228	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23000KF65A25B001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	100,000,000	63,434,062	100,000,000	63,434,062	100.0%	0	0	OTROS	100.00	75.00	75.0%	ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES. ES POR ELLO QUE LA MEDIDA MARCAMOS OTROS.
91792	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23000KF65A25B002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	29,178	29,178	0	29,178	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES. ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS.
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																						
INVERSIÓN																						
CERA PÚBLICA																						
MEDIA BÁSICA																						
98689	Taller 1-D.H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA	109-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FNA0E13D005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	721,148	721,148	721,148	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ. REFORZAMIENTO DE MUROS Y PINTURA
75610	PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLEZ RAMIREZ	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:ACALA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
77380	COBACH NO. 45	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,092,786	1,092,786	1,092,786	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:ALTAMIRANO. META-TERMINACIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO. SEE. INCLUIE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
77626	COBACH NO. 133	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	862,500	862,500	862,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:AMATENANGO. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. EST UIC. 2.5 EE CADA UNA
77696	COBACH NO. 146	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,814,169	1,814,169	1,814,169	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:PAACAYAL. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. EST UIC. 2.5 EE CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO. SEE. INCLUIE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
76471	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAZAJÁ ICATECH	17-CATAZAJÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,170,527	5,170,527	5,170,527	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:CATAZAJÁ. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRERA EXTERIOR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CIVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA
75661	PREPARATORIA CHALCHIHUITAN	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:CHALCHIHUITAN. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO
77264	COBACH NO. 34	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,312,500	1,312,500	1,312,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:ALAN SACIÚN. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. EST UIC. 2.5 EE CADA UNA Y SERVICIOS SANITARIOS EST UIC. 2 EE
77131	COBACH NO. 23	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	785,480	785,480	785,480	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:PASO DE HONDO. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUIE 3 ANEXOS: LABORATORIO, CASITA DE GUARDIA, HERRAMIENTAS, PAUSETEJEDORA LABORATORIO, ADMINISTRACIÓN EQUIPO)
76316	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JIQUIPILAS ICATECH	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,470,527	5,470,527	5,470,527	3,967,091	72.9%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	LOCALIDAD:JIQUIPILAS. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUIE 3 ANEXOS: LABORATORIO, CASITA DE GUARDIA, HERRAMIENTAS, PAUSETEJEDORA LABORATORIO, ADMINISTRACIÓN EQUIPO)
76575	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MOVIL LA CONCORDIA ICATECH	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0E13D005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	650,000	650,000	650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:LA CONCORDIA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SECRETARADO ASISTIDO POR COMPUTADORA

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
77603	COBACH NO. 114	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,217,172	2,217,172	2,217,172	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD SESECAPA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST UIC 4EE (INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO). ADMINISTRACIÓN INCLUDE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS Y AREA SECRETARIAL) SEE, EST ETC.	
77450	COBACH NO. 105	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	173,909	173,909	173,909	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD ABASOLO META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ENMALLADO PERMETRAL	
79914	CECYTE NO. 11	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	807,500	807,500	807,500	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD OXCHUC DE META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, MOBILIARIO	
77150	COBACH NO. 26	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,149,156	2,149,156	2,149,156	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD CHANCALA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUDE 9 ANEXOS (SUBBIBLIOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECCION, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORAS (MATERIAS Y PROFESORAS), ESTUDIO UIC, SEE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, EST UIC 4 EE	
77402	COBACH NO. 47	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,696,856	1,696,856	1,696,856	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUDE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS Y AREA SECRETARIAL) SEE, EST UIC Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO SEE, PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUDE MOBILIARIO Y ARE ADICIONADO	
77292	COBACH NO. 36	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	862,500	862,500	862,500	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD SILTEPEC META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST UIC 4EE (INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO)	
75490	PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD TAPILULA DE META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS	
75791	CECYTE NO. 34	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13D001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,482,535	7,482,535	7,482,535	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE FÍSICA MULTIESCALERAS, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MODULOS DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO	
76695	COBACH NO. 13	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13D007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	650,000	650,000	650,000	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS	
77717	CONALEP NO. 312	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,500,000	7,500,000	7,500,000	5.074163	67.7%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA, EDIFICIO C (CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUDE 5 ANEXOS (SERVICIOS MEDICIÓN, ALMACEN, PREPARACIÓN, REACTIVOS), EDIFICIO G (CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS)
75116	PREPARATORIA NO. 6	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13D001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS	
76601	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VERNISTIANO CARRANZA ICATECH	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	0.00%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS	
114902	SUPERIOR CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH EQUIPAMIENTO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FA0112B001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	28500	3,672,117	0	3,672,117	0.00%	0	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.00%		
115308	FORTEALEZAMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JD09112B002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	28500	50,732,133	0	50,732,133	0.00%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00%		
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMANDADOS CON RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS																						
CONSTRUCCIÓN																						
132299	REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN	18-CINTALAPA	ROSENDO SALAZAR	RURAL	PF00012D060	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOMERGÉTICOS	760,887	760,887	760,887	0.00%	0	0	METRO CUBICO	372.00	0.00	0.00%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTÁ HACIENDO LA CONSTRUCCIÓN CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 0%.	
132427	REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN	18-CINTALAPA	ROSENDO SALAZAR	RURAL	PF00012D061	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOMERGÉTICOS	768,466	768,466	768,466	0.00%	0	0	METRO CUBICO	372.00	0.00	0.00%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTÁ HACIENDO LA CONSTRUCCIÓN CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 0%.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Ejercido		Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
131860	SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESIÓN Y ENTUBAMIENTO DE CAÑALES	27-CHIAPA DE CORZO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	PFH0012D057	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	735.937	735.937	735.937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,327.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
132937	SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION Y ENTUBAMIENTO DE CAÑALES	27-CHIAPA DE CORZO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	PFH0012D058	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	735.937	735.937	735.937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,327.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
132662	SISTEMA DE RIEGO POR BAJA PRESION Y ENTUBAMIENTO DE CAÑALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	PFH0012D056	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	760.887	760.887	760.887	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,373.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
131173	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA CON CAÑONES	49-LA CONCORDIA	BENITO JUÁREZ	URBANO	PFH0012D031	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	351.707	351.707	351.707	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.	
131342	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA CON CAÑONES	49-LA CONCORDIA	BENITO JUÁREZ	URBANO	PFH0012D032	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	269.372	269.372	269.372	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.	
131017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA CON CAÑONES	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	PFH0012D029	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	202.007	202.007	202.007	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	346.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
131513	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	49-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	PFH0012D033	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	241.927	241.927	241.927	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
131623	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	49-LA CONCORDIA	LA TIERRILLA	RURAL	PFH0012D034	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	305.300	305.300	305.300	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	536.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
125865	REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D007	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	270.620	270.620	270.620	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	473.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
132877	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	98-TAPACHULA	GUADALUPE ZAJU	RURAL	PFH0012D046	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	275.078	275.078	275.078	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.	
132969	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD TIPO MICRO ASPERSION	98-TAPACHULA	SANTA ROSA	RURAL	PFH0012D047	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	236.541	236.541	236.541	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.	
132199	SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION Y ENTUBAMIENTO DE CAÑALES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	PFH0012D059	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	311.787	311.787	311.787	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	
	RECONSTRUCCION																						
132744	SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION Y ENTUBAMIENTO DE CAÑALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	PFH0012D055	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS	760.887	760.887	760.887	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,373.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
																						15-1413	16
132438	REHABILITACION DE DRENS CAMINOS DE OPERACION	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	PFH0012D040	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	661,087	661,087	661,087	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
132582	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR GOTEO	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	PFH0012D041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	341,680	341,680	341,680	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.
131134	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION CON CANONES	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	PFH0012D037	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	307,296	307,296	307,296	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
131547	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE REGO POR ASPERSION CON CANONES	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	PFH0012D038	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	307,296	307,296	307,296	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.
132210	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE REGO POR ASPERSION CON CANONES	36-FRONTERA COMALAPA	REVOLUCION	RURAL	PFH0012D039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	405,599	405,599	405,599	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
130160	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR GOTEO	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	PFH0012D036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	141,578	141,578	141,578	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
128674	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLUJA CON CANONES	49-LA CONCORDIA	BENITO JUAREZ	URBANO	PFH0012D035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	460,489	460,489	460,489	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.
129735	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLUJA CON CANONES	49-LA CONCORDIA	BENITO JUAREZ	URBANO	PFH0012D025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	395,619	395,619	395,619	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.
130284	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLUJA CON CANONES	49-LA CONCORDIA	BENITO JUAREZ	URBANO	PFH0012D027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	350,709	350,709	350,709	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
130363	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLUJA CON CANONES	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	PFH0012D028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	210,989	210,989	210,989	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
129980	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLUJA CON CANONES	49-LA CONCORDIA	LA TIGRILLA	RURAL	PFH0012D026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	239,931	239,931	239,931	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
130762	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR GOTEO	49-LA CONCORDIA	LA TIGRILLA	RURAL	PFH0012D029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	459,990	459,990	459,990	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
130954	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR GOTEO	49-LA CONCORDIA	BENITO JUAREZ	URBANO	PFH0012D036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	141,578	141,578	141,578	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
133225	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	PFH0012D044	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	311,787	311,787	311,787	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
133083	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR AVANCE FRONTAL MECANIZADO	92-SOCOLTENANGO	SAN JOSE NAVALAN	RURAL	PFH0012D043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	364,624	364,624	364,624	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLCO EQUIPO.
129533	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	PFH0012D024	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	355,699	355,699	355,699	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	630.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
126184	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y RIEGO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	94,682	94,682	94,682	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
125069	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR CAÑONES	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	196,842	196,842	196,842	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	338.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
124328	CONSTRUCCION PARA GAVIONES Y CARCAMO DE BOMBEO	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	213,512	213,512	213,512	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
124823	CONSTRUCCION PARA GAVIONES Y CARCAMO DE BOMBEO R	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	570,409	570,409	570,409	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	342.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
126654	ENTUBAMIENTO DE RESAÑERA 360 ML	96-SUCHIATE	JESUS CARRANZA	RURAL	PFH0012D012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	426,972	426,972	426,972	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	760.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
126841	ENTUBAMIENTO DE RESAÑERA 990 ML	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	311,321	311,321	311,321	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLCO EQUIPO.
126533	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO Y RIEGO SUBFOLIAR FLUO	96-SUCHIATE	EL CAMPITO	RURAL	PFH0012D011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	165,284	165,284	165,284	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
126027	REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	371,667	371,667	371,667	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLCO EQUIPO.
128264	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO	96-SUCHIATE	CUAUHTEMOC	RURAL	PFH0012D019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	461,487	461,487	461,487	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLCO EQUIPO.
128064	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO	96-SUCHIATE	DORADO NUEVO	RURAL	PFH0012D018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	311,835	311,835	311,835	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Trimestre	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
																						15-1413
126288	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO ASPERSION SUBFOLIAR FUJO	96-SUCHIATE	SAN ENRIQUE	RURAL	PFH00H2D010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	561,287	561,287	561,287	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	338.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
124027	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO ASPERSION SUBFOLIAR FUJO	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH00H2D002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	986,005	986,005	986,005	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,786.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
127857	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO RIEGO ASPERSION SUBFOLIAR FUJO	96-SUCHIATE	EL CASCABEL	RURAL	PFH00H2D016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	144,938	144,938	144,938	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
127956	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO RIEGO ASPERSION SUBFOLIAR FUJO	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH00H2D017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	394,123	394,123	394,123	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
127058	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL CON CANONES	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH00H2D014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	461,487	461,487	461,487	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	824.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
127646	SISTEMA DE RIEGO CON CARCAMO RIEGO POR MICRO-ASPERSION	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH00H2D015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	211,925	211,925	211,925	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	366.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
132404	AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO	98-TAPACHULA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	PFH00H2D053	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	760,887	760,887	760,887	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	458.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
132161	AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	PFH00H2D052	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	391,976	391,976	391,976	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	232.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
131685	AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	PFH00H2D051	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	386,637	386,637	386,637	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.
129150	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR PIVOTE CENTRAL	98-TAPACHULA	ARIZONA	RURAL	PFH00H2D048	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	177,057	177,057	177,057	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
132377	PERFORACION DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA, SUBESTACION Y BAJA TENSION EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	PFH00H2D054	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	169,572	169,572	169,572	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	477.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
131187	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUJA	98-TAPACHULA	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ (EL MANZANO)	RURAL	PFH00H2D049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	635,159	635,159	635,159	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,142.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
132981	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUJO	106-TOTOLAPA	SAN VICENTE	RURAL	PFH00H2D042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	609,589	609,589	609,589	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	778.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%.
129314	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	PFH00H2D023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	310,789	310,789	310,789	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO, SE COLOCO EQUIPO.

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
12896	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL PRINCIPAL IZQUIERDO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH00H12D020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	686,037	686,037	686,037	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	412.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%
129109	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ALTERNOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH00H12D021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	710,987	710,987	710,987	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	477.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%
129234	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITÁN	URBANO	PFH00H12D022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	706,995	706,995	706,995	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%
13432	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	PFH00H12D045	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	92,224	92,224	92,224	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	242.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%
131456	PERFORACION DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA, SUBESTACION Y BAJA TENSION, EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO	116-VILLAFLORES	SANTA ROSA	RURAL	PFH00H12D050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	651,105	651,105	651,105	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,172.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%
125429	AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUO DE CANONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH00H12D006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	349,766	349,766	349,766	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE LIBERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO POR LO QUE TODAVIA SE ESTA HACIENDO LA CONCERTACION CON LOS PRODUCTORES PARA EMPEZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 0%. LA UNIDAD DE LA META ES BOMBA, PERO COMO NO EXISTE EN EL CATALOGO SE COLOCO EQUIPO.