

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Avance %	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %		21-2011
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 160 REGISTROS																							
FISE																							
										611,824,331	302,046,477	580,817,061	180,140,080	93.0%	0	0	7,425.70	114.71	1.5%				
83572	OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																						
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE00C03B001000CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22,420,000	18,812,071	22,420,000	8,918,107	47.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.13	13.0%	ESTE PROYECTO ES POR ADMINISTRACION.		
96506	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y RURAL																						
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26100XAP00P01B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	HACIENDA	135,738,799	108,591,039	108,591,039	108,591,039	100.0%	0	0	TRAMITE	10.00	8.00	80.0%			
113886	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN 28 MMDH																						
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE012B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	21,893,645	0	21,893,645	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	0.00	0.00	0.0%			
44723	PROGRAMA DE MEDORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIVIENDA																						
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JET00A14B001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	50,000,000	0	50,000,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7,142.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE LIBERACION POR LO QUE LAS METAS Y AVANCES FINANCIOS REPORTADOS SERAN POSTERIORMENTE.		
83570	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS 28 MMDH (PROSSAPYS ESTATAL)																						
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D001000CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15,678,704	0	15,678,704	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESGREGAR PRESUPUESTALMENTE.		
83571	PROYECTOS DE CODECOM																						
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JFC09H120001000CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	69,112,506	0	69,112,506	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESGREGAR PRESUPUESTALMENTE.		
114013	RECURSOS ADICIONALES GASTOS DE INVERSION																						
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JDE012B004	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	116,537,969	0	116,537,969	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%			
94108	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	3-ACAPETAHUA	BARRIO NUEVO	RURAL	JAE78C01D001003CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	622,800	622,800	622,800	622,800	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%			
136498	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS POTOSI DOS, LOS RAMIREZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+0400, SUBTRAMO DEL KM 20+000 AL 17+000																						
	5-ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI DOS	RURAL	FISE0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,875,997	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE DEBIDO A LA FALTA DE MINISTRACION DE LOS RECURSOS, LA CUAL SE REALIZARA MEDIANTE LA MEZCLA DE RECURSOS PIBIA-FISE-FISM.		
136470	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MENDOCAL EL NANCHE NUEVA VIRGINA DEL KM 0+000 AL KM 19+000																						
	5-ALTAMIRANO	EL NANCHE	RURAL	FISE0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,783,513	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE DEBIDO A LA FALTA DE MINISTRACION DE LOS RECURSOS.		
94223	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (AMATENANGO DEL VALLE)																						
	8-AMATENANGO DEL VALLE	UNION BUENAVISTA	RURAL	21800JAS6C01B008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
98617	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (AMATENANGO DEL VALLE)																						
	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	21800JAS6C01B008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,953	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
99136	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (AMATENANGO DEL VALLE)																						
	8-AMATENANGO DEL VALLE	MANZANILLO	RURAL	21800JAS6C01B008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,953	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
98209	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (AMATENANGO DEL VALLE)																						
	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN VICENTE LA PIEDRA	RURAL	21800JAS6C01B008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
94211	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	8-ANGEL ALBIÑO CORZO	LA PAZ	RURAL	JAE78C01D009009CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	688,784	688,784	688,784	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%			
93695	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	12-BELLA VISTA	SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS	RURAL	JAE78C01D0044012CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%			
93800	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																						
	18-CINTALAPA	NEUEVA TENOCCHITLAN (RIO DE ORO)	RURAL	JCE78C01D005918CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%			
93807	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																						
	18-CINTALAPA	VILLAMORELOS	RURAL	JCE78C01D006018CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%			
94096	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	YALTI TRES LAGUNAS	RURAL	JAE78C01D006020CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	597,335	597,335	597,335	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%			
96967	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (COMITAN)																						
	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE PALMIRA	RURAL	21800JAS6C01B004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE MATERIALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
93184	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE PALMIRA	RURAL	JAE78C01D004020CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	0.00	0.0%			
93936	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO																						
	23-CHAMULA	PUGHÉN MUMINTIC	RURAL	JCE00C01B004023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	148,030	148,030	148,030	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
10248	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHAMULA)																						
	23-CHAMULA	NARVAEZ	RURAL	21800JAS6C01B011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LOS MATERIALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
103593	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHAMULA)																						
	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	21800JAS6C01B011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	714,286	714,286	714,286	9,905	1.4%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LOS MATERIALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
104394	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHAMULA)																						
	23-CHAMULA	TLL CENTRO	RURAL	21800JAS6C01B011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,953	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LOS MATERIALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		
103797	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHAMULA)																						
	23-CHAMULA	YAALTZUNUN	RURAL	21800JAS6C01B011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LOS MATERIALES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		21-2011
												Ministrado	Programado	Ejercido									
72547	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA)- BECHTIC-TZOLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 8+500)	23-CHAMULA	BECHTIC	RURAL	WA66C03000823CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,357,903	5,467,797	6,357,903	1,732,388	31.7%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
83977	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA)- BECHTIC-TZOLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 8+500)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WA60C030016023CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	109,619	94,272	109,619	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
72543	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS CHICUMTANTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300)	23-CHAMULA	LAS OLLAS	RURAL	WA66C030001023CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,027,312	7,027,312	7,027,312	1,790,933	25.5%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%		
83573	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS CHICUMTANTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300)	23-CHAMULA	LAS OLLAS	RURAL	WA60C03000823CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	121,161	121,161	121,161	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%		
97431	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHANAL)	24-CHANAL	ONLJA	RURAL	21800JAS66C01B007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	714,285	714,285	714,285	9,904	1.4%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS MATERIALES ANTE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	
97843	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHANAL)	24-CHANAL	SAQUILCHÉN	RURAL	21800JAS66C01B007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	714,286	714,286	714,286	9,906	1.4%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS MATERIALES ANTE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	
97529	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHANAL)	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	21800JAS66C01B007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS MATERIALES ANTES LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	
97612	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHANAL)	24-CHANAL	TZAJALNICH	RURAL	21800JAS66C01B007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	357,143	357,143	357,143	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES ANTE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	
94333	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHAPA DE COPZO	EMLIANO ZAPATA UNO	RURAL	JAE78C01D0010027CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	948,994	948,994	948,994	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%		
94464	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	XANIL	RURAL	JAE00C01B073031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,909,090	2,909,090	2,909,090	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
94529	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	JCE00C01B005031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,056,557	3,056,557	3,056,557	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
93201	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	ZAPOTELLO	RURAL	JAE78C01D003503CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
94706	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	JCE78C01D0001036CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,045,000	5,045,000	5,045,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%		
93821	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	36-FRONTERA COMALAPA	LAS CHAMPAS	RURAL	JAE78C01D0053036CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
93835	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	JAE78C01D0054036CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
93221	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	JAE78C01D009038CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
93234	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	TOLIMÁN	RURAL	JAE78C01D007038CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
96842	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (HUXTAN)	40-HUXTAN	YALCUC	RURAL	21800JAS66C01B003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE FÍSICO, ESTO DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SE ENCUENTRAN EN UN PROCESO DE LICITACION EN LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.	
94056	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45-IXTAPANGAJOYA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	JCE78C01D0003045CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	298,229	298,229	298,229	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
93248	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LA CONCORDIA	CUSTEPEC	RURAL	JAE78C01D0038049CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%		
94675	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SISTEMA SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTINOTIC	RURAL	JCE00C01B011053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,366,247	3,366,247	3,366,247	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
94698	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	GONZÁLEZ DE LEÓN	RURAL	JCE00C01B006053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,935,624	4,935,624	4,935,624	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
94760	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JCE00C01B007053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,674,776	5,674,776	5,674,776	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
94691	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	JCE00C01B008053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,166,589	4,166,589	4,166,589	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
94739	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	JCE00C01B009053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,412,512	5,412,512	5,412,512	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
94637	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMÍREZ	RURAL	JCE00C01B0110053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,112,377	3,112,377	3,112,377	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
94437	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	JCE78C01D0002053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,220,003	2,220,003	2,220,003	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%		
94049	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	CHICHELALHÓ	RURAL	JAE00C01B063054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	275,000	275,000	275,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
94243	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	LARRÁNZA	URBANO	JAE00C01B067054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	825,000	825,000	825,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
94069	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	MUCTAHUITZ	RURAL	JAE00C01B065054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
94228	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	NACHITOM	RURAL	JAE00C01B066054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	825,000	825,000	825,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
93922	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	NOCTIL	RURAL	JAE00C01B071054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	137,500	137,500	137,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
94251	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	TIVO	RURAL	JAE00C01B068054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	825,000	825,000	825,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
94388	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	TZUTZBÉN	RURAL	JAE00C01B069054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
94062	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	UNENAL TIC	RURAL	JAE00C01B064054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	330,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
94400	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRÁNZA	UNENAL TIC I	RURAL	JAE00C01B070054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,292,500	1,292,500	1,292,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
96690	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (LAS ROSAS)	55-LAS ROSAS	TRES AMORES	RURAL	21800JAS66C01B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	357,144	357,144	357,144	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTE NINGUN AVANCE FÍSICO, ESTO DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE LICITACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA
96537	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (LAS ROSAS)	55-LAS ROSAS	SAN JUAN DE LAS TUNAS	RURAL	21800JAS66C01B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	357,142	357,142	357,142	4,953	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO, ESTO DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN EN UN PROCESO DE LICITACION EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
96480	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (LAS ROSAS)	55-LAS ROSAS	GUADALUPE LAS CANDAS	RURAL	21800JAS66C01B002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE FÍSICO, ESTO DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN EN UN PROCESO DE LICITACION EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
93275	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	ROBERTO BARRIOS	RURAL	JAE78C01D039057CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
72545	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO- SAN ISIDRO-AMERICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD- NUEVA ORIZABA (SUBTRAMO: KM. 3-400 - KM. 4-000)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	WA69C001000509CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,645,757	1,415,351	1,645,757	482,697	34.1%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
93575	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO- SAN ISIDRO-AMERICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD- NUEVA ORIZABA (SUBTRAMO: KM. 3-400 - KM. 4-000)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WA69C001000509CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	28,375	24,403	28,375	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
93304	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-MAZATÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	JAE78C01D040061CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105050	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL	63-MITON TIC	CUCHUMTÓN	RURAL	21800JAS66C01B012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN LICITACION LOS MATERIALES ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
93637	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	NUEVO IXTEPEC	RURAL	JAE78C01D041065CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93661	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	JAE78C01D042065CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93676	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	SAN JOSÉ IXTEPEC	RURAL	JAE78C01D043065CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
94451	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	67-OCOSINGO	SAN MARTÍN	RURAL	JAE00C01B072067CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,643,818	2,643,818	2,643,818	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
93708	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	AGUA DULCE TEHUACÁN	RURAL	JAE78C01D045067CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93723	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	EL ZAPOTAL	RURAL	JAE78C01D046067CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93741	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	CUO DE AGUA	RURAL	JAE78C01D047067CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93752	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	JAE78C01D048067CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2011	22	
93781	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	69-000200CAUITLA DE ESPINOSA	SAN ANDRES	RURAL	JAE78C01D049069CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
94418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	77-PUJIAPAN	SAN ISIDRO	RURAL	JCE78C01D004077CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,580,200	1,580,200	1,580,200	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
93878	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	77-PUJIAPAN	LA CENTRAL	RURAL	JCE78C01D007077CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
83574	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOL-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO DEL KM. 0-2000 AL KM. 7-560 (SUBTRAMO: KM. 3-200 - KM. 5-200)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	ARROYO GRANDE	RURAL	WAE00C03B010078CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	89,291	89,291	89,291	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	BENEFICIA TAMBIÉN A LA LOCALIDAD DE SONORA
72544	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOL-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO DEL KM. 0-2000 AL KM. 7-560 (SUBTRAMO: KM. 3-200 - KM. 5-200)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	ARROYO GRANDE	RURAL	WAE69C03D002078CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,178,867	5,178,867	5,178,867	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	BENEFICIA TAMBIÉN A LA LOCALIDAD DE SONORA
97191	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (RAYON)	79-RAYON	EL PINABETO	RURAL	21800JAS66C01B006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
94220	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	79-RAYON	EL PINABETO	RURAL	JAE78C01D013079CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	700,472	700,472	700,472	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
102644	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SABANILLA)	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	21800JAS66C01B010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
102774	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SABANILLA)	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	21800JAS66C01B010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,953	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
94900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL PINAR	RURAL	JAE78C01D007084CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	541,087	541,087	541,087	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
99469	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	21800JAS66C01B009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ANTE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
99648	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN JOSÉ EL CARMEN	RURAL	21800JAS66C01B009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
102336	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SANTA LUCÍA	RURAL	21800JAS66C01B009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,143	357,143	357,143	4,953	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN LICITACION EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
94378	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECODOMICOS	86-SAN JUAN CANCUC	CHOLJÁ	RURAL	JAE00C01B062086CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
83576	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC, GUADAJUTEPEC-SITALÁ, TRAMO DEL KM. 0-2000 AL KM. 32-000 (SUBTRAMO: KM. 10-500 - KM. 12-500)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE00C03B014086CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	92,787	92,787	92,787	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
72546	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC, GUADAJUTEPEC-SITALÁ, TRAMO DEL KM. 0-2000 AL KM. 32-000 (SUBTRAMO: KM. 10-500 - KM. 12-500)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D006086CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,381,641	5,381,641	5,381,641	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
93787	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMCJOVEL	SAN ANTONIO NUEVO LEON	RURAL	JAE78C01D052090CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93857	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMCJOVEL	EL JARDÍN	RURAL	JAE78C01D056090CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93888	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMCJOVEL	LAS MERCEDES ESPERANZA	RURAL	JAE78C01D057090CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93770	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TAPACHULA	PAVENCUL	RURAL	JAE78C01D050098CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
97057	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TENEJAPA)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01B005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	357,142	357,142	357,142	4,952	1.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE PATCHEN. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
94313	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TLA	CAMPANARIO	RURAL	JAE78C01D008104CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	841,216	841,216	841,216	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
93847	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	104-TLA	USIPA	RURAL	JAE78C01D055104CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
94364	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-TONALÁ	NOYCLA	RURAL	JAE78C01D012105CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	964,720	964,720	964,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
93906	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	105-TONALÁ	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	JCE78C01D009105CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ejercido			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
93779	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-TONALA	VICENTE QUERRERO	RURAL	JAE78C01D051105CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
93985	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	105-TONALA	BOCA DEL CIELO	RURAL	JCE78C01D008105CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
94725	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	JAE00C01B061107CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,087,500	5,087,500	5,087,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
64573	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ALDAMA	CHIVIT	RURAL	26200JAC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	699,795	699,795	699,795	209,939	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66041	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ALTAMIRANO	MORELIA (VICTORICO RODOLFO GRAJALES)	RURAL	26200JCB31P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO	6,241,739	6,241,739	6,241,739	1,872,522	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
59571	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LOMA BONITA	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	1,570,980	1,570,980	1,570,980	942,588	60.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.37	37.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 37% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
61030	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LAS TABLAS	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	562,200	562,200	562,200	168,660	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
59408	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	16-CACAHOATAN	MIXCUM	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	567,084	567,084	567,084	170,125	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.16	16.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 16% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57788	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	18-CHITALAPA	ROSENDO SALAZAR	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	640,200	640,200	640,200	320,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Miistrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19		
57761	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	18-CINTALAPA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	26200JACB1P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	477,872	477,872	477,872	238,936	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57460	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	TZINTEEL	RURAL	26200JACB1P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHILÓN	830,070	830,070	830,070	415,035	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
60685	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	RURAL	26200JGCB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO EL BOSQUE	2,781,449	2,781,449	2,781,449	834,435	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57807	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	CHIMALAPA	RURAL	26200JACB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,334,280	1,334,280	1,334,280	667,140	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
58092	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	40-HUIXTÁN	SAN FERNANDO	RURAL	26200JECB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN	1,134,752	1,134,752	1,134,752	907,802	80.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57552	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-HUIXTÁN	CARMEN YALCHUHCH	RURAL	26200JACB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN	1,188,044	1,188,044	1,188,044	950,435	80.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
64843	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LA CONCORDIA	MONTE VERDE MARAVILLAS	RURAL	26200JACB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	684,507	684,507	684,507	205,352	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado	Ejercido	Avance %		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19				
66094	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	26200JAC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA	3,197,778	3,197,778	3,197,778	959,333	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
66716	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	52-LA LIBERTAD	BENITO JUÁREZ CENTRO	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	653,200	653,200	653,200	195,960	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
57831	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	26200JAC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,130,606	1,130,606	1,130,606	565,303	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.05	5.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 5% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
66372	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JGC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	1,751,373	1,751,373	1,751,373	525,412	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
66177	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54-LARRANZAR	BAYALEMO DOS	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	2,098,748	2,098,748	2,098,748	629,624	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
58116	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54-LARRANZAR	POCOLÓN	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	508,286	508,286	508,286	508,286	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
57999	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	26200JBC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MARQUÉS DE COMILLAS	1,420,760	1,420,760	1,420,760	710,380	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Miistrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19		
66737	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60 MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200JGCB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	269,728	269,728	269,728	80,918	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
61308	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	60 MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	URBANO	26200JGCB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	574,229	574,229	574,229	172,269	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57848	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	65 MOTOZINTLA	CHECUTE	RURAL	26200JGCB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,108,200	1,108,200	1,108,200	554,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.25	25.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 25% A LA FECHA QUE SE INFORMA EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA. SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66410	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67 OCOSINGO	NUÉVO JERUSALÉN	RURAL	26200JGCB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	678,394	678,394	678,394	339,197	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
60760	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	70 OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200JGCB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OSTUACÁN	519,822	519,822	519,822	154,147	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
60845	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72 OXCHUC	YOSHIB	URBANO	26200JGCB1P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	3,889,154	3,889,154	3,889,154	1,944,577	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
58022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	72 OXCHUC	TZOPILJA	RURAL	26200JGCB1P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	981,453	981,453	981,453	785,163	80.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
61100	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	73-PALENQUE	ARMATEA	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	809,200	809,200	809,200	242,760	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
65045	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	74-PANTELHO	SAN ISIDRO VIEJO	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PANTELHO	2,984,618	2,984,618	2,984,618	895,385	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66523	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	LA NARANJA	RURAL	26200JAC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC	850,895	850,895	850,895	255,268	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
59483	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	82-SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,348,973	1,348,973	1,348,973	404,692	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 15% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57862	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	82-SALTO DE AGUA	RÍO JORDÁN	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	718,200	718,200	718,200	359,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 15% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66604	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	1,318,314	1,318,314	1,318,314	395,494	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
60027	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	1,481,324	1,481,324	1,481,324	444,397	30.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.90	45.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 45% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
176215	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0801030126200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	516,570	516,570	516,570	426,568	82.6%	0	0	OBRA	100.00	97.00	97.0%	

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ejercido			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19		
57873	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	86-SAN JUAN CANCUC	CHIUIL	RURAL	26200JECB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,082,200	1,082,200	1,082,200	541,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57379	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	26200JACB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	7,299,169	7,299,169	7,299,169	3,649,585	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66777	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	26200JGCB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	417,812	417,812	417,812	125,344	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57904	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	EL PACAYALITO	RURAL	26200JACB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	669,223	669,223	669,223	334,612	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 15% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57891	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	LAS MORAS	RURAL	26200JACB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,859,422	1,859,422	1,859,422	929,711	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 15% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
58138	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	102-TENEJAPA	SHISHINTONIL	RURAL	26200JECB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,620,439	1,620,439	1,620,439	1,620,439	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57677	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	26200JECB1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19		
6665	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CANADA CHICA	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	634,191	634,191	634,191	190,257	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
5774	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,934,152	1,934,152	1,934,152	1,934,152	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
6084	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105-TONALA	LA VICTORIA	RURAL	26200JUG81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA	571,470	571,470	571,470	171,441	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
5794	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-TUZANTÁN	SAN CRISTÓBAL	RURAL	26200JAC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	360,000	360,000	360,000	180,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
6475	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200JUG81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	121,726	121,726	121,726	36,518	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
60365	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	1,456,169	1,456,169	1,456,169	1,456,169	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
58053	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200JBC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	1,350,815	1,350,815	1,350,815	1,350,815	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.55	55.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 55% A LA FECHA QUE SE INFORMA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
148577	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200UBC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	1,350,815	1,350,815	1,350,815	1,350,815	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57915	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	LA GUAYABA	RURAL	26200JAC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	290,544	290,544	290,544	145,272	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% A LA FECHA QUE SE INFORMA EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA. SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
148417	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	LA GUAYABA	RURAL	26200JAC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	290,544	290,544	290,544	290,544	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
58072	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	26200JBC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,655,139	1,655,139	1,655,139	1,324,112	80.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
57961	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	26200JAC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3,607,926	3,607,926	3,607,926	1,803,963	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.