

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1717030956094	Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación) (Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación))	42421E06501903B004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,819,037	\$12,819,037	\$9,250,166	\$9,250,166	71.71	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
CHP1717030956102	Construcción Del Museo Del Niño Y El Niña (2a. Etapa)	42421E06501903B009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$75,000,000	\$75,000,000	\$75,000,000	\$45,280,051	\$45,280,051	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
CHP1717030956107	Rehabilitación Del Vestíbulo Principal Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad "Enlío Rabasa"	42421E06501903B011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$12,895,000	\$12,895,000	\$12,895,000	\$12,782,409	\$12,782,409	\$6,415,598	\$6,415,598	49.75	\$0	Otros	0	0.00	28.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042827	Construcción De La Unidad Deportiva De Comitán De Domínguez (1a. Etapa)	42411E06501903B018	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$16,868,607	\$16,868,607	\$8,724,195	\$8,724,195	49.85	\$0	Otros	163,024	0.00	85.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro: