

40433	PAGO DE LABORES	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			36,623	36,623	36,623	36,623	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO EJERCICIO 2009 \$141,270.00 Y AHORROS PRESUP. 2008 \$ 36,622.54 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 177,892.54
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO																								
17885	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	16-CACAOHATAN	LAS NUBES GUATIMOC	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			108,460	108,460	108,460	108,460	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PRACODN LAS NUBES GUATIMOC INICIADA EN 2008 Y TERMINADA DE EJECUTAR AL 100% EN EL 2009.
20871	REHABILITACION DE CAFETALES CON ABONO ORGANICO	16-CACAOHATAN	EL AGUILA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			24,600	24,600	24,600	24,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADD. DE 6150 KGS. DE FERTILIZANTE. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. 2008
CONTABILIZACION RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS																								
PSM																								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCION																								
13389	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,726	2,726	2,726	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	400	36%	SARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16, 2008: \$154,778.98 Y 2009: \$418,957.32. TOTAL \$574,462.44 REFRENADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010