

Rolo Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	6	7	8	9		10	10.9												
														Ministrado	Programado	Ejercido									5	5.3										
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																									
CHAPAS RECUBRO 2009																																				
APORTACIONES FEDERALES																																				
PAIS													34,974,774.00	34,974,774.00	34,974,774.00	27,492,938.00	78.49%	112,786.00	112,786.00		44,169.78	39,780.20	90.65%													
AGUA POTABLE																																				
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																				
AMPLIACION																																				
39392	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (B. SAN FELIPE) CAB. MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			554,682	554,682	554,682	554,682	100%	0	0	METRO LINEAL		2,218	2,218	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
27479	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (B. SAN FELIPE) CAB. MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			554,682	554,682	554,682	554,682	100%	0	0	METRO LINEAL		2,218	2,218	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
REHABILITACION																																				
27274	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LA LAGUNA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHAPAS			1,526,995	1,526,995	1,526,995	1,526,995	100%	0	0	SISTEMA		1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																				
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTARIO																																				
CONSTRUCCION																																				
17484	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANTARIO COLONIA LAS VEGAS 2A SECCION.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			708,005	708,005	708,005	708,005	100%	0	0	METRO LINEAL		2,248	2,248	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
12857	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANTARIO DEL BARRIO 14 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			302,801	302,801	302,801	302,801	100%	0	0	METRO LINEAL		1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANJE FISICO Y FINANCIERO.											
10369	INTRODUCCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHAPAS			1,177,497	1,177,497	1,177,497	1,177,497	100%	0	0	METRO LINEAL		1,800	1,800	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
AMPLIACION																																				
19688	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,054,675	1,054,675	1,054,675	0	0%	0	0	METRO LINEAL		583	0	0%	ESTA OBRA SOLO CUENTA CON EL 30% DE ANTICIPO											
27312	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTARIO BARRIO NICATAN CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			494,939	494,939	494,939	494,939	100%	0	0	METRO LINEAL		0	0	0%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
20035	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTARIO BARRIO NICATAN CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			494,939	494,939	494,939	494,939	100%	0	0	METRO LINEAL		1,021	1,021	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
16980	INTRODUCCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO COLONIA HNOS SERDAN 1A. SECCION	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL			709,172	709,172	709,172	709,172	100%	0	0	METRO LINEAL		3,074	3,074	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.											
MANTENIMIENTO																																				
16387	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHAPAS			458,449	458,449	458,449	212,470	46%	0	0	METRO LINEAL		1	0	0%	ESTA OBRA CUENTA CON DOS ESTIMACIONES											
REHABILITACION																																				
16021	REHABILITACION DE DRENAJE AMPLIACION COLONIA EVOLUCION	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			676,180	676,180	676,180	246,593	36%	0	0	METRO LINEAL		458	0	0%	ESTA OBRA CUENTA CON DOS ESTIMACIONES											
17740	REHABILITACION DE RED 2DA. ETAPA FRACCIONAMIENTO EL PRADO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,483,197	1,483,197	1,483,197	0	0%	0	0	METRO LINEAL		1,991	0	0%	OBRA NO INICIADA											
16380	REHABILITACION DEL DRENAJE SANTARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS BARRIO LAS FLORES CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			398,823	398,823	398,823	0	0%	0	0	METRO LINEAL		534	0	0%	OBRA NO INICIADA											
URBANIZACION MUNICIPAL																																				
CALLEJAS																																				
CONSTRUCCION																																				
28732	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (B. JO BRAVO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			699,999	699,999	699,999	699,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS		4,200	4,200	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
27297	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. LAS FLORES) CAB. MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,407,692	1,407,692	1,407,692	1,407,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS		4,022	4,022	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
27138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN ANTONIO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			705,201	705,201	705,201	705,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS		2,597	2,597	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
27178	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. BIENESTAR SOCIAL)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,156,412	1,156,412	1,156,412	1,156,412	100%	0	0	METROS CUADRADOS		2,487	2,487	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
28828	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EL VALLE)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,490,198	1,490,198	1,490,198	1,490,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS		2,730	2,730	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
26394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,493,431	1,493,431	1,493,431	1,493,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS		2,509	2,509	100%	DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
43881	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA (C. NICOLAS BRAVO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,596,925	1,596,925	1,596,925	1,596,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS		2,973	2,973	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
27144	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (EJ. DURANGO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,175,129	1,175,129	1,175,129	1,175,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS		1,041	1,041	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
REHABILITACION																																				
25249	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (SAN CAYETANO)	105-TONALA	PUEBLO NUEVO (SAN CAYETANO)	RURAL	997-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,492,472	1,492,472	1,492,472	1,492,472	100%	0	0	METROS		2,189	2,189	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																				
OTROS																																				
26408	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 32.00 MTS (EJ. PALO BLANCO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,150,660	1,150,660	1,150,660	1,034,246	90%	0	0	METRO CUADRADO		579	579	89%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE CUATRO ESTIMACIONES											
26434	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 32.00 MTS (EJ. PALO BLANCO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,150,660	1,150,660	1,150,660	1,150,660	100%	0	0	METRO CUADRADO		579	579	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%											

