

9658	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SHILVO	116-2INACANTAN	SHILVO	RURAL	JCE66Q10052116CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			942.863	0	942.863	942.863	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
94367	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FLOR DE CACAQ	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAQ	RURAL	JCE66Q1004013CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1.893.182	833.000	1.893.182	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
91483	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, FLOR DE CACAQ	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAQ	RURAL	JAE66Q1003013CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			965.702	424.903	965.702	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
91360	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SANTA ROSA	2-ACALA	SANTA ROSA	RURAL	JAE66Q1003020CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			363.034	168.910	363.034	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
91604	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL BAQUETAL	21-COPAINALA	EL BAQUETAL	RURAL	JAE66Q1003021CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			252.558	111.126	252.558	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96151	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVO VERGEL	21-COPAINALA	NUEVO VERGEL	RURAL	JAE66Q1009021CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			361.156	158.959	361.156	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96761	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) TAZOQUIM	22-CHALCHIHUITÁN	TAZOQUIM	RURAL	JAE66Q1001022CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			352.561	165.748	352.561	352.561	33%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
91382	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHALCHIHUITAN	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITAN	URBANO	JAE66Q1004022CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			661.408	291.020	661.408	661.408	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
92038	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CHOTIC	23-CHAMILLA	CHOTIC	RURAL	JAE66Q1004023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			637.269	280.359	637.269	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96539	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) VA ALCHEN	23-CHAMILLA	VA ALCHEN	RURAL	JAE66Q1001023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			626.503	275.661	626.503	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96067	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARVENZA LINDO	23-CHAMILLA	ARVENZA LINDO	RURAL	JCE66Q1001023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			970.041	426.818	970.041	970.041	23%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
95722	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, NACHAUIC	23-CHAMILLA	NACHAUIC	RURAL	JCE66Q1009023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			794.430	238.829	794.430	794.430	33%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
95738	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PUSCHEN MUMUNTIC	23-CHAMILLA	PUSCHEN MUMUNTIC	RURAL	JCE66Q1003023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			672.314	299.813	672.314	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93349	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CRUCERO	23-CHAMILLA	EL CRUCERO	RURAL	JCE66Q18002023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			8.670.000	0	8.670.000	1.639.705	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
99917	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL POZO	23-CHAMILLA	EL POZO	RURAL	JCE66Q1001023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11.579.703	0	11.579.703	3.048.299	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
94984	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, KOTOLTE	23-CHAMILLA	KOTOLTE	RURAL	JCE66Q1001023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3.007.553	1.323.323	3.007.553	3.007.553	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
95750	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UKUMTIC	23-CHAMILLA	UKUMTIC	RURAL	JCE66Q1009023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1.036.641	456.122	1.036.641	1.036.641	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
92088	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EPALCHEN	23-CHAMILLA	EPALCHEN	RURAL	JAE66Q1004023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			940.000	192.000	940.000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92156	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, JOLTZEMEN PIAN	23-CHAMILLA	JOLTZEMEN	RURAL	JAE66Q1004023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			931.244	279.373	931.244	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96221	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN CHOVILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETE, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA.	23-CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE66Q1001023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			12.273.025	0	12.273.025	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CHOVILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETE, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA.
96583	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL NARANJAL	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	JAE66Q1005024CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			211.413	93.022	211.413	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
98816	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) LA MENDOSA	24-CHANAL	LA MENDOSA	RURAL	JAE66Q1009024CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			757.042	333.099	757.042	757.042	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
96124	CAMINO MAJOMOT - COLONIA MIGUEL UTRILLA, TRAMO KM. 0-2000 AL KM. 2-400	26-CHENALHO	MIGUEL UTRILLA (LOS CHOPRIB)	RURAL	0A26Q02000026CS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3.600.000	0	3.600.000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92194	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YAXGEMEL UNION	26-CHENALHO	YAXGEMEL UNION	RURAL	JAE66Q1004026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			485.093	0	485.093	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94073	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BAJOVELTIC	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	JCE66Q1001026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			560.892	168.268	560.892	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94937	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BEUMPALE	26-CHENALHO	BEUMPALE	RURAL	JCE66Q1001026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1.354.101	498.230	1.354.101	1.354.101	27%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
96649	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMPO LOS TOROS	26-CHENALHO	CAMPO LOS TOROS	RURAL	JCE66Q1001026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1.170.684	515.101	1.170.684	1.170.684	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO

9498	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ESPERANZA	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	JCE66Q10014 026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			336,389	148,011	336,389	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
9578	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TAXGEMEL UNION	26-CHENALHO	TAXGEMEL UNION	RURAL	JCE66Q10039 026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			985,779	433,743	985,779	985,779	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
9579	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2A ETAPA SANEAMIENTO) EN NUEVO CARMEN TONAPAC	27-CHAPA DE CORZO	NUEVO CARMEN TONAPAC	RURAL	JCE66Q10034 027CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			319,372	95,812	319,372	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95284	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, JUAN SABINES VERAPAZ	31-CHILÓN	JUAN SABINES VERAPAZ	RURAL	JAE66Q10044 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			700,220	368,097	700,220	700,220	25%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
98351	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO) AGUA AZUL CHICO	31-CHILÓN	AGUA AZUL CHICO	RURAL	JAE66Q10011 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			174,093	78,601	174,093	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96727	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) MUC AGUIL	31-CHILÓN	MUCAQUIL	RURAL	JAE66Q10015 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,885,235	829,553	1,885,235	1,885,130	220%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
98913	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN JACINTO	31-CHILÓN	SAN JACINTO	RURAL	JAE66Q10019 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			98,178	43,197	98,178	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95933	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SUYALA	31-CHILÓN	SUYALA	RURAL	JAE66Q10021 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			171,798	75,580	171,798	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95238	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, XANIL	31-CHILÓN	XANIL	RURAL	JAE66Q10043 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			744,387	223,316	744,387	744,387	33%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
95780	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CENTRO CHICH	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	JCE66Q10039 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,101,258	484,558	1,101,258	1,101,258	227%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
95799	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL PIEDRON	31-CHILÓN	EL PIEDRON	RURAL	JCE66Q10044 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			549,987	184,098	549,987	549,987	33%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
95812	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, JET -JA	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	JCE66Q10041 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			962,154	423,348	962,154	962,154	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
95828	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PATAT EHEL	31-CHILÓN	PATAT EHEL	RURAL	JCE66Q10042 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			876,849	263,053	876,849	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94870	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, XAXAJARC	31-CHILÓN	XAXAJARC	RURAL	JCE66Q10009 031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			722,069	218,621	722,069	722,069	33%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
96968	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.O. EL BOSQUE - CHABAJEAL, TRAMO KM. 4+000 - KM. 12+989.30, SUBTRAMO KM. 2+000 - KM. 4+300	32-EL BOSQUE	CHABAJEAL	RURAL	CAE66Q03009 803CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,302,297	1,302,297	1,302,297	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95142	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 2+000 (CATE - EL BOSQUE) - ALVARO OBREDON, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 5+400, SUBTRAMO KM. 2+000 AL KM. 5+400	32-EL BOSQUE	ALVARO OBREDON	RURAL	CAE66Q03001 503CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,780,003	0	3,780,003	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
97119	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CRISTO REY	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	JAE66Q10003 035CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			193,435	58,031	193,435	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95668	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIVERA VIEJO EL CARMEN (CONSTRUCCIÓN)	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	JCE66Q10053 035CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			834,728	190,418	834,728	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93952	SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULACIÓN DE RED DISTRIBUIDOR.	35-FRANCISCO LEÓN	VICENTE GUERRERO	RURAL	JAE66Q10008 035CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			12,000,000	0	12,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93493	SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN.	35-FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL LA SARDINA	RURAL	JAE66Q10009 035CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11,000,000	0	11,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94708	SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUES DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, SAN JOSE MASAPAC	35-FRANCISCO LEÓN	SAN JOSE MASAPAC	RURAL	JAE66Q10019 035CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			9,000,000	0	9,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94829	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUES DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, RIVERA VIEJO EL CARMEN	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	JAE66Q10016 035CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95951	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, EJIDO EL NARANJO	35-FRANCISCO LEÓN	NARANJO	RURAL	JAE66Q10022 035CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93986	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	39-HUITUPÁN	VILLA LUD	RURAL	JAE66Q10010 039CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94422	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO AGUSTIN RUBIO	39-HUITUPÁN	AGUSTIN RUBIO (RD TORO I)	RURAL	JAE66Q10002 039CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			296,870	130,623	296,870	296,870	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
94820	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SOMBRÁ CARRIZAL	39-HUITUPÁN	SOMBRÁ CARRIZAL	RURAL	JCE66Q10008 039CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,096,295	482,370	1,096,295	1,096,295	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
96829	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JUXTÓN	4-ALDAMA	JUXTÓN	RURAL	JAE66Q10014 004CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			268,927	118,328	268,927	268,927	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECORSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.

8348	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	40-HUXTAN	SAN PEDRO FEDERNAL	RURAL	JA69G01B011 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,300,000	0	1,300,000	640,571	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8476	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MONTE BONITO	40-HUXTAN	MONTE BONITO	RURAL	JA69G01B011 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,800,000	0	1,800,000	795,419	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8471	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN ANDRES PUERTO RICO	40-HUXTAN	SAN ANDRES PUERTO RICO	RURAL	JA69G01B020 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8593	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BARRIO SAGUI (JUDIO LOPEZ MATEOS)	40-HUXTAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	JA69G01D010 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		831,077	277,874	831,077	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8460	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, CHOSTON	40-HUXTAN	CHOSTON	RURAL	JCE66G01D015 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		596,909	152,075	596,909	509,909	33%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8412	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, SAN JOSE LAS FLORES	40-HUXTAN	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL	JCE66G01D002 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		548,598	184,573	548,598	548,598	33%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8602	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) IGNACIO ZARAGOZA	42-HUXTAN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JA69G01D007 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		454,932	0	454,932	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8575	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, IGNACIO ZARAGOZA (PARTE ALTA)	42-HUXTAN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JCE66G01D032 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		544,474	239,560	544,474	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8608	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL ESCOBAL	43-HUXTAN	EL ESCOBAL	RURAL	JA69G01D008 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		219,012	96,365	219,012	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8126	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) FRANCISCO I MADERO	46-HUXTAN	FRANCISCO I MADERO	RURAL	JA69G01D032 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		188,748	59,824	188,748	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO)	49-LA CONCORDIA	PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO)	RURAL	JCE66G01D028 040CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		600,000	180,000	600,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8974	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BAJUCO	53-LAS MARGARITAS	BAJUCO	RURAL	JA69G01D002 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		601,888	284,830	601,888	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8521	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SAN PEDRO YUINOTIC	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUINOTIC	RURAL	JA69G01D022 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		500,371	150,111	500,371	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
85491	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SAN JUAN DEL POZO	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JCE66G01D027 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,053,734	483,843	1,053,734	1,053,734	25%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8545	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, GONZALEZ DE LEON	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEON	RURAL	JCE66G01D025 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,782,978	784,509	1,782,978	1,782,978	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8514	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, IGNACIO ZARAGOZA	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JCE66G01D029 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,771,118	779,292	1,771,118	1,771,118	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
85251	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, JERUSALEN	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	JCE66G01D002 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,590,384	699,740	1,590,384	1,590,384	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8569	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, NUEVO SAN JUAN CHAMULA	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PAGAYAL)	RURAL	JCE66G01D011 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,659,882	730,348	1,659,882	1,659,882	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
85480	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, RAFAEL RAMIREZ	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL	JCE66G01D028 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,017,501	447,701	1,017,501	1,017,501	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8556	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, SAN PEDRO YUINOTIC	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUINOTIC	RURAL	JCE66G01D024 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,353,988	595,794	1,353,988	1,353,988	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
81921	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, IGNACIO ZARAGOZA	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JA69G01D035 030CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		400,329	120,099	400,329	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8573	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) CHALOTOU	54-LARRANZAR	CHALOTOU	RURAL	JA69G01D004 054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		346,370	152,403	346,370	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
8575	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BVO ALTO	54-LARRANZAR	TIYO	RURAL	JA69G01D006 054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		180,033	79,473	180,033	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
89727	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO PROGRESO	56-LA TRINIDAD	NUEVO PROGRESO	RURAL	JA69G01D027 056CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		178,399	77,816	178,399	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
89873	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONCLUSION DEL ALCANTARILLADO SANTUARIO EN BESECAPA	57-MAPASTEPEC	BESECAPA	RURAL	JA79G01D023 057CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		6,656,569	0	6,656,569	5,748,117	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO
8477	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	JA69G01D018 058CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		188,043	82,739	188,043	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
89325	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) HANCIENA ESCOBAL	6-AMATAN	ESCOBAL	RURAL	JA69G01D011 066CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		115,698	50,907	115,698	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

9420	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MITONIC	63-MITONIC	MITONIC	URBANO	JCE66Q10007 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,923,484	848,333	1,923,484	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
9413	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHIMUCUM	63-MITONIC	CHIMUCUM	RURAL	JAE66Q10041 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		239,172	105,238	239,172	289,538	27%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
92490	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, TZOEPIC	63-MITONIC	TZOEPIC	RURAL	JAE66Q10044 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		414,217	134,263	414,217	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93367	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SAN MARTIN	67-0005INGO	SAN MARTIN	RURAL	JAE66Q10024 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		808,822	355,704	808,822	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96929	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SANTO TOMAS AXIN	67-0005INGO	SANTO TOMAS AXIN	RURAL	JAE66Q10025 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		487,987	205,914	487,987	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93380	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMILIANO ZAPATA	67-0005INGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	JCE66Q10023 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		710,338	312,548	710,338	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95992	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, NUEVO FRANCISCO LEON	67-0005INGO	NUEVO FRANCISCO LEON	RURAL	JCE66Q10020 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,347,192	562,745	1,347,192	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93329	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE	67-0005INGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78Q10001 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,597,371	0	2,597,371	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE DE OCOXINGO
96148	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 52+000 (PROY. DEL SUR KM. 32 LA REFOR. S. LONDOZO CHOCOLLA) - CRUZ PRIN. - DAMASCO - S. GARCIA - S. DOMINGO, SUBTRAMO KM. 4+000 AL KM. 4+000	67-0005INGO	EL SIBAL	RURAL	DAE66Q02001 08CS	DESARROLLO SOCIAL	DEBARRANCO DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEBARRANCO DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,360,000	0	1,360,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96287	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (AURIPISTA CHC) - NICOLAS BRAVO - ALVARO OBREGON, TRAMO KM. 0+000 - KM. 35+830, SUBTRAMO KM. 10+000 AL KM. 13+000	69-0002COCAUTLA DE ESPINOSA	NICOLAS BRAVO	RURAL	DAE66Q03000 106CS	DESARROLLO SOCIAL	DEBARRANCO DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEBARRANCO DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96958	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) ARMANDO ZEBADIA	69-0002COCAUTLA DE ESPINOSA	ARMANDO ZEBADIA	RURAL	JAE66Q10028 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,475,288	442,588	1,475,288	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
91438	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO VEINTE CASAS	69-0002COCAUTLA DE ESPINOSA	VEINTE CASAS	RURAL	JAE66Q10034 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		168,208	50,462	168,208	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93413	CUARTEL DE POLICIA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIVIL	69-0002COCAUTLA DE ESPINOSA	0002COCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	BAE66Q28001 08PS	DESARROLLO SOCIAL	DEBARRANCO DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEBARRANCO DE VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		30,000,000	0	30,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95983	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL MASH	72-00XCHC	EL MASH	RURAL	JCE66Q10044 07CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		353,043	105,913	353,043	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
95845	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL PARAISO	72-00XCHC	EL PARAISO	RURAL	JCE66Q10043 07CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		174,583	52,315	174,583	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96026	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, JAMCOSH	72-00XCHC	JAMCOSH	RURAL	JCE66Q10017 07CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		198,789	59,837	198,789	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
90392	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO) SAN LUIS	73-PALENGUE	SAN LUIS	RURAL	JAE66Q10003 07CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		186,537	82,078	186,537	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94319	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RIBERA EL CANELAR	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	JAE66Q18013 07CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,850,000	0	2,850,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93991	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLUTARCO ELIAS CALLES	76-PICHICALCO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	JAE78Q10003 07CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,173,041	0	1,173,041	1,054,980	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
94414	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOS MOYOS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	JAE66Q18014 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,200,000	0	2,200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94451	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, SHUHUPA	81-SABANILLA	SHUHUPA	RURAL	JAE66Q18015 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,100,000	0	1,100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94496	CONSTRUCCIÓN, CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	PRIMERO DE ENERO	RURAL	JAE66Q18016 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,300,000	0	3,300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92355	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NAZARETH	82-SALTO DE AGUA	NAZARETH	RURAL	JAE66Q10049 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		658,618	289,792	658,618	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92913	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO SANTA MARIA	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	JAE66Q10050 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		924,121	405,877	924,121	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92468	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO SUCLLUMPA	82-SALTO DE AGUA	SUCLLUMPA	RURAL	JAE66Q10051 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		693,107	297,932	693,107	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
96015	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTRELLA BELÉN	82-SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	JCE66Q10050 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		148,864	44,859	148,864	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
94996	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TULLIA	82-SALTO DE AGUA	RIO TULLIA	RURAL	JCE66Q10010 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		898,591	395,380	898,591	898,591	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO
95968	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TEMOPA	82-SALTO DE AGUA	TEMOPA	RURAL	JCE66Q10044 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		942,223	414,578	942,223	942,223	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO

03180	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	82-SALTO DE AGUA	EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	RURAL	JAE66010055 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			960.000	288.000	960.000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
89845	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN ANTONIO DE LAS ROSAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO LAS ROSAS	RURAL	JAE66010028 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			611.934	269.291	611.934	611.934	227%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
94395	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL AGUAJE (LA ALBARADA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL AGUAJE (LA ALBARADA)	RURAL	JCE66010055 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			820.521	361.023	820.521	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
84538	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD (PROYECTO Y OBRA) (ZONA DE TRACOMA), NALOHEN	88-SAN JUAN GANCUC	NALOHEN	RURAL	JAE66010017 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			7.500.000	0	7.500.000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
91580	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) TZEEMEN	88-SAN JUAN GANCUC	TZEEMEN	RURAL	JAE66010038 08CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			445.258	195.914	445.258	445.258	227%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
95192	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCION (OJO DE AGUA)	90-SIMOJOVEL	CONSTITUCION	RURAL	JCE66010021 09CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1.002.763	441.218	1.002.763	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
93768	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANUARIO II	92-SOCOLTENANGO	EL SANUARIO DOS (CANA CASTILLA)	RURAL	JAE76010004 09CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			893.579	0	893.579	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92764	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUSTIN RUBIO	93-SOLOGUCHAPA	AGUSTIN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	JAE66010052 09CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			837.828	251.348	837.828	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	