


Presupuesto Ejercido Enero – Diciembre 2007 1 523.8 Millones de Pesos



En el sector Comunicaciones y Transportes, se ejercieron en el 2007 Un mil 523.8 millones de pesos, superior en 132.8 por ciento, equivalente a 869.2 millones de pesos, a lo invertido en el ejercicio fiscal 2006, y en 74.1 por ciento con relación al aprobado al inicio de este ejercicio.

Se destaca la inversión en la Subfunción Carreteras, en la cual se orientó el 86.8 por ciento del total, sobresaliendo la construcción de 33 caminos rurales en localidades indígenas.

DEPENDENCIA: Secretaría de Transportes

ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Proyecto: Fomento al desarrollo de la comunicación y el transporte.

Para promover e impulsar nuevos proyectos de comunicación con el sector transportista, con la finalidad de fomentar un servicio de transporte público de calidad, eficiente y moderno que brinde a la población seguridad y bienestar; se realizaron 302 reuniones ejecutivas de trabajo, beneficiando a 2 mil 505 transportistas.

Se desarrollaron 7 programas estratégicos para otorgar servicios de transporte de calidad:

- Establecimiento de Terminal de Corto Recorrido; mediante reuniones con autoridades municipales de San Cristóbal de las Casas para ubicar el terreno en el que se pretende establecer dicha terminal.
- Programa de capacitación a transportistas; mediante encuestas se conoció la problemática en este sector y las estrategias de solución.
- Reordenamiento del Transporte; Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas son los más afectados por el crecimiento del parque vehicular, por lo que se buscan soluciones que ayuden al sector transportista mediante la reubicación de terminales de corto recorrido. En éste sentido fue creada la Terminal de transferencia de Tuxtla Gutiérrez, así como la reubicación de la Terminal de Ómnibus Cristóbal Colón.
- Supervisión y Control; para mejorar la supervisión del transporte y combatir de manera frontal a las unidades que operan de forma irregular, se adquirieron 3 nuevas unidades móviles (patrullas) para el servicio de supervisión.
- Internacionalización del Aeropuerto Ángel Albino Corzo, se realizaron diversas reuniones de trabajo ante las autoridades federales como la Secretaría de Transportes y Aeropuertos y Servicios Auxiliares para impulsar su internacionalización lo que permitirá incrementar su horizonte comercial y por ende ofrecer mayores destinos a la población.
- Rehabilitación de las Vías del Ferrocarril en la Zona Costa; para reactivar la economía en la Región Costa debe ponerse en funcionamiento las vías dañadas por el huracán Stan en el 2005 por lo que se promovió ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Congreso de

la Unión, la inclusión del proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, lo cual fue logrado con satisfacción.

- Programa de Ciudades Rurales; atendiendo la creación de ciudades rurales con todos los servicios necesarios para la población, se promueve la instalación de terminales de corto recorrido y la capacitación para los operadores del transporte de los Municipios considerados en dicho programa, iniciando con el diagnóstico para el reordenamiento y modernización del servicio en las cabeceras municipales de Ángel Albino Corzo, Tecpatán y Ostuacán. En esta actividad, se sostuvieron 99 reuniones con funcionarios del gobierno estatal.

Se otorgó asistencia a 84 representaciones gubernamentales, para promover el desarrollo del sector de Transporte destacando: el banderazo de salida de las motocicletas entregadas a los empleados del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) en Tuxtla Gutiérrez; el arribo del Cruce Comercial "MS Ryndam de Holland America Cruce Line" a Puerto Chiapas; la inauguración de la Terminal OCC y ADO y en la XXII Asamblea Anual Ordinaria "Chiapas Visión Empresarial" (COPARMEX). Asimismo, se realizaron 628 acuerdos y reuniones con funcionarios de la Secretaría, con la finalidad de mejorar el desarrollo de las actividades programadas por la misma.

Proyecto: Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.

Se integró el anteproyecto del presupuesto de egresos, del gasto institucional y los proyectos de inversión correspondientes al ejercicio 2008.

Asimismo, se integraron 7 expedientes técnicos, siendo algunos de estos:

- Modernización digital para el control y atención al sector transporte.
- Capacitación para el mejoramiento del servicio de transporte público de pasaje.
- Diagnóstico sectorial para el reordenamiento y modernización del autotransporte de pasajes y su infraestructura,
- Instalación de planta ensambladora aeronáutica en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

Para continuar la operatividad de la Secretaría, se realizaron 45 adecuaciones, siendo estas 19 de trasposos, 15 de ampliaciones líquidas, 4 de

reducciones líquidas, 2 recalendarizaciones de recursos, 5 trámites de autorización de liberación de recursos presupuestarios y una reprogramación de recursos presupuestarios.

Se elaboraron 20 informes de avance físico consistiendo este en los análisis funcionales de los 4 trimestres y de la Cuenta Pública Social del 2007; la integración del Informe de Gobierno y la comparecencia del Secretario de ésta secretaría.

Se realizaron 6 reuniones de trabajo para analizar los avances alcanzados en cada una de sus actividades; asimismo, se otorgaron 120 asesorías en materia de presupuesto, seguimiento y evaluación, orientadas a las actividades del ejercicio presupuestal.

Proyecto: Desarrollo del servicio de autotransporte en las Regiones del Estado.

Se atendieron un mil 397 demandas de transportistas, sobre solicitudes de órdenes de emplacamiento, combate al pirataje, alta y baja de unidades e invasiones de ruta, entre otras, de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Ocosingo y Tapachula, así también, se recibieron en las representaciones regionales demandas, quejas o sugerencias de la población, atendándose 224 demandas de usuarios.

Se realizaron 27 entregas de informes del servicio de autotransporte público, sobre las actividades, logros, alcances, supervisión y control de la Secretaría en las Regiones Centro, Altos, Fronteriza, Norte, Selva y Soconusco.

Se recibieron 60 informes de las representaciones regionales con información necesaria para conocer el desarrollo de sus actividades y necesidades, y contar con datos específicos y actualizados, también se atendieron trámites vehiculares, siendo 10 mil 307 relativo a altas y bajas, refrendos emplacamientos, reposiciones, placas, tarjetas de circulación, canje de placas e infracción y un mil 280 demandas de combate al pirataje.

Proyecto: Asesoría jurídica integral.

En aplicación de las políticas, normas y procedimientos, se impartieron 384 asesorías jurídicas, para el desarrollo adecuado de las distintas

áreas, de las cuales 100 fueron en materia de trámites y requisitos a prestadores del servicio de transporte.

Por otra parte, se elaboraron 50 convenios y acuerdos a suscribirse con diversas Dependencias, para estar en coordinación y apoyo mutuo en el cumplimiento de las actividades encomendadas a esta secretaría; se notificaron 18 demandas: 2 laborales y 16 de seguimiento; se analizaron 200 Diarios y Periódicos Oficiales con disposiciones de reformas y publicaciones aplicables a este sector.

Proyecto: Reordenamiento y modernización de autotransporte de pasajes y su infraestructura.

A través del Diagnóstico Situacional, se recopiló información de las Regiones Altos y Frailesca, sobre la infraestructura para el transporte y flota vehicular, tales como ubicación de terrenos, vialidades, señalizaciones, localizando predios y sus costos para la construcción de infraestructura para el transporte. Concluyendo el documento final con el diagnóstico Situacional de Sector Transporte de las principales localidades del Estado, beneficiando a 258 mil personas

Se desarrollaron 15 foros en los cuales se analizaron diferentes puntos de importancia como la presentación del proyecto de Reordenamiento y Modernización del Autotransporte de Pasajes y su infraestructura, así como temas de interés personal de los transportistas de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas. A.C.; análisis de la problemática del servicio de transporte público con relación a las invasiones de ruta y pirataje de las regiones Altos, Fronteriza, Norte, Selva, Sierra, e Istmo-Costa, beneficiando a 23 mil 510 trabajadores, siendo 21 mil 84 hombres y 2 mil 425 mujeres.

De igual forma, se participó en los foros Tercer Congreso Internacional del Transporte Sustentable en la Ciudad de México y el congreso Eficiencia y Eficacia en la Operación del Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de México y en León Guanajuato con transportistas del Estado de Chiapas, con la finalidad de conocer el Sistema Integral de Transporte de esa ciudad.

ENTIDAD: Comisión de Caminos

ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Proyecto: Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.

Con la finalidad de realizar una supervisión eficiente de las obras de caminos rurales y puentes para que se ejecuten de acuerdo al proyecto; se revisaron y tramitaron 38 expedientes técnicos para liberación de los recursos presupuestales, 12 finiquitos de obras de trabajos ejecutados, 52 estimaciones de obras y la supervisión de 36.93 kms. revestidos, beneficiando con estas acciones a 41 personas.

Proyecto: Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el Estado.

Con la finalidad de vigilar y supervisar el desarrollo de las obras, se revisaron y se tramitaron 10 finiquitos de obras y 35 Expedientes técnicos, así como 162 estimaciones; asimismo, se revisó el avance en 142.81 kms por la construcción y modernización de caminos de red pavimentada; beneficiándose con estas acciones a 11 personas.

Proyecto: Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.

Se elaboraron y tramitaron 897 expedientes técnicos de obras, dentro de los diferentes programas: Programa Normal de Gobierno del Estado (PNGE), Fideicomiso para la Infraestructura Social en los Estados (FISE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CONAPI), Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) y CONVENIOS PEMEX; se llevaron a cabo 304 actos y actas de entrega-recepción de obras concluidas; se realizaron 412 actas de finiquitos de obras concluidas; asimismo, se efectuaron visitas de campo para la generación de un mil 620 estimaciones de avances de obras en proceso para su respectivo pago; se llevaron a cabo 7 mil 275 supervisiones de obras aún en proceso de ejecución, se beneficiaron con estas acciones a 602 personas.

Proyecto: Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.

Se integraron y elaboraron 2 expedientes técnicos de acciones; asimismo, se aprobaron 263

mantenimientos correctivos en el presupuesto de egresos del mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo, de vehículos, dentro del Programa Normal del Gobierno del Estado (PNGE); se realizaron 64 servicios a talleres para el mejor funcionamiento del parque de maquinaria y vehicular, se beneficiaron con estas acciones a 30 personas.

Proyecto: Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Con la finalidad de diagnosticar y evaluar permanentemente la situación actual que guarda la infraestructura de la red estatal de caminos pavimentados; se realizaron 2 mil 250 supervisiones y verificaciones de obras; se revisaron y tramitaron 800 estimaciones de volúmenes de obras y 156 finiquitos; se elaboraron 160 expedientes técnicos de daños físicos en la infraestructura carretera; se elaboraron 24 reportes de avances físico-financiero de las obras y se revisaron y tramitaron 158 finiquitos de obras.

Proyecto: Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos.

Se integraron y tramitaron 95 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 43 informes de avances de seguimiento del gasto; asimismo, se llevaron a cabo un mil 978 supervisiones a las distintas obras a cargo de esta dirección se planteo y formuló el mejoramiento de condiciones optimas de operación y servicios de vialidades de 1.5 Km., beneficiando a 21 personas.

Proyecto: Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes.

En el cuarto trimestre del 2007, se elaboraron y validaron 107 estudios y proyectos de caminos y puentes, 105 expedientes técnicos de obra; 243 estimaciones y finiquitos de obra y 2 de impacto ambiental; asimismo, se llevaron a cabo 52 supervisiones de control de calidad de suelos en obras de caminos y puentes, con lo cual se apoyó la supervisión del proceso constructivo de la obra pública, beneficiándose así a 17 hombres y una mujer para un total de 18 personas.

Proyecto: Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.

El titular de la Comisión de Caminos realizó 419 reuniones de trabajo con el C. Gobernador,

presidentes municipales, autoridades ejidales y habitantes en general; asistió a 51 recorridos de obras de infraestructura carretera en diferentes Municipios del Estado. Asimismo, se recibieron y turnaron para su contestación un mil 551 solicitudes y propuestas en materia de infraestructura carretera, beneficiando con estas acciones a un total de 750 personas.

Proyecto: Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.

Se revisaron y tramitaron 886 cédulas de validación de acciones, liberándose los recursos presupuestales en tiempo y forma, se realizaron 4 reuniones del grupo estratégico, se elaboraron, integraron y tramitaron 4 informes de avances físico-financieros de los programas de inversión; se otorgó apoyo logístico para 5 sesiones del Consejo de Administración, y para la integración de documentos para la reunión del Subcomité Sectorial de Infraestructura y comunicaciones y se realizaron 5 reuniones del grupo de trabajo, de infraestructura regional, con esto, se beneficiaron a 132 personas.

Proyecto: Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación.

Con la finalidad de proporcionar asesoría jurídica legal a la Comisión de Caminos en todas las actividades internas o con otras Dependencias Federales, Estatales o Municipales y en observancia de las políticas, normas y procedimientos en materia de comunicaciones; se elaboraron y tramitaron 24 acuerdos del Consejo de Administración; se tramitaron 8 procedimientos de afectación de fianza; se dio seguimiento a 4 procedimientos administrativos ante la Contraloría General; asimismo, se iniciaron 4 amparos y se concluyeron 2 en materia laboral se interpusieron 13 demandas y se concluyeron 9; y en lo referente a lo penal, se iniciaron 8 averiguaciones previas y se concluyeron 2; beneficiando con ello a 12 personas.

Proyecto: Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública.

Para eficientar el proceso de licitación, contratación y revisión de estimaciones se realizaron 439 contratos de obras y prestación de servicios; asimismo, se recepcionaron y tramitaron un mil 234 estimaciones de obras, beneficiándose a 235 personas.

CAMINOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2007

COBERTURA ESTATAL

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
Caminos Rurales								
Reconstrucción y Conservación								
Estado								
Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural	Km.	Reconstrucción	680.00	680.00	100.00	1 500 000	Habitante	Varias
		Conservación	220.00	220.00	100.00			
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Mantenimiento y Reparación de Vehículos								
Adquisiciones								
Estado								
Fortalecimiento del Parque Vehicular para la Ejecución de Programas de Infraestructura	Vehiculos	Adquisición de Vehículos (Pick-Up y Sedan)	12.00	12.00	100.00	1 500 000	Habitante	Varias
Unidad de Apoyo Administrativo								
Supervisión								
Estado								
Acompañamiento del Programa de Reconstrucción a la Infraestructura Caminera del Estado	Supervisión	Reconstrcción	562.00	562.00	100.00	800 000	Habitante	Varias

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO / OBRA / TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Construcción								
Tecpatán								
Camino: E.C.(Tecpatán-La Libertad-San José Maspac)-La Sardina	Km.	Terracerías	4.00	4.00	a/ 84.52	42 108	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+440		Sub'rasante	4.00	4.00				
Sub'tramo: Km. 2+000- Km. 6+000		Obras de Drenaje	4.00	4.00				
		Base Hidráulica	4.00	4.00				
		Carpeta Asfáltica	4.00	2.80				
		Sello	4.00	0.00				
		Señalamiento	4.00	1.00				
Ocozocoautla de Espinosa								
Construcción								
Camino: Ocozocoautla - Apic Pac	Km.	Terracerías	2.13	2.13	100.00	78 786	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000- Km. 51+520		Sub'rasante	2.13	2.13				
Sub'tramo: Km. 49+390 = Km. 20+410 - Km. 51+520 = Km. 22+540		Obras de Drenaje	2.13	2.13				
		Base Hidráulica	2.13	2.13				
		Carpeta Asfáltica	2.13	2.13				
		Sello	2.13	2.13				
		Señalamiento	2.13	2.13				
Ocozocoautla de Espinosa								
Reconstrucción								
Camino: Ocozocoautla - Apic Pac	Km.	Terracerías	54.00	54.00	100.00	78 786	Habitante	Ocozocoautla de Espinosa
Tramo: Km. 0+000-Km. 54+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	54.00	54.00				
		Pavimento	54.00	54.00				
Ocozocoautla de Espinosa								
Reconstrucción								
Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona	Km.	Terracerías	30.00	30.00	100.00	78 786	Habitante	Ocozocoautla de Espinosa, El Cielito
Tramo: Km. 0+000-Km. 30+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	30.00	30.00				
		Pavimento	30.00	30.00				
Jiquipilas								
Reconstrucción								
Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana	Km.	Terracerías	45.00	45.00	100.00	38 721	Habitante	Santa Isabel, El Ocote, Francisco Villa
Tramo: Km. 0+000-Km.45+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	45.00	45.00				
		Pavimento	45.00	45.00				
Tuxtla Gutiérrez								
Reconstrucción								
Camino: Tuxtla - Portillo - Zaragoza	Km.	Terracerías	38.70	38.70	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000		Obras de Drenaje	38.70	38.70				
		Pavimento	38.70	38.70				
Chiapa de Corzo								
Reconstrucción								
Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia	Km.	Terracerías	30.00	30.00	100.00	64 098	Habitante	Chiapa de Corzo
Tramo: Km. 17+000 - Km. 47+000		Obras de Drenaje	30.00	30.00				
		Pavimento	30.00	30.00				
Chicoasén								
Reconstrucción								
Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso	Km.	Terracerías	98.20	98.20	100.00	5 058	Habitante	Chicoasén, Tecpatán
Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	98.20	98.20				
		Pavimento	98.20	98.20				
Venustiano Carranza								
Reconstrucción								
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle	Km.	Terracerías	111.80	111.80	100.00	64 098	Habitante	Venustiano Carranza
Tramo: Km. 0+000-Km. 111+800		Obras de Drenaje	111.80	111.80				
		Pavimento	111.80	111.80				
Tuxtla Gutiérrez								
Reconstrucción								
Camino: Aeropuerto-Escuela Veterinaria - Ejido Emiliano Zapata	Km.	Terracerías	7.10	7.10	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez, Emiliano Zapata
Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	7.10	7.10				
		Pavimento	7.10	7.10				
Nicolás Ruiz								
Reconstrucción								
Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitán).	Km.	Terracerías	17.10	17.10	100.00	3 580	Habitante	Nicolás Ruiz
Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	17.10	17.10				
		Pavimento	17.10	17.10				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Jiquipilas								
Reconstrucción								
Camino: La Cintal-Jiquipilas	Km.	Terracerías	3.00	3.00	100.00	38 721	Habitante	Jiquipilas
Tramo: Km. 0+000-Km. 3+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	3.00	3.00				
		Pavimento	3.00	3.00				
Venustiano Carranza								
Reconstrucción								
Camino: Paso por Venustiano Carranza	Km.	Terracerías	5.80	5.80	100.00	59 719	Habitante	Venustiano Carranza
Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+800 (T.A.)		Obras de Drenaje	5.80	5.80				
		Pavimento	5.80	5.80				
Cintalapa								
Carreteras Alimentadoras								
Reconstrucción								
Camino: Ramal a Villa Morelos	Km.	Terracerías	4.80	4.80	100.00	70 182	Habitante	Cintalapa
Tramo: Km. 0+000- Km. 4+800 (T.A.)		Obras de Drenaje	4.80	4.80				
		Pavimento	4.80	4.80				
Chiapilla								
Reconstrucción								
Camino: San Lucas-Chiapilla	Km.	Terracerías	11.70	11.70	100.00	5 938	Habitante	Chiapilla
Tramo: Km. 0+000-Km. 11+700 (T.A.)		Obras de Drenaje	11.70	11.70				
		Pavimento	11.70	11.70				
Copainalá								
Reconstrucción								
Camino: Copainalá-Coapilla-Ocoatepec	Km.	Terracerías	43.50	43.50	100.00	22 054	Habitante	Copainalá, Coapilla
Tramo: km. 0+000- Km. 43+500 (T.A.)		Obras de Drenaje	43.50	43.50				
		Pavimento	43.50	43.50				
Soyaló								
Reconstrucción								
Camino: Soyaló - Francisco Sarabia - Chicoasen	Km.	Terracerías	35.00	35.00	100.00	8 860	Habitante	Soyaló
Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000		Obras de Drenaje	35.00	35.00				
		Pavimento	35.00	35.00				
Acala								
Reconstrucción								
Camino: E.C.(Las Limas-Angostura)-Acala	Km.	Terracerías	10.00	10.00	100.00	28 630	Habitante	Acala
Tramo: Km. 0+000-Km. 10+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	10.00	10.00				
		Pavimento	10.00	10.00				
Chiapa de Corzo								
Reconstrucción								
Camino: Salvador Urbina-Julian Grajales	Km.	Terracerías	19.10	19.10	100.00	64 099	Habitante	Chiapa de Corzo
Tramo: Km. 0+000-Km. 19+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	19.10	19.10				
		Pavimento	19.10	19.10				
Chiapa de Corzo								
Reconstrucción								
Camino: Galecio Narca-Zapata-E.C. (Tuxtla-Suchiapa)	Km.	Terracerías	5.10	5.10	100.00	64 099	Habitante	Chiapa de Corzo
Tramo: Km. 0+000- Km. 5+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	5.10	5.10				
		Pavimento	5.10	5.10				
Tecpatán								
Reconstrucción								
Camino: Tecpatán-Azapac-Amatal-Francisco León	Km.	Terracerías	18.40	18.40	100.00	42 108	Habitante	Tecpatán
Tramo: Km. 0+000- Km. 18+400 (T.A.)		Obras de Drenaje	18.40	18.40				
		Pavimento	18.40	18.40				
Carreteras Alimentadoras								
Reconstrucción								
Camino: Tecpatán-Emiliano Zapata-San José Maspac	Km.	Terracerías	34.10	34.10	100.00	42 108	Habitante	Tecpatán
Tramo: Km. 0+000- Km. 34+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	34.10	34.10				
		Pavimento	34.10	34.10				

a/ Por escases del producto asfáltico AC-20, no se cumplieron las metas programadas

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Otras Aportaciones y Subsidios

Ingresos Derivados de la Bursatilización

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras								
Construcción								
Cintalapa								
Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa - Cal y Mayor	Km.	Terracerías	7.70	7.70	100.00	70 182	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000-Km. 62+000		Sub'rasante	7.70	7.70				
Sub'tramo: Km. 5+000 = Km. 0+000		Obras de Drenaje	7.70	7.70				
Km. 10+700 = Km. 5+700 - Km. 12+700 = Km. 7+700		Base Hidráulica	7.70	7.70				
		Carpeta Asfáltica	7.70	7.70				
		Sello	7.70	7.70				
		Señalamiento	7.70	7.70				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Ixtapa								
		Construcción						
Modernización y Ampliación del Camino:	Km.	Terracerías	5.74	5.74	100.00	69 320	Habitante	Varias
Ixtapa - Emiliano Zapata - Victorico Grajales		Sub'rasante	5.74	5.74				
Tramo: Km. 0+000-Km. 5+735		Obras de Drenaje	5.74	5.74				
		Base Hidráulica	5.74	5.74				
		Carpeta Asfáltica	5.74	5.74				
		Sello	5.74	5.74				
		Señalamiento	5.74	5.74				
		Construcción						
Venustiano Carranza	Km.	Terracerías	13.90	13.90	a/ 61.01	59 719	Habitante	Varias
Modernización y Ampliación del Camino:		Sub'rasante	13.90	12.71				
Laja Tendida - Paraiso del Grijalva.		Obras de Drenaje	13.90	13.34				
Tramo: Km. 0+000-Km. 13+898.50		Base Hidráulica	13.90	7.00				
		Carpeta Asfáltica	13.90	0.67				
		Sello	13.90	0.00				
		Señalamiento	13.90	0.00				
		Caminos Rurales						
		Construcción						
Ocotepéc	Km.	Terracerías	3.36	0.88	a/ 26.19	76	Habitante	Varias
Camino: Ocotepéc - San Antonio del Monte		Obras de Drenaje	3.36	0.88				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+360		Revestimiento	3.36	0.88				
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
		Construcción						
Ocozocoautla de Espinosa	Km.	Terracerías	2.13	2.13	100.00	78 786	Habitante	Varias
Camino: Ocozocoautla- Apic Pac		Subrasante	2.13	2.13				
Tramo: Km. 0+000- Km. 51+520		Obras de Drenaje	2.13	2.13				
Subtramo: Km. 49+390= Km. 20+410-		Base Hidráulica	2.13	2.13				
Km. 51+520=Km. 22+540		Carpeta Asfáltica	2.13	2.13				
		Sello	2.13	2.13				
		Señalamiento	2.13	2.13				
		Carreteras Alimentadoras						
		Conservación						
Venustiano Carranza	Km.	Terracerías	9.40	9.40	100.00	59 719	Habitante	Venustiano Carranza
Camino: Venustiano Carranza-Guadalupe		Obras de Drenaje	9.40	9.40				
Victoria		Pavimento	9.40	9.40				
Tramo: Km. 0+000-Km. 9+400 (T.A.)								
Venustiano Carranza	Km.	Terracerías	13.70	13.70	100.00	59 719	Habitante	Venustiano Carranza
Camino: Laja Tendida-El Reparo		Obras de Drenaje	13.70	13.70				
Tramo: Km. 0+000-Km. 13+700 (T.A.)		Pavimento	13.70	13.70				
Chiapa de Corzo	Km.	Terracerías	10.00	10.00	100.00	64 098	Habitante	Chiapa de Corzo
Camino: Rivera Amatal-Nueva Palestina		Obras de Drenaje	10.00	10.00				
Tramo: Km. 0+000-Km. 10+000 (T.A.)		Pavimento	10.00	10.00				
Cintalapa	Km.	Terracerías	3.00	3.00	100.00	70 182	Habitante	Cintalapa
Camino: Ramal a Vistahermosa		Obras de Drenaje	3.00	3.00				
Tramo: Km. 0+000-Km. 3+000 (T.A.)		Pavimento	3.00	3.00				
Cintalapa	Km.	Terracerías	4.80	4.80	100.00	70 182	Habitante	Cintalapa
Camino: Ramal a Pomposo Castellanos		Obras de Drenaje	4.80	4.80				
Tramo: Km. 0+000- Km. 4+800 (T.A.)		Pavimento	4.80	4.80				
Cintalapa	Km.	Terracerías	1.80	1.80	100.00	70 182	Habitante	Cintalapa de Figueroa
Camino: Ramal a Rosendo Salazar		Obras de Drenaje	1.80	1.80				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800		Pavimento	1.80	1.80				
		Carreteras Alimentadoras						
		Conservación						
Venustiano Carranza	Km.	Terracerías	7.20	7.20	100.00	59 719	Habitante	Venustiano Carranza
Camino: Angostura-Flores Magón		Obras de Drenaje	7.20	7.20				
Tramo: Km. 54+000- Km. 61+200 (T.A.)		Pavimento	7.20	7.20				
Suchiapa	Km.	Terracerías	1.80	1.80	100.00	64 098	Habitante	Chiapa de Corzo
Camino: Ignacio Allende - Candelaria		Obras de Drenaje	1.80	1.80				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+800		Pavimento	1.80	1.80				
San Lucas	Km.	Terracerías	35.00	35.00	100.00	6 796	Habitante	San Lucas
Camino: Pozo Colorado-San Lucas		Obras de Drenaje	35.00	35.00				
Tramo: Km. 0+000- Km. 35+000 (T.A.)		Pavimento	35.00	35.00				
Chicoasén	Km.	Terracerías	49.20	49.20	100.00	64 098	Habitante	Varias
Camino: Chicoasén-Tecpatán-Malpasó		Obras de Drenaje	49.20	49.20				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200		Pavimento	49.20	49.20				
Sub'tramo: Km. 49+000 - Km. 98+200(T.A.)								

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Chiapa de Corzo	Km.	Reconstrucción						
Camino: Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle		Terracerías	111.80	111.80	100.00	64 098	Habitante	Varias
		Obras de Drenaje	111.80	111.80				
Tramo: Km. 0+000-Km. 111+800(T.A.)		Pavimento	111.80	111.80				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Modalidad: Contrato								
Acala		Servicios Técnicos						
		Estudios y Proyectos						
Camino: La Granadilla - Santa Rosa - Ejido Lopez Mateos	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	18.69	18.69	100.00	2 565	Habitante	Varias
		Estudio de Impacto Ambiental	18.69	18.69				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000		Estudio de Factibilidad	18.69	18.69				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)								
Modalidad: Contrato								
San Lucas		Servicios Técnicos						
		Estudios y Proyectos						
Camino: Pozo Colorado - Chiapilla - San Lucas	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	13.34	13.34	100.00	120 408	Habitante	Varias
		Estudio de Impacto Ambiental	13.34	13.34				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000		Estudio de Factibilidad	13.34	13.34				
Sub'tramo: Km. 9+000 - Km. 22+340								
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Modalidad: Contrato								
Suchiapa		Carreteras Alimentadoras						
		Reconstrucción						
Camino: Tuxtla - Portillo - Zaragoza	M.L.	Terracerías	251.80	251.80	100.00	18 550	Habitante	Suchiapa
		Obras de Drenaje	251.80	251.80				
Tramo: Km. 1+300 - Km. 40+000		Pavimento	251.80	251.80				
Sub'tramo: Tuxtla - Copoya Km. 1+947.40								
Reconstrucción por deslizamiento de talud								
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Tuxtla Gutiérrez		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	16.00	14.00	a/ 87.5	1 026 284	Habitante	Varias
Tuxtla Gutiérrez		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	329	286	a/ 86.9	1 026 284	Habitante	Varias
Tuxtla Gutiérrez		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	94.00	84.00	a/ 89.4	468 022	Habitante	Varias
Tuxtla Gutiérrez		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,104.00	983.00	a/ 89	468 022	Habitante	Varias
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								

REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
Amatenango del Valle		Carreteras Alimentadoras						
		Reconstrucción						
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle	Km.	Terracerías	36.10	36.10	100.00	7 487	Habitante	Amatenango del Valle
		Obras de Drenaje	36.10	36.10				
Tramo: Km. 111+800- Km. 147+900(T.A.)		Pavimento	36.10	36.10				
Chanhó		Reconstrucción						
		Reconstrucción						
Camino: San Juan Chamula - Chanhó - Pantelhó	Km.	Terracerías	59.50	59.50	100.00	17 494	Habitante	San Juan Chamula, Chanhó, Pantelhó
		Obras de Drenaje	59.50	59.50				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)		Pavimento	59.50	59.50				
Chanal		Reconstrucción						
		Reconstrucción						
Camino: Chanal-Chillil	Km.	Terracerías	36.00	36.00	100.00	8 719	Habitante	Chanal
		Obras de Drenaje	36.00	36.00				
Tramo: Km. 0+000- Km. 36+000 (T.A.)		Pavimento	36.00	36.00				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Reconstrucción								
Chalchihuitán								
Camino: Chalchihuitán-E.C.(Chenalhó-Pantelhó)	Km.	Terracerías	5.40	5.40	100.00	14 863	Habitante	Chalchihuitán
Tramo: Km. 0+000- Km. 5+400 (T.A.)		Obras de Drenaje	5.40	5.40				
		Pavimento	5.40	5.40				
Reconstrucción								
Tenejapa								
Camino: San Cristóbal-Tenejapa-Cancuc	Km.	Terracerías	56.00	56.00	100.00	38 708	Habitante	Tenejapa
Tramo: Km. 0+000-Km. 56+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	56.00	56.00				
		Pavimento	56.00	56.00				
Servicios Técnicos								
Estudios y Proyectos								
Chamula								
Camino: Chamula - Chenalhó - Pantelhó	Proyecto	Estudio y Proyecto de Camino	1.00	1.00	100.00	122 255	Habitante	San Juan Chamula, Chenalhó, Pantelhó
Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500								
Puente s/ K.m 37+500. Longitud								
Total 20.00 M.L.								
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Construcción								
Chalchihuitán								
Modernización y Ampliación del Camino:	Km.	Terracerías	5.00	5.00	a/ 93	14 863	Habitante	Varias
Chalchihuitán - Canteal - Tzacucum		Sub'rasante	5.00	5.00				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000		Obras de Drenaje	5.00	5.00				
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000		Base Hidráulica	5.00	5.00				
		Carpeta Asfáltica	5.00	5.00				
		Sello	5.00	3.50				
		Señalamiento	5.00	0.00				
Construcción								
Chamula								
Camino: San Juan Chamula - Ixtapa	Km.	Terracerías	10.00	10.00	a/ 70	69 320	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+000		Sub'rasante	10.00	10.00				
Sub'tramo: Km. 5+000 - Km. 15+000		Obras de Drenaje	10.00	6.00				
(Origen en Bautista Chico)		Base Hidráulica	10.00	6.00				
Km. 16+000 = Km. 0+000		Carpeta Asfáltica	10.00	0.00				
		Sello	10.00	0.00				
		Señalamiento	10.00	0.00				
Construcción								
Chamula								
Modernización y Ampliación del Camino:	Km.	Terracerías	4.88	4.88	a/ 90	69 320	Habitante	Varias
E.C. Km. 4 (San Cristobal de las Casas - San		Sub'rasante	4.88	4.88				
Juan Chamula) - San Antonio del Monte -		Obras de Drenaje	4.88	2.93				
Milpoleta		Base Hidráulica	4.88	4.88				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+348.5		Carpeta Asfáltica	4.88	4.88				
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 4+880		Sello	4.88	4.28				
		Señalamiento	4.88	0.00				
Construcción								
Chanal								
Camino: Chanal - La Mendoza	Km.	Terracerías	5.00	5.00	a/ 90	8 719	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+900		Sub'rasante	5.00	5.00				
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 7+500 -		Obras de Drenaje	5.00	5.00				
12+500		Base Hidráulica	5.00	5.00				
		Carpeta Asfáltica	5.00	5.00				
		Sello	5.00	5.00				
		Señalamiento	5.00	0.00				
Carreteras Alimentadoras								
Construcción								
Larráinzar								
Camino: E.C.Km. 83(Bochil - Pichucalco) -	Km.	Terracerías	12.00	12.00	a/ 85	18 787	Habitante	Varias
Nanchitón - Santo Domingo		Sub'rasante	12.00	12.00				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000		Obras de Drenaje	12.00	12.00				
Sub'tramo: Km. 5+800 - Km. 17+800		Base Hidráulica	12.00	8.00				
		Carpeta Asfáltica	12.00	0.00				
		Sello	12.00	0.00				
		Señalamiento	12.00	0.00				
Construcción								
Oxchuc								
Modernización y Ampliación del Camino:	Km.	Terracerías	3.50	3.50	100.00	44 005	Habitante	Varias
Oxchuc - Pacuma - Cruzton - Yoclub - San		Sub'rasante	3.50	3.50				
Juan Canúic - Guaquitepec - Sitalá		Obras de Drenaje	3.50	3.50				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000		Base Hidráulica	3.50	3.50				
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 3+500		Carpeta Asfáltica	3.50	3.50				
		Sello	3.50	3.50				
		Señalamiento	3.50	3.50				
Construcción								
San Cristóbal de las Casas								
Modernización y Ampliación del Camino:	Km.	Terracerías	4.00	4.00	100.00	156 119	Habitante	Varias
La Mesilla - La Florecilla		Sub'rasante	4.00	4.00				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000		Obras de Drenaje	4.00	4.00				
		Base Hidráulica	4.00	4.00				
		Carpeta Asfáltica	4.00	4.00				
		Sello	4.00	4.00				
		Señalamiento	4.00	4.00				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Huixtán		Construcción						
Camino: E.C.(Rancho Nuevo - Ocosingo)Km. 207+500 - San José La Nueva	Km.	Terracerías	4.90	4.90	a/ 74.08	21 359	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000		Sub'rasante	4.90	4.90				
Sub'tramo: Km. 9+100 - Km. 14+000		Obras de Drenaje	4.90	4.90				
		Base Hidráulica	4.90	3.50				
		Carpeta Asfáltica	4.90	0.00				
		Sello	4.90	0.00				
		Señalamiento	4.90	0.00				
Huixtán		Caminos Rurales						
		Construcción						
Camino: Cañada Los Ranchos - Barrio Carrizal	Km.	Terracerías	2.30	2.30	100.00	429	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300		Obras de Drenaje	2.30	2.30				
		Revestimiento	2.30	2.30				
Mitontic		Construcción						
Camino: Oxinam - Pulumsibac	Km.	Terracerías	3.68	3.68	100.00	1 233	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+680		Obras de Drenaje	3.68	3.68				
		Revestimiento	3.68	3.68				
Chamula		Construcción						
Camino: San Juan Chamula - Kotle	Km.	Terracerías	2.73	2.73	100.00	454	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+729.96		Obras de Drenaje	2.73	2.73				
		Revestimiento	2.73	2.73				
Chamula		Construcción						
Camino: Pajalton Alto - Pajalton Bajo	Km.	Terracerías	3.85	3.85	100.00	1 512	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+845		Obras de Drenaje	3.85	3.85				
		Revestimiento	3.85	3.85				
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Chamula		Conservación						
Camino: San Cristóbal-San Juan Chamula	Km.	Terracerías	9.90	9.90	100.00	69 320	Habitante	San Cristóbal de las Casas
Tramo: Km. 0+000-Km. 9+900 (T.A.)		Obras de Drenaje	9.90	9.90				
		Pavimento	9.90	9.90				
Larráinzar		Conservación						
Camino: Larráinzar.E.C.(Chenalhó-Pantelhó)	Km.	Terracerías	6.40	6.40	100.00	18 787	Habitante	Larráinzar
Tramo: Km. 0+000- Km. 6+400 (T.A.)		Obras de Drenaje	6.40	6.40				
		Pavimento	6.40	6.40				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Caminos Rurales								
Huixtán		Construcción						
Camino: Los Ranchos - Barrio Tres Cruces	Km.	Terracerías	1.43	1.43	100.00	429	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+431.20		Obras de Drenaje	1.43	1.43				
		Revestimiento	1.43	1.43				
Fuente de Financiamiento:								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Larráinzar		Construcción						
Camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Nachiton - Santo Domingo	Km.	Terracerías	5.80	5.80	100.00	18 787	Habitante	Larráinzar
Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000		Sub'rasante	5.80	5.80				
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 5+800		Obras de Drenaje Transversales	5.80	5.80				
		Obras de Drenaje Complementarias	5.80	5.80				
		Base Hidráulica	5.80	5.80				
		Carpeta Asfáltica	5.80	5.80				
		Sello	5.80	5.80				
Fuente de Financiamiento:								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Altamirano		Reconstrucción						
Camino: Cushulja - Altamirano	Km.	Terracerías	22.00	22.00	100.00	25 932	Habitante	Altamirano
Tramo: Km. 0+000 al Km. 22+000 (T.A)		Obras de Drenaje	22.00	22.00				
		Pavimento	22.00	22.00				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Servicios Técnicos								
Estudio y Proyecto								
Chamula								
Camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Nachiton - Santo Domingo	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	32.20	32.20	100.00	16 232	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000		Estudio de Impacto Ambiental	32.20	32.20				
Sub'tramo: Km. 5+800 - Km. 38+000		Estudio de Factibilidad	32.20	32.20				
Chamula								
Estudio y Proyecto								
Camino: San Juan Chamula - Ixtapa	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	21.36	21.36	100.00	11 864		Varias
Tramo: Km. 0+000 -Km. 46+300		Estudio de Impacto Ambiental	21.36	21.36				
		Estudio de Factibilidad	21.36	21.36				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)								
Modalidad: Contrato								
Servicios Técnicos								
Estudio y Proyecto								
Teopisca								
Camino: Teopisca - Nuevo León - Nicolás Ruiz	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	10.50	10.50	100.00	20 379		Varias
Tramo: Km. 23+000 - Km. 34+771		Estudio de Impacto Ambiental	10.50	10.50				
		Estudio de Factibilidad	10.50	10.50				
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo								
San Cristóbal de las Casas								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	10.00	8.00	a/ 80	463 262	Habitantes	Varias
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo								
San Cristóbal de las Casas								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	245.00	206.00	a/ 84.1	463 262	Habitantes	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos								
San Cristóbal de las Casas								
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.00	13.00	a/ 76.5	463 262	Habitantes	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos								
San Cristóbal de las Casas								
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	160.00	125.00	a/ 78.1	463 262	Habitantes	Varias
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								

REGION III FRONTERIZA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Reconstrucción								
Frontera Comalapa								
Camino: Frontera Comalapa-Chicomuselo	Km.	Terracerías	23.20	23.20	100.00	59 547	Habitante	Frontera Comalapa
Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	23.20	23.20				
		Pavimento	23.20	23.20				
Comitán de Domínguez								
Reconstrucción								
Camino: Comitán-La Mesilla-Pujilic	Km.	Terracerías	57.10	57.10	100.00	123 915	Habitante	Comitán de Domínguez
Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	57.10	57.10				
		Pavimento	57.10	57.10				
Comitán de Domínguez								
Reconstrucción								
Camino: Comitán-Las Margaritas	Km.	Terracerías	18.00	18.00	100.00	123 915	Habitante	Comitán de Domínguez
Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	18.00	18.00				
		Pavimento	18.00	18.00				
La Independencia								
Reconstrucción								
Camino: Lázaro Cardenas-El Triunfo-La Independencia	Km.	Terracerías	30.00	30.00	100.00	37 122	Habitante	La Independencia
Tramo: Km. 0+000- Km. 30+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	30.00	30.00				
		Pavimento	30.00	30.00				
Las Margaritas								
Reconstrucción								
Camino: Francisco I. Madero-Rio Blanco-Nuevo Pinar del Rio	Km.	Terracerías	15.50	15.50	100.00	100 640	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000- Km. 15+500 (T.A.)		Obras de Drenaje	15.50	15.50				
		Pavimento	15.50	15.50				
Frontera Comalapa								
Reconstrucción								
Camino: E.C.Internacional Chamich-Ejido Tamaulipas	Km.	Terracerías	30.30	30.30	100.00	59 547	Habitante	Frontera Comalapa
Tramo: Km. 0+000- Km. 30+300 (T.A.)		Obras de Drenaje	30.30	30.30				
		Pavimento	30.30	30.30				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Chicomuselo								
Camino: Chicomuselo-Rizo de Oro Tramo: Km. 0+000- Km. 40+000 (T.A.)	Km.	Reconstrucción						
		Terracerías	40.00	40.00	100.00	28 733	Habitante	Chicomuselo
		Obras de Drenaje	40.00	40.00				
Las Margaritas								
Camino: Acceso a San Quintín Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000	Km.	Reconstrucción						
		Terracerías	2.60	2.60	100.00	5 000	Habitantes	Las Margaritas
		Obras de Drenaje	2.60	2.60				
		Revestimiento	2.60	2.60				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Las Margaritas								
Modernización y Ampliación del Camino: Yalcooc - Veracruz Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+280 Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000	Km.	Construcción						
		Terracerías	4.00	4.00	a/71	100 640	Habitante	Varias
		Sub'rasante	4.00	4.00				
		Obras de Drenaje	4.00	4.00				
		Base Hidráulica	4.00	4.00				
		Carpeta Asfáltica	4.00	2.00				
		Sello	4.00	0.00				
		Señalamiento	4.00	0.00				
Las Margaritas								
Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 Sub'tramo: Km. 53+000 - Km. 63+000	Km.	Construcción						
		Terracerías	10.00	10.00	a/ 74	100 640	Habitante	Varias
		Sub'rasante	10.00	10.00				
		Obras de Drenaje	10.00	10.00				
		Base Hidráulica	10.00	10.00				
		Carpeta Asfáltica	10.00	0.00				
		Sello	10.00	0.00				
		Señalamiento	10.00	0.00				
Las Margaritas								
Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Rio Blanco Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 Sub'tramo: Km. 13+700 - Km. 17+700	Km.	Construcción						
		Terracerías	4.00	4.00	100.00	100 640	Habitante	Varias
		Sub'rasante	4.00	4.00				
		Obras de Drenaje	4.00	4.00				
		Base Hidráulica	4.00	4.00				
		Carpeta Asfáltica	4.00	4.00				
		Sello	4.00	4.00				
		Señalamiento	4.00	4.00				
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								
Fuente de Financiamiento:								
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
La Independencia								
Camino: E.C. (Comitán - Margaritas) - Independencia Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.)	Km.	Conservación						
		Terracerías	10.00	10.00	100.00	37 122	Habitante	La Independencia
		Obras de Drenaje	10.00	10.00				
		Pavimento	10.00	10.00				
Socoltenango								
Camino: E.C. (Pujilic - Comitán) - Socoltenango Tramo: Km. 0+000- Km. 5+100 (T.A.)	Km.	Conservación						
		Terracerías	5.10	5.10	100.00	17 889	Habitante	Socoltenango
		Obras de Drenaje	5.10	5.10				
		Pavimento	5.10	5.10				
Villa Las Rosas								
Camino: Villa las Rosas - E.C.(Tuxtla - Comitán) Tramo: Km. 0+000- Km. 28+400 (T.A.)	Km.	Conservación						
		Terracerías	28.40	28.40	100.00	37 122	Habitante	Villa las Rosas
		Obras de Drenaje	28.40	28.40				
		Pavimento	28.40	28.40				
La Trinitaria								
Camino: E.C. Km. 24+700 (La Trinitaria - Lagos de Montebello) - Carmen Khan Tramo: Km. 0+000- Km. 15+000 (T.A.)	Km.	Conservación						
		Terracerías	15.00	15.00	100.00	67 390	Habitante	La Trinitaria
		Obras de Drenaje	15.00	15.00				
		Pavimento	15.00	15.00				
Socoltenango								
Camino: Socoltenango - Copanahuastla Tramo: Km. 0+000- Km. 5+000 (T.A.)	Km.	Conservación						
		Terracerías	5.00	5.00	100.00	17 889	Habitante	Socoltenango
		Obras de Drenaje	5.00	5.00				
		Pavimento	5.00	5.00				
Las Margaritas								
Camino: Las Margaritas - Yasha Tramo: Km. 0+000- Km. 12+000 (T.A.)	Km.	Conservación						
		Terracerías	12.00	12.00	100.00	100 640	Habitante	Las Margaritas
		Obras de Drenaje	12.00	12.00				
		Pavimento	12.00	12.00				
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo								
Comitán de Domínguez								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	8.00	7.00	a/ 87.5	437 749	Habitantes	Varias

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Comitán de Domínguez Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	225.00	207.00	a/ 92	437 749	Habitantes	Varias
Comitán de Domínguez Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.00	11.00	a/ 91.7	437 749	Habitantes	Varias
Comitán de Domínguez Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Vehículos	136.00	126.00	a/ 92.6	437 749	Habitantes	Varias
Las Margaritas Camino: Acceso a San Quintin	Km.	Caminos Rurales Reconstrucción Terracerías	2.60	2.60	100.00	5 000	Habitantes	Las Margaritas
Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000		Obras de Drenaje	2.60	2.60				
Sub'tramo: Km. 35+400 - Km. 38+000		Revestimiento	2.60	2.60				

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

REGION IV FRAYLESCA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
La Concordia Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso	Km.	Construcción Terracerías	5.80	5.80	100.00	46 343	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000		Sub'rasante	5.80	5.80				
Sub'tramo: Km. 17+500 - Km. 23+300		Obras de Drenaje	5.80	5.80				
		Base Hidráulica	5.80	5.80				
		Carpeta Asfáltica	5.80	5.80				
		Sello	5.80	5.80				
		Señalamiento	5.80	5.80				
La Concordia Camino: Independencia - Siltepec - Buenos Aires	Km.	Reconstrucción Terracerías	36.50	36.50	100.00	46 343	Habitante	La Concordia
Tramo: Independencia - Jaltenango		Obras de Drenaje	36.50	36.50				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A.)		Pavimento	36.50	36.50				
La Concordia Camino: Perú - La Concordia - Ignacio Zaragoza	Km.	Reconstrucción Terracerías	62.00	62.00	100.00	46 343	Habitante	La Concordia
Tramo: Km. 100+000 - Km. 162+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	62.00	62.00				
		Pavimento	62.00	62.00				
Villaflores Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona	Km.	Reconstrucción Terracerías	21.20	21.20	100.00	11 360	Habitante	Ocozocoautla de Espinosa
Tramo: Km. 30+000 - Km. 51+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	21.20	21.20				
		Pavimento	21.20	21.20				
Villaflores Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza	Km.	Reconstrucción Terracerías	36.50	36.50	100.00	93 280	Habitante	Villaflores
Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A.)		Obras de Drenaje	36.50	36.50				
		Pavimento	36.50	36.50				
Villa Corzo Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia	Km.	Reconstrucción Terracerías	98.30	98.30	100.00	81 876	Habitante	Villa Corzo
Tramo: Km. 47+000 - Km. 145+300 (T.A.)		Obras de Drenaje	98.30	98.30				
		Pavimento	98.30	98.30				
Villaflores Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral	Km.	Reconstrucción Terracerías	42.00	42.00	100.00	93 280	Habitante	Villaflores
Tramo: Km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	42.00	42.00				
		Pavimento	42.00	42.00				
Villa Corzo Camino: Villa Corzo - Monterrey	Km.	Reconstrucción Terracerías	21.00	21.00	100.00	81 876	Habitante	Villa Corzo
Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	21.00	21.00				
		Pavimento	21.00	21.00				
Villa Corzo Camino: Ramal a Valle Morelos	Km.	Reconstrucción Terracerías	2.10	2.10	100.00	81 876	Habitante	Villa Corzo
Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	2.10	2.10				
		Pavimento	2.10	2.10				
La Concordia Camino: Ramal a La Tigrilla	Km.	Reconstrucción Terracerías	1.60	1.60	100.00	46 343	Habitante	La Concordia
Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+600 (T.A.)		Obras de Drenaje	1.60	1.60				
		Pavimento	1.60	1.60				
Villa Corzo Camino: Ramal a Jerico	Km.	Reconstrucción Terracerías	8.30	8.30	100.00	81 876	Habitante	Villa Corzo
Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+300 (T.A.)		Obras de Drenaje	8.30	8.30				
		Pavimento	8.30	8.30				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Conservación								
La Concordia								
Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso	Km.	Terracerías	30.00	30.00	100.00	46 343	Habitante	La Concordia
Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	30.00	30.00				
		Pavimento	30.00	30.00				
Montecristo de Guerrero								
Camino: San Nicolás - Montecristo de Guerrero	Km.	Terracerías	9.00	9.00	100.00	6 048	Habitante	Montecristo
Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	9.00	9.00				
		Pavimento	9.00	9.00				
La Concordia								
Camino: Ramal a La Meseta	Km.	Terracerías	8.00	8.00	100.00	46 343	Habitante	La Concordia
Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	8.00	8.00				
		Pavimento	8.00	8.00				
La Concordia								
Camino: Ramal al Embalse	Km.	Terracerías	7.00	7.00	100.00	46 343	Habitante	La Concordia
Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	7.00	7.00				
		Pavimento	7.00	7.00				
Villaflores								
Camino: Ramal a Cristóbal Obregón	Km.	Terracerías	3.30	3.30	100.00	93 280	Habitante	Villaflores
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+300 (T.A.)		Obras de Drenaje	3.30	3.30				
		Pavimento	3.30	3.30				
Villa Corzo								
Camino: Ramal a El Parral	Km.	Terracerías	4.30	4.30	100.00	81 876	Habitante	El Parral
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300 (T.A.)		Obras de Drenaje	4.30	4.30				
		Pavimento	4.30	4.30				
Villaflores								
Camino: Ramal a Benito Juárez	Km.	Terracerías	6.70	6.70	100.00	93 280	Habitante	Villaflores
Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A.)		Obras de Drenaje	6.70	6.70				
		Pavimento	6.70	6.70				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Reconstrucción								
La Concordia								
Camino: La Independencia - Siltepec -Buenos Aires	M. L.		105.00	105.00	100.00	46 343	Habitante	La Concordia
Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A.)			105.00	105.00				
Puente de 105.0 M. L.			105.00	105.00				
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Servicios Técnicos								
Estudios y Proyectos								
ángel Albino Corzo								
Camino: ángel Albino Corzo - Santa Rita	Km.	Estudio y Proyecto	18.00	18.00	100.00	10 661	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000								
Sub/tramo: Km. 6+000-Km. 24+000								
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo								
Villaflores								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	6.00	5.00	a/ 83.3	247 462	Habitantes	Varias
Villaflores								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	112.00	101.00	a/ 90.2	247 462	Habitantes	Varias
Villaflores								
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.00	14.00	a/ 87.5	247 462	Habitantes	Varias
Villaflores								
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	152.00	137.00	a/ 90.1	247 462	Habitantes	Varias

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

REGION V NORTE

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Ixtapangajoya		Construcción						
Camino: Nicolás Bravo - La Gloria	Km.	Terracerías	2.00	2.00	100.00	5 437	Habitante	Varias
Tramo. Km. 0+000 - Km. 8+305.33		Subrasante	2.00	2.00				
Sub'tramo. Km. 1+500 - Km. 3+500		Obras de Drenaje	2.00	2.00				
		Base Hidráulica	2.00	2.00				
		Carpeta Asfáltica	2.00	2.00				
		Sello	2.00	2.00				
		Señalamiento	2.00	2.00				
Solosuchiapa		Construcción						
Camino: Solosuchiapa - Campamento La Trinidad	Km.	Terracerías	1.70	1.70	100.00	9 344	Habitante	Varias
Tramo. Km. 0+000 - Km. 1+700		Subrasante	1.70	1.70				
		Obras de Drenaje Transversales	1.70	1.70				
		Obras de Drenaje Complementarias	1.70	1.70				
		Base Hidráulica	1.70	1.70				
		Carpeta Asfáltica	1.70	1.70				
		Sello	1.70	1.70				
		Señalamiento	1.70	1.70				
Pichucalco		Reconstrucción						
Camino: Pichucalco - Estación El Suspiro - Juárez	Km.	Terracerías	18.00	18.00	100.00	33 238	Habitante	Pichucalco
Tramo. Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	18.00	18.00				
		Pavimento	18.00	18.00				
Estación Juárez		Reconstrucción						
Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán	Km.	Terracerías	55.20	55.20	100.00	21 644	Habitante	Estación Juárez
Tramo. Km. 0+000 - Km. 55+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	55.20	55.20				
		Pavimento	55.20	55.20				
Reforma		Reconstrucción						
Camino: Pichucalco - Reforma - Boca Limón	Km.	Terracerías	39.10	39.10	100.00	40 401	Habitante	Reforma
Sub'tramo: Juárez - Reforma		Obras de Drenaje	39.10	39.10				
Tramo. Km. 18+000 - Km. 57+100 (T.A.)		Pavimento	39.10	39.10				
Ostuacán		Reconstrucción						
Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas	Km.	Terracerías	16.00	16.00	100.00	19 557	Habitante	Ostuacán
Tramo. Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	16.00	16.00				
		Pavimento	16.00	16.00				
Pantepec		Carreteras Alimentadoras						
		Reconstrucción						
Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa	Km.	Terracerías	38.00	38.00	100.00	10 159	Habitante	Pantepec
E.C. (Coapilla - Ocotepec)		Obras de Drenaje	38.00	38.00				
Tramo. Km. 0+000 - Km. 38+000 (T.A.)		Pavimento	38.00	38.00				
Ixtacomitán		Reconstrucción						
Camino: Ixtacomitán - Chapultenango	Km.	Terracerías	19.98	19.98	100.00	10 909	Habitante	Ixtacomitán
Tramo. Km. 0+000 - Km. 19+980 (T.A.)		Obras de Drenaje	19.98	19.98				
		Pavimento	19.98	19.98				
Sunuapa		Reconstrucción						
Camino: Espejo - Sunuapa	Km.	Terracerías	18.00	18.00	100.00	2 314	Habitante	Suchiapa
Tramo. Km. 0+000 - Km. 18+000		Obras de Drenaje	18.00	18.00				
		Pavimento	18.00	18.00				
Solosuchiapa		Reconstrucción						
Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza	Km.	Terracerías	10.75	10.75	100.00	9 344	Habitante	Solosuchiapa
Tramo. Km. 0+000 - Km. 10+750 (T.A.)		Obras de Drenaje	10.75	10.75				
		Pavimento	10.75	10.75				
Amatán		Reconstrucción						
Camino: Amatán - La Esperanza - Zacajtic - Huitiupán	Km.	Terracerías	14.27	14.27	100.00	21 450	Habitante	Amatán
Tramo. Km. 0+000 - Km. 14+270 (T.A.)		Obras de Drenaje	14.27	14.27				
		Pavimento	14.27	14.27				
Juárez		Reconstrucción						
Camino: Ramal a El Macayo	Km.	Terracerías	16.00	16.00	100.00	8 206	Habitante	Juárez
Tramo. Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	16.00	16.00				
		Pavimento	16.00	16.00				
Ixtapangajoya		Reconstrucción						
Camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco	Km.	Terracerías	4.10	4.10	100.00	5 437	Habitante	Ixtapangajoya
Tramo. Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	4.10	4.10				
		Pavimento	4.10	4.10				
Pichucalco		Reconstrucción						
Camino: Pichucalco - Tectupán	Km.	Terracerías	12.00	12.00	100.00	33 238	Habitante	Pichucalco
Tramo. Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	12.00	12.00				
		Pavimento	12.00	12.00				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Carreteras Alimentadoras								
Ixtapangajoya	Km.	Reconstrucción						
Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo		Terracerías	9.20	9.20	100.00	9 344	Habitante	Solosuchiapa
Tramo. Km. 0+000 - Km. 9+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	9.20	9.20				
		Pavimento	9.20	9.20				
Simojovel	Km.	Reconstrucción						
Camino: Cate - Simojovel - Huitiupán		Terracerías	44.00	44.00	100.00	36 825	Habitante	Suchiapa
Tramo. Km. 0+000 - Km. 44+000		Obras de Drenaje	44.00	44.00				
		Pavimento	44.00	44.00				
El Bosque	Km.	Reconstrucción						
Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Plátanos		Terracerías	6.50	6.50	100.00	17 400	Habitante	El Bosque
Tramo. Km. 0+000 - Km. 6+500 (T.A.)		Obras de Drenaje	6.50	6.50				
		Pavimento	6.50	6.50				
El Bosque	Km.	Reconstrucción						
Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - San Pedro Nishtalucum		Terracerías	4.10	4.10	100.00	17 400	Habitante	El Bosque
Tramo. Km. 0+000 - Km. 4+100		Obras de Drenaje	4.10	4.10				
		Pavimento	4.10	4.10				
Huitiupán	Km.	Reconstrucción						
Camino: Huitiupán - Amatán		Terracerías	30.00	30.00	100.00	23 525	Habitante	Huitiupán
Tramo. Km. 0+000 - Km. 47+370		Obras de Drenaje	30.00	30.00				
		Pavimento	30.00	30.00				
Simojovel	Km.	Reconstrucción						
Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal		Terracerías	5.56	5.56	100.00	36 825	Habitante	Simojovel
Tramo. Km. 18+000 - Km. 23+560 (T.A.)		Obras de Drenaje	5.56	5.56				
		Pavimento	5.56	5.56				
Caminos Rurales								
Tapilula	Km.	Construcción						
Camino: E.C. (Tapilula - San Francisco - Jacona) - San Antonio Jacona 2a. Sección		Obras de Drenaje	2.08	2.45	a/ 60	1 306	Habitante	San Francisco Jacona, San Francisco Jacona 2a. Sección
Tramo. Km. 0+000 - Km. 4+080 (T.A.)		Revestimiento	4.08	2.45				
a/ Por problemas con la comunidad de San Francisco Jacona, esta obra no fue ejecutada, debido a que sus habitantes solicitaron nuevo acceso.								
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Bochil	Km.	Construcción						
Modernización y Ampliación del Camino: Copal - Ejido Ajillo		Terracerías	3.70	3.70	100.00	26 723	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+700		Sub'rasante	3.70	3.70				
		Obras de Drenaje	3.70	3.70				
		Base Hidráulica	3.70	3.70				
		Carpeta Asfáltica	3.70	3.70				
		Sello	3.70	3.70				
		Señalamiento	3.70	3.70				
Jitotol	Km.	Construcción						
Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal		Terracerías	5.00	5.00	a/ 75	15 464	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000		Sub'rasante	5.00	5.00				
Sub'tramo: Km. 3+000 - Km. 8+000		Obras de Drenaje	5.00	5.00				
		Base Hidráulica	5.00	5.00				
		Carpeta Asfáltica	5.00	3.00				
		Sello	5.00	0.00				
	Señalamiento	5.00	0.00					
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								
Fuente de Financiamiento:								
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Modalidad: Contrato								
Amatán	Km.	Conservación						
Camino: Amatán - Tapijulapa		Terracerías	6.30	6.30	100.00	21 450	Habitante	Amatán
Tramo. Km. 0+000 - Km. 6+300 (Limite Estado Tabasco) (T.A.)		Obras de Drenaje	6.30	6.30				
		Pavimento	6.30	6.30				
Ixhuatán	Km.	Construcción						
Camino: Ixhuatán - San Miguel		Terracerías	1.52	1.52	100.00	20 438	Habitante	Caracolar Monte
Tramo. Km. 0+000 - Km. 16+060		Obras de Drenaje	1.52	1.52				Cristo, El Naranjo, San Miguel
		Revestimiento	1.52	1.52				
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Pichucalco	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	13.00	11.00	a/ 84.6	342 617	Habitantes	Varias

MUNICIPIO / OBRA / TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Pichucalco		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	320.00	275.00	a/ 85.9	342 617	Habitantes	Varias
Pichucalco		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.00	11.00	a/ 91.7	342 617	Habitantes	Varias
Pichucalco		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	176.00	162.00	a/ 92	287 815.59	Habitantes	Varias

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

REGION VI SELVA

MUNICIPIO / OBRA / TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Salto de Agua		Reconstrucción						
Camino: Salto de Agua - Paso el Naranjo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000 (T.A.)	Km.	Terracerías	10.00	10.00	100.00	13 300	Habitante	Salto de Agua
		Obras de Drenaje	10.00	10.00				
		Pavimento	10.00	10.00				
Palenque		Construcción						
Camino: La Libertad - Aldama - La Placa	Km.	Terracerías	2.00	2.00	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+500		Subrasante	2.00	2.00				
Sub'tramo: Km. 15+500 - Km. 17+500		Obras de Drenaje	2.00	2.00				
		Base Hidráulica	2.00	2.00				
		Carpeta Asfáltica	2.00	2.00				
		Sello	2.00	2.00				
		Señalamiento	2.00	2.00				
Palenque		Construcción						
Camino: La Libertad - La Placa - Estación	Km.	Terracerías	4.00	4.00	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Lacandon - Pakal Na		Subrasante	4.00	4.00				
Tramo: Km. 20+500 - Km. 45+414		Obras de Drenaje	4.00	4.00				
Sub'tramo: Km. 36+900 - Km. 40+900		Base Hidráulica	4.00	4.00				
		Carpeta Asfáltica	4.00	4.00				
		Sello	4.00	4.00				
		Señalamiento	4.00	4.00				
Sitalá		Reconstrucción						
Camino: Bachajon-Sitalá	Km.	Terracerías	11.70	11.70	100.00	9 676	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000-Km. 18+200		Obras de Drenaje	11.70	11.70				
Sub'tramo: Km. 0+000-Km. 11+700(T.A.)		Revestimiento	11.70	11.70				
Ocosingo		Reconstrucción						
Camino: E.C.(Ocosingo-Altamirano)-Patihuitz-La Sultana-San Quintin	Km.	Terracerías	20.00	20.00	100.00	97 722	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000-Km. 124+000		Obras de Drenaje	20.00	20.00				
Sub'tramo: Km. 0+000-Km. 20+000(T.A.)		Revestimiento	20.00	20.00				
Ocosingo		Caminos Rurales						
		Reconstrucción						
Camino: Crucero San Miguel - Agua Dulce	Km.	Terracerías	18.00	18.00	100.00	7 875	Habitante	Agua Dulce
Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000		Obras de Drenaje	18.00	18.00				Crucero San Miguel
		Revestimiento	18.00	18.00				
Palenque		Carreteras Alimentadoras						
		Reconstrucción						
Camino: Palenque-La Libertad	Km.	Terracerías	38.90	38.90	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Tramo: Km. 0+000-Km. 38+900(T.A.)		Obras de Drenaje	38.90	38.90				
		Pavimento	38.90	38.90				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Tumbalá		Caminos Rurales						
		Construcción						
Camino: Mensura - Takinukum	Km.	Terracerías	1.46	1.46	100.00	32	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+460		Obras de Drenaje	1.46	1.46				
		Revestimiento	1.46	1.46				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Salto de Agua								
Camino: E.C. (Salto de Agua - Ignacio Allende) - Lote Ocho	Km.	Construcción Terracerías	10.74	8.05	a/ 75	5 028	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+736		Obras de Drenaje	10.74	8.05				
		Revestimiento	10.74	0.00				
Yajalón								
Camino: E.C.(Yajalón - Tulaquil) - Calvario Las Delicias	Km.	Construcción Terracerías	1.00	1.00	100.00	378	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500		Obras de Drenaje	1.00	1.00				
Sub tramo Km. 1+500 - Km. 2+500		Revestimiento	1.00	1.00				
Sitalá								
Puente Vehicular "Mazan" Km. 2+550 sobre camino Porfirio Encino - Guadalupe Mzanil en el cruce con el Río Mazan	M. L.	Construcción Sub'estructura	25.00	25.00	100.00	662	Habitante	Varias
		Superestructura	25.00	25.00				
		Aproches	25.00	25.00				
Carreteras Alimentadoras								
Marqués de Comillas								
Camino: Zamora Pico de Oro - Reforma - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. Fronteriza del Sur	Km.	Construcción Terracerías	16.00	16.00	a/ 87	11 001	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 70+000		Sub'rasante	16.00	16.00				
Sub tramo Km. 39+880 = Km. 39+000 - Km. 47+000 y del Km. 70+000 - 62+000		Obras de Drenaje	16.00	16.00				
		Base Hidráulica	16.00	16.00				
		Carpeta Asfáltica	16.00	16.00				
		Sello	16.00	0.00				
		Señalamiento	16.00	0.00				
Carretera Alimentadoras								
Ocosingo								
Modernización y Ampliación del Camino:E.C. (Carretera Internacional) - San Juanito - Quechit - Pamala - El Real - Yaxoqintela - Plácido Flores - Monte Libano - Ocotalito - Lacandón - Agua Dulce-El Tumbo - Metzaboc El Diamante - El Pedrón - Chocolija - E.C. Fronteriza del Sur	Km.	Construcción Terracerías	5.40	5.40	100.00	174 381	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 104+000		Sub'rasante	5.40	5.40				
Sub tramo Km. 2+000 = Km. 0+000 - Km. 7+400 = Km. 5+400		Obras de Drenaje	5.40	5.40				
		Base Hidráulica	5.40	5.40				
		Carpeta Asfáltica	5.40	5.40				
		Sello	5.40	5.40				
		Señalamiento	5.40	5.40				
Caminos Rurales								
San Juan Cancú								
Camino: Tzunjok - Oniltic	Km.	Construcción Terracerías	7.00	7.00	100.00	1 207	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000		Obras de Drenaje	7.00	7.00				
		Revestimiento	7.00	7.00				
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								
Fuente de Financiamiento:								
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Palenque								
Camino: Chancalá - Penjamo	Km.	Conservación Terracerías	23.50	23.50	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Tramo: Km. 0+000 al Km. 23+500 (T.A)		Obras de Drenaje	23.50	23.50				
		Pavimento	23.50	23.50				
La Libertad								
Camino: La Libertad - Aldama - La Placa	Km.	Conservación Terracerías	20.50	20.50	100.00	5 901	Habitante	La Libertad
Tramo: Km. 0+000 al Km. 20+500 (T.A)		Obras de Drenaje	20.50	20.50				
		Pavimento	20.50	20.50				
Palenque								
Camino: Estación Lacandón - E.C. (Palenque - La Libertad)	Km.	Conservación Terracerías	13.60	13.60	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Tramo: Km. 0+000 al Km. 13+600 (T.A)		Obras de Drenaje	13.60	13.60				
		Pavimento	13.60	13.60				
Ocosingo								
Camino: Ramal a Nueva Palestina	Km.	Conservación Terracerías	12.00	12.00	100.00	174 381	Habitante	Ocosingo
Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+000 (T.A)		Obras de Drenaje	12.00	12.00				
		Pavimento	12.00	12.00				
Ocosingo								
Camino: Bethel - Lacanjá - Chanzayab	Km.	Conservación Terracerías	3.00	3.00	100.00	174 381	Habitante	Ocosingo
Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+000 (T.A)		Obras de Drenaje	3.00	3.00				
		Pavimento	3.00	3.00				
Marqués de Comillas								
Camino: Zamora Pico de Oro - E.C. (Fronteriza)	Km.	Conservación Terracerías	25.90	25.90	100.00	11 001	Habitante	Marqués de Comillas
Tramo: Km. 0+000 al Km. 25+900 (T.A)		Obras de Drenaje	25.90	25.90				
		Pavimento	25.90	25.90				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Palenque								
Construcción								
Camino: La Libertad - Aldama - La Placa	Km.	Terracerías	2.00	2.00	100.00	97 722	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+500		Sub'rasante	2.00	2.00				
Sub'tramo: Km. 17+500 - Km. 19+500		Obras de Drenaje	2.00	2.00				
		Base Hidráulica	2.00	2.00				
		Carpeta Asfáltica	2.00	2.00				
		Sello	2.00	2.00				
		Señalamiento	2.00	2.00				
Salto de Agua								
Estudios y Proyectos								
Camino: Agua Clara - El Tortuguero 1ra	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	21.50	21.50	100.00	1 819	Habitante	Varias
Seccion - E.C. (Ocosingo - Palenque)		Estudio de Impacto Ambiental	21.50	21.50				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+500								
Estudio y Proyecto								
Puente S/Arroyo Agua Clara	Proyecto	Estudio y Proyecto de Puente	1.00	1.00	100.00			
Longitud Total 51.0 Metros Lineales								
Estudio y Proyecto								
Puente S/Rio Tulija	Proyecto	Estudio y Proyecto de Puente	1.00	1.00	100.00			
Longitud Total 150.0 Metros Lineales								
Fuente de Financiamiento:								
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Tumbalá								
Caminos Rurales								
Construcción								
Camino: Tumbalá - Los Angeles	Km.	Terracerías	1.88	1.88	100.00	2 521	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+880		Obras de Drenaje	1.88	1.88				
		Revestimiento	1.88	1.88				
Fuente de Financiamiento:								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Modalidad: Contrato								
Ocosingo								
Carreteras Alimentadoras								
Construcción								
Camino: E.C. (Ocosingo - Altamirano) -	Km.	Terracerías	14.00	10.00	a/ 73	70 182	Habitante	Varias
Pathuizt - La Sultana - San Quintin		Sub'rasante	14.00	8.00				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000		Obras de Drenaje	14.00	8.00				
Sub'tramo: Km. 16+000 - Km. 30+000		Base Hidráulica	14.00	6.00				
		Carpeta Asfáltica	14.00	0.00				
		Sello	14.00	0.00				
		Señalamiento	14.00	0.00				
a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.								
Fuente de Financiamiento:								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. (FIES)								
Modalidad: Contrato								
Yajalón								
Carreteras Alimentadoras								
Reconstrucción								
Camino: Temo - Yajalón - Tila - El Limar	Km.	Terracerías	40.00	40.00	100.00	16 969	Habitante	Yajalón
Tramo: Km. 0+000 al Km. 86+700 (T.A)		Obras de Drenaje	40.00	40.00				
Sub'tramo: Km. 0+000 al Km. 40+000 (T.A)		Pavimento	40.00	40.00				
Salto de Agua								
Reconstrucción								
Camino: La Trinidad - Paso El Naranjo	Km.	Terracerías	15.60	15.60	100.00	57 551	Habitante	Salto de Agua
Tramo: Km. 0+000 al Km. 15+600 (T.A)		Obras de Drenaje	15.60	15.60				
		Pavimento	15.60	15.60				
Ocosingo								
Reconstrucción								
Camino: Ramal a Flor de Cacao	Km.	Terracerías	4.50	4.50	100.00	174 381	Habitante	Ocosingo
Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+500 (T.A)		Obras de Drenaje	4.50	4.50				
		Pavimento	4.50	4.50				
Ocosingo								
Reconstrucción								
Camino: Ramal a Frontera Corozal	Km.	Terracerías	16.60	16.60	100.00	174 381	Habitante	Ocosingo
Tramo: Km. 0+000 al Km. 16+600 (T.A)		Obras de Drenaje	16.60	16.60				
		Pavimento	16.60	16.60				
Marqués de Comillas								
Construcción								
Camino: E.C. (Fronteriza del Sur - Zamora	Km.	Terracerías	9.00	9.00	100.00	11 001	Habitante	Varias
Pico de Oro - Reforma Agraria - Las		Subrasante	9.00	9.00				
Guacamayas - Boca Chajul - E.C. Fronteriza		Obras de Drenaje Transversales	9.00	9.00				
del Sur.		Obras de Drenaje Complementarias	9.00	9.00				
Tramo: Km. 0+000 al Km. 70+000		Base Hidráulica	9.00	9.00				
Sub'tramo: Km. 30+880 = Km. 30+000								
- Km. 39+880 = Km. 39+000								

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Reconstrucción								
Catazajá								
Camino: Las Palomas - Paraiso	Km.	Terracerías	10.70	10.70	100.00	18 098	Habitante	Catazajá
Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+700 (T.A)		Obras de Drenaje	10.70	10.70				
		Pavimento	10.70	10.70				
Ocosingo								
Reconstrucción								
Camino: Ramal a Ruinas de Bonampak	Km.	Terracerías	12.90	12.90	100.00	174 381	Habitante	Ocosingo
Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+900 (T.A)		Obras de Drenaje	12.90	12.90				
		Pavimento	12.90	12.90				
Palenque								
Reconstrucción								
Camino: Crucero Chancalá - Santo Domingo - Lacanjá - Tzeltal - E.C. (Fronteriza del Sur)	Km.	Terracerías	100.00	100.00	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Tramo: Km. 0+000 al Km. 100+000 (T.A)		Obras de Drenaje	100.00	100.00				
		Pavimento	100.00	100.00				
Marqués de Comillas								
Servicios Técnicos								
Estudios y Proyectos								
Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	27.03	27.03	100.00	3 332	Habitante	Varias
Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca - Chajul - E.C. Fronteriza Sur		Estudio de Impacto Ambiental	27.03	27.03				
Tramo: Km. 0+000 al Km. 70+000		Estudio de Factibilidad	27.03	27.03				
Sub'tramo: Km. 42+000 al Km. 69+030								
Yajalón								
Servicios Técnicos								
Estudios y Proyectos								
Camino: Temo - Yajalón	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	5.00	5.00	100.00	21 241	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 29+000		Estudio de Impacto Ambiental	5.00	5.00				
		Estudio de Factibilidad	5.00	5.00				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. (FIES)								
Modalidad: Contrato								
Carreteras Alimentadoras								
Reconstrucción								
Yajalón								
Camino: Temo - Yajalón - Tila - El Limar	Km.	Terracerías	46.70	46.70	100.00	16 969	Habitante	Yajalón
Tramo: Km. 0+000 al Km. 86+700 (T.A)		Obras de Drenaje	46.70	46.70				
Sub'tramo: Km. 40+000 al Km. 86+700 (T.A)		Pavimento	46.70	46.70				
Salto de Agua								
Reconstrucción								
Camino: El Limar - Campanario - Salto de Agua	Km.	Terracerías	37.30	37.30	100.00	13 300	Habitante	Salto de Agua
Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+300 (T.A)		Obras de Drenaje	37.30	37.30				
		Pavimento	37.30	37.30				
Sitalá								
Reconstrucción								
Camino: Bachajon - Sitalá	Km.	Terracerías	18.20	18.20	100.00	9 676	Habitante	Sitalá
Tramo: Km. 0+000 al Km. 18+200 (T.A)		Obras de Drenaje	18.20	18.20				
		Pavimento	18.20	18.20				
Palenque								
Reconstrucción								
Camino: Palenque - La Libertad	Km.	Terracerías	38.90	38.90	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Tramo: Km. 0+000 al Km. 38+900 (T.A)		Obras de Drenaje	38.90	38.90				
		Pavimento	38.90	38.90				
Salto de Agua								
Reconstrucción								
Camino: Salto de Agua - E.C. (Villahermosa - Mérida)	Km.	Terracerías	6.20	6.20	100.00	57 551	Habitante	Salto de Agua
Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+500 (T.A)		Obras de Drenaje	6.20	6.20				
Sub'tramo: Km. 0+000 al Km. 6+200 (T.A)		Pavimento	6.20	6.20				
Limite Estado Tabasco								
Salto de Agua								
Reconstrucción								
Camino: Francisco I. Madero - Salto de Agua	Km.	Terracerías	36.20	36.20	100.00	57 551	Habitante	Salto de Agua
Tramo: Francisco I. Madero - Paso El Naranjo		Obras de Drenaje	36.20	36.20				
Tramo: Km. 0+000 al Km. 36+200 (T.A)		Pavimento	36.20	36.20				
Catazajá								
Reconstrucción								
Camino: Ramal a El Cuyo - Alvaro Obregón	Km.	Terracerías	14.70	14.70	100.00	18 098	Habitante	Catazajá
Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+700 (T.A)		Obras de Drenaje	14.70	14.70				
		Pavimento	14.70	14.70				
Fuente de Financiamiento:								
Z.- Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Palenque								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo								
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	12.00	10.00	a/ 83.3	616 516	Habitantes	Varias

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Palenque		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	322.00	274.00	a/ 85.1	616 516	Habitantes	Varias
Palenque		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.00	14.00	a/ 93.3	616 516	Habitantes	Varias
Palenque		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	224.00	208.00	a/ 92.9	616 516	Habitantes	Varias

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

REGION VII SIERRA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras								
El Porvenir		Reconstrucción						
Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza	Km.	Terracerías	54.00	54.00	100.00	13 209	Habitante	El Porvenir
Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	54.00	54.00				
		Pavimento	54.00	54.00				
El Porvenir		Reconstrucción						
Camino: El Porvenir - Siltepec	Km.	Terracerías	23.00	23.00	100.00	13 209	Habitante	El Porvenir
Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	23.00	23.00				
		Pavimento	23.00	23.00				
Motozintla		Reconstrucción						
Camino: Ramal a Nueva América	Km.	Terracerías	12.00	12.00	100.00	68 238	Habitante	Motozintla
Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	12.00	12.00				
		Pavimento	12.00	12.00				
Bella Vista		Construcción						
Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bella Vista	Km.	Terracerías	3.00	3.00	100.00	20 363	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+600		Subrasante	3.00	3.00				
Sub'tramo: Km. 22+000 - Km. 25+000		Obras de Drenaje	3.00	3.00				
		Base Hidráulica	3.00	3.00				
		Carpeta Asfáltica	3.00	3.00				
		Sello	3.00	3.00				
		Señalamiento	3.00	3.00				
Bella Vista		Reconstrucción						
Camino: E.C.(Frontera Comalapa- Chicomuselo)-Bella Vista	Km.	Terracerías	32.00	32.00	100.00	28 733	Habitante	Bella Vista
Tramo: Km. 0+000- Km. 32+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	32.00	32.00				
		Pavimento	32.00	32.00				

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Otras Aportaciones y Subsidios

Ingresos Derivados de la Bursatilización

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras								
Motocintla		Construcción						
Modernización y Ampliación del Camino: E.C.(Chespal - Pavencul) Km. 23 - Motozintla	Km.	Terracerías	6.00	6.00	100.00	68 236	Habitante	Varias
de Mendoza - El Oriente - Niquivil		Sub'rasante	6.00	6.00				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000		Obras de Drenaje	6.00	6.00				
Sub'tramo: Km. 30+000 = Km. 0+000 - Km. 24+000 = Km. 6+000		Base Hidraulica	6.00	6.00				
		Carpeta Asfaltica	6.00	6.00				
		Sello	6.00	6.00				
		Señalamiento	6.00	6.00				

Fuente de Financiamiento:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

Motozintla		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	6.00	5.00	a/ 83.3	165 978	Habitante	Varias
Motozintla		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	126.00	100.00	a/ 79.4	165 978	Habitante	Varias
Motozintla		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.00	10.00	a/ 90.9	165 978	Habitante	Varias

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Mantenimiento y Reparación de Vehículos								
Motozintla								
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	160.00	142.00	a/ 88.8	165 978	Habitante	Varias

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

REGION VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Modalidad: Contrato

Servicios Tecnicos Estudios y Proyectos								
Tapachula								
Camino: Chespal Nuevo - Pavencul	Km.	Estudio y Proyecto de Puente	1.00	1.00	100.00	2 172	Habitante	Varias
Puente Km. 20+440								
Longitud Total 40.0 Metros Lineales								

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Modalidad: Contrato

Conservación								
Mapastepec								
Camino: Ramal a Mapastepec E.C. (Arriaga - Tapachula)	Km.	Terracerías	3.20	3.20	100.00	42 789	Habitante	Mapastepec
Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+200 (T.A)		Obras de Drenaje	3.20	3.20				
		Pavimento	3.20	3.20				
Unión Juárez								
Camino: San Jerónimo - 11 de Abril	Km.	Terracerías	1.00	1.00	100.00	16 087	Habitante	Unión Juárez
Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+000 (T.A)		Obras de Drenaje	1.00	1.00				
		Pavimento	1.00	1.00				
Huehuetán								
Camino: Ramal a Huehuetán E.C. (Arriaga - Tapachula)	Km.	Terracerías	2.40	2.40	100.00	36 012	Habitante	Huhuetan
Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+400 (T.A)		Obras de Drenaje	2.40	2.40				
		Pavimento	2.40	2.40				
Mazatán								
Camino: Buenos Aires - E.C. Ramal a Mazatán	Km.	Terracerías	3.50	3.50	100.00	28 083	Habitante	Mazatán
Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+500 (T.A)		Obras de Drenaje	3.50	3.50				
		Pavimento	3.50	3.50				
Tuzantán								
Camino: Ramal a Tuzantán - E.C. (Huixtla - Motozintla)	Km.	Terracerías	2.30	2.30	100.00	27 374	Habitante	Tuzantán
Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+300 (T.A)		Obras de Drenaje	2.30	2.30				
		Pavimento	2.30	2.30				
Escuintla								
Camino: Nueva Francia E.C. (Escuintla - Triunfo)	Km.	Terracerías	1.10	1.10	100.00	31 595	Habitante	Escuintla
Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+100 (T.A)		Obras de Drenaje	1.10	1.10				
		Pavimento	1.10	1.10				
Tapachula								
Camino: Tapachula - El Porvenir - 20 de Noviemt	Km.	Terracerías	5.00	5.00	100.00	307 366	Habitante	Tapachula
Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (T.A)		Obras de Drenaje	5.00	5.00				
		Pavimento	5.00	5.00				
Acapetahua								
Camino: Acapetahua-Puente Cintalapa	Km.	Terracerías	0.36	0.36	100.00	31 595	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000-Km. 0+356(T.A.)		Obras de Drenaje	0.36	0.36				
		Pavimento	0.36	0.36				
Cacahoatán								
Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente	Km.	Terracerías	0.93	0.93	100.00	43 335	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+560		Obras de Drenaje	0.93	0.93				
Sub'tramo: Km. 7+330 al Km. 8+260		Revestimiento	0.93	0.93				

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Otras Aportaciones y Subsidios

Carreteras Alimentadoras Construcción								
Tapachula								
Camino: Chespal Nuevo - Pavencul	Km.	Terracerías	13.05	8.14	a/ 57	307 366	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360		Sub'rasante	13.05	7.68				
Sub'tramo: Km. 14+311.78 - Km. 27+360		Obras de Drenaje	13.05	7.68				
		Carpeta Asfáltica	13.05	7.68				
		Sello	13.05	0.00				
		Señalamiento	13.05	0.00				

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

MUNICIPIO / OBRA / TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Modalidad: Contrato								
Mazatán		Conservación						
Camino: Ramal a Mazatán - E.C. (Arriaga - Tapachula)	Km.	Terracerías	13.00	13.00	100.00	28 083	Habitante	Mazatán
Tramo: Km. 0+000 al Km. 13+000 (T.A)		Obras de Drenaje	13.00	13.00				
		Pavimento	13.00	13.00				
Tapachula		Conservación						
Camino: Tapachula - Carrillo Puerto	Km.	Terracerías	13.00	13.00	100.00	307 366	Habitante	Tapachula
Tramo: Km. 0+000 al Km. 13+000 (T.A)		Obras de Drenaje	13.00	13.00				
		Pavimento	13.00	13.00				
Acapetahua		Conservación						
Camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas	Km.	Terracerías	16.50	16.50	100.00	28 152	Habitante	Acapetahua
Tramo: Km. 0+000 al Km. 16+500 (T.A)		Obras de Drenaje	16.50	16.50				
		Pavimento	16.50	16.50				
Tapachula		Conservación						
Camino: Ramal a San Antonio Miramar	Km.	Terracerías	6.00	6.00	100.00	307 368	Habitante	Tapachula
Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+000 (T.A)		Obras de Drenaje	6.00	6.00				
		Pavimento	6.00	6.00				
Suchiate		Conservación						
Camino: El Gancho - La Libertad E.C. (Jaritas - Ciudad Hidalgo)	Km.	Terracerías	12.00	12.00	100.00	34 534	Habitante	Suchiate
Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+000 (T.A)		Obras de Drenaje	12.00	12.00				
		Pavimento	12.00	12.00				
Villa Comaltitlán		Reconstrucción						
Camino: Villa Comaltitlán - Santa Cruz - Las Brisas - Ejido Hidalgo	Km.	Terracerías	19.70	19.70	100.00	30 122	Habitante	Villa Comaltitlán
Tramo: Km. 0+00 al Km. 19+700 (T.A.)		Obras de Drenaje	19.70	19.70				
		Pavimento	19.70	19.70				
Escuintla		Reconstrucción						
Camino: Ramal a San Felipe Tizapa	Km.	Terracerías	2.00	2.00	100.00	31 595	Habitante	Escuintla
Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+000 (T.A)		Obras de Drenaje	2.00	2.00				
		Pavimento	2.00	2.00				
Mapastepec		Reconstrucción						
Camino: Independencia-Valdivia-Mapastepec	Km.	Terracerías	21.00	21.00	100.00	42 789	Habitante	Mapastepec
Tramo: Carr. Costera Km. 21.0		Obras de Drenaje	21.00	21.00				
Tramo: Km. 0+000 al Km. 21+000 (T.A)		Pavimento	21.00	21.00				
Carreteras Alimentadoras								
Cacahoatán		Reconstrucción						
Camino: Cacahoatán - Carrillo Puerto	Km.	Terracerías	5.20	5.20	100.00	43 335	Habitante	Cacahoatán
Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+200 (T.A)		Obras de Drenaje	5.20	5.20				
		Pavimento	5.20	5.20				
Acapetahua		Reconstrucción						
Camino: Ramal a Soconusco - E.C. Costera	Km.	Terracerías	3.00	3.00	100.00	28 152	Habitante	Acapetahua
Tramo: Km. 0+00 al Km. 3+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	3.00	3.00				
		Pavimento	3.00	3.00				
Cacahoatán		Reconstrucción						
Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila	Km.	Terracerías	14.80	14.80	100.00	43 335	Habitante	Cacahoatán
Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+800 (T.A)		Obras de Drenaje	14.80	14.80				
		Pavimento	14.80	14.80				
Tapachula		Reconstrucción						
Camino: Los Toros - Joaquín Miguel Gutiérrez	Km.	Terracerías	8.70	8.70	100.00	307 366	Habitante	Tapachula
Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+700 (T.A)		Obras de Drenaje	8.70	8.70				
		Pavimento	8.70	8.70				
Tuxtla Chico		Reconstrucción						
Camino: Acceso a Conalep de Tuxtla Chico	Km.	Terracerías	2.00	2.00	100.00	37 816	Habitante	Tuxtla Chico
Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+000 (T.A)		Obras de Drenaje	2.00	2.00				
		Pavimento	2.00	2.00				
Tapachula		Reconstrucción						
Camino: Ramal a Ejido Florido	Km.	Terracerías	8.20	8.20	100.00	307 366	Habitante	Tapachula
Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+200 (T.A)		Obras de Drenaje	8.20	8.20				
		Pavimento	8.20	8.20				
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Carreteras Alimentadoras								
Tapachula		Reconstrucción						
Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania	Km.	Terracerías	39.10	39.10	100.00	307 366	Habitante	Tapachula
Tramo: Km. 0+000 al Km. 39+100 (T.A)		Obras de Drenaje	39.10	39.10				
		Pavimento	39.10	39.10				
Escuintla		Reconstrucción						
Camino: Escuintla - El Triunfo - Manacal	Km.	Terracerías	15.80	15.80	100.00	31 595	Habitante	Escuintla
Tramo: Km. 0+000 al Km. 15+800 (T.A)		Obras de Drenaje	15.80	15.80				
		Pavimento	15.80	15.80				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Modalidad: Contrato								
Tapachula		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	10.00	9.00	a/ 90	589 447	Habitantes	Varias
Tapachula		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo						
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	260.00	231.00	a/ 88.8	589 447	Habitantes	Varias
Tapachula		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.00	20.00	a/ 87	589 447	Habitantes	Varias
Tapachula		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	320.00	282.00	a/ 88.1	589 447	Habitantes	Varias

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

REGION IX ISTMO-COSTA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
Modalidad: Contrato								
		Carreteras Alimentadoras						
Tonalá	Km.	Reconstrucción						
Camino: Boca del Cielo - E.C. (Tonalá-Puerto Arista)		Terracerías	18.50	18.50	100.00	86 731	Habitante	Tonalá
		Obras de Drenaje	18.50	18.50				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A.)		Pavimento	18.50	18.50				
Tonalá	Km.	Reconstrucción						
Camino: Puerto Arista - Paredón E.C. (Tonalá - Puerto Arista)		Terracerías	13.30	13.30	100.00	86 731	Habitante	Tonalá
		Obras de Drenaje	13.30	13.30				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A.)		Pavimento	13.30	13.30				
Tonalá	Km.	Reconstrucción						
Camino: Ramal a la Polka - Km. 57+500. E.C. (Arriaga - Tapachula)		Terracerías	5.00	5.00	100.00	86 731	Habitante	Tonalá
		Obras de Drenaje	5.00	5.00				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)		Pavimento	5.00	5.00				
Arriaga	Km.	Reconstrucción						
Camino: Ramal a Lázaro Cardenas - E.C. (Tapanatepec - Talisman)		Terracerías	11.00	11.00	100.00	40 386	Habitante	Arriaga
		Obras de Drenaje	11.00	11.00				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000 (T.A.)		Pavimento	11.00	11.00				
Pijijiapan	Km.	Construcción						
Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro)		Terracerías	1.42	1.42	100.00	51 085	Habitante	Varias
		Subrasante	1.42	1.42				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+680		Obras de Drenaje	1.42	1.42				
Sub'tramo: Km. 3+620 - Km. 5+040		Base Hidráulica	1.42	1.42				
		Carpeta Asfáltica	1.42	1.42				
		Sello	1.42	1.42				
		Señalamiento	1.42	1.42				
Arriaga	Km.	Construcción						
Camino: Arriaga - Punta Flor		Terracerías	3.20	3.20	100.00	40 386	Habitante	Varias
		Subrasante	3.20	3.20				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000		Obras de Drenaje	3.20	3.20				
Sub'tramo: Km. 17+000 - Km. 20+200		Base Hidráulica	3.20	3.20				
		Carpeta Asfáltica	3.20	3.20				
		Sello	3.20	3.20				
		Señalamiento	3.20	3.20				
Fuente de Financiamiento:								
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)								
Modalidad: Contrato								
Pijijiapan	Km.	Caminos Rurales						
Camino: E.C. (Pijijiapan - Chocohuital) - Ranchería la Grande		Reconstrucción						
		Terracerías	4.30	4.30	100.00	1 900	Habitante	Varias
		Obras de Drenaje	4.30	4.30				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300		Revestimiento	4.30	4.30				
Pijijiapan	Km.	Reconstrucción						
Camino: Plan de Ayala - Emiliano Zapata		Terracerías	1.60	1.60	100.00	600	Habitante	Varias
		Obras de Drenaje	1.60	1.60				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+600		Revestimiento	1.60	1.60				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Pijijiapan	Km.	Reconstrucción						
Camino: E.C. (Tonalá - Pijijiapan) Nuevo Tenejapa - Santo Domingo		Terracerías	8.80	8.80	100.00	1 200	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+800		Obras de Drenaje	8.80	8.80				
		Revestimiento	8.80	8.80				
Pijijiapan	Km.	Reconstrucción						
Camino: E.C. (Pijijiapan - Palo Blanco) - San Antonio - Los Timones		Terracerías	9.10	9.10	100.00	1 600	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+100		Obras de Drenaje	9.10	9.10				
		Revestimiento	9.10	9.10				

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Tonalá	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	5.00	4.00	a/ 80	176 321	Habitantes	Varias
Tonalá	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	85.00	75.00	a/ 88.2	176 321	Habitantes	Varias
Tonalá	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.00	13.00	a/ 86.7	176 321	Habitantes	Varias
Tonalá	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	152.00	131.00	a/ 86.2	176 321	Habitantes	Varias

a/ La obra presenta un bajo avance debido a que se presentaron fuertes lluvias, impidiendo un avance físico adecuado.

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CAMINOS RURALES								
Chiapa de Corzo, Osumacinta, Soyaló, Venustiano Carranza y Ocozocoautla de Espinosa	Reconstrucción	Km	21	21	100.0	223	Persona	9 Localidades
Ocozocoautla de Espinosa	Reconstrucción	M.L.	8	8	100.0	220	Persona	Amador Hernández González
Acala y San Lucas	Construcción	Km	2	2	100.0	2 925	Persona	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) y San Lucas

REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CAMINOS RURALES								
Chenalhó	Reconstrucción	Jornales	1	1	100.0	2 300	Persona	Majomut
Amatenango del Valle	Construcción	Km	8	8	100.0	1 125	Persona	San José La Reforma

REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CAMINOS RURALES								
Las Margaritas	Construcción	Km	2	2	100.0	74	Persona	Nuevo Huixtán
Tzimol	Conservación	Km	5	5	100.0	1 350	Persona	Felipe Ángeles

REGION IV FRAILESCA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CAMINOS RURALES								
Villaflores	Reconstrucción	Km	7	7	100.0	70	Persona	Roblada Grande

REGION V NORTE

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CAMINOS RURALES								
Ixtapangajoya	Reconstrucción	Km	12	12	100.0	120	Persona	6 Localidades
Ixhuatán, Solosuchiapa y Jitotol	Conservación	Km	11	11	100.0	2 740	Persona	Agua Azul, El Aguacate, Plan Paredón y Ursulo Galván

REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CAMINOS RURALES								
Sabanilla, Tila y Tumbalá	Reconstrucción	Km	18	18	100.0	178	Persona	6 Localidades
Marqués de Comillas	Construcción	ML	15	15	100.0	364	Persona	La Victoria

REGIÓN VII SIERRA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PAVIMENTACION								
Bella Vista	Concreto Hidráulico	M²	1 002	1 002	100.0	2 123	Persona	La Rinconada

SUBFUNCIÓN: PUERTOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas
ACCIONES Y RESULTADOS
OBRAS REALIZADAS ENERO-DICIEMBRE DE 2007
REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Tapachula		Reparación						
Terminal de Muelles de Cruceos	Equipo	Reparación de transformador, maniobras y suministro de extintores	1	1	100.0	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		Construcción						
Recinto Fiscalizado	Obra	Construcción de la segunda etapa	1	1	100.0	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Fuente de Financiamiento:								
Otras Aportaciones y Subsidios								
Tapachula		Construcción						
Recinto Fiscalizado	Obra	Construcción de la segunda y tercera etapa	1	0.75	a/ 75,00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez

a/ Se refrendo el recurso para el 2008

SUBFUNCIÓN: AEROPUERTOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas

ACCIONES Y RESULTADOS

OBRAS REALIZADAS ENERO - DICIEMBRE DE 2007

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Fuente de Financiamiento:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
Chiapa de Corzo		Construcción						
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo	Estudio	Estudio de mecánica de suelos del hangar de gobierno	1	1	100.0	64 098	Habitante	Francisco Sarabia
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Derivados de la Bursatilización								
Chiapa de Corzo		Construcción						
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo	Obra	Edificio administrativo, estructuras exteriores., Instalación de gas, voz y datos, pago de estudios y derechos y señalización	1	0.70	a/ 70,00	64 098	Habitante	Francisco Sarabia
a/ Se refrendo el recurso para el 2008								
Fuente de Financiamiento:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
Chiapa de Corzo		Construcción						
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo	Obra	Sustitución de logotipo	1	1	100.0	64 098	Habitante	Francisco Sarabia

SUBFUNCIÓN: COMUNICACIONES

DEPENDENCIA: Secretaría de Transportes

ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Proyecto: Desarrollo de la comunicación e infraestructura básica en el Estado.

Se realizaron 10 reuniones de seguimiento con diferentes organismos públicos estatales: para analizar los alcances y asuntos inherentes al proyecto de Modernización del Transporte en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Secretaría de Fomento Económico y Secretaría de Obras Públicas, para dar seguimiento al proceso de internacionalización del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, así como su capitalización; el seguimiento al proceso de restauración y operación del ferrocarril en el Estado y la propuesta del libramiento en Tuxtla Gutiérrez.

También se sostuvieron 24 reuniones interinstitucionales con diferentes organismos públicos estatales y federales: 4 reuniones ordinarias de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, con personal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares "ASA" en la ciudad de México; con Autoridades del municipio de

Palenque, en el aeropuerto de éste municipio para su reactivación; así como con integrantes del Consejo de Organizaciones Productivas, A.C. (COPAC), con la empresa Paraestatal Ferrocarril de Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V en relación a la restauración y operación del ferrocarril en el Estado y la propuesta del libramiento de Tapachula, entre otras.

Se integraron 12 informes ejecutivos, sobresaliendo el referente a la capitalización del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo resultado del 1er. foro nacional de Transporte Ferroviario, llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; 2 informes de la reactivación del aeropuerto de Palenque y sobre la terminal de transferencia Tuxtla. Asimismo, se brindaron 4 asesorías sobre el proyecto Ciudades Rurales, Fondo de Cobertura Social y trazos propuestos para ejecutar el Libramiento de Tapachula.

Proyecto: Consolidación del sistema normativo de la comunicación.

Se llevaron a cabo 22 estudios comparativos, para aclarar dudas jurídicas de apreciaciones relacionadas con el servicio de vialidad, señalización, estudios de ingeniería vial, sobre la vigencia de la

concesión y su calidad de patrimonio familiar; además, de ser necesario tener un mayor control de la regulación del servicio de transporte público para un mejor servicio a los usuarios, y así competir con las Entidades Federativas de mayor Desarrollo Económico, entre estos estudios los más relevantes son:

- La Ley de Transporte del Estado de Chiapas y de las Entidades Federativas de Puebla, Nuevo León, Jalisco, Yucatán Tabasco, Querétaro, Aguascalientes y el Distrito Federal, para reformar diversos artículos de la Ley del Estado.
- La Ley de Entidades Paraestatales, para su reforma.
- La Ley orgánica de la Administración Pública, la de Transporte del Estado de Chiapas, el Reglamento Interior de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Ley General de Policías Preventivas para el Estado de Chiapas, realizando apreciaciones con el servicio de Vialidad, señalización y estudios de ingeniería vial.
- Ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Artículos 14 y 71.
- Sobre el reglamento de Tránsito Metropolitano, del Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, España y Chile, para reformar diversos artículos del Reglamento de Tránsito Municipal, e implementar el sistema de puntos en las sanciones, así como el incremento de las multas por infracciones para que se respeten las señales de vialidad y evitar accidentes de tránsito.
- Se participó en 57 reuniones de trabajo con distintas Dependencias, en su mayoría se trataron de asuntos relacionados con:
- Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en la que se trataron asuntos relacionados con los trabajos a realizar en la carretera de las Choapas.
- 2 reuniones con el director general del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo en la que se trataron asuntos relacionados con la sociedad operadora Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo S. A. de C. V., en cuanto a su funcionamiento y operatividad.
- Con la Comisión del Huracán Stan en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas.
- En las instalaciones del Batallón El Sabino, Chiapas, con funcionarios del mismo, para revisar y analizar el Contrato de Comodato.

Se analizaron 30 disposiciones normativas, para un mejor desarrollo de las actividades programadas y dar un seguimiento adecuado a la información

inherente a la Secretaría de Transportes, en materia de aplicación de la Ley o en su caso en la resolución de cualquier informe que se presente, siendo las más importantes la Ley de Expropiación del Estado de Chiapas, Ley de Expropiación Federal, y Ley de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Se emitieron 14 opiniones jurídicas de proyectos analizados de la modernización del control del transporte, instalación del aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y análisis de la vigencia de las concesiones que se van a otorgar en el futuro, como las siguientes:

- El Sistema Digital para la Transparencia en el Control del Transporte Público en el Estado de Chiapas.
- El Proyecto de Fideicomiso para la Renovación y Modernización Vehicular del Transporte Público
- Escrituración de los predios del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.
- Sobre el Reglamento de Tránsito para analizar la posibilidad de integrar el sistema de puntos al Reglamento de Tránsito Municipal.
- Artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en relación con las facultades del Titular de la Secretaría de Transportes.

Proyecto: Estrategias de vinculación de la comunicación.

Se realizaron 3 estudios e investigaciones de proyectos de infraestructura: el de la terminal de Transferencia de Tuxtla Gutiérrez, para concentrar las unidades de transporte de corto recorrido que se encuentran dispersas por la ciudad; del libramiento Ferroviario de Tapachula y el Aforo de Transporte Público en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Con el Sector de Comunicación se llevaron a cabo 35 reuniones de evaluación y seguimiento entre las que se mencionan: 3 en el municipio de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez para verificar un terreno propuesto para la construcción de la Terminal de Corto y una central de abastos; una con la Secretaría de Obras Públicas, referente a las terminales de corto recorrido en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez.

Proyecto: Desarrollo e innovación tecnológica de la comunicación.

Se realizaron 5 estudios de investigación de proyectos de comunicación, siendo estos:

- De factibilidad para la viabilidad y transporte para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para mejorar las vías de comunicación.
- Comunicación satelital a localidades rurales del Estado.
- Comunicación e información electrónica inalámbrica en Tuxtla Gutiérrez.
- Para la factibilidad en la implementación de las aplicaciones de las Redes de Interoperatividad Mundial para acceso por microondas (WIMAX).
- Revisión de propuestas sobre tecnologías de conexión a Internet con redes inalámbricas sin cable constante a Internet WIMAX de banda ancha, las cuales se aplican en el establecimiento de redes de datos y/o Internet con dispositivos adaptados a WI-FI para el mejoramiento y ampliación de la cobertura de la red.

Asimismo, se participó en 53 reuniones de trabajo y seguimiento de proyectos con diversas instancias y empresas locales y nacionales para incorporar en el Estado la nueva tecnología de comunicación con mayor cobertura y de acceso fácil en las comunidades rurales y urbanas, sobresaliendo las siguientes:

- Empresarios e inversionistas del ramo de comunicaciones, que asistieron al evento de

Tecnología de Comunicaciones “EXPO COMM 2007”.

- 4 con la Honorable Junta de Gobierno del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.
- Con el Director General del Fideicomiso Fondo de Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA).
- Presentación de la propuesta del proyecto “Ciudades Inteligentes”.
- Presentación del proyecto de Capacitación.

Asimismo, se llevaron a cabo 15 reuniones de promoción y concertación de proyectos entre las que se mencionan: la reunión en la ciudad de Guadalajara, con Autoridades Estatales, Municipales, Asociaciones Civiles y la empresa PIXCOM para conocer el modelo implementado de “Ciudad Inteligente”; con el Subdelegado Estatal de Banobras, para proporcionarnos material informativo de los programas de financiamiento de esa institución, referido a los concesionarios de servicio público de transporte; con el Gerente de Nacional Financiera, para el financiamiento de unidades del transporte público; con ejecutivos de la Banca de Gobierno de Banamex, acordando que la Secretaría proporcionará información de los concesionarios para analizar las propuestas.

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE

DEPENDENCIA: Secretaría de Transportes

ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Proyecto: Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado.

Se sostuvieron un mil 241 reuniones de trabajo con líderes y representantes de grupos de transportistas de organizaciones sociales, sociedades cooperativas, personas físicas, sindicatos y uniones de transportes de pasaje privado y de carga general, para mejorar el desarrollo y modernización del transporte en base a las necesidades y demandas de la sociedad. Asimismo, se atendieron 24 demandas de grupos de transportistas de los municipios de: Tapachula, Villa Comaltitlán, Huixtla, Tapilula, Pichucalco, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Bochil, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Ocosingo por asuntos del pirataje, solicitudes de concesiones, propuestas del cambio de terminales, determinación de rutas, recorridos internos, circuitos del transporte público que prestan el servicio de ciudades conurbanas a Tuxtla Gutiérrez, solicitudes de cambio

de franjeado en unidades tipo taxi, permisos de penetración, convenio de trabajo entre transportistas de los estados de Tabasco y Chiapas.

Proyecto: Organización y concesionamiento en el servicio de autotransporte.

Con la finalidad de dar atención jurídica a las distintas demandas interpuestas por el gremio transportista, se interpusieron 69 juicios de amparo; se dio atención y seguimiento a 24 juicios de Nulidad y se obtuvieron 10 resoluciones de recursos de reconsideración; asimismo, se brindaron 4 mil 66 asesorías jurídicas y administrativas.

Se realizó un estudio socioeconómico a solicitantes de concesiones, en la modalidad de taxi, se integraron 751 expedientes, por solicitudes de concesiones para el servicio público, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Suchiate, Tonalá, Motozintla, San Cristóbal de las Casas, Tecpatán, Comitán de Domínguez, Pantepec, El Porvenir, Bochil, Venustiano Carranza, Escuintla, Bejucal de Ocampo, Palenque, Copainalá, Yajalón y La Concordia. En materia de solicitudes de

concesiones de transporte privado, se integraron 839 expedientes, para las modalidades de triciclo, transporte escolar, mototaxi, grúas, taxi, combi, mixto y volteo.

Se otorgó atención a un mil 856 solicitudes de estados procesales, de las modalidades de combi, taxi, mixto y volteo de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Mazapa de Madero, Pichucalco, Acapetahua, Comitán de Domínguez, La Concordia, Tecpatán y Chicomuselo.

Proyecto: Control operativo y administrativo de transporte público.

Para mejorar el servicio de transporte terrestre se recibieron 229 demandas de usuarios; asimismo, se infraccionaron 2 mil 221 unidades de servicios y se implementaron 367 operativos de supervisión al transporte de los Municipios de la Región Centro.

Para la expedición de ordenes de refrendo a unidades vehiculares, se atendieron 3 mil 993 solicitudes, de los municipios de Acala, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, El Bosque, Huitiupán, Ixhuatán, Jiquipilas, La Concordia, Ocozacoautla de Espinosa, Pantepec, Rayón, San Fernando, San Lucas, Simojovel, Soyaló, Suchiapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tonalá, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Villaflores, Montecristo de Guerrero y Osumacinta.

Para analizar la demanda de transporte y la creación de nuevas concesiones, se realizaron 15 estudios de factibilidad en los municipios de La Concordia, La Grandeza, Comitán de Domínguez y Tila, y en rutas urbanas No. 60, 90 y 42 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Se expidieron un mil 459 permisos de penetración de transporte, de los cuales 146 fueron de zona y un mil 313 de ruta; también se otorgaron 50 permisos de sustitución de unidad, cumpliendo con todos los requisitos que marca la Ley de Transportes; en materia de emplacamiento, se realizaron 175 ordenes las cuales contaban con toda la documentación necesaria; asimismo, se sustituyeron un mil 942 unidades vehiculares, realizando al mismo tiempo el trámite de alta a transportistas y por último, se expidieron 198 constancias de no infracción, estas acciones se enfocaron a los municipios de: Acala, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtapa, Jiquipilas, La Concordia, Las Margaritas, Montecristo de Guerrero, Ocoatepec, Ocozacoautla de Espinosa, Osumacinta, Pantepec,

Pichucalco, Rayón, Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Lucas, Simojovel, Socoltenango, Soyaló, Suchiapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tonalá, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Villaflores.

Proyecto: Desarrollo y formación del sector transportista.

Se integraron 28 programas de capacitación denominados "Capacitación a Permisarios y Conductores del Transporte Público Escolar".

En Tuxtla Gutiérrez se impartieron los siguientes temas: ecología, turismo, mecánica básica, primeros auxilios, educación y Seguridad Vial; en Tapachula con temas de ley del transporte, reglamento de tránsito, relaciones humanas, ergonomía, ecología, Turismo, mecánica básica, educación y seguridad vial, primeros auxilios, y manejo a la defensiva a Tonalá. En Ángel Albino Corzo y Tecpatán con los siguientes temas: adiciones, aspectos importantes, atractivos turísticos, ecología, educación vial, mecánica básica, primeros auxilios, reglamento de tránsito y relaciones Humanas.

Se sostuvieron 12 reuniones con el sector transportista, sobresaliendo el análisis de del proyecto de capacitación para mejorar el servicio y la importancia del curso de capacitación a los conductores estableciendo el compromiso de aportar información para crear la base de datos de permisarios y conductores y con representantes de la coalición de transporte escolar, informando del "Proyecto de Capacitación" de utilidad en sus labores diarias.

Proyecto: Mejoramiento del servicio público de transporte.

Para eficientar el servicio de transporte se realizaron 28 cursos, iniciando con el programa de capacitación al transporte escolar impartido en Tuxtla Gutiérrez, con temas de atención al cliente, educación y seguridad vial, mecánica básica, turismo, ecología y primeros auxilios, 4 cursos en Tapachula con temas de Ley del transporte, reglamento de tránsito, relaciones humanas, ergonomía, ecología, turismo, mecánica básica, educación y seguridad vial, primeros auxilios y manejo a la defensiva, 13 cursos en Tuxtla Gutiérrez a concesionarios, permisarios y conductores del transporte público de pasajes y escolar, 2 en Tonalá a concesionarios y conductores, 2 cursos en Tecpatán, 5 cursos en Ángel Albino Corzo y uno en Tuxtla Gutiérrez; al inicio de los cursos se aplicaron exámenes para conocer el grado de conocimientos de cada uno de los participantes, en relación al reglamento de tránsito, educación y

seguridad vial, usando la misma mecánica al término de cada exposición, concluyendo con la entrega de

diplomas a los participantes. En lo concerniente a campañas de difusión se realizaron 326 spot.