


# Presupuesto Ejercido Enero – Diciembre 2007 6 521.9 Millones de Pesos



En Desarrollo Regional y Urbano, el presupuesto ejercido en el año 2007, fue de 6 mil 521.9 millones de pesos, representando un incremento del 21.8 por ciento con relación a lo aprobado al inicio de este ejercicio.

Destacando la aportación a Municipios para la realización de obras de infraestructura urbana; la inversión en la construcción y rehabilitación de sistemas de agua entubada; pavimentación de vialidades, electrificación en localidades rurales y marginadas y la construcción de viviendas principalmente en zonas desbastadas por los fenómenos naturales, entre otras acciones.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Especial de Reconstrucción para las Zonas Afectadas por STAN****ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Comisión especial de reconstrucción para las zonas afectadas por Stan.**

La restitución de la infraestructura pública y la calidad de vida de la sociedad afectada en los 41 Municipios del Estado por el fenómeno meteorológico Stan, es el principal objeto de la presente administración.

En este sentido, se generaron 40 reportes de los avances físicos por periodos semanales de las obras y acciones de la reconstrucción de Stan; información que permitió visualizar en este periodo los avances y la identificación de las obras concluidas, así como analizar y evaluar los datos vinculados directamente con las estrategias de operación, las cuales fueron de acuerdo a lo expuesto en cada una de las 60 reuniones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo con las Dependencias e Instituciones participantes en la reconstrucción.

**DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas****ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Coordinación del programa de infraestructura, equipamiento en centros de población.**

Con la finalidad de lograr el desarrollo estatal en materia de obra pública y desarrollo urbano, regional y vivienda, se realizaron 87 coordinaciones de proyectos entre las que destacan: Parque Cristo de Mactumatzá; rehabilitación del Domo del mercado Dr. Rafael Pascasio Gamboa, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; construcción de la 2ª. Etapa de la Unidad Administrativa en el municipio de Tonalá; construcción de Puente Peatonal en el Poblado de Lázaro Cárdenas municipio de Cintalapa; construcción de espigones y bordos de protección en el municipio de Huixtla; terminación de estacionamiento en la Casa del Pensionado y Jubilado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se llevaron a cabo 22 coordinaciones en los proyectos ejecutivos en el nuevo Puente de Viaducto sobre la carretera costera y del Puente Emblemático sobre el Río Coatán; remodelación del Mercado Sebastián Escobar en el municipio de Tapachula, reconstrucción por daños ocasionados por el Huracán Stan; demolición de casas en los

municipios Motozintla, Huixtla, Tapachula y Ciudad Hidalgo cabecera municipal de Suchiate; terminación de la construcción de Auditorio Municipal 3er. etapa en Sección VIII del SNTE en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; obras complementarias del proyecto del Rastro Municipal en el municipio de Tapachula, beneficiando a 230 personas, de las cuales son 80 mujeres y 150 hombres.

**Proyecto: Planeación, programación y seguimiento del presupuesto de inversión.**

En materia de planeación, se efectuaron 115 trámites relacionados con adecuaciones, reorientaciones al ejercicio de los recursos y metas autorizadas a programas de inversión, revisión de expedientes técnicos, realización de informes de Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, liberaciones y ampliaciones presupuestarias a la Secretaría de Finanzas.

**Proyecto: Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.**

Con este proyecto, se realizaron 59 seguimientos a las obras entre las que sobresalen: construcción de la 2ª. etapa de la Unidad Administrativa en el municipio de Tonalá; remodelación del Mercado Sebastián Escobar en el municipio de Tapachula, plan para integrar el Desarrollo Urbano de Corazón de María y Unidad Administrativa en el municipio de San Cristóbal de las Casas; terminación de la construcción del Auditorio Municipal del municipio de Suchiapa; el parque El Huacal adquisición de predios en el municipio de Tapachula; Recinto Fiscalizado y Rastro Municipal en Tapachula; reconstrucción daños ocasionados por Huracán Stan en Suchiate; programa de Desarrollo Urbano en el municipio de Palenque; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas) en el municipio de Tapachula, beneficiando a 41 personas, de ellas 14 son mujeres y 27 hombres.

**Proyecto: Atención inmediata a los damnificados por las lluvias extremas e inundación atípicas en Ostucán, Chiapas.**

Para llevar a cabo una atención inmediata a los damnificados por lluvias e inundaciones atípicas, se realizaron 2 coordinaciones para apoyo inmediato a los damnificados por los daños ocasionados por el deslizamiento masivo de tierra que obstruyó por completo el cause del Río Grijalva en el municipio de Ostucán, beneficiando a 15 mil 868 habitantes, entre ellos 7 mil 826 mujeres y 8 mil 42 hombres.

**Proyecto: Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos.**

Para mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y de operación los edificios públicos, se realizaron 45 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores de la Secretaría de Obras Públicas y de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable; se realizaron acabados, adecuación de espacios y cancelería en el 3er. piso del Edificio Plaza; rehabilitación de aire acondicionado de los sistemas, eléctrica y sanitarios del Palacio de Gobierno y de la Casa de Gobierno;

suministro y colocación de portón, mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria pesada, rotulación de logotipos del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF- Chiapas), del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y de la Fuente Tuxtlán, todos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 507 mil 70 personas, entre ellas 247 mil 254 mujeres y 259 mil 816 hombres.

**OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007**

**REGIÓN I CENTRO**

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Adquisición</b>						
Fortalecimiento al Parque Vehicular en la Ejecución de Infraestructura de Obra Pública	Vehículo	Adquisición de Vehículo	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez		<b>Mantenimiento</b>						
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria Pesada	Vehículos	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria Pesada	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez

**SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN**

**DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas**

**ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Evaluación de equipamientos e infraestructura de las cabeceras municipales para determinar su nivel de jerarquía.**

A través de este proyecto, se brindaron 29 asesorías entre las que se destacan: actualización y elaboración de los programas de Desarrollo Urbano en la zona de reconstrucción afectada por el huracán Stan en diferentes Municipios en la zona del Soconusco; asimismo, en el municipio de Tapachula se llevó a cabo la adquisición de predios en el Parque El Huacal, proyecto ejecutivo de Remodelación del Mercado San Juan y de la vialidad de enlace entre el Puente Emblemático y carretero en Puerto Chiapas; proyecto del libramiento sur en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y Ramal América Libre en Chiapa de Corzo; Plan Integral de Desarrollo Urbano de Corazón de María en el municipio de San Cristóbal de las Casas; Programa de Desarrollo Urbano de Playas de Catazajá en el municipio de Catazajá; Aerofotogrametría en la zona de reconstrucción afectada por el Huracán Stan en la zona del Soconusco; Parque el Huacal adquisición de predios en el municipio de Tapachula, liberación

del derecho de vía en San Pedro Buena Vista y en el Ramal América Libre en el municipio de Chiapa de Corzo.

**Proyecto: Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.**

Mediante este proyecto, se realizaron 25 seguimientos de estudios de obras complementarias en el Rastro Municipal en el municipio de Tapachula, en el proyecto del Parque del Cristo de Mactumatzá del municipio de Tuxtla Gutiérrez, adecuación de espacios en la Secretaría de Obras Públicas, rehabilitación del Domo del Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa, rehabilitación del Salón de usos múltiples del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas), construcción del hangar de mantenimiento del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo y en la Delegación de la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos en el municipio de Comitán de Domínguez.

**Proyecto: Coordinar las acciones en la ejecución de obras.**

Se llevaron a cabo 25 supervisiones a las obras en ejecución entre las que destacan: construcción del nuevo acceso de adquisición predios del Parque

Huacal en el municipio de Tapachula, rehabilitación Casa de Gobierno en el municipio de Tonalá, rehabilitación del Domo del Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa, rehabilitación del salón usos múltiples del DIF-Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, construcción de la 2ª etapa de la Unidad Administrativa en el municipio de Tonalá, construcción y supervisión externa de bordos con protección de enrocamientos en los ríos Cintalapa y Xelajú en los municipios de Escuintla, Acapetahua y Motozintla, supervisión externa de la construcción del hangar de la casa de máquina y obra exterior, caseta de vigilancia y dormitorios en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo, beneficiando a 48 personas, 14 mujeres y 34 hombres.

**Proyecto: Realización de los procesos de licitación de obras públicas y servicios relacionados en sus diferentes modalidades.**

Con este proyecto, se realizaron 94 proyectos de diferentes obras entre las que sobresalen: cercado

perimetral del Museo de Ciencia y Tecnología; terminación de la construcción del Auditorio Municipal en el municipio de Suchiapa; rehabilitación del Domo del Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa; construcción del Auditorio 3ª. etapa de la Sección VIII del SNTE y liberación del derecho vía de acceso nuevo Aeropuerto (Libramiento Sur) en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Proyecto Ramal América libre supervisión externa de construcción en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo; asimismo, se llevaron a cabo 94 acuerdos para la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la zona de construcción afectada por el Huracán Stan y reconstrucción de daños ocasionados por el Huracán Stan en el municipio de Tapachula; demolición de casas del programa de reconstrucción por daños ocasionados por Huracán Stan en los municipios de Huixtla, Motozintla y Suchiate, beneficiando a 225 personas, 200 hombres y 25 mujeres.

## OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

### COBERTURA ESTATAL

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Estado</b>								
<b>Proyecto</b>								
Oficina de la Representación del Estado de Chiapas en el Distrito Federal	Estudio	Proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo de adaptación de áreas de trabajo	1	1	100.00	4 532 581	Habitante	Estado
<b>Estado</b>								
<b>Proyecto</b>								
Casa de la Cultura del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal	Estudio	Proyecto ejecutivo	1	1	100.00	4 532 581	Habitante	Estado
<b>Estado</b>								
<b>Construcción</b>								
Construcciones de Espigones y Bordos de Protección	Supervisión	Administración y control de obra	1	1	100.00	4 532 581	Habitante	Estado

### REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Tuxtla Gutiérrez</b>								
<b>Construcción</b>								
Casa del Pensionado y Jubilado (Adecuación de espacios para estacionamiento)	Obra	Estacionamiento, muro de contención (mampostería), enmallado para protección perimetral, canales pluviales, instalación eléctrica y pago de estudios y derechos	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Tuxtla Gutiérrez</b>								
<b>Construcción</b>								
Circuito Caña Hueca (Alumbrado público)	Obra	Luminotecnia, alimentación de alumbrado público, centro de carga y distribución de líneas de alimentación eléctrica, obra eléctrica y civil para centro de carga, obra civil y canalización	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Tuxtla Gutiérrez</b>								
<b>Mantenimiento</b>								
Casa Seglar San Marcos	Inmueble	Pintura e impermeabilización	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Mantenimiento</b>								
Tuxtla Gutiérrez Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines"	Inmueble	Adecuación de espacios para galería del Congreso del Estado, mantenimiento del sistema de aire acondicionado, instalación de alimentación eléctrica, mantenimiento de elevador y de equipos de aire acondicionado	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Mantenimiento</b>								
Tuxtla Gutiérrez Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión	Inmueble	Impermeabilización en el área de foros	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Vuelo</b>								
Tuxtla Gutiérrez Aerofotogrametría de la Zona Nuevo Libramiento Sur	Estudio	Ortográfico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Proyecto</b>								
Tuxtla Gutiérrez Fuente Tuchtlán	Estudio	Proyecto ejecutivo	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Mantenimiento</b>								
Tuxtla Gutiérrez Edificio Plaza de las Instituciones	Inmueble	Adecuación y remodelación de espacios	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Mantenimiento</b>								
Tuxtla Gutiérrez Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF- Chiapas)	Inmueble	Rehabilitación de salón de usos múltiples	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Mantenimiento</b>								
Tuxtla Gutiérrez Palacio de Gobierno	Inmueble	Adecuación de espacios en el área de asesores y conservación y mantenimiento	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Rehabilitación</b>								
Tuxtla Gutiérrez Casa de Gobierno (Rehabilitación)	Obra	Demoliciones y desmantelamientos, rehabilitación de la instalación hidrosanitaria y eléctrica; suministro y colocación de muebles y accesorios de la instalación hidrosanitaria y eléctrica, generador de vapor e hidroneumático, tarja de acero inoxidable, tubería para agua pluvial, mantenimiento y reparación de muebles de madera; construcción de casas para mascotas, canal pluvial, cubierta metálica; suministro y fabricación de muebles de madera / Rehabilitación integral de los edificios de guardia y servicios sanitarios; consistente en: demoliciones y desmantelamientos, instalación hidrosanitarias, cancelería de aluminio, pintura general, impermeabilización y acabados; suministro y colocación de equipos de aire acondicionado, losas de concreto y panel convintec y rehabilitación de puertas de acceso	1	1.00	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Indemnización</b>								
Chiapa de Corzo Ramal América Libre	Lote	Liberación del derecho de vía tramo Km. 3+000 al 11+000	1	0.20	a/ 20,00	64 098	Habitante	Chiapa de Corzo
<b>Indemnización</b>								
Tuxtla Gutiérrez Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Lote	Liberación del derecho de vía	1	0.46	a/ 46,00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
a/ Obra refrendada								

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Mantenimiento</b>						
Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable	Inmueble	Adecuación de espacios a base de cancelería y puertas de aluminio, muros de tablaroca, instalación hidráulica y sanitaria, instalación eléctrica, pisos, falso plafond y acabados	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez		<b>Mantenimiento</b>						
Secretaría de Obras Públicas	Inmueble	Adecuación de espacios	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez		<b>Mantenimiento</b>						
Secretaría de Obras Públicas	Inmueble	Conservación y mantenimiento de vivero	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Mantenimiento</b>						
Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines (Mantenimiento de impermeabilización) (Refrendo)	Inmueble	Mantenimiento de la impermeabilización existente a base de: impermeabilizante elastomérico transparente en faldones exteriores y color blanco en muros y losa de azotea en áreas 1, 2, 3, 4, 8 y 9/ Rehabilitación de la impermeabilización existente en la losa de azotea de las áreas 5, 6 y 7; consistentes en: levantar y quitar poliuretano dañado, entortado con mortero, chafalán con impermeabilizante festergral, modificación de niveles de equipos de aire acondicionado, base para soporte de ductería, suministro y aplicación de impermeabilizante en frío bases solventes, elastón sellador, emulsión acrílica, impermeabilizante elastométrico, color blanco y transparente	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Rehabilitación</b>						
Mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa (Rehabilitación de domo)	Obra	Suministro y colocación de malla sombra 80.0 por ciento confeccionada en lienzos, reforzada con cintas plásticas, cuerda de polipropileno de 1/8" y ojillos metálicos	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
Cintalapa		<b>Construcción</b>						
Poblado Lázaro Cardenas	Obra	Construcción de puente peatonal	1	1	100.00	70 182	Habitante	Lázaro Cardenas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Construcción</b>						
Museo de Ciencia y Tecnología	Obra	Cercado perimetral, adecuación de espacios de oficina con cancelería, instalación de red telefónica y de voz, video y datos	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez		<b>Construcción</b>						
Centro de Jóvenes del DIF- Chiapas (Adecuación de espacios)	Obra	Área de internet, auditorio, mesa de talleres, red organización estados americanos y arco de acceso	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez		<b>Mantenimiento</b>						
Oficinas Alternas	Inmueble	Conservación y mantenimiento	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez		<b>Mantenimiento</b>						
Secretaría de Administración	Inmueble	Reubicación de módulo de información	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez		<b>Sueldo</b>						
Mantenimiento de Infraestructura de Centros de Población	Pago	Personal a lista de raya quincenal	1	1	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez

## REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>San Cristóbal de las Casas</b>								
<b>Vuelo</b>								
Aerofotogrametría de Corazón de María	Estudio	Vuelo ortográfico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	156 119	Habitante	San Cristóbal de las Casas
<b>San Cristóbal de las Casas</b>								
<b>Plan</b>								
Plan Integral de Desarrollo Urbano de Corazón de María San Cristóbal de las Casas, Chiapas 2007-2012	Estudio	Integración del plan	1	1	100.00	156 119	Habitante	San Cristóbal de las Casas
<b>San Cristóbal de las Casas</b>								
<b>Mantenimiento</b>								
Unidad Administrativa	Inmueble	Adecuación de espacios para el centro de desarrollo empresarial y empleo en la delegación de la Secretaría de Fomento Económico	1	1	100.00	156 119	Habitante	San Cristóbal de las Casas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>San Cristóbal de las Casas</b>								
<b>Construcción</b>								
Rastro Municipal (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Especificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	1	1	100.00	156 119	Habitante	San Cristóbal de las Casas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>San Cristóbal de las Casas</b>								
<b>Construcción</b>								
Mercado de la Zona Norte (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Especificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	1	1	100.00	156 119	Habitante	San Cristóbal de las Casas

## REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Comitán de Domínguez</b>								
<b>Mantenimiento</b>								
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas)	Inmueble	Impermeabilización loza de azotea	1	1	100.0	123 915	Habitante	Comitán de Domínguez
<b>Comitán de Domínguez</b>								
<b>Construcción</b>								
Delegación de la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos	Obra	Adecuación de espacios para el centro de desarrollo empresarial y empleo	1	1	100.0	123 915	Habitante	Comitán de Domínguez

MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
Comitán de Domínguez		<b>Construcción</b>						
Unidad Administrativa Región III Fronteriza (Estudio y proyecto ejecutivo)	Estudio	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Especificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	1	1	100.00	123 915	Habitante	Comitán de Domínguez

## REGIÓN IV FRAYLESCA

MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
Villa Corzo		<b>Construcción</b>						
Rodeo de Villa Corzo	Obra	Ampliación de red de media tensión, red de alumbrado exterior, pago de estudios y derechos y señalización	1	1	100.00	81 876	Habitante	Villa Corzo
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
La Concordia		<b>Construcción</b>						
Unidad Básica de Rehabilitación	Obra	Terminación de la subestación eléctrica	1	1	100.00	46 343	Habitante	La Concordia

## REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
Catazajá		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría	Estudio	Vuelo ortográfico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	18 098	Habitante	Catazajá
Palenque		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría	Estudio	Vuelo ortográfico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	97 722	Habitante	Palenque
Palenque		<b>Programa</b>						
Programa de Desarrollo Urbano de Palenque, Chiapas 2007-2030	Estudio	Documento general, que deba incluir los siguientes componentes: aspectos preliminares, diagnóstico-pronóstico, políticas y estrategias, planteamiento de acciones, conforme a lo descrito términos de referencia. Síntesis ejecutiva, con las mismas formalidades definidas para la memoria, formulando una síntesis lo suficientemente sustentada para la publicación en el periódico oficial. Anexos gráficos, conforme a lo descrito en el apartado de anexos, numeral uno de los términos de referencia y Carta urbana, conforme a lo descrito en los términos de referencia	1	1	100.00	97 722	Habitante	Palenque

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Programa</b>								
Catazajá Programa de Desarrollo Urbano de Playas de Catazajá, Chiapas 2007-2030	Estudio	Documento general, que deba incluir los siguientes componentes: aspectos preliminares, diagnóstico-pronóstico, políticas y estrategias, planteamiento de acciones, conforme a lo descrito términos de referencia. Síntesis ejecutiva, con las mismas formalidades definidas para la memoria, formulando una síntesis lo suficientemente sustentada para la publicación en el Periódico Oficial. Anexos gráficos, conforme a lo descrito en el apartado de anexos, numeral 1 de los términos de referencia y Carta Urbana, conforme a lo descrito en los términos de referencia	1	1	100.00	18 098	Habitante	Catazajá
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Proyecto</b>								
Palenque Unidad Administrativa Región VI Selva	Estudio	Estudio y proyecto ejecutivo	1	1	100.00	97 722	Habitante	Palenque

**REGIÓN VII SIERRA**

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Vuelo</b>								
Amatenango de la Frontera Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Vuelo fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.0	30 628	Habitante	Amatenango de la Frontera
Mazapa de Madero Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Vuelo fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	7 829	Habitante	Mazapa de Madero
Motzintla Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Vuelo fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	68 236	Habitante	Motzintla
<b>Programa</b>								
Mazapa de Madero Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	7 829	Habitante	Mazapa de Madero
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Construcción</b>								
Motzintla Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan	Obra	Demolición de casas	1	0.46	a/ 46,00	68 236	Habitante	Motzintla
Motzintla Construcción de Bordos de Protección de Tapetes de Concreto Flexibles en el Río Xelajú (Margen Derecha)	Supervisión	Supervisión externa	1	1	100.00	68 236	Habitante	Motzintla
Motzintla Construcción de Espigones y Bordos de Protección	Lote	Liberación de límite de restricción del río Xelajú	1	1	100.00	68 236	Habitante	Motzintla
Motzintla Construcción de Espigones y Bordos de Protección	Supervisión	Supervisión técnica, financiera y control de calidad de la construcción de bordos con protección de gaviones	1	1	100.00	68 236	Habitante	Motzintla
Motzintla Supervisión Externa de la Construcción de Bordos con Protección de Tapetes de Concreto Flexibles en el Río Xelajú	Supervisión	Supervisión externa	1	1	100.00	68 236	Habitante	Motzintla

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Motozintla		<b>Construcción</b>						
Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan	Supervisión	Supervisión técnica, financiera y control de calidad de la reconstrucción del puente salida chimalapa	1	1	100.00	68 236	Habitante	Motozintla
a/ Inicio de obra 21 de agosto y se encuentra en proceso								

## REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
Acacoyagua		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	16 780	Habitante	Acacoyagua
Acapetahua		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	28 152	Habitante	Acapetahua
Escuintla		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	31 595	Habitante	Escuintla
Huehuetán		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	36 012	Habitante	Huehuetán
Huixtla		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	52 986	Habitante	Huixtla
Mapastepec		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	42 789	Habitante	Mapastepec
Mazatán		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	28 083	Habitante	Mazatán
Villa Comaltitán		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	30 122	Habitante	Villa Comaltitán
Suchiate		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	34 534	Habitante	Ciudad Hidalgo
Suchiate		<b>Construcción</b>						
Tianguis El Carmen (2da. Etapa)	Obra	Adecuación de espacios	1	1	100.00	34 534	Habitante	Ciudad Hidalgo
Acacoyagua		<b>Programa</b>						
Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	16 780	Habitante	Acacoyagua

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Programa</b>								
Acapetahua Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	28 152	Habitante	Acapetahua
<b>Programa</b>								
Huehuetán Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	36 012	Habitante	Huehuetán
<b>Programa</b>								
Mapastepec Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	42 789	Habitante	Mapastepec
<b>Programa</b>								
Mazatán Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	28 083	Habitante	Mazatán
<b>Programa</b>								
Villa Comaltitlán Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	30 122	Habitante	Villa Comaltitlán
<b>Programa</b>								
Escuintla Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	31 595	Habitante	Escuintla
<b>Programa</b>								
Huixtla Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	52 986	Habitante	Huixtla
<b>Programa</b>								
Tapachula Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, que incluye los siguientes componentes: aspectos preliminares, diagnóstico-pronóstico, políticas y estrategias, planteamiento de acciones, conforme a lo descrito términos de referencia. Síntesis ejecutiva, con las mismas formalidades definidas para la memoria, formulando una síntesis lo suficientemente sustentada para la publicación en el periódico oficial. Anexos gráficos, conforme a lo descrito en el apartado de anexos, numeral 1 de los términos de referencia y Carta urbana, conforme a lo descrito en los términos de referencia	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Mantenimiento</b>								
Tapachula Unidad Administrativa	Inmueble	Mantenimiento a elevador	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Mantenimiento</b>								
Tapachula Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF- Chiapas)	Inmueble	Rehabilitación	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Mantenimiento</b>								
Tapachula Casa de Gobierno	Inmueble	Rehabilitación del inmueble consistente en: pintura general, impermeabilización, rehabilitación de drenaje, rehabilitación de puertas	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción</b>								
Tapachula Parque el Huacal (Adquisición de Predios) (Proyecto ejecutivo)	Predio	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Eespecificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	22	22	98.0	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
Suchiate		<b>Construcción</b>						
Tianguis El Carmen (2da. Etapa)	Obra	Adecuación de espacios	1	1	100.00	34 534	Habitante	Ciudad Hidalgo
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Mercado San Juan (Proyecto ejecutivo de remodelación)	Proyecto	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Especificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Nuevo Acceso a Tapachula (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Levantamiento topográfico, estudio topo hidráulico, estudio hidrológico, estudio de mecánica de suelos, geotécnicos y de pavimentos. elaboración de proyecto ejecutivo geométrico de las estructuras y vialidades, consistentes en :preliminares, anteproyecto, proyecto ejecutivo, proyecto estructural, proyecto de señalamiento, proyecto de afectaciones, integración de expediente técnico	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Puente Emblemático Sobre el Río Coatán (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Trabajos de campo consistentes en: Levantamiento topográfico, Estudio topohidráulico, Estudio de geotecnia, Trabajos de laboratorio y gabinete consistentes en: Estudio hidrológico, Estudio hidráulico, Elaboración de proyecto ejecutivo	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Proyecto</b>						
Puente Viaducto Sobre el Río Coatán y Entronque con la Carretera Costera (Proyecto ejecutivo)	Estudio	Proyecto ejecutivo	1	1	100.0	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados(FIES)</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Vialidad de enlace entre el puente emblemático y carretera Puerto Chiapas Tapachula	Obra	Vialidad de enlace	1	1	100.0	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
Mapastepec		<b>Construcción</b>						
Central Camionera (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Especificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	1	1	100.00	42 789	Habitante	Mapastepec

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
Suchiate		<b>Construcción</b>						
Tianguis El Carmen (2da. Etapa)	Obra	Adecuación de espacios	1	1	100.00	34 534	Habitante	Ciudad Hidalgo
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Mercado San Juan (Proyecto ejecutivo de remodelación)	Proyecto	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Especificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Nuevo Acceso a Tapachula (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Levantamiento topográfico, estudio topo hidráulico, estudio hidrológico, estudio de mecánica de suelos, geotécnicos y de pavimentos. elaboración de proyecto ejecutivo geométrico de las estructuras y vialidades, consistentes en :preliminares, anteproyecto, proyecto ejecutivo, proyecto estructural, proyecto de señalamiento, proyecto de afectaciones, integración de expediente técnico	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Puente Emblemático Sobre el Río Coatán (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Trabajos de campo consistentes en: Levantamiento topográfico, Estudio topohidráulico, Estudio de geotecnia, Trabajos de laboratorio y gabinete consistentes en: Estudio hidrológico, Estudio hidráulico, Elaboración de proyecto ejecutivo	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Proyecto</b>						
Puente Viaducto Sobre el Río Coatán y Entronque con la Carretera Costera (Proyecto ejecutivo)	Estudio	Proyecto ejecutivo	1	1	100.0	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados(FIES)</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Vialidad de enlace entre el puente emblemático y carretera Puerto Chiapas Tapachula	Obra	Vialidad de enlace	1	1	100.0	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
Mapastepec		<b>Construcción</b>						
Central Camionera (Proyecto ejecutivo)	Proyecto	Estudios preliminares, Anteproyecto, Diseño Arquitectónico detallado, Diseño Estructural, Diseño de Instalaciones Hidrosanitarias, Diseño de Instalaciones Contra Incendios, Diseño de Instalación Eléctrica, Diseño de Sistema de Intercomunicación, Telefonía, Voz y Datos, Memoria, Especificaciones, Catálogo de Conceptos con Tarjetas de Precios Unitarios, Programas y Presupuesto de Obra, Maqueta, Perspectivas	1	1	100.00	42 789	Habitante	Mapastepec
Suchiate		<b>Construcción</b>						
Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan	Obra	Construcción de Obra de Pretratamiento de Aguas Residuales; 2 Etapa de Tratamiento, la Primera Etapa es un Tratamiento Biológico a través de Bacterias Enzimáticas de la Marca "SPARBAC-ST" las cuales tienen características facultativas (Actúan en medio aeróbico o anaeróbico), y la segunda etapa es un tratamiento de desinfección a través de hipoclorito de sodio o calcio, este tratamiento se realiza una vez que el agua ha sido tratada biológicamente y se realiza en la salida hacia donde se vaya desalojar	1	1	100.00	34 534	Habitante	Ciudad Hidalgo

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
Tapachula		<b>Mantenimiento</b>						
Secretaría de Fomento Económico (Remodelación de espacios para el centro de desarrollo empresarial y empleo)	Inmueble	Adecuación de espacios consistentes: desmantelamientos y demoliciones; suministro, fabricación y montaje de muros de tablaroca, falso plafón, aplicación de pasta texturizada, pintura vinílica, chaflán con mortero, suministro y colocación de marco de madera, cristales, salida de contacto, salidas para nodos digitales; pisos de mosaicos; pulido y encerado de piso de loseta y suministro y tendido de tubo conduit de p.v.c.	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Proyecto</b>						
Mercado Sebastian Escobar (Proyecto ejecutivo de remodelación)	Proyecto	Ejecutivo	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
Huixtla		<b>Construcción</b>						
Construcción de Espigones y Bordos de Protección	Lote	Liberación del límite de restricción del río Huixtla	1	1	100.00	52 986	Habitante	Huixtla
Huixtla		<b>Construcción</b>						
Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan	Obra	Demolición de casas	1	0.26	a/ 26,00	52 986	Habitante	Huixtla
Suchiate		<b>Construcción</b>						
Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan	Obra	Demolición de casas	1	0.76	a/ 76,00	34 534	Habitante	Suchiate
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan	Obra	Demolición de casas	1	0.80	a/ 80,00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Escuintla		<b>Construcción</b>						
Construcción de Bordos con Protección de Enrocamiento en el Río Cintalapa (Margen izquierda)	Supervisión	Supervisión técnica-financiera y control de calidad para la construcción de bordos con protección de enrocamiento de 0.350 Km	1	1	100.00	31 595	Habitante	Escuintla
Acapetahua		<b>Construcción</b>						
Construcción de Bordos con Protección de Gabiones en el Río Cintalapa (Margen izquierda)	Supervisión	Supervisión técnica-financiera y control de calidad para la construcción de gaviones de 0.300 Km. En el sitio denominado río Chalacas y zona de palapas	1	1	100.00	28 152	Habitante	Acapetahua
Acapetahua		<b>Construcción</b>						
Construcción de Espigones y Bordos de Protección	Obra	Supervisión técnica-financiera y control de calidad de la construcción de bordos con protección de gaviones	1	1	100.00	28 152	Habitante	Acapetahua
Escuintla		<b>Construcción</b>						
Construcción de Espigones y Bordos de Protección	Obra	Supervisión técnica-financiera y control de calidad de la construcción de bordos con protección de gaviones	1	1	100.00	31 595	Habitante	Escuintla
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan	Obra	Supervisión técnica-financiera y control de calidad de la reconstrucción del puente de la central poniente y puente de la 4ta. Poniente sobre el río Coatán	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tapachula		<b>Indemnización</b>						
Par Vial	Lote	Liberación del derecho de vía	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez

a/ Inicio de obra 21 de agosto y se encuentra en proceso

## REGIÓN IX ISTMO - COSTA

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	COMUNIDAD BENEFICIADA		
			PROGRA M.	ALCANZ.		TOTAL	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
Pijijiapan		<b>Vuelo</b>						
Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Vuelo fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	51 085	Habitante	Pijijiapan

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Vuelo</b>								
Tonalá Aerofotogrametría en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Vuelo fotogramétrico a color escala 1:4500, apoyo terrestre y aerotriangulación, restitución digital, ortofoto digital y modelo digital de elevación, y vuelo para zonas de crecimiento	1	1	100.00	86 731	Habitante	Tonalá
<b>Construcción</b>								
Tonalá Unidad Administrativa (Construcción 2da. Etapa) (Supervisión externa)	Obra	Edificio, movimiento de tierras (plataforma), pago de estudios y derechos, instalación hidráulica exterior, sanitaria exterior, eléctrica exterior, plaza cívica, acometida en media tensión (subterránea), placa de inauguración, cisterna de concreto (cap.100 m <sup>3</sup> ) y acometida telefónica exterior	1	1	100.00	86 731	Habitante	Tonalá
<b>Programa</b>								
Pijijiapan Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	51 085	Habitante	Pijijiapan
<b>Programa</b>								
Tonalá Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan	Estudio	Documento general, síntesis ejecutiva, anexos gráficos y carta urbana	1	1	100.00	86 731	Habitante	Tonalá
<b>Rehabilitación</b>								
Tonalá Casa de Gobierno	Inmueble	Rehabilitación del inmueble consistente: limpieza, trazo y nivelación, tala de árboles, levantar y quitar impermeabilizante dañado, raspado y ralladura de pintura, desmantelamientos, acarreos; suministro y colocación de fierro estructural para protecciones, ventanas y puertas, armada con perfiles de aluminio; aplicación de pintura; suministro y colocación de impermeabilización prefabricado; malla cición, poste circular, loseta, mantenimiento de portones de acceso, tapa circular de pozo y equipos de aire acondicionado	1	1	100.00	86 731	Habitante	Tonalá

## SUBDEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

### ACCIONES Y RESULTADOS

*Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)*

#### Proyecto: Restauración del Convento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo.

Con la finalidad de recuperar valor arquitectónico del convento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo, mediante un proyecto de restauración cuya propuesta de intervención incluye la rehabilitación del conjunto en su totalidad; esta obra fue concluida realizándose recuperación de niveles, rehabilitación de pisos de barro en claustro bajo y carpintería, en beneficio de 93 mil 364 habitantes de los cuales 46 mil 697 son mujeres y 46 mil 667 hombres.

#### Proyecto: Restauración del Templo de Santo Domingo en Chiapa de Corzo.

Se concluyó la restauración del inmueble, realizándose el desmantelamiento de cubiertas, limpieza e impermeabilización de bóvedas, tratamiento de la madera en estructura cubiertas y colocación de la lámina, beneficiándose a 93 mil 364

habitantes, entre ellos 46 mil 697 mujeres y 46 mil 667 hombres.

#### Proyecto: Restauración del Convento de Santo Domingo de Guzmán.

De igual manera, fue concluida la restauración de la obra, llevándose a cabo la conclusión de la cubierta de la crujía norte claustro alto a base de estructura de madera, beneficiando a 46 mil 80 habitantes, conformados por 22 mil 854 mujeres y 23 mil 226 hombres.

#### Proyecto: Restauración del Atrio del Templo de Santo Domingo y San Juanepomuseno en Chilón.

Para revalorar el patrimonio edificado histórico, cultural, artístico y arquitectónico, se concluyó, con los siguientes trabajos: despalmes, limpia, trazo, piso de concreto pisos de piedra laja y cenefas de ladrillo luminarias, beneficiando a 9 mil 646 habitantes, de los cuales 4 mil 815 son mujeres y 4 mil 831 hombres.

**Proyecto: Proyecto de rehabilitación y mejoramiento del Parque Morelos y su entorno urbano.**

Se concluyó un proyecto ejecutivo que permita mejorar la imagen del Parque Morelos ubicado en Tuxtla Gutiérrez y su entorno urbano, beneficiando a 424 mil 579 habitantes, entre ellos 220 mil 667 son mujeres y 203 mil 912 hombres.

**Proyecto: Proyecto ejecutivo de mejoramiento de imagen urbana del Ejido Copoya.**

De igual manera, se concluyó el proyecto ejecutivo para posteriormente hacer una propuesta de mejoramiento de imagen urbana del ejido Copoya, realizándose los siguientes conceptos: antecedentes histórico, memoria descriptiva del proyecto, 65 paramentos incluidos, diagnóstico de la situación actual, propuesta arquitectónica, acciones y presupuesto, beneficiándose 9 mil 754 habitantes, integrados por 4 mil 937 mujeres y 4 mil 817 hombres.

**Proyecto: Restauración del Atrio del Templo Señor del Calvario en Tuxtla Gutiérrez.**

Con el objetivo de contribuir con la restauración del atrio del Señor del Calvario, se llevó a cabo lo siguiente: demolición del piso existente, restitución de firme de concreto, piso de loseta vibro prensada, construcción de rampa para minusválidos, luminarias, pintura en muros y herrerías, beneficiando a 849 mil 158 habitantes, de los cuales 432 mil 956 son mujeres y 416 mil 202 hombres.

**Proyecto: Proyecto de imagen urbana de Tapachula (Av. Central Norte y 2ª. Oriente).**

Para mejorar la imagen urbana de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, se concluyó el estudio el cual contiene los siguientes conceptos: antecedentes históricos, memoria descriptiva del proyecto, 32 paramentos incluidos, diagnóstico de la situación actual, propuesta arquitectónica detalles, acciones y presupuesto.

**Proyecto: Rehabilitación del Parque Central de Tenejapa.**

Fue concluida la rehabilitación de la plaza central del centro del poblado de Tenejapa, presentando: demoliciones, acarreo, trazos, tala de árboles, reubicación de luminarias e instalaciones y acabados en piso, beneficiando a 34 mil 853 habitantes, de ellos 17 mil 437 son mujeres y 17 mil 416 hombres.

**Proyecto: Rehabilitación de la Plaza Central de Rayón.**

Se logró la rehabilitación de la Plaza Central de Rayón, para tener una mejor imagen de la localidad, realizándose demoliciones, acarreo, trazos, tala de árboles, muro en arriates, base de kioscos, adquisición de kioscos, bancas y luminarias; beneficiando a 11 mil 153 habitantes, de los cuales 5 mil 594 mujeres y 5 mil 559 hombres.

**Proyecto: Rehabilitación de Techumbres del Templo de la Virgen del Rosario en Villa Corzo.**

Se llevó a cabo la restauración del inmueble, cimientos trabes y columnas así como la cubierta, realizando: desmantelamiento de cubierta, reestructuración de todo el edificio a base de cimentación, trabes y columnas, cubiertas a base de estructura metálica, lámina y teja de barro artesanal, madera y pintura en muros, en beneficio de 16 mil 832 habitantes, entre ellos 8 mil 544 mujeres y 8 mil 288 hombres.

**Proyecto: Restauración de la Catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez.**

Fue concluida la restauración de techumbres de la Catedral de San Marcos, realizándose retiro de impermeabilización existente, construcción y rehabilitación de bajadas de aguas pluviales, colocación de impermeabilizantes a base de espumas de poliuretano e impermeabilizantes elastomérico, beneficiando a 849 mil 158 habitantes, conformados por 432 mil 956 mujeres y 416 mil 202 hombres.

**Proyecto: Levantamiento Topográfico del conjunto conventual de Santo Domingo en Tecpatán.**

Este proyecto se encuentra concluido a través del uso del láser escáner video documental y mapa impreso, beneficiando 4 mil 215 habitantes, de los cuales 2 mil 108 son mujeres y 2 mil 107 hombres.

**Proyecto: Restauración del Templo de Santiago Apóstol en Amatenango de la Frontera.**

Con el objetivo de contribuir a la restauración de monumentos históricos en el Estado, se rehabilitó y restauró el Templo de Santiago Apóstol, llevándose a cabo lo siguiente: retiro de techumbres, restitución de techumbres a base de estructura metálica, aplanados de muros, suministro y colocación de vigas de madera; beneficiando 4 mil 877 habitantes, conformados por 2 mil 439 mujeres y 2 mil 438 hombres.

**DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios**  
**ACCIONES Y RESULTADO**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
 Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Rehabilitación del edificio Quinta La Primavera (Refrendo).**

Con recursos refrendados, se concluyó con la electrificación e iluminación perimetral de las

instalaciones de la Secretaría de Pueblos Indios, ubicada en Quinta la Primavera S/N., misma que se encuentra en óptimas condiciones y en perfecto funcionamiento para atender a la población del Estado, beneficiándose a 250 personas, de los cuales 175 son hombres y 75 mujeres.

**ENTIDAD: Comisión de Caminos**

**CAMINOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007**

**REGIÓN I CENTRO**

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Obras Viales</b>								
<b>Construcción</b>								
Tuxtla Gutiérrez	Km.	Terracerías	0.12	0.12	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Acceso a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas		Sub'rasante	0.12	0.12				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+120		Obras de Drenaje	0.12	0.12				
		Base Hidráulica	0.12	0.12				
		Carpeta Asfáltica	0.12	0.12				
		Sello	0.12	0.12				
		Señalamiento	0.12	0.12				
<b>Obras Viales</b>								
<b>Construcción</b>								
Tuxtla Gutiérrez	Km.	Terracerías	1.60	1.60	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Circuito Feria Chiapas de E.C.Libramiento Norte 4a. Etapa-E.C. Chicoasén-E.C.		Sub'rasante	1.60	1.60				
Libramiento Norte 5a. Etapa		Obras de Drenaje	1.60	1.60				
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200		Base Hidráulica	1.60	1.60				
Sub'tramo: Km. 1+600-Km. 3+200		Carpeta Asfáltica	1.60	1.60				
		Sello	1.60	1.60				
		Señalamiento	1.60	1.60				
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Obras Viales</b>								
<b>Construcción</b>								
Tuxtla Gutiérrez	M <sup>2</sup>	Terracerías	29 772.48	29 772.48	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Pavimentación de Calles y Avenidas en Colonias Populares de Tuxtla Gutiérrez		Drenaje Sanitario	29 772.48	29 772.48				
		Agua Potable	29 772.48	29 772.48				
		Guarniciones	29 772.48	29 772.48				
		Pavimento	29 772.48	29 772.48				

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Obras Viales</b>								
<b>Construcción</b>								
Tuxtla Gutiérrez								
Acceso al Cristo Monumental de Copoya	M.L.	Terracerías	910	910	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
		Obras de Drenaje	910	910				
		Pavimento	910	910				
		Sobrecarpeta	910	910				
		Señalamiento	910	910				
		Jardinería	910	910				
		Banquetas	910	910				
	M <sup>2</sup>	Terracerías	12 164.00	12 164.00	100.00			
		Drenaje Sanitario	10 911.35	10 911.35				
		Agua Potable	10 911.35	10 911.35				
		Pavimento	12 164.00	12 164.00				
		Guarniciones	12 164.00	12 164.00				
		Banquetas	12 164.00	12 164.00				
		Alumbrado Público	9 298.40	9 298.40				
		Obras Complementarias	4 942.80	4 942.80				
	M <sup>2</sup>	<b>Reconstrucción</b>						
		Pavimento	1 861.00	1 861.00	100.00			
	M.L.	Obras de Drenaje	100.00	100.00	100.00			
	M.L.	Alumbrado Público	998.58	998.58	100.00			
Escultura de Conjunto "Familia Zoque"	Lote	Colocación de Escultura	1.00	1.00	100.0			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Servicios Técnicos</b>								
<b>Estudios y Proyectos</b>								
Tuxtla Gutiérrez								
Libramiento Sur-Oriente. Paso a Desnivel S/Libramiento Sur-Oriente a la altura de la Carretera a Villaflores	Proyecto	Estudio y Proyecto de Camino	1.00	1.00	100.00	424 579	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Suchiapa								
Boulevard de Suchiapa	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	2.00	2.00	100.00	12 253	Habitante	Suchiapa
Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000		Estudio de Impacto Ambiental	2.00	2.00				
		Estudio de Factibilidad	2.00	2.00				
Tuxtla Gutiérrez								
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Proyecto	<b>Servicios Técnicos</b>	9.00	9.00	100.00	424 579	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tramo: Km. 0+000 - Km. 34+600	Km.	<b>Estudios y Proyectos</b>	7.55	7.55				
Distribuidor Vial Veterinaria	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Vialidades de Enlace (Complementarias)	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Paso a Desnivel, Camino Viejo a Suchiapa	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Entronque (Tuxtla - Ocozacoautla)	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Vialidades de Enlace (Complementarias)	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Puente s/Arrollo San Francisco	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Distribuidor Vial Raymundo Enriquez	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Paso a Desnivel, Rancho Viejo	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Paso a Desnivel, Santa Rosa	Proyecto	Estudio y Proyecto	1.00	1.00				
Tramo: 3+000 - 6+000 y 14+500 - Km. 17+000	Km.	Estudio y Proyecto	5.50	5.50				
Tramo: Km. 26+450 - Km. 28+500	Km.	Estudio y Proyecto	2.05	2.05				
Tuxtla Gutiérrez								
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Km.	<b>Estudios y Proyectos</b>	19.55	19.55	100.00	424 579	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tramo: Km. 0+000 - Km. 34+600		Estudio y Proyecto						
Sub'tramo: Km. 0+700 - Km. 3+000								
Km. 6+000 - Km. 14+500 y Km. 17+000 - Km. 26+200								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Obras Viales</b>								
<b>Conservación</b>								
Tuxtla Gutiérrez								
Remodelación del Edificio de la Comisión de Caminos	M <sup>2</sup>	Conservación	201.42	201.42	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Obras Viales</b>						
		<b>Construcción</b>						
Rehabilitación de Calles y Avenidas en Colonias Populares de Tuxtla Gutiérrez	M.L.	Drenaje Pluvial	150.00	150.00	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
	M.L.	Guarniciones	1 110.99	1 110.99				
	M <sup>2</sup>	Señalamiento	960.00	960.00				
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Obras Viales</b>						
		<b>Reconstrucción</b>						
Libramiento Norte-Poniente	Km	Sello	1.40	1.40	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Reconstrucción del Tramo: Km. 5+029 - 7+020- = km. 0+000		Señalamiento	1.40	1.40				
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
Tuxtla Gutiérrez		<b>Obras Viales</b>						
		<b>Reconstrucción</b>						
Libramiento Norte-Oriente	Km.	Pavimento	1.40	1.40	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Reconstrucción del Tramo: Km. 3+029 - Km. 5+029		Sello	1.40	1.40				
		Señalamiento	1.40	1.40				

## REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
San Cristóbal de las Casas		<b>Obras Viales</b>						
		<b>Reconstrucción</b>						
Camino: Periférico de San Cristóbal de las Casas	Km.	Terracerías	20.80	20.80	100.00	156 119	Habitante	San Cristóbal de las Casas
Tramo: Km. 0+000-Km. 20+800 (T.A.)		Obras de Drenaje	20.80	20.80				
		Pavimento	20.80	20.80				

## REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
		<b>Carreteras Alimentadoras</b>						
Comitán de Domínguez		<b>Conservación</b>						
Camino: Libramiento Norte de Comitán	Km.	Terracerías	6.80	6.80	100.00	123 915	Habitante	Comitán de Domínguez
Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+800 (T.A.)		Obras de Drenaje	6.80	6.80				
		Pavimento	6.80	6.80				
Frontera Comalapa		<b>Conservación</b>						
Pavimentación del Libramiento de Frontera Comalapa	Km.	Terracerías	6.00	6.00	100.00	59 547	Habitante	Frontera Comalapa
Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000		Obras de Drenaje	6.00	6.00				
		Pavimento	6.00	6.00				

## REGIÓN IV FRAILESCA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
Villaflores		<b>Obras Viales</b>						
		<b>Construcción</b>						
Pavimentación del Libramiento de Villaflores	M.L.	Terracerías	150.00	150.00	100.00	93 280	Habitante	Villaflores
Puente "La Gironda II"		Obras de Drenaje	150.00	150.00				
Km. 2+380 (Contrucción Cono de Derrame)								

## REGIÓN V NORTE

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Carreteras Alimentadoras</b>								
Simojovel	M.L.	<b>Reconstrucción</b>						
Reconstrucción de Calles de Simojovel		Terracerías	1,461.50	1,461.50	100.00	36 825	Habitante	Simojovel de Allende
de Allende		Obras de Drenaje	1,461.50	1,461.50				
		Pavimento	1,461.50	1,461.50				
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Carreteras Alimentadoras</b>								
Pichucalco	Km.	<b>Conservación</b>						
Camino: Acceso al Cereso y Vialidades		Terracerías	2.30	2.30	100.00	33 238	Habitante	Pichucalco
Industriales		Obras de Drenaje	2.30	2.30				
Tramo. Km. 0+000 - Km. 2+300 (T.A.)		Pavimento	2.30	2.30				
Pichucalco	Km.	<b>Reconstrucción</b>						
Camino: Libramiento de Pichucalco		Terracerías	2.20	2.20	100.00	33 238	Habitante	Pichucalco
Tramo. Km. 0+000 - Km. 2+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	2.20	2.20				
		Revestimiento	2.20	2.20				

## REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Carreteras Alimentadoras</b>								
Tapachula	Km.	<b>Reconstrucción</b>						
Camino: Libramiento Sur de Tapachula		Terracerías	16.40	16.40	100.00	307 366	Habitante	Tapachula
Tramo: km. 0+000 al km. 16+400 (T.A.)		Obras de Drenaje	16.40	16.40				
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Servicios Técnicos</b>								
Tapachula	Proyecto	<b>Estudios y Proyectos</b>						
Camino: Libramiento Sur de Tapachula		Estudio y Proyecto de Puente	1.00	1.00	100.00	179 839	Habitante	Tapachula
Tramo: km. 0+000 al km. 16+400 (T.A.) Pila No. 3 del Puente S/Río Coatán								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Obras Viales</b>								
Tapachula	M <sup>2</sup>	<b>Reconstrucción</b>						
Rehabilitación de Calles y Avenidas de Tapachula		Bacheo	15 250.00	15 250.00	100.00	307 366	Habitante	Tapachula
Longitud Total 15 250 m <sup>2</sup>								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Modalidad: Contrato</b>								
<b>Obras Viales</b>								
Tapachula	M.L.	<b>Reconstrucción</b>						
Rehabilitación de las instalaciones de la Feria		Terracerías	25 477.00	25 477.00	100.00	31 595	Habitante	Tapachula
Internacional de Tapachula.		Obras de Drenaje	25 477.00	25 477.00				
Longitud Total 25 477 m <sup>2</sup>		Pavimento	25 477.00	25 477.00				

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
	<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>							
Berriozábal	Reconstrucción	Anexo	2	2	100.0	50	Persona	San Miguel
	<b>ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
Jiquipilas	Desarrollo Comunitario	Obra	1	1	100.0	60	Persona	El Triunfo

REGION IV FRAYLESCA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
	<b>ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>							
Villaflores	Desarrollo Comunitario	Obra	1	1	100.0	60	Persona	Santa Catarina

REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
	<b>URBANIZACIÓN</b>							
Escuintla	Guarniciones y Banquetas	Jornales	1 500	1 500	100.0	50	Persona	Cintalapa

REGIÓN IX ISTMO-COSTA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
	<b>URBANIZACIÓN</b>							
Pijijiapan	Remodelación de Plazas Cívicas	Jornales	1 500	1 500	100.0	25	Persona	Las Brisas
	<b>SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>							
Tonalá	Restauración	Obra	1	1	100.0	16	Persona	Boca del Cielo

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

**DEPENDENCIA:** Secretaría de Pueblos Indios

**ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Mejoramiento de Vivienda para Familias Indígenas (Piso Firme).**

A través de este proyecto, se realizó la construcción de 3 mil 805 pisos en los municipios de Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza, Tecpatán, Ocoatepec, Copainalá, San Fernando, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Totolapa, Jiquipilas e Ixtapa de la Región I Centro; Tenejapa, Chalchihuitán, Chamula, Amatenango del Valle, San

Andrés Larráinzar, Las Rosas, Chenalhó, Teopisca, Pantelhó, Zinacantán, Oxchuc, Altamirano y San Cristóbal de las Casas de la Región II Altos; La Trinitaria, Socoltenango, La Independencia, Comitán de Domínguez, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas y Frontera Comalapa de la Región III Fronteriza; Villaflores de la Región IV Frailesca; Chilón, Amatán, San Andrés Duraznal, El Bosque, Simojovel y Jitotol de la Región V Norte; Benemérito de las Américas, Tumbalá, Tila, Yajalón, Salto de Agua, Palenque, Ocosingo, Sitalá y San Juan Cancú de la Región VI Selva; Siltepec, Bella Vista y Chicomuselo de la Región VII Sierra; Mazatán, Tapachula, Cacahoatán,

Escuintla y Unión Juárez de la Región VIII  
Soconusco.

## UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

### PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

#### REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
Chiapilla y Ocozocoautla de Espinosa	Rehabilitación de vivienda	Vivienda	793	793	100.0	793	Persona	20 Localidades
Cintalapa	Piso Firme	M <sup>2</sup>	1 584	1 584	100.0	66	Persona	Rafael Cal y Mayor
11 Municipios	Piso Firme	Vivienda	2 797	2 797	100.0	2 797	Persona	74 Localidades

#### REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
9 Municipios	Piso Firme	Vivienda	829	829	100.0	829	Persona	24 Localidades

#### REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
Chicomuselo, La Trinitaria, Socoltenango y Tzimol	Piso Firme	Vivienda	189	189	100.0	189	Persona	11 Localidades

#### REGION IV FRAYLESCA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
Ángel Albino Corzo	Ampliación de vivienda	Letrina	48	48	100.0	466	Persona	La Paz y San Francisco
Villa Corzo, Ángel Albino Corzo y Villaflores	Piso Firme	Vivienda	148	148	100.0	148	Persona	12 Localidades

#### REGION V NORTE

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
8 Municipios	Piso firme	Vivienda	325	325	100.0	326	Persona	21 Localidades

## REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
Chilón y Ocosingo	Piso Firme	Vivienda	1 469	1 469	100.0	1 484	Persona	23 Localidades
Chilón y Ocosingo	Rehabilitación de vivienda	Letrina	553	553	100.0	551	Persona	12 Localidades
6 Municipios	Ampliación de vivienda	Vivienda	1 150	1 150	100.0	1 200	Persona	39 Localidades

## REGIÓN VII SIERRA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
El Porvenir y Siltepec	Piso firme	Vivienda	56	56	100.0	56	Persona	El Porvenir de Velasco Suárez, Malé, Nueva Independencia y Toquiandito

## REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
11 Municipios	Piso Firme	Vivienda	1 745	1 745	100.0	1 745	Persona	53 Localidades

## REGIÓN IX ISTMO-COSTA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>VIVIENDA</b>								
Pijijiapan y Tonalá	Piso firme	Vivienda	93	93	100.0	93	Persona	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas), El Cerrón, La Conquista y La Esperanza

## SUBFUNCIÓN: SUMINISTRO DE AGUA

**DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas**

**ACCIONES Y RESULTADOS**

**OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007**

## REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
Chiapa de Corzo		<b>Construcción</b>						
Programa de Infraestructura de Agua Potable de Tuxtla Gutiérrez	Obra	Línea de media tensión área y subterránea para el nuevo sistema de agua potable; pago de estudios y derechos y supervisión externa	1	1	100.00	64 098	Habitante	Varias

**DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios****ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Dotación e Instalación de Tinacos.**

Mediante este proyecto, se tiene como objetivo proporcionar el servicio de agua a familias y comunidades indígenas, donde no es posible la construcción de sistemas convencionales; por lo que, se proporcionaron e instalaron un mil 404 tinacos en beneficio de igual número de familias de los municipios de Ixtapa, Ocozacoautla de Espinosa y Venustiano Carranza de la Región I Centro; Altamirano, Larráinzar, Las Rosas, Mitontic, Oxchuc, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán de la Región II Altos; Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa y Socoltenango de la Región III Fronteriza; El Bosque de la Región V Norte; Ocosingo, Palenque, Salto de Agua, Sitalá y Yajalón de la Región VI Selva; Chicomuselo, Frontera Comalapa y Motozintla de la Región VII Sierra; Mazatán y Tapachula de la Región VIII Soconusco.

**Proyecto: Construcción de hoyas para captación de agua.**

De igual manera, a través de este proyecto, se realizó la construcción de 7 hoyas de agua el cual abastecerá de los servicios de agua a 490 familias de las comunidades: San Antonio Buena Vista del municipio de Amatenango del Valle, barrio Yutmoktik Yaaltem y Taquite del municipio de Chamula; Stenjejsostetic de Larráinzar; Las Guayabitas del municipio de Las Rosas, Cruz Cantulan y Selva Natividad de San Cristóbal de las Casas de la Región II Altos.

**Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable, Aurora El Paraíso, Chilón.**

Se realizó la construcción del sistema de agua en la localidad Aurora El Paraíso del municipio de Chilón, lográndose dotar del servicio de agua potable a los habitantes de esa localidad y mejorar sus condiciones de vida, en cuanto a higiene y salud, beneficiando a 133 habitantes, de los cuales 67 son hombres y 66 mujeres.

**ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento****ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.**

En materia de planeación, se integraron dentro del Sistema Integral de Planeación (SIPLAN) 150 cédulas de validación de distintas acciones, mismas que fueron integradas en el Sistema de Administración Hacendaría Estatal (SIAHE). Se elaboró el análisis funcional de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, así como la integración del Anteproyecto de Egresos 2008; se integraron 4 reportes de los avances físicos-financieros de la aplicación de los recursos del Ramo 39, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); se actualizó el Anuario y la Agenda Estadística; se elaboraron 18 reportes, de los cuales 6 fueron de avances físico-financieros del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas (PIBAI) y 12 del Programa PEMEX Gobierno del Estado.

**Proyecto: Representar a la Comisión en los asuntos de carácter legal.**

Con relación a asuntos jurídicos, se elaboraron 14 actas administrativas, 11 convenios de coordinación y anexos técnicos de ejecución de los diferentes Programas Federales, Estatales y Municipales que ésta Entidad ejecutó, así como con los Consejos de las Cuencas de los Ríos Grijalva-Usumacinta y de la Costa de Chiapas; se realizaron 2 reuniones de Consejo de Administración con la finalidad de informar para su aprobación el presupuesto anual, los cierres de los estados financieros, así como los avances de gestión que presenta la Dirección General; asimismo, se llevaron a cabo 6 rescisiones administrativas de contrato en materia de obra pública, una demanda de orden civil y 2 denuncias del orden penal.

**Proyecto: Coordinación de programas de infraestructura básica.**

El objetivo de este proyecto, es prestar servicios a la sociedad del Estado en cuanto a la recepción de sus demandas de agua potable, drenaje, pozos profundos, hoyas de agua, saneamiento, entre otras, se atendieron un mil 107 personas proporcionándoles información del avance de sus demandas de infraestructura hidráulica; asimismo, se

brindaron 225 audiencias a Presidentes Municipales quienes solicitaron información de las obras a ejecutar en sus Municipios. También, se recibieron un mil 103 oficios de diversas instituciones y comunidades del Estado, solicitando infraestructura hidráulica.

Se realizaron 40 reuniones de Consejo Directivo para tomar acuerdos y coordinar las tareas encomendadas; se elaboró el Plan Estratégico Institucional así como el documento de la instrumentación de programa para la certificación de procesos; se llevaron a cabo 29 talleres de intercambio de experiencias para mejorar la eficiencia, calidad y comunicación en el trabajo; se integró y difundió en todas las áreas las acciones institucionales relevantes mediante la gaceta "Aquí CEAS" de la cual se elaboraron 4 números.

### **Proyecto: Elaboración y supervisión de estudios y proyectos ejecutivos en infraestructura básica.**

Para mejorar la calidad de vida, se tiene como objetivo dotar de agua potable a los habitantes de las localidades que carecen de este importante servicio, a fin de que cuenten con un sistema eficaz, seguro y adecuado. Contribuir al desarrollo de las comunidades y mejorar las condiciones de salud de la población al eliminar fuentes de enfermedades representadas por la defecación al aire libre y las descargas de aguas negras de manera superficial. Coordinar las actividades, normas y políticas en materia de estudios y proyectos relacionados con el agua.

Se llevaron a cabo 52 visitas técnicas, entre las que destacan: en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, para realizar la verificación técnica del manantial del sistema integral Chenejá; cabecera municipal de Benemérito de las Américas, para revisar los proyectos de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario respectivamente; en la localidad Nuevo Tres Lagunas, para verificar el estudio y proyecto para la introducción del sistema de agua potable; en Nueva Jerusalén y Chincanaque, municipio de Motozintla, para verificar la fuente de abastecimiento para la construcción del sistema de agua potable; para verificar los daños causados al sistema de agua potable en las cabeceras municipales de Jitotol y Altamirano; visita técnica para la ubicación de la descarga de aguas residuales, para el sistema de alcantarillado sanitario en Progreso, municipio de La Trinitaria; visita técnica de la ejecución del estudio y proyecto para el sistema de agua potable de la localidad Plaza Yochib, municipio de Oxchuc; para supervisar los avances del estudio y proyecto de alcantarillado sanitario y saneamiento y manifiesto de impacto ambiental en la

cabecera municipal de Jiquipilas; para verificar el manantial para el sistema de agua potable de la cabecera municipal de Acala; un recorrido de campo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el ejido El Carmen, municipio de Reforma; verificación del manantial para el sistema de agua potable de la localidad Jocosic, municipio de Huixtán; para supervisar el estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable para la localidad Carrizal, municipio de Motozintla y 5 visitas para verificación de posibles fuentes de abastecimientos de agua para las Ciudades Rurales, en los municipios de Ixhuatán, Tecpatán, Ostuacán, Berriozábal y Ángel Albino Corzo.

Se participó en 72 reuniones de trabajo, destacando: 11 con la Comisión de Regulación y Seguimiento, relacionado con los programas federalizados, 3 con presidentes municipales para la presentación de propuestas de obras a realizarse mediante los programas APAZU y PROSSAPyS 2007; 4 en el Palacio de Gobierno con autoridades municipales de Venustiano Carranza, para tratar asuntos relacionados con la línea de conducción del sistema integral Chenejá; 7 en la Secretaría de Gobierno con el objeto de dar solución a la problemática del sistema integral de agua potable de Chiveltental, municipio de Chamula; para atender la petición de introducción del sistema de agua potable para el ejido Llano Grande, municipio de La Grandeza, con representantes de la Organización Tres Nudos Región II Altos para dar atención a las demandas del municipio de Oxchuc; para formar parte de la mesa de trabajo con autoridades del ejido La Pimienta, municipio de San Fernando; así como para tratar asuntos relacionados referente a la extracción de material pétreo del Río Santo Domingo; una en el Polyforum y Centro de Convenciones Chiapas donde se llevó a cabo el taller de infraestructura y saneamiento de aguas residuales y su reutilización para la conservación de las cuencas hidrológicas; una reunión interinstitucional en la cabecera municipal de Palenque, relacionado con la problemática de reubicación de los habitantes de Montes Azules; una en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo con afectados por las inundaciones de aguas pluviales; una en el Instituto de la Vivienda, con funcionarios de la Secretaría de Gobierno sobre la problemática del nuevo centro de población Montes Azules, referente a los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, una en la Comisión de Caminos, relacionado con la presentación digitalizada de la patente sistema integral de tratamiento de aguas residuales; una en el cruce San Javier, municipio de Palenque, para dar seguimiento a los compromisos establecidos en las sesiones de la mesa interinstitucional de atención a la Selva; 2 en el Palacio de Gobierno en coordinación con diferentes Dependencias

Gubernamentales, para atender demandas de agua potable, de las organizaciones sociales Cut y Ocez; 3 con empresas consultoras y supervisoras de atención social, para dar seguimiento a la construcción de los sistemas de agua potable; una con autoridades de la localidad, Adolfo Ruiz Cortines, municipio de Salto de Agua, para tratar asuntos relacionados con el sistema de alcantarillado sanitario de la localidad; 2 con autoridades de la localidad, Rómulo Calzada, municipio de Tecpatán, para tratar asuntos relacionados con la infraestructura hidráulica de la localidad; 5 en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable, para analizar propuestas técnicas para la construcción de sistemas de agua potable, en distintas localidades de los municipios de Ixhuatán, Tecpatán, Ostucán, Berriozábal y Ángel Albino Corzo; 2 en la Secretaría de Pueblos Indios, con el objeto de dar seguimiento a las demandas planteadas por la Sociedad Civil las Abejas, Unión de Productores Maya Vinic y de la Organización Tres Nudos, A.C; una en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable, con el objeto de evaluar los avances y situación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas; una más en la Delegación de la Secretaría de Gobierno en Chiapa de Corzo, para tratar asuntos relacionados con la conexión del agua en la nueva construcción de la Cárcel Distrital del mismo municipio, entre otras.

Se recibieron 800 solicitudes de diversas demandas relacionadas con la infraestructura hidráulica, de diferentes localidades y cabeceras municipales del Estado de Chiapas. Se validaron 502 proyectos (expedientes técnicos) entre ellos: 281 para sistemas de agua potable, 196 para sistemas de alcantarillado sanitario, 9 para sistemas de saneamiento, 7 para letrinas, 7 diagnósticos integrales para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y 2 para sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento, enviados por los H. Ayuntamientos de diversos Municipios del Estado de Chiapas.

#### **Proyecto: Supervisión de obras de infraestructura básica.**

Este proyecto tiene como propósito, realizar las actividades relativas a la construcción, ampliación y rehabilitación de obras para sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales derivadas de los diversos programas que opera en la Entidad. Por lo que, se elaboraron y firmaron 51 actas de las obras supervisadas de los distintos programas autorizados, se tramitaron 138 documentos para el pago de anticipo de diferentes obras y se analizaron y validaron 320 estimaciones para proceder al trámite administrativo.

#### **Proyecto: Supervisión de programas operativos.**

Para la correcta operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario; se realizaron 2 revisiones de equipo de bombeo en los municipios de Socoltenango y Palenque, beneficiando a 4 mil 550 habitantes. También, se impartieron 25 cursos de capacitación sobre desinfección del agua en fuentes de abastecimiento y sistemas de agua potable en los municipios de Cintalapa, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tapachula y Suchiate, participando 350 habitantes, de las cuales 130 son mujeres y 220 hombres.

#### **Proyecto: Supervisión de obras de saneamiento.**

A través de este proyecto, se revisaron para determinar su factibilidad técnica y económica 12 proyectos ejecutivos de saneamiento en las cabeceras municipales de Chapultenango, Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Juárez, Benemérito de las Américas, Arriaga, La Independencia, Ostucán, Acacoyagua, Jiquipilas, San Lucas, Tonalá y Berriozábal.

En los Consejos de Cuencas del Río Grijalva Usumacinta y Costa Chiapas, se realizó la coordinación de 8 convenios en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Catazajá y La Independencia; en el mes de junio, se instaló el Comité de Cuenca del Valle de Jovel, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, para dar cumplimiento a la Ley Nacional de Aguas, iniciando actividades a partir del mes de julio.

#### **Proyecto: Integración de expedientes unitarios, coordinar el seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación.**

Con este proyecto, se realizó el seguimiento a 50 observaciones de las cuales son; 2 financieras y 43 técnicas y 5 administrativas, mismas que pertenecen a ejercicios anteriores; solventando 3 financieras y 15 técnicas emitidas por diferentes instancias.

Se concursaron 273 obras, entre ellas: 13 obras del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento en Entidades Federativas (FAFEF); 8 obras del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); 6 del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); una del Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF); 49 obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); 50 obras y 38 servicios del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (PROSSAPyS II); 68 obras del Programa de Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano;

19 obras y 18 Estudios y Proyectos de Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y 3 obras del Programa de Agua Limpia.

Se fallaron 271 obras de las cuales: 13 obras corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento en Entidades Federativas (FAFEF); 8 del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); 5 obras del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); una del Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF); 48 obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); 50 obras y 38 servicios del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (PROSSAPyS II); 68 obras del Programa de Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano, 19 obras, 18 estudios y proyectos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y 3 obras del Programa de Agua Limpia.

Asimismo, se elaboraron 425 contratos, entre ellos: 13 obras, 7 estudios y proyectos y 2 ordenes de trabajo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades de las Federativas (FAFEF); 7 obras y 4 estudios y proyectos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); 5 obras de concurso, 2 asignaciones directos y 8 estudios y proyectos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); una obra del Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF); 46 obras y 174 estudios y proyectos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); 48 obras y 38 servicios del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (PROSSAPyS II), 62 obras del Programa de Municipios con Índice de Desarrollo Humano Índice de Desarrollo Humano y 8 obras del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales, Chiapas, Ciclón Tropical "Stan" 2005 (FONDEN/STAN).

### OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

#### COBERTURA ESTATAL

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Supervisión Técnica (Contrato) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Supervisión Técnica</b>								
Estado	Supervisión	Técnica	1	0.18	a/ 18.00	18 237	Habitante	Estado
a/ Se presenta bajo avance, debido a que la supervisión se relaciona directamente con la ejecución de las obras.								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Desarrollo Institucional (PROSSAPYS)</b>								
<b>Desarrollo</b>								
Estado	Programa	Institucional (PROSSAPYS)	1	0.63	a/ 63.25	80	Habitante	Estado
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Supervisión Técnica (administración) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Supervisión Técnica</b>								
Estado	Supervisión	Técnica (Administración) (PROSSAPYS)	1	0.18	a/ 18.00	22	Habitante	Estado
a/ Se presenta bajo avance, debido a que la supervisión se relaciona directamente con la ejecución de las obras.								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Supervisión de Obras</b>								
<b>Supervisión</b>								
Estado	Supervisión	Obras	20	18	90.00	248 343	Habitante	Estado
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Programa de Acompañamiento Seguimiento y Control de las Obras Afectadas por el "Huracán STAN"</b>								
<b>Programa de acompañamiento</b>								
Estado	Supervisión	Seguimiento y control de las obras afectadas por el Huracán Stan	19	19	100.00	1 847 069	Habitante	Estado

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Programa de Seguimiento y control de las obras del PIBAI 2007</b>								
<b>Programa de Seguimiento y control</b>								
Estado	Supervisión	Obras del PIBAI 2007	46	46	100.00	55 325	Habitante	Estado

## REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Coapilla	Obra	Sistema de agua potable	1	0.85	a/ 85.00	2 996	Habitante	Coapilla
a/ Por problemas de permiso de la línea de electrificación se retrasó la ejecución de la obra, procediendo a refrendar el recurso								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>								
<b>Construcción del Sistema Integral de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Acala	Obra	Sistema integral de agua potable "Las Grutas"	1	0.99	99.00	3 019	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad</b>								
<b>Construcción</b>								
Acala	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	4 572	Habitante	20 de Noviembre
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Ixtapa	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	639	Habitante	Victórico R. Grajales (Iglesia Vieja)
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Ocozocuaula de Espinosa	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	492	Habitante	Veinte Casas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Sectorización del Distrito Hidrométrico</b>								
<b>Sectorización</b>								
Tuxtla Gutiérrez	Obra	Distrito hidrométrico	1	0.50	a/ 50.00	567 724	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
a/ Debido a los frentes fríos No.2 y No.4 que provocaron lluvias en el Estado, se retrasó la ejecución de las obras, procediendo a refrendar el recurso.								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Agua Potable) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.45	a/ 45.00	265	Habitante	Ejido Poblado Candelaria y Cuauhtémoc I
<b>Infraestructura</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.1	a/ 10.00	80	Habitante	Cuauhtémoc
<b>Infraestructura</b>								
Copainalá	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.70	a/ 70.00	80	Habitante	Barrio Sangre de Cristo del Ejido José María Morelos
<b>Infraestructura</b>								
Venustiano Carranza	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.25	a/ 25.00	300	Habitante	28 de junio

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Infraestructura</b>								
Ocoatepec	Obra	Construcción del sistema múltiple de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	598	Habitante	San Antonio Poyono, San Pablo Huacano, Paraíso Huacano, Francisco I. Madero y Nazaret
a/ Recurso refrendado para el 2008 b/ Se proporcionó anticipo al contratista								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Instalación de Equipo Hipoclorador</b>								
<b>Instalación</b>								
Cintalapa	Programa	Equipo hipoclorador	0.07	0.07	100.00	600	Habitante	Varias
<b>Instalación</b>								
Jiquipilas	Programa	Equipo hipoclorador	0.02	0.02	100.00	450	Habitante	Benito Juárez, Absalón Castellanos
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Monitoreo de Cloro Residual Libre</b>								
<b>Monitoreo</b>								
Berriozábal	Programa	Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	480	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
Copainalá	Programa	Cloro residual libre	0.04	0.04	100.00	250	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Programa	Cloro residual libre	0.07	0.07	100.00	840	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
San Fernando	Programa	Cloro Residual Libre	0.03	0.03	100.00	280	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
Venustiano Carranza	Programa	Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	850	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chiapa de Corzo	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	1434	Habitante	El Palmar San Gabriel
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chiapa de Corzo	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	96	Habitante	San Jose Mujular
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Ixtapa	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	543	Habitante	Llano Alto
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tecpatán	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.75	a/ 75.00	1 069	Habitante	Francisco I. Madero
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Venustiano Carranza	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.75	a/ 75.00	73	Habitante	Guadalupe la Cuchilla
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Venustiano Carranza	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.75	a/ 75.00	84	Habitante	Nuevo Paraíso
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Venustiano Carranza	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.75	a/ 75.00	123	Habitante	Emiliano Zapata
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Venustiano Carranza	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.75	a/ 75.00	45	Habitante	Ruben Jaramillo
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria</b>								
<b>Implementación</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	206	Habitante	Candelaria

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Implementación</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	90	Habitante	Cauhtémoc
<b>Implementación</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	89	Habitante	Cauhtémoc I
<b>Implementación</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	342	Habitante	Francisco I. Madero
<b>Implementación</b>								
Chiapa de Corzo	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.51	a/ 51.33	1 390	Habitante	Galecio Narcia
<b>Implementación</b>								
Copainalá	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.50	a/ 50.11	81	Habitante	Ejido José María Morelos
<b>Implementación</b>								
Venustiano Carranza	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.45	a/ 45.33	206	Habitante	28 de Junio
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Protección a Fuentes de Abastecimiento</b>								
<b>Protección</b>								
Jiquipilas	Programa	Fuentes de abastecimiento	0.20	0.20	100.00	400	Habitante	Varias
<b>Protección</b>								
Jiquipilas	Programa	Fuentes de abastecimiento	0.16	0.16	100.00	400	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
<b>Suministro</b>								
Berriozábal	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.02	0.02	100.00	250	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Copainalá	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.05	0.05	100.00	384	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Ocozocoautla de Espinosa	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.09	0.09	100.00	1 000	Habitante	Varias
San Fernando	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	500	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Venustiano Carranza	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.04	0.04	100.00	2 300	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Reposición de Equipo Hipoclorador</b>								
<b>Reposición</b>								
Chiapa de Corzo	Equipo	Equipo hipoclorador	0.4	0.04	100.00	2 239	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Programa de Infraestructura de Agua Potable</b>								
<b>Programa</b>								
Tuxtla Gutiérrez	Supervisión	Infraestructura de agua potable	1	0.90	90.00	650 000	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Supervisión Externa (Agua Limpia)</b>								
<b>Supervisión</b>								
Cintalapa	Supervisión	Externa	7	7	100.00	3 660	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Chiapa de Corzo	Supervisión	Externa	4	4	100.00	4 230	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Jiquipilas	Supervisión	Externa	7	7	100.00	8 012	Habitante	Varias

## REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Tenejapa	Obra	Sistema de agua potable	1	0.42	a/ 42.00	251	Habitante	Los Mangos
a/ Debido a los frentes fríos No. 2 y No. 4 que provocaron lluvias en el Estado, retrasó la ejecución de las obras, procediendo a refrendar el recurso.								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Construcción de 2 Hoyas Pluviales</b>								
<b>Construcción</b>								
Oxchuc	Obra	Hoyas pluviales	1	1	100.00	275	Habitante	Silailjá
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chalchihuitán	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	841	Habitante	Tsacucun
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Larrazar	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	324	Habitante	Tres Puentes Uno
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chalchihuitán	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	570	Habitante	Ch'emut
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	419	Habitante	Queshtic
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chamula	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	456	Habitante	Chicumtantic
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chamula	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	587	Habitante	Pajalton Bajo
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pantelhó	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	648	Habitante	Los Mangos
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chalchihuitán	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	197	Habitante	Pom
<b>Estudio y Proyecto</b>								
San Cristóbal de Las Casas	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	473	Habitante	San Antonio Las Rosas
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Mitontic	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	1 001	Habitante	Tzoepitic
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Construcción del Sistema Integral de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Zinacantán	Obra	Sistema integral de agua potable	1	1	100.00	24 249	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Agua Potable) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Tenejapa	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.58	a/ 58.00	464	Habitante	Chana
<b>Infraestructura</b>								
Tenejapa	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.98	98.00	575	Habitante	El retiro
<b>Infraestructura</b>								
San cristóbal de las Casas	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.27	a/ 27.00	600	Habitante	Peje de oro
<b>Infraestructura</b>								
Aldama	Obra	construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	104	Habitante	Chayomté
<b>Infraestructura</b>								
Aldama	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	200	Habitante	Sepeltón y tavic

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
		<b>Infraestructura</b>						
Chalchihuitán	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	471	Habitante	Kanech y Tzununil
		<b>Infraestructura</b>						
Chalchihuitán	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	208	Habitante	Barrio Shishintontic-Paraje Pom y Barrio Ocotal de Chiquinshulum
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable mixto	1	0.00	b/ 0.00	441	Habitante	Yolonchen
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por bombeo	1	0.00	b/ 0.00	327	Habitante	Bechijtic
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	445	Habitante	Yolonhuitz
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por bombeo	1	0.00	b/ 0.00	496	Habitante	La Ventana
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por bombeo	1	0.00	b/ 0.00	49	Habitante	La ventana I
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por bombeo	1	0.00	b/ 0.00	620	Habitante	Ichintón
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por bombeo	1	0.00	b/ 0.00	1 213	Habitante	Ten tic
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por bombeo	1	0.00	b/ 0.00	253	Habitante	Sakch'en
		<b>Infraestructura</b>						
Chamula	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	322	Habitante	Naxic
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	245	Habitante	Barrio, Kexalhucum de Xunuch, Barrio Belem de San Antonio Caridad y Vayum Vakaxtic
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción de tanques individuales de captación pluvial (20 tanques)	1	0.00	b/ 0.00	63	Habitante	Nijoj
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	138	Habitante	Canvinic y Acteal (Las Abejas)
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	69	Habitante	Tzajaluk'um Alto y San José Majomut
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema múltiple de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	201	Habitante	Poconichim y Bachen de Poconichim
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	107	Habitante	Iloom
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema múltiple de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	1 125	Habitante	Puebla
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema múltiple de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	224	Habitante	Tercera Fracción Yabteclum y Cuarta Fracción Yabteclum
		<b>Infraestructura</b>						
Chenalhó	Obra	Construcción del sistema múltiple de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	442	Habitante	Yok-Ventana y Naranjatic Bajo

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Chenalhó	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de tanques individuales de captación pluvial (80 tanques)	1	0.00	b/ 0.00	319	Habitante	Primera Fracción Yabteclum
Chenalhó	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de agua potable por gravedad	1	0.00	b/ 0.00	147	Habitante	Patacruz
Mitontic	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de tanques individuales de captación pluvial (50 tanques)	1	0.00	b/ 0.00	228	Habitante	Navet Segunda Sección

a/ Recurso refrendado para el 2008

b/ Se proporcionó anticipo al contratista

**Fuente de Financiamiento:**

**Otras Aportaciones y Subsidios**

**Ingresos Derivados de la Bursatilización**

**Ampliación del Sistema de Agua Potable**

Pantelhó	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de agua potable	1	0.00	a/ 0.00	466	Habitante	Emiliano Zapata, el Encanto Chixté y San Benito
Huixtán	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	704	Persona	Jocosic
Huixtán	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	1 559	Persona	Huixtán
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	120	Persona	Bajchén
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	226	Habitante	Cañada Chica
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	191	Persona	Chalam
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	548	Persona	Naranja Seca (Viejo Poblado)
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	507	Habitante	Navil
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	738	Habitante	Pactetón
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	498	Habitante	Sibactel (Plan de Ayala)
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	1 139	Habitante	Sibanilja Pocolum
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	484	Habitante	Sibactel
Huixtán	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	840	Habitante	San Fernando
Tenejapa	Obra	<b>Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	275	Habitante	Mercedes

a/ Se proporcionó anticipo al contratista

**Fuente de Financiamiento:**

**Otras Aportaciones y Subsidios**

**Ingresos Derivados de la Bursatilización**

**Construcción del Sistema de Agua Potable**

Larráinzar	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	71	Habitante	Luquilhó
Oxchuc	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	783	Persona	Tushaquiljá
Oxchuc	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de agua potable (1a. Etapa)	1	0.05	a/ 5.00	2 979	Habitante	Yoshib
Tenejapa	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de agua potable	1	0.01	a/ 0.01	1 304	Habitante	Chacoma Chana

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Construcción</b>								
San Cristóbal de las Casas	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	136	Habitante	Río Arcotete
<b>Construcción</b>								
San Cristóbal de las Casas	Obra	Sistema de agua potable	1	0.90	90.00	909	Habitante	San José Yashitinin
<b>Construcción</b>								
Tenejapa	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	152	Habitante	El Pach
<b>Construcción</b>								
Tenejapa	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	96	Habitante	José López Portillo
<b>Construcción</b>								
Tenejapa	Obra	Sistema de agua potable	1	0.95	95.00	1 815	Habitante	Kokolté
<b>Construcción</b>								
Tenejapa	Obra	Sistema de agua potable	1	0.98	98.00	1 142	Habitante	Ococh
<b>Construcción</b>								
Tenejapa	Obra	Sistema de agua potable	1	0.95	95.00	517	Habitante	Pajaltón
<b>Construcción</b>								
Oxchuc	Obra	Sistema de agua potable	1	0.90	90.00	7 614	Habitante	Oxchuc
<b>Construcción</b>								
Huixtán	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	270	Habitante	San Isidro
<b>Construcción</b>								
Huixtán	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	213	Habitante	San José las Flores
<b>Construcción</b>								
Huixtán	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	101	Habitante	Tzaquilom
<b>Construcción</b>								
Huixtán	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	318	Habitante	Alaj Cham
a/ Obra cancelada, tiene recurso ejercido que corresponde al anticipo, mismo que se encuentra en procedimientos legales para su devolución por parte del contratista.								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento de las líneas de Distribución primarias y Tanques de Regulación de Agua Potable</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
San Cristóbal de las Casas	Estudio	Sistema de agua potable	1	0.30	a/ 30.00	8 303	Persona	San Cristóbal de las Casas
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Sectorización de la Red de Agua Potable Zona Centro</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
San Cristóbal de las Casas	Estudio	Sistema de agua potable	1	0.30	a/ 30.00	8 303	Persona	San Cristóbal de las Casas
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Instalación de Equipo Hipocolorador</b>								
<b>Instalación</b>								
Las Rosas	Programa	Equipo hipoclorador	0.14	0.14	100.00	940	Habitante	Varias
<b>Instalación</b>								
Pantelhó	Programa	Equipo hipoclorador	0.07	0.07	100.00	750	Habitante	Varias
<b>Instalación</b>								
Tenejapa	Programa	Equipo hipoclorador	0.06	0.06	100.00	880	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Altamirano	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.70	a/ 70.00	140	Habitante	El Nuevo Jardín
a/ Recusos refrendados para el 2008								

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Protección a Fuentes de Abastecimiento</b>								
<b>Protección</b>								
Chanal	Programa	Fuentes de abastecimiento	0.16	0.16	100.00	850	Habitante	Chanal
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria</b>								
<b>Implementación</b>								
Huixtán	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.58	a/ 58.18	1058	Habitante	Los Pozos
<b>Implementación</b>								
San Cristóbal de las Casas	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.55	a/ 55.84	541	Habitante	Peje de Oro
<b>Implementación</b>								
Tenejapa	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.52	a/ 52.56	508	Habitante	Chaná
<b>Implementación</b>								
Tenejapa	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.50	a/ 50.00	603	Habitante	El Retiro
a/ Recuso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Reposición de Equipo Hipoclorador</b>								
<b>Reposición</b>								
San Cristóbal de las Casas	Equipo	Equipo hipoclorador	5	5	100.00	4 401	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Huixtán	Obra	Sistema de agua potable	1	1.00	100.00	132	Habitante	Duraznal
<b>Construcción</b>								
Oxchuc	Obra	Sistema de agua potable	1	1.00	100.00	1 083	Habitante	Zona Urbana
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Supervisión Externa (Agua Limpia)</b>								
<b>Supervisión</b>								
Chanal	Supervisión	Externa	4	4	100.00	12 294	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Las Rosas	Supervisión	Externa	14	14	100.00	6 240	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Pantelhó	Supervisión	Externa	7	7	100.00	4 340	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
San Cristóbal de las Casas	Supervisión	Externa	5	5	100.00	8 800	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Tenejapa	Supervisión	Externa	6	6	100.00	6 086	Habitante	Varias

### REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Frontera Comalapa	Obra	Sistema de agua potable	1	0.90	90.00	171	Habitante	Nuevo Tres Lagunas, Gracias a Dios

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Construcción</b>								
Frontera Comalapa	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	196	Habitante	Nuevo centro de población San Juan Carrizal
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Las Margaritas	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	575	Habitante	Vicente Guerrero
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación</b>								
Comitán de Domínguez	Obra	Sistema de agua potable (1a. Etapa)	1	0.58	58.00	83 395	Habitante	Comitán de Domínguez
a/ Recuso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Agua Potable) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
La Trinitaria	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.60	a/ 60.00	759	Habitante	Nueva Libertad (El Colorado)
<b>Infraestructura</b>								
La Trinitaria	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.10	a/ 10.00	2 357	Habitante	José María Morelos
<b>Infraestructura</b>								
Las Margaritas	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.15	a/ 15.00	1 007	Habitante	Veracruz
<b>Infraestructura</b>								
Chicomuselo	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.58	a/ 58.00	219	Habitante	Cuatro Caminos
<b>Infraestructura</b>								
Tzimol	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.70	a/ 70.00	265	Habitante	San Cristobalito
<b>Infraestructura</b>								
Amatenango de la Frontera	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.90	90.00	578	Habitante	Miguel Hidalgo
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Suministro de Micromedidores para el Fortalecimiento del Organismo Operador</b>								
<b>Suministro de Micromedidores</b>								
Comitán de Domínguez	Acción	Fortalecimiento del organismo operador	1	0	a/ 0.00	4 874	Habitante	Varias
b/ Se proporcionó anticipo al contratista								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción de pozo profundo</b>								
<b>Construcción</b>								
La Trinitaria	Obra	Pozo Profundo	1	1	100.00	199	Habitante	Nuevo Porvenir
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Frontera Comalapa	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	226	Persona	Nueva Linda
<b>Construcción</b>								
La Trinitaria	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	52	Persona	Los Pinos

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Instalación de Equipo Hipoclorador</b>								
		<b>Instalación</b>						
Comitán de Domínguez	Programa	Equipo hipoclorador	0.03	0.03	100.00	650	Habitante	Juz Najab, La Laguna, Los Laureles, San Antonio Ogotzil
		<b>Instalación</b>						
La Independencia	Programa	Equipo hipoclorador	0.07	0.07	100.00	550	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Monitoreo de Cloro Residual Libre</b>								
		<b>Monitoreo</b>						
Comitán de Domínguez	Programa	Cloro residual libre	0.02	0.02	100.00	1 750	Habitante	Varias
		<b>Monitoreo</b>						
Chicomuselo	Programa	Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	250	Habitante	Varias
		<b>Monitoreo</b>						
Frontera Comalapa	Programa	Cloro residual libre	0.04	0.04	100.00	610	Habitante	Varias
		<b>Monitoreo</b>						
La Trinitaria	Programa	Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	230	Habitante	Varias
		<b>Monitoreo</b>						
Tzimol	Programa	Cloro residual libre	0.02	0.02	100.00	150	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Operativo de Saneamiento Básico</b>								
		<b>Operativo</b>						
Comitán de Domínguez	Programa	Saneamiento básico	0.10	0.10	100.00	1 833	Habitante	Varias
		<b>Operativo</b>						
Frontera Comalapa	Programa	Saneamiento básico	0.067	0.067	100.00	1 500	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)</b>								
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Comitán de Domínguez	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	101	Habitante	Ejido Valle Dorado
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Las Margaritas	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	237	Habitante	El Trapichito
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Las Margaritas	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	126	Habitante	Ranchería San Pedro el Soch
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Las Margaritas	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	105	Habitante	Col. La Esperanza Anexo el Tepeyac
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Las Margaritas	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	194	Habitante	Bolanton
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria</b>								
		<b>Implementación</b>						
Chicomuselo	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.51	a/ 51.53	289	Habitante	Cuatro Caminos
		<b>Implementación</b>						
Las Margaritas	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.51	a/ 51.53	1 207	Habitante	Veracruz

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Implementación</b>								
La Trinitaria	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.49	a/ 49.91	2 427	Habitante	José María Morelos
La Trinitaria	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.48	a/ 48.56	1 170	Habitante	Nueva Libertad (El Colorado)
La Trinitaria	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.49	a/ 49.17	1 382	Habitante	El Progreso
Tzimol	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.50	a/ 50.11	111	Habitante	San Cristobalito
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
<b>Suministro</b>								
Chicomuselo	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	600	Habitante	Varias
Comitán de Domínguez	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	150	Habitante	La Buganbilia, Quijá
Frontera Comalapa	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.04	0.04	100.00	700	Habitante	Varias
La Trinitaria	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	600	Habitante	Varias
Tzimol	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.02	0.02	100.00	200	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Plata Coloidal</b>								
<b>Suministro</b>								
Comitán de Domínguez	Programa	Plata coloidal	0.11	0.11	100.00	2 100	Habitante	Varias
Frontera Comalapa	Programa	Plata coloidal	0.08	0.08	100.00	1 550	Habitante	Varias
Frontera Comalapa	Programa	Plata Coloidal	0.05	0.05	100.00	940	Habitante	Texcaltic, Santa Cruz y Francisco I. Madero
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Reposición de Equipo Hipoclorador</b>								
<b>Reposición</b>								
Comitán de Domínguez	Equipo	Equipo hipoclorador	9	9	100.00	3 479	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Estudio Geohidrológico y Perforación Exploratoria de Pozo Profundo</b>								
<b>Estudio</b>								
Chicomuselo	Obra	Geohidrológico y perforación exploratoria de pozo profundo	1	0.00	a/ 0.00	2 829	Habitante	Pablo L. Sidar
b/ Se proporcionó anticipo al contratista								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Supervisión Externa (Agua Limpai)</b>								
<b>Supervisión</b>								
Comitán de Domínguez	Supervisión	Externa	12	12	100.00	8 790	Habitante	Varias
La Independencia	Supervisión	Externa	7	7	100.00	4 240	Habitante	Varias

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Frontera Comalapa	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.0	16 880	Habitante	Frontera Comalapa

## REGIÓN IV FRAILESCA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación</b>								
Villaflores	Obra	Sistema agua potable (2a. Etapa)	1	0.70	a/ 70.00	35 834	Habitante	Villaflores
a/ Debido a los frentes fríos No.2 y No.4 que provocaron lluvias en el Estado, retrasó la ejecución de las obras, procediendo a reftender el recurso.								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Monitoreo de Cloro Residual Libre</b>								
<b>Monitoreo</b>								
La Concordia	Programa	Cloro residual libre	0.05	0.05	100.00	350	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
<b>Suministro</b>								
La Concordia	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.05	0.05	100.00	700	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Angel Abino Corzo	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.75	a/ 75.00	52	Habitante	Barrio el 9 Salvador Urbina
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Angel Abino Corzo	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.75	a/ 75.00	136	Habitante	Guadalupe Victoria
<b>Estudio y Proyecto</b>								
La Concordia	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	189	Habitante	El Espiral
<b>Estudio y Proyecto</b>								
La Concordia	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	1 797	Habitante	El Ambar (El Ambar de Echeverría)
a/ Recursos refrendados para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria</b>								
<b>Implementación</b>								
La Concordia	Servicio	Componente de atención social y	1	0.36	a/ 36.66	1 673	Habitante	Rizo de Oro
a/ Recursos refrendados para el 2008								

## REGIÓN V NORTE

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Simojovel	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	241	Habitante	Constitución (Ojo de Agua)

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Huitiupán	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	1 214	Habitante	El Ocotal
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pantepec	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	546	Habitante	Julian Grajales
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Agua Potable) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Pueblo Nuevo Solistahuacán	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.50	a/ 50.00	760	Habitante	La Florida
Ixhuitán	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.13	a/ 13.00	244	Habitante	El Caracolar y El Mirador
Pueblo Nuevo Solistahuacán	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.75	a/ 75.00	1 385	Habitante	Tierra Nacional
Simojovel	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.47	a/ 47.00	272	Habitante	La Ilusion y Ranchería Morelos 1a. Sección
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Ampliación del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Ampliación</b>								
Simojovel de Allende	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	261	Persona	Los Pocitos
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Simojovel de Allende	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	135	Persona	El Sabinal
<b>Construcción</b>								
Pueblo Nuevo Solistahuacán	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	56	Persona	Los Ángeles
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Chapultenango	Obra	Línea de conducción del sistema de	1	1	100.00	2 794	Persona	Chapultenango
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Instalación de Equipo Hipocolorador</b>								
<b>Instalación</b>								
Bochil	Programa	Equipo hipoclorador	0.06	0.06	100.00	750	Habitante	Varias
<b>Instalación</b>								
Chapultenango	Programa	Equipo hipoclorador	0.04	0.04	100.00	640	Habitante	Varias
<b>Instalación</b>								
Ixhuitán	Programa	Equipo hipoclorador	0.06	0.06	100.00	550	Habitante	Varias
<b>Instalación</b>								
Ixtacomitán	Programa	Equipo hipoclorador	0.03	0.03	100.00	300	Habitante	El Arenal, Loma Caballo Primera Sección, San Sebastián
<b>Instalación</b>								
Ixtapangajoya	Programa	Equipo hipoclorador	0.03	0.03	100.00	350	Habitante	Francisco I. Madero Segunda Sección, Jana Segunda Sección, Llanos Morales Segunda Sección
<b>Instalación</b>								
Juárez	Programa	Equipo hipoclorador	0.02	0.02	100.00	300	Habitante	Allende primera Sección

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Ostuacán	Programa	<b>Instalación</b> Equipo hipoclorador	0.07	0.07	100.00	430	Habitante	Varias
Reforma	Programa	<b>Instalación</b> Equipo hipoclorador	0.03	0.03	100.00	580		Emiliano Zapata, San José de Limoncito, San Miguel Primera Sección
Tapilula	Programa	<b>Instalación</b> Equipo hipoclorador	0.08	0.08	100.00	310	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i> <i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i> <b>Monitoreo de Cloro Residual Libre</b>								
Chapultenango	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.02	0.02	100.00	170	Habitante	Varias
Huitiupán	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.01	0.01	100.00	100	Habitante	Azufre, Huitiupán
Juárez	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	470	Habitante	Varias
Pichucalco	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	450	Habitante	Varias
Reforma	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.04	0.04	100.00	830	Habitante	Varias
Simojovel	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.02	0.02	100.00	280	Habitante	Varias
Solosuchiapa	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.02	0.02	100.00	110	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i> <i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i> <b>Operativo de Saneamiento Básico</b>								
Simojovel	Programa	<b>Operativo</b> Saneamiento básico	0.10	0.10	100.00	2 167	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i> <i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</i> <b>Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)</b>								
Amatán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	166	Habitante	Linda Vista Arroyo Grande
Amatán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	101	Habitante	Ejido Arenal
Amatán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	232	Habitante	Ejido Constitución
Amatán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	261	Habitante	El Mirador
Amatán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	129	Habitante	Ranchería San Fernando
Amatán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	1210	Habitante	San Isidro las Banderas
El Bosque	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	523	Habitante	Congregación Los Ángeles
Reforma	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	114	Habitante	El Rosario
Bochil	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	801	Habitante	Yerabuena Isbontick

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Simojovel	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	449	Habitante	Las Limas
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Simojovel	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	367	Habitante	Natividad Pechuag
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria</b>								
<b>Implementación</b>								
Ixhuatán	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.34	a/ 34.09	109	Habitante	El Caracolar
<b>Implementación</b>								
Ixhuatán	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.37	a/ 37.79	95	Habitante	El Mirador
<b>Implementación</b>								
Pueblo Nuevo Solistahuacán	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.34	a/ 34.09	1 029	Habitante	Tierra Nacional
<b>Implementación</b>								
Pueblo Nuevo Solistahuacán	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.37	a/ 37.79	297	Habitante	La Florida
<b>Implementación</b>								
Reforma	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.66	1 609	Habitante	El Carmen (El Limón)
<b>Implementación</b>								
Juárez	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.35	a/ 35.79	141	Habitante	Morelos 1a. Sección
<b>Implementación</b>								
Simojovel	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.35	a/ 35.79	310	Habitante	La Ilusión
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Protección a Fuentes de Abastecimiento</b>								
<b>Protección</b>								
Reforma	Programa	Fuentes de abastecimiento	0.12	0.12	100.00	2 850	Habitante	Colonia Petrolera, Pozo Cactuz No. 41, Pozo Cactus No. 53
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
<b>Suministro</b>								
Chapultenango	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	500	Habitante	Guadalupe Victoria, San
<b>Suministro</b>								
Huitiupán	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	150	Habitante	Azufre
<b>Suministro</b>								
Juárez	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.05	0.05	100.00	1 200	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Pichucalco	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	650	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Reforma	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	730	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Simojovel	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	250	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Solosuchiapa	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.02	0.02	100.00	120	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Plata Coloidal</b>								
<b>Suministro</b>								
Simojovel	Programa	Plata coloidal	0.13	0.13	100.00	2 500	Habitante	Varias

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Ixhuatán	Obra	Sistema de agua entubada	1	0.50	a/ 50.00	780	Habitante	Ixhuatán
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Supervisión Externa (Agua Limpia)</b>								
<b>Supervisión</b>								
Bochil	Supervisión	Externa	6	6	100.00	2 588	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Chapultenango	Supervisión	Externa	4	4	100.00	2 350	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Ixhuatán	Supervisión	Externa	6	6	100.00	2 278	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Ixtacomitán	Supervisión	Externa	3	3	100.00	1 038	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Ixtapangajoyá	Supervisión	Externa	3	3	100.00	1 200	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Juárez	Supervisión	Externa	1	1	100.00	1 300	Habitante	Allende 1a Sección
<b>Supervisión</b>								
Ostucacán	Supervisión	Externa	7	7	100.00	2 852	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Reforma	Supervisión	Externa	6	6	100.00	42 641	Habitante	Varias
<b>Supervisión</b>								
Tapilula	Supervisión	Externa	4	4.00	100.00	1 250	Habitante	Varias

## REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Ocosingo	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.0	1 361	Habitante	Jol Tulija
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tila	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.0	428	Habitante	Alvaro Obregón
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tila	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.0	842	Habitante	El Ocotál
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tumbalá	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.0	336	Habitante	Chuculumtiel
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Salto de Agua	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.0	682	Habitante	Jilumil
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Agua Potable) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Ocosingo	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.97	97.00	105	Habitante	La Victoria
<b>Infraestructura</b>								
Marqués de Comillas	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.76	a/ 76.00	104	Habitante	Río Salinas
<b>Infraestructura</b>								
Marqués de Comillas	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.77	a/ 77.00	314	Habitante	Santa Rita la Frontera y El Piru
<b>Infraestructura</b>								
Marqués de Comillas	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.54	a/ 54.00	242	Habitante	La Corona

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Infraestructura</b>								
San Juan Cancúc	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad	0	0.00	b/ 0.00	104	Habitante	Barrio Aquil de San Antonio Nichteel
<b>Infraestructura</b>								
San Juan Cancúc	Obra	Construcción del sistema de agua potable por gravedad y construcción de sistemas individuales de captación y almacenamiento de agua	0	0.00	b/ 0.00	382	Habitante	Barrio Tzotetic de la Cabecera Municipal y barrio Kanajaw
<b>Infraestructura</b>								
Santiago El Pinar	Obra	construcción del sistema de agua potable por gravedad	0	0.00	b/ 0.00	403	Habitante	Santiago el Relicario, Xchuch y Pechultón
<b>Infraestructura</b>								
Santiago El Pinar	Obra	construcción de tanques individuales de captación pluvial (35 tanques)	0	0.00	b/ 0.00	240	Habitante	Boquen
<b>Infraestructura</b>								
Sitalá	Obra	construcción del sistema de agua potable por bombeo	0	0.00	b/ 0.00	370	Habitante	Don Pedro y Santa Bárbara
<b>Infraestructura</b>								
Sitalá	Obra	construcción del sistema de agua potable por bombeo y por gravedad	0	0.00	b/ 0.00	530	Habitante	Golonchan II Fracción, La Trinidad, Guadalupe Jaguala y Porfirio Encinos
<b>Infraestructura</b>								
Sitalá	Obra	construcción del sistema de agua potable por bombeo	0	0.00	b/ 0.00	134	Habitante	San Antonio, El Rosario y San Juan Veracruz
a/ Recurso refrendado para el 2008								
b/ Se proporcionó anticipo al contratista								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Ampliación del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Ampliación</b>								
Salto de Agua	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	322	Persona	Punta Brava Segunda Sección
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Tila	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	283	Persona	Zaquitel Ojo de Agua
<b>Construcción</b>								
Tila	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	285	Persona	Monterrey Segunda Sección
<b>Construcción</b>								
Salto de Agua	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	100	Persona	La Flor de Bascán
<b>Construcción</b>								
Palenque	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	115	Persona	Cauhtémoc Cárdenas
<b>Construcción</b>								
Marqués de Comillas	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	302	Persona	Adolfo López Mateos
<b>Construcción</b>								
Ocosingo	Obra	Sistema de agua potable	1	0.90	90.00	125	Persona	Chamomún
<b>Construcción</b>								
Ocosingo	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	474	Persona	Nuevo México
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación</b>								
Yajalón	Obra	Sistema de agua potable (5a. Etapa)	1	1	100.00	13 619	Habitante	Yajalón

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Tumbalá	Obra	<b>Rehabilitación y Ampliación</b> Sistema de agua potable	1	0.00	a/ 0.00	2 847	Persona	Tumbalá
a/ Se proporcionó anticipo al contratista								
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i> <i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i> Instalación de Equipo Hipoclorador								
Catazajá	Programa	<b>Instalación</b> Equipo hipoclorador	0.03	0.03	100.00	520	Habitante	Agua Fria, El Rosario,
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i> <i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i> Monitoreo de Cloro Residual Libre								
Yajalón	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.01	0.01	100.00	320	Habitante	La Belleza, Lázaro Cárdenas y Yajalón
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i> <i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i> Operativo de Saneamiento Básico								
Benemérito de las Américas	Programa	<b>Operativo</b> Saneamiento básico	0.10	0.10	100.00	3 417	Habitante	Varias
Marqués de Comillas	Programa	<b>Operativo</b> Saneamiento básico	0.10	0.10	100.00	1 750	Habitante	Varias
Palenque	Programa	<b>Operativo</b> Saneamiento básico	0.10	0.10	100.00	1 583	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i> <i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</i> Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)								
Yajalón	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.70	a/ 70.00	177	Habitante	Rosario Saclumil
Ocosingo	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.70	a/ 70.00	117	Habitante	15 de Septiembre
Ocosingo	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.70	a/ 70.00	311	Habitante	El Progreso
Catazajá	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	1004	Habitante	Ignacio Zaragoza
Catazajá	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	524	Habitante	Paraiso
Catazajá	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	1226	Habitante	Punta Arena
Chilón	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	102	Habitante	Juan Sabines Gutiérrez
Chilón	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	112	Habitante	Patalilja
Chilón	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	112	Habitante	Suyala
Chilón	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	87	Habitante	San Jacinto
Chilón	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	176	Habitante	Muc'Aquil
Tila	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	177	Habitante	Masaja Yochija
Ocosingo	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	1369	Habitante	Nuevo Francisco León
Tila	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	282	Habitante	Chulum Chico Anexo el Ejido
Ocosingo	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	961	Habitante	La Reforma

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Palenque	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.80	a/ 80.00	228	Habitante	San Luis
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria</b>								
<b>Implementación</b>								
Marqués de Comillas	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.45	a/ 45.24	161	Habitante	Río Salinas
<b>Implementación</b>								
Marqués de Comillas	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.46	a/ 46.89	258	Habitante	Santa Rita La Frontera
<b>Implementación</b>								
Marqués de Comillas	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.02	148	Habitante	El Piru
<b>Implementación</b>								
Marqués de Comillas	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.46	a/ 46.89	254	Habitante	La Corona
<b>Implementación</b>								
Ocosingo	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.51	a/ 51.53	143	Habitante	La Victoria
<b>Implementación</b>								
Tila	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.51	a/ 51.33	1 472	Habitante	Usipa
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
<b>Suministro</b>								
Yajalón	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	100	Habitante	La Belleza y Lázaro Cárdenas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Plata Coloidal</b>								
<b>Suministro</b>								
Benemérito de las Américas	Programa	Plata Coloidal	0.18	0.18	100.00	3 750	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Marqués de Comillas	Programa	Plata Coloidal	0.08	0.08	100.00	1 650	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Palenque	Programa	Plata Coloidal	0.07	0.07	100.00	1 520	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Supervisión Externa (Agua Limpai)</b>								
<b>Supervisión</b>								
Catazajá	Supervisión	Externa	3	3	100.00	2 288	Habitante	Varias

## REGIÓN VII SIERRA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción)</b>								
<b>Construcción</b>								
Amatenango de la Frontera	Obra	Sistema de agua potable	1	0.90	90.00	722	Habitante	Río Guerrero

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Instalación de Equipo Hipoclorador</b>								
<b>Instalación</b>								
Motuzintla	Programa	Equipo hipoclorador	0.90	0.90	100.0	450	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Monitoreo de Cloro Residual Libre</b>								
<b>Monitoreo</b>								
Amatenango de la Frontera	Programa	Cloro residual libre	0.02	0.02	100.00	160	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
Motuzintla	Programa	Cloro residual libre	0.05	0.05	100.00	690	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Operativo de Saneamiento Básico</b>								
<b>Operativo</b>								
Amatenango de la Frontera	Programa	Saneamiento básico	0.033	0.033	100.00	2 016	Habitante	20 de Noviembre y Monte Ordóñez
<b>Operativo</b>								
Motuzintla	Programa	Saneamiento básico	0.10	0.10	100.00	1 333	Habitante	Varias
<b>Operativo</b>								
Siltepec	Programa	Saneamiento básico	0.10	0.10	100.00	750	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria (PROSSAPYS)</b>								
<b>Implementación</b>								
Amatenango de la Frontera	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	36.16	a/ 36.16	617	Habitante	Miguel Hidalgo
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
<b>Suministro</b>								
Amatenango de la Frontera	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.02	0.02	100.00	600	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Motuzintla	Programa	Hipoclorito de calcio al 65%	0.05	0.05	100.00	800	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Plata Coloidal</b>								
<b>Suministro</b>								
Amatenango de la Frontera	Programa	Plata coloidal	0.03	0.03	100.00	560	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Montozintla	Programa	Plata coloidal	0.06	0.06	100.00	1 320	Habitante	Varias
<b>Suministro</b>								
Siltepec	Programa	Plata coloidal	0.04	0.04	100.00	760	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Supervisión Externa (Agua Limpia)</b>								
<b>Supervisión</b>								
Motuzintla	Supervisión	Externa	9	9	100.00	5 240	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Motuzintla de Mendoza	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	663	Habitante	El Carrizal
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Motuzintla de Mendoza	Estudio	Sistema de agua potable	1	1	100.00	380	Habitante	Maiz Blanco

## REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Rehabilitación del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Rehabilitación</b>								
Mapastepec	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	16 727	Habitante	Mapastepec
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>								
<b>Construcción</b>								
Acacoyagua	Obra	Sistema de agua potable	1	0.95	95.00	126	Habitante	Lagunas
<b>Construcción</b>								
Metapa	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	2 634	Habitante	Las Pilas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Agua Potable) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Escuintla	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.66	a/ 66.00	265	Habitante	El Carmen y 15 de Junio 2
<b>Infraestructura</b>								
Escuintla	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.13	a/ 13.92	407	Habitante	El Arenal y Fracción Banderas
<b>Infraestructura</b>								
Escuintla	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.33	a/ 33.00	111	Habitante	Santa Rosa
<b>Infraestructura</b>								
Mapastepec	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.28	a/ 28.00	600	Habitante	Nicolás Bravo
<b>Infraestructura</b>								
Tapachula	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.48	a/ 48.0	1 882	Habitante	Ejido 20 de Noviembre
<b>Infraestructura</b>								
Acapetahua	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.78	a/ 78.00	205	Habitante	Ejido Murallas
<b>Infraestructura</b>								
Acapetahua	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	1	100.00	475	Habitante	Ejido las Cruces
<b>Infraestructura</b>								
Mapastepec	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	0.85	a/ 85.00	154	Habitante	Benito Juárez
<b>Infraestructura</b>								
Mapastepec	Obra	Construcción del sistema de agua potable	1	1	100.00	350	Habitante	Jose Ma. Pino Suarez
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Línea de Conducción</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tapachula	Estudio	Sistema de agua potable	1	0.20	a/ 20.00	11 080	Persona	Tapachula de Córdoba y
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tapachula	Estudio	Sistema de agua potable	1	0.75	a/ 75.00	11 080	Persona	Tapachula de Córdoba y
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Monitoreo de Cloro Residual Libre</b>								
<b>Monitoreo</b>								
Acapetahua	Programa	Cloro residual libre	0.04	0.04	100.00	320	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
Cacahuatán	Programa	Cloro residual libre	0.04	0.04	100.00	440	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
Escuintla	Programa	Cloro residual libre	0.005	0.005	100.00	180	Habitante	Escuintla

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Frontera Hidalgo	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.005	0.005	100.00	80	Habitante	Frontera Hidalgo
Huehuetán	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.01	0.01	100.00	220	Habitante	Huehuetán
Mapastepec	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.01	0.01	100.00	250	Habitante	Flores Magón , Mapastepec
Mazatán	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	190	Habitante	Varias
Metapa	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.005	0.005	100.00	770	Habitante	Metapa de Domínguez
Suchiate	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.05	0.05	100.00	720	Habitante	Varias
Tapachula	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	5 100	Habitante	Varias
Tuxtla Chico	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.01	0.01	100.00	140	Habitante	Primera Sección Izapa, Tuxtla Chico
Tuzantán	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.01	0.01	100.00	80	Habitante	Tuzantán, Xochiltepec
Unión Juárez	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.01	0.01	100.00	90	Habitante	Santo Domínguez, Unión Juárez
Villa Comaltitlán	Programa	<b>Monitoreo</b> Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	110	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Huehuetán	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	608	Habitante	Cantón la Lima
Huixtla	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	278	Habitante	Canton la Lechuga 2
Mapastepec	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	236	Habitante	Belisario Dominguez
Mapastepec	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	411	Habitante	Francisco Sarabia la Blanca
Mapastepec	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	236	Habitante	La Vainilla
Tapachula	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	321	Habitante	Cantón el Porvenir
Tapachula	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	683	Habitante	Nueva Granada
Tapachula	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.90	90.00	524	Habitante	San Cristóbal Buenavista
Tuzantán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	294	Habitante	Emiliano Zapata
Villa Comaltitlán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	282	Habitante	Miguel Hidalgo y Costilla (Santo Domingo)
Tuxtla Chico	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Diagnóstico y dictamen social	1	0.85	a/ 85.00	1121	Habitante	Talismán

a/ Recurso refrendado para el 2008

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Operativo de Saneamiento Básico</b>								
		<b>Operativo</b>						
Frontera Hidalgo	Programa	Saneamiento Básico	0.05	0.05	100.00	850	Habitante	Varias
		<b>Operativo</b>						
Metapa de Domínguez	Programa	Saneamiento Básico	0.05	0.05	100.00	584	Habitante	Varias
		<b>Operativo</b>						
Suchiate	Programa	Saneamiento Básico	0.1	0.10	100.00	2 217	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Protección a Fuentes de Abastecimiento</b>								
		<b>Protección</b>						
Huehuetán	Programa	Fuentes de abastecimiento	0.24	0.24	100.00	250	Habitantes	Varias
		<b>Protección</b>						
Metapa	Programa	Fuentes de abastecimiento	0.12	0.12	100.00	410	Habitantes	Barrio San Judaz, Cabecera Municipal. Cantón Los Hules
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria</b>								
		<b>Implementación</b>						
Mapastepec	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	420	Habitante	José María Pino Suárez
		<b>Implementación</b>						
Mapastepec	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	171	Habitante	Benito Juárez
		<b>Implementación</b>						
Mapastepec	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	2 141	Habitante	Sesecapa
		<b>Implementación</b>						
Mapastepec	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	123	Habitante	N.C.P. Nicolás Bravo
		<b>Implementación</b>						
Acapetahua	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	216	Habitante	Las Murallas
		<b>Implementación</b>						
Acapetahua	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.64	a/ 64.65	541	Habitante	Las Cruces
		<b>Implementación</b>						
Escuintla	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	148	Habitante	El Carmen
		<b>Implementación</b>						
Escuintla	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	167	Habitante	15 de Junio 2
		<b>Implementación</b>						
Escuintla	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	266	Habitante	El Arenal
		<b>Implementación</b>						
Escuintla	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	96	Habitante	Fracción Banderas
		<b>Implementación</b>						
Escuintla	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	128	Habitante	Santa Rosa
		<b>Implementación</b>						
Huixtla	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	1 366	Habitante	Francisco I. Madero
		<b>Implementación</b>						
Huixtla	Servicio	Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	627	Habitante	Cantón Playa Grande

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Tapachula	Servicio	<b>Implementación</b> Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	2 036	Habitante	Ejido 20 de Noviembre
Tapachula	Servicio	<b>Implementación</b> Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	644	Habitante	Fracción Hermosillo
Tuxtla Chico	Servicio	<b>Implementación</b> Componente de atención social y participación comunitaria	1	0.36	a/ 36.16	1 127	Habitante	Manuel Lazos
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
Acapetahua	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	600	Habitante	Varias
Cacahuatán	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.04	0.04	100.00	1 000	Habitante	Varias
Huehuetán	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	1 100	Habitante	Chamula, Huehuetán y Estación
Mapastepec	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	100	Habitante	Estación Valdivia y Flores Magón
Mazatán	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	350	Habitante	Varias
Suchiate	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.05	0.05	100.00	1 000	Habitante	Varias
Tapachula	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	700	Habitante	Varias
Tuxtla Chico	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	200	Habitante	Primera Sección Izapa
Tuzantán	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	500	Habitante	Tuzantán y Xochiltepec
Unión Juárez	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.01	0.01	100.00	350	Habitante	Santo Domingo
Villa Comaltitán	Programa	<b>Suministro</b> Hipoclorito de calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	400	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Plata Coloidal</b>								
Metapa	Programa	<b>Suministro</b> Plata Coloidal	0.03	0.03	100.00	560	Habitante	Las Pilas, La Candelaria y Los Hules
Suchiate	Programa	<b>Suministro</b> Plata Coloidal	0.14	0.14	100.00	2 790	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Construcción del Sistema Integral de Agua Potable "20 de Abril"</b>								
Acapetahua	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de agua potable	1	1	100.00	1 430	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Supervisión Externa (Agua Limpia)</b>								
Huehuetán	Supervisión	<b>Supervisión</b> Externa	6	6	100.00	2 330	Habitante	Varias
Metapa	Supervisión	<b>Supervisión</b> Externa	3	3	100.00	6 450	Habitante	Varias
Villa Comaltitán	Supervisión	<b>Supervisión</b> Externa	4	4	100.00	2 320	Habitante	Varias

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Construcción del Interceptor Pluvial (internado) en el Par Vial de la 7a. Sur</b>								
<b>Construcción</b>								
Tapachula	Obra	Interceptor Pluvial (internado) en el par Vial de la 7a. Sur	1	1	100.00	179 839	Habitante	Tapachula de Córdoba y Ordóñez

## REGIÓN IX ISTMO-COSTA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación)</b>								
<b>Construcción</b>								
Tonalá	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	1 000	Habitante	Belisario Domínguez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Monitoreo de Cloro Residual Libre</b>								
<b>Monitoreo</b>								
Arriaga	Programa	Cloro residual libre	0.03	0.03	100.00	600	Habitante	Varias
<b>Monitoreo</b>								
Pijijapan	Programa	Cloro residual libre	0.005	0.005	100.00	260	Habitante	Pijijapan
<b>Monitoreo</b>								
Tonalá	Programa	Cloro residual libre	0.04	0.04	100.00	830	Habitante	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Proyecto Ejecutivo y Técnico, Diagnóstico y Dictamen Social e Informe Preventivo Ambiental (PROSSAPyS)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	378	Habitante	El Vergel
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	128	Habitante	Chocohtuil
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	163	Habitante	Union Carrizal
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	99	Habitante	Rosario
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	0.95	95.00	362	Habitante	La Conquista
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	1	100.00	164	Habitante	El Rion
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	1	100.00	1 578	Habitante	Las Brisas
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	1	100.00	299	Habitante	Las Cuaches
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijapan	Estudio	Diagnóstico y dictamen social	1	1	100.00	295	Habitante	Tutuan
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%</b>								
<b>Suministro</b>								
Arriaga	Programa	Hipoclorador de Calcio al 65%	0.03	0.03	100.00	200	Habitantes	Varias
<b>Suministro</b>								
Tonalá	Programa	Hipoclorador de Calcio al 65%	0.05	0.05	100.00	800	Habitantes	Varias
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación)</b>								
<b>Construcción</b>								
Tonalá	Obra	Sistema de agua potable	1	1	100.00	1 000	Habitante	Belisario Domínguez

## UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

### PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

#### REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>AGUA POTABLE</b>								
Oxchuc	Distribución de agua	Tinaco	294	294	100.0	294	Persona	Cholol, Oxchuc y Yoshib

#### REGION V NORTE

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>AGUA POTABLE</b>								
Chapultenango, Ixtacomitán y Pantepec	Construcción	Sistema	4	4	100.0	760	Persona	Chapultenango, Ixtacomitán y El Naranja

#### REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>AGUA POTABLE</b>								
Ocosingo	Ampliación	Toma Domiciliaria	11	11	100.0	11	Persona	Ocosingo
Ocosingo, Sitalá, Yajalón y Sabanilla	Construcción	Sistema	5	5	100.0	14 196	Persona	Pamalá, Yajalón, Las Tacitas, Frontera Corozal y Sabanilla
Ocosingo	Distribución de Agua	Tinaco	198	198	100.0	194	Persona	Nazareth, Ocosingo, El Ocotol y Getsemani
<b>ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>								
Ocosingo	Desarrollo Comunitario	Proyecto	1	1	100.0	11	Persona	Ocosingo

#### REGIÓN VII SIERRA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>AGUA POTABLE</b>								
Siltepec	Construcción	Obra Complementaria	1	1	100.0	665	Persona	Siltepec

### SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS

**ENTIDAD: Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable**

#### ACCIONES Y RESULTADOS

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Identificación de proyectos para fortalecer el desarrollo sustentable.**

A través de este proyecto, se brindaron 4 diagnósticos en materia ambiental sobre residuos

reciclables a los agricultores de los municipios de Palenque, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, con la finalidad de que se realice un mejor manejo de los mismos y se conceptualice el aprovechamiento de la biomasa para obtener abono orgánico y composta; en beneficio de 685 mil 120 habitantes; de los cuales 354 mil 151 son mujeres y 330 mil 969 hombres.

**ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

**ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Oficina de calidad del agua.**

Mediante este proyecto, se realizaron 46 análisis físicos-químicos y bacteriológicos de aguas, de ellos 25 fueron de aguas claras en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chicoasén, Venustiano Carranza, Chicomuselo, Pantelhó, Acala, Juárez, La Concordia y Pantepec y 21 de aguas negras en los municipios de Comitán de Domínguez, Las Rosas, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Suchiapa, Ixtapa, Cintalapa y

Frontera Comalapa, beneficiando a 31 mil 561 habitantes.

También, se asistió a 2 reuniones interinstitucionales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez: uno con personal del Instituto de Salud y Presidentes Municipales que se encuentran en las márgenes del Río Grijalva debido a la alerta del vibrio cholerae encontrado y otro con personal del Instituto de Salud para tratar sobre el Programa Municipal de certificación de la calidad del agua para uso y consumo humano, en beneficio de 215 habitantes, de los cuales 130 son mujeres y 85 hombres.

**OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007**

**REGIÓN I CENTRO**

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</i>								
<b>Proyecto para el Sistema de Saneamiento y Manifiesto de Impacto Ambiental</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
San Lucas	Estudio	Sistema de saneamiento	1	0.95	95.0	4 152	Habitante	San Lucas
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</i>								
<b>Rehabilitación y Puesta en Marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chiapa de Corzo	Estudio	Planta de tratamiento	1	0.50	a/ 50.00	1 109	Habitante	Narciso Mendoza
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</i>								
<b>Dren Pluvial (1era. Etapa)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tuxtla Gutiérrez	Estudio	Dren pluvial	1	0.70	a/ 70.00	650 000	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
a/ Retrasos por constantes lluvias								
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</i>								
<b>Infraestructura (Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Chiapa de Corzo	Obra	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.32	a/ 32.00	800	Habitante	Galecio Narcía
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</i>								
<b>Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales</b>								
<b>Construcción</b>								
Cintalapa de Figueroa	Obra	Sistema de tratamiento de aguas residuales	1	0.99	99.00	2 797	Habitante	Lázaro Cardenas
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</i>								
<b>Estudio y Proyecto para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, Saneamiento y Manifiesto de Impacto Ambiental</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Jiquipilas	Estudio	Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento	1	0.90	90.00	9 145	Habitante	Jiquipilas

## REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
<b>Construcción</b>								
San Cristóbal de las Casas	Obra	Sistema de alcantarillado sanitario	1	0.10	a/ 10.00	2 449	Habitante	San Felipe Ecatepec
a/ Se ejerció únicamente la primera asignación								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Zinacantán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	203	Habitante	Petztoj
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Zinacantán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	836	Habitante	El Pig
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	442	Habitante	Yaxgemel Unión
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	883	Habitante	Campo los Toros
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Huixtán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	200	Habitante	San Jose las Flores
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	704	Habitante	Caridad San Antonio
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	474	Habitante	Pechiquil
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	465	Habitante	Chixilton
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Zinacantán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	552	Habitante	Jobchenon (La Granadilla)
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Zinacantán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	150	Habitante	Shulvo
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Aldama	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	414	Habitante	Yeton
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Mitontic	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	731	Habitante	Tzoeptic
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Mitontic	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	572	Habitante	Chimhucum
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	918	Habitante	Beumpale
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	805	Habitante	Bajoveltic
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chenalhó	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	593	Habitante	Acteal
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	538	Habitante	El Crucero
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Larráinzar	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	152	Habitante	Tres Puentes Uno
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	417	Habitante	Joltzemen
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	871	Habitante	Laguna Petej
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Oxchuc	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	625	Habitante	Guadalupe Bacja
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tenejapa	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	242	Habitante	El Retiro
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	368	Habitante	Milpoleta
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	317	Habitante	Ukumtic

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Tenejapa	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	250	Habitante	Chcacoma Chana
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Tenejapa	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	303	Habitante	Chana
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chalchihuitán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	294	Habitante	Saclum
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	603	Habitante	Nachauc
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Santiago El Pinar	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	543	Habitante	Choyo
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Aldama	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	630	Habitante	Xuxchen
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chalchihuitán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	376	Habitante	Chakteal
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	836	Habitante	El Pozo
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	177	Habitante	Arvenza Uno
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	413	Habitante	Kotolte
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	621	Habitante	Ichinton
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Huixtán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	264	Habitante	Chigton
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	1 250	Habitante	Callejon
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chalchihuitán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	520	Habitante	Balunaco
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Huixtán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	1 304	Habitante	Buenavista
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Huixtán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	150	Habitante	La Era
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Tenejapa	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	317	Habitante	Matzam
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chamula	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	294	Habitante	Epalchen
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Oxchuc	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	500	Habitante	El Mash
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Oxchuc	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	594	Habitante	Jamcosh
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Oxchuc	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	360	Habitante	El Paraiso
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Larráinzar	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	324	Habitante	Meonho
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Zinacantán	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	367	Habitante	Petztoj
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Zinacantán	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	331	Habitante	El Pig
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Mitontic	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	1 001	Habitante	Tzoeptic
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Mitontic	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	619	Habitante	Chimhucum
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Zinacantán	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	428	Habitante	Jobchenom la Granadilla
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Aldama	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	563	Habitante	Xuxchen
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Tenejapa	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	112	Habitante	Matzam
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Chenalhó	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.0	271	Habitante	Caridad san Antonio

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Santiago El Pinar	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de saneamiento	1	1	100.0	843	Habitante	Choyo
Chalchihuitán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de saneamiento	1	1	100.0	575	Habitante	Saclum
Chalchihuitán	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de saneamiento	1	1	100.0	483	Habitante	Balunaco
Chamula	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de saneamiento	1	1	100.0	195	Habitante	Joltzemen
Chamula	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de saneamiento	1	1	100.0	731	Habitante	Epalchen
Tenejapa	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de saneamiento	1	1	100.0	161	Habitante	Chacoma
Larráinzar	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de saneamiento	1	1	100.0	299	Habitante	Meonho
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (PROSSAPYS)</b>								
Huixtán	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.35	a/ 35.00	1 117	Habitante	Los pozos
Huixtán	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de saneamiento	1	0.10	a/ 10.00	1 117	Habitante	Los pozos
Chanal	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 111 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	566	Habitante	Natiltón
Chanal	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 68 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	437	Habitante	Tzajalnich
Huixtán	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 46 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	383	Habitante	Chigtón y Chaquilok
Huixtán	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 117 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	687	Habitante	Oquem
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 129 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	789	Habitante	Chaonil
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 76 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	473	Habitante	Chulna
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	564	Habitante	Guadalupe Bacja y Nueva Betania
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 127 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	720	Habitante	Pacbilna
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 69 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	402	Habitante	Piedra Escrita y Tzununiljha (Media Luna)
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 114 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	600	Habitante	Rancho del Cura
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 96 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	555	Habitante	Puiljá

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Oxchuc	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 113 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	768	Habitante	El Niz
Tenejapa	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción de 37 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	209	Habitante	Chixaltontic

a/ Recurso refrendado para el 2008  
b/ Se proporcionó anticipo al contratista

**Fuente de Financiamiento:**

*Otras Aportaciones y Subsidios*

*Ingresos Derivados de la Bursatilización*

**Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario**

Chanal	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de alcantarillado sanitario (4a. Etapa)	1	0.90	90.00	5 934	Habitante	Chanal
Tenejapa	Obra	<b>Construcción</b> Sistema alcantarillado sanitario	1	1	100.00	732	Habitante	Kulaktic

**Fuente de Financiamiento:**

*Otras Aportaciones y Subsidios*

*Ingresos Derivados de la Bursatilización*

**Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Interceptor Sanitario de la Zona Norte**

San Cristóbal de las Casas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Interceptor sanitario	1	0.30	a/ 30.00	2 959	Habitante	San Cristóbal de las Casas
----------------------------	---------	--	---	------	----------	-------	-----------	----------------------------

a/ Recurso refrendado para ser ejercido en el 2008

**Fuente de Financiamiento:**

*Otras Aportaciones y Subsidios*

*Ingresos Derivados de la Bursatilización*

**Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Interceptor Sanitario Sumidero-Tunel**

San Cristóbal de las Casas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Interceptor sanitario	1	0.30	a/ 30.00	142 364	Habitante	San Cristóbal de las Casas
----------------------------	---------	--	---	------	----------	---------	-----------	----------------------------

a/ Recurso refrendado para el 2008

### REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</i>								
<b>Rehabilitación y Puesta en Marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales</b>								
<b>Rehabilitación y Puesta en Marcha</b>								
Las Margaritas	Obra	Planta de tratamiento de aguas residuales	1	0.90	90.00	9 145	Habitante	Las Margaritas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</i>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	597	Habitante	San Antonio Bawitz
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	871	Habitante	San Juan del Pozo
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	265	Habitante	San Pedro Yutnotic
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	879	Habitante	González de León
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	595	Habitante	El Nuevo San Juan Chamula
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	728	Habitante	Jerusalén
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	879	Habitante	Nuevo Huixtán

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	561	Habitante	Ignacio Zaragoza
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	417	Habitante	Rafael Ramírez
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de Saneamiento	1	1	100.00	589	Habitante	Gonzales de Leon
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de Saneamiento	1	1	100.00	583	Habitante	Nuevo Huixtán
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de Saneamiento	1	1	100.00	473	Habitante	Ignacio Zaragoza
Las Margaritas	Estudio	<b>Estudio y Proyecto</b> Sistema de Saneamiento	1	1	100.00	658	Habitante	Rafael Ramirez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (PROSSAPYS)</b>								
Las Margaritas	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.29	a/ 29.00	1 007	Habitante	Veracruz
La Trinitaria	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.42	a/ 42.00	1 172	Habitante	El Progreso
Las Margaritas	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de saneamiento	1	0.43	a/ 43.00	1 007	Habitante	Veracruz
La Trinitaria	Obra	<b>Infraestructura</b> Construcción del sistema de saneamiento	1	0.00	b/ 0.00	1 172	Habitante	El Progreso
a/ Recurso refrendado para el 2008								
b/ Se proporcionó anticipo al contratista								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
Tzimol	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de alcantarillado sanitario (2a. Etapa)	1	0.90	90.00	2 666	Habitante	La Mesilla
Tzimol	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de alcantarillado sanitario (4a. Etapa)	1	0.90	90.00	4 433	Habitante	Tzimol
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales</b>								
La Independencia	Obra	<b>Construcción</b> Sistema de tratamiento de aguas residuales	1	0.35	a/ 35.00	2 424	Habitante	La Independencia
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
Comitán de Domínguez	Obra	<b>Rehabilitación y Ampliación</b> Sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa)	1	0.21	a/ 21.00	4 874	Habitante	Comitán de Domínguez
La Trinitaria	Obra	<b>Rehabilitación y Ampliación</b> Sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa)	1	0.00	b/ 0.00		Habitante	La Trinitaria
a/ Recurso refrendado para el 2008								
b/ Se proporcionó anticipo al contratista								

## REGIÓN IV FRAILESCA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE)</b>								
<b>Proyecto para el Sistema de Saneamiento y Manifiesto de Impacto Ambiental</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Angel Albino Corzo	Estudio	Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento	1	0.95	95.0	9 594	Habitante	Jaltenango de la Paz
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
La Concordia	Obra	Construcción del sistema de saneamiento (Tanque Imhoff)	1	0.16	a/ 16.00	1 470	Habitante	Rizo de Oro
a/ Recursos refrendados para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Estudio y Proyecto para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, Saneamiento y Manifiesto de Impacto Ambiental</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Villa Corzo	Estudio	Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento	1	0.50	a/ 50.00	10 016	Habitante	El Parral
a/ Recursos refrendados para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Estudio y Proyecto para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Villa Corzo	Estudio	Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento	1	1	100.0	9 532	Habitante	Villa Corzo
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Estudio y Proyecto de Planta de Tratamiento.</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Villaflores	Estudio	Planta de Tratamiento	1	1	100.0	35 713	Habitantes	Villaflores

## REGIÓN V NORTE

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Huitiupán	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	1 168	Habitante	Sombra Carrizal
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Simojovel	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	241	Habitante	Constitucion (Ojo de Agua)
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Simojovel	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	212	Habitante	El Jardin
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Francisco León	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	122	Habitante	Cristo Rey
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Simojovel	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	451	Habitante	Las Mercedes Esperanza
<b>Estudio y Proyecto</b>								
San Andrés Duraznal	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	414	Habitante	Jotolchen
<b>Estudio y Proyecto</b>								
San Andrés Duraznal	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.00	483	Habitante	Jotolchen
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Francisco León	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.00	212	Habitante	Cristo Rey

## REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios/ Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Reforma	Obra	Construcción del sistema de alcantarillado	1	0.92	92.00	1 714	Habitante	El carmen (El Limón)
<b>Infraestructura</b>								
Reforma	Obra	Construcción del sistema de saneamiento (lagunas anaerobias, lagunas facultativas, lagunas de maduración)	1	0.04	a/ 4.00	1 714	Habitante	El Carmen (El Limón)
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Adecuación y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Reforma	Estudio	Sistema de Tratamiento	1	0.30	a/ 30.00	22 956	Habitante	Reforma
a/ Recurso refrendado para el 2008								

## REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación</b>								
Marqués de Comillas	Obra	Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa)	1	0.90	90.00	1 432	Habitantes	Zamora Pico de Oro
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo Para el sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Salto de Agua	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.0	502	Habitante	Adolfo Ruíz Cortines
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
<b>Ampliación</b>								
Salto de Agua	Obra	Sistema de Alcantarillado Sanitario	1	1	100.00	502	Habitantes	Adolfo Ruíz Cortinez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI)</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tila	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	1 168	Habitante	El Carrizal
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tila	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	626	Habitante	Union Juárez
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tila	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	440	Habitante	Nueva Esperanza
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	603	Habitante	xaxajatic
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	3 314	Habitante	El Piedrón
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	275	Habitante	Jet-Ja
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	250	Habitante	Xanil
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	388	Habitante	El Eden
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	304	Habitante	Filadelfia

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Tumbalá	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	415	Habitante	Cacahuatal
Tumbalá	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	150	Habitante	Arroyo Agua Azul
Salto de Agua	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	206	Habitante	Ursulo Galvan
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	213	Habitante	Patatel
Salto de Agua	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	333	Habitante	Nazareth
Salto de Agua	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	341	Habitante	Tiemopa
Salto de Agua	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	604	Habitante	Río Tulija
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	213	Habitante	Centro Chich
Tila	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	428	Habitante	Libertad Jolnishtie 2a.
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	422	Habitante	Campo Bolontina
Chilón	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	256	Habitante	Tacuba Vieja
Sabanilla	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	221	Habitante	Moyos
Sabanilla	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	1	100.00	405	Habitante	Majastic
Tumbalá	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.00	414	Habitante	Arroyo Agua Azul
Tumbalá	Estudio	Sistema de saneamiento	1	1	100.00	415	Habitante	Cacahuatal
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Adecuacion y mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales</b>								
		<b>Estudio y Proyecto</b>						
Catazajá	Estudio	Sistema de alcantarillado	1	0.30	a/ 30.00	2 973	Habitante	Catazajá
a/ Recurso refrendado para el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (PROSSAPYS)</b>								
		<b>Infraestructura</b>						
Tila	Obra	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.20	a/ 20.0	1 203	Habitante	Usipa
		<b>Infraestructura</b>						
San Juan Cancúc	Obra	Construcción de 43 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	481	Habitante	Crusiljá
		<b>Infraestructura</b>						
San Juan Cancúc	Obra	Construcción de 86 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	427	Habitante	Bapuz
		<b>Infraestructura</b>						
San Juan Cancúc	Obra	construcción de 148 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	782	Habitante	Baquelchan
		<b>Infraestructura</b>						
San Juan Cancúc	Obra	construcción de 139 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	769	Habitante	Cruzón
		<b>Infraestructura</b>						
San Juan Cancúc	Obra	construcción de 77 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	357	Habitante	Chojchow

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 85 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	522	Habitante	El Rosario e Independencia
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 79 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	442	Habitante	El Jobo y Juchilja
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 72 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	398	Habitante	Juc'nil
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 72 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	415	Habitante	La Palma Uno
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 95 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	480	Habitante	Yorkwitz
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 92 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	480	Habitante	Tzajalchen y Tzumbal
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 122 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	582	Habitante	Tzajalucum
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 97 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	499	Habitante	Tzametel
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	575	Habitante	Tzunjok
San Juan Cancúc	Obra	<b>Infraestructura</b> construcción de 70 sanitarios ecológicos secos de doble cámara	1	0.00	b/ 0.00	418	Habitante	Yaxnail (yashanail)

a/ Recurso refrendado para el 2008  
b/ Se proporcionó anticipo al contratista

## REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE)</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación</b>								
Acacoyagua	Obra	Sistema de alcantarillado sanitario	1	0.48	a/ 48.00	6 323	Habitante	Acacoyagua
a/ Debido a los frentes fríos No.2 y No.4 que provocaron lluvias en el Estado, se retrasó la ejecución de la obra, procediendo a refrendar el recurso.								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Construcción del Sistema de Saneamiento</b>								
<b>Construcción</b>								
Acacoyagua	Obra	Sistema de saneamiento	1	0.38	38.00	6 323	Habitante	Acacoyagua
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Ingresos Derivados de la Bursatilización</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación</b>								
Acapetahua	Obra	Sistema de alcantarillado sanitario	1	0.90	90.00	2 786	Habitante	Soconusco

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>								
<b>Rehabilitación y Ampliación</b>								
Acapetahua	Obra	Sistema de alcantarillado sanitario	1	0.42	42.00	5 125	Habitante	Acapetahua
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Colector Sur Poniente</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tapachula de Córdova y Ordóñez	Estudio	Ejecutivo para la construcción del colector sur poniente	1	0.30	a/ 30.00	189 991	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez
a/ Recurso refrendado para ser ejercido en el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Infraestructura (Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento) (PROSSAPYS)</b>								
<b>Infraestructura</b>								
Huixtla	Obra	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.30	a/ 30.00	1 546	Habitante	Francisco I. Madero
<b>Infraestructura</b>								
Tapachula	Obra	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.57	a/ 57.00	508	Habitante	Fracción Hermosillo
<b>Infraestructura</b>								
Mapastepec	Obra	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.74	a/ 74.00	2 151	Habitante	Sesecapa
<b>Infraestructura</b>								
Huixtla	Obra	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	1	0.47	a/ 47.00	800	Habitante	Canton Playa Grande
<b>Infraestructura</b>								
Tapachula	Obra	Construcción del sistema de saneamiento (tanques sépticos y campo de absorción)	1	0.01	a/ 1.00	508	Habitante	Fracción Hermosillo
<b>Infraestructura</b>								
Tuxtla chico	Obra	Construcción del sistema de saneamiento (tanque imhoff)	1	0.08	a/ 8.00	1 683	Habitante	Manuel Lazos
<b>Infraestructura</b>								
Huixtla	Obra	Construcción del sistema de saneamiento	1	0.08	a/ 8.00	1 546	Habitante	Francisco I. Madero
a/ Recurso refrendado para ser ejercido en el 2008								
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</b>								
<b>Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo de Aguas Negras no.1</b>								
<b>Rehabilitación</b>								
Suchiate	Obra	Cárcamo de bombeo de aguas negras No.1	1	0.90	90.00	14 437	Habitante	Ciudad Hidalgo

## REGIÓN IX ISTMO-COSTA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>								
<b>Proyecto Para el Sistema de Saneamiento y Manifiesto de Impacto Ambiental</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Pijijiapan	Estudio	Sistema de saneamiento	1	0.95	95.00	15 443	Habitante	Pijijiapan
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>								
<b>Proyecto Para el Sistema de Saneamiento y Manifiesto de Impacto Ambiental</b>								
<b>Estudio y Proyecto</b>								
Tonalá	Estudio	Sistema de saneamiento	1	0.75	75.00	31 991	Habitante	Tonalá
a/ Recurso refrendado para el 2008								

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ALCANTARILLADO</b>								
Copainalá	Ampliación	Obra Compl.	1	1	100.0	606	Persona	La Nueva
Copainalá	Plantas de tratamiento, lagunas de oxidación o similares	Planta	1	1	100.0	999	Persona	Miguel Hidalgo (Zacalapa)

REGION IV FRAYLESCA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ALCANTARILLADO</b>								
Villaflores	Rehabilitación	Sistema	1	1	100.0	2 791	Persona	Cuauhtémoc

REGION V NORTE

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ALCANTARILLADO</b>								
Ixhuatán e Ixtacomitán	Ampliación	ML	1 085	1 085	100.0	19 270	Persona	Ixhuatán e Ixtacomitán
Ixtapangajoya	Construcción	ML	133	133	100.0	260	Persona	Ixtapangajoya
Chapultenango, Pantepec y Francisco León	Construcción	Sistema	3	3	100.0	1 311	Persona	Azapac Amatal, La Florida y San Antonio Acambac

REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ALCANTARILLADO</b>								
La Libertad	Ampliación	ML	793	793	100.0	600	Persona	La Libertad
Sabanilla y Yajalón	Construcción	Sistema	2	2	100.0	1 218	Persona	Amado Nervo y San Pedro
La Libertad	Plantas de tratamiento, Lagunas de Oxidación o Similares	Planta	1	1	100.0	5 221	Persona	La Libertad

REGIÓN VII SIERRA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ALCANTARILLADO</b>								
Bella Vista	Plantas de tratamiento, lagunas de oxidación o similares	Planta	1	1	100.0	1 205	Persona	Emiliano Zapata

## SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Especial de Reconstrucción para las Zonas Afectadas por STAN**

**ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Programa de verificación de obras y acciones realizadas en zonas afectadas por el huracán Stan.**

Se realizaron un mil 800 verificaciones en campo de las obras en reconstrucción logrando restablecer los servicios básicos de agua potable; alcantarillado y saneamiento; reconstrucción de caminos; carreteras; puentes de hamaca; escuelas; centros de salud; viviendas y puentes vehiculares; beneficiándose 614 mil 989 personas de los 41 Municipios afectados por este fenómeno, entre ellos 309 mil 512 hombres y 305 mil 477 mujeres.

**DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas**  
**ACCIONES Y RESULTADOS**

*Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos*

**Proyecto: Planeación, desarrollo regional y modernización del sistema operacional de infraestructura de comunicaciones en el Estado.**

A través de este proyecto, se realizaron 20 seguimientos del proyecto ejecutivo y del estudio de mecánica de suelos del nuevo acceso del puente del viaducto sobre la carretera de la costera y del Puente Emblemático en el Río Coatán en el municipio de Tapachula; supervisión externa de la construcción de la casa de máquinas y obra exterior, así como caseta de vigilancia y dormitorios del Hangar de Gobierno del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en el municipio de Chiapa de Corzo; de la construcción de la 2ª. etapa en la Unidad Administrativa en el municipio de Tonalá; convenio de coordinación para la realización de obras de electrificación en colonias populares; colocación de cristal en balcón principal del Palacio de Gobierno del Estado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando un millón 792 mil 222 personas, entre ellas un millón 395 mil 795 hombres y 396 mil 507 mujeres.

### OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

#### REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.			COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRA M.	ALCANZ.		TOTAL	TIPO	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>								
<i>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</i>								
<i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</i>								
<i>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</i>								
Tapachula		<b>Construcción</b>						
Rastro Municipal	Estudio	A)Estudios (Proyectos de instalaciones especiales, estudios de riesgo ambiental, pago de derechos, programa y plan de contingencias, manifiesto de impacto ambiental para pozo, licencias de emisiones a la atmósfera y de funcionamiento de calderas), B) obra civil (Instalaciones de agua caliente, instalaciones de aire comprimido, instalaciones de vapor, instalaciones eléctricas de fuerza en área de procesos para bovinos, instalaciones eléctricas de fuerza en área de procesos para porcinos, incinerador de reses, obras complementarias para la correcta instalación de los equipos)	1	1	100.00	307 366	Habitante	Tapachula de Córdova y Ordóñez

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Apertura de Espacios de Cultura del Agua</b>								
Coapilla	Servicio	<b>Apertura de Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	1 046	Habitante	Coapilla
Copainalá	Servicio	<b>Apertura de Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	1 612	Habitante	Copainalá
Ixtapa	Servicio	<b>Apertura de Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	1 095	Habitante	Ixtapa
Ocoteppec	Servicio	<b>Apertura de Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	1 525	Habitante	Ocoteppec
Totolapa	Servicio	<b>Apertura de Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	1 184	Habitante	Totolapa
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua</b>								
Cintalapa	Servicio	<b>Fortalecimiento de Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	3 882	Habitante	Cintalapa
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Eventos de Cultura del Agua</b>								
Jiquipilas	Evento	<b>Evento</b> Cultura del agua	3	3	100.00	1 000	Habitante	Jiquipilas
Ocozocoautla de Espinosa	Evento	<b>Evento</b> Cultura del agua	1	1	100.00	250	Habitante	Ocozocoautla de Espinosa
Tuxtla Gutiérrez	Evento	<b>Evento</b> Cultura del agua	2	2	100.00	3 832	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Producción de Material Didáctico y de Difusión</b>								
Cintalapa de Figueroa	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y de difusión	0.5	0.5	100.00	17 040	Habitante	Cintalapa de Figueroa
Coapilla	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y de difusión	0.5	0.5	100.00	200	Habitante	Coapilla
Copainalá	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y de difusión	0.5	0.5	100.00	400	Habitante	Copainalá
Ixtapa	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y de difusión	0.5	0.5	100.00	400	Habitante	Ixtapa
Ocoteppec	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y de difusión	0.5	0.5	100.00	300	Habitante	Ocoteppec
Totolapa	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y de difusión	0.5	0.5	100.00	300	Habitante	Totolapa
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Cursos y Talleres de Cultura del Agua</b>								
Tuxtla Gutiérrez	Curso	<b>Cursos y Talleres</b> Cultura del agua	1	1	100.00	4 291	Habitante	Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
<b>Gastos de Administración de Cultura del Agua</b>								
Cintalapa de Figueroa	Visita	<b>Gastos de Administración</b> Cultura del agua	4	4	100.00	3 000	Habitante	Cintalapa
Copainalá	Visita	<b>Gastos de Administración</b> Cultura del agua	4	4	100.00	200	Habitante	Copainalá
Ocoatepec	Visita	<b>Gastos de Administración</b> Cultura del agua	4	4	100.00	300	Habitante	Ocoatepec
Tapilula	Visita	<b>Gastos de Administración</b> Cultura del agua	4	4	100.00	300	Habitante	Tapilula
Totolapa	Visita	<b>Gastos de Administración</b> Cultura del agua	4	4	100.0	300	Habitante	Totolapa

## REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
<b>Eventos de Cultura del Agua</b>								
		<b>Evento</b>						
San Cristóbal de las Casas	Evento	Cultura del agua	1	1	100.00	3 000	Habitante	San Cristóbal de las Casas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
<b>Producción de Material Didáctico y de Difusión</b>								
		<b>Producción</b>						
San Cristóbal de las Casas	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	3 000	Habitante	San Cristóbal de las Casas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
<b>Cursos y Talleres de Cultura del Agua</b>								
		<b>Cursos y Talleres</b>						
San Cristóbal de las Casas	Cursos	Cultura del agua	1	1	100.00	4 000	Habitante	San Cristóbal de las Casas
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
<b>Gastos de Administración de Cultura del Agua</b>								
		<b>Gastos de Administración</b>						
San Cristóbal de las Casas	Visita	Cultura del agua	5	5	100.00	3 000	Habitante	San Cristóbal de las Casas

## REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
<b>Eventos de Cultura del Agua</b>								
		<b>Evento</b>						
Comitán de Domínguez	Evento	Cultura del agua	1	1	100.00	3 000	Habitante	Comitán de Domínguez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
<b>Producción de Material Didáctico y de Difusión</b>								
		<b>Producción</b>						
Comitán de Domínguez	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	1 000	Habitante	Comitán de Domínguez

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Cursos y Talleres de Cultura del Agua</b>								
<b>Cursos y Talleres</b>								
Comitán de Domínguez	Curso	Cultura del agua	11	11	100.00	4 000	Habitante	Comitán de Domínguez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Gastos de Administración de Cultura del Agua</b>								
<b>Gastos de Administración</b>								
Comitán de Domínguez	Visitas	Cultura del agua	5	5	100.00	2 000	Habitante	Comitán de Domínguez

## REGIÓN IV FRAILESCA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Apertura de Espacios de Cultura del Agua</b>								
<b>Apertura de Espacios</b>								
La Concordia	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	849	Habitante	La Concordia
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua</b>								
<b>Fortalecimiento de Espacios</b>								
Villaflores	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	3 285	Habitante	Villaflores
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Producción de Material Didáctico y de Difusión</b>								
<b>Producción</b>								
La Concordia	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	300	Habitante	La Concordia
<b>Producción</b>								
Villaflores	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	300	Habitante	Villaflores
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Gastos de Administración de Cultura del Agua</b>								
<b>Gastos de Administración</b>								
La Concordia	Visita	Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	La Concordia
<b>Gastos de Administración</b>								
Villaflores	Visita	Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Villaflores

## REGIÓN V NORTE

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Apertura de Espacio de Cultura del Agua</b>								
<b>Apertura de Espacio</b>								
Bochil	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	1 384	Habitante	Bochil
<b>Apertura de Espacio</b>								
Ixhuatán	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	1 244	Habitante	Ixhuatán
<b>Apertura de Espacio</b>								
Ixtacomitán	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	1 786	Habitante	Ixtacomitán
<b>Apertura de Espacio</b>								
Rayón	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	1 080	Habitante	Rayón

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Eventos de Cultura del Agua</b>								
<b>Evento</b>								
El Bosque	Evento	Cultura del agua	1	1	100.00	250	Habitante	El Bosque
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Producción de Material Didáctico y de Difusión</b>								
<b>Producción</b>								
Bochil	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	400	Habitante	Bochil
<b>Producción</b>								
Ixhuatán	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	200	Habitante	Ixhuatán
<b>Producción</b>								
Ixtacomitán	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	300	Habitante	Ixtacomitán
<b>Producción</b>								
Rayón	Paquete	Material didáctico y de difusión	0.50	0.50	100.00	300	Habitante	Rayón
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Gasto de Administración de Cultura del Agua</b>								
<b>Gastos de Administración</b>								
Bochil	Visita	Cultura del Agua	5	5	100.00	400	Habitante	Bochil
<b>Gastos de Administración</b>								
El Bosque	Visita	Cultura del Agua	5	5	100.00	200	Habitante	El Bosque
<b>Gastos de Administración</b>								
Ixhuatán	Visita	Cultura del Agua	5	5	100.00	300	Habitante	Ixhuatán
<b>Gastos de Administración</b>								
Ixtacomitán	Visita	Cultura del Agua	5	5	100.00	300	Habitante	Ixtacomitán
<b>Gastos de Administración</b>								
Rayón	Visita	Cultura del Agua	5	5	100.00	300	Habitante	Rayón

## REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Apertura de Espacios de Cultura del Agua</b>								
<b>Apertura de Espacios</b>								
Catazajá	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	1 274	Habitante	Catazajá
<b>Apertura de Espacios</b>								
Chilón	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	1 547	Habitante	Chilón
<b>Apertura de Espacios</b>								
Salto de Agua	Servicio	Cultura del agua	1	1	100.00	956	Habitante	Salto de Agua
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Eventos de Cultura del Agua</b>								
<b>Evento</b>								
Yajalón	Evento	Cultura del agua	1	1	100.00	250	Habitante	Yajalón
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Producción de Material Didáctico y de Difusión</b>								
<b>Producción</b>								
Chilón	Paquete	Material, didáctico y de difusión	0.5	0.5	100.00	300	Habitante	Chilón

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Gastos de Administración de Cultura del Agua</b>								
Catazajá	Visita	<b>Gastos de Administracion</b> Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Catazajá
Chilón	Visita	<b>Gastos de Administracion</b> Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Chillón
Salto de Agua	Visita	<b>Gastos de Administracion</b> Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Salto de agua
Tila	Visita	<b>Gastos de Administracion</b> Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Tila
Yajalón	Visita	<b>Gastos de Administracion</b> Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Yajalón

## REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Fortalecimiento a Espacios de Cultura del Agua</b>								
Suchiate	Servicio	<b>Fortalecimiento a Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	1 640	Habitante	Suchiate
Tuxtla Chico	Servicios	<b>Fortalecimiento a Espacios</b> Cultura del agua	1	1	100.00	1 775	Habitante	Tuxtla Chico
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Eventos de Cultura del Agua</b>								
Suchiate	Evento	<b>Evento</b> Cultura del agua	1	1	100.00	250	Habitante	Suchiate
Tapachula	Evento	<b>Evento</b> Cultura del agua	1	1	100.00	3 500	Habitante	Tapachula de Córdoba y Ordóñez
Tuxtla Chico	Evento	<b>Evento</b> Cultura del agua	1	1	100.00	250	Habitante	Tuxtla Chico
Villa Comaltitlán	Evento	<b>Evento</b> Cultura del agua	1	1	100.00	250	Habitante	Villa Comaltitlán
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Producción de Material Didáctico y Difusión</b>								
Suchiate	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y difusión	0.5	0.50	100.00	300	Habitante	Suchiate
Tuxtla Chico	Paquete	<b>Producción</b> Material didáctico y difusión	0.5	0.50	100.00	700	Habitante	Tuxtla Chico
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Cursos y Talleres de Cultura del Agua</b>								
Tapachula	Curso	<b>Cursos y Talleres</b> Cultura del agua	1	1	100.00	4 291	Habitante	Tapachula de Córdoba y Ordóñez
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Otras Aportaciones y Subsidios</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>Gastos de Administración de Cultura del Agua</b>								
Suchiate	Visita	<b>Gastos de Administracion</b> Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Suchiate
Tapachula	Visita	<b>Gastos de Administracion</b> Cultura del agua	5	5	100.00	1 982	Habitante	Tapachula

MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN. FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANT.	TIPO	
Tuxtla Chico	Visita	<b>Gastos de Administración</b> Cultura del agua	5	5	100.00	300	Habitante	Tuxtla Chico
Villa Comaltitlán	Visita	<b>Gastos de Administración</b> Cultura del agua	5	5	100.00	200	Habitante	Villa Comaltitlán

## UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

### PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

#### COBERTURA ESTATAL

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>								
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL								
Estado	Evaluación y Seguimiento	Proyecto	6	6	100.0	219 373	Persona	Estado

### SUBFUNCIÓN: ELECTRIFICACIÓN RURAL

#### DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas

#### ACCIONES Y RESULTADOS

### OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

#### COBERTURA ESTATAL

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Ingresos Derivados de la Bursatilización</i>								
Estado		<b>Electrificación</b>						
Electrificación en Colonias Populares	Obra	Electrificación de 120 colonias populares	1	1	100.00	4 532 581	Habitante	Estado

#### REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCANZ.		CANT.	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
Tecpatán		<b>Construcción</b>						
Red Eléctrica	Obra	Construcción de red subterránea	1	0	a/ 0,00		Habitante	Tecpatán

a/ Convenio con la Comisión Federal de Electricidad con aportación del 100 % para el inicio de su proceso

#### REGIÓN V NORTE

MUNICIPIO /OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	METAS		% AVAN FÍSICO.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRA M.	ALCANZ.		TOTAL	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b> <i>Otras Aportaciones y Subsidios</i>								
Ixhuatán		<b>Construcción</b>						
Red Eléctrica	Obra	Construcción de red subterránea	1	0	a/ 0,00		Habitante	Ixhuatán
Ostuacán		<b>Construcción</b>						
Red Eléctrica	Obra	Construcción de red subterránea y construcción de línea de distribución y equipo de protección	1	0	a/ 0,00		Habitante	Ostuacán
Ostuacán		<b>Construcción</b>						
Eléctricación y Equipos Auxiliares de Respaldo para Protección	Obra	Elaboración de proyecto de presupuesto	1	0	a/ 0,00		Habitante	Ostuacán

a/ Convenio con la Comisión Federal de Electricidad con aportación del 100 % para el inicio de su proceso

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>								
Acala	Rural	Poste	52	52	100.0	182	Persona	Belén Dos

REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>								
La Trinitaria	Fomento a la Industria Manufacturera Comunitaria	Proyecto	1	1	100.0	17	Persona	Tziscoo

REGION IV FRAYLESCA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>								
Villaflores	Rural	Poste	27	27	100.0	2 557	Persona	Dr. Domingo Chanona y Vistahermosa

REGION V NORTE

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>								
Chapultenango, Ixtacomitán e Ixtapangajoya	Rural	Poste	58	58	100.0	702	Persona	Chapultenango, El Calvario, Ixtapangajoya y Nuevo Poblado Llanos Morelos

REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>								
Sabanilla	Rural	Poste	15	15	100.0	150	Persona	Los Mangos
Ocosingo	No Convencional	Equipo	22	22	100.0	22	Persona	Cucja, San Juan del Río y Unión Juárez

REGIÓN VII SIERRA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		% AVAN FÍSICO	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGR.	ALCAN.		CANTIDAD	TIPO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>								
<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>								
<b>ELECTRIFICACIÓN</b>								
Bejucal de Ocampo	Rural	Paquete de Materiales	1	1	100.0	105	Persona	Ojo de Agua Centro (Ojo de Águila)
Bejucal de Ocampo	Rural	Poste	4	4	100.0	245	Persona	Bejucal de Ocampo