

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	676,969,693.66	596,197,143.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,463,968.22	127,061,221.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	118,138,618.01	112,979,760.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	7,123,368.81	7,356,760.81	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	457,790,540.97	527,078,734.62
Otros Activos Circulantes	446,079,460.04	511,050,811.74	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,248,311,140.52	1,227,584,476.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	250,646,500.89	1,076,177.18
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	727,901,010.08	655,216,133.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	348,921,816.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	61,355,965.64	62,344,524.05	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,676,234.57	19,676,234.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,837,953,604.38	12,560,186,328.80	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,731,250.49	19,230,918.85	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	54,748,853.60	54,734,240.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	(649,714.70)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	12,938,284.45	12,929,483.57
Activos Diferidos	531,840,050.04	531,840,050.04	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	87,363,372.62	87,339,958.24
Total de Activos No Circulantes	13,788,152,971.85	13,521,873,923.04	Total del Pasivo	815,264,382.70	742,556,091.35
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,221,199,729.67	14,006,902,307.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores	395,740,522.99	982,790,320.34
			Revalúos	13,825,459,206.68	13,024,111,987.38
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,221,199,729.67	14,006,902,307.72
Total del Activo	15,036,464,112.37	14,749,458,399.07	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,036,464,112.37	14,749,458,399.07

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de Gestión</i>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	703,925,978.14	1,657,117,807.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	703,925,978.14	1,657,117,807.32
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	0.00	1.34
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	703,925,978.14	1,657,117,808.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	308,185,455.15	672,873,073.11
Servicios Personales	16,717,501.55	51,407,056.86
Materiales y Suministros	613,900.46	1,666,033.28
Servicios Generales	290,854,053.14	619,799,982.97
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00	809,924.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	809,924.71
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	0.00	644,490.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	644,490.50
<i>Inversión Pública</i>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	308,185,455.15	674,327,488.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	395,740,522.99	982,790,320.34



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Sistema Contable 2024
Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha:

01/08/2024

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		13,024,111,987.38	982,790,320.34		14,006,902,307.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			982,790,320.34		982,790,320.34
Resultado de Ejercicios Anteriores		13,024,111,987.38			13,024,111,987.38
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	13,024,111,987.38	982,790,320.34	0.00	14,006,902,307.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		801,347,219.30	(587,049,797.35)		214,297,421.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			395,740,522.99		395,740,522.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		801,347,219.30	(982,790,320.34)		(181,443,101.04)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	0.00	13,825,459,206.68	395,740,522.99	0.00	14,221,199,729.67

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 01/08/2024

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	76,692,970.47	363,698,683.77
Activo Circulante	65,204,743.70	85,931,408.19
Efectivo y Equivalentes	0.00	80,772,550.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,158,857.99
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	233,392.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	64,971,351.70	0.00
Activo No Circulante	11,488,226.77	277,767,275.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	988,558.41	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	277,767,275.58
Bienes Muebles	10,499,668.36	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	249,593,738.09	176,885,446.74
Pasivo Circulante	249,570,323.71	176,885,446.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	107,597,253.09
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	69,288,193.65
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	249,570,323.71	0.00
Pasivo No Circulante	23,414.38	0.00
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,613.50	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	8,800.88	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	801,347,219.30	587,049,797.35
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	801,347,219.30	587,049,797.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	587,049,797.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	801,347,219.30	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 01/08/2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	703,925,978.14	1,657,117,808.66
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	703,925,978.14	1,657,117,808.66
Aplicación	308,185,455.15	674,327,488.32
Servicios Personales	16,717,501.55	51,407,056.86
Materiales y Suministros	613,900.46	1,666,033.28
Servicios Generales	290,854,053.14	619,799,982.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	809,924.71
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	644,490.50
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	395,740,522.99	982,790,320.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	879,753,139.77	409,260,712.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,712,950.00	0.00
Bienes Muebles	10,499,668.36	19,904,319.82
Otros Orígenes de Inversión	867,540,521.41	389,356,392.54
Aplicación	1,267,429,403.91	1,505,935,910.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	279,480,225.58	444,768,745.66
Bienes Muebles	0.00	5,500,676.93
Otras Aplicaciones de Inversión	987,949,178.33	1,055,666,487.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(387,676,264.14)	(1,096,675,197.81)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	251,371,297.07	132,447,753.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	251,371,297.07	132,447,753.07
Aplicación	178,663,005.72	5,621,549.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,663,005.72	5,621,549.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	72,708,291.35	126,826,203.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,772,550.20	12,941,325.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	596,197,143.46	583,255,817.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	676,969,693.66	596,197,143.46



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Sistema Contable 2024
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 01/08/2024

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	14,749,458,399.07	3,645,564,226.12	3,358,558,512.82	15,036,464,112.37	287,005,713.30
ACTIVO CIRCULANTE	1,227,584,476.03	3,286,059,462.87	3,265,332,798.38	1,248,311,140.52	20,726,664.49
Efectivo y Equivalentes	596,197,143.46	2,393,569,683.96	2,312,797,133.76	676,969,693.66	80,772,550.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	94,911.31	94,911.31	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,979,760.02	154,245,811.83	149,086,953.84	118,138,618.01	5,158,857.99
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,356,760.81	39,416.80	272,808.80	7,123,368.81	(233,392.00)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	511,050,811.74	738,109,638.97	803,080,990.67	446,079,460.04	(64,971,351.70)
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,521,873,923.04	359,504,763.25	93,225,714.44	13,788,152,971.85	266,279,048.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	0.00	0.00	348,921,816.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,344,524.05	0.00	988,558.41	61,355,965.64	(988,558.41)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,560,186,328.80	359,348,107.85	81,580,832.27	12,837,953,604.38	277,767,275.58
Bienes Muebles	19,230,918.85	0.00	10,499,668.36	8,731,250.49	(10,499,668.36)
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	0.00	0.00	(649,714.70)	0.00
Activos Diferidos	531,840,050.04	156,655.40	156,655.40	531,840,050.04	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2
 Fecha: 01/08/2024

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
BBVA MEXICO, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
BBVA MEXICO, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	742,556,091.35	815,264,382.70
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			742,556,091.35	815,264,382.70



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 1 de 1

Fecha: 01/08/2024

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, y última reforma del 23 de diciembre de 2020, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control del Ente Público.
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Ente Público a esta fecha **NO cuenta con Pasivos Contingentes** significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Introducción

Atendiendo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública.

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, correspondiente al 30 de junio de 2024, con los siguientes apartados:

- **Notas de Gestión Administrativa,**
- **Notas de Desglose, y**
- **Notas de Memoria (Cuentas de Orden).**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

a) Fecha de Creación del Ente Público

El **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**; fue creado el 05 de junio de 2008, mediante decreto No. 196 publicación Número 1156-A-2009-B en el periódico oficial Número 97 Tomo III y Dictamen Técnico No. SA/SUBADAT/DDA/238/2008 de fecha 07 de agosto de 2008 emitida por la extinta Secretaría de Administración.

El Comité de Construcción de Escuelas fue un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, creada en el decreto número 281 publicado en el periódico oficial del Estado número 030 del jueves 28 de mayo de 1998 con el nombre de "Comité Administrador de Programas Estatales de Construcción de Escuelas", modificado con fecha 08 de diciembre del 2000 mediante decreto número 10 para quedar como "Comité de Construcción de Escuelas".

El Comité de Construcción de Escuelas (COCOES), mediante Decreto número 327 publicado en el Periódico Oficial número 062 de fecha 21 de noviembre del 2007, se extinguió; lo anterior, con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la normatividad anteriormente señalada.

b) Principales Cambios en su Estructura

Con la creación del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**; también se emitió el reglamento interior de dicho Instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas.

Con Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/144/2009, se autoriza el cambio de adscripción del Departamento de Certificación de la Dirección de Planeación y Programación a la Dirección de Proyectos del Instituto.

A través de Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/288/2009, se autoriza el cambio de denominación del Departamento de Licitaciones y Concursos; el Departamento de Estimaciones a Departamento de Contratos y Estimaciones de la Dirección de Ingeniería de Costos del Instituto.

Finalmente, con Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/296/2010, se autoriza la creación del órgano administrativo denominado Comisaría y 2 plazas de personal de confianza para el puesto de Comisario Público y Comisario Público Suplente del Instituto.

2. Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas** fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, es responsable de elevar la calidad, cantidad y cobertura de los inmuebles e instalaciones del sistema educativo estatal, que permitan disminuir los rezagos en esta materia.

b) Principal Actividad

- Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones; participamos en la elaboración de normas oficiales mexicanas y proponemos su emisión y difusión, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo estatal.
- Crear y actualizar un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la Infraestructura Física Educativa en el Estado, en colaboración y coordinación con las autoridades Federales, Locales y Municipales, a través de los mecanismos legales correspondientes.
- Formular y proponer programas de inversión para la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emita para tal efecto.
- Ejercer el presupuesto que el Gobierno Federal, asigne a la construcción de las obras de la infraestructura educativa de la Entidad, a través de las instancias competentes; así como, las aportaciones que para el mismo objeto, efectúe el Estado, los municipios de la Entidad, los sectores social y privado y demás ingresos, atendiendo criterios de necesidad, equidad, racionalidad y eficiencia; apegándose a los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, cumpliendo con los requisitos que éste determine.
- Elaborar proyectos ejecutivos en materia de Infraestructura Física Educativa en el Estado, de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin; revisamos, validamos y certificamos proyectos ejecutivos para la construcción de espacios destinados a la educación pública en general y prestamos servicios técnicos especializados en materia de edificación, relacionados con la Infraestructura Física Educativa en el Estado.
- Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la

educación que imparta el Estado; así como la participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos, en coordinación con las autoridades correspondientes.

- Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, servicios de asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la Infraestructura Física Educativa en el Estado, así como para determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad de la misma.
- Realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos programas aplicables a la Infraestructura Física Educativa en el Estado y participamos en coordinación con las instancias correspondientes en la planeación, programación y seguimiento técnico de los recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en Infraestructura Física Educativa en el Estado.
- Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, construir y habilitar las instalaciones de Infraestructura Física Educativa en el Estado, evitando para ello destinar recursos de índole Federal, Estatal o Municipal en instituciones educativas privadas.
- Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de Infraestructura Física Educativa de nuevos sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad; así también, celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de Infraestructura Física Educativa con organismos e instituciones académicas estatales, nacionales e internacionales.
- Realizar y promover investigaciones sobre avances pedagógicos, tecnológicos y educativos que contribuyan a contar con una Infraestructura Educativa de calidad, permitiendo la seguridad y condiciones óptimas de acuerdo a su contexto; así como coordinamos las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la Infraestructura Física Educativa del Estado por desastres naturales, tecnológicos o humanos, en los términos señalados por el Decreto de Creación.
- Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sector privado que desarrollen proyectos relacionados con la Infraestructura Física Educativa en el Estado, en los términos establecidos por la legislación aplicable; así mismo, obtener ingresos propios por servicios remunerados, conforme al objeto señalado en el Decreto de Creación y administrar su patrimonio.

c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio 2024

d) Régimen Jurídico

El **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria en el Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos, cuya actividad económica es la Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios y sus obligaciones son las siguientes:

- Presentar declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Entero mensual de retenciones de ISR por arrendamiento


- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, se encuentra en el supuesto que establece la LISR, título III del régimen de personas morales con fines no lucrativos en el artículo 79 párrafo XXIV, así también, es indispensable que los entes públicos cumplan con sus obligaciones fiscales de retención y entero del ISR, así como de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por salarios, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Cogido Fiscal de la Federación, 27 fracción V, 96 y 99 fracción III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que además de lo anterior, tiene otras obligaciones como son:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios
- 6% Adicional al 2% del Impuesto Sobre Nóminas

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario, y Contratos Análogos, incluyendo Mandatos de los cuales es parte

(No Aplica)

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado las disposiciones legales de la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), siendo congruente con la armonización contable en la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a Nombre del Ente Público, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Las bases de preparación de los estados financieros de **Nombre del Ente Público**, aplican los postulados básicos siguientes:

1. Sustancia Económica	7. Consolidación de la Información Financiera
2. Entes Públicos	8. Devengo Contable
3. Existencia Permanente	9. Valuación
4. Revelación Suficiente	10. Dualidad Económica
5. Importancia Relativa	11. Consistencia
6. Registro e Integración Presupuestaria	

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

(No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán revelar las nuevas políticas de reconocimiento, su plan de implementación, revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

(No Aplica)

5. Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

7. Reporte Analítico del Activo

En las reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al periodo durante el que se espera utilizar el activo, además, se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, los activos del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, sitúa la valoración de sus bienes tangibles e intangibles aplicando la depreciación y amortización, utilizando el procedimiento establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Las principales variaciones que presenta el activo del 1 de enero al 30 de junio de 2024, se integra de la siguiente manera:

- a) El rubro Efectivo y Equivalentes, presenta una variación positiva de \$ 80,772,550.20, derivado de los depósitos recibidos por la ministración de recursos para el ejercicio del gasto en distintas partidas presupuestales, así también por los fondos disponibles en tesorería para el gasto corriente de la Entidad durante el periodo que se informa.
- b) En el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios presenta una variación positiva de \$ 5,158,857.99, esto debido al pago de anticipos de obra del programa FAM Certificado 2023 (obras en proceso de ejecución) y FAM Básica 2024, saldo que será amortizado durante el presente ejercicio conforme al avance de obra y presentación de las estimaciones de obra correspondiente hasta regularizar el saldo en su totalidad.
- c) En el rubro de Almacenes se refleja una variación negativa por \$ 233,392.00 derivado del registro contable de baja de los bienes registrados en la cuenta 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo por la entrega realizada a través de acta de donación y la entrega del mobiliario con vale de salida del almacén a la institución educativas pública beneficiada del estado.
- d) En el rubro de Otros Activos Circulantes presenta una variación negativa de \$ 64,971,351.70 y es correspondiente al registro por la rendición de cuentas por las obras finiquitadas con recursos del programa Escuelas al CIEN en los diversos planteles educativos del nivel Básico, Medio Superior y Superior en el Estado de Chiapas.
- e) En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo se presenta una variación negativa por \$ 988,558.41, esto debido a los registros de baja por las acciones legales que la autoridad competente tuvo a bien concluir con resolutive judicial.
- f) En el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, presenta una variación positiva de \$ 277,767,275.58 derivado de la ejecución de los programas de obra autorizados en el presupuesto de egresos para este Instituto que benefician a las diversas instituciones educativas públicas en el Estado de Chiapas.

- g) El rubro de Bienes Muebles, presenta una variación negativa de \$ 10,499,668.36, principalmente ocasionado por la baja de Mobiliario, Maquinaria y Otros Equipos en el ejercicio actual, por el equipamiento de la Universidad Tecnológica de Comitán con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Nivel Superior) así también por la regularización de los saldos correspondientes a bienes que forman parte del patrimonio del Instituto debido a las bajas de bienes muebles.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Los fideicomisos, mandatos y contratos análogos presentados en los estados financieros del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, ascienden a un importe de \$ 348,921,816.00 y se encuentran registrados en el activo no circulante, los cuales se muestran a continuación:

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS				
<i>(Cifras en Pesos)</i>				
CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTOS 2024		SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	\$ 348,921,816.00	\$ 0	\$ 0	\$ 348,921,816.00
SUMAS	\$ 348,921,816.00	\$ 0	\$ 0	\$ 348,921,816.00

9. Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

11. Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

12. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.

Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

A través del proceso de armonización contable, se da un cambio trascendental para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, logrando resultados en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas, así como, mantener la liquidez y solvencia económica.

13. Información por Segmentos

(No Aplica)

14. Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

15. Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja la diferencia entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 01 de enero al 30 de junio de 2024, sin considerar la inversión física en Infraestructura y Construcciones en Proceso, de esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 395,740,522.99.

Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Al 30 de junio de 2024, el 15 % o más de este rubro están integrados por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2024	2023
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Acreedora	\$ 703,925,978.14	\$ 1,657,117,807.32
SUMAS		\$ 703,925,978.14	\$ 1,657,117,807.32

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios al 30 de junio de 2024, no presenta saldos.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2024	2023
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	\$ 0	\$ 1.34
SUMAS		\$ 0	\$ 1.34

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 703,925,978.14	\$ 1,657,117,808.66
---	--------------------------	----------------------------

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 30 de junio de 2024, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales.

Del total de los Gastos de Funcionamiento, se explican aquellas que en lo individual representan el 15 % o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra por el importe de \$ 290,854,053.14 por el ejercicio del gasto en el capítulo 3000 Servicios Generales, derivado de la regularización de las órdenes de ministración del fondo FAM Fideicomiso, con corte al 30 de junio de 2024.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Servicios Personales	\$ 16,717,501.55	\$ 51,407,056.86
Materiales y Suministros	613,900.46	1,666,033.28
Servicios Generales	290,854,053.14	619,799,982.97
SUMAS	\$ 308,185,455.15	\$ 672,873,073.11

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, al 30 de junio de 2024, no presentan saldos.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<i>(Cifras en Pesos)</i>		
CONCEPTO	2024	2023
Subsidios y Subvenciones	\$ 0	\$ 809,924.71
SUMAS	\$ 0	\$ 809,924.71

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Al 30 de junio de 2024, no se presenta saldo dentro de este rubro.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
<i>(Cifras en Pesos)</i>		
CONCEPTO	2024	2023
Otros Gastos	\$ 0	\$ 644,490.50
SUMAS	\$ 0	\$ 644,490.50

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 308,185,455.15	\$ 674,327,488.32
---	--------------------------	--------------------------

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante
Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2024, asciende a \$ 676,969,693.66, el cual representa el 54.2 % del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones o equipos utilizados.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
<i>(Cifras en Pesos)</i>		
CONCEPTO	2024	2023
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 385,377,669.42	\$ 303,550,094.43
Fondos con Afectación Específica	286,217,358.16	283,783,477.03
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,374,666.08	8,863,572.00
SUMAS	\$ 676,969,693.66	\$ 596,197,143.46

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2024	2023
Ingresos Estatales	\$ 205,347,459.59	\$ 205,347,459.59
Financiamiento y Empréstitos	658,463.71	658,463.71
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	149,821.99	149,821.99
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	16,107,324.15	12,866,944.86
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	765,714.76	765,714.76
Otros Convenios	71,191.24	71,191.24
Otros Subsidios	61,075,040.97	61,075,040.97
Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,970.14	209,867.08
Fondo General de Participaciones	1,948,285.75	1,528,991.34
Fondo de Compensación	92,085.86	61,576.92
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	1,048,404.57
SUMAS	\$ 286,217,358.16	\$ 283,783,477.03

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El saldo de este rubro por \$118,138,618.01 corresponde a los anticipos otorgados a contratistas para la ejecución de obras en proceso, en bienes propios del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, al 30 de junio de 2024. Respecto al total del activo circulante representa el 9.5 %.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
<i>(Cifras en Pesos)</i>			
CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	≤ 365	\$ 118,138,618.01	\$ 112,979,760.02
SUMAS		\$ 118,138,618.01	\$ 112,979,760.02

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Obras Públicas en Bienes Propios	≤ 365	\$ 118,138,618.01	\$ 112,979,760.02
SUMAS		\$ 118,138,618.01	\$ 112,979,760.02

Almacenes

Este rubro refleja un monto de \$ 7,123,368.81 con corte al 30 de junio de 2024, y representa el 0.6 % del total del activo circulante, se encuentra integrado por los bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores para el equipamiento de diversos planteles educativos de los distintos niveles en el Estado, los cuales se encuentran disponibles para los fines que se determinen de manera institucional en beneficio de la Educación para el mejor desempeño de las actividades.

ALMACENES (Cifras en Pesos)			
CONCEPTO		2024	2023
Almacén de materiales y suministros de consumo		\$ 7,123,368.81	\$ 7,356,760.81
SUMAS		\$ 7,123,368.81	\$ 7,356,760.81

Otros Activos Circulantes

Este rubro presenta un saldo de \$ 446,079,460.04, al 30 de junio de 2024, el cual representa el 35.7 % del total del Activo Circulante, que corresponde al registro de las erogaciones financieras efectuadas por el Instituto derivado de los procesos de ejecución de obras contratadas de ejercicios anteriores y del ejercicio actual del programa Escuelas al Cien, que consiste en la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de diversos planteles educativos del Estado de Chiapas.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (Cifras en Pesos)			
CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Adquisición con Fondos de Terceros	≤ 365	\$ 446,079,460.04	\$ 511,050,811.74
SUMAS		\$ 446,079,460.04	\$ 511,050,811.74

No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

El saldo por \$ 348,921,816.00 al 30 de junio de 2024, corresponde a la regularización presupuestal y contable de ejercicios anteriores del Fideicomiso del Fondo de Aportación Múltiple Infraestructura Básica, Media y Superior del ejercicio 2016, que se empleó en el programa "Escuelas al CIEN" para la construcción y rehabilitación de escuelas en diversas localidades del Estado de Chiapas.

Del total del activo no circulante, el 2.5 % corresponde a este rubro.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 348,921,816.00	\$ 348,921,816.00
SUMAS	\$ 348,921,816.00	\$ 348,921,816.00

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	MOVIMIENTOS 2024		SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
Programa Escuelas al CIEN	\$ 348,921,816.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 348,921,816.00
SUMAS	\$ 348,921,816.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 348,921,816.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 61,355,965.64, el cual representa el 0.4 % del total del activo no circulante, corresponde a traspaso de recursos entre cuentas bancarias del Instituto, efectuados para dar suficiencia financiera para cubrir los compromisos de pagos de sueldos y salarios al personal de contrato eventual de programas de ejercicios anteriores denominados, INIFECH indirectos Recursos Ajenos 2014, INIFECH Fortalecimiento al Proceso de Control de Obras durante los ejercicios 2014,2015,2016 y 2017; e INIFECH Supervisión de Escuelas al Cien del ejercicio 2017; de igual manera, se conforma por traspasos por reintegros a la Tesorería del Estado y reintegros a la Federación.

Así también se integra el registro por reclasificación de saldo contable derivado de las denuncias instauradas por los bienes extraviados y/o robados que se encuentran en carpeta de investigación, con el propósito de regularizar el saldo de los bienes muebles que forman parte del patrimonio del Instituto.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	> 365	\$ 61,352,375.15	\$ 61,352,375.15
Deudores Diversos a Largo Plazo	> 365	3,590.49	992,148.90
SUMAS		\$ 61,355,965.64	\$ 62,344,524.05

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Entregas en Efectivo	> 365	\$ 8,493,040.38	\$ 8,493,040.38
Préstamos	> 365	52,859,334.77	52,859,334.77
SUMAS		\$ 61,352,375.15	\$ 61,352,375.15

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Deudores Sujetos a Resolución Judicial	> 365	\$ 3,590.49	\$ 992,148.90
SUMAS		\$ 3,590.49	\$ 992,148.90

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 30 de junio de 2024, este rubro del activo asciende a \$ 12,837,953,604.38 y representa el valor de los bienes inmuebles como: edificios no habitacionales y terrenos propiedad del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, así como, el valor de las obras en bienes de dominio público y en bienes propios que se encuentran en proceso de ejecución, además, del valor de las obras terminadas por transferir. Representa el 93.1% del activo no circulante.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Terrenos	\$ 26,784,000.00	\$ 26,784,000.00
Edificios no Habitacionales	11,057,050.00	12,770,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,283,707,680.82	1,283,707,680.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,516,404,873.56	11,236,924,647.98
SUMAS	\$ 12,837,953,604.38	\$ 12,560,186,328.80

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad y el desarrollo de las funciones de las diferentes áreas del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales en ejercicios anteriores. También, se incluyen los bienes obtenidos mediante transferencias de otros entes públicos.

Al 30 de junio de 2024, este rubro asciende a \$ 8,731,250.49 y representa el 0.1 % del activo no circulante.

BIENES MUEBLES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 506,238.15	\$ 2,842,796.67
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	161,132.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	5,765,676.93
Vehículos y Equipo de Transporte	8,095,333.90	8,263,154.90
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	129,678.44	2,198,158.13
SUMAS	\$ 8,731,250.49	\$ 19,230,918.85

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes tangibles que son propiedad del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, utilizando el procedimiento establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), aplicados en el ejercicio 2024.

Al periodo que se informa, este rubro presenta una cifra negativa de \$ 649,714.70, del activo no circulante.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
<i>(Cifras en Pesos)</i>		
CONCEPTO	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ (258,499.11)	\$ (258,499.11)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(391,215.59)	(391,215.59)
SUMAS	\$ (649,714.70)	\$ (649,714.70)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Edificios No Habitacionales	\$ 11,057,050.00	\$ (0)	\$ (258,499.11)	10 y 33.3 %
SUMAS	\$ 11,057,050.00	\$ (0)	\$ (258,499.11)	

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 506,238.15	\$ (0)	\$ (391,215.59)	10 y 33.3 %
SUMAS	\$ 506,238.15	\$ (0)	\$ (391,215.59)	

Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2024, este rubro refleja un monto de \$ 531,840,050.04 el cual representa el 3.9 % del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los recursos otorgados para la formulación y evaluación de proyectos, así como, por operaciones financieras efectuadas de ejercicios anteriores que no tuvieron regularización presupuestal y contable.

También, se encuentran los anticipos otorgados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, asimismo, por los anticipos otorgados a contratistas por obras públicas.

ACTIVOS DIFERIDOS			
<i>(Cifras en Pesos)</i>			
CONCEPTO	NATURALEZA	2024	2023
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	Deudora	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
Anticipos a Largo Plazo	Deudora	228,667,662.00	228,667,662.00
Otros Activos Diferidos	Deudora	302,772,388.04	302,772,388.04
SUMAS		\$ 531,840,050.04	\$ 531,840,050.04

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	NATURALEZA	2024	2023
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	Deudora	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
SUMAS		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

ANTICIPOS A LARGO PLAZO	NATURALEZA	2024	2023
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a LP	Deudora	\$ 193,484,149.20	\$ 193,484,149.20
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a LP	Deudora	35,183,512.80	35,183,512.80
SUMAS		\$ 228,667,662.00	\$ 228,667,662.00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	NATURALEZA	2024	2023
Ingresos Estatales	Deudora	\$ 55,939,042.18	\$ 55,939,042.22
Fondo de Aportación Múltiple FAM	Deudora	220,183,771.24	220,183,771.24
Otros Subsidios	Deudora	8,894,326.69	8,894,326.69
Financiamiento y Empréstitos	Deudora	11,933,282.03	11,933,282.03
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	Deudora	723,563.20	723,563.20
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Deudora	1,396,819.13	1,396,819.13
Otros Convenios	Deudora	1,065,723.75	1,065,723.75
Programas Sujetos a Reglas de Operación	Deudora	619,743.51	619,743.51
ISR Participable Estatal	Deudora	1,710,882.38	1,710,882.38
Convenios de Descentralización	Deudora	65,000.00	65,000.00
Fondo General de Participaciones	Deudora	240,233.93	240,233.93
SUMAS		\$ 302,772,388.04	\$ 302,772,388.04

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2024, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2024, este rubro asciende a \$ 19,463,968.22, el cual representa el 2.7 % del total del pasivo circulante, se integra por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del ente público, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: cuota IMSS, cuota INFONAVIT, ISSS, 3 % por Aportación para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, 10 % del I.S.R. por Arrendamiento, así como el 2 % del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, retención por incumplimiento, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los rendimientos bancarios y los recursos del programa INIFECH 2024 ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACION, EJECUCION Y APOYO A LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA para el pago del personal eventual operativo de este Instituto.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 0	\$ 626,982.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	143,389.39	6,654,436.77
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	0.62	94,688,945.16
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	0	3,009.11
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	1,127,592.86	7,704,348.52
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	18,192,985.35	17,383,498.83
SUMAS		\$ 19,463,968.22	\$ 127,061,221.31

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Al 30 de junio del 2024 este rubro asciende a \$ 457,790,540.97 que representa el 62.9 por ciento del total del pasivo circulante que corresponden a obligaciones con recursos ajenos y representan los fondos de terceros que fueron recibidos por la Entidad para su administración comprende principalmente al registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN); así también corresponde a recursos recibidos correspondiente al 2% para la supervisión técnica del programa Escuelas al CIEN, de igual manera se integra la retención del 0.5% por Inspección y Vigilancia; también se encuentran registrados los ingresos captados por este instituto por concepto del 2% de obra para la realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos y certificación de obras de infraestructura física educativa de los municipios del estado de Chiapas.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA y/o ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2024	2023
Fondos en Administración a Corto Plazo	Acreeedora	\$ 457,790,540.97	\$ 527,078,734.62
SUMAS		\$ 457,790,540.97	\$ 527,078,734.62

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	NATURALEZA	2024	2023
Recursos Ajenos:			
Contratistas por Obras Públicas	Acreeedora	\$ 450,290,856.90	\$ 520,476,849.84
Otras Cuentas	Acreeedora	7,297,921.21	6,501,310.48
Retenciones y Contribuciones	Acreeedora	201,762.86	100,574.30
SUMAS		\$ 457,790,540.97	\$ 527,078,734.62

Otros Pasivos a Corto Plazo

El saldo de este rubro representa el 34.4 % del total del pasivo circulante y asciende a \$ 250,646,500.89, el cual se integra principalmente de los ingresos por clasificar, así como, por los recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2024	2023
Ingresos por Clasificar	\$ 12.35	\$ 968,084.81
Otros Pasivos Circulantes	250,646,488.54	108,092.37
SUMAS	\$ 250,646,500.89	\$ 1,076,177.18

INGRESOS POR CLASIFICAR	2024	2023
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 12.35	\$ 968,084.81
SUMAS	\$ 12.35	\$ 968,084.81

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2024	2023
Recursos Federales	\$ 250,646,488.54	\$ 108,092.37
SUMAS	\$ 250,646,488.54	\$ 108,092.37

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 19,676,234.57 que representa el 22.5 % del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, por la contratación de servicios con proveedores, y por otras deudas comerciales, así como, estimaciones por las obligaciones contraídas con contratistas por obra pública en bienes de dominio público y en bienes propios, las cuales se encuentran pendientes de liquidar al 30 de junio de 2024.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 2,022,160.97	\$ 2,022,160.97
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	> 365	17,654,073.60	17,654,073.60
SUMAS		\$ 19,676,234.57	\$ 19,676,234.57

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo de este rubro al 30 de junio de 2024 es de \$ 54,748,853.60, y representa el 62.7 % del total del pasivo no circulante, el cual se integra por el registro de prestaciones salariales del personal del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas** como son: sueldos y salarios, seguro de vida y aguinaldo devengado no pagado a la fecha que se informa, así como, por las prestaciones patronales al INFONAVIT.

También se incluyen en este rubro, el registro de las retenciones por servicios personales: ISSS, crédito INFONAVIT, cuota IMSS, 2 % del Impuesto Sobre Nóminas, préstamos con instituciones financieras, pensión alimenticia, además, de las retenciones y contribuciones a favor de terceros como: el 10 % ISR por arrendamiento de inmuebles, así también, por las sanciones de obras, entre otros.

Además, por las retenciones efectuadas a los contratistas por obra pública, por los siguientes conceptos:

- 1 % de Aportación al Estado para Obras de Beneficio Social,
- 2 al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, y
- 5 al millar de Inspección y Vigilancia.

Por otra parte, dentro de este rubro se encuentran los anticipos de ministraciones, los rendimientos bancarios, los abonos bancarios por aclarar y los recursos federales.

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2024	2023
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	> 365	\$ 54,748,853.60	\$ 54,734,240.10
SUMAS		\$ 54,748,853.60	\$ 54,734,240.10

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Al 30 de junio de 2024, este rubro asciende a \$ 12,938,284.45 y representa el 14.8 % del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos y recursos por Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos por concepto de retenciones y descuentos a favor de terceros correspondiente al periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA y/o ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NATURALEZA	2024	2023
Fondos en Administración a Largo Plazo	Acreedora	\$ 12,938,284.45	\$ 12,929,483.57
SUMAS		\$ 12,938,284.45	\$ 12,929,483.57

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	NATURALEZA	2024	2023
Obligaciones con Ingresos Propios	Acreedora	\$ 205,944.62	\$ 205,944.62
Obligaciones con Recursos Ajenos	Acreedora	9,123,900.64	9,115,099.76
Otras Obligaciones	Acreedora	3,608,439.19	3,608,439.19
SUMAS		\$ 12,938,284.45	\$ 12,929,483.57

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 30 de junio de 2024, el cual asciende a \$ 395,740,522.99.

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de obras en proceso, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 14,221,199,729.67.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 214,297,421.95.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Patrimonio Generado	\$ 14,221,199,729.67	\$ 14,006,902,307.72
SUMAS	\$ 14,221,199,729.67	\$ 14,006,902,307.72

Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 395,740,522.99 y representa las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

PATRIMONIO GENERADO	PROCEDENCIA	2024	2023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 395,740,522.99	\$ 982,790,320.34
SUMAS		\$ 395,740,522.99	\$ 982,790,320.34

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: decrementos y regularizaciones de saldo, así como, reintegros de años anteriores.

PATRIMONIO GENERADO	PROCEDENCIA	2024	2023
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Bajas de Bienes y Reintegros	\$ 13,825,459,206.68	\$ 13,024,111,987.38
SUMAS		\$ 13,826,917,189.97	\$ 13,024,111,987.38

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo, muestra los flujos de efectivo del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, conformado por los elementos básicos: origen y aplicación de los recursos.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Durante el periodo que se informa, los orígenes de actividades de operación cobrados fueron por la cantidad de \$ 703,925,978.14. Las aplicaciones de actividades de operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2024, asciende a \$ 308,185,455.15, el cual refleja un flujo neto positivo por actividades de operación por un importe de \$ 395,740,522.99.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el periodo que se informa, los orígenes de actividades de inversión cobrados fueron por la cantidad de \$ 879,753,139.77. Las aplicaciones de actividades de inversión pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2024, asciende a \$ 1,267,429,403.91, el cual refleja un flujo neto a la baja por actividades de inversión por un importe de \$ 387,676,264.14.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el periodo que se informa, los orígenes de actividades de financiamiento cobrados fueron por la cantidad de \$ 251,371,297.07. Las aplicaciones de actividades de financiamiento pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2024, asciende a \$ 178,663,005.72, el cual refleja un flujo neto positivo por actividades de financiamiento por un importe de \$ 72,708,291.35.

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El incremento neto en el efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2024 tiene un saldo de \$ 80,772,550.20.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Las cifras del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, es el siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 676,969,693.66	\$ 596,197,143.46

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio del estado de flujos de efectivo, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 385,377,669.42	\$ 303,550,094.43
Fondos con Afectación Específica	286,217,358.16	283,783,477.03
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,374,666.08	8,863,572.00
TOTAL	\$ 676,969,693.66	\$ 596,197,143.46

Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Al 30 de junio de 2024, se realizaron adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación, mismas que a continuación de describen:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 279,480,225.58	\$ 444,768,745.66
Construcción en Proceso en Bienes Propios	279,480,225.58	444,768,745.66
Bienes Muebles	0.00	5,500,676.93
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	5,500,676.93
Otras Inversiones	987,949,178.33	1,055,666,487.58
TOTAL	\$ 1,267,429,403.91	\$ 1,505,935,910.17

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

A continuación, se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 395,740,522.99	\$ 982,790,320.34
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 395,740,522.99	\$ 982,790,320.34

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,
ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

De conformidad a lo dispuesto por el “Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables” y sus modificaciones, dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta la conciliación contable-presupuestaria, correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2024:

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 703,925,978.14
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	\$ 703,925,978.14

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 616,921,558.65
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	308,736,103.50
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	201,460,032.81
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	107,276,070.69
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	\$ 308,185,455.15

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio de 2024, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables
Avales y Garantías

Al 30 de junio de 2024, los registros originados por las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos de los distintos contratos de ejecución de obra pública.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
<i>(Cifras en Pesos)</i>			
CONCEPTO			2024
Avales y Garantías			\$ 69,926,416.03
SUMAS			\$ 69,926,416.03

AVALES Y GARANTÍAS	MONTO	TASA	VENCIMIENTO (DÍAS)
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	\$ 69,926,416.03	N/A	365 días
SUMAS	\$ 69,926,416.03		

Cuentas de Orden Presupuestario
Cuentas de Ingresos

(No Aplica)

Cuentas de Egresos

Los saldos de los rubros de las cuentas de orden presupuestarias de egresos del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, registrados del 1 de enero al 30 de junio de 2024, son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
<i>(Cifras en Pesos)</i>	
CONCEPTO	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,272,975,017.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	664,215,748.68
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	280,472,626.64
Presupuesto de Egresos Comprometido	917,006,907.85
Presupuesto de Egresos Devengado	655,443,083.96
Presupuesto de Egresos Ejercido	633,146,007.29
Presupuesto de Egresos Pagado	617,008,313.87

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2024**
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 1 de 2

Fecha:

01/08/2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	1,230,347,059.00	121,777,066.95	1,352,124,125.95	536,692,372.89	536,692,372.89	(693,654,686.11)
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,627,958.78	13,156,965.71	55,784,924.49	22,228,411.27	22,228,411.27	(20,399,547.51)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,272,975,017.78	134,934,032.66	1,407,909,050.44	558,920,784.16	558,920,784.16	
Ingresos Excedentes						(714,054,233.62)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	1,272,975,017.78	134,934,032.66	1,407,909,050.44	558,920,784.16	558,920,784.16	(714,054,233.62)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,272,975,017.78	134,934,032.66	1,407,909,050.44	558,920,784.16	558,920,784.16	(714,054,233.62)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,272,975,017.78	134,934,032.66	1,407,909,050.44	558,920,784.16	558,920,784.16	
Ingresos Excedentes						(714,054,233.62)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 2 de 2
01/08/2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	39,770,993.61	575,577.44	40,346,571.05	16,717,501.55	16,567,501.55	23,629,069.50
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	16,146,946.20	307,582.76	16,454,528.96	8,168,810.43	8,168,810.43	8,285,718.53
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	15,657,900.42	197,284.27	15,855,184.69	5,366,431.57	5,366,431.57	10,488,753.12
	1400	Seguridad Social.	3,306,946.99	77,622.91	3,384,569.90	1,334,972.05	1,184,972.05	2,049,597.85
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	3,578,700.00	-6,912.50	3,571,787.50	1,778,487.50	1,778,487.50	1,793,300.00
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	1,080,500.00	0.00	1,080,500.00	68,800.00	68,800.00	1,011,700.00
2000		Materiales y Suministros	248,696.77	815,233.92	1,063,930.69	613,900.46	582,945.88	450,030.23
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	0.00	205,000.00	205,000.00	159,999.78	159,999.78	45,000.22
	2200	Alimentos y Utensilios.	0.00	80,000.00	80,000.00	57,498.81	47,498.93	22,501.19
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	0.00	84,000.00	84,000.00	71,999.61	71,999.61	12,000.39
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	248,696.77	361,833.92	610,530.69	264,402.70	243,448.00	346,127.99
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	79,900.00	79,900.00	56,999.56	56,999.56	22,900.44
3000		Servicios Generales.	617,677,860.40	13,627,003.41	631,304,863.81	290,854,053.14	290,682,504.06	340,450,810.67
	3100	Servicios Básicos.	1,197,600.00	40,033.60	1,237,633.60	631,259.76	541,217.12	606,373.84
	3200	Servicios de Arrendamiento.	0.00	219,740.00	219,740.00	159,735.09	159,735.09	60,004.91
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	286,146.66	12,461,035.76	12,747,182.42	4,037,356.00	4,012,356.00	8,709,826.42
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	116,000.00	-2,800.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	0.00
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	615,216,637.81	741,854.19	615,958,492.00	285,517,286.67	285,460,780.23	330,441,205.33
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,000.00	0.00	15,000.00	14,999.99	14,999.99	0.01
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	150,000.00	150,000.00	94,183.31	94,183.31	55,816.69
	3900	Otros Servicios Generales.	846,475.93	17,139.86	863,615.79	286,032.32	286,032.32	577,583.47
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	12,180,642.00	12,180,642.00	0.00	0.00	12,180,642.00
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	354,790.24	354,790.24	0.00	0.00	354,790.24
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	5,721,482.45	5,721,482.45	0.00	0.00	5,721,482.45
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	6,104,369.31	6,104,369.31	0.00	0.00	6,104,369.31



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6000		Inversión Pública.	615,277,467.00	253,274,169.87	868,551,636.87	308,736,103.50	293,876,488.55	559,815,533.37
	6200	Obra Pública en Bienes Propios.	615,277,467.00	253,274,169.87	868,551,636.87	308,736,103.50	293,876,488.55	559,815,533.37
TOTAL DEL GASTO:			1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	42,627,958.78	15,017,814.77	57,645,773.55	23,162,320.15	22,809,816.49	34,483,453.40
GASTO DE CAPITAL	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/PODERES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	NO APLICA					
PODER LEGISLATIVO	NO APLICA					
PODER JUDICIAL	NO APLICA					
ORGANOS AUTONOMOS	NO APLICA					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE junio DE 2024

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
2		Desarrollo Social	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77
	2.5	Educación	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77
TOTAL DEL GASTO:			1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2024
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página 1 de 1
01/08/2024

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2024
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página 1 de 1
01/08/2024

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	1,230,347,059.00	268,055,579.87	1,498,402,638.87	595,254,953.01	580,339,245.74	903,147,685.86
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	2,600,768.00	2,600,768.00	1,495,714.51	1,439,622.19	1,105,053.49
Específicos	0.00	2,600,768.00	2,600,768.00	1,495,714.51	1,439,622.19	1,105,053.49
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
Gasto Federalizado	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
Participaciones a entidades federativas y municipios	42,627,958.78	12,417,046.77	55,045,005.55	21,666,605.64	21,370,194.30	33,378,399.91
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			TOTAL		615 277 467	868 551 637	308 736 103	293 876 489	35.5
2.5	RECURSOS FEDERALES				615 277 467	868 551 637	308 736 104	293 876 489	35.5
	Ramo 33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		615 277 467	868 551 637	308 736 104	293 876 489	35.5
	10070		FAM Infraestructura Educativa Básica		414 879 023	520 805 728	169 929 556	155 317 784	32.6
			Preescolar Estatal "Jesús Agripino Gutiérrez Hernández	Aldama	1 061 820	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Venustiano Carranza Garza"	Cintalapa	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Emiliano Zapata Salazar"	Comitán de Domínguez	1 603 279	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Felipe Carrillo Puerto"	Frontera Hidalgo	1 603 279	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Joaquín Miguel Gutiérrez Canales"	Frontera Hidalgo	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Adelina Flores Trujillo"	Mapastepec	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Montecristo de Guerrero"	Montecristo de Guerrero	3 466 739	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Justo Sierra Mende"	Ocosingo	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Emiliano Zapata Salazar"	Venustiano Carranza	3 466 739	0	0	0	0.0
			Preescolar Federal "Anáhuac"	Cacahoatán	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Federal "Jorge Casahonda Castillo"	Palenque	2 665 099	0	0	0	0.0
			Preescolar Federal "Luz González Baz"	Tuxtla Gutiérrez	3 466 739	0	0	0	0.0
			Preescolar Federal "Francisco Santiago Borraz"	Venustiano Carranza	1 863 460	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Leona Vicario Fernández"	Amatán	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Jacinto Pérez Pajarito"	Chamula	2 665 099	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Leonardo Bravo"	Chamula	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "María Montessori"	Chamula	2 665 099	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Plutarco Elías Calles"	Chamula	1 061 820	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Gabriela Mistral"	Coapilla	2 665 099	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Cesar Augusto Sandino"	Huitiupán	1 863 460	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Pascual Ortiz Rubio"	Las Margaritas	1 061 820	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Jose María Morelos y Pavón"	Las Rosas	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Amado Nervo Ordaz"	Ocosingo	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Emiliano Zapata Salazar"	Ocosingo	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Emiliano Zapata Salazar"	Ocosingo	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Nicolas Bravo Rueda"	Ocosingo	3 466 739	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Rubén Darío"	Palenque	2 665 099	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Doroteo Arango"	Salto de Agua	2 665 099	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Federico Froebel"	San Cristóbal de las Casas	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Benito Juárez García"	Simojovel	2 665 099	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Jose Martí"	Simojovel	3 466 739	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Bandera de México"	Tila	801 640	0	0	0	0.0
			Jardín de Niños Gabriela Mistral	Huitiupán	0	2 609 422	1 146 969	1 146 969	44.0
			Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Rio	Escuintla	0	1 885 357	720 650	708 689	38.2
			Jardín de Niños Melchor Ocampo	Tapachula	0	1 114 418	731 772	720 418	65.7
			Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón	Las Rosas	0	975 770	366 636	366 636	37.6
			Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón	Las Rosas	0	246 351	0	0	0.0
			Jardín de Niños Luz del Saber	Palenque	0	1 388 894	1 126 917	1 124 442	81.1
			Jardín de Niños Luz del Saber	Palenque	0	412 860	0	0	0.0
			Jardín de Niños Gabriela Mistral	Acapetahua	0	2 245 936	1 603 263	1 033 980	71.4
			Jardín de Niños Jesús Agripino Gutiérrez Hernández	Aldama	0	1 490 824	1 189 521	1 189 521	79.8
			Jardín de Niños Jesús Agripino Gutiérrez Hernández	Aldama	0	357 686	0	0	0.0
			Jardín de Niños Jacinto Pérez Pajarito	Chamula	0	695 471	695 471	695 471	100.0
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar	Comitán de Domínguez	0	1 484 185	1 484 185	616 020	100.0
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar	Comitán de Domínguez	0	569 215	400 546	0	70.4
			Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	Escuintla	0	1 150 707	839 015	839 015	72.9
			Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	Escuintla	0	505 482	0	0	0.0
			Jardín de Niños Álvaro Obregón	Tapachula	0	2 560 051	1 713 753	1 088 180	66.9
			Jardín de Niños Guadalupe Gómez Márquez	Tuxtla Gutiérrez	0	1 448 669	1 138 281	1 138 281	78.6
			Jardín de Niños Guadalupe Gómez Márquez	Tuxtla Gutiérrez	0	930 197	0	0	0.0
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez	Villa Corzo	0	1 138 725	1 097 448	1 008 505	96.4
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez	Villa Corzo	0	524 075	367 570	0	70.2
			Jardín de Niños Cuauhtémoc	Villaflores	0	2 720 547	1 044 609	1 044 609	38.4
			Jardín de Niños Cuauhtémoc	Villaflores	0	1 184 824	1 171 611	1 171 611	98.9
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano	Chamula	0	2 637 829	862 885	862 885	32.7
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano	Chamula	0	238 454	0	0	0.0
			Jardín de Niños Plutarco Elías Calles	Chamula	0	1 071 371	387 118	387 118	36.1
			Jardín de Niños Plutarco Elías Calles	Chamula	0	219 024	0	0	0.0
			Jardín de Niños 20 de Noviembre	Tapachula	0	1 429 032	653 913	428 710	45.8
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa	Chiapilla	0	3 458 052	1 679 120	1 037 415	48.6
			Jardín de Niños Narciso Mendoza	Tapachula	0	1 790 228	537 068	537 068	30.0
			Jardín de Niños Rubén Darío	Palenque	0	1 026 262	580 834	562 097	56.6
			Jardín de Niños Rubén Darío	Palenque	0	847 395	137 841	0	16.3
			Jardín de Niños Abelardo de la Torre Grajales	Soyaló	0	1 972 224	591 667	591 667	30.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano	Acacoyagua	0	1 956 104	747 012	747 012	38.2
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano	Acacoyagua	0	533 937	0	0	0.0
			Jardín de Niños Raymundo Enríquez	Tapachula	0	3 484 195	1 045 258	1 045 258	30.0
			Centro de Atención Múltiple	Suchiapa	0	3 628 274	0	0	0.0
			Jardín de Niños Julio Jiménez Rueda	Villa Comaltitlán	0	1 247 512	0	0	0.0
			Jardín de Niños Julio Jiménez Rueda	Villa Comaltitlán	0	395 835	0	0	0.0
			Centro de Atención Múltiple	Venustiano Carranza	0	4 957 970	0	0	0.0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardín de Niños María Adelina Flores Morales	San Cristóbal de las Casas	0	1 988 610	0	0	0.0
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano	Chenalhó	0	1 344 634	0	0	0.0
			Jardín de Niños Octavio Paz Lozano	Chenalhó	0	273 197	0	0	0.0
			Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río	Ocozocoautla de Espinosa	0	1 691 712	0	0	0.0
			Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río	Ocozocoautla de Espinosa	0	346 889	0	0	0.0
			Preescolar Estatal "Gabriela Mistral"	Acapetahua	1 603 279	0	0	0	0.0
			Jardín de Niños Luz González Baz	Tuxtla Gutiérrez	0	652 245	0	0	0.0
			Jardín de Niños Luz González Baz	Tuxtla Gutiérrez	0	2 059 440	1 870 836	813 506	90.8
			Jardín de Niños Pascual Ortiz Rubio	Las Margaritas	0	471 046	0	0	0.0
			Jardín de Niños Pascual Ortiz Rubio	Las Margaritas	0	814 149	385 559	385 559	47.4
			Jardín de Niños Cristóbal Colon	Tenejapa	0	686 543	686 543	686 543	100.0
			Jardín de Niños Cristóbal Colon	Tenejapa	0	1 329 891	444 189	444 189	33.4
			Jardín de Niños Efraín Antonio Gutiérrez	Berriozábal	0	338 155	236 439	236 439	69.9
			Jardín de Niños Efraín Antonio Gutiérrez	Berriozábal	0	449 974	0	0	0.0
			Jardín de Niños Vicente Pineda	Tecpatán	0	274 117	0	0	0.0
			Jardín de Niños Vicente Pineda	Tecpatán	0	1 275 056	464 752	464 752	36.4
			Jardín de Niños Romeo Rincón Castillejos	Tuxtla Gutiérrez	0	282 552	0	0	0.0
			Jardín de Niños Romeo Rincón Castillejos	Tuxtla Gutiérrez	0	1 548 279	549 249	549 249	35.5
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar	Ocosingo	0	454 689	0	0	0.0
			Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar	Ocosingo	0	929 499	0	0	0.0
			Jardín de Niños Julio de la Fuente	Yajalón	0	218 808	0	0	0.0
			Jardín de Niños Julio de la Fuente	Yajalón	0	993 161	0	0	0.0
			Jardín de Niños Margarita Magón de Flores	Comitán de Domínguez	0	670 844	0	0	0.0
			Jardín de Niños Margarita Magón de Flores	Comitán de Domínguez	0	1 021 395	0	0	0.0
			Jardín de Niños Juan de la Barrera e Inzaurraga	Cintalapa	0	1 712 031	1 206 084	1 206 084	70.4
			Primaria Jose María Morelos y Pavón	Bochil	0	3 600 709	1 749 356	1 749 356	48.6
			Primaria José Vasconcelos Calderón	Chamula	0	1 647 589	1 647 589	1 647 589	100.0
			Primaria José Vasconcelos Calderón	Chamula	0	1 565 861	621 046	260 064	39.7
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Chamula	0	3 858 796	1 585 581	1 548 849	41.1
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz	Chamula	0	1 318 795	873 690	869 258	66.2
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Chanal	0	2 509 363	1 835 803	1 827 434	73.2
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Chanal	0	1 019 110	0	0	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González	Comitán de Domínguez	0	677 768	677 768	383 014	100.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González	Comitán de Domínguez	0	598 946	598 946	0	100.0
			Primaria Eduardo Mendoza	Emiliano Zapata	0	1 708 524	985 767	985 767	57.7
			Primaria Eduardo Mendoza	Emiliano Zapata	0	454 567	0	0	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Huitiupán	0	4 636 588	3 000 188	2 347 482	64.7
			Primaria 16 de Septiembre	Jiquipilas	0	1 682 208	758 423	758 423	45.1
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Oxchuc	0	3 171 370	1 864 377	1 864 377	58.8
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Oxchuc	0	1 215 322	1 092 556	836 741	89.9
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Oxchuc	0	440 067	277 851	0	63.1
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	San Cristóbal de las Casas	0	2 309 751	1 466 374	1 466 374	63.5
			Primaria Plan de Anenecuilco	Las Margaritas	0	1 818 619	963 918	948 529	53.0
			Primaria Plan de Anenecuilco	Las Margaritas	0	747 177	0	0	0.0
			Primaria Artículo Tercero Constitucional	Mapastepec	0	2 531 648	1 386 654	1 380 280	54.8
			Primaria José María Morelos y Pavón	Zinacantan	0	1 654 290	1 128 798	820 570	68.2
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos	Ángel Albino Corzo	0	3 045 702	1 451 194	1 451 194	47.6
			Primaria José Vasconcelos Calderón	Tapachula	0	2 711 326	2 082 162	1 517 870	76.8
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz	Tapachula	0	2 506 426	1 633 755	1 633 755	65.2
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz	Tapachula	0	594 931	0	0	0.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio	Chamula	0	1 715 346	667 441	667 441	38.9
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio	Chamula	0	509 459	0	0	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez	Chamula	0	4 616 076	2 163 115	2 127 205	46.9
			Primaria Nicolas Bravo Rueda	Simojovel	0	3 196 593	2 073 069	2 061 876	64.9
			Primaria Nicolas Bravo Rueda	Simojovel	0	655 762	0	0	0.0
			Primaria Emilio Rabasa Estebanell	Jiquipilas	0	1 923 911	902 495	902 495	46.9
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Tonalá	0	3 453 816	1 552 780	1 552 780	45.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Tonalá	0	1 722 118	0	0	0.0
			Primaria Vasco de Quiroga	Huitiupán	0	1 041 201	366 655	366 655	35.2
			Primaria Vasco de Quiroga	Huitiupán	0	180 983	0	0	0.0
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz	Mapastepec	0	2 028 310	608 493	608 493	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Chenalhó	0	667 923	0	0	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Chenalhó	0	586 734	0	0	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Simojovel	0	1 276 495	1 276 495	1 102 835	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Simojovel	0	838 881	220 145	0	26.2
			Primaria José María Morelos y Pavón	Mezcalapa	0	1 509 726	452 918	452 918	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Venustiano Carranza	0	2 863 339	993 046	993 046	34.7
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Venustiano Carranza	0	446 815	0	0	0.0
			Primaria Cuauhtémoc	Chamula	0	1 941 922	830 420	830 420	42.8
			Primaria Cristóbal Colon	Palenque	0	2 032 368	784 963	773 763	38.6
			Primaria Estatal "Eduardo Vasconcelos"	Acala	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Benito Juárez García"	Comitán de Domínguez	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Belisario Domínguez Palencia"	Comitán de Domínguez	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Justo Sierra Méndez"	Copainalá	2 404 919	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Francisco Sarabia"	Jitotol	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Niños Héroes de Chapultepec"	Benemérito de las Américas	3 206 559	0	0	0	0.0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Estatal "Francisco Ignacio Madero González"	Reforma	1 061 820	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Damián Carmona"	Sabanilla	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Jose María Morelos y Pavón"	Tapachula	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Luis Velasco Castro"	Villa Corzo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Club de Leones 1"	Yajalón	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "Ángel Albino Corzo Castillejos"	Zinacantán	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Estatal "El Indio Chiapaneco"	Zinacantán	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Emiliano Zapata Salazar"	Amatán	3 466 739	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez"	Ángel Albino Corzo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "12 de Octubre"	Bella Vista	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Lázaro Cárdenas del Río"	Benemérito de las Américas	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Jose Vasconcelos Calderón"	Chamula	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Francisco Villa"	Chiapa de Corzo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Tierra y Libertad"	Chicomuselo	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Ignacio López Rayón"	Cintalapa	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Damián Carmona"	El Bosque	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Eduardo Mendoza"	Emiliano Zapata	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Chiapas Nuevo"	La Concordia	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Francisco Villa"	La Independencia	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa"	La Trinitaria	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa"	Las Margaritas	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "24 de Febrero"	Las Rosas	3 466 739	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "24 de Octubre"	Mapastepec	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Melchor Ocampo"	Mapastepec	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Rosario Pimentel Martínez"	Mapastepec	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Benito Juárez García"	Ocosingo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Felipe Carrillo Puerto"	Ocosingo	5 871 658	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Gabriela Mistral"	Ocosingo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "16 de Septiembre"	Ocozacoautla de Espinosa	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Ángel Albino Corzo Castillejos"	Palenque	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Cristóbal Colon"	Palenque	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Niños Héroes De Chapultepec"	Palenque	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz"	Pueblo Nuevo Solistahuacán	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Guadalupe Victoria"	San Cristóbal de las Casas	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez"	Siltepec	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Liberación Social"	Simojovel	3 466 739	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Álvaro Obregón"	Tapachula	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez"	Tapachula	4 268 379	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Jose Vasconcelos Calderón"	Tapachula	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz"	Tapachula	3 466 739	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Benito Juárez García"	Tecpatán	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Jose Inés Estrada Cajija"	Tila	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Emiliano Zapata Salazar"	Tila	3 466 739	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Lázaro Cárdenas del Río"	Tuxtla Gutiérrez	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Josefa Ortiz de Domínguez"	Villa Comaltitlán	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Gustavo Diaz Ordaz"	Villa Comaltitlán	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Fray Bartolomé de las Casas"	Zinacantán	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Revolución Mexicana"	Aldama	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Vicente Ramon Guerrero Saldaña"	Amatenango del Valle	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Ignacio Manuel Altamirano Basilio"	Chamula	2 404 919	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Maya"	Chamula	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Sor Juana Inés de la Cruz"	Chamula	3 466 739	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Walter Cross Buchanan"	Chamula	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Liberación"	Chenalhó	5 070 018	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Netzahualcóyotl"	Chenalhó	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Valentín Gómez Farías"	Chenalhó	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Federal "Fray Bartolomé de las Casas"	Chilón	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Diego Rivera"	Chilón	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Lázaro Cárdenas del Río"	Chilón	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Leona Vicario Fernández"	Chilón	1 061 820	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Miguel Hidalgo y Costilla"	Chilón	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Niños Héroes de Chapultepec"	Chilón	2 404 919	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Diego Rivera"	Chilón	4 268 379	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Domingo Faustino Sarmiento"	Chilón	2 665 099	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa"	Huitiupán	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Jaime Sabines Gutiérrez"	Huixtán	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Adolfo Ruiz Cortines"	Jitotol	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Liberación Social"	Jitotol	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "México"	Las Margaritas	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Plan de Aneneuilco"	Las Margaritas	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa"	Las Margaritas	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Vicente Ramon Guerrero Saldaña"	Las Margaritas	5 070 018	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Justicia Social"	Maravilla Tenejapa	2 404 919	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "Francisco Ignacio Madero González"	Ocosingo	801 640	0	0	0	0.0
			Preescolar Indígena "12 de Octubre"	Ocosingo	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Jose Vasconcelos Calderón"	Ocosingo	2 404 919	0	0	0	0.0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
			Primaria Indígena "Acamapichtli"	Ocosingo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Francisco Villa"	Ocosingo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Justo Sierra Méndez"	Ocosingo	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Lázaro Cárdenas del Río"	Ocosingo	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Benito Juárez García"	Ocozacoautla de Espinosa	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Guadalupe Victoria"	Oxchuc	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Guadalupe Victoria"	Oxchuc	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Revolución Mexicana"	Oxchuc	4 268 379	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Josefa Ortiz de Domínguez"	Palenque	1 061 820	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Jose Vasconcelos Calderón"	Pantelhó	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Nicolas Bravo Rueda"	Pantelhó	4 268 379	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Rosario Castellanos Figueroa"	Pantepec	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Adolfo López Mateos"	Sabanilla	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Rafael Ramírez Castañeda"	San Juan Cancuc	5 871 658	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Guadalupe Victoria"	Simojovel	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Nicolas Bravo Rueda"	Simojovel	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Ricardo Flores Magón"	Simojovel	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Salvador Díaz Mirón"	Simojovel	801 640	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Cuitláhuac"	Tapachula	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Belisario Domínguez Palencia"	Tenejapa	9 416 587	0	0	0	0.0
			Primaria Indígena "Moctezuma Ilhuicamina"	Tila	1 603 279	0	0	0	0.0
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin	Palenque	0	1 793 798	538 139	538 139	30.0
			Primaria 20 de Noviembre	Palenque	0	2 894 182	868 255	868 255	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Tenejapa	0	3 980 704	1 504 472	1 504 472	37.8
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Tenejapa	0	1 034 204	0	0	0.0
			Primaria Francisco Villarreal	Chamula	0	973 052	476 325	476 325	49.0
			Primaria Francisco Villarreal	Chamula	0	614 698	0	0	0.0
			Primaria Salvador Urbina	Tuxtla Gutiérrez	0	2 143 229	642 969	642 969	30.0
			Primaria Restauramiento de la Republica	Tuxtla Gutiérrez	0	11 101 167	3 328 610	3 328 610	30.0
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Palenque	0	2 610 497	422 472	415 762	16.2
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Palenque	0	1 228 536	1 151 710	1 151 710	93.7
			Primaria Eduardo Javier Albores	Huitiupán	0	931 792	520 082	520 082	55.8
			Primaria Eduardo Javier Albores	Huitiupán	0	801 815	0	0	0.0
			Primaria Luis Velasco Castro	Villa Corzo	0	1 768 241	672 587	672 587	38.0
			Primaria Luis Velasco Castro	Villa Corzo	0	473 717	0	0	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Palenque	0	1 840 323	905 198	903 124	49.2
			Primaria Moctezuma I	Palenque	0	2 745 235	1 063 514	1 063 514	38.7
			Primaria Moctezuma I	Palenque	0	799 813	0	0	0.0
			Primaria Netzahualcóyotl	Berriozábal	0	2 460 475	738 142	738 142	30.0
			Primaria Mariano Matamoros	Suchiapa	0	1 967 270	590 181	590 181	30.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Suchiapa	0	2 083 023	624 907	624 907	30.0
			Primaria Adolfo López Mateos	Chamula	0	1 567 507	645 591	645 591	41.2
			Primaria Adolfo López Mateos	Chamula	0	584 463	0	0	0.0
			Primaria Tierra y Libertad	Chiapa de Corzo	0	2 206 730	685 766	685 766	31.1
			Primaria Tierra y Libertad	Chiapa de Corzo	0	79 155	0	0	0.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos	Palenque	0	3 069 327	1 105 840	1 070 168	36.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos	Palenque	0	497 900	210 926	0	42.4
			Primaria Cuauhtémoc	Chamula	0	1 213 518	364 055	364 055	30.0
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez	Mezcalapa	0	2 216 391	1 241 126	1 241 126	56.0
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez	Mezcalapa	0	1 920 695	0	0	0.0
			Primaria Guadalupe Victoria	Oxchuc	0	2 846 403	853 921	853 921	30.0
			Primaria Una Luz en la Montaña	San Juan Cancuc	0	876 744	477 920	477 920	54.5
			Primaria Una Luz en la Montaña	San Juan Cancuc	0	716 323	0	0	0.0
			Primaria 5 de Mayo	Tecpatán	0	1 989 945	596 983	596 983	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Tuxtla Gutiérrez	0	3 463 820	1 094 333	1 094 333	31.6
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Tuxtla Gutiérrez	0	183 957	0	0	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez	Villaflores	0	4 998 091	0	0	0.0
			Primaria Reforma Educativa	Mapastepec	0	4 326 943	0	0	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa	Jitotol	0	2 470 247	0	0	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Cintalapa	0	1 648 295	0	0	0.0
			Primaria Benito Juárez García	Chanal	0	3 534 530	0	0	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón	Teopisca	0	1 744 507	0	0	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa	Ocozacoautla de Espinosa	0	2 437 119	0	0	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa	Ocozacoautla de Espinosa	0	722 293	0	0	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón	Simojovel	0	2 553 527	0	0	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón	Simojovel	0	1 071 585	0	0	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Ocosingo	0	3 454 404	0	0	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Ocosingo	0	1 366 154	0	0	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Totolapa	0	1 447 191	0	0	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Totolapa	0	960 634	0	0	0.0
			Primaria Xicoténcatl	Huixtán	0	3 078 147	0	0	0.0
			Primaria Xicoténcatl	Huixtán	0	1 621 838	0	0	0.0
			Primaria Guadalupe Victoria	Tenejapa	0	3 185 678	0	0	0.0
			Primaria Hermanos Serdán	Ocozacoautla de Espinosa	0	3 214 506	0	0	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Palenque	0	3 617 949	1 318 809	1 318 809	36.5
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Palenque	0	778 082	617 864	617 864	79.4



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Palenque	0	3 800 243	1 691 647	1 675 920	44.5
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Palenque	0	1 010 394	0	0	0.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda	Ángel Albino Corzo	0	580 811	530 006	0	91.3
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda	Ángel Albino Corzo	0	1 690 240	1 498 894	1 484 723	88.7
			Primaria Justo Sierra Méndez	Ocosingo	0	1 773 748	1 773 748	1 773 748	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez	Ocosingo	0	2 561 865	1 042 165	1 042 165	40.7
			Primaria Paulino Trejo	Tapachula	0	1 712 003	1 712 003	1 712 003	100.0
			Primaria Paulino Trejo	Tapachula	0	2 141 786	1 543 778	1 543 778	72.1
			Primaria Plutarco Elías Calles	Las Margaritas	0	520 827	0	0	0.0
			Primaria Plutarco Elías Calles	Las Margaritas	0	2 269 133	1 407 253	1 403 355	62.0
			Primaria José María Morelos y Pavón	Tapachula	0	190 075	0	0	0.0
			Primaria José María Morelos y Pavón	Tapachula	0	1 443 685	1 071 089	1 055 522	74.2
			Primaria El Progreso	Soyaló	0	160 124	0	0	0.0
			Primaria El Progreso	Soyaló	0	1 059 363	634 597	634 597	59.9
			Primaria Cuauhtémoc	Ixhuatán	0	696 731	0	0	0.0
			Primaria Cuauhtémoc	Ixhuatán	0	4 375 341	2 047 890	2 039 342	46.8
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Villaflores	0	395 988	395 988	0	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Villaflores	0	1 865 956	1 865 956	678 583	100.0
			Primaria El Indio Chiapaneco	Zinacantán	0	294 299	280 770	0	95.4
			Primaria El Indio Chiapaneco	Zinacantán	0	3 226 265	2 968 094	1 172 505	92.0
			Primaria 24 de Febrero	Las Rosas	0	1 965 084	1 608 545	1 608 545	81.9
			Primaria 24 de Febrero	Las Rosas	0	3 396 733	1 667 743	1 667 743	49.1
			Primaria Nicolas Bravo Rueda	Venustiano Carranza	0	251 690	0	0	0.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda	Venustiano Carranza	0	1 176 425	1 159 386	1 159 386	98.6
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio	San Cristóbal de las Casas	0	259 675	259 675	259 675	100.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio	San Cristóbal de las Casas	0	1 239 417	985 899	985 899	79.5
			Primaria Club de Leones	Tuxtla Chico	0	2 433 970	730 191	730 191	30.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña	Chenalhó	0	221 834	0	0	0.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña	Chenalhó	0	587 202	242 711	242 711	41.3
			Primaria Moisés Sáenz Garza	Bochil	0	237 434	0	0	0.0
			Primaria Moisés Sáenz Garza	Bochil	0	717 719	286 546	286 546	39.9
			Primaria Aquiles Serdán Alatríste	Oxchuc	0	401 262	0	0	0.0
			Primaria Aquiles Serdán Alatríste	Oxchuc	0	1 679 760	624 307	624 307	37.2
			Primaria Eduardo Vasconcelos	Acala	0	376 198	48 392	48 392	12.9
			Primaria Eduardo Vasconcelos	Acala	0	1 024 040	1 024 040	1 024 040	100.0
			Primaria Mariano Nicolas Ruiz Suasnavar	San Cristóbal de las Casas	0	750 811	681 294	225 243	90.7
			Primaria Ricardo Flores Magón	Tuxtla Gutiérrez	0	2 694 138	0	0	0.0
			Primaria Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura de Las Naciones Unidas	Tuxtla Gutiérrez	0	2 009 181	0	0	0.0
			Primaria Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura de Las Naciones Unidas	Tuxtla Gutiérrez	0	2 096 942	1 231 837	1 231 837	58.7
			Secundaria Javier Mandujano Solorzano	Comitán de Domínguez	0	4 413 795	1 886 132	1 883 139	42.7
			Telesecundaria 245	Tecpatán	0	2 077 392	623 218	623 218	30.0
			Telesecundaria 872 Sor Juana Inés de la Cruz	Palenque	0	3 750 244	1 434 025	1 434 025	38.2
			Telesecundaria 872 Sor Juana Inés de la Cruz	Palenque	0	1 029 837	584 890	577 493	56.8
			Secundaria Técnica 10	Palenque	0	5 375 804	1 612 741	1 612 741	30.0
			Secundaria Soconusco	Acapetahua	0	2 031 920	1 556 286	846 564	76.6
			Secundaria Soconusco	Acapetahua	0	789 960	0	0	0.0
			Telesecundaria 443 Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Salto de Agua	0	5 150 773	2 045 641	2 045 641	39.7
			Telesecundaria 443 Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Salto de Agua	0	1 668 030	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 145	San Juan Cancuc	0	1 794 002	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 145	San Juan Cancuc	0	1 716 893	0	0	0.0
			Telesecundaria 442 José María Luis Mora	Palenque	0	1 193 328	357 998	357 998	30.0
			Secundaria Técnica 96	Mitontic	0	4 386 529	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 96	Mitontic	0	975 392	0	0	0.0
			Telesecundaria 221 Amado Nervo Ordaz	Tapachula	0	2 433 770	730 131	730 131	30.0
			Telesecundaria 940 Lázaro Cárdenas del Rio	Salto de Agua	0	2 977 987	0	0	0.0
			Telesecundaria 940 Lázaro Cárdenas del Rio	Salto de Agua	0	1 036 625	0	0	0.0
			Telesecundaria 608 Fray Bartolomé de Las Casas	El Bosque	0	3 616 328	1 582 574	1 582 574	43.8
			Telesecundaria 608 Fray Bartolomé de Las Casas	El Bosque	0	1 658 918	0	0	0.0
			Secundaria Jose Martí	Tuxtla Chico	0	2 323 321	0	0	0.0
			Telesecundaria 210 Rosario Castellanos Figueroa	San Fernando	0	1 273 412	552 430	552 430	43.4
			Telesecundaria 210 Rosario Castellanos Figueroa	San Fernando	0	568 023	0	0	0.0
			Telesecundaria 505 Niños Héroes	Chiapa de Corzo	0	4 957 112	0	0	0.0
			Telesecundaria 1066 Emiliano Zapata Salazar	Amatán	0	5 596 398	2 511 060	2 492 008	44.9
			Telesecundaria 950 Jaime Sabines Gutiérrez	Ángel Albino Corzo	0	1 853 137	693 368	693 368	37.4
			Secundaria Emiliano Zapata Salazar	Emiliano Zapata	0	5 000 931	2 705 231	2 705 231	54.1
			Telesecundaria 1269 Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Larrainzar	0	2 517 245	1 378 059	1 369 014	54.7
			Secundaria Adolfo López Mateos	Tuxtla Gutiérrez	0	3 350 177	1 440 867	1 440 867	43.0
			Secundaria Técnica 2,	Tuxtla Gutiérrez	0	1 873 063	979 385	979 385	52.3
			Secundaria Técnica 47	Escuintla	0	3 312 558	1 953 547	1 932 938	59.0
			Secundaria Técnica 17	Pijijiapan	0	1 024 642	676 101	676 101	66.0
			Telesecundaria 723 Leyes de Reforma	Tapachula	0	3 935 313	2 571 662	2 559 519	65.3
			Telesecundaria 822 Emiliano Zapata Salazar	Villa Comaltitlán	0	3 622 011	0	0	0.0
			Telesecundaria 822 Emiliano Zapata Salazar	Villa Comaltitlán	0	724 044	0	0	0.0
			Telesecundaria 213 Sor Juana Inés de la Cruz,	Zinacantán	0	2 360 122	0	0	0.0
			Telesecundaria 506 Belisario Domínguez Palencia	Chiapa de Corzo	0	1 469 966	0	0	0.0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
			Telesecundaria 506 Belisario Domínguez Palencia	Chiapa de Corzo	0	1 410 686	0	0	0.0
			Telesecundaria 733 Amado Nervo Ordaz	Yajalón	0	1 759 777	0	0	0.0
			Telesecundaria 733 Amado Nervo	Yajalón	0	1 388 448	0	0	0.0
			Secundaria del Estado "Unidad Chiapaneca"	Tapachula	4 268 379	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Rosario Castellanos Figueroa"	Acapetahua	1 061 820	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Soconusco"	Acapetahua	1 061 820	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Javier Mandujano Solorzano"	Comitán de Domínguez	10 478 406	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Emiliano Zapata Salazar"	Emiliano Zapata	2 665 099	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Jose María Morelos y Pavón"	Huehuetán	1 061 820	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Niños Héroes de Chapultepec"	Huixtla	2 665 099	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Sor Juana Inés de la Cruz"	Motozintla	10 478 406	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Jose Martí"	Tuxtla Chico	2 665 099	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Moisés Sáenz Garza"	Tuxtla Gutiérrez	4 268 379	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Valentín Gómez Farías"	Tuxtla Gutiérrez	7 474 937	0	0	0	0.0
			Secundaria Federal "Adolfo López Mateos"	Tuxtla Gutiérrez	2 123 640	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 151"	El Bosque	2 665 099	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 32"	Frontera Comalapa	3 466 739	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 12"	Mapastepec	3 466 739	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 31"	Oxchuc	1 603 279	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 17"	Pijijiapan	2 665 099	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 45"	Tapilula	5 871 658	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 43"	Tila	3 466 739	0	0	0	0.0
			Secundaria Técnica "N° 7"	Villa Corzo	3 466 739	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 804 Belisario Domínguez Palencia"	Altamirano	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1066 Emiliano Zapata Salazar"	Amatán	3 466 739	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 060 Patria y Libertad"	Cacahoatán	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1078 Dante Alighieri"	Chamula	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1182 Josefa Ortiz de Domínguez"	Chicomuselo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 844 Belisario Domínguez Palencia"	Chicomuselo	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 597 Rodulfo Figueroa Esquinca"	Chilón	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 885 Luis Pasteur"	Chilón	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1261 Quetzalcóatl"	Chilón	2 665 099	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1366 Revolución Mexicana"	Huitiupán	2 665 099	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1145 Juan Sabines Gutiérrez"	Huixtán	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 867 Belisario Domínguez Palencia"	Jitotol	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 150 Jaime Torres Bodet"	Mazapa de Madero	1 863 460	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 160 Francisco Ignacio Madero González"	Motozintla	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1105 Sor Juana Inés de la Cruz"	Ocosingo	1 863 460	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 164 Árqueles Vela"	Ocosingo	1 603 279	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 316 Jose Vasconcelos Calderón"	Ocosingo	6 413 117	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 458 Ricardo Flores Magón"	Ocosingo	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1523 Juan de la Barrera e Inzaurragal"	Ocosingo	2 665 099	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 476 Manuel Gutiérrez Nájera"	Ostucacán	3 206 559	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 501 Jaime Sabines Gutiérrez"	Oxchuc	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 910 Benito Juárez García"	Palenque	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 563 Niños Héroes de Chapultepec"	Palenque	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1112 Joaquín Miguel Gutiérrez"	Pantelhó	1 863 460	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 850 Lisandro López Gómez"	Pantepec	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 940 Lázaro Cárdenas del Río"	Salto de Agua	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1004 Rafael Ramírez Castañeda"	Simojovel	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 1208 Jose Castillo Tielmans"	Simojovel	2 665 099	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 540 Tierra y Libertad"	Simojovel	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 647 Venustiano Carranza Garza"	Simojovel	2 665 099	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 221 Amado Nervo Ordaz"	Tapachula	1 061 820	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 723 Leyes de Reforma"	Tapachula	1 863 460	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 858 Niños Héroes de Chapultepec"	Tila	801 640	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 557 Adolfo López Mateos"	Tila	4 008 198	0	0	0	0.0
			Telesecundaria "N° 499 Belisario Domínguez Palencia"	Tuxtla Chico	1 603 270	0	0	0	0.0
			Telesecundaria 1273 María Montessori	Palenque	0	1 282 057	457 693	449 799	35.7
			Telesecundaria 1138 Venustiano Carranza Garza	Venustiano Carranza	0	2 266 794	1 158 047	1 158 047	51.1
			Telesecundaria 1138 Venustiano Carranza Garza	Venustiano Carranza	0	409 088	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 54	Venustiano Carranza	0	2 986 303	895 891	895 891	30.0
			Secundaria Rosario Castellanos Figueroa	Acapetahua	0	3 799 414	1 139 824	1 139 824	30.0
			Telesecundaria 563 Niños Héroes de Chapultepec	Palenque	0	2 877 814	1 176 341	1 176 341	40.9
			Telesecundaria 563 Niños Héroes de Chapultepec	Palenque	0	1 043 321	0	0	0.0
			Telesecundaria 303 Luis Donaldo Colosio Murrieta	Palenque	0	1 989 174	841 432	841 432	42.3
			Telesecundaria 303 Luis Donaldo Colosio Murrieta	Palenque	0	815 600	0	0	0.0
			Telesecundaria 562 Jose Vasconcelos Calderón	Palenque	0	2 217 093	839 348	839 348	37.9
			Telesecundaria 562 Jose Vasconcelos Calderón	Palenque	0	580 733	0	0	0.0
			Secundaria Guadalupe Victoria	Chiapa de Corzo	0	6 505 208	1 951 562	1 951 562	30.0
			Telesecundaria 526 15 de Mayo	Comitán de Domínguez	0	1 766 186	679 944	679 944	38.5
			Telesecundaria 526 15 de Mayo	Comitán de Domínguez	0	500 295	0	0	0.0
			Telesecundaria 811 Guadalupe Victoria	Comitán de Domínguez	0	2 337 279	844 260	844 260	36.1
			Telesecundaria 811 Guadalupe Victoria	Comitán de Domínguez	0	476 920	0	0	0.0
			Telesecundaria 1507 Centenario de la Constitución	Escuintla	0	2 523 429	922 401	922 401	36.6
			Telesecundaria 1507 Centenario de la Constitución	Escuintla	0	551 241	0	0	0.0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
			Telesecundaria 101 Nicolas Ruiz	Escuintla	0	2 305 085	1 130 312	1 130 312	49.0
			Telesecundaria 101 Nicolas Ruiz	Escuintla	0	1 462 623	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 40	Teopisca	0	1 586 800	0	0	0.0
			Telesecundaria 402 Belisario Domínguez Palencia	Mapastepec	0	3 152 001	0	0	0.0
			Telesecundaria 634 Francisco Ignacio Madero González	Mapastepec	0	2 019 290	0	0	0.0
			Secundaria Benito Juárez García	Suchiapa	0	4 109 848	1 296 567	1 296 567	31.5
			Secundaria Benito Juárez García	Suchiapa	0	212 042	0	0	0.0
			Secundaria Ignacio Zaragoza Seguín	Unión Juárez	0	3 571 594	1 071 478	1 071 478	30.0
			Telesecundaria 280 Luis Donaldo Colosio Murrieta	Venustiano Carranza	0	1 891 446	0	0	0.0
			Telesecundaria 280 Luis Donaldo Colosio Murrieta	Venustiano Carranza	0	1 543 283	1 030 419	1 030 419	66.8
			Telesecundaria 1532 Alberto Domínguez Borraz	Chenalhó	0	439 651	0	0	0.0
			Telesecundaria 1532 Alberto Domínguez Borraz	Chenalhó	0	852 764	387 724	387 724	45.5
			Secundaria Técnica No. 31	Oxchuc	0	2 426 856	0	0	0.0
			Secundaria Técnica No. 31	Oxchuc	0	4 078 126	0	0	0.0
			Telesecundaria 725	Tecpatán	0	407 341	0	0	0.0
			Telesecundaria 725	Tecpatán	0	1 334 375	522 515	522 515	39.2
			Secundaria Técnica 83	Ixhuatán	0	699 139	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 83	Ixhuatán	0	4 554 904	0	0	0.0
			Telesecundaria 258 Ángel Albino Corzo	Mezcalapa	0	748 394	0	0	0.0
			Telesecundaria 258 Ángel Albino Corzo	Mezcalapa	0	1 342 092	0	0	0.0
			Telesecundaria 672 Jesús Reyes Heróles	Huitiupán	0	847 706	0	0	0.0
			Telesecundaria 672 Jesús Reyes Heróles	Huitiupán	0	2 106 948	0	0	0.0
			Telesecundaria 776 Niños Héroes de Chapultepec	Sabanilla	0	925 040	0	0	0.0
			Telesecundaria 776 Niños Héroes de Chapultepec	Sabanilla	0	1 104 741	0	0	0.0
			Telesecundaria 607	Bochil	0	1 213 463	0	0	0.0
			Telesecundaria 607	Bochil	0	1 968 910	954 712	954 712	48.5
			Telesecundaria 539 María Montessori	Simojovel	0	321 401	0	0	0.0
			Telesecundaria 539 María Montessori	Simojovel	0	1 634 361	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 82	Tapachula	0	1 353 482	0	0	0.0
			Secundaria Técnica 82	Tapachula	0	4 473 897	0	0	0.0
			1007B FAM Certificados de Infraestructura Básica		0	133 202 934	115 782 183	115 538 260	86.9
			Primaria Jose María Morelos y Pavón	Acacoyagua	0	109 606	0	0	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón	Acacoyagua	0	61 643	0	0	0.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón	Acacoyagua	0	628 487	239 921	239 921	38.2
			Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy	Simojovel	0	932 907	932 907	932 907	100.0
			Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy	Simojovel	0	397 059	397 059	397 059	100.0
			Jardín de Niños Diego Rivera	Tuxtla Gutiérrez	0	647 070	647 070	647 070	100.0
			Jardín de Niños Diego Rivera	Tuxtla Gutiérrez	0	352 190	352 190	352 190	100.0
			Jardín de Niños Comitán	Comitán de Domínguez	0	278 370	278 370	278 370	100.0
			Jardín de Niños Comitán	Comitán de Domínguez	0	311 518	311 518	311 518	100.0
			Jardín de Niños Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	1 257 508	514 664	514 664	40.9
			Jardín de Niños Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	201 197	201 197	201 197	100.0
			Jardín de Niños Sostenes Ruiz Córdova	Tapachula	0	2 391 140	2 391 140	2 391 140	100.0
			Jardín de Niños Sostenes Ruiz Córdova	Tapachula	0	1 496 227	1 496 227	1 496 227	100.0
			Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia	Chamula	0	1 080 788	1 080 788	1 080 788	100.0
			Jardín de Niños Francisco Santiago Borraz	Venustiano Carranza	0	806 164	806 164	806 164	100.0
			Jardín de Niños Anáhuac	Cacahoatán	0	759 002	759 002	759 002	100.0
			Jardín de Niños Castillo de Chapultepec	Ocosingo	0	469 215	469 215	469 215	100.0
			Jardín de Niños Castillo de Chapultepec	Ocosingo	0	961 218	961 218	953 420	100.0
			Jardín de Niños Mariano Escobedo	Tapachula	0	234 449	234 449	227 592	100.0
			Jardín de Niños Mariano Escobedo	Tapachula	0	734 915	658 144	631 137	89.6
			Centro de Atención Múltiple	Chicoasén	0	3 341 484	3 311 868	3 305 105	99.1
			Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela	Chiapa de Corzo	0	2 638 581	2 250 718	2 250 718	85.3
			Jardín de Niños Gabriela Mistral	El Parral	0	340 662	340 662	340 662	100.0
			Jardín de Niños 20 de Noviembre	Larrazar	0	424 625	424 625	424 625	100.0
			Jardín de Niños Carlos Pellicer Cámara	Reforma	0	539 346	539 346	539 346	100.0
			Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez	Soyaló	0	818 874	818 874	818 874	100.0
			Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez	Villa Corzo	0	1 386 856	1 097 622	1 097 622	79.1
			Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino	Huitiupán	0	164 811	164 811	164 811	100.0
			Jardín de Niños Cesar Augusto Sandino	Huitiupán	0	230 003	230 003	230 003	100.0
			Jardín de Niños Francisco González Bocanegra	Tuxtla Gutiérrez	0	184 854	184 854	184 854	100.0
			Jardín de Niños Revolución Mexicana	Villa Corzo	0	47 255	47 255	47 255	100.0
			Centro de Atención Múltiple (Cam) Núm. 2	Tuxtla Gutiérrez	0	485 438	432 376	432 376	89.1
			Centro de Atención Múltiple Núm. 8	Acala	0	477 189	477 189	477 189	100.0
			Centro de Atención Múltiple Núm. 8	Acala	0	2 001 277	2 001 277	2 001 277	100.0
			Jardín de Niños Nicolas Bravo Rueda	Ocosingo	0	505 186	505 186	505 186	100.0
			Jardín de Niños Federico Froebel	San Cristóbal de las Casas	0	42 946	42 946	42 946	100.0
			Jardín de Niños Federico Froebel	San Cristóbal de las Casas	0	156 208	156 208	156 208	100.0
			Primaria Benito Juárez García	Comitán de Domínguez	0	1 120 867	1 120 867	1 109 537	100.0
			Primaria Manuel Ávila Camacho	Huixtán	0	451 297	451 297	451 297	100.0
			Primaria Rosario Pimentel Martínez	Mapastepec	0	838 473	833 745	833 745	99.4
			Primaria Voz de Mi Patria	Palenque	0	1 329 249	1 283 532	1 283 532	96.6
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	San Fernando	0	1 094 535	1 094 535	1 094 535	100.0
			Primaria Héctor Gilberto Salazar Rodas	Soyaló	0	1 520 846	699 674	699 674	46.0
			Primaria Tipo Hidalgo	Tapachula	0	2 024 170	2 024 170	2 024 170	100.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa	Comitán de Domínguez	0	1 608 571	1 608 571	1 608 571	100.0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa	Comitán de Domínguez	0	87 473	87 473	87 473	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña	Francisco León	0	2 906 450	1 973 727	1 973 727	67.9
			Primaria Pedro Moreno	Larrazar	0	33 410	33 410	33 410	100.0
			Primaria Pedro Moreno	Larrazar	0	1 009 331	1 009 331	1 009 331	100.0
			Primaria Melchor Ocampo	Mapastepec	0	1 792 630	1 792 630	1 792 630	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Mezcalapa	0	949 462	949 462	941 674	100.0
			Primaria Liberación Social	Simojovel	0	1 013 483	1 013 483	1 013 483	100.0
			Primaria Liberación Social	Simojovel	0	786 766	786 766	786 766	100.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda	Venustiano Carranza	0	2 075 168	1 711 869	1 711 869	82.5
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Huehuetán	0	521 677	521 677	521 677	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar	Huehuetán	0	98 959	98 959	98 959	100.0
			Primaria Francisco villa	Chiapa de Corzo	0	688 976	688 976	688 976	100.0
			Primaria Francisco villa	Chiapa de Corzo	0	123 366	123 366	123 366	100.0
			Primaria Adolfo Ruiz Cortines	Jitotol	0	540 140	540 140	540 140	100.0
			Primaria Adolfo Ruiz Cortines	Jitotol	0	0	0	0	0.0
			Primaria 21 de Marzo	Mapastepec	0	931 100	931 100	931 100	100.0
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez	Chiapa de Corzo	0	1 196 710	1 196 710	1 196 710	100.0
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez	Chiapa de Corzo	0	139 110	139 110	139 110	100.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa	Huitiupán	0	751 671	751 671	751 671	100.0
			Primaria Revolución Mexicana	Palenque	0	1 546 278	1 546 278	1 546 278	100.0
			Primaria México Libre	Tuxtla Chico	0	1 870 152	890 802	853 751	47.6
			Primaria Niño Artillero	Jitotol	0	358 056	358 056	358 056	100.0
			Primaria Niño Artillero	Jitotol	0	2 154 467	2 000 202	2 000 202	92.8
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Siltepec	0	1 655 360	1 655 360	1 655 360	100.0
			Primaria Plan de Ayala	Tuxtla Gutiérrez	0	941 341	712 910	712 910	75.7
			Primaria Narciso Mendoza	Tapachula	0	594 794	594 794	594 794	100.0
			Primaria Aquiles Serdán Alatríste	Mezcalapa	0	1 483 756	0	0	0.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Tapachula	0	1 884 259	1 427 871	1 427 871	75.8
			Primaria 24 de Octubre	Mapastepec	0	1 467 929	733 251	615 540	50.0
			Primaria Edgar Robledo Santiago	Montecristo de Guerrero	0	495 159	448 144	448 144	90.5
			Primaria Edgar Robledo Santiago	Montecristo de Guerrero	0	455 139	455 139	455 139	100.0
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tuxtla Gutiérrez	0	3 879 531	3 071 887	3 071 887	79.2
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Villa Corzo	0	824 691	824 691	824 691	100.0
			Primaria Ricardo Flores Magón	Simojovel	0	1 352 114	1 218 866	1 218 866	90.1
			Primaria Benito Juárez García	Arriaga	0	4 563 342	3 234 448	3 234 448	70.9
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez	Tapachula	0	1 168 646	957 144	957 144	81.9
			Primaria Reforma	Bochil	0	1 789 665	1 455 981	1 448 001	81.4
			Primaria Reforma	Bochil	0	128 774	128 774	128 774	100.0
			Primaria 16 de Septiembre	Ocozacoautla de Espinosa	0	426 862	426 862	426 862	100.0
			Primaria 16 de Septiembre	Ocozacoautla de Espinosa	0	702 885	702 885	702 885	100.0
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca	Tuxtla Gutiérrez	0	75 239	75 239	75 239	100.0
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca	Tuxtla Gutiérrez	0	3 212 561	3 212 561	3 212 561	100.0
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez	Huixtla	0	1 152 066	761 443	761 443	66.1
			Primaria Claudio Cortes Castro	San Lucas	0	474 143	474 143	474 143	100.0
			Primaria Claudio Cortes Castro	San Lucas	0	1 491 508	1 491 508	1 491 508	100.0
			Primaria Centro Revolución	Chanal	0	1 451 034	1 239 491	1 239 491	85.4
			Primaria Centro Revolución	Chanal	0	12 703	12 703	12 703	100.0
			Primaria Liberación Social	Jitotol	0	805 001	805 001	805 001	100.0
			Primaria Liberación Social	Jitotol	0	119 272	119 272	119 272	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria	Montecristo de Guerrero	0	1 997 947	1 432 264	1 432 264	71.7
			Primaria Benito Juárez García	Mapastepec	0	54 116	54 116	54 116	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Cacahoatán	0	220 328	220 328	220 328	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia	Cacahoatán	0	1 443 907	1 443 907	1 443 907	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Acacoyagua	0	1 077 178	1 077 178	1 077 178	100.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos	Chicomuselo	0	1 079 011	0	0	0.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos	Chicomuselo	0	280 959	158 076	144 439	56.3
			Primaria Ignacio López Rayón	Motozintla	0	112 543	112 543	112 543	100.0
			Primaria Ignacio López Rayón	Motozintla	0	185 646	185 646	185 646	100.0
			Primaria 24 de Febrero	Pichucalco	0	333 815	333 815	333 815	100.0
			Primaria 24 de Febrero	Pichucalco	0	2 662 849	2 363 182	2 363 182	88.7
			Primaria Lázaro Cárdenas del Rio	Cacahoatán	0	210 741	210 741	210 741	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Rio	Cacahoatán	0	1 337 144	1 337 144	1 337 144	100.0
			Primaria Benito Juárez García	Unión Juárez	0	364 741	364 741	364 741	100.0
			Primaria Benito Juárez García	Unión Juárez	0	484 963	484 963	484 963	100.0
			Telesecundaria 1179 Benito Juárez García	Ixtapa	0	1 119 433	747 133	747 133	66.7
			Telesecundaria 978 Jaime Sabines Gutiérrez	Ocozacoautla de Espinosa	0	685 389	685 389	685 389	100.0
			Telesecundaria 978 Jaime Sabines Gutiérrez	Ocozacoautla de Espinosa	0	802 608	802 608	802 608	100.0
			Telesecundaria 017 Jaime Sabines Gutiérrez	Villaflores	0	77 191	77 191	77 191	100.0
			Telesecundaria 017 Jaime Sabines Gutiérrez	Villaflores	0	932 248	932 248	932 248	100.0
			Telesecundaria 139 Justo Sierra Méndez	Juárez	0	522 167	522 167	522 167	100.0
			Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza	Simojovel	0	363 829	363 829	363 829	100.0
			Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza	Simojovel	0	1 326 491	861 748	861 748	65.0
			Telesecundaria 066 Niños Héroes de Chapultepec	Cintalapa	0	197 106	197 106	197 106	100.0
			Telesecundaria 066 Niños Héroes de Chapultepec	Cintalapa	0	1 125 196	1 125 196	1 125 196	100.0
			Telesecundaria 1441 Leona Vicario	Tapilula	0	420 116	420 116	420 116	100.0
			Secundaria Jose María Morelos y Pavón	Huehuetán	0	1 365 686	1 365 686	1 365 686	100.0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Telesecundaria 724 Rosario Castellanos Figueroa	Tapilula	0	719 845	719 845	719 845	100.0
			Secundaria Técnica 45	Tapilula	0	595 133	595 133	595 133	100.0
			Telesecundaria 440	Tonalá	0	195 050	195 050	195 050	100.0
			Telesecundaria 440	Tonalá	0	539 600	539 600	539 600	100.0
			Telesecundaria 1004 Rafael Ramírez Castañeda	Simojovel	0	656 022	599 363	599 363	91.4
			Secundaria Técnica 39	Juárez	0	1 311 397	1 158 698	1 158 698	88.4
			Telesecundaria 1108 Moisés Sáenz Garza	Palenque	0	1 078 595	989 680	989 680	91.8
			Secundaria Técnica 7	Villa Corzo	0	760 303	760 303	760 303	100.0
			Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad	Villa Corzo	0	660 044	660 044	660 044	100.0
			Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad	Villa Corzo	0	224 746	224 746	224 746	100.0
			Telesecundaria 1069 Francisco Villa	Berriozábal	0	1 907 018	1 648 127	1 648 127	86.4
			Telesecundaria 1069 Francisco Villa	Berriozábal	0	429 084	379 677	379 677	88.5
			Telesecundaria 1174 Rosario Castellanos Figueroa	Frontera Comalapa	0	2 180 400	2 180 400	2 180 400	100.0
			Secundaria Técnica 124	San Andrés Duraznal	0	1 000 058	1 000 058	1 000 058	100.0
			Telesecundaria 819	Ixtapa	0	253 129	253 129	253 129	100.0
			Telesecundaria 819	Ixtapa	0	70 185	70 185	70 185	100.0
			Secundaria Jose Vasconcelos Calderón	Suchiate	0	1 800 874	1 800 874	1 800 874	100.0
			Secundaria General Francisco González Bocanegra	Soyaló	0	1 226 580	0	0	0.0
			Secundaria General Francisco González Bocanegra	Soyaló	0	2 977 476	2 102 028	2 102 028	70.6
			Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel	Montecristo de Guerrero	0	257 002	257 002	257 002	100.0
			Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel	Montecristo de Guerrero	0	1 510 160	1 510 160	1 510 160	100.0
			10080 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		27 483 583	27 483 583	5 661 877	5 659 967	20.6
			EMSaD 161 Cacateel del Colegio de Bachilleres de Chiapas	Chilón	6 640 699	6 640 699	0	0	0.0
			Plantel 52 Ocoatepec del Colegio de Bachilleres de Chiapas	Ocoatepec	8 045 281	1 231 388	0	0	0.0
			COBACH 236 Tuxtla Poniente	Tuxtla Gutiérrez	0	6 813 893	3 888 543	3 886 633	57.1
			Preparatoria Núm. 5 del estado, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	5 070 000	5 070 000	0	0	0.0
			CECyT 13 Raudales Malpaso	Mezcalapa	7 727 603	1 816 490	0	0	0.0
			CECyT No. 34 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	2 742 657	822 797	822 797	30.0
			CECyT No. 47 Estación Huehuetán	Huehuetán	0	3 168 457	950 537	950 537	30.0
			1008B FAM Certificados de Infraestructura Media Superior		0	7 584 889	7 584 889	7 582 878	100.0
			COBACH No. 228 Cintalapa de Figueroa	Cintalapa	0	5 373 434	5 373 434	5 371 423	100.0
			Centro de Capacitación Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Tapachula	0	784 650	784 650	784 650	100.0
			Plantel Conalep 069 Palenque	Palenque	0	1 426 805	1 426 805	1 426 805	100.0
			1008C FAM Infraestructura Educativa Superior		172 914 861	160 734 219	6 826 034	6 826 034	4.2
			Terminación del Edificio de Aulas, Laboratorios y Talleres en Campus Universitario UNICACH	Tuxtla Gutiérrez	0	10 842 398	3 249 607	3 249 607	30.0
			Terminación del Edificio "B" para el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, (2a Etapa)	Tuxtla Gutiérrez	0	11 922 517	3 576 428	3 576 428	30.0
			Primera Etapa de Construcción de Edificio de 02 Niveles para Aulas Didácticas, Espacios Educativos y Obra Exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria	Oxchuc	0	22 444 752	0	0	0.0
			Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. para la Licenciatura de Ingeniero en Sistemas Costeros	Tapachula	23 148 000	23 148 000	0	0	0.0
			Construcción de Edificio de Lenguas para la Facultad de Enseñanza e Investigación de Idiomas de la UNICACH	Tuxtla Gutiérrez	20 000 000	0	0	0	0.0
			Construcción de LT1 (2a Etapa)	Suchiapa	18 941 216	18 941 216	0	0	0.0
			Construcción en la Unidad Académica Multidisciplinaria	Yajalón	6 000 000	0	0	0	0.0
			Primera Etapa de Construcción de Edificio de 02 Niveles para Aulas Didácticas, Espacios Educativos y Obra Exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria	Yajalón	0	22 444 752	0	0	0.0
			Pozo Profundo (I.T. Comitán)	Comitán de Domínguez	19 200 000	10 546 626	0	0	0.0
			Construcción de Cafetería (Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa)	Frontera Comalapa	3 527 268	0	0	0	0.0
			Segunda etapa de la Construcción de Gimnasio auditorio y obra exterior	Tapachula	46 414 929	4 760 510	0	0	0.0
			Laboratorio (Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez)	Tuxtla Gutiérrez	35 683 447	35 683 447	0	0	0.0
			1008E FAM Certificados de Infraestructura Superior		0	18 740 283	2 951 565	2 951 565	15.7
			Construcción de Edificio de 02 Niveles en la Universidad Politécnica de Tapachula	Tapachula	0	13 215 735	0	0	0.0
			Terminación de Edificio del Laboratorio de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Cintalapa	Cintalapa	0	2 572 983	0	0	0.0
			Construcción en Obra Exterior de la Universidad Politécnica de Tapachula	Tapachula	0	2 951 565	2 951 565	2 951 565	100.0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "PASCUAL ORTIZ RUBIO " CCT07DCC1418M Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Las Margaritas	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON " CCT 07DCC1554Q Construcción de 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " AMADO NERVO ORDAZ " CCT 07DCC1209G Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0186F Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DCC0199J Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	San Marcos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT07DCC0466P Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "RUBEN DARIO" CCT07DCC1628R Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - "DOROTEO ARANGO" CCT07DCC1275F Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Salto De Agua	San Pedro Sabana	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "FEDERICO FROEBEL" CCT 07DCC1460B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DCC0958B Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "JOSE MARTI" CCT 07DCC0369N Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " BANDERA DE MEXICO" CCT 07DCC1528S Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL - "GABRIELA MISTRAL" CCT 07EJN0084X Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios físicos educativos	Porcentaje	12.00	12.00	5.93	49.42	414 738 853.00	414 738 853.00	204 917 305.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136 393	141 485	277 878
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EDUARDO VASCONCELOS" CCT 07EPR0444I Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT07EPR0026X Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07EPR0023Z Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CCT 07EPR0035E Construcción de 3 aulas didácticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO SARABIA" CCT 07EPR0109F Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	El Ámbar	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07EPR0624T Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 206 558.64	0.00	0.00	Benemérito De Las Américas	Nueva Reforma	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CCT 07EPR0592R Construcción de 1 servicios sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - " DAMIAN CARMONA" CCT 07EPR0146J Construcción de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Sabanilla	Jesús Carranza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07EPR0464W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tinajas 1ra. Sección	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LUIS VELASCO CASTRO" CCT 07EPR0298O Construcción de 1 aulas didácticas	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CLUB DE LEONES 1 " CCT07EPR0330G Construcción de 1 aula didáctica	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CCT 07EPR0224X Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EL INDIO CHIAPANECO" CCT 07EPR0225W Construcción de 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DPR3788Y Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1207O Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "12 DE OCTUBRE" CCT07DPR3806X Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Bella Vista	Minerva	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR4798L Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Benemérito De Las Américas	Roberto Barrios	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR3083J Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chamula	Macvilho	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " FRANCISCO VILLA" CCT 07DPR4317O Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "TIERRA Y LIBERTAD" CCT07DPR2338N Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chicomuselo	Grecia	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO LOPEZ RAYON " CCT 07DPR4141Q Construcción de 2 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Cintalapa	San Marcos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "DAMIAN CARMONA" CCT 07DPR3030E Construcción 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "EDUARDO MENDOZA" CCT 07DPR2299B Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Emiliano Zapata	Cruz Chiquita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CHIAPAS NUEVO" CCT 07DPR4064B Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Concordia	Nuevo Resplandor	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPR3646Z Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Independencia	Concepción	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR2259A Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	La Trinitaria	San Vicente	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " CCT 07DPR3258I Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Las Margaritas	San José la Revancha	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "24 DE FEBRERO" CCT07DPR1237I Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE OCTUBRE" CCT 07DPR3661S Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Mapastepec	Solo Dios	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MELCHOR OCAMPO" CCT 07DPR1763B Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	General Nicolás Bravo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ" CCT 07DPR4841J Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPR1315W Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Caribal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FELIPE CARRILLO PUERTO " 07DPR4106K Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " GABRIELA MISTRAL " CCT07DPR4711Q Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Paraíso	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " 16 DE SEPTIEMBRE " CCT 07DPR4776Z Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS " CCT 07DPR2070Z Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	Santa Cruz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " CRISTOBAL COLON " CCT 07DPR1834F Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	San Martín Chamizal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC " CCT 07DPR1455W Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Palenque	San Juan Chancalaíto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR3370C Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPR4765U Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Huitepec Santa Anita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT07DPR1364E Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Siltepec	Toquián Grande	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPR3459F Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "ALVARO OBREGON" CCT 07DPR2250J Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Tapachula	Fracción Salvador Urbina	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CCT 07DPR1032P Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tapachula	Villa Flor	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPR4105L Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdova y Ordóñez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPR4171K Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula De Córdova y Ordóñez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1360I Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tecpatán	El Porvenir	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " JOSE INES ESTRADA CAJIJA " CCT 07DPR1376J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tila	El Limar	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT07DPR1479F Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT 07DPR1236J Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT 07DPR1330O Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	El Escobo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CCT 07DPR3809U Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CCT 07DPR1746L Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Zinacantán	El Pig	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB1883N Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Aldama	Revolución Fiu	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Gregorio	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO" CCT 07DPB2599Y Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Chamula	Bautista Grande	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "MAYA" CCT 07DPB3072C Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chamula	Agua Azul	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CCT 07DPB1516S Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Chamula	Joltojic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "WALTER CROSS BUCHANAN" CCT 07DPB1243S Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chamula	Tzontehuitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION" CCT 07DPB1205P Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Chenalhó	La Libertad	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NETZAHUALCOYOTL" CCT 07DPB0663V Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chenalhó	Bajulum	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CCT 07DPB1604M Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chenalhó	Tzabalhó	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL - " FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS " CCT 07DPB0204J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " DIEGO RIVERA" CCT 07DPB2436N Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chilón	Cojtomil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB2256C Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chilón	Bolontón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LEONA VICARIO FERNANDEZ " CCT 07DPB2525G Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CCT07DPB2801U Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Chilón	El Duraznal Santa Fe	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT07DPB0491T Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Chilón	Suluphuitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DIEGO RIVERA" CCT07DPB2431S Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Chilón	Tacuba Nueva	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" CCT07DPB0483K Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB0803E Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CCT 07DPB3107B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Huixtán	San José El Porvenir	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ADOLFO RUIZ CORTINES" CCT 07DPB0699J Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIBERACION SOCIAL" CCT 07DPB0531D Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Jitotol	Altamirano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MEXICO " CCT 07DPB0872A Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " PLAN DE ANENEUILCO" CCT07DPB2607Q Construcción de 5 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA " 07DPB0815J Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutnitioc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CCT07DPB2035S Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	5 070 018.16	0.00	0.00	Las Margaritas	Jalisco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "JUSTICIA SOCIAL" CCT07DPB0784G Construcción de 12 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ " CCT07DPB0449D Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Woy Aquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA - " 12 DE OCTUBRE" CCT07DPB0731B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocosingo	Campo Virgen	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT07DPB3055M Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 404 918.98	0.00	0.00	Ocosingo	El Prado Pacayal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ACAMAPICHTLI " CCT 07DPB2456A Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Taniperla	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " FRANCISCO VILLA " CCT 07DPB3058J Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JUSTO SIERRA MENDEZ " CCT07DPB0780K Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Ocosingo	Ramón F. Balboa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " LAZARO CARDENAS DEL RIO " CCT07DPB1512W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " BENITO JUAREZ GARCIA " CCT 07DPB0246I Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Francisco I. Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0279Z Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	El Tzay	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0553P Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	Silailja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "REVOLUCION MEXICANA" CCT 07DPB0550S Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ " CCT 07DPB0880J Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE VASCONCELOS CALDERON" CCT 07DPB2002A Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Pantelhó	San Antonio	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB1160J Construcción de 4 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 7 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DPB1903K Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Pantepec	Canaleja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07DPB3024T Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Sabanilla	Los Naranjos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CCT 07DPB1573J Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Baquelchán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CCT 07DPB0866Q Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CCT 07DPB0404H Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	San Antonio Nuevo León	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RICARDO FLORES MAGON" CCT 07DPB2041C Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Yuquín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "SALVADOR DIAZ MIRON" CCT 07DPB0609A Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Simojovel	Guadalupe Victoria I	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - "CUITLAHUAC" CCT 07DPB1700P Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Tapachula	Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07DPB0298O Construcción de 12 aulas	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	9 416 586.60	0.00	0.00	Tenejapa	Ococh	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA - " MCTEZUMA ILHUICAMINA " CCT07DPB0068W Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Tila	Jolja Tontiepa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO - "UNIDAD CHIAPANECA" CCT 07EES0153M Construcción de 4 aulas didácticas y un módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CCT 07DES0043H Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOCONUSCO" CCT 07DES0048C Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO" CCT07DES0054N Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	0.00	0.00	10 478 406.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07DES0042I Construcción de 2 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Emiliano Zapata	20 De Noviembre	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CCT 07DES0013N Construcción de 1 módulo de servicios s sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación Ffcc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07DES0010Q Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Huixtla	Cantón Las Delicias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL - "SOR JUANAS DE LA CRUZ" CCT07DES0031C Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	10 478 406.44	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla De Mendoza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARTI" CCT 07DES0023U Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " MOISES SAENZ GARZA " CCT 07DES0017J Construcción de 3 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 268 378.50	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " VALENTIN GOMEZ FARIAS " CCT 07DES0022V Construcción de 8 aulas, 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	7 474 937.14	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 07DES0004F Construcción de escaleras de salida de emergencia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 123 639.72	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 151" CCT 07DST0154E Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	El Bosque	San Pedro Nictalucum	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 32" CCT07DST0032U Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 12" CCT 07DST0012G Construcción de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 31" CCT 07DST0031V Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 279.32	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 17" CCT 07DST0017B Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	2.00	2.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 45" CCT 07DST0045Y Construcción de 6 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	5 871 657.82	0.00	0.00	Tapilula	Tapilula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA - "N° 43" CCT 07DST0043Z Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "N° 7" CCT 07DST0007V Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - " N° 804 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA " CCT 07ETV0827N Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Altamirano	Belisario Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CCT 07ETV1088P Construcción de 3 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Espacio	8.00	8.00	0.00	0.00	3 466 738.84	0.00	0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 060 PATRIA Y LIBERTAD" CCT07ETV0239Y Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Cacahoatán	El Águila	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1078 DANTE ALIGHIERI" CCT 07ETV1147O Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chamula	Yutnotic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CCT07ETV1205O Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 844 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT07ETV0866P Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chicomuselo	El Raizal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 597 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA " CCT 07ETV0637W Construcción de 5 aulas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Chilón	Pamal Navil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 885 LUIS PASTEUR" CCT 07ETV0910M Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 1261 QUETZALCOATL" CCT07ETV1284R Construcción de 1 aula y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Chilón	Xotxotjá Las Canchas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1366 REVOLUCION MEXICANA" CCT 07ETV1391Z Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Huitiupán	Huanal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 1145 JUAN SABINES GUTIERREZ" CCT 07ETV1173M Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Huixtán	Los Pozos	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 540 TIERRA Y LIBERTAD" CCT 07ETV0565T Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Simojovel	La Pimienta	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CCT 07ETV0667Q Construcción de 2 aulas y 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 665 099.18	0.00	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 221 AMADO NERVO ORDAZ" CCT07ETV0266V Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 061 819.86	0.00	0.00	Tapachula	Raymundo Enríquez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 723 LEYES DE REFORMA" CCT07ETV0726P Construcción de 2 aulas	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	1 863 459.52	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflor	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 858 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT 07ETV0880I Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	801 639.66	0.00	0.00	Tila	Jolja Tontiepa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - "N° 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT07ETV0582J Construcción de 1 aula didáctica y 1 servicios sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	4 008 198.30	0.00	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "N° 499 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CCT 07ETV0524T Construcción de 1 módulo de servicios sanitarios	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 603 269.92	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Silvano Gatica	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GRAJALES GODOY Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera, barandal y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 329 965.80	1 329 965.79	Simojovel	José Castillo Tielmans	80	66	146
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (07DJN2171G) Terminación de construcción de cocina obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, barandal, acceso principal, andadores, escaletas, barandales, muro de contención y malla ciclón, canal pluvial, señalización, demoliciones y desmantelamiento)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 260.17	999 260.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15	18	33
JARDÍN DE NIÑOS COMITÁN (07DJN1237S) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.00	80.00	0.00	589 888.04	589 888.04	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	20	21	41
JARDÍN DE NIÑOS MONTECRISTO DE GUERRERO (07EJN0194C) Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 458 705.17	715 861.06	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	45	36	81
JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES RUIZ CORDOVA (07DJN0479I) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, barandal, cortes y rellenos, muros de contención de concreto, desmantelamiento de malla y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	3 887 366.98	3 887 366.95	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	48	60	108
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DCC1854N) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 080 788.39	1 080 788.39	Chamula	Yalchitom	50	33	83
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ (07DJN1493I) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	806 164.19	806 164.19	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	10	11	21
JARDÍN DE NIÑOS ANÁHUAC (07DJN1265O) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	759 001.67	759 001.67	Cacahoatán	Cacahoatán	49	36	85
JARDIN DE NIÑOS CASTILLO DE CHAPULTEPEC (07DJN1700Z) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 430 432.89	1 430 432.83	Ocosingo	Damasco	33	36	69
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO (07DJN0161M) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de mampostería, andadores, demolición de muro de block y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	969 364.05	892 593.29	Tapachula	Viva México	38	34	72

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 11 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G) Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, malla ciclón, corte de terreno, barda, plaza cívica, asta bandera, escaleras, barandal, muro de mampostería, canal pluvial, demolición de cisterna y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 341 483.70	3 311 868.46	Chicoasén	Chicoasén	20	20	40	
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0034P) Construcción de 3 aula didáctica, taller de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, andadores, rampas, barandal, cuneta pluvial, demolición de piso de concreto, corte y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 638 581.48	2 250 717.87	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	17	38	55	
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07EJN0097A) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de fosa séptica, escaleras y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	340 662.00	340 662.00	El Parral	El Parral	84	77	161	
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC0608X) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, firme de concreto, andador, muro de contención y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	424 624.99	424 624.99	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	50	64	114	
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (07DJN0196B) Terminación de construcción de cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	539 346.01	539 346.00	Reforma	Reforma	63	54	117	
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07DJN2234B) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, construcción de acceso principal, muro de contención de concreto, barandal, desmantelamiento de malla ciclón, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	818 873.92	818 873.92	Soyaló	Soyaló	29	39	68	
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DJN1749S) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 386 855.71	1 097 621.68	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	49	61	110	
JARDÍN DE NIÑOS CESAR AUGUSTO SANDINO (07DCC0076Z) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, escaleras, muros de contención de mampostería, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	394 814.19	394 814.19	Huitiupán	Santa Catarina de las Palmas	14	17	31	
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barandal y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	184 854.04	184 854.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	36	33	69	
JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (07EJN0098Z) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	47 255.40	47 255.40	Villa Corzo	Revolución Mexicana	73	102	175	
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NUM 2 (07EML0003V) Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, barda con muro ciego, muro de mampostería con barda mixta, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	485 438.08	432 375.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	203	381	
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM 8 (07DML0023J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	2 478 466.17	2 478 466.17	Acala	Acala	19	40	59	
JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA (07DCC0466P) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	505 185.66	505 185.66	Ocosingo	Tenango	172	190	362	
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (07DCC1460B) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	199 153.56	199 153.56	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	82	81	163	
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPB2980W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, bomba para cisterna existente, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 120 867.45	1 120 867.45	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	113	152	265	
PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (07DPR3421T) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, muro de contención, escaleras y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	451 296.84	451 296.83	Huixtán	La Era	25	28	53	
PRIMARIA ROSARIO PIMENTEL MARTINEZ (07DPR4841J) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	838 473.04	833 745.47	Mapastepec	Mapastepec	40	66	106	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 12 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPB0727P) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 329 248.77	1 283 531.87	Palenque	El Progreso	89	94	183
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR34500) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 094 534.67	1 094 534.67	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	76	85	161
PRIMARIA HECTOR GILBERTO SALAZAR RODAS (07EPR0655M) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 520 846.12	699 674.46	Soyaló	Soyaló	154	126	280
PRIMARIA TIPO HIDALGO (07EPR0173G) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 024 170.48	2 024 170.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	107	114	221
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 696 044.50	1 696 044.50	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	80	88	168
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0334C) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, sustitución de andadores, construcción de escalones, rampa, asta bandera, instalación de barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	8.53	94.78	0.00	2 906 450.37	1 973 726.66	Francisco León	San Miguel la Sardina	75	91	166
PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB0390V) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 042 741.59	1 042 741.59	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	120	145	265
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR1763B) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, plaza cívica, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 792 629.75	1 792 629.75	Mapastepec	General Nicolás Bravo	48	49	97
PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1386Q) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, andadores, asta bandera, instalación de barandal, demolición de piso firme y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	949 462.37	949 462.36	Mezcalapa	Santos Degollado	56	62	118
PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (07DPR3459F) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de canchas de usos múltiples, andador, malla ciclón, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 800 248.52	1 800 248.52	Simojovel	Simojovel de Allende	247	230	477
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3400G) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 075 168.07	1 711 869.45	Venustiano Carranza	Santa María	65	71	136
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1054A) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, canal pluvial, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	620 635.30	620 635.30	Huehuetán	Huehuetán	253	256	509
PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4317O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	812 342.19	812 342.18	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	50	56	106
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES (07DPB0699J) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	540 139.92	540 139.88	Jitotol	Francisco I. Madero	47	64	111
PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR0460A) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	931 100.13	931 100.13	Mapastepec	Progreso de Chiapas	0	0	0
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPR4793Q) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, acceso principal, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 335 819.81	1 335 819.77	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	40	48	88
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB0803E) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	751 670.93	751 670.93	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	102	81	183
PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR0059O) Terminación de construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 546 277.68	1 546 277.68	Palenque	Palenque	266	283	549

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MEXICO LIBRE (07DPR3583E) Terminación de construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y sustitución de andadores, muros de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 870 151.51	890 801.85	Tuxtla Chico	Talismán	151	165	316
PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPR0148I) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, muros de contención, andadores, escaleras, barandal, malla ciclón, plataforma y señalización)	Porcentaje	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 512 522.94	2 358 257.70	Jitotol	Carmen Zacatal	157	189	346
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3457H) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, sustitución de escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 655 359.61	1 655 359.60	Siltepec	Vega del Rosario	73	72	145
PRIMARIA PLAN DE AYALA (07EPR0181P) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	941 341.13	712 909.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	275	262	537
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	594 794.23	594 794.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	68	157
PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPB2083B) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 483 756.42	0.00	Mezcalapa	Esperanza de los Pobres	50	55	105
PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0325W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 884 258.92	1 427 871.10	Tapachula	Raymundo Enriquez	197	192	389
PRIMARIA 24 DE OCTUBRE (07DPR3661S) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 467 929.17	733 250.81	Mapastepec	Solo Dios	38	23	61
PRIMARIA EDGAR ROBLED0 SANTIAGO (07DPR4867R) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	950 297.68	903 282.85	Montecristo de Guerrero	Nuevo Milenio Toluca	30	32	62
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4771E) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escaleras, sustitución de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 879 531.26	3 071 887.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	251	250	501
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3312M) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	824 691.20	824 691.19	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	75	81	156
PRIMARIA RIRCARDO FLORES MAGÓN (07DPB2041C) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 352 114.13	1 218 866.45	Simojovel	Yuquín	99	112	211
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1551Z) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 563 342.27	3 234 447.70	Arriaga	Punta Flor	38	53	91
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4860Y) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 168 646.43	957 143.92	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	89	94	183
PRIMARIA REFORMA (07DPB0530E) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 918 438.39	1 584 754.29	Bochil	El Copal	135	113	248
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPR4776Z) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 129 747.54	1 129 747.54	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	176	154	330
PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0206H) Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	23.00	23.00	23.00	100.00	0.00	3 287 800.31	3 287 800.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	203	381
PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR4228V) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 152 065.83	761 443.42	Huixtla	Huixtla	192	200	392
PRIMARIA CLAUDIO CORTES CASTRO (07DPR0755M) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 965 650.06	1 965 650.06	San Lucas	San Lucas	240	224	464
PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 463 736.78	1 252 193.75	Chanal	Chanal	197	175	372

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 14 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPB0531D) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	924 273.30	924 273.30	Jitotol	Altamirano	78	70	148
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V) Terminación de rehabilitación de 12 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 997 946.63	1 432 264.32	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	243	226	469
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1034N) Terminación de obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	54 115.97	54 115.97	Mapastepec	El Carmen	12	16	28
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR3040L) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 664 235.73	1 664 235.73	Cacahoatán	Cacahoatán	206	213	419
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3113N) Terminación de obra exterior (red hidrosanitaria exterior, demolición de cisterna y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 077 178.01	1 077 178.01	Acacoyagua	Acacoyagua	164	176	340
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, canal pluvial con rejilla y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	2.06	22.85	0.00	1 359 969.88	158 075.97	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (07EPR0256P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	298 189.01	298 189.01	Motuzintla	El Remate	32	33	65
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	25.00	25.00	24.63	98.51	0.00	2 996 664.01	2 696 997.09	Pichucalco	Pichucalco	263	269	532
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3035Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 547 885.09	1 547 885.08	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	102	113	215
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0693Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	849 703.11	849 703.11	Unión Juárez	Unión Juárez	84	95	179
TELESECUNDARIA 1179 BENITO JUÁREZ GARCÍA (07ETV1202R) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 119 432.94	747 132.69	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad)	42	62	104
TELESECUNDARIA 978 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0991N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 487 997.17	1 487 997.17	Ocozacoautla de Espinosa	Doctor Manuel Velasco Suárez II	37	30	67
TELESECUNDARIA 017 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0015Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 009 438.88	1 009 438.88	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	55	52	107
TELESECUNDARIA 139 JUSTO SIERRA MENDEZ (07ETV0052U) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	522 167.17	522 167.17	Juárez	El Paraíso	60	46	106
TELESECUNDARIA 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV0667Q) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 690 319.89	1 225 576.29	Simojovel	La Ceiba	119	59	178
TELESECUNDARIA 066 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0026W) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 322 301.73	1 322 301.72	Cintalapa	Villamorelos	45	48	93
TELESECUNDARIA 1441 LEONA VICARIO (07ETV1464B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	420 115.96	420 115.96	Tapilula	Tapilula	49	50	99

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
SECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DES0013N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 365 685.93	1 365 685.93	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	191	212	403	
TELESECUNDARIA 724 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0732Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	719 845.38	719 845.38	Tapilula	Portaceli	25	42	67	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45 (07DST0045Y) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	595 133.15	595 133.15	Tapilula	Tapilula	281	273	554	
TELESECUNDARIA 440 (07ETV0449C) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	734 650.44	734 650.44	Tonalá	Las Piedritas	45	43	88	
TELESECUNDARIA 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV1006P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	656 021.90	599 363.40	Simojovel	Yuquín	25	26	51	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39 (07DST0039N) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 311 396.57	1 158 697.92	Juárez	Juárez	151	157	308	
TELESECUNDARIA 1108 MOISES SAENZ GARZA (07ETV1119S) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 078 594.60	989 679.71	Palenque	Arimatea	45	48	93	
SECUNDARIA TECNICA 7 (07DST0007V) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	760 303.41	760 303.39	Villa Corzo	Villa Corzo	287	258	545	
TELESECUNDARIA 1054 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV1077J) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	884 789.60	884 789.59	Villa Corzo	Tierra Santa	21	17	38	
TELESECUNDARIA 1069 FRANCISCO VILLA (07ETV1090D) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 336 101.93	2 027 803.97	Berriozábal	Las Camelias	38	28	66	
TELESECUNDARIA 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1197W) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 180 399.59	2 180 399.58	Frontera Comalapa	Huixnayal	33	29	62	
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 124 (07DST0127H) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 000 058.40	1 000 058.39	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	129	83	212	
TELESECUNDARIA 819 (07ETV0842F) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	323 314.20	323 314.20	Ixtapa	Concepción	31	40	71	
SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 800 874.09	1 800 874.08	Suchiate	Ciudad Hidalgo	360	336	696	
SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (07DES0050R) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	4 204 056.20	2 102 028.10	Soyaló	Soyaló	124	156	280	
TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de concreto y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 767 161.90	1 767 161.87	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	105	97	202	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 17 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPB2144Z) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	6.00	6.00	2.40	40.00	0.00	4 616 075.57	2 163 114.52	Chamula	Bahosil	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0404H) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	6.00	6.00	2.28	38.04	0.00	3 852 354.08	2 073 069.28	Simojovel	San Antonio Nuevo León	0	0	0
PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPB1939Z) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 923 910.95	902 494.58	Jiquipilas	Llano Grande	80	80	160
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2210H) Construcción de espacios físicos educativos	Espacio	7.00	7.00	6.03	86.17	0.00	2 115 375.85	1 496 639.85	Simojovel	Benito Juárez	38	44	82
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR1060L) Construcción de 1 aula	Espacio	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 271 051.07	2 028 899.95	Ángel Albino Corzo	Nueva Independencia	99	131	230
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07DPR4236D) Construcción de 1 aula	Espacio	12.00	12.00	10.20	85.00	0.00	4 335 612.97	2 815 913.48	Ocosingo	Damasco	124	97	221
PRIMARIA PAULINO TREJO (07EPR0294S) Construcción de 1 aula	Espacio	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 853 788.57	3 255 780.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	119	169	288
PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES (07DPR0044N) Construcción de 1 aula	Espacio	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 789 960.09	1 407 252.95	Las Margaritas	Las Margaritas	165	191	356
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07EPR0464W) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 633 760.23	1 071 088.91	Tapachula	Tinajas 1ra. Sección	78	95	173
PRIMARIA EL PROGRESO (07DPR0497O) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 219 487.24	634 596.50	Soyaló	San Antonio Zaragoza	64	82	146
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0218M) Construcción de 1 aula	Espacio	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 261 943.76	2 261 943.76	Villaflores	Francisco Villa	89	98	187
PRIMARIA EL INDIO CHIAPANECO (07EPR0225W) Construcción de 1 aula	Espacio	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 520 563.76	3 248 863.99	Zinacantán	Zequentic	219	182	401
SECUNDARIA JAVIER MANDUJANO SOLORZANO (07DES0054N) Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	1.10	55.00	0.00	4 413 794.77	1 886 132.19	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
TELESECUNDARIA 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1088P) Construcción de 1 aula	Espacio	8.00	8.00	2.00	25.00	0.00	5 596 397.99	2 511 059.69	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
TELESECUNDARIA 950 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07ETV0973Y) Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 853 137.40	693 367.89	Ángel Albino Corzo	Jerusalén	46	43	89
SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DES0042I) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	1.67	27.85	0.00	5 000 931.33	2 705 231.46	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	0	0	0
TELESECUNDARIA 1269 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV1292Z) Construcción de 1 aula	Espacio	4.00	4.00	1.80	44.96	0.00	2 517 245.11	1 378 058.54	Larráinzar	Majoal	0	0	0
SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DES0004F) Construcción de 1 aula	Espacio	1.00	1.00	0.61	61.26	0.00	3 350 176.54	1 440 867.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 (07DST0002Z) Construcción de 1 aula	Espacio	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 873 063.19	979 385.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	460	379	839
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 47 (07DST0047W) Construcción de 1 aula	Espacio	5.00	5.00	3.88	77.62	0.00	3 312 557.78	1 953 546.99	Escuintla	El Triunfo	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 17 (07DST0017B) Construcción de 1 aula	Espacio	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 024 641.57	676 101.29	Pijijapan	Pijijapan	233	232	465
TELESECUNDARIA 723 LEYES DE REFORMA (07ETV0726P) Construcción de 1 aula	Espacio	6.00	6.00	4.35	72.42	0.00	3 935 313	2 571 662	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS PASCUAL ORTÍZ RUBIO (07DCC1418M) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 285 195	385 559	Las Margaritas	Francisco I. Madero	49	58	107
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1237I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	8.80	80.00	0.00	5 361 817	3 276 288	Las Rosas	Las Rosas	199	230	429
PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN (07DPR1834F) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	4.40	40.00	0.00	2 032 367.84	784 963.47	Palenque	San Martín Chamizal	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB1042V) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.03	25.68	0.00	1 941 921.52	830 420.39	Chamula	Jtzav	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1520E) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	2.84	71.00	0.00	1 840 322.94	905 198.47	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2689Q) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 428 114.74	1 159 386.44	Venustiano Carranza	Aguacatenango	30	35	65
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR1385R) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.42	47.35	0.00	1 509 726.08	452 917.82	Mezcalapa	Roberto Barrios	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas](#)

Página 18 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 54 (07DST0054F) Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.78	19.51	0.00	2 986 303.15	895 890.93	Venustiano Carranza	Soyatitán	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 10 (07DST0010I) Construcción de 6 aulas didácticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de escalones y canal pluvial, construcción de cuneta y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	2.73	39.00	0.00	5 375 803.95	1 612 741.18	Palenque	Palenque	0	0	0
TELESECUNDARIA 872 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07ETV0894L) Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio-tall er y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, canal pluvial, muro de contención de mampostería, andadores, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y de asta bandera, demoliciones, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	3.15	45.00	0.00	4 780 081.67	2 018 914.69	Palenque	El Edén	0	0	0
TELESECUNDARIA 245 (07ETV0076D) Construcción de laboratorio-tall er y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.80	40.00	0.00	2 077 391.85	623 217.55	Tecpatán	Luis Espinosa	0	0	0
TELESECUNDARIA 1138 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV1143S) Construcción de laboratorio-tall er y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.44	23.94	0.00	2 675 881.62	1 158 047.02	Venustiano Carranza	San Luis	0	0	0
TELESECUNDARIA 1273 MARÍA MONTESSORI (07ETV1299T) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.47	49.00	0.00	1 282 057.35	457 692.88	Palenque	Nuevo Sonora	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLON (07DCC0830X) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	8.40	70.00	0.00	2 016 434.68	1 130 732.29	Tenejapa	Jomanichim	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (07EJN0192E) Construcción de 1 aula didáctica, cocina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa, asta bandera y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	4.23	35.26	0.00	3 905 371.06	2 216 220.17	Villaflores	Cuauhtémoc	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0359L) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, demoliciones y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	1.35	19.23	0.00	3 310 153.88	993 046.15	Venustiano Carranza	Marcos E. Becerra	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0105K) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal, muro de contención, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	17.00	17.00	3.69	21.72	0.00	5 072 072.38	2 047 889.58	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPB0974Y) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.38	19.00	0.00	1 793 798.16	538 139.44	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB0880J) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	4.90	49.00	0.00	3 839 033.42	1 574 182.42	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1455W) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	3.50	35.00	0.00	4 810 636.81	1 691 647.00	Palenque	San Juan Chancalaíto	0	0	0
TELESECUNDARIA 280 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0352R) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.68	11.31	0.00	3 434 728.92	1 030 418.67	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EJN0305R) Obra exterior (red eléctrica exterior y asta bandera)	Porcentaje	4.00	4.00	2.24	56.00	0.00	788 129.58	236 438.87	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DJN0110F) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de usos múltiples, dirección, bodega y cocina, obra exterior (señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	9.65	74.23	0.00	1 712 031.16	1 206 084.02	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPB2647R) Obra exterior (red eléctrica exterior)	Porcentaje	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 499 091.58	1 245 574.43	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	119	126	245
PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS (07EPR0444I) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 400 237.53	1 072 431.57	Acala	Acala	124	137	261
PRIMARIA ORGANIZACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS (07EPR0072I) Obra exterior (sustitución de andadores y plaza cívica, red eléctrica exterior, arriate y señalización)	Porcentaje	13.00	13.00	6.85	52.70	0.00	4 106 122.41	1 231 836.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 19 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB0022A) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	3.92	49.00	0.00	4 396 030.31	1 936 672.67	Palenque	El Edén	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1817J) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, escaleras, andadores, barandal, enmallado perimetral, porton de malla, muro de contención, relleno y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.53	25.50	0.00	2 876 282.92	862 884.87	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPB0043N) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de firme de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.20	24.00	0.00	2 894 181.96	868 254.58	Palenque	Guadalupe	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB0298O) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal, muro de mampostería, cuneta y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	1.60	20.00	0.00	5 014 907.56	1 504 472.25	Tenejapa	Ococh	0	0	0
PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0589D) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.19	19.84	0.00	1 733 606.54	520 081.96	Huitiupán	La Ventana (San Julian)	0	0	0
PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (07EPR0298O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.07	1.34	0.00	2 241 958.10	672 587.43	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPR4122B) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	1 967 270.07	590 181.02	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
PRIMARIA MOCTEZUMA I (07DPB2751C) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, terraplén, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	2.59	37.00	0.00	3 545 047.93	1 063 514.37	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB1695U) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, piso de concreto y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	2 460 474.69	738 142.39	Berriozábal	Vistahermosa	0	0	0
PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA (07DPB0258N) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.00	60.00	0.00	1 593 067.72	477 920.31	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
TELESECUNDARIA 443 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV0328R) Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	2.57	25.74	0.00	6 818 802.71	2 045 640.81	Salto de Agua	Vicente Guerrero	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (07DCC1584K) Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.21	30.16	0.00	1 290 394.50	387 118.34	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07EJN0132Q) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.05	52.51	0.00	1 429 032.27	653 913.36	Tapachula	20 de Noviembre	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EJN0343U) Construcción de 2 de aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.64	27.30	0.00	3 458 051.52	1 679 119.63	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA (07EJN0123I) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.50	24.89	0.00	1 790 227.95	537 068.38	Tapachula	Congregación Reforma	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS RUBEN DARIO (07DCC1628R) Construcción de 1 de aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barandales y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.60	32.00	0.00	1 873 657.21	718 674.84	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0499M) Construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, canal pluvial, demolición de meseta y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	2 083 023.09	624 906.92	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR1831I) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, asta bandera, enmallado y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 285 885.62	685 765.68	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07DPB3084H) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	3.60	71.90	0.00	809 035.70	242 710.71	Chenalhó	Acteal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 20 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB3138V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red hidrosanitaria exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, malla ciclón, portón de malla y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.51	25.14	0.00	2 151 969.81	645 590.94	Chamula	Sakh'En	0	0	0
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR2070Z) Construcción de 3 aulas didácticas y bra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, firme de concreto y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	1.76	22.00	0.00	3 567 226.30	1 316 766.48	Palenque	Santa Cruz	0	0	0
PRIMARIA MARIANO NICOLAS RUIZ SUASNAVAR (07DPR0171J) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	6.08	86.92	0.00	750 811.35	681 294.27	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	267	237	504
SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DES0043H) Construcción de taller de corte y confección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.41	20.62	0.00	3 799 413.56	1 139 824.06	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	0	0	0
TELESECUNDARIA 442 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (07ETV0439W) Construcción de 1 de aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.44	22.00	0.00	1 193 327.57	357 998.27	Palenque	El Clavo	0	0	0
TELESECUNDARIA 221 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0266V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.33	44.32	0.00	2 433 770.42	730 131.12	Tapachula	Raymundo Enriquez	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB2146X) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, malla ciclón, portón y puerta de malla ciclón, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.37	12.30	0.00	1 213 518.28	364 055.48	Chamula	Epalchén	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO VILLARREAL (07DPB2149U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.75	35.00	0.00	1 587 749.90	476 324.97	Chamula	Shucutón	0	0	0
PRIMARIA SALVADOR URBINA (07DPR4123A) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, firme de concreto, reposición de filtro de grava y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.04	1.42	0.00	2 143 228.50	642 968.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SECUNDARIA SOCONUSCO (07DES0048C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	2.80	46.60	0.00	2 821 880.24	1 556 286.08	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
TELESECUNDARIA 563 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0588D) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	1.54	22.00	0.00	3 921 135.00	1 176 340.50	Palenque	Saturnino Ríos	0	0	0
TELESECUNDARIA 303 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0303I) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	1.68	28.00	0.00	2 804 773.93	841 432.17	Palenque	San Juan Chancalaíto	0	0	0
TELESECUNDARIA 562 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0587E) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.50	10.00	0.00	2 797 826.41	839 347.92	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES Construcción de 1 aula didáctica, cosina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.55	18.19	0.00	1 972 224.10	591 667.23	Soyaló	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR0569R) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, portón de malla y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.10	1.30	0.00	4 137 086.03	1 241 125.79	Mezcalapa	El Progreso (Chintul)	0	0	0
PRIMARIA RESTAURAMIENTO DE LA REPUBLICA (07DPR0659J) Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c, f, pasillos y escaleras, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso, muro de contención de mampostería con barda mixta con cerca de malla, piso de concreto, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.92	9.24	0.00	11 101 166.81	3 328 610.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ROMEO RINCON CASTILLEJOS (07DJN0550C) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	1 830 831.00	549 249.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPB2599Y) onstrucción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.06	0.51	0.00	2 224 804.62	667 441.38	Chamula	Bautista Grande	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR3489Z) Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	5 175 933.97	1 552 780.19	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 21 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1413X) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 222 183.73	366 655.11	Huitiupán	San Francisco la Frontera	0	0	0
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DPR3896F) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 028 310.17	608 493.05	Mapastepec	El Higuero	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR3923M) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	799 735.76	239 920.72	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4734A) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, asta bandera y tablero con portería, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.03	0.59	0.00	1 254 656.95	0.00	Chenalhó	Chen Hoc	0	0	0
TELESECUNDARIA 1532 ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ (07ETV1524Z) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, asta bandera y tablero con portería, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 292 414.59	387 724.37	Chenalhó	Puebla	0	0	0
TELESECUNDARIA 608 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07ETV0625R) Construcción de aula de medios y datos exterior, andadores, escaleras, muro de contención y señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	0.10	0.84	0.00	5 275 245.87	1 582 573.76	El Bosque	Plátanos	0	0	0
SECUNDARIA JOSE MARTÍ (07DES0023U) Construcción de aula usær y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 323 321.14	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0256Z) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 490 041.06	747 012.31	Acacoyagua	Nueva Libertad	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO ENRIQUEZ (07EJN0226E) Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	3 484 194.92	1 045 258.47	Tapachula	Raymundo Enriquez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE PINEDA (07DJN0746O) Obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, sustitución de muro de contención y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.12	1.52	0.00	1 549 172.95	464 751.88	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA (07DPB0664U) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	955 152.46	286 545.73	Bochil	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB0553P) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 846 402.85	853 920.85	Oxchuc	Silailija	0	0	0
PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPR0947B) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	2 081 022.15	624 306.64	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB0117O) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.02	0.00	1 989 944.56	596 983.36	Tecpatán	Casa Blanca (San Isidro)	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4836Y) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, piso de concreto, demoliciones y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 647 776.28	1 094 332.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA (07DES0062W) Construcción de 2 aulas didácticas, biblioteca, laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	6 505 208.05	1 951 562.41	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	0	0	0
TELESECUNDARIA 526 15 DE MAYO (07ETV0551Q) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 266 481.13	679 944.32	Comitán de Domínguez	Zaragoza la Montaña	0	0	0
TELESECUNDARIA 811 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0834X) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 814 198.59	844 259.57	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	0	0	0
TELESECUNDARIA 1507 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN (07ETV1501P) Construcción de laboratorio-tall er y exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	3 074 670.77	922 401.23	Escuintla	Cintalapa	0	0	0
TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ (07ETV0240N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	3 767 708.27	1 130 312.48	Escuintla	Unión Jamaica	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 23 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB03800) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 159 412.32	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Nuevo San Juan Chamula	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 145 (07DST0148U) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 510 894.55	0.00	San Juan Cancuc	El Pozo	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 83 (07DST0087X) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, caseta de hidroneumático y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	5 254 043.12	0.00	Ixhuitán	Ixhuitán	0	0	0
TELESECUNDARIA 940 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0940G) Construcción de 2 de aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, barandales y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4 014 611.74	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	0	0	0
TELESECUNDARIA 505 NIÑOS HEROES (07ETV0530D) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, andadores y escalones, cortes y rellenos, señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 957 111.68	0.00	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacutí)	0	0	0
TELESECUNDARIA 822 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV0895K) Construcción de laboratorio-taller, cocina, servicios sanitarios	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4 346 054.68	0.00	Villa Comaltitlán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	0	0	0
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0053D) Construcción de 2 aulas didácticas, área de diagnóstico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, enmallado y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4 957 970.19	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DJN0368D) Construcción de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 988 609.70	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0199J) Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras asta bandera, plaza y muro de contención, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 384 188.71	0.00	Ocosingo	San Marcos	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JULIO DE LA FUENTE (07DCC0981C) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1 211 969.82	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAGON DE FLORES (07DJN1240F) Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal, sustitución de andadores, asta bandera y plaza cívica, señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 692 239.16	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC1588G) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escalones y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 617 831.34	0.00	Chenalhó	Chixiltón	0	0	0
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB3284F) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 185 678.27	0.00	Tenejapa	Dos Pozos	0	0	0
PRIMARIA HERMANOS SERDAN (07DPR1232N) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de canal pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 214 506.06	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	CNC	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR1015Z) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, malla ciclón, asta bandera y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 625 111.89	0.00	Simojovel	José Castillo Tielmans	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4900I) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, escalones, andadores, rehabilitación de muro de acometida y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	4 820 558.16	0.00	Ocosingo	Nuevo Jerusalén 01	0	0	0
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR1398V) Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2 694 137.71	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR4262B) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 407 824.88	0.00	Totolapa	Villa de Guadalupe	0	0	0
PRIMARIA XICOTENCATL (07DPR0074H) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4 699 985.04	0.00	Huixtán	Oquem	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, malla ciclón, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 586 799.74	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 24 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 82 (07DST0086Y) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	5 827 378.75	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 96 (07DST0100A) Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5 361 921.38	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0	
TELESECUNDARIA 213 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0307E) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, canal pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 360 122.16	0.00	Zinacantán	Pasté	0	0	0	
TELESECUNDARIA 258 ÁNGEL ALBINO CORZO (07ETV0447E) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial, cuneta pluvial, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 090 485.73	0.00	Mezcalapa	Ángel Albino Corzo	0	0	0	
TELESECUNDARIA 506 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0531C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, escalones, andadores y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 880 652.14	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
TELESECUNDARIA 672 JESUS REYES HEROLES (07ETV0697K) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2 954 653.37	0.00	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	0	0	0	
TELESECUNDARIA 733 AMADO NERVO ORDAZ (07ETV0741H) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 148 224.18	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0	
TELESECUNDARIA 776 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0796K) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 029 781.13	0.00	Sabanilla	Cristóbal Colón	0	0	0	
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						54 957 881.00	62 542 769.89	23 743 230.86						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	4.58	38.17	27 474 298.00	27 474 298.00	10 496 465.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EMSAD 161 CACATEEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS Construcción de 4 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios y obra exterior	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 640 699.15	6 640 699.15	0.00	Chilón	Cacateel	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 OCOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS Construcción de 5 aulas, 1 módulo de servicios sanitarios y obra exterior	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	8 045 280.59	1 231 387.91	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 5 DEL ESTADO, MPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	5070000.00	5 070 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 13 RAUDALES MALPASO (07ETC0013D) Construcción de 1 laboratorio de analisis clínicos	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	7727603.26	1 816 489.59	0.00	Mezcalapa	Raudales Malpaso	0	0	0	
COBACH NO 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB0101I) Terminación de construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, andadores, rampas, escalones, asta bandera, suministro de barandal y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	5 373 433.70	5 373 433.70	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	245	270	515	
CENTRO DE CAPACITACION TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ (07EIC0001C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	784 650.11	784 650.10	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	4 500	4 659	9 159	
PLANTEL CONALEP 069 PALENQUE (07DPT0009W) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 426 805.08	1 426 805.08	Palenque	Palenque	322	240	562	
COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L) Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, canal pluvial, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras, barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	7.00	7.00	4.06	58.00	0.00	6 813 892.68	3 888 542.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 25 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETÁN (07ETC0049S) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.05	1.31	0.00	3 168 456.80	950 537.04	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
CECYT NO 34 TUXTLA GUTIERREZ (07ETC0036O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, canal pluvial, andador, muros de contención y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 742 656.87	822 797.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR						345 771 302.00	364 511 585.44	79 386 964.09					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios educativos	Porcentaje	12.00	12.00	4.83	40.25	172 856 441.00	172 856 441.00	69 609 365.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 EE PARA LA LICENCIATURA DE INGENIERO EN SISTEMAS COSTEROS, EN TAPACHULA, CHIAPAS Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	23 148 000.00	23 148 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LENGUAS PARA LA FACULTAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE IDIOMAS DE LA UNICACH Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LT1 (2A ETAPA) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	18 941 216.41	18 941 216.41	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALON Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
POZO PROFUNDO (IT COMITÁN) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	19 200 000.00	10 546 626.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 527 268.00	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	46 414 929.39	4 760 510.39	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
LABORATORIO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ) Construcción de 4 aulas didácticas y 1 módulo de servicios sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	35 683 447.20	35 683 447.20	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO002Q) Construcción de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, construcción de 2 plantas de tratamiento, secado de lodos, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 951 564.67	2 951 564.65	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	761	237	998
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN CAMPUS UNIVERSITARIO UNICACH, TUXTLA GUTIÉRREZ (07ESU0028F) Terminación de la construcción del edificio u-3c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, caseta de hidroneumático , rampas, escalones, demolición de muro, construcción de canal pluvial y señalización)	Porcentaje	1 008.66	1 008.66	6.86	0.68	0.00	10 842 398.00	3 249 606.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU00043Y) Terminación de la construcción del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores, plaza cívica, cuneta, muros de contención, escalones, alimentadores eléctricos, caseta de hidroneumático , rampa y señalización)	Porcentaje	1 730.28	1 730.28	17.30	1.00	0.00	11 922 517.00	3 576 427.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS DIDÁCTICAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC DE LA UNICH (07EIU0004P) Construcción de la primera etapa del edificio u-2c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de plaza cívica y andadores, rampa, dren frances, caseta hidroneumático , techado de andadores, techado cancha, rehabilitación de cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	22 444 752.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Misión				
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.				
Visión				
Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,272,975,017.78	1,553,447,644.42	616,921,558.65	39.71
2				Desarrollo Social	1,272,975,017.78	1,553,447,644.42	616,921,558.65	39.71
	5			Educación	1,272,975,017.78	1,553,447,644.42	616,921,558.65	39.71
		1		Educación Básica	829,617,876.00	1,068,747,515.54	490,629,043.55	45.91
			1	Educación Inicial y Preescolar	58,132,920.62	107,456,813.70	55,421,907.39	51.58
			2	Educación Primaria	634,283,409.72	743,987,077.93	364,286,800.09	48.96
			3	Educación Secundaria	137,201,545.66	217,303,623.91	70,920,336.07	32.64
			2	Educación Media Superior	54,957,881.00	62,542,769.89	23,743,230.86	37.96
			2	Bachillerato General	47,230,277.74	53,388,361.55	20,543,091.68	38.48
			3	Bachillerato Técnico	7,727,603.26	9,154,408.34	3,200,139.18	34.96
			3	Educación Superior	345,771,302.00	364,511,585.44	79,386,964.09	21.78
			2	Licenciatura Universitaria	240,945,657.41	298,767,376.49	79,386,964.09	26.57
			3	Licenciatura Tecnológica	104,825,644.59	65,744,208.95	0.00	0.00
			6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	42,627,958.78	57,645,773.55	23,162,320.15	40.18
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	42,627,958.78	57,645,773.55	23,162,320.15	40.18

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - JUNIO**
Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	08	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
05	05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	05	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención al rezago en infraestructura física educativa. Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320501	02 03 04	Incrementar la infraestructura física educativa en todos los niveles. Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos. Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320501	Educación.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.190 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320501D	Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Espacio	Porcentaje de Espacios Educativos Atendidos con Infraestructura Física Educativa.	Número de Espacios Educativos Atendidos con Construcción, Rehabilitación y Equipamiento. / Total de Espacios Educativos Programados con Construcción, Rehabilitación y Equipamiento.	2022	1,043.00	1,043.00	47.00	300.00	348.00	348.00	53.50%	53.50%
						425.00	1,043.00	47.00	47.00	300.00	348.00	348.00		
							558.00	240.00	240.00	318.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios							Clientes y Usuarios						
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.							Población en general enfocado principalmente alumnos y maestros de los planteles chiapanecos.						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 1
 01/08/2024

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	1,272,975,017.78	558,920,784.16	558,920,784.16
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	1,272,975,017.78	558,920,784.16	558,920,784.16
II. Egresos Presupuestarios	1,272,975,017.78	489,317,663.08	474,354,583.23
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	1,272,975,017.78	489,317,663.08	474,354,583.23
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	69,603,121.08	84,566,200.93

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	69,603,121.08	84,566,200.93
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	69,603,121.08	84,566,200.93

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Página 1 de 1

Fecha: 22/07/2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM BASICA 2024	BANORTE, S.A.	1222510777	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM MEDIA SUPERIOR 2024	BANORTE, S.A.	1222510786	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM SUPERIOR 2024	BANORTE, S.A.	1222510795	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM CERTIFICADO 2024	BANORTE, S.A.	1255034459	Maestra de Recursos Federales



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024**

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página 1 de 1
Fecha: 01/08/2024

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2024**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 1 de 4

Fecha:

01/08/2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Acacoyagua	747,012.31	747,012.31	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Acala	1,072,431.57	1,072,431.57	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Acapetahua	4,299,372.80	3,020,368.38	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Amatán	2,511,059.69	2,492,008.06	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Ángel Albino Corzo	4,173,461.73	3,629,284.39	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Berriozábal	974,581.26	974,581.26	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Bochil	2,990,613.49	2,990,613.49	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	El Bosque	1,582,573.76	1,582,573.76	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Cintalapa	1,206,084.02	1,206,084.02	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Comitán de Domínguez	6,571,780.80	4,406,376.99	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Chamula	11,820,327.79	11,382,271.56	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Chanal	1,835,803.08	1,827,434.16	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Chenalhó	630,435.08	630,435.08	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Chiapa de Corzo	2,637,328.09	2,637,328.09	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Chiapilla	1,679,119.63	1,037,415.45	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Escuintla	5,565,925.16	5,533,355.55	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Huitiupán	5,033,894.44	4,381,187.65	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Ixhuitán	2,047,889.58	2,039,342.41	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Jiquipilas	1,660,917.86	1,660,917.86	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Larráinzar	1,378,058.54	1,369,013.58	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Mapastepec	1,995,147.25	1,988,773.22	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Las Margaritas	2,756,729.61	2,737,442.97	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Ocosingo	2,815,913.48	2,815,913.48	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Oxchuc	4,713,011.81	4,179,344.68	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Palenque	19,829,397.86	19,372,743.83	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Pijijiapan	676,101.29	676,101.29	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Las Rosas	3,642,924.33	3,642,924.33	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Salto de Agua	2,045,640.81	2,045,640.81	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	San Cristóbal de las Casas	3,393,242.75	2,937,191.87	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	San Fernando	552,430.27	552,430.27	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Simojovel	3,569,709.13	3,164,710.52	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Soyaló	1,226,263.73	1,226,263.73	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Suchiapa	2,511,654.90	2,511,654.90	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Tapachula	16,026,344.38	14,572,211.42	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Tecpatán	2,207,467.62	2,207,467.62	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Tenejapa	2,635,204.54	2,635,204.54	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Tonalá	1,552,780.19	1,552,780.19	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2024**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 2 de 4

Fecha:

01/08/2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Tuxtla Gutiérrez	12,276,367.81	11,219,037.28	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Tuxtla Chico	730,190.88	730,190.88	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Unión Juárez	1,071,478.25	1,071,478.25	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Venustiano Carranza	5,236,789.21	5,236,789.21	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Villa Corzo	2,137,785.75	1,681,091.95	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Villaflores	4,478,163.93	2,894,803.29	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Zinacantán	4,377,661.68	1,993,074.68	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	San Juan Cancuc	477,920.31	477,920.31	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Aldama	1,189,521.34	1,189,521.34	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Emiliano Zapata	3,690,998.12	3,690,998.12	0.00
5 33 I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica.	Mezcalapa	1,694,043.61	1,694,043.61	0.00
5 33 I007A FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica.	Cobertura Estatal	204,917,305.00	204,917,305.00	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Acacoyagua	1,317,098.73	1,317,098.73	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Acala	2,478,466.17	2,478,466.17	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Arriaga	3,234,447.70	3,234,447.70	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Berriozábal	2,027,803.97	2,027,803.97	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Bochil	1,584,754.29	1,576,775.16	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Cacahoatán	3,971,122.48	3,971,122.48	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Cintalapa	1,322,301.72	1,322,301.72	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Comitán de Domínguez	3,406,799.99	3,395,469.19	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Chamula	1,080,788.39	1,080,788.39	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Chanal	1,252,193.75	1,252,193.75	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Chiapa de Corzo	4,398,879.82	4,398,879.82	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Chicoasén	3,311,868.46	3,305,104.56	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Chicomuselo	158,075.97	144,438.89	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Francisco León	1,973,726.66	1,973,726.66	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Frontera Comalapa	2,180,399.58	2,180,399.58	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Huehuetán	1,986,321.23	1,986,321.23	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Huixtán	451,296.83	451,296.83	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Huitiupán	1,146,485.12	1,146,485.12	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Huixtla	761,443.42	761,443.42	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Ixtapa	1,070,446.89	1,070,446.89	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Jitotol	3,822,670.88	3,822,670.88	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Juárez	1,680,865.09	1,680,865.09	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Larráinzar	1,467,366.58	1,467,366.58	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Mapastepec	4,344,842.13	4,227,131.78	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Motozintla	298,189.01	298,189.01	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2024**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 3 de 4

Fecha:

01/08/2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Ocosingo	1,935,618.49	1,927,820.30	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Ocozacoautla de Espinosa	2,617,744.71	2,617,744.71	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Palenque	3,819,489.26	3,819,489.26	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Pichucalco	2,696,997.09	2,696,997.09	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Reforma	539,346.00	539,346.00	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	San Cristóbal de las Casas	199,153.56	199,153.56	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	San Fernando	1,094,534.67	1,094,534.67	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Siltepec	1,655,359.60	1,655,359.60	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Simojovel	6,174,020.45	6,174,020.45	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Soyaló	3,620,576.48	3,620,576.48	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Suchiate	1,800,874.08	1,800,874.08	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Tapachula	9,783,939.97	9,750,075.65	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Tapilula	1,735,094.49	1,735,094.49	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Tonalá	734,650.44	734,650.44	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Tuxtla Gutiérrez	8,689,087.24	8,689,087.24	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Tuxtla Chico	890,801.85	853,751.11	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Unión Juárez	849,703.11	849,703.11	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Venustiano Carranza	2,518,033.64	2,518,033.64	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Villa Corzo	3,614,661.25	3,614,661.25	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Villaflores	1,009,438.88	1,009,438.88	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	San Lucas	1,965,650.06	1,965,650.06	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Montecristo de Guerrero	4,818,570.10	4,818,570.10	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	San Andrés Duraznal	1,000,058.39	1,000,058.39	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	El Parral	340,662.00	340,662.00	0.00
5 33 I007B FAM Certificados de Infraestructura Básica.	Mezcalapa	949,462.36	941,673.82	0.00
5 33 I0080 FAM Infraestructura Educativa Media Superior.	Huehuetán	950,537.04	950,537.04	0.00
5 33 I0080 FAM Infraestructura Educativa Media Superior.	Tuxtla Gutiérrez	4,711,339.94	4,709,430.31	0.00
5 33 I008A FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior.	Cobertura Estatal	10,496,465.00	10,496,465.00	0.00
5 33 I008B FAM Certificados de Infraestructura Media Superior.	Cintalapa	5,373,433.70	5,371,422.74	0.00
5 33 I008B FAM Certificados de Infraestructura Media Superior.	Palenque	1,426,805.08	1,426,805.08	0.00
5 33 I008B FAM Certificados de Infraestructura Media Superior.	Tapachula	784,650.10	784,650.10	0.00
5 33 I008C FAM Infraestructura Educativa Superior.	Tuxtla Gutiérrez	6,826,034.44	6,826,034.44	0.00
5 33 I008D FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior.	Cobertura Estatal	69,609,365.00	69,609,365.00	0.00
5 33 I008E FAM Certificados de Infraestructura Superior.	Tapachula	2,951,564.65	2,951,564.65	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha: Página 4 de 4
01/08/2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

**SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

Concepto	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	676,969,693.66	596,197,143.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,463,968.22	127,061,221.31
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		626,982.92
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	143,389.39	6,654,436.77
Bancos/Dependencias y Otros	385,377,669.42	303,550,094.43	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.62	94,688,945.16
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	286,217,358.16	283,783,477.03	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,009.11
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5,374,666.08	8,863,572.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,127,592.86	7,704,348.52
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,192,985.35	17,383,498.83
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	118,138,618.01	112,979,760.02	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	118,138,618.01	112,979,760.02	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	457,790,540.97	527,078,734.62
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	457,790,540.97	527,078,734.62
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	7,123,368.81	7,356,760.81	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	446,079,460.04	511,050,811.74	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	250,646,500.89	1,076,177.18
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	12.35	968,084.81
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros	446,079,460.04	511,050,811.74	Otros Pasivos Circulantes	250,646,488.54	108,092.37
Total de Activos Circulantes	1,248,311,140.52	1,227,584,476.03	Total de Pasivos Circulantes	727,901,010.08	655,216,133.11
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	348,921,816.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,676,234.57	19,676,234.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	61,355,965.64	62,344,524.05	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,837,953,604.38	12,560,186,328.80	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	8,731,250.49	19,230,918.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	54,748,853.60	54,734,240.10
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	12,938,284.45	12,929,483.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	(649,714.70)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	531,840,050.04	531,840,050.04	Total de Pasivos No Circulantes	87,363,372.62	87,339,958.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	815,264,382.70	742,556,091.35
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	13,788,152,971.85	13,521,873,923.04	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	15,036,464,112.37	14,749,458,399.07	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,221,199,729.67	14,006,902,307.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	395,740,522.99	982,790,320.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,825,459,206.68	13,024,111,987.38
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	13,788,152,971.85	13,521,873,923.04	Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,221,199,729.67	14,006,902,307.72
Total del Activo	15,036,464,112.37	14,749,458,399.07	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,036,464,112.37	14,749,458,399.07

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Concepto	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023
----------	---------------------	-------------------------	----------	---------------------	-------------------------

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 1 de 1
Fecha: 01/08/2024
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	742,556,091.35				815,264,382.70		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	742,556,091.35	0.00	0.00	0.00	815,264,382.70	0.00	0.00

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--


APP'S

- APP 1
- APP 2
- APP 3
- APP XX

Otros instrumentos

- Otro instrumento 1
- Otro instrumento 2
- Otro instrumento 3
- Otro instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento



NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

 Página 1 de 2
 Fecha: 01/08/2024

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	1,272,975,017.78	558,920,784.16	558,920,784.16
Ingresos de Libre Disposición	42,627,958.78	22,228,411.27	22,228,411.27
Transferencias Federales Etiquetadas	1,230,347,059.00	536,692,372.89	536,692,372.89
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	1,272,975,017.78	616,921,558.65	601,709,440.04
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,627,958.78	23,162,320.15	22,809,816.49
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,230,347,059.00	593,759,238.50	578,899,623.55
Remanentes del Ejercicio Anterior		127,603,895.57	127,354,856.81
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,285,259.01	1,282,154.26
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		126,318,636.56	126,072,702.55
Balance Presupuestario	0.00	69,603,121.08	84,566,200.93
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	69,603,121.08	84,566,200.93
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	(58,000,774.49)	(42,788,655.88)

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	(58,000,774.49)	(42,788,655.88)

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	42,627,958.78	22,228,411.27	22,228,411.27
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	42,627,958.78	23,162,320.15	22,809,816.49
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,285,259.01	1,282,154.26
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	351,350.13	700,749.04
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	351,350.13	700,749.04

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	1,230,347,059.00	536,692,372.89	536,692,372.89
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,230,347,059.00	593,759,238.50	578,899,623.55
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		126,318,636.56	126,072,702.55
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	69,251,770.95	83,865,451.89
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	69,251,770.95	83,865,451.89



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 2 de 2
Fecha: 01/08/2024
LDF 4

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2024

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	615,069,592.00	0.00	615,069,592.00	285,023,135.00	285,023,135.00	330,046,457.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	615,069,592.00	0.00	615,069,592.00	285,023,135.00	285,023,135.00	330,046,457.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	12,180,642.00	12,180,642.00	0.00	0.00	12,180,642.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	354,790.24	354,790.24	0.00	0.00	354,790.24
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	5,721,482.45	5,721,482.45	0.00	0.00	5,721,482.45
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	6,104,369.31	6,104,369.31	0.00	0.00	6,104,369.31
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	615,277,467.00	253,274,169.87	868,551,636.87	308,736,103.50	293,876,488.55	559,815,533.37
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	615,277,467.00	253,274,169.87	868,551,636.87	308,736,103.50	293,876,488.55	559,815,533.37
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.

Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2024
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	42,627,958.78	15,017,814.77	57,645,773.55	23,162,320.15	22,809,816.49	34,483,453.40
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	42,627,958.78	15,017,814.77	57,645,773.55	23,162,320.15	22,809,816.49	34,483,453.40
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	42,627,958.78	15,017,814.77	57,645,773.55	23,162,320.15	22,809,816.49	34,483,453.40
II. Gasto Etiquetado	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
III. Total de Egresos	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2024

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	42,627,958.78	15,017,814.77	57,645,773.55	23,162,320.15	22,809,816.49	34,483,453.40
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	42,627,958.78	15,017,814.77	57,645,773.55	23,162,320.15	22,809,816.49	34,483,453.40
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	42,627,958.78	15,017,814.77	57,645,773.55	23,162,320.15	22,809,816.49	34,483,453.40
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Prueba Función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	1,230,347,059.00	265,454,811.87	1,495,801,870.87	593,759,238.50	578,899,623.55	902,042,632.37
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Prueba Función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	1,272,975,017.78	280,472,626.64	1,553,447,644.42	616,921,558.65	601,709,440.04	936,526,085.77

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2024

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	40,544,031.49	587,717.30	41,131,748.79	16,930,686.87	16,780,686.87	24,201,061.92
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	40,544,031.49	587,717.30	41,131,748.79	16,930,686.87	16,780,686.87	24,201,061.92
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	40,544,031.49	587,717.30	41,131,748.79	16,930,686.87	16,780,686.87	24,201,061.92

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2024

Página 1 de 5

Hora: 03:43:43p. m.

Fecha: 01/08/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	506,238.15
1241 121190117AAY00102001 0101	01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU'S INVERTER HIGH WALL MARCA YORK MODELO YHJE24ZJ6DMHORX 220V GAS 410 A, FACTURA A1-698, PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y AIRE FRIO DE TUXTLA S.A. DE C.V., PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO \$13,456.00, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000012	13,456.00
1241 121190117AAY00102101 0101	01 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED ALTA INVERTER CON CAPACIDAD DE 36000 BTU MARCA YORK MODELO YHKE36XJ6AMC-RX FACTURA E2FB422E0D1E, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000003	23,051.24
1241 121190117AAY00102101 0102	01 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE CAPACIDAD:36,000 BTU, MODELO: EPF 361V, GAS: R-410, SERIE: EPF361 V7042100200 VOLTAJE: 220 VOLTS, F-973, No. DE PATRIMONIO 2730021000001	30,591.24
1241 121190117AAY00102201 0101	01 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU'S, MARCA HISENSE, MODELO AU122CB, FACTURA A966, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000013	7,946.00
1241 121190117AAY00102201 0102	01 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU'S, MARCA HISENSE, MODELO AT182CB, FACTURA A966, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000014	11,832.00
1241 121190117AAY00102201 0103	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA HISENSE DE 18,000 BTU A 220 V, MODELO AT182CB, CONDENSADOR NO. SERIE 1KK01800TVWPC4H3JF0051, EVAPORADOR NO. SERIE 1KK01800TVNP0DDG9J40053, FACTURA A989, PROVEEDOR GLORIEN GRAJALES PEREZ, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000009	11,832.00
1241 121190117AAY00102201 0104	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA HISENSE DE 24,000 BTU A 220 V, MODELO AT242CB, CONDENSADOR NO. SERIE 1KK022005YWPDC0ZEJJ0021, EVAPORADOR NO. SERIE 1KK022005YNP0C0ZJJ20169, FACTURA A989, PROVEEDOR GLORIEN GRAJALES PEREZ, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000010	14,790.00
1241 121190117AAY00102201 0105	01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA HISENSE DE 12,000 BTU A 220 V FRIO/CALOR, VERSION INVERTER CON REFRIGERANTE R410A, MODELO AU122CB, INCLUYE CONDENSADORA CON No. DE SERIE: 1KK012017KWPLC4H5JG0363, EVAPORADORA CON No SERIE 1KK012017KNP0C4H5J30921, 1 CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACION Y MANUAL DE USUARIO, FACTURA A 1004, PROVEEDOR GLORIEN GRAJALES PEREZ \$7,946 IVA INCLUIDO, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000011	7,946.00
1241 121190117AAY00102201 0106	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, MARCA HISENSE DE 18,000 BTU A 220V, SOLO FRIO, VERSION INVERTER CON REFRIGERANTE R410A, MODELO AT182CB, CONDENSADOR No. SERIE 1KK01800TVWPC4H3JF0077, EVAPORADORA No. SERIE 1KK01800TVNP0DDN8J20118, 01 CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACION Y MANUAL DE USUARIO, FACTURA A 1004, PROVEEDOR GLORIEN GRAJALES PEREZ \$11,832 IVA INCLUIDO, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000006	11,832.00
1241 52119011747Z00101501 0143	01 COMPUTADORA PORTATIL HP240 G3 PC NOTEBOOK K9Y53LT PROCESADOR INTEL CORE FACT- 302 \$12459.83, No. DE PATRIMONIO 2730016000005	12,459.83
1241 52119011747Z00101501 0180	01 C.P.U. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO TRINKCENTRE M93P TORRE 10A6A0RQLS INTEL CORE FACT- 301, No. DE PATRIMONIO 2730016000001	22,118.63

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2024

Página 2 de 5

Hora: 03:43:43p. m.

Fecha: 01/08/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 52119011747Z00101501 0181	01 MONITOR LENOVO THINKVISION LT1952. 2448MB6.LED DE 19" FORMATO 16:10 FACT- 301 , No. DE PATRIMONIO 2730016000002	3,530.44
1241 52119011747Z00101601 0101	01 COMPUTADORA PORTÁTIL, MARCA H.P., MODELO 15-AY008LA, SERIE CND6306DN6, COTIZACION MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., POR \$7,999.00, No. PATRIMONIO 2730016000246	7,999.00
1241 52119011747Z00101601 0102	01 C.P.U., MARCA H.P., MODELO PRODESK 600 G2, SERIE MXL5490M33, COTIZACION MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., POR \$20,917.25, No. PATRIMONIO 2730016000256	20,917.25
1241 52119011747Z00101601 0103	01 C.P.U., MARCA DELL, MODELO VOSTRO3250, SERIE 7TR7D92, COTIZACION MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., POR \$20,167.57, No. PATRIMONIO 2730016000254	20,167.57
1241 52119011747Z00101601 0104	01 C.P.U., MARCA H.P., MODELO HP280, SERIE 3CR6080JWS, COTIZACION MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., POR \$15,539.10, No. DE PATRIMONIO 2730016000252	15,539.10
1241 52119011747Z00101601 0105	01 SCANNER, MARCA H.P., MODELO 700 S2 ADF, SERIE CN48PD7034, COTIZACION MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., POR \$24,891.50, No. DE PATRIMONIO 2730016000230	24,891.50
1241 52119011747Z00101601 0107	01 IMPRESORA, MARCA H.P., MODELO M476NW, SERIE CNB6G5QF51, COTIZACION MAYORISTAS EN CÓMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., POR \$10,736.21, No. DE PATRIMONIO 2730016000229	10,736.21
1241 52119011747Z00102101 0101	01 PIEZA SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 500 S5, 600X600DPI, ESC. COLOR ESCANEADO DUPLEX, USB, BLANCO, CICLO TRAB DIARIO 7500PAG 65PPM/100 IPM FACTURA-2627, No. PATRIMONIO P-211207302022000004	24,940.00
1241 52119011747Z00102101 0102	01 PIEZA SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 500 S5, 600X600DPI, ESC. COLOR ESCANEADO DUPLEX, USB, BLANCO, CICLO TRAB DIARIO 7500PAG 65PPM/100 IPM FACTURA-2627, No. PATRIMONIO P-211207302022000005	24,940.00
1241 52119011747Z00102101 0103	01 PIEZA SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 500 S5, 600X600DPI, ESC. COLOR ESCANEADO DUPLEX, USB, BLANCO, CICLO TRAB DIARIO 7500PAG 65PPM/100 IPM FACTURA-2627, No. PATRIMONIO P-211207302022000007	24,940.00
1241 52119011747Z00102201 0101	01 PZA. IMPRESORA DE FORMATO AMPLIO 24" PLOTTER HP DESIGNJET DE LA SERIE T650 No. DE SERIE: CN2534M05B, FACTURA A44ED4579FDE, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y REFACCIONES, 12/AGO/22, PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A. \$40,600.00, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000001	40,600.00
1241 52119011747Z00102201 0102	01 PZA. UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 2200 VA TIPO RACK INTERACTIVO MARCA TRIPPLITE MODELO SMART2200RMXL2U No. DE SERIE: 3133CVYSM88F300269, FACTURA A44ED4579FDE, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y REFACCIONES, 12/AGO/22, PRECIO UNITARIO INCLUYE I.V.A. \$34,173.60, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000002	34,173.60
1241 52119011747Z00102201 0103	01 PIEZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK MODELO L6270, NÚMERO DE SERIE X8G5025979, FACTURA 3256, PROVEEDOR CAROLINA ELIZBETH DOMINGUEZ MICHEL, \$9,100.00, 16% IVA INCLUIDO, No. DE PATRIMONIO P-211207302022000008	9,100.00
1241 92119011747Z00101501 0101	01 AIRE ACONDICIONADO, MARCA COMFORSTAR, MODELO NEO60SC, SERIE C703034930208C11400240, COTIZACION C.P. CARLOS ALBERTO CANO GUILLEN, POR \$20,169.99, No. DE PATRIMONIO 2730015000124	20,169.99

SISTEMA CONTABLE 2024

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2024

Página 3 de 5

Hora: 03:43:43p. m.

Fecha: 01/08/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 92119011747Z00101501 0102	01 AIRE ACONDICIONADO, MARCA PRIME, MODELO EMPRC-362-T, SERIE SSA0DDCBL3W014000261, COTIZACION C.P. CARLOS ALBERTO CANO GUILLEN, POR \$17,000.00, No. DE PATRIMONIO 2730015000126	17,000.00
1241 92119011747Z00101501 0103	01 AIRE ACONDICIONADO, MARCA COMFORSTAR, MODELO NEO60SCG, SERIE D202058860113425160075, COTIZACION C.P. CARLOS ALBERTO CANO GUILLEN, POR \$22,238.55, No. DE PATRIMONIO 2730015000110	22,238.55
1241 92119011747Z00101601 0101	01 MINISPLIT (AIRE ACONDICIONADO), MARCA PRIME, MODELO EMPRN362-Y, SERIE H201330ID010067, COTIZACION C.P. CARLOS ALBERTO CANO GUILLEN, POR \$16,500.00, No. DE PATRIMONIO 2730016000245	16,500.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,095,333.90
1244 121190111A1X00100901 0009	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG100978 F-12604	276,500.00
1244 121190114A3X00102101 0002	01 UNIDAD MOVIL TIPO PICK UP DOBLE CABINA IMPORTADA MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2022 4x2 DC ACA ELECT COLOR BLANCO No. SERIE MR0CX3DD0N1324267 NO. IDENTIFICACION VEHICULAR 1520601	451,800.00
1244 12119011747Z00101101 0002	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8022BC134017 FACT- 30	154,440.00
1244 12119011747Z00101101 0004	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8028BC162730 FACT- 32	154,440.00
1244 12119011747Z00101101 0005	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8023BC157287 FACT- 33	154,440.00
1244 12119011747Z00101101 0006	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8029BC129655 FACT- 34	154,440.00
1244 12119011747Z00101101 0007	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8029BC157004 FACT- 35	154,440.00
1244 12119011747Z00101101 0011	UNIDAD COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP CABINA REGULAR, MARCA DODGE RAM 2500 ST 4X4, MODELO 2011 MOTOR 8 CIL. SERIE BG614745 F- 15293	309,100.00
1244 12119011747Z00101101 0012	UNIDAD COLOR BLANCO OLIMPICO, TIPO CREW CAB 4X2-E, MARCA SIL 2500 CREW CAB E, MODELO 2011, SERIE 3GCPC9E00BG267429 F- 364	363,741.00
1244 121190191A1X00100001 0001	S-A1B71M908355 VOLKSWAGEN MOD 2001 ROJO	68,180.00
1244 121190191A1X00100001 0006	S-1P331604 JEEP WRANGLER SE 4X4 BLANCO MOD 2001	195,000.00
1244 121190191A1X00100101 0002	S-H1C71M100035 CAMION KODIAK MOD 2001 BLANCO	399,999.90
1244 121190191A1X00100201 0003	S-13M906426 VOLKSWAGEN MOD 2003 VERDE MEDITERRANEO	74,927.00
1244 121190191A1X00100201 0005	S-1B73M906432 VOLKSWAGEN MOD 2003 VERDE MEDITERRANEO	74,927.00
1244 121190191A1X00100701 0001	S-3GBEC14X07M114652 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 121190191A1X00100701 0002	S-3GBEC14X87M114768 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 121190191A1X00100701 0004	S-3GBEC14X07M114828 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 121190191A1X00100701 0007	S-2FMDK39C77BA28649 CAMIONETA CERRADA MARCA FORD EDGE	368,500.00
1244 121190191A1X00100701 0008	S-3G1SE51X975154351 CHEVY 4 PUERTAS MOD 2007 CASHMERE METALICO	105,396.00
1244 121190191A1X00109401 0003	S-3GCCE20AXRM140763 PICK-UP C-1500 TIPO B STANDAR BLANCO MOD 94	42,900.00
1244 12119021595W00101501 0002	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB123166 FACT-FUM-8478	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0003	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB124267 FACT-FUM-8479	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0004	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8003GB123766 FACT-FUM-8480	199,700.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de junio de 2024

Página 4 de 5

Hora: 03:43:43p. m.

Fecha: 01/08/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1244 12119021595W00101501 0005	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8004GB123954 FACT-FUM-8481	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0007	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB123674 FACT-FUM-8485	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0008	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB123917 FACT-FUM-8486	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0009	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB124260 FACT-FUM-8487	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0010	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8005GB122926 FACT-FUM-8482	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0011	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8005GB123686 FACT-FUM-8483	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0012	UNIDAD NACIONAL CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 PAQ. B 2015 COLOR BLANCO FACT- FFM4	346,899.99
1244 12119021595W00101501 0013	UNIDAD NACIONAL CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 PAQ B 2015 COLOR BLANCO FACT-FFM5	346,900.00
1244 12119021595W00101501 0014	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8006GB113118 FACT-FUM-8273	199,700.01
1244 12119021595W00101501 0015	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8008GB113203 FACT-FUM-8272	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0016	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB112653 FACT-FUM-8271	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0017	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8002GB134449 FACT-FUM-8270	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0018	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8000GB120811 FACT-FUM-8269	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0019	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB123572 FACT-FUM-8268	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0020	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8002GB112046 FACT-FUM-8267	199,700.00
1244 12119021595W00101501 0021	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8004GB123193 FACT-FUM-8266	199,700.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	129,678.44
1246 421190117AYY00101401 0178	01 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-B235 \$19424.95, No. PATRIMONIO 2730015000047	19,424.95
1246 421190117AYY00101401 0179	01 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-B235 \$19424.95, No. PATRIMONIO 2730015000046	19,424.95
1246 421190117AYY00101501 0181	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60000BTU/HR MARCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT- B358 \$ 22,950.01, No. PATRIMONIO 2730015000041	22,950.01
1246 421190117AYY00101501 0184	01 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 18,000 BTU/HR 220V FACT- B-430 \$ 6,510.00, No. PATRIMONIO 2730016000231	6,510.00
1246 421190117AYY00101501 0185	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60 000 BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-540 \$ 22238.55, No. PATRIMONIO 2730015000109	22,238.55

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de junio de 2024

Página 5 de 5

Hora: 03:43:43p. m.

Fecha: 01/08/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246 421190117AYY00101501 0186	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI 220V CONTROL REMOTO FACT-B518 \$ 7979.99, No. PATRIMONIO 2730015000113	7,979.99
1246 421190117AYY00101501 0187	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60 000 BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-623 \$ 22950.00, No. PATRIMONIO 2730015000172	22,950.00
1246 421190117AYY00101501 0190	01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B634 \$ 8199.99, No. PATRIMONIO 2730015000175	8,199.99

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de junio de 2024

Página 1 de 1
Hora: 03:43:52p. m.
Fecha: 01/08/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	26,784,000.00
1231 121190117A5X00300902 0001	21120730 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,784,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	11,057,050.00
1233 121190114A3X00102102 0002	Módulo de Servicios Sanitarios en las Instalaciones del INIFECH	970,000.00
1233 121190117A5X00300901 0001	EDIFICIO PÚBLICO	10,087,050.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de junio de 2024

Página 1 de 1
Hora: 03:44:01p. m.
Fecha: 01/08/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha