













## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 1 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>						<b>346 115 309.20</b>	<b>342 835 346.81</b>	<b>342 729 461.71</b>								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																
CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PARAJE PECHIKIL Construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00	5 344 281.46	0.00	0.00	Chenalhó	Paraje Pechiquil	0	0	0			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO PLAN DE AYALA Ampliación del sistema de alcantarillado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 511 808.80	0.00	0.00	Ostuacán	Ejido Plan de Ayala	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PATENTIC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 070 799.84	0.00	0.00	Larráinzar	Patentic	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 839 605.00	0.00	0.00	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 206 122.78	0.00	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JÉRICO Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Embarcadero Jericó	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (5a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Bochil	Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR, PARA LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de ptar	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 195 078.72	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL Ampliación del sistema de saneamiento (3a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 909 196.94	0.00	0.00	Chilón	Guadalupe Pojcol	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 906 170.80	0.00	0.00	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC Construcción de planta de tratamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 295 466.96	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 428 300.30	0.00	0.00	Pijijiapan	El Carmen	0	0	0			
ADECUACIÓN DE LA LLEGADA DEL EMISOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE MEONHO Adecuación de la llegada del emisor a la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 606 651.68	0.00	0.00	Larráinzar	Meonho	0	0	0			
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ Rehabilitación del sistema de drenaje	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 587 808.58	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	25 804 127.99	0.00	0.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 192 296.24	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0			
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 13.6 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 13.6 lps	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 082 305.37	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 040 639.83	0.00	0.00	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	0	0	0			







## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>													
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC</b> Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 975 287.90	0.00	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0
<b>REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN</b> Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	23 237 776.01	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAÍN A. GUTIÉRREZ</b> Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 832 484.53	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0
<b>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.0 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN</b> Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 6.0 lps	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 273 032.03	0.00	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR)</b> Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	865 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR)</b> Combustible	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	815 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VA'ALCH'EN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA</b> Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 300 000.00	0.00	0.00	Chamula	Va'Alch'En	0	0	0
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (3A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL</b> Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (3a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 700 000.00	0.00	0.00	Bochil	Emiliano Zapata	0	0	0
<b>REHAB. Y AMPL. DE LA PLANTA DE TTO. DE AGUAS RESIDUALES, EXISTENTE CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES (2A. ETAPA), CONSISTENTE EN: OBRA CIVIL, MECÁNICA, ELECT., Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA CD. DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	26 237 611.73	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
<b>REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE MITONTIC</b> Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 738 749.51	0.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
<b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 PRESAS DE GAVIONES, EN AFLUENTES DE LOS RÍOS GRANDE, LAS MARGARITAS Y CUENCA PROPIAS DE LAS LAGUNAS DE MONTEBELLO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS</b> Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	2 180 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
<b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 HUMEDALES ARTIFICIALES 4 MARGINALES AL RIO GRANDE Y 5 AL RIO LAS MARGARITAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS</b> Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	7 630 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
<b>PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGISTRO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN, DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO GRANDE QUE INCLUYE EL COLECTOR MARGINAL DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO. COPALAR</b> Proyecto ejecutivo del sistema de captación y conducción de las aguas residuales	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	2 180 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGIONAL DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GRANDE QUE INCLUYE EL COLECTOR MARGINAL PARA LAS LOCALIDADES DE EL ROSAR</b> Proyecto ejecutivo del sistema de captación y conducción de las aguas residuales	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	2 180 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS</b> Proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	1 090 000.00	0.00	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0





## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 7 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 348 890.00	0.00	0.00	Tenejapa	Barrio Javenal Amaquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TZISCAO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	19 993 896.00	0.00	0.00	La Trinitaria	Tziscao	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUAYAQUIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 511 636.24	0.00	0.00	Chilón	San José Guayaquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION) EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CANDELARIA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 150 639.01	0.00	0.00	La Trinitaria	San José Candelaria	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEDERNAL Construcción del sistema de agua potable (2a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 324 884.95	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Pedernal	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA Rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable (3a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 409 509.33	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Fray Bartolomé	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JALTENANGO Rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable (2a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 500 000.00	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NUEVO PUMPUA (CERESO) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 311 493.02	0.00	0.00	Tapachula	Nuevo Pumpua (Cereso)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA Construcción de pozo profundo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 771 875.78	0.00	0.00	Jiquipilas	Unión Agrarista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD CANTÓN TIRO SEGURO Construcción del sistema de agua potable por gravedad (2a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 237 069.44	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Tiro Seguro	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO Construcción de la línea de conducción de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 144 038.80	0.00	0.00	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA (TERMINACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Rehabilitación del sistema de agua potable, 2a. etapa (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 680 000.00	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco.	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 401 138.58	0.00	0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 215 759.44	0.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZINACAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 281 786.84	0.00	0.00	Huixtla	Tzinacal	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUWITZ Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 157 044.03	0.00	0.00	Chilón	Sacun Cuwitz	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 486 011.04	0.00	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA) Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 081 937.93	0.00	0.00	Chamula	Tzozlum (Tierra Colorada)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 803 448.02	0.00	0.00	Las Margaritas	Playa del Carmen	0	0	0



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MARTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 337 118.10	0.00	0.00	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CIPRES ABAJO (TRES PICOS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 021 626.32	0.00	0.00	Copainalá	El Ciprés	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 674 810.41	0.00	0.00	Copainalá	El Rosario	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA DE LA CIUDAD RURAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 141 301.25	0.00	0.00	Santiago El Pinar	Ciudad Rural Santiago el Pinar	0	0	0
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERO E HIDRÁULICA 2019	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	18 070 714.44	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACERO MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 743 411.83	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Aguacero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO CHAPAYAL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 045 251.31	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Juanito Chapayal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 272 708.35	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Nuevo Soconusco el Avellano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 426 535.42	5 426 535.42	Tapachula	Toluquita	125	123	248
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 046 344.83	3 046 344.83	Las Margaritas	El Trapichito	134	141	275
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 295 843.67	3 295 843.67	Salto de Agua	El Trapichi	206	193	399
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SIVALCHEN, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 677 347.56	5 677 347.56	Salto de Agua	San José Sivalchen	72	55	127
CONSTRUCCIÓN DE 96 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 280 046.87	5 280 046.87	Chanal	Tzajalnich	285	265	550
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 434 086.92	2 434 086.92	El Porvenir	El Remate	77	92	169
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 459 822.43	1 641 558.30	Las Margaritas	Ignacio Allende	293	259	552
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), MUNICIPIO DE TAPACHULA	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	4 002 331.41	4 002 331.41	Tapachula	Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)	244	231	475
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (5A. ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOLCHIJIK, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 131 419.02	8 131 419.02	Chamula	Varias	1 657	1 342	2 999
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.94	94.00	0.00	22 246 995.03	22 246 995.03	Tonalá	Cabeza de Toro	1 689	1 724	3413

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 10 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 532 788.27	1 532 788.27	Chamula	Tzozlum (Tierra Colorada)	130	123	253
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO (SAN PEDRO EL XOCH), MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 913 488.95	1 913 488.95	Las Margaritas	El Milagro (San Pedro Xoch)	65	60	125
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	17 576 229.88	17 576 229.88	Oxchuc	Lelenchij	403	404	807
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 051 708.79	9 051 708.79	Tapachula	El Encanto	138	126	264
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 716 364.90	7 716 364.90	Tapachula	José María Morelos	875	842	1 717
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 860 656.91	1 860 656.91	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	167	182	349
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 051 161.79	5 051 161.79	Chamula	Jomtealho	219	231	450
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 541 783.74	4 541 783.74	Tenejapa	Pactetón	395	348	743
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 700 634.64	3 700 634.64	Tenejapa	Barrio Javenal Amaquil	1 073	925	1 998
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO (1RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 651 960.76	9 651 960.76	Oxchuc	Zona Urbana	3 362	3 313	6 675
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 718 273.02	2 718 273.02	La Trinitaria	El Salvador	56	69	125
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO), EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 012.42	1 013 012.42	Oxchuc	Tzajalococho	68	66	134
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO GUANAJUATO, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Ampliación y mejoramiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 198 875.80	3 198 875.80	Pijjiapan	Ejido Guanajuato	356	352	708
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPPIO MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 167 064.71	1 167 064.71	Amatenango del Valle	San Caralampio	67	57	124
CONSTRUCCIÓN DE 114 TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	114.00	114.00	114.00	100.00	0.00	5 805 326.33	5 805 326.33	Oxchuc	Cholol	169	169	338
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO) EN LA LOCALIDAD DE LUMIJA, MUNICIPIO DE TILA Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 800 563.43	1 800 563.43	Tila	Lumija	100	89	189
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ, MUNICIPIO DE TEOPISCA Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	2 942 023.31	2 942 023.31	Teopisca	San Antonio Sibacaj	81	71	152
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 207 010.27	5 207 010.27	Las Margaritas	San Vicente El Encanto	58	54	112



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 11 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
CONSTRUCCIÓN DE 81 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JAMCOSH, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	81.00	81.00	0.61	0.75	0.00	5 498 981.37	5 498 981.37	Oxchuc	Jamcosh	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (SEGUNDA ETAPA) Construcción de la línea de conducción secundaria	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	39 771 182.48	39 771 182.48	Bella Vista	Varias	13 728	12 589	26 317
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO), EN LA LOCALIDAD TZACBATUL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 281 787.30	6 281 787.30	Ocosingo	Tzacbatul	212	184	396
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 898 428.46	1 898 428.46	Pijjiapan	Miguel Utrilla Los Chorros	87	84	171
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	234 702.81	234 702.81	Ángel Albino Corzo	Siete de Octubre	58	78	136
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	632 985.59	632 985.59	San Andrés Duraznal	Las Limas Dos	50	55	105
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	467 358.06	467 358.06	Chamula	Pajaltón Alto	529	448	977
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 266 627.50	8 266 627.50	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	7 844	7 652	15 496
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE FRAY BARTOLOME, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 554 740.94	2 554 740.94	San Cristóbal de Las Casas	Fray Bartolomé	249	239	488
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	17 061 600.00	17 061 600.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	5 385	5 042	10 427
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS Ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 038 728.85	1 038 728.85	Jiquipilas	Uni	372	389	761
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN TIRO SEGURO, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 374 639.57	1 374 639.57	Tapachula	Cantón Tiro Seguro	179	210	389
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 680 298.74	3 610 934.83	Amatenango del Valle	San Vicente La Piedra	78	66	144
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TULANCA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 170 017.03	1 156 089.59	Amatenango del Valle	Tulanca	63	56	119
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE CHICOMUSELO Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 016 268.47	3 016 268.47	Chicomuselo	Nuevo San Agustín	75	92	167
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MITZITÓN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.04	0.00	10 586 955.04	3 207 252.06	San Cristóbal de Las Casas	Mitzitón	0	0	0





## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 14 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 409 432.86	0.00	0.00	Tapachula	La Esperanza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 727 676.39	0.00	0.00	Palenque	La Revolución	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 797 704.37	0.00	0.00	Ocosingo	Las Perlas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 487 173.10	0.00	0.00	Sabanilla	Los Martinez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARCOS E. BECERRA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 413 934.56	0.00	0.00	Tonalá	Marcos E. Becerra	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 045 427.39	0.00	0.00	Tumbalá	Mariscar Subikuski	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILJA DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 981 401.82	0.00	0.00	Chanal	Onilja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PACAYALITO DOS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 301 520.71	0.00	0.00	Tapachula	Pacayalito Dos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 003 354.99	0.00	0.00	Motozintla	San Felipe	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SIVALCHEN DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción del Sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 476 170.97	0.00	0.00	Salto de Agua	San José Sivalchen	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZIBALCHE DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 368 103.31	0.00	0.00	Chanal	Tzibalche	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 976 772.30	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 125 126.74	0.00	0.00	Tapachula	Toluquita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 435 451.99	0.00	0.00	Chanal	Tzajalnich	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA LA MONTAÑA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 521 544.62	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Zaragoza La Montaña	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORÍA DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 088 403.55	0.00	0.00	El Porvenir	El Remate	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	0.00	San Lucas	San Lucas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 452 840.03	0.00	0.00	Motozintla	Loma Bonita	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA Rehabilitación de la red de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 449 252.11	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD RURAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0













## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 20 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>													
<b>CAMINO: BOCA DEL CIELO- E.C. (TONALÁ - PUERTO ARISTA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 18+500	Kilómetro	18.50	18.50	18.50	100.00	0.00	8 695 369.79	8 695 369.79	Tonalá	Varias	47 486	46 501	93 987
<b>CAMINO: PUERTO ARISTA - PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300</b> Reconstrucción el tramo: km. 0+000 al km. 13+300 (t.a)	Kilómetro	13.30	13.30	13.30	100.00	0.00	6 031 164.35	6 031 164.35	Tonalá	Varias	47 486	46 501	93 987
<b>CAMINO: RAMAL A MAPASTEPEC - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+200 (t.a)	Kilómetro	3.20	3.20	3.20	100.00	0.00	5 538 767.10	5 538 767.10	Mapastepec	Varias	25 981	25 257	51 238
<b>CAMINO: RAMAL ATUZANTAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM.- 4+100</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+100 (t.a)	Kilómetro	4.10	4.10	4.10	100.00	0.00	5 538 574.14	5 538 574.14	Tuzantán	Varias	16 630	16 107	32 737
<b>CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOATEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 38+740 (t.a)	Kilómetro	38.74	38.74	38.74	100.00	0.00	5 483 390.83	5 483 390.83	Coapilla	Varias	4 822	4 706	9 528
<b>RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM. 1+300 AL KM. 76+500</b> Reconstrucción del subtramo: km. 17+000 al km. 40+000 (t.a)	Kilómetro	23.00	23.00	23.00	100.00	0.00	39 193 359.63	39 193 359.63	Tuxtla Gutiérrez	Varias	336 256	306 438	642 694
Reconstrucción del subtramo: km. 40+000 al km. 76+500 (t.a)	Kilómetro	36.50	36.50	36.50	100.00								
<b>CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 147+900</b> Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 al km. 36+000	Kilómetro	36.00	36.00	21.24	59.00	0.00	25 896 027.61	25 896 027.61	Acala	Varias	11 007	10 800	21 807
Rehabilitación del subtramo: km. 36+000 al km. 66+000	Kilómetro	30.00	30.00	25.50	85.00	0.00							
<b>CAMINO: FLORES MAGON - VENUSTIANO CARRANZA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 66+000 - KM. 105+000</b> Rehabilitación del tramo: km. 66+000 al km. 105+000	Kilómetro	39.00	39.00	17.70	45.38	0.00	42 390 297.89	42 390 297.89	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
<b>REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO; TRAMO. KM 0+000 - KM. 12+100 (T.A)</b> Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+100 (t.a)	Kilómetro	12.10	12.10	12.10	100.00	0.00	7 625 274.98	7 625 274.98	Chiapa de Corzo	Varias	53 240	51 248	104 488
<b>CAMINO RURAL: E.C. (SAN JAVIER - LACANJA CHANSAYAB) - ZONA ARQUEOLOGICA DE BONAMPAK; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000</b> Rehabilitación del subtramo: km. 0+500 al km. 2+500	Kilómetro	8.50	8.50	8.50	100.00	0.00	2 130 753.66	2 130 753.66	Ocosingo	Varias	116 532	114 808	231 340
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ACHECNOC DE 20 M.L. UBICADO EN EL KM. 2+956.50; SOBRE EL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASA) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES</b> Construcción del puente sobre el río Achecnoc de 20 metros lineales	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	6 205 349.99	6 205 349.99	Tecpatán	Varias	11 682	11 499	23 181
<b>CAMINO RURAL: IGNACIO ZARAGOZA - EL EDEN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000</b> Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+000	Kilómetro	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 072 594.74	2 072 594.74	Tecpatán	Varias	11 682	11 499	23 181
<b>RECONSTRUCCION DEL PUENTE CHANONA DE 60.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 50+700 SOBRE EL CAMINO: OCOZOCAUTLA - REVOLUCION MEXICANA</b> Reconstrucción de puente de 60 metros lineales	Metro Lineal	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00	29 510 852.70	29 510 852.70	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
<b>RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL TABLON DE 163.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 41+400 DE LA CARRETERA: OCOZOCAUTLA - REVOLUCION MEXICANA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700</b> Reconstrucción de puente de 163 metros lineales	Metro Lineal	163.00	163.00	163.00	100.00	0.00	45 034 446.24	45 034 446.24	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LOS BAMBÜES", DE 64 M.L., SOBRE EL RIO TZAONEJÁ, UBICADO EN EL KM. 46+250, SOBRE EL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO BAMBÚ</b> Construcción del puente "Los Bambües", de 64 metros lineales	Metro Lineal	64.00	64.00	64.00	100.00	0.00	15 948 342.43	15 948 342.43	Altamirano	Varias	17 965	17 814	35 779
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900; SOBRE EL KM. 1+600 CON UNA LONGITUD DE 100 MTS. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. MUNICIPIO DE CINTALAPA</b> Construcción de puente vado con una longitud de 100 metros	Metro Lineal	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	16 776 453.42	16 776 453.42	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CAHOA, UBICADO EN EL KM. 2+015, SOBRE EL CAMINO: TUXTLA CHICO - SILVANO GATICA</b> Construcción de puente vehicular	Puente	1.00	1.00	0.88	88.00	0.00	14 367 522.56	14 367 522.56	Tuxtla Chico	Varias	21 984	20 954	42 938
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PRIMERO DE ENERO DE 25 M.L. UBICADO SOBRE EL CAMINO: PRIMERO DE ENERO - CHICOMUSELO</b> Construcción del puente de 25 metros lineales	Metro Lineal	25.00	25.00	22.66	90.64	0.00	11 214 864.66	11 214 864.66	Chicomuselo	Varias	18 127	17 984	36 111
<b>CAMINO RURAL: GABRIEL ESQUINCA - LA PIMIENTA - LA ESPERANZA - SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000</b> Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km. 16+000	Kilómetro	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	4 272 766.45	4 272 766.45	San Fernando	Varias	18 833	18 907	37 740

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 21 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>													
<b>CAMINO RURAL: BERRIOZABAL - EFRAIN GUTIERREZ - CRUCERO MONTE CRISTO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+800</b> Reconstrucción del tramo: km. 6+000 al km. 18+800	Kilómetro	12.80	12.80	12.80	100.00	0.00	1 154 117.44	1 154 117.44	Berriozábal	Varias	26 418	25 561	51 979
<b>CAMINO RURAL: CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALMAS - EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000</b> Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+000	Kilómetro	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 722 145.97	3 722 145.97	Osumacinta	Varias	2 135	2 069	4 204
<b>RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ICALUMTIC - YUT UK'UM - ENTRONQUE YITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+600</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 3+600 (t.a)	Kilómetro	3.60	3.60	3.60	100.00	0.00	2 680 133.40	2 680 133.40	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
<b>MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (PEÑITAS - NUEVO XOCHIMILCO) - ACCESO A ACUAGRANJAS DOS LAGOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+950</b> Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 al km. 1+950	Kilómetro	1.95	1.95	1.95	100.00	0.00	4 395 939.71	4 395 939.71	Ostuacán	Varias	9 339	9 453	18 792
<b>MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA, TABASCO) - BAJO AMACOITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900</b> Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 1+900	Kilómetro	1.90	1.90	1.90	100.00	0.00	8 765 756.78	8 765 523.28	Ostuacán	Varias	9 339	9 453	18 792
<b>CAMINO RURAL: TRINIDAD - COL. MORELIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+500	Kilómetro	4.50	4.50	4.50	100.00	0.00	3 089 646.80	3 089 646.80	Coapilla	Varias	4 822	4 706	9 528
<b>CAMINO: TUXTLA - ANGOSTURA - FLORES MAGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 61+200</b> Rehabilitación del subtramo: km. 29+000 al km. 61+200 (t.a.)	Kilómetro	32.20	32.20	23.27	72.27	0.00	3 730 682.38	3 730 682.38	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
<b>CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000</b> Rehabilitación del subtramo: km. 2+850 al km. 3+050	Metro Lineal/OBR/	200.00	200.00	200.00	100.00	0.00	855 507.88	855 507.88	Tecpatán	Varias	11 682	11 499	23 181
<b>CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000</b> Rehabilitación del subtramo: km. 41+000 al km. 42+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 283 048.18	2 283 048.18	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA APIC PAC) – COL. DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ; TRAMO DEL KM. 0+000 – KM. 10+440</b> Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 423 145.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (NUEVO MEZCALAPA – AMERICA LIBRE) – SALVADOR URBINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+220</b> Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 551 100.84	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SOYALO – FRANCISCO SARABIA) – COL. VENUSTIANO CARRANZA; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+357</b> Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 924 349.81	16 148 318.56	16 148 318.56	Chiapa de Corzo	Varias	53 240	51 248	104 488
<b>MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS – LA LINEA; TRAMO DEL KM. 0+000 – KM. 14+300</b> Construcción del subtramo: km. 4+300 al km. 0+000	Kilómetro	4.30	4.30	3.76	87.44	8 779 107.51	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL – PUBLIO NUEVO - SITALA) – SAN FRANCISCO PORTUGAL – EJIDO EL JARDÍN; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080</b> Tramo del km. 7+000 al km. 8+080	Kilómetro	1.08	1.08	0.00	0.00	20 320 713.74	12 260 119.89	12 260 119.89	Arriaga	Varias	22 252	21 077	43 329
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) – EPALCHEN – TENTIC; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+580</b> Construcción del subtramo: km. 4+290 al km. 2+290	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN A YUT - BASH; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+120</b> Construcción del subtramo: km. 4+440 al km. 6+440	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO – MONTERREY, TRAMO: 0+000 – KM. 7+800</b> subtramo del km. 4+000 al km. 5+450	Kilómetro	2.35	2.35	0.00	0.00	19 842 040.35	0.00	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO – NICHNAMTIC – E.C. LAS OLLAS; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+660</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500	Kilómetro	1.69	1.69	1.59	94.08	14 000 000.00	13 486 334.18	13 486 334.18	Chamula	Varias	48 010	40 767	88 777
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F.R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+860</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+500 al km. 2+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 132 708.66	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) – KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+900</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 898 119.54	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0





## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 24 de 24

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>													
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 227+500 (LA TRINITARIA - CD. CUAHUTEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+060</b> Construcción del subtramo: km. 3+440 al km. 4+440	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 592 359.89	0.00	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86</b> Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 2+987	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 790 373.84	0.00	0.00	Salto de Agua	Varias	0	0	0
<b>APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL</b> Combustibles	Kilómetro	600.00	600.00	600.00	100.00	25 579 527.57	22 753 248.05	22 072 187.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
<b>ACOMPañAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA</b> Sueldo al Personal Eventual	Supervisión	1 600.00	1 600.00	1 600.00	100.00	27 054 792.83	28 060 610.71	27 142 256.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO</b> Materiales y Útiles de Oficina	Mantenimiento	1 632.00	1 632.00	1 632.00	100.00	13 299 201.51	13 638 274.02	13 294 185.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS</b> Materiales y Útiles de Oficina	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00	5 718 431.62	5 963 495.43	5 949 031.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876



































## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS</b> Rehabilitación de edificio a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, plaza cívica, enmallado perimetral y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 163 459.36	1 163 459.36	Jitotol	Carmen Zacatal	40	42	82	
<b>JARDÍN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ ZAMBRANO DE AGUILAR</b> Rehabilitación edificios a, b, y c, obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 481 316.74	1 481 316.73	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	64	98	162	
<b>JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Rehabilitación del edificio "a", construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 618 254.21	1 618 254.21	Berriozábal	Vistahermosa	30	29	59	
<b>JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores )	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	923 838.91	923 838.91	Copainalá	Tierra Blanca	8	6	14	
<b>JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 121 709.86	1 121 709.86	Copainalá	Copainalá	60	69	129	
<b>JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	896 712.71	896 712.71	Francisco León	San Miguel la Sardina	44	46	90	
<b>JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 432 614.50	1 432 614.50	Huixtán	Adolfo López Mateos	12	8	20	
<b>JARDIN DE NIÑOS MELIDA CRUZ CASTILLO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 335 029.25	2 335 029.25	Arriaga	Arriaga	100	87	187	
<b>JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 490 192.38	1 490 192.37	El Porvenir	Male	10	14	24	
<b>JARDIN DE NIÑOS DR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 648 343.88	1 648 343.88	Jiquipilas	Tiltepec	61	57	118	
<b>JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO VASCO DE QUIROGA</b> Construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	954 984.70	954 984.69	Las Margaritas	Victoria la Paz	8	5	13	
<b>JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, cocina, sanitaria rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 783 684.05	2 783 684.05	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	31	25	56	
<b>JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC</b> Construcción de servicios sanitarios, demolición y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 940 850.82	1 940 850.82	Mazatán	Mazatán	80	75	155	
<b>JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO</b> Construcción de servicios sanitarios rurales, adecuación de servicios sanitarios dirección a aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	750 900.32	750 900.32	Motuzintla	Belisario Domínguez	48	42	90	
<b>JARDIN DE NIÑOS GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	772 930.76	772 930.76	Motuzintla	San José Ixtepec	24	16	40	
<b>JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	670 159.18	670 159.18	Motuzintla	Rincón del Bosque	6	6	12	
<b>JARDIN DE NIÑOS PETRONA GOMEZ GUTU</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 723 839.80	1 723 839.80	Chiapa de Corzo	Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi)	33	31	64	
<b>JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 135 442.44	1 135 442.44	El Porvenir	Male UNO	11	10	21	
<b>JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	812 249.97	812 249.97	Motuzintla	Nueva Esperanza	12	7	19	
<b>JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	896 449.46	896 449.46	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	10	6	16	
<b>JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	728 604.05	728 604.05	Motuzintla	La Unión	12	7	19	
<b>JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOVA</b> Demolición, construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 056 221.58	2 056 221.58	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	26	25	51	
<b>JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio "c", y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	872 637.99	872 637.99	Las Casas Siltepec	Las Casas Siltepec	50	49	99	
<b>JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE</b> Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación, demolición y obra exterior	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 472 666.02	3 472 666.02	Socoltenango	Socoltenango	61	77	138	
<b>JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, pórtico, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 215 336.49	2 215 336.49	Tzimol	Ochusjob	33	34	67	
<b>JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO XICOTENCATL</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	995 783.42	995 783.41	Motuzintla	La Verbena	8	8	16	
<b>JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	748 160.70	748 160.69	El bosque	Los Ángeles	39	39	78	
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KALHO CALDERON</b> Construcción de un aula didáctica y sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 217 002.82	1 217 002.82	Tenejapa	Las Manzanas	20	17	37	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO VIZCAINO</b> Construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	785 540.84	785 540.84	Aldama	Yetón	15	20	35
<b>JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.75	29.11	0.00	3 105 759.90	1 552 879.95	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88
<b>JARDIN DE NIÑOS DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO</b> Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 728 304.92	2 728 304.91	San Lucas	San Lucas	62	83	145
<b>JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA</b> Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.56	14.00	0.00	2 727 886.50	1 363 943.25	Tonalá	Tonalá	43	40	83
<b>JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN</b> Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	0.55	55.48	0.00	1 310 891.14	655 445.57	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	45	36	81
<b>JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA</b> Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 285 786.28	642 893.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266
<b>JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.32	8.00	0.00	3 251 772.48	1 623 389.27	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90
<b>JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.84	21.00	0.00	1 764 493.37	1 177 700.86	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48
<b>JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.50	75.00	0.00	2 201 162.51	1 100 581.25	Berriozábal	Berriozábal	65	66	131
<b>JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	1 517 030.66	1 002 300.83	Venustiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40
<b>JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA</b> Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.90	45.00	0.00	607 370.25	535 040.28	Tonalá	Tonalá	78	57	135
<b>JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a , b ,c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.25	5.00	0.00	1 999 144.07	999 572.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188
<b>JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.59	29.73	0.00	1 542 513.43	771 256.71	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	59	52	111
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA</b> Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.60	30.09	0.00	823 729.15	411 864.57	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33
<b>JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.20	10.00	0.00	631 808.02	315 904.01	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212
<b>JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.75	25.00	0.00	1 566 548.02	783 274.01	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.92	46.08	0.00	795 720.84	397 860.42	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78
<b>JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	550 973.77	550 973.76	Venustiano Carranza	López Hernández	21	42	63
<b>JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA</b> Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.25	25.00	0.00	2 913 288.44	1 456 644.22	Huixtla	Huixtla	72	94	166
<b>JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA</b> Construcción de 2 aulas y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 072 107.84	453 509.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103
<b>JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	1 848 299.46	924 149.73	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13
<b>CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 29</b> Obra exterior (red hidrosanitaria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 965.52	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.01	1.29	0.00	2 026 090.50	1 013 045.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242
<b>JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO</b> Construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	920 644.36	0.00	Tonalá	Tonalá	16	21	37
<b>JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 239 666.11	0.00	Pichucalco	Napana	18	12	30
<b>JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC</b> Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 845 098.27	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA</b> Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	739 797.18	0.00	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56
<b>JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 523 200.36	761 600.18	San Cristóbal de Las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32
<b>JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminar, herrería, cancel, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 541 259.55	0.00	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80
<b>JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 228 349.33	0.00	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46
<b>JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 179 426.56	0.00	Tenejapa	Chacoma	47	49	96
<b>JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER Y LEYVA</b> Rehabilitación de edificio a y b (preliminares, herrería albañilería, cancelería instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	495 426.59	495 426.58	Zinacantán	La Granadilla	57	41	98
<b>FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA)</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 996	2 638	4 634
<b>FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ISTMO-COSTA)</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 996	2 638	4 634
<b>FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL)</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 996	2 638	4 634
<b>FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN NORTE)</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 996	2 638	4 634
<b>FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL)</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	54 716 650.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 996	2 638	4 634
<b>PRIMARIA BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 1 aula cocina y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 291 254.70	1 291 254.70	Comitán de Domínguez	Laguna Seca	8	13	21
<b>PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES</b> Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 522 356.97	1 522 356.97	Comitán de Domínguez	San Antonio Z	6	8	14
<b>PRIMARIA ACAMAPICHTLI</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 547 132.15	1 547 132.14	Ocozacoautla de Espinosa	Las Flores	17	25	42
<b>PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 070 629.22	1 070 629.22	Palenque	Hermenegildo Galeana	75	61	136
<b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b> Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 662 652.62	1 662 652.61	Salto de Agua	América Libre	27	27	54
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 194 086.22	1 194 086.22	Ocosingo	Lucumilja	23	27	50
<b>PRIMARIA JACINTO CANEK</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 210 974.73	1 210 974.73	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	22	22	44
<b>PRIMARIA LEYES DE REFORMA</b> Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	835 825.15	835 825.15	Tonalá	San Francisco el Ocatal	32	28	60



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 607 862.81	1 607 862.81	Teopisca	Los Llanitos	40	34	74	
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 785 959.29	1 785 959.29	Las Margaritas	Francisco Villa	63	61	124	
<b>PRIMARIA ERACLIO ZEPEDA RAMOS</b> Obra exterior (demolición y construcción de cancha de usos múltiples) construcción y equipamiento de espacios físicos educativos a realizar	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	679 759.93	679 759.93	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	61	72	133	
<b>PRIMARIA LIC GABRIEL RAMOS MILLAN</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barda perimetral, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 019 374.60	2 019 374.60	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	311	262	573	
<b>PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ</b> Rehabilitación de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 391 498.61	2 391 498.61	Zinacantán	Pasté	337	343	680	
<b>PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA</b> Construcción de sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	815 103.66	815 103.66	Amatenango del Valle	San Miguel El Alto	17	15	32	
<b>PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, barandal y muro de contención de mampostería )	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 140 807.92	1 140 807.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	88	100	188	
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Demoliciones s edificio b, construcción n de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior y andadores)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 304 793.22	2 304 793.22	Frontera Comalapa	Sabinalito	127	130	257	
<b>PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO</b> Rehabilitación edificio b y rehabilitación de domo	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	526 286.75	489 977.06	Tapachula	Tapachula De Córdova Y Ordoñez	173	171	344	
<b>PRIMARIA NICOLAS BRAVO</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 618 392.46	1 615 584.74	Chamula	Kotolté	122	138	260	
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Rehabilitación del edificio "a", construcción de sanitarios rurales, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 828 541.72	1 828 541.72	Emiliano Zapata	Nuevo Villahermosa	14	15	29	
<b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b> Rehabilitación de edificios "a", "d", y "e", construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior ( red eléctrica y andadores )	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 451 138.46	2 451 138.46	Ocozocoautla de Espinosa	Ignacio Zaragoza (El Morro)	129	129	258	
<b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS</b> Rehabilitación de edificio "a", construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rural y obra exterior ( red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y escalones )	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 372 946.25	2 372 946.25	Rayón	Guadalupe Victoria	31	38	69	
<b>PRIMARIA ANTONIO CASO</b> Rehabilitación del edificio b, construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 513 709.71	4 513 709.70	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacuti)	31	38	69	
<b>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Demolición de edificio e y g, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 151 348.20	2 151 348.20	Berriozábal	Berriozábal	131	109	240	
<b>PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA</b> Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	5 291 332.34	5 291 332.34	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	293	299	592	
<b>PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS</b> Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 368 767.91	1 368 767.91	Siltepec	El Madronal	2	6	8	
<b>PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ</b> Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 809 776.24	1 809 776.24	Larráinzar	Tentic	12	10	22	
<b>PRIMARIA FRANCISCO VILLA</b> Construcción de dirección, cocina y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 578 365.78	2 578 365.78	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	70	80	150	
<b>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 236 594.75	3 236 594.75	Ocosingo	La Reforma	135	119	254	
<b>PRIMARIA ILHUICAMINA</b> Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	4 645 686.13	4 625 042.23	Motozintla	Motozintla de Mendoza	218	232	450	
<b>PRIMARIA ANGEL POLA</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	977 185.68	977 185.68	Siltepec	Siltepec	192	188	380	
<b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</b> Construcción de 4 aula didáctica, cocina, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 842 383.96	2 842 383.96	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	84	93	177	
<b>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 270 553.05	2 270 553.05	Jiquipilas	Vicente Guerrero	105	82	187	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA CUAUHTEMOC</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	730 380.18	730 380.18	Jitotol	El Paraíso	20	20	40
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	919 763.93	919 763.93	Ocosingo	Nuevo México	16	14	30
<b>PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 487 125.74	1 487 125.73	Aldama	Yetón	40	39	79
<b>PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO</b> Terminación de construcción de 7 aulas en dos módulos 3 y 4, consistente en aplanados, pisos, pintura, impermeabilización, banquetas, ceja perimetral, andadores, terminación de rehabilitación de la impermeabilización	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 258 731.56	4 258 731.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609
<b>PRIMARIA DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA</b> Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c, d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (resane de fisuras), cancelería, instalación eléctrica, cisterna, servicios sanitarios, impermeabilización y pintura	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 030 000.00	2 030 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616
<b>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	623 859.62	623 859.62	Amatenango de la Frontera Tapalapa	Peña Bermeja	14	9	23
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de 3m aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 928 391.27	1 928 391.27		Mazono	39	40	79
<b>PRIMARIA 24 DE FEBRERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 460 056.73	4 460 056.73	Chiapilla	Chiapilla	158	182	340
<b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</b> Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 099 673.77	3 099 673.76	Pueblo Nuevo Solistahuacán Solosuchiapa	San Rafael	52	59	111
<b>PRIMARIA FLAVIO ANTONIO PANIAGUA</b> Construcción de 5 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 358 669.22	3 358 669.22		Villaflores	41	59	100
<b>PRIMARIA ENRIQUE MARCELIN MARIN</b> Construcción de 1 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 196 368.01	3 196 368.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	146	158	304
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 715 424.59	2 715 424.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	61	74	135
<b>PRIMARIA LUIS ESPINOSA</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 189 325.77	2 189 325.77	Ocozacoautla de Espinosa Tonalá	Ocozacoautla de Espinosa Tonalá	270	311	581
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 028 540.99	2 028 540.99			65	82	147
<b>PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	568 986.51	568 986.51	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	99	94	193
<b>PRIMARIA DR ROMEO RINCON CASTILLEJOS</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 504 150.83	1 504 150.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443
<b>PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 213 179.02	1 213 179.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición y obra exterior	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 838 932.84	1 838 932.83	Chicomuselo	Nueva América	78	86	164
<b>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 506 004.93	3 506 004.93	Teopisca	Nuevo Zinacantán	56	75	131
<b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b> Rehabilitación y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 915 598.94	2 915 598.94	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	129	129	258
<b>PRIMARIA JUAN N ALVAREZ</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 265 399.42	1 265 399.42	Suchiate	Miguel Alemán	87	112	199
<b>PRIMARIA MARÍA SUAREZ DE VELASCO</b> Obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 449 393.56	1 449 393.56	Villaflores	Villaflores	145	159	304
<b>PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE RÍO</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 157 510.93	1 157 510.93	Frontera Comalapa	Huixnayal	65	63	128
<b>PRIMARIA CASTILLO DE CHAPULTEPEC</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 741 536.76	1 741 536.76	La Trinitaria	Nuevo Chapultepec	24	28	52
<b>PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDES</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 979 986.66	1 979 986.65	Las Margaritas	Cruz del Rosario	37	44	81
<b>PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación y obra exterior	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 447 099.84	2 447 099.84	Rayón	El Pinabeto	70	95	165
<b>PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	938 255.27	938 255.27	Chicomuselo	Chicomuselo	227	226	453
<b>PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	798 515.75	798 515.75	Tapalapa	Tapalapa	77	70	147
<b>PRIMARIA CINCO DE MAYO</b> Rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 120 513.08	2 120 513.08	Suchiapa	Suchiapa	134	151	285

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>PRIMARIA IGNACIO ALLENDE</b> Rehabilitación de edificio "d2, y obra exterior (demolición de barda existente, barda mixta, rehabilitación de acceso y andadores)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 296 235.93	3 296 235.93	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	72	81	153	
<b>PRIMARIA ALFONSO CASO</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 648 813.61	2 648 813.61	San Juan Cancuc	Chancolom	146	172	318	
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	681 423.37	681 423.37	Tenejapa	Los Pinos	28	23	51	
<b>PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 291 483.94	1 291 483.94	Santiago el Pinar	Santiago el Relicario	12	19	31	
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 946 095.77	1 946 095.77	Mitontic	Tojchotic	44	46	90	
<b>PRIMARIA JAIME TORES BODET</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	996 847.90	996 847.90	Santiago el Pinar	Pechultón	26	28	54	
<b>PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET</b> Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.46	30.70	0.00	6 079 938.94	3 031 113.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206	
<b>PRIMARIA LEONA VICARIO</b> Demolición y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	8 098 785.14	6 483 755.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323	
<b>PRIMARIA VICENTE SUAREZ</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	737 101.34	737 101.33	El Bosque	Carrizal	49	67	116	
<b>PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ</b> Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 129 853.29	3 129 853.29	Chamula	Las Minas	45	50	95	
<b>PRIMARIA RAMIREZ CASTAÑEDA</b> Rehabilitación y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 095 697.05	2 095 697.05	Chamula	Tzajalum	58	65	123	
<b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO</b> Construcción de cocina, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 038 597.00	1 038 597.00	Osumacinta	Nueva Esperanza	22	11	33	
<b>PRIMARIA 15 DE MAYO</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	605 595.91	605 595.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	263	313	576	
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 147 016.39	2 147 016.39	Suchiate	La Libertad	194	218	412	
<b>SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Aula	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	901 464.56	450 732.28	Mazatán	Mazatán	95	99	194	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC</b> Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega	Metro Cuadrado	2 639.49	2 639.49	0.00	0.00	0.00	14 182 748.32	4 253 134.20	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409	
<b>RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO</b> Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perime	Metro Cuadrado	2 426.82	2 426.82	72.80	3.00	0.00	11 894 211.82	3 568 087.73	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	113	200	313	
<b>TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS</b> Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 170 575.98	1 085 287.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542	
<b>PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.09	8.92	0.00	1 402 816.08	701 408.04	Jitotol	Matasano	27	25	52	
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 147 805.60	573 902.80	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88	
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	3 168 996.62	1 584 498.31	San Fernando	San Fernando	190	160	350	
<b>PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN</b> Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	3 377 960.34	1 688 980.17	Venustiano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130	
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.15	15.06	0.00	2 985 151.52	1 492 575.76	Pichucalco	Tectupan	53	56	109	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
<b>EDUCACIÓN</b>																						
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>																						
<b>PRIMARIA AÑO DE JUAREZ</b> Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 442 926.69	1 721 463.35	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563									
<b>PRIMARIA NARCISO MENDOZA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (instalación eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 980 656.62	1 490 328.31	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138									
<b>PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 046 054.98	1 023 027.49	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549									
<b>PRIMARIA 24 DE FEBRERO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 364 772.22	0.00	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152									
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ</b> Construcción 2 aulas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio e, f y g (preliminar, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 609 718.80	0.00	Suchiate	Cuauhtémoc	72	75	147									
<b>PRIMARIA FRANCISCO VILLA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 806 326.24	0.00	Juárez	Juárez	70	72	142									
<b>PRIMARIA JUAN ALDAMA</b> Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 034 398.87	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462									
<b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</b> Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral)	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 127 578.63	0.00	San Fernando	Monterrey	47	52	99									
<b>PRIMARIA FRANCISCO VILLA</b> Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 292 721.20	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255									
<b>PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN</b> Construcción de 2 aulas didáctica, rehabilitación de edificio b preliminar, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, cerrajería y acabados), c (preliminar, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminar, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, acabados y cerrajería) obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 274 108.61	0.00	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108									
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANO</b> Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 839 750.59	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	72	70	142									
<b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 727 866.07	1 363 933.04	Chicomuselo	La Zacualpa	41	48	89									
<b>PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA</b> Construcción de 3 aulas didáctica, sanitaria rural rehabilitación de edificio a y c (preliminar, cemento, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 731 898.73	0.00	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80									
<b>PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 643 695.74	0.00	Chamula	Santa Ana	114	114	228									
<b>PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a, b y c" (preliminar, cancelería, herrería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 400 954.82	0.00	Acapetahua	Soconusco	112	110	222									
<b>PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 482 686.68	1 241 343.34	Acapetahua	Colombia	32	29	61									
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 688 645.45	1 344 322.73	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120									
<b>PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA</b> Obra exterior (demolición y cancha de usos múltiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 482 150.58	741 075.29	Larráinzar	Kaomtealhucum	16	26	42									

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN</b> Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 767.12	500 383.56	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
<b>TELESECUNDARIA No. 1487</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 394 491.86	3 394 491.86	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	31	25	56
<b>SECUNDARIA TÉCNICA No. 55</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 599 618.77	1 599 618.77	Villaflores	Jesús María Garza	233	230	463
<b>TELESECUNDARIA No. 1094 BENITO JUÁREZ</b> Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 753 616.03	1 753 616.03	Mazatán	Santa Clara	23	23	46
<b>TELESECUNDARIA No. 301</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 602 887.05	1 602 887.05	Tonalá	La Polka	25	34	59
<b>TELESECUNDARIA No. 270 BATALLA DE PUEBLA</b> Rehabilitación edificio c, d y e obra exterior (sustitución de barda)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 102 298.79	2 102 298.78	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	92	112	204
<b>TELESECUNDARIA No. 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 507 049.31	1 507 049.31	Ocozacoautla de Espinosa	El Gavilán	65	64	129
<b>TELESECUNDARIA No. 1335 BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	977 046.66	977 046.66	Motozintla	Libertad Calera	38	27	65
<b>TELESECUNDARIA No. 1058 EMILIANO. ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio e	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 981 201.93	2 975 054.77	Tuxtla Chico	1a. Sección de Medio Monte	41	34	75
<b>SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA</b> Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 282 384.08	4 282 384.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	350	352	702
<b>TELESECUNDARIA No. 1426 BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 134 957.15	2 134 957.15	Mezcalapa	Alianza	13	15	28
<b>TELESECUNDARIA No. 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 2 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, muro gavión, andadores, escalones y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 081 133.95	3 081 133.94	Mapastepec	Las Palmas	17	25	42
<b>TELESECUNDARIA No. 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ</b> Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores)	Aula	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 753 658.28	1 753 658.28	Ixtapa	Carlos A. Vidal	23	38	61
<b>ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 26</b> Rehabilitación, obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 852 077.18	3 852 077.18	Jiquipilas	Tiltepec	62	66	128
<b>TELESECUNDARIA No. 101 NICOLAS RUIZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 262 556.58	2 262 556.58	Escuintla	Unión Jamaica	65	83	148
<b>TELESECUNDARIA No. 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 037 452.61	3 037 452.60	Chamula	Yalchitom	48	51	99
<b>TELESECUNDARIA No. 1264 AMADO NERVO</b> Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 711 177.98	1 711 177.97	Jitotol	Matasano	36	39	75
<b>TELESECUNDARIA No. 425 ESCUADRÓN 201</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 417 829.34	2 417 829.33	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	103	105	208
<b>SECUNDARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 517 191.06	2 517 191.06	Escuintla	Escuintla	218	207	425
<b>TELESECUNDARIA No. 432 JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 757 194.40	2 757 194.39	Huehuetán	Plan de Ayala	80	71	151
<b>SECUNDARIA GENERAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 701 833.75	1 701 833.75	Metapa	Metapa de Domínguez	183	185	368
<b>TELESECUNDARIA No. 238</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 867 332.72	1 867 332.72	Tonalá	Morelos (Mojarras)	38	40	78
<b>TELESECUNDARIA No. 1019 EMILIANO. ZAPATA SALAZAR</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 090 567.06	1 090 567.06	La Trinitaria	Cauahémoc	68	75	143
<b>TELESECUNDARIA No. 585</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 964 207.32	1 964 207.32	Cacahoatán	Agua Caliente	46	50	96

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>TELESECUNDARIA No. 302 ROSARIO CASTELLANO FIGUEROA</b> Construcción de aulas de medios aula de usos múltiples, rehabilitación y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 635 081.69	3 635 081.68	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	65	76	141
<b>TELESECUNDARIA No. 275 JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 458 070.37	3 458 070.37	Tuzantán	Estación Tuzantán	67	111	178
<b>TELESECUNDARIA No. 871 EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	613 523.92	613 523.91	Las Margaritas	Rosario Bawitz	29	29	58
<b>TELESECUNDARIA No. 374 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	809 825.02	809 825.02	Huixtla	Aquiles Serdán	49	52	101
<b>SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b> Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	0.44	44.00	0.00	3 476 175.63	2 008 141.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
<b>TELESECUNDARIA No. 913 JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 433 631.27	1 433 631.27	Ocoatepec	San Pablo Huacano	89	99	188
<b>ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	6 808 762.73	6 597 205.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
<b>TELESECUNDARIA No. 671 VICENTE GUERRERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 603 909.75	1 603 909.75	Huitiupán	El Ocotál	46	41	87
<b>PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.82	40.99	0.00	1 190 726.25	595 363.13	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210
<b>PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.14	19.00	0.00	1 925 321.05	962 660.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40
<b>PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ</b> Construcción de 1a aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	1 872 245.56	936 122.78	Palenque	Palenque	76	88	164
<b>PRIMARIA ITZCOATL</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.72	18.00	0.00	1 848 621.17	924 310.59	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	63	81	144
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 193 381.00	596 690.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516
<b>PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ</b> Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención)	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	1 086 442.67	543 221.33	Bochil	Bochil	205	258	463
<b>PRIMARIA CARMEN G BASURTO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención)	Obra	1.00	1.00	0.50	50.16	0.00	1 153 627.08	576 813.54	Chanal	Chanal	201	210	411
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	0.46	46.00	0.00	1 911 187.93	955 593.96	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232
<b>PRIMARIA DIEGO RIVERA</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.14	14.00	0.00	2 366 292.44	1 183 146.22	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192
<b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Aula	1.00	1.00	0.35	34.91	0.00	575 902.72	287 951.36	Villaflores	Villaflores	257	270	527
<b>PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras)	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	2 397 938.97	1 684 595.94	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236
<b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA</b> Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal	Metro Cuadrado	3 164.67	3 164.67	0.00	0.00	0.00	12 715 639.14	3 750 381.39	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350
<b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b> Construcción de 1 aula didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	2 407 773.17	1 203 886.58	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141
<b>PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE</b> Rehabilitación de edificios h y g	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	906 650.52	815 678.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45
<b>PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	571 342.55	571 342.55	Venustiano Carranza	López Hernández	51	110	161

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.90	18.00	0.00	2 176 474.71	1 088 237.36	Chamula	Arzenza UNO	117	96	213
<b>RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO</b> Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	3 766.77	3 766.77	0.00	0.00	0.00	21 571 513.32	6 017 680.75	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564
<b>RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO</b> Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de 1 aula de medios, construcción de 1 dirección, construcción de 1 aula cocina, construcción de acceso principal de concreto hidráulico	Metro Cuadrado	2 185.50	2 185.50	0.00	0.00	0.00	15 810 442.37	4 408 756.24	Ocosingo	El Zapotal	223	200	423
<b>RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA ETAPA)</b> Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1 296.37	1 296.37	0.00	0.00	0.00	16 672 012.36	4 652 645.56	Berriozábal	Berriozábal	85	112	197
<b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA)</b> Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1 597.14	1 597.14	0.00	0.00	0.00	13 996 064.28	4 196 980.82	Salto de Agua	Salto de Agua	121	107	228
<b>RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE CACAHOATÁN</b> Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1 234.45	1 234.45	0.00	0.00	0.00	11 319 029.56	3 298 180.31	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156
<b>RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)</b> Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1 609.82	1 609.82	0.00	0.00	0.00	20 944 252.26	5 975 742.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834
<b>CONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV1485O DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA</b> Construcción de 5 aulas didácticas, construcción de 1 servicio sanitario, construcción de 1 dirección, construcción de 1 laboratorio-taller, construcción de 1 aula cocina, construcción de 1 biblioteca, construcción	Metro Cuadrado	1 609.82	1 609.82	0.00	0.00	0.00	16 132 392.52	4 611 312.43	Tenejapa	Yashanal	77	82	159
<b>RECONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA ETAPA)</b> Construcción de 4 aulas didácticas (planta baja edificio g), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio g), construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipo u1-c, construcción de 4 aulas didácticas	Metro Cuadrado	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	17 674 193.64	5 064 107.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	244	293	537
<b>RECONST AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.51, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA)</b> Construcción de 1 bodega (planta baja edificio a), construcción de 1 servicios sanitarios (planta baja edificio a), construcción de 1 administración (planta baja edificio a), construcción de 1 taller de cómputo	Metro Cuadrado	2 374.26	2 374.26	0.00	0.00	0.00	11 831 813.42	3 547 003.10	Tecpatán	Tecpatán	107	148	255
<b>SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	4 658 330.19	2 329 165.10	Suchiate	La Libertad	173	150	323
<b>PRIMARIA AMADO NERVO</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	1 383 519.67	609 214.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117
<b>SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA</b> Rehabilitación de los edificios a, b y d, obra exterior (plaza cívica)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 526 448.70	1 263 224.35	Jitotol	Jitotol	58	72	130
<b>TELESECUNDARIA No. 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos, andadores, enmallado perimetral, barda perimetral, plaza cívica)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4 806 122.18	0.00	Aldama	Revolución Fiu	45	41	86

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA No. 670 PAULO FREIRE</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1 711 907.72	855 953.86	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97	
<b>TELESECUNDARIA No. 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO</b> Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 738 119.65	0.00	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140	
<b>TELESECUNDARIA No. 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO</b> Rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 582 632.98	0.00	Oxchuc	Yoship	186	139	325	
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>						<b>47 864 284.32</b>	<b>49 550 870.98</b>	<b>46 833 214.76</b>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>														
<b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	25 990 946.32	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280	
<b>FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 873 338.00	22 470 637.00	22 470 637.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
<b>COBACH No. 61 CHANAL</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 928 464.31	1 928 464.31	Chanal	Chanal	208	225	433	
<b>EMSAD No. 94 POJCOL CHIQUINIVAL</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 937 365.10	1 937 365.09	Chilón	Chiquinival	83	89	172	
<b>EMSAD No. 211 CHULUM JUAREZ</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 000 461.03	2 000 461.03	Tila	Chulum Juárez	131	164	295	
<b>EMSAD No. 202 LAGUNA DEL COFRE</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 235 375.60	2 235 375.59	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	87	74	161	
<b>COBACH No. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 103 448.39	1 977 188.17	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	171	209	380	
<b>COBACH No. 47 PUEBLO NUEVO</b> 2 Aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 709 043.54	1 709 043.53	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	204	229	433	
<b>CECYT HUIXTAN</b> 1 Laboratorio de alimentos y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 385 383.40	4 385 383.39	Huixtán	Huixtán	109	161	270	
<b>CECYT BOCHIL</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 219 334.11	2 219 334.09	Bochil	Bochil	385	437	822	
<b>CECYT RICARDO FLORES MAGON</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 534 796.09	1 534 796.08	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	214	272	486	
<b>TELEBACHILLERATO No. 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 977 399.67	2 163 137.73	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28	
<b>CECYT No. 44 NATILTÓN</b> Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	599 338.43	547 116.59	Chanal	Natiltón	122	148	270	
<b>TELEBACHILLERATO No. 130 MANUEL VELAZCO SUAREZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 449 824.31	1 724 912.16	San Cristóbal de Las Casas	Corazón de María	20	16	36	
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>						<b>93 643 404.00</b>	<b>160 937 137.10</b>	<b>160 686 204.61</b>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>														
<b>ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO</b> Obra Exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 784 891.33	1 587 376.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000	

















## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 6 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>SALUD</b>													
<b>RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD</b>													
<b>PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>													
Evaluación de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	1.00	100.00	500 000.00	438 527.92	438 527.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 235 230	2 172 895	4 408 125
Porcentaje de gestiones para solicitud de recursos presupuestarios	Gestión	60.00	60.00	60.00	100.00								
Porcentaje de documentos integrados de proyectos	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
<b>FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD</b>													
Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	50.00	50.00	50.00	100.00	987 000.00	741 711.20	741 711.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 235 230	2 172 895	4 408 125
Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	43.00	43.00	43.00	100.00								
<b>FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>													
Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato recibido en unidades médicas	Porcentaje	116 485.00	116 485.00	112 845.00	96.88	1 695 163.00	930 432.48	900 432.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	49.00	49.00	49.00	100.00								
Porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega de medicamentos	Usuario	61 031.00	61 031.00	51 099.00	83.73								
Porcentaje de usuarios que consideraron clara la información que les proporcionó el médico	Porcentaje	65 316.00	65 316.00	63 296.00	96.91								
Porcentaje de reunión de Gestores de Calidad jurisdiccional y 2o. Nivel de atención médica	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>													
Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	301 119.00	301 119.00	301 119.00	100.00	347 857 951.00	1 254 382 140.69	1 254 382 140.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	154 819	146 300	301 119
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de personal contratado	Contrato	20.00	20.00	20.00	100.00								
Promedio de pagos a personal eventual	Pago	500.00	500.00	500.00	100.00								
Porcentaje de pago de apoyos a pasantes en servicio social	Pago	2.00	2.00	2.00	100.00								
<b>ADMINISTRACIÓN</b>													
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	301 119.00	301 119.00	301 119.00	100.00	137 328 930.88	1 849 388 458.84	1 849 388 458.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	154 819	146 300	301 119
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Promedio de pagos a personal de base	Pago	10 875.00	10 875.00	10 875.00	100.00								
<b>ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>													
Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos	Persona	5 507 440.00	5 507 440.00	5 507 440.00	100.00	27 710 414.00	44 774 458.74	44 617 100.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos	Pago	72.00	72.00	72.00	100.00								
Número de servicios básicos otorgados	Servicio	72.00	72.00	72.00	100.00								
<b>ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)</b>													
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	301 119.00	301 119.00	301 119.00	100.00	5 692 926.11	5 581 300.11	4 975 942.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	154 819	146 300	301 119
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Promedio de pagos a personal de base	Pago	2 100.00	2 100.00	2 100.00	100.00								
<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN</b>													
Recursos otorgados a Oficina Central, de acuerdo al porcentaje correspondiente	Pesos	4 080 000.00	4 080 000.00	2 618 142.24	64.17	3 117 498.00	3 169 140.00	2 618 142.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Radicaciones realizadas a oficina central	Depósito	12.00	12.00	12.00	100.00								
<b>CUOTAS ESTATALES</b>													
Porcentaje de personal administrativo contratado	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00	1 686 909.95	1 653 833.28	696 034.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	154 819	146 300	301 119
Promedio de pagos a personal eventual	Pago	100.00	100.00	100.00	100.00								
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>						<b>2 946 717 691.41</b>	<b>4 482 887 600.32</b>	<b>4 454 809 743.72</b>					
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
<b>DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET</b>													
Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	496.00	99.20	1 698 045.00	2 180 486.60	2 180 486.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148	348	496
Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	2 302.00	99.22	8 821 299.00	4 591 646.26	4 437 953.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 235 230	2 172 895	4 408 125
<b>DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)</b>													
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	33.00	33.00	33.00	100.00	800 000.00	326 942.60	326 942.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	287	276	563
Porcentaje de servicios emergentes de mantenimiento en unidades médicas	Servicio	200.00	200.00	200.00	100.00								
<b>DISEÑO DE PLANES MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>													
Solicitudes enviadas a la DGPLADES	Solicitud	7.00	7.00	1.00	14.29								
Promedio de documentos integrados para avalar las solicitudes de certificado de necesidad en el SIGPLADESS	Documento	35.00	35.00	5.00	14.29								
<b>ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL</b>													
Porcentaje de consultas otorgadas	Consulta	768 943.00	768 943.00	717 186.00	93.27	82 064 651.00	80 679 245.89	80 679 245.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	350 843	366 343	717 186



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 7 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>SALUD</b>													
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>													
Tasa de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	392 160.00	392 160.00	361 810.00	92.26								
Tasa de consultas de 2018 primera vez otorgadas	Consulta 1a. vez	376 783.00	376 783.00	355 376.00	94.32								
<b>ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL</b>						74 621 885.00	418 054 474.20	418 002 474.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 692 449	2 814 991	5 507 440
Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Cirugía	46 702.00	46 702.00	46 106.00	98.72								
Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad	Consulta	270 175.00	270 175.00	254 361.00	94.15								
<b>SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN</b>						0.00	317 339 253.75	317 339 253.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 787	20 933	42 720
Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	42 720.00	42 720.00	46 220.00	108.19								
Porcentaje de operación de la logística del almacén	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Servicio	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de almacenes atendidos	Almacén	7.00	7.00	7.00	100.00								
<b>FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019</b>						0.00	38 877 631.82	38 482 469.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65 548	68 224	133 772
Porcentaje de recurso humano contratado	Persona	189.00	189.00	189.00	100.00								
Porcentaje de pagos a recursos humano	Pago	4 351.00	4 351.00	4 341.00	99.77								
<b>SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN</b>						0.00	55 211 203.00	55 211 203.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137 789	132 386	270 175
Porcentaje de operación del servicio integral de Sanitización	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de hospitales atendidos	Unidad Médica	38.00	38.00	28.00	73.68								
Porcentaje de servicios atendidos	Servicio	342.00	342.00	353.00	103.22								
<b>APOYO ECONÓMICO A LOS SESA POR EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS 2019</b>						0.00	2 999 010.00	2 992 328.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80 726	84 875	165 601
Porcentaje de unidades médicas equipadas	Unidad Médica	125.00	125.00	187.00	149.60								
Porcentaje de equipamiento a unidades médicas de primer nivel	Equipamiento	163.00	163.00	298.00	182.82								
<b>APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI</b>						0.00	458 435.89	378 922.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 488	17 775	34 263
Porcentaje de Unidades Medicas cubiertas por programa Seguro Medico Siglo XXI	Unidad Médica	3.00	3.00	3.00	100.00								
Porcentaje de Intervenciones realizadas en unidades medicas hospitalarias	Tratamiento	36.00	36.00	36.00	100.00								
<b>CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD</b>						1 523 867.00	1 059 302.85	1 059 302.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	703	676	1 379
Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud	Persona	1 350.00	1 350.00	1 306.00	96.74								
Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Evento	40.00	40.00	37.00	92.50								
Apoyo a Médicos en la formación académica, becas, congresos y uniformes	Apoyo	73.00	73.00	73.00	100.00								
<b>INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO. (COMPONENTE I)</b>						0.00	20 775 714.76	5 123 329.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	270 242	129 557	399 799
Porcentaje de visitas realizadas a unidades médicas por parte de los equipos de aseguramiento de calidad para aplicación	Visita	150.00	150.00	150.00	100.00								
Porcentaje de supervisiones a plataformas comunitarias	Supervisión	30.00	30.00	30.00	100.00								
Porcentaje de personal de almacenes capacitados en administración logística y buenas prácticas de almacenamiento	Capacitación	65.00	65.00	65.00	100.00								
<b>GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE</b>						680 000.00	420 944.00	420 944.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	3 927.00	3 927.00	550.00	14.01								
Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Estudio	2 787.00	2 787.00	391.00	14.03								
<b>UNIDAD A LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN</b>						11 953 778.92	11 700 292.18	8 985 113.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 629	3 486	7 115
Porcentaje de pacientes a tendidos con problemas de salud mental	Paciente	7 200.00	7 200.00	7 115.00	98.82								
Porcentaje de promocionales de salud mental	Promocional	800.00	800.00	800.00	100.00								
Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de tratamientos psiquiátricos especializados	Tratamiento	6 000.00	6 000.00	6 015.00	100.25								
Porcentaje de tratamientos de psicoterapias	Tratamiento	1 200.00	1 200.00	1 120.00	93.33								
Porcentaje de pacientes internados	Paciente	300.00	300.00	277.00	92.33								
<b>ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL</b>						0.00	147 670 692.56	140 590 073.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 353 580	1 313 442	2 667 022
Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad	335.00	335.00	334.00	99.70								
Porcentaje de claves de medicamentos y material de curación adquiridas	Producto	342.00	342.00	441.00	128.95								
<b>REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. G005</b>						0.00	2 060 000.00	2 060 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Numero de visitas de evolución en las que se tenga participación durante el 4to trimestre	Visita	9.00	9.00	9.00	100.00								
Solicitudes de evaluadores atendidas para visitas de evaluación por parte de la DGCES	Persona	103.00	103.00	103.00	100.00								
Realización de un evento de capacitación	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
<b>FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>						624 436 141.46	689 290 786.19	689 290 786.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	167 598	159 038	326 636
Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	326 636.00	326 636.00	326 636.00	100.00								

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 8 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>SALUD</b>													
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>													
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Porcentaje de personal contratado	Contrato	20.00	20.00	20.00	100.00								
Promedio de pagos a personal eventual	Pago	500.00	500.00	500.00	100.00								
Porcentaje de pagos de apoyos a pasantes en servicio social	Pago	24.00	24.00	24.00	100.00								
<b>ADMINISTRACIÓN</b>						2 108 296 933.65	2 327 337 991.24	2 327 337 991.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 964 505	1 905 616	3 870 121
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	3 870 121.00	3 870 121.00	3 870 121.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base	Persona	25.00	25.00	25.00	100.00								
Promedio de pagos a personal de base	Pago	99 475.00	99 475.00	99 475.00	100.00								
<b>ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>						16 699 563.00	32 992 397.14	32 992 397.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos	Persona	5 507 440.00	5 507 440.00	5 507 440.00	100.00								
Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos	Pago	1 152.00	1 152.00	1 152.00	100.00								
Porcentaje de servicios básicos otorgados	Servicio	1 152.00	1 152.00	1 152.00	100.00								
<b>ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS)</b>						2 619 760.38	2 568 392.53	2 566 401.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	423 646	407 127	830 773
Porcentaje de población atendida por personal de base	Persona	830 773.00	830 773.00	830 773.00	100.00								
Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base	Documento	25.00	25.00	25.00	100.00								
Promedio de pagos a personal de base	Pago	1 225.00	1 225.00	1 225.00	100.00								
<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN</b>						3 403 272.00	4 494 132.00	3 137 009.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Recursos otorgados a los Hospitales Generales e Integrales, de acuerdo al porcentaje correspondiente	Pesos	2 058 866.80	2 058 866.80	3 034 953.60	147.41								
Radicciones realizadas a Hospitales Generales e Integrales	Depósito	108.00	108.00	88.00	81.48								
<b>DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA</b>						1 110 313.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180 835	188 216	369 051
Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas	Niño	160.00	160.00	104.00	65.00								
Dotación de Sobres de Vida Suero Oral a menores de 5 años en Semanas Nacionales de Salud	Hidratación Oral	368 675.00	368 675.00	369 051.00	100.10								
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL</b>						676 994.00	432 804.92	377 799.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	151 116	141 150	292 266
Porcentaje de tratamientos para diabetes mellitus	Tratamiento	161 931.00	161 931.00	153 612.00	94.86								
Porcentaje de tratamientos para hipertensión	Tratamiento	151 877.00	151 877.00	138 654.00	91.29								
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS</b>						156 801.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antirrábico	Persona	120.00	120.00	112.00	93.33								
Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados	Tratamiento	120.00	120.00	112.00	93.33								
Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	700.00	700.00	659.00	94.14								
<b>COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR ( DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS)</b>						152 989.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
Porcentaje de cero casos nuevos (incidencias) por Oncocercosis	Caso Nuevo	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de la búsqueda de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	50.00	50.00	58.00	116.00								
Porcentaje de tratamientos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	50.00	50.00	58.00	116.00								
Porcentaje de nódulos extirpados a personas de casos probables por Oncocercosis	Cirugía	20.00	20.00	7.00	35.00								
<b>PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN</b>						5 431 201.00	5 294 896.50	5 294 896.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	170 199	7 714	177 913
Variación porcentual de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuarios Activos	178 605.00	178 605.00	162 976.00	91.25								
Variación porcentual de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas	Usuarios Nuevos	16 562.00	16 562.00	14 937.00	90.19								
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS</b>						1 570 197.00	396 496.00	16 170.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 911	31 895	50 806
Porcentaje de personas con tratamiento para infecciones oportunistas	Persona	228.00	228.00	228.00	100.00								
Porcentaje de consultas para infecciones oportunistas	Consulta	54 666.00	54 666.00	50 806.00	92.94								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (INVERSIÓN)</b>						0.00	205 400 707.44	205 393 536.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	721 262	669 837	1 391 099
Total de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	76.00	76.00	76.00	100.00								
Total de unidades médicas beneficiadas a equipar	Unidad Médica	232.00	232.00	232.00	100.00								
Porcentaje de obras realizadas a Unidades Médicas	Obra	76.00	76.00	76.00	100.00								
Porcentaje de equipamiento en las Unidades Médicas	Equipamiento	232.00	232.00	232.00	100.00								
<b>PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2019</b>						0.00	110 273 720.00	110 132 710.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	547 012	525 560	1 072 572
Se realizarán 18 proyectos/estudios para 12 unidades médicas	Unidad Médica	18.00	18.00	18.00	100.00								
Se realizará la demolición de un centro de salud y de la torre de gineco-obstetricia	Unidad Médica	8 152.17	8 152.17	8 152.17	100.00								
Se realizará la rehabilitación en diferentes áreas de 10 unidades médicas	Unidad Médica	28 170.87	28 170.87	28 170.87	100.00								
Porcentaje de demoliciones realizadas a Unidades Médicas	Obra	8 152.17	8 152.17	8 152.17	100.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>SALUD</b>													
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>													
Porcentaje de proyectos/estudios realizados	Proyecto	18.00	18.00	18.00	100.00								
Porcentaje de rehabilitaciones a unidades médicas	Rehabilitación	28 170.87	28 170.87	28 170.87	100.00								









INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>													
<b>ADMINISTRACIÓN DEL AGUA</b>													
Realizar entrega de insumos para la desinfección del Agua	Pieza	16 016.00	16 016.00	16 016.00	100.00								
Realizar muestreos y operativos de saneamiento	Muestra	1 509.00	1 509.00	1 509.00	100.00								
<b>CONSEJOS DE CUENCA</b>						0.00	1 500 000.00	1 482 965.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 223 778	1 183 463	2 407 241
Realizar campañas de limpieza	Campaña	5.00	5.00	5.00	100.00								
Realizar capacitaciones a usuarios de la cuenca	Capacitación	20.00	20.00	20.00	100.00								
Realizar estudios de delimitación e identificación de microcuenca	Estudio	1.00	1.00	1.00	100.00								





## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>													
<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>													
<b>ADMINISTRATIVO DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS</b>													
Acciones de monitoreo a municipios para la prevención y atención de desastres o emergencias	Acción	1 100.00	1 100.00	1 100.00	100.00	13 168 447.97	19 247 640.79	18 373 267.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
Servicios de atención a incendios urbanos y rurales a municipios de alto riesgo	Atención	1 000.00	1 000.00	922.00	92.20								
Servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales (grupo de respuesta inmediata)	Servicio	1 000.00	1 000.00	1 098.00	109.80								
Emisión de boletines meteorológicos	Boletín	365.00	365.00	365.00	100.00								
<b>ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO</b>													
Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto	Registro	200.00	200.00	200.00	100.00	54 602 514.34	39 126 019.04	37 599 008.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
Administrar los recursos humanos del Instituto	Gestión	24.00	24.00	24.00	100.00								
Elaborar e informar estados financieros	Sistema	12.00	12.00	12.00	100.00								
<b>OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL</b>													
Reuniones del grupo staff del Instituto para Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Actividad	52.00	52.00	52.00	100.00	1 414 480.65	352 359.34	199 357.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
Reuniones del grupo estratégico	Acta	4.00	4.00	4.00	100.00								
<b>FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES; A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS</b>													
Realización del proceso de inscripción licenciatura, maestría y doctorado	Persona	50.00	50.00	48.00	96.00	1 863 641.64	2 858 190.69	2 435 591.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 401	4 014	5 415
Elaboración de reconocimientos	Reconocimiento	3 300.00	4 300.00	5 415.00	125.93								
Cursos en protección civil	Curso	129.00	129.00	168.00	130.23								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES FOGIRD</b>													
Ejecución de acciones y obras en caso de fenómenos perturbadores realizadas	Acción	50.00	50.00	62.00	124.00	371 744 797.61	371 744 797.61	161 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE CHIAPAS EN REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR MUNICIPAL Y ESCOLAR ANTE FUTUROS SISAMOS</b>													
Asesorías	Asesoría	53.00	53.00	53.00	100.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
<b>ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES ATLAS ESTATAL DE RIESGOS Y SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL</b>													
Mapas	Mapa	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	1 790 586.93	1 525 089.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
<b>ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (EGIR)</b>													
Aseguramiento de la Infraestructura Estatal	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00	5 290 586.93	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893





INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>VIVIENDA</b>					<b>24 229 261.33</b>	<b>30 869 957.63</b>	<b>29 259 599.20</b>						
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
<b>RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA</b>													
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias	Acción	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	3 243 796.06	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno	Acción	69.00	69.00	0.00	0.00								
Registro de escrituras, subdivisiones, pagos de prediales, avaluos y cédulas catastrales	Documento	65.00	65.00	0.00	0.00								
Realizar la gestión de cobranza para la recuperación de recursos	Acción	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00								
Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores	Visita	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00								
<b>DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE</b>													
Cuenta Pública funcional y presupuestal	Reporte	8.00	8.00	8.00	100.00	3 561 122.01	3 619 038.82	3 046 670.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	757	571	1 328
Integrar anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Integración del informe de Gobierno	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Asistir a diversas reuniones de trabajo en las entidades gubernamentales	Reunión	650.00	650.00	659.00	101.38								
<b>ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA ENTIDAD</b>													
Atención y asesoría a los diversos órganos administrativos de esta Entidad	Asesoría	120.00	120.00	171.00	142.50	2 632 757.87	2 757 202.27	2 631 822.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	235	171	406
Integración de documentos legales y administrativos	Documento	120.00	120.00	616.00	513.33								
<b>PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO</b>													
Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	Servicio	2 562.00	2 562.00	2 562.00	100.00	810 619.43	888 978.32	850 481.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	59	105
<b>ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA</b>													
Atención a las familias de escasos recursos económicos	Atención	14 300.00	14 300.00	0.00	0.00	3 027 582.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de expedientes	Expediente	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de programas de FONDEN realizados	Programa	7.00	7.00	0.00	0.00								
Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Acción	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	0.00	3 091 009.70	2 709 694.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 753	7 948	17 701
<b>ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA</b>													
Atención a las familias de escasos recursos económicos	Solicitud	14 300.00	14 300.00	14 300.00	100.00								
Integración de expedientes	Expediente	3 500.00	3 500.00	3 500.00	100.00								
Porcentajes de FONDEN realizados	Programa	7.00	7.00	0.00	0.00								
Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Acción	9 300.00	9 300.00	9 300.00	100.00								
<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES</b>													
Operaciones financieras y bancarias	Acción	2 020.00	2 020.00	1 357.00	67.18	3 970 690.84	4 359 673.06	4 311 006.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87	140	227
Promover licitaciones públicas y mantenimiento de parque vehicular	Acción	105.00	105.00	106.00	100.95								
Porcentaje de nóminas que el área de Recursos Humanos elabora durante el ejercicio	Documento	92.00	92.00	71.00	77.17								
<b>REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>													
Regularización de inmuebles a las familias solicitantes	Escritura	600.00	600.00	854.00	142.33	2 666 230.52	2 779 689.23	2 654 288.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	516	338	854
Resultado de los contratos entregados de las áreas de donación, verdes, y vialidades a los municipios	Contrato	10.00	10.00	4.00	40.00								
Resultados de la integración de expedientes de inmuebles a regularizar	Expediente	600.00	600.00	401.00	66.83								
<b>RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA</b>													
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias.	Acción	1 600.00	1 600.00	1 609.00	100.56	0.00	3 450 937.22	3 234 202.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	950	659	1 609
Seguimiento al registro de escrituras y realizar las sesiones de la junta de gobierno	Acción	69.00	69.00	69.00	100.00								
Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera.	Asesoría	1 100.00	1 100.00	1 110.00	100.91								
<b>ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA</b>													
Porcentaje de proyectos arquitectónicos para la vivienda	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00	2 816 461.92	2 923 429.01	2 821 432.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	421	358	779
Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación	Acta	3.00	3.00	3.00	100.00								
<b>PROYECTOS INVERSION:</b>													
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>													
Mejoramiento de vivienda con la entrega de paquetes de materiales	Paquete	2 069.00	2 069.00	2 069.00	100.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	El Bosque	Varias	992	1 077	2 069





















## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACION SUPERIOR</b>						<b>435 349 952.42</b>	<b>513 479 806.07</b>	<b>513 479 806.07</b>					
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
<b>CONTRIBUIR A IMPULSAR LA COBERTURA, CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO</b>						435 349 952.42	469 774 575.42	469 774 575.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 075	3817	8 892
Alumnos aspirantes y aceptados	Alumno	4 095.00	4 095.00	4 314.00	105.35								
Programas educativos evaluables	Programa	17.00	17.00	17.00	100.00								
Mantenimiento de procesos certificados	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Apoyos a los programas educativos	Programa	52.00	52.00	49.00	94.23								
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>							31 345 878.47	31 345 878.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	775	957	1 732
Número de pagos a realizar	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00							
<b>PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 (PFCE)</b>							4 236 580.00	4 236 580.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 175	2 800	5 975
Número de programas integrales elaborados	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00							
<b>INCREMENTO AL SUELDO Y PRESTACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO 2019</b>							6 000 000.00	6 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	345	480	825
Realizar pago de incremento salarial	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00							
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR 2019 (PRODEP). PRIMERA APORTACIÓN</b>							2 122 772.18	2 122 772.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	4	5
Número de PTC beneficiados con apoyos PRODEP	Investigador	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00							









## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>						<b>112 406 108.11</b>	<b>122 655 776.90</b>	<b>117 986 632.13</b>					
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
<b>DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL</b>													
Absorción en educación superior	Alumno	1 200.00	1 200.00	1 134.00	94.50	112 406 108.11	113 415 741.11	109 358 387.95	Ocosingo	Ocosingo	1 309	1 791	3 100
Cobertura en educación superior	Alumno	3 100.00	3 100.00	3 009.00	97.06								
Proyecto de vinculación con la sociedad	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00								
Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno	1 281.00	1 281.00	1 215.00	94.85								
Nuevos programas educativos	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Incubación de empresas	Empresa	15.00	15.00	15.00	100.00								
Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocida	Alumno	1 400.00	1 400.00	669.00	47.79								
<b>MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y PROBLEMAS TRANSVERSALES</b>													
Porcentaje de maestros capacitados en temas docentes y profesional	Maestro	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	510 920.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Porcentaje de programas educativos de técnico superior y de ingeniería acreditados	Programa	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de éxito en la recertificación del sistema integral de calidad de la UTSelva bajo las normas ISO	Verificación	1.00	1.00	0.00	0.00								
<b>PROYECTOS DE INVERSION:</b>													
<b>MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIO DE RECTORÍA</b>													
Adquirir el mobiliario básico para los espacios administrativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 000 000.00	2 922 840.57	Ocosingo	Ocosingo	80	120	200
<b>EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO</b>													
Integrar los procesos de licitación para la adquisición del equipamiento especializado	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 000 000.00	2 976 287.82	Ocosingo	Ocosingo	1 504	1 596	3 100
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MODULAR DE EQUIPO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACION Y REUTILIZACIÓN PARA RIEGO O SANITARIOS</b>													
Sistema modular para saneamiento de aguas residuales	Alumno	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 729 115.79	2 729 115.79	Ocosingo	Ocosingo	1 584	1 716	3 300