

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
F	Educación											402,403,124.08	30.83%		
A	Dirección Estratégica											33,757,441.07	41.76%		
H	Programa de Educación											33,757,441.07	41.76%		
00	Programa normal de operación											12,618,577.27	37.12%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											10,901,315.67	35.74%		
B001	Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación	Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5,579,839.82	28.57%	
B002	Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura educativa.	Supervisión de obras y levantamiento de cédulas de factibilidad	Supervisión	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00	5,321,475.85	58.04%	
B003	Elaboración de Estudios y Proyectos de la Propuesta de Inversión 2006	Levantamiento de cédulas y proyectos de 152 obras	Proyecto	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											1,717,261.60	49.10%		
B001	Rehabilitación de mobiliario escolar	Rehabilitación de mobiliario escolar	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,717,261.60	49.10%	
16	Programa de infraestructura educativa											18,275,187.34	46.07%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											18,275,187.34	46.07%		
B003	Secretaría de Educación	Construcción de Modulo de baños	Obra	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	603,062.91	33.33%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B002	Equipamiento de espacios educativos centros de atención múltiple (AFEFE 2005)	Equipamiento de 03 espacios educativos	Equipamiento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Construcción de espacios educativos del nivel preescolar (FIES 2005)	Construcción de 2 anexos	Obra	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Construcción de espacios educativos centros de atención múltiples (AFEFE 2005)	Construcción de 08 aulas, 03 talleres y 80 anexos	Obra	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	056059/ J. N. Ignacio López Rayón	Construcción de 01 aula, y 02 servicios sanitarios	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	506,392.14	24.94%
B006	056064/ J. N. Ricardo Flores Magón	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	443,799.63	29.85%
B007	056004/ CAM (07DML0003W)	Equipamiento para taller de electricidad y cocina	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	171,464.21	30.54%
B013	056014/ CAM (07DML0008R)	Equipamiento de taller de electricidad, corte y confección	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	164,202.62	16.52%
B014	056017/ CAM (07DML0030T)	Equipamiento de espacio educativo	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	56,711.78	5.25%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												436,668,757.21	67.72%		
INVERSIÓN												402,403,124.08	65.93%		
B017	J.N. Fray Matías de Cordova	Construcción de Aula Didactica	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	258,527.09	29.83%
B018	056022/ J.N. Angel Albino Corzo	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	270,272.56	29.90%
B022	056026/ J. N. 30 de Abril	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	561,892.37	39.33%
B023	056027/ J.N. Vasco de Quiroga	Construcción de 01 aula y letrina	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	309,901.59	30.27%
B024	056028/ J.N. Diego Rivera	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	243,970.80	24.68%
B025	056029/ J.N. Venustiano Carranza	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	444,156.38	39.27%
B026	056030/ J.N. Niños Héroes	Construcción de 01 aula y letrina	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	392,958.15	35.39%
B027	056031/ J.N. Rosaura Zapata Cano	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	265,833.12	29.37%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B031	056034/ J.N. Rosario Castellanos	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	281,596.14	30.19%	
B032	056036/ J. N. Jacinto Canek	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B033	056037/ J.N. La Corregidora	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	434,591.75	22.92%	
B035	056039/ J.N. Netzahualcoyotl	Construcción de dirección y servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	824,126.22	35.18%	
B036	056041/ J.N. Josefa Ortiz de Domínguez	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	451,523.88	28.01%	
B037	056040/ J.N. Xicontenatl	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.03	2.43	0.54	0.00	547,018.94	27.68%
B038	056042/ J.N. Juan Pablo Galeana	Construcción de 02 aulas y letrina	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	539,503.40	33.19%
B040	056045/ J.N. Nicolas Bravo	Construcción de 02 aulas, 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	828,691.44	38.92%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B041	056046/ J.N. Agustin Melgar	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,447.77	37.81%
B042	056047/ J.N. Miguel Hidalgo	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.03	0.97	0.00	0.00	268,794.22	24.81%
B044	056049/ J.N. Cristobal Colón	Construcción de 01 aula, 01dirección y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	756,975.97	26.32%
B045	J.N. Francisco Marqués	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	314,990.66	33.50%
B047	056053/ J. N. Fray Bartolome de las Casas	Construcción de 01 aulas y letrina	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	337,572.43	27.30%
B048	J.N. Juan Buñuelos	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	251,519.01	27.10%
B049	J.N. Adelina Mendoza Reséndez	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	285,252.69	30.85%
B050	056056/ J.N. María L. Zenteno Zenteno	Construcción de 01 aula de usos múltiples	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.91	0.00	0.00	457,162.75	27.92%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B051	J.N. Rosario Castellanos	Construcción de 2 Aulas y Letrina	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	662,829.39	28.76%
B056	56065 /J.N. Victoriano Huerta	Construcción de 01 aula y letrina	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	252,422.52	29.90%
B057	J.N. Hermilo Marin Hernández	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	250,395.30	28.49%
B058	J.N. Venustiano Carranza	Construcción de dos Aulas y Servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	640,146.14	28.03%
B059	056068/ J. N. Manuel Maria Lombardini	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	289,758.34	44.63%
B060	056398/ J.N. Juan de la barrera	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	217,455.46	61.78%
B061	056072/ J.N. Angel Albino Corzo	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	246,775.01	49.95%
B062	056073/ J.N. Tlalóc	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	268,826.17	27.51%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B064	056075/ J. N. Alberto Garzón González	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.00	0.00	248,491.08	23.27%
B065	J.N. Agustín Melgar	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	262,911.21	28.87%
B067	J.N. Gustavo Díaz Ordáz	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	336,106.01	34.48%
B068	J.N. Margarita Maza de Juárez	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	267,637.68	28.45%
B069	J.N. Rosaura Zapata Cano	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	283,505.67	29.19%
B070	J.N. María Angela Melchor Chacón.	Construcción de Aula, Dirección y servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	658,416.03	27.74%
B071	056081/ J. N. Ursulo Galvan	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.23	0.77	0.00	0.00	256,047.57	24.61%
B073	056349/ J.N. Victor María Flores	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	410,789.02	100.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%				
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%				
B077	056036/ J.N. Jacinto Canek	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	472,548.21	26.79%
B079	056368/ J.N. Bertha Von Glumer y Leyva	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	636,690.63	49.54%
B080	057006/ J.N. Plutarco Elias Calles	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	178,925.22	44.24%
B081	057007/ J.N. Fernando Montes de Oca.	Construcción de 01 aulas, 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,043.38	25.67%
B082	056354/ J.N. Rosario Castellanos	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	245,704.62	47.39%
B084	J. N. Quetzalcoatl	Construcción aula y letrina	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B085	056414/Aulas emergentes para el nivel preescolar.	Construcción de aulas emergentes para el nivel preescolar	Aula	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	1,680,279.70	100.00%
B088	Programa emergente de equipamiento de espacios educativos del Nivel Preescolar	Equipamiento de 449 espacios escolares del nivel preescolar	Equipamiento	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													11,400,277.48	48.01%	

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B001	Rehabilitación de espacios educativos centro de atención múltiples (AFEFE 2005)	Rehabilitación de espacios educativos	Obra	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	056001/ Centro de Atención Múltiple (CAM)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	289,647.00	30.14%
B003	056002/ CAM No. 35	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	166,792.67	30.00%
B005	056005/ Centro de Atención Múltiple (CAM)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	61,007.24	16.88%
B008	056013/ Centro de Atención Múltiple (CAM 07DML0008R)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	391,999.86	39.31%
B009	056015/ Centro de Atención Múltiple (CAM 07DML002BE)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B010	056016/ Centro de Atención Múltiple (CAM)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	218,554.26	46.23%
B011	056019/ Centro de Atención Múltiple (CAM)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	210,250.93	20.29%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B013	056012/ Centro de Atención Múltiple (CAM)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	375,951.60	41.21%
B014	056007/ Centro de Atención Múltiple (CAM No.. 14)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	126,752.79	19.87%
B016	056355/ Centro de Desarrollo Infantil (CENDI No. 2)	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B019	057002/ CENDI No.3	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,208.19	41.46%
B020	057003/ J.N. María de Ángulo	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	963,588.36	49.68%
B021	057004/ J.N. Miguel Hidalgo y Costilla	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	228,102.82	47.91%
B022	057005/ J.N. Josefa Ortíz de Domínguez	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	366,578.55	49.95%
B023	057008/ J.N. Fernando Montes de Oca	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	89,579.22	43.80%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B024	057009/ J.N. Francisco Gonzalez	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	181,383.38	43.10%
B025	057010/ J.N. Leandro Valle	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	180,194.02	42.26%
B026	057011/ J.N. Lázaro Cardenas	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	874,734.54	49.98%
B027	057012/ J.N. Margarita Maza de Juárez	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	208,047.09	33.26%
B028	057013/ J. N. Antonio Caso	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	287,209.82	40.04%
B029	057014/ J.N. Julio Verne	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	278,646.98	50.00%
B030	057015/ J.N. Francisco J. Grajales	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	161,722.16	50.00%
B031	057016/ J.N. Julio de la Fuente	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120,027.60	44.35%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B005	J.N. General Cesar Augusto Lara Ramos	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	252,150.94	23.47%
B006	J.N. Venustiano Carranza	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	273,045.22	25.54%
B008	J.N. Bartome Villatoro	Construcción de Dirección y Servicios Sanitarios	Dirección	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	547,067.39	24.87%
B009	J.N. Luz en la Montaña	Construcción de 02 Aulas, Dirección y Servicios Sanitarios	Aula	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,248,808.96	28.26%
B011	J.N. Francisco Sarabia	Construcción de Servicios Sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	433,099.14	24.29%
B016	059034.- Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero	Construcción de 01 Aula y Letrina	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	276,286.83	29.08%
B020	059044.- Jardín de Niños Jean Paul Mark	Construcción de 02 Aulas, Dirección y Servicios Sanitarios	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,314,000.54	38.21%
B026	059055.- Jardín de Niños Narciso Mendoza	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	256,148.17	30.26%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%				
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%				
B027	059059.- Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz	Construcción de 01, Aula y Letrina	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	258,114.80	23.62%
B030	059063.- Jardin de Niños Leona Vicario	Construcción de Direccion y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,942.52	26.97%
B031	059065.- Jardin de Niños Josefa Ortiz de Dominguez	Construcción de 02 Aulas,02 Servicios Sanitarios, Direccion y Bodega	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	836,869.35	28.56%
B033	J.N. Miguel Hidalgo	Construcción de 01 aula, Direccion y Bodega	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	481,092.46	23.28%
B034	J.N.Elvira Siles de Velasco	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	220,936.58	19.20%
B035	049028/J.N. Benito Juarez	Terminacion de 2 Aulas y 1 Letrina	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	66,282.75	33.33%
B036	J.N. Juan Bocaccio	Terminación de Aula y Fletes	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	63,544.48	28.61%
B051	59003/Centro de Atención Multiple.	Construcción de 4 Aulas, Taller de panadería y servicios sanitarios	Aula	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,648.19	58.10%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B004	J.N. José Vasconcelos	Rehabilitación de Espacio Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	150,475.51	29.14%
B005	J.N. Manuel de la Peña y Peña	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B007	J.N. Marcos Enrique Becerra	Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	476,288.94	36.49%
B009	J.N. Heroe Francisco Márquez	Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	544,404.68	29.46%
B010	J.N. Cuauhtemoc	Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	189,858.71	24.50%
B011	J.N. Mozart.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	84,995.83	33.33%
B014	059023.-Jardin de niños Emilio Rabasa Estebanell	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,309.19	10.59%
B015	059025.- Jardin de Niños Asunción Mandujano	Mantenimiento y rehabilitación de obra publica	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	71,392.39	5.83%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B027	059053.- Jardín de Niños Moises Saenz	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,847.73	31.36%
B030	J.N. Jesús Gonzalez Ortega	Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	152,018.29	23.16%
B033	059067.- Jardín de Niños Joaquin Miguel Gutierrez	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	108,796.28	35.26%
B034	J.N. Profesora Luz Gonzalez Baz	Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108,586.80	27.93%
B035	059070.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	88,475.50	32.77%
B037	059072.- Jardín de Niños Celestin Freinet	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	490,636.68	37.09%
B038	059073.- Jardín de Niños Silverio Almazan Nieto	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	82,434.83	48.49%
B039	059074.- Jardín de Niños Estefania Castañeda	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	146,565.65	33.66%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B040	J.N. Berta Von Glumer	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	439,928.74	34.98%
B041	059076.- Jardín de Niño Gabriela Mistral	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	411,903.47	22.45%
B042	J.N. Ciudad de Villaflores	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	239,518.55	29.53%
B043	Cis. No. 30 Xicotencatl	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	96,843.50	33.33%
B044	J.N. Jardín de Niños Cuitláhuac.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	56,122.49	27.14%
B046	059019.- Jardín de Niños Xavier Icaza	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	53,447.81	26.49%
B050	059317.- Jardín de Niños Heroes de Chapultepec	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B051	059006.- Jardín de Niños Celsa Orduña	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45,297.38	32.36%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B052	059015.- Jardín de Niños Emilio Rabasa	Rehabilitación de Espacios Escolares	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	76,291.56	47.68%
B053	059002.- Centro de Atencion Multiple.	Adaptación de Cubiculos en Aulas	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	429,771.22	49.40%
B057	059036.- Jardín de Niños Francisco i. Madero.	Rehabilitación de espacios aeeducativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B058	059035 / J.N Delina Salgado Palacios.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,984.32	19.84%
B070	59342 /-Jardin de Niños Josefa Ortiz de Dominguez	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B082	59061.- Jardin de Niños Mauro Calderon	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
C	Educación Primaria													103,232,578.17	31.54%
H	Programa de Educación													103,232,578.17	31.54%
16	Programa de infraestructura educativa													80,858,230.28	32.86%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													61,194,823.98	30.68%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B001	Construcción de espacios educativos nivel primaria (AFEFE 2005)	Construcción de 136 aulas y 121 anexos	Obra	257.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002	Construcción de espacios educativos del nivel primaria (FIES2005)	Construcción de 29 aulas y 25 anexos	Obra	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	056198/ Prim. Gabriela Mistral	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	479,406.54	30.94%
B004	056083 / Primaria Vicente Suárez	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	449,979.11	30.79%
B005	056085/ Prim. Los Niños Héroeos	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.03	1.97	0.00	0.00	548,814.24	33.90%
B008	056088/ Primaria Amado Neruo	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	364,570.01	33.33%
B009	056089/Prim. Rafael Ramírez	Construcción 01 aula, dirección y servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	673,628.47	29.08%
B010	056090/ Prim. Emiliano Zapata	Construcción 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	482,392.15	22.67%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												436,668,757.21	67.72%		
INVERSIÓN												402,403,124.08	65.93%		
B011	056091/ Prim. Francisco Villa	Construcción de 03 aulas	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B012	Prim. Rafael Ramírez	Construcción de Servicios Sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	537,915.41	29.13%
B014	Prim. Jacinto Pérez Pajarito	Construcción de Servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	707,485.91	34.97%
B015	Prim. Bartolomé de las Casas	Construcción de Servicios sanitarios	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	282,884.40	27.44%
B016	Prim. Escudo Nacional	Construcción de Dirección	Dirección	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	259,731.07	25.57%
B017	056103/ Prim. Belisario Domínguez	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.24	1.76	0.00	0.00	576,386.83	27.33%
B018	056104/ Prim. 21 de Octubre	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.93	0.00	0.00	241,364.40	22.46%
B019	056105/ Primaria Lic. Benito Juarez	Construcción de 01 aula	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	606,894.85	35.77%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B021	Prim. Guadalupe Victoria	Construcción de 2 aulas y Construcción de 2 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	939,212.76	29.44%
B022	056109/ Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Construcción de 01 aula	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	465,038.19	39.69%
B023	Prim. Adolfo López Mateos	Construcción de Aula	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	940,394.30	29.88%
B024	057021 / Prim. Angel Albino Corzo	Construcción de Escalera de Emergencia	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B025	056113/ Prim. Miguel Hidalgo y Costilla.	Construcción de 02 aulas y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	878,855.68	30.30%
B026	Prim. Vicente Guerrero	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	611,881.54	35.46%
B027	056116/ Primaria Vicente Guerrero	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	479,479.63	39.61%
B029	Prim. Niños Héroes	Construcción de cuatro aulas y dirección	Aula	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,340,107.23	33.32%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B030	056120/ Prim. Sistema del Grijalva	Construcción de 02 aulas y servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	963,322.33	32.27%
B031	Prim. Alvaro Obregón	Construcción de Servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	444,760.70	27.92%
B032	056122/ Prim. Lázaro Cárdenas	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	475,391.63	22.40%
B033	Primaria. 5 de Mayo	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	283,191.83	29.56%
B034	Primaria. Miguel Hidalgo y Costilla	Construcción de Servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	448,712.58	28.92%
B035	056131/ Prim. Felipe Angeles	Construcción 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	526,307.65	25.12%
B036	056133/ Primaria 20 de Noviembre	Construcción de 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Anexo	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	674,725.11	38.95%
B038	056357/ Primaria Miguel Hidalgo	Construcción de 03 aulas	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	603,490.67	43.81%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B039	056141/ Primaria Niños Héroes	Construcción 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	625,702.35	57.56%
B040	056144/ Prim. Pedro María Anaya	Construcción de 04 aulas	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	876,399.25	24.35%
B041	056147 / Prim. José María Morelos y Pavón	Construcción de 05 aulas	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,259,764.10	35.80%
B042	056151/ Primaria 24 de Febrero	Construcción de 02 aulas, y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	945,704.43	36.10%
B043	056152/ Primaria Ernesto Guevara	Construcción de 04 y 02 servicios sanitarios	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,519,707.14	33.22%
B044	056158/ Primaria Bonampak	Construcción de 01 aulas y 01 dirección	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	571,345.51	35.78%
B045	Primaria. Venustiano Carranza	Construcción de Servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	504,595.09	28.38%
B046	Primaria. Jose Martí	Construcción de Aula y letrina	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	367,646.17	33.80%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B047	056160/ Primaria Otilio Montaño	Construcción de 02 aulas, 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B048	056161/ Primaria Angel Albino Corzo	Construcción de 03 aulas y 02 servicios sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,182,717.83	42.89%
B049	056162/ Primaria MVZ. Mario Pérez Rivera	Construcción de 02 aulas y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	893,474.33	41.31%
B050	056164/ Primaria Juan Alvarez	Construcción de 03 aulas y letrina	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	720,023.44	33.87%
B051	056165/ Prim. Acamapichtli	Construcción de 04 aulas	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.04	2.68	1.28	0.00	922,730.21	28.21%
B052	056166/ Primaria Benito Juárez	Construcción de 02 aulas y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	860,593.48	39.04%
B054	056168/ Primaria Revolución	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	308,591.34	28.78%
B055	056169/ Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Construcción de 04 aulas, 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Aula	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1,878,839.45	37.77%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B056	056170/ Primaria Emilio Carranza	Construcción de 03 aulas	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	713,219.11	48.36%
B057	Prim. Francisco I. Madero	Construcción de Aulas y Servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,056,427.25	32.51%
B058	Primaria. Tierra y Libertad	Construcción de Servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	471,802.47	28.93%
B059	Primaria. Alvaro Obregon	Construcción de Aulas, Direccion y servicios sanitarios	Aula	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1,540,026.72	29.13%
B061	056176/ Primaria Gral. Adolfo de la Huerta	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	465,903.03	33.27%
B062	056177/ Prim. Vicente Guerrero	Construcción de 01 aula y 02 servicios sanitarios	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.03	2.67	0.30	0.00	628,634.50	29.07%
B064	Primaria. Constitución del 57	Construcción de Direccion y Servicios sanitarios	Dirección	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	620,019.90	26.19%
B066	056183/ Primaria Vicente Guerrero	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	462,586.40	31.53%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B067	056184/ Prim. Andrés Quintanarro	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.14	1.86	0.00	0.00	450,696.84	29.64%
B068	056185/ Primaria Hermenegildo Galeana	Construcción de 02 aulas, y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	973,526.90	30.26%
B069	056187/ Prim. 18 de Marzo	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	260,365.36	23.77%
B070	056189/ Prim. Joaquin Miguel Gutiérrez	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	456,776.29	29.77%
B072	056192/ Primaria Soconusco	Construcción de 01 dirección	Dirección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	339,241.20	45.78%
B073	056194/ Prim. Jaime Sabines Gutiérrez	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	529,837.39	23.96%
B074	056401/Prim. Melchor Ocampo.	Construcción de 01 aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	319,304.02	49.95%
B075	056196/ Prim. Francisco I. Madero	Construcción de 04 aulas	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.80	3.20	0.00	0.00	896,187.76	27.62%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B076	056197/ Prim. Rosario Castellanos	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	275,377.74	25.13%
B077	Primaria Vicente Guerrero	Construcción de Aula, Dirección y Servicios sanitarios	Aula	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,379,236.07	36.38%
B078	Prim. La Aurora	Construcción de 02 aulas didácticas	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	456,874.64	40.78%
B079	056399/ Primaria Cuauhtemoc	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	276,239.21	46.33%
B080	056341/ Primaria Benito Juárez	Construcción de 12 aulas, 01 dirección y 02 servicios sanitarios	Aula	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,592.67	3.39%
B081	Primaria. Francisco I Madero	Construcción de Dirección y Servicios Sanitarios	Dirección	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	853,637.15	33.82%
B082	056209/ Prim. Aquiles Serdan	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	274,288.31	24.25%
B084	056348/ Primaria Mariano N. Ruiz	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	717,786.52	39.32%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B085	PRIM. Venustiano Carranza	Construcción de dos aulas, Dirección y Servicios Sanitarios	Aula	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,331,313.23	39.77%
B086	PRIM. Carmén G. Basurto	Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	792,426.94	35.65%
B087	Prim. Ignacio Allende	Construcción de dos aulas didácticas y servicios sanitarios	Aula	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,281,976.56	39.69%
B088	056361/ Primaria Ahuiztotl	Construcción de 02 aulas y 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	877,172.18	39.06%
B090	056378/ Primaria Izcoatl	Costrucción de 05 aulas, 01 dirección y 02 serv. sanit.	Aula	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,672,832.57	33.48%
B091	PRIM. Niños Héroes	Construcción de tres Aulas, Dirección y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,094,107.76	37.67%
B099	056360/ Primaria Propatria	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	486,816.33	51.02%
B100	057020.- Primaria Lázaro Cárdenas	Construcción de 06 Aulas, Construcción de Dirección, Servicios Sanitarios y Construcción de Muro de Mampostería	Aula	9.00	0.00	0.00	7.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2,130,410.33	59.02%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%				
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%				
B101	057023.- Primaria la Democracia	Construcción de 06 Aulas	Aula	6.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,105.72	42.81%
B102	057025.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Construcción de 02 Aulas y Servicios Sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,683.97	13.89%
B103	057028.-Primaria. Dr. Manuel Gamio.	Construcción de serv. sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,750.56	33.65%
B104	057031.-Primaria. Tierra y Libertad	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior. red electrica	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	542,706.43	41.91%
B105	057037.-Primaria. Agustin Melgar	Construcción de 06 aulas	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,249.89	36.44%
B106	057038.-Primaria. Justo Sierra.	Construcción de 2 aulas.	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B107	057039.-Prim. Mariano Matamoros.	Construcción de Dirección.	Dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de bodegas.	Bodega	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B111	057044.-Prim. Ignacio M. Altamirano	Construcción de 05 aula didáctica	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	854,706.18	43.76%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B002	Rehabilitación de espacios educativos del nivel primaria (FIES)	Rehabilitación de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	56084/Prim. Mauro Carrasco	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	552,738.59	30.20%
B004	056100/ Prim. México	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	130,116.75	29.13%
B005	056339/Prim. Chiapa Unida	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	375,814.00	39.04%
B006	056112/Prim. Justo Sierra	Rehabilitación de espacio educativo	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	709,420.54	33.86%
B007	056125/ Prim. Rafael Ramirez	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	242,416.47	39.04%
B008	056125/Prim. Salvador Díaz Mirón	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	488,258.28	39.04%
B009	056127/ Primaria 20 de Noviembre.	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	325,985.00	50.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B011	056186/ Prim. El Porvenir	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	288,459.55	39.03%
B012	056188/ Primaria Guillermo Prieto	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	365,979.15	35.65%
B013	056205/ Prim. Josefa Garrido de González Blanco	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	482,919.18	38.71%
B015	Prim. Angel Albino Corzo	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	110,202.30	28.57%
B018	056358/ Primaria Niños Héroes.	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	180,069.02	50.00%
B020	056364/ Primaria Prof. Rafael Castro Ramos	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,653,000.00	55.40%
B022	057018/ Primaria Francisco I. Madero	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	271,054.96	49.99%
B023	057019/ Prim. Gral. Francisco Villa	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	135,192.66	49.99%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B024	057021.- Primaria Angel Albino Corzo	Construcción de escalera de emergencia y obra exterior.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.38	2.46%
B025	057022.- Primaria General Cal y Mayor.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	787,276.72	49.99%
B026	057024.- Primaria La Democracia.	Rehabilitación del edificio "E"	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	227,184.47	40.56%
B027	057026.- Primaria Victorico R. Grajales	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400,017.66	50.00%
B028	057027.-Primaria. Ignacio Manuel Altamirano	Rehabilitación de 2 aulas	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	76,342.31	19.78%
B029	057029.-Primaria Dr. Manuel Gamio	Rehabilitación de Edificios b,c,d y e	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,965.50	46.05%
B030	057030.-Primaria. Adolfo López Máteos	Rehabilitación general de edificios a,d y e, obra exterior; cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	532,950.28	45.32%
B031	057032.-Primaria. Miguel Hidalgo	Rehabilitación General	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,046,964.55	56.48%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B045	Equipamiento de mobiliario a nivel primaria.	Equipamiento de mobiliario a nivel primaria.	Equipamiento	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,666,736.89	56.51%
B046	056412/ Primaria Leandro de la Cruz	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B047	Prim. Niños Héroes	Pintura general	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B048	Prim. Josefa Ortíz de Domínguez	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B049	Prim. Leandro de la Cruz	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B060	056175/ Primaria Niños Heroes	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
18	Programa pemex												0.00	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												0.00	0.00 %	
D001	Construcción de espacios educativos del nivel primaria zona petrolera (PEMEX 2005)	Construcción de espacios educativos	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
36	Programa de infraestructura educativa básica												22,374,347.89	27.52%	

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													12,942,660.51	28.08%
B001	Construcción de espacios educativos nivel primaria (FAM 2005)	Construcción de 26 aulas y 41 anexos	Obra	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	059081.- Primaria Sor Juana Ines de la Cruz	Construcción de Servicios Sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	454,533.69	25.41%
B004	059082.- Primaria Fray Matias de Cordova	Construcción de 01, Aula y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	706,841.85	23.71%
B005	Prim. José María Morelos y Pavón	Construcción de 04 Aulas y Servicios Sanitarios	Aula	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,386,248.32	26.17%
B006	59094/Primaria. Angel Albino Corzo	Construcción de Aula y servicios sanitarios	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,288.71	15.55%
B007	059098.- Primaria Francisco I. Madero	Construcción de Servicios Sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	575,189.03	25.45%
B008	59100/Primaria. Licenciado Benito Juárez	Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	532,319.96	33.61%
B009	059294.- Primaria Francisco I. Madero	Construcción de 06, Aulas, Dirección y Servicios Sanitarios	Aula	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,382.34	37.60%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B011	059109.- Primaria Rosario Castellanos	Construcción de Servicios Sanitarios	Anexo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	423,063.25	23.12%
B015	059130.- Primaria Dr. Belisario Domínguez	Construcción de Aula y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	653,563.33	24.68%
B022	059155.- Primaria Arq. Rolando Gutiérrez Domínguez	Construcción de Servicios Sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	516,979.30	25.33%
B024	Prim. Benito Juárez	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	257,894.61	24.26%
B056	49320 Prim. Dr. Belisario Domínguez	Terminación de rehabilitación	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	28,000.00	33.33%
B057	04904030/Prim. Guillermo Prieto	Terminación de aulas y servicio sanitarios	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1,154,396.38	29.73%
B058	059106/ Prim. María Montessori	Construcción de 02 aulas y letrina	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	501,737.41	28.91%
B059	059314.- Primaria Constitución del 57	Construcción de 06 Aulas, 02 direcciones, 02 Servicios Sanitarios, Cooperativa, 02 Bodegas y Modulo de Escaleras	Aula	14.00	0.00	3.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,649.20	31.74%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B060	059316.- Primaria Plan de Ayala	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B061	05904003.- Primaria Guadalupe Victoria	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Ampliación de Plaza Cívica	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	332,573.13	43.93%
B065	059178.- Primaria Plan de Ayala.	Construcción de 03 Aulas	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B088	Prim. Jose Emilio Grajales	Construcción de 01 Aula	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												9,431,687.38	26.80%	
B001	Rehabilitación de espacios educativos nivel primaria (FAM 2005)	Rehabilitación de 51 espacios educativos	Rehabilitación	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Prim. Felipe Carrillo Puerto	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	95,592.22	29.55%
B003	Prim. Mariano Matamoros	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	184,353.50	27.03%
B004	Prim. El Pensador Mexicano	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	41,371.18	21.39%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B006	059086.- Primaria José María Morelos y Pavón	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	904,536.08	23.80%
B007	059085.- Primaria Mariano Matamoros	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	485,314.78	24.55%
B008	059088.- Primaria Justo Sierra	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	879,389.39	32.63%
B011	059093.- Primaria Rafael Jimenez	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B014	Prim. Rosario Aragón Coss.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	234,115.35	23.89%
B015	Primaria 21 De Agosto	Rehabilitación de Espacio Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	109,316.78	30.77%
B016	059110.- Primaria General Guadalupe Victoria	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	155,690.06	33.03%
B018	059113.- Primaria Hermenegildo Galeana	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	632,620.47	36.08%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B019	059114.- Primaria Guadalupe Victoria	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200,389.54	33.17%
B021	Prim. José Vasconcelos	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	138,390.00	28.87%
B023	059118.- Primaria Quetzalcoatl	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,023.06	26.53%
B024	Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	408,001.81	29.99%
B026	59126/Primaria. Aquiles Serdán	Rehabilitación de obra publica y obra exterior	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	208,974.06	33.17%
B027	059125.- Primaria Venustiano Carranza	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B030	059135.- Primaria Miguel Hidalgo	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B033	059138.- Primaria "Mí Patria Es Primero"	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	79,899.15	22.19%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B042	Prim. Niños Heroes	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	130,701.84	22.86%
B045	Prim. Anexa a La Normal de Estado	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	298,537.83	29.99%
B046	59170/Primaria Angel Albino Corzo	Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	298,537.83	33.17%
B047	059295.- Primaria Camara Nacional de Comercio	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,319,313.06	34.74%
B048	059121.- Primaria Amado Nervo	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	201,652.90	32.68%
B049	Prim. Lic. Adolfo López Mateos	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	167,398.04	28.46%
B050	Prim. Dr. Belisario Dominguez	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	283,379.34	29.55%
B052	059176.- Primaria Emiliano Zapata	Rehabilitación de Espacios Educativos	Pesetilla	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	368,514.47	32.68%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B071	Primaria Vicente Guerrero	Construcción de Terminación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	Terminación	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B072	Primaria Rosario Castellanos.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B075	059343/Primaria Ignacio Aldama.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B083	59089.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B084	59305.- Primaria 16 de Septiembre	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B085	59144.- Primaria Francisco I. Madero	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B086	59156.- Primaria General Alvaro Obregon	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B087	59318.- Primaria Jose Maria Morelos	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D	Educación Secundaria												120,451,472.61	32.21%	

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B008	Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero	Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	558,951.87	27.37%
B009	056219/ Secundaria General Emiliano Zapata	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	546,736.63	42.50%
B010	056220/ Sec. Gral. 15 de Septiembre	Construcción 01 aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	229,785.70	27.23%
B011	056221/ Sec. General Justo Sierra	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.16	1.84	0.00	0.00	418,744.40	25.31%
B012	056222/ Secundaria General. Justo Sierra Méndez	Construcción de biblioteca que equivale a 02 anexos	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	455,526.67	52.22%
B016	056228/ Secundaria General Profr. Flavio Guillen	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	203,988.30	33.99%
B017	056229/ Secundaria General Moises Saenz	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	252,428.17	21.63%
B018	Secundaria General Rafael Ramirez	Construcción de Taller	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,279,833.67	27.71%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B019	Secundaria Técnica No. 19	Construcción 03 aulas didácticas y unidad de explotación bovina (lechera) incluye 06 anexos	Aula	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,772,257.30	45.06%
B020	Secundaria General Lic. Benito Juárez	Construcción de aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	450,743.78	31.29%
B021	056234/ Sec. General Moctezuma Pedrero	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	481,999.47	23.90%
B022	056235/ Sec. Técnica No. 125	Construcción de Taller de Cumputo (incluye 02 anexos)	Taller	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,046,594.87	24.20%
B023	056236/ Secundaria Técnica No. 133	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	688,552.81	25.95%
B024	56237- Sec. Técnica No. 134	Construcción de 02 aulas didácticas, y Taller de turismo (incluye 03 Anexos)	Aula	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,223,682.58	65.63%
B025	056238/ Secundaria Técnica No. 140.	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.02	1.98	0.00	0.00	521,353.40	20.97%
B027	056241/ Secundaria Técnica No. 106	Construcción de Unidad de explotación avícola de engorda	Unidad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	345,383.68	43.62%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												436,668,757.21	67.72%		
INVERSIÓN												402,403,124.08	65.93%		
B038	Telesecundaria No. 096	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	277,164.16	29.17%
B039	056262/ Telesecundaria No. 095	Construcción de 02 aulas, 01 laboratorio taller, 01 dirección y 01 bodega	Aula	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,148,445.81	27.82%
B040	056407 / Telesecundaria No. 227	Construcción de 03 aula didáctica	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	677,118.32	100.00%
B041	056264/ Telesecundaria No. 696	Construcción de 01 aula, 01 laboratorio-taller, 01 dirección y 01 bodega	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	765,062.11	24.26%
B043	056266/ Telesecundaria No. 750	Construcción de 01 aula, 01 laboratorio-taller, 01 dirección y 01 bodega	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.04	3.96	0.00	0.00	830,340.91	25.80%
B044	056269/ Telesecundaria No. 835	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	365,602.49	29.62%
B045	056270/ Telesecundaria No. 514	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	340,133.10	28.36%
B046	056271/ Telesecundaria No. 359	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	257,621.70	24.37%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B047	056272/ Telesecundaria No. 787	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	383,371.20	29.35%
B048	056274/ Telesecundaria No. 069	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	265,183.25	23.40%
B049	056275/Telesecundaria No. 473	Construcción de 01 aula y 02 servicios sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	815,727.99	34.61%
B050	056276/ Telesecundaria No. 079	Construcción de 02 servicios sanitarios, 01 administración y 01 bodega	Anexo	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	472,753.68	32.02%
B051	056278/ Telesecundaria No. 385	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	527,270.19	32.83%
B052	056281/ Telesecundaria No. 964	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	469,319.79	39.72%
B054	056284/ Telesecundaria No. 818	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.95	0.00	0.00	264,006.46	23.24%
B055	Telesecundaria No. 890	Construcción de Dirección, Bodega, Servicio Sanitario	Dirección	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	622,998.53	31.33%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B056	056288/ Telesecundaria No. 137	Construcción de 02 servicios sanitarios, 01 administración y 01 bodega	Anexo	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	660,014.64	35.71%
B057	056286/ Telesecundaria No. 450	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	535,323.83	24.32%
B058	Telesecundaria No. 134	Construcción de 01 Dirección, 01 Bodega, 01 Servicio Sanitario	Dirección	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	675,663.12	34.88%
B060	Telesecundaria No. 634	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	270,974.78	28.63%
B061	056294/ Telesecundaria No. 083	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	441,330.75	38.46%
B062	056297/ Telesecundaria No. 871	Construcción de 02 servicios sanitarios, 01 administración y 01 bodega	Anexo	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	529,194.00	31.23%
B064	056299/ Telesecundaria No. 160	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	309,289.29	28.56%
B065	056301/ Telesecundaria No. 157	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	372,093.27	38.65%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B066	056308/ Telesecundaria No. 155	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	402,138.77	30.20%
B067	Telesecundaria No. 979	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	353,472.51	35.11%
B069	Telesecundaria No. 856	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	325,627.68	32.50%
B071	56318 / Telesecundaria No. 576	Construcción de 01 aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B072	056322/ Telesecundaria No. 022	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	253,331.85	26.18%
B073	Telesecundaria No. 222	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	242,614.15	26.53%
B075	Telesecundaria No. 408	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	407,792.74	34.58%
B076	Telesecundaria No. 353	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	241,417.12	25.65%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B078	056334/ Telesecundaria No. 288	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.10	0.90	0.00	0.00	263,674.41	23.01%
B093	056379/ Telesecundaria No. 040	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	314,667.99	36.44%
B095	056380/ Telesecundaria No. 807	Construcción de 03 aulas y 02 serv. sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,122,071.90	32.52%
B096	056362/ Telesecundaria No. 675	Construcción de 02 aulas, 01 laboratorio taller, 01 dirección y 01 bodega.	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,119,738.04	36.15%
B107	056381/ Telesecundaria No. 209	Construcción de 01 aula	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	467,742.93	39.64%
B116	Secundaria del Estado	Const. de 3 Aulas didac., Lab. de idiomas, Taller de elec. incluye 2 anexos, Taller de indust. vest., 1 anex. refec.bod.	Aula	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4,967,110.28	29.75%
B117	Telesecundaria No. 252	Construcción de laboratorio taller, Dirección, Bodega y obra exterior	Laboratorio	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	814,084.37	28.40%
B118	Sec. Gral. José Emilio Grajales	Construcción de escalera de emergencia	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	391,619.97	28.47%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B119	056214/ Sec. Gral. José Emilio Grajales	Construcción de 01 aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	315,405.33	44.22%
B125	056377/ Secundaria Técnica No. 126	Equipamiento de espacios educativos	Mobiliario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	57,519.19	10.68%
B126	Telesecundaria No. 003	Construcción de cancha de usos múltiples y cercado perimetral	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	515,340.72	50.00%
B127	056366/Telesecundaria No. 518	Construcción de Aulas didacticas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	446,703.04	48.68%
B128	056369/ Telesecundaria No 966	Construcción de 02 aulas, 02 servicios sanitarios, 01 administración y 01 bodega	Aula	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	965,163.64	46.46%
B129	056370/ Telesecundaria No. 778	Construcción de 01 bodega, 01 administración y 02 servicios sanitarios	Anexo	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	555,406.53	48.86%
B130	056371/ Telesecundaria No. 1040	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	491,932.95	41.33%
B131	056372/ Telesecundaria No. 541	Construcción de 02 servicios sanitarios, 01 administración y 01 bodega	Anexo	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	576,756.72	44.90%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B132	056373/ Telesecundaria No. 197	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	464,563.05	41.99%
B133	056374/ Telesecundaria No. 211	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	411,160.04	39.80%
B134	056375/ Telesecundaria No. 388	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	424,281.49	46.53%
B135	056376/ Telesecundaria No. 830	Construcción de 01 bodega, 01 administración y 02 servicios sanitarios	Anexo	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	692,705.84	52.38%
B136	43003 / Telesecundaria No. 657	Construcción de aulas didácticas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,733.99	31.58%
B137	Telesecundaria No. 089	Construcción de laboratorio-taller y servicios sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	855,704.54	28.74%
B138	043007 / Telesecundaria No. 886	Construcción de aula didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,848.76	28.85%
B139	043005 / Telesecundaria No. 01108	Construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega	Aula	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,048,256.76	34.09%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%				
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%				
B140	43008 / Telesecundaria No. 1033	Construcción aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,034.83	23.19%
B141	43009 / Telesecundaria No. 1082	Construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega	Aula	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1,084,960.67	30.16%	
B143	43018 / Telesecundaria No. 912	Construcción aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y boega	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,313,448.77	39.60%	
B144	Telesecundaria No. 327	Construcción de aula didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega.	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,293.46	25.40%	
B145	Telesecundaria No. 398	Construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,068.33	24.56%	
B146	057053.-Sec. Gral. Ignacio Zaragoza	Construcción de taller de mecanografía	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,784.76	37.16%	
B147	057058.- Secundaria Técnica No. 53	Construcción de 08 aulas	Aula	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,731.53	37.31%	
B148	056388/ Secundaria General Querido A. Moheno	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	258,019.21	35.04%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B149	056365/ Secundaria Técnica No. 145	Construcción de 01 aulas	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	284,466.18	39.98%
B150	056387/ Secundaria Técnica No. 02	Construcción de muro de contención	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,163,203.00	50.00%
B151	056384/ Telesecundaria No. 1045	Construcción de 02 aulas 02 servicios sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	989,262.21	48.42%
B154	056263/ Telesecundaria No. 639.	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,095.84	100.00%
B155	056408/ Telesecundaria No 1019 .	Construcción de 03 aulas, 01 administración, 02 servicios sanitarios y 01 bodega	Aula	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B156	043016 / Telesecundaria No. 833	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,393.16	39.82%
B157	043010 / Telesecundaria No. 1112	Construcción de 02 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y bodega	Aula	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,447.58	36.20%
B158	043026 / Telesecundaria No. 207	Construcción de 02 aulas didácticas	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,673.69	26.36%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B160	056416/ Aulas emergentes para el nivel secundaria.	onstrucción de aulas emergentes	Aula	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	1,444,233.13	100.00%
B161	Programa emergente de equipamiento de espacios educativos del Nivel Secundaria	Equipamiento de 214 espacios educativos del nivel Secundaria	Equipamiento	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B162	Sec. Gral. Abelardo de la Torres	Construcción de servicios médicos, orientación vocacional, prefectura y servicios sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B163	Telesecundaria No. 532	Construcción de Servicios sanitarios	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B164	Telesecundaria No. 576	Construcción de 01 aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													8,937,653.17	41.00%
B002	056215/ Secundaria General Narciso Mendoza	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	397,848.90	35.65%
B003	056343/ Secundaria Técnica No.57	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	838,255.70	33.20%
B004	056243/ Secundaria Técnica No. 20	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.38	0.62	0.00	0.00	161,426.43	21.14%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B006	056231/ Secundaria Gral. Jorge Tovilla Torres	Rehabilitación de espacio educativo	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	397,863.00	39.04%
B007	Telesecundaria No. 104	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	351,415.27	32.84%
B010	057054.-Sec. Gral. Ignacio Zaragoza	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	899,795.03	55.92%
B011	057055.- Secundaria Técnica No. 15	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	350,043.81	49.77%
B012	057056.- Secundaria Técnica No. 133	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,078,295.61	59.01%
B013	057057.- Secundaria Técnica No. 99	Construcción de muro de contención	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,049.49	34.36%
B014	057059.- Telesecundaria No. 300	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	417,218.95	49.88%
B015	057060.- Telesecundaria No 131	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	53,825.66	37.38%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B028	056394/ Secundaria Técnica No. 53	Rehabilitación de 01 espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B029	Secundaria Técnica No. 53	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B030	Secundaria Técnica No. 101.	Montaje y revisión de laboratorios	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B031	Secundaria Técnica No. 97	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B142	43014 / Telesecundaria No. 146	Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	142,789.85	19.00%
B152	Telesecundaria No. 400	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80,442.10	42.11%
B153	43013 / Telesecundaria No. 227	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	143,943.09	38.36%
18	Programa pemex													0.00	0.00 %
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00 %

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
D001	Construcción de espacios educativos del nivel secundaria zona petrolera (PEMEX 2005)	Construcción de aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
36	Programa de infraestructura educativa básica												49,707,704.82	30.31%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												45,484,416.59	30.96%	
B001	Construcción de espacios educativos del nivel secundaria (FAM 2005)	Const. de 34 aulas, 4 laboratorios, 15 talleres y 60 anexos	Obra	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Equipamiento de espacios educativos del nivel secundaria (FAM 2005)	Equipamiento de espacios educativos	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Construcción de espacios educativos del nivel telesecundaria (FAM 2005)	Construcción de 69 aulas, 6 laboratorios y 46 anexos	Obra	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B004	059226/ Telesecundaria No. 337	Construcción de 02 aulas	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	450,382.96	29.34%
B005	059221/ Telesecundaria No. 658	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	240,916.15	28.68%
B006	Sec. Gral. Emiliano Zapata	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	208,021.22	17.34%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												436,668,757.21	67.72%		
INVERSIÓN												402,403,124.08	65.93%		
B007	Sec. Gral. Adolfo Lopez Mateos	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	851,814.35	21.92%
B009	059186.- Secundaria General No.47	Construcción de Laboratorio (Incluye 02 Anexos)	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,301.93	48.14%
B011	059193.- Secundaria General Francisco villa	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	461,114.28	22.95%
B014	059198/ Secundaria Técnica No. 48	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	424,585.30	30.13%
B015	Secundaria Técnica No. 100	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	716,904.27	26.55%
B016	059201.- Secundaria Tecnica No. 063	Construcción de Laboratorio de la Boratorio Polifuncional (se incluyen 03 anexos)	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	976,599.23	34.34%
B017	Secundaria Tecnica No. 96	Construcción de Taller de Preparación y Conservación de la Industria de Alimentos (incluye 01 anexo)	Taller	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	945,124.05	25.15%
B019	059205/Secundaria Técnica # 127	Construcción de aulas	Aula	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,054,052.20	38.66%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B020	059206.- Secundaria Tecnica No. 142	Construcción de Unidad de Explotación Avícola	Unidad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	439,995.18	32.57%
B021	059207.- Secundaria Tecnica No.121	Construcción de Unidad de Explotación Avícola	Unidad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	368,159.72	29.28%
B022	059208.- Secundaria Tecnica No. 135	Construcción de Unidad de Explotación Avícola	Unidad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	363,356.16	30.78%
B023	059209/ Secundaria Técnica No. 91	Construcción de 02 aulas, y 01 unidad de explotación avícola de engorda	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,545,311.80	26.96%
B025	059297.- Secundaria Tecnica No. 136	Construcción de Muro de Mampostería	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,148,069.60	42.95%
B027	059214.- Secundaria Tecnica No. 129	Construcción de 02, Aulas, Taller y anexos	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,497,090.15	29.48%
B028	059215/ Secundaria Técnica No. 130	Construcción de unidad de explotación bovina (lechera), incluye 6 anexos	Bovino de Leche	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,621.93	26.74%
B029	059222.- Telesecundaria No. 643	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	239,408.54	26.17%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B030	059223.- Telesecundaria No. 44	Construcción de Aula	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	294,621.55	27.54%	
B031	059224/ Telesecundaria No. 642	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	198,435.52	23.75%	
B033	059229.- Telesecundaria No. 1070	Construcción de 01 Aula y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	665,891.43	76.23%	
B034	59230/Telesecundaria No. 746	Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	649,111.66	35.82%	
B036	059232.- Telesecundaria No.956	Construcción de Aula , Servicios Sanitarios, Administración y bodega	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	968,501.33	36.47%	
B038	059235.- Telesecundaria No. 559	Construcción de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	259,015.75	26.11%	
B039	059298.- Telesecundaria No. 765	Construcción de Aula, Laboratorio Taller y Bodega	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	919,051.78	38.59%	
B040	059236.- Telesecundaria No.352	Construcción de 03 Aulas y Servicios Sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	1,031,312.42	32.12%	

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B041	059237.- Telesecundaria No. 470	Construcción de Aula y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	659,779.44	29.39%
B042	059299.- Telesecundaria No. 432	Construcción de 01 Aula, 01 Laboratorio, 01 Dirección y 01 Bodega	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	717,376.71	25.37%
B044	Telesecundaria No.672	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	306,433.50	26.76%
B045	059240/Telesecundaria No. 313	Construcción de Aula y Obra exterior	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	289,323.87	34.83%
B046	059243/Telesecundaria No. 364	Construcción de Servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	756,717.65	38.82%
B047	059300.- Telesecundaria No. 867	Construcción de 01 Aula, 01 Laboratorio-Taller, 01 Dirección y Bodega	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	774,169.39	28.24%
B049	059245.- Telesecundaria No. 139	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	252,488.58	48.99%
B050	059301.- Telesecundaria No. 678	Construcción de 01 Aula, 01 Laboratorio, Dirección y Bodega.	Aula	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	727,156.60	24.89%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												436,668,757.21	67.72%		
INVERSIÓN												402,403,124.08	65.93%		
B051	Sec. Gral. Soconusco	Terminación de Obra (Mobiliario)	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B052	Sec. Gral. Emiliano Zapata	Terminación de 2 Aulas	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	250,452.86	32.06%
B053	Sec. Tec. No. 133	Terminación de tres Aulas, Laboratorio polifuncional, Servicios sanitarios y Pórtico.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,426,207.08	29.50%
B054	Sec. Tec. No. 141	Terminación de tres Aulas, Laboratorio Polifuncional, Servicios sanitarios y Pórtico	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,381,445.90	33.02%
B055	Sec. Tec. No. 140	Terminación de tres Aulas, Laboratorio polifuncional, Servicios sanitarios y Pórtico	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	949,702.74	29.67%
B056	Sec. Tec. No. 142	Terminación de tres Aulas, Laboratorio Polifuncional, Servicios Sanitarios y Pórtico	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,037,928.49	32.97%
B057	Sec. Tec. No. 109	Terminación del Taller de industria del vestido	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	274,535.31	47.49%
B058	Sec. Tec. No. 144	Terminación de Laboratorio Polifuncional, servicios sanitarios, pórtico, cooperativa y bodega.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	865,481.27	30.65%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B059	Telesecundaria No. 298	Terminación de dos Aulas y Servicios sanitarios	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	262,473.37	30.42%
B060	Telesecundaria No. 750	Terminación de servicios sanitarios	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	24,756.16	25.44%
B061	Telesecundaria No. 651	Terminación de Aula y servicios sanitarios	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45,332.62	33.33%
B062	Telesecundaria No. 564	Terminación de servicios sanitarios	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	272,130.02	30.71%
B064	Telesecundaria No.709	Construcción de 01, aula, Laboratorio Taller, Administración y Bodega	Aula	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	931,017.18	26.92%
B065	059246.- Telesecundaria No. 977	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	514,011.88	32.27%
B066	059247.- Telesecundaria No. 911	Construcción de 03, Aulas y Servicios Sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,269,730.77	33.48%
B067	059248.- Telesecundaria No. 714	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	233,774.99	25.36%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B068	Telesecundaria No. 442	Construcción de 01, Laboratorio- Taller, Dirección, Servicios Sanitarios y Bodega	Laboratorio	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	943,078.32	24.93%
B069	Telesecundaria No. 756	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	255,959.69	23.81%
B070	Telesecundaria No.833	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	293,191.14	23.69%
B071	059253.- Telesecundaria No. 186	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	233,893.31	32.20%
B072	Telesecundaria No. 543	Construcción de aula	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	484,136.29	33.62%
B073	Telesecundaria No.540	Construcción de Aula	Aula	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	647,516.56	27.92%
B074	059258.- Telesecundaria No. 820	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	320,894.55	35.32%
B075	059262/Telesecundaria No. 1009.	Construcción de aulas didacticas, servicios sanitarios,Administración y Bodega	Aula	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,674.69	36.58%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B077	059261.- Telesecundaria No. 948	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,856.47	49.96%
B079	059265/ Telesecundaria No. 1018	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	235,557.55	27.18%
B080	059267.- Telesecundaria No. 241	Construcción de Aula y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	655,097.13	29.10%
B081	059269.- Telesecundaria No. 257	Construcción de Dirección, Bodega y Servicios	Dirección	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	658,565.57	41.67%
B082	059270.- Telesecundaria No. 261	Construcción de Aula	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	498,192.46	29.41%
B083	059271.- Telesecundaria No. 827	Construcción de Aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	258,009.21	33.85%
B084	59272/Telesecundaria No. 383	Construcción de Aula y obra exterior	Aula	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	248,694.64	27.30%
B086	Telesecundaria No.278	Construcción de Aulas	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	255,112.18	23.54%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%				
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%				
B088	059277.- Telesecundaria No. 471	Construcción de 02 Aulas, Dirección , Servicios Sanitarios y Bodega	Aula	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,650,881.30	38.28%
B089	059278.- Telesecundaria No. 477	Construcción de Aula y Servicios Sanitarios	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	657,930.70	25.41%
B090	059304.- Telesecundaria No. 289	Construcción de Aula, Administración, Bodega y Servicios Sanitarios	Aula	7.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B091	49261 Telesecundaria No. 1018	Terminación de aula y servicios sanitarios	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	63,855.69	32.27%
B094	59204/Secundaria Tecnica No. 108	Construcción de Aula,unidad de explotación bovina y anexos	Aula	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	1,688,172.62	41.54%
B095	059213/Secundaria Tecnica No. 114	Construcción de Aula, obra exterior y unidad de explotación porcina (3 anexos)	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,546.08	25.08%
B097	059263.- Telesecundaria No. 1011	Construcción de 02 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios	Aula	4.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,043.47	45.19%
B098	05904004.- Telesecundaria No. 764	Construcción de Canchas de Usos Múltiples y Ampliación de Plaza Cívica	Cancha	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,005.96	46.23%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B007	059196/Secundaria General. Ignacio Manuel Altamirano	Rehabilitación del edificio H	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	179,999.39	50.00%	
B009	059216/ Secundaria Técnica No. 43	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	243,578.50	27.27%	
B010	059217.- Secundaria Técnica No. 064	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	716,407.12	32.09%	
B011	059219.- Telesecundaria No. 429	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	75,903.34	29.49%	
B012	059225.- Telesecundaria No. 086	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	373,085.62	35.57%	
B013	Telesecundaria No. 088	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	188,471.75	26.37%	
B014	Telesecundaria No.428	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	229,266.44	38.20%	
B015	059279.- Telesecundaria No. 128	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	130,662.61	23.83%	

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B016	059200.- Secundaria Tecnica No. 35	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.01	19.08%
B052	Sec. Tec. No. 13	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	115,761.60	33.19%
B053	Sec. Tec. No. 97	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	187,112.91	33.23%
B054	Secundaria Técnica No. 43	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,663.86	33.33%
B055	Sec. Tec. No. 09	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	79,956.46	33.33%
B057	Sec. Gral. Felipe Carrillo Puerto	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	151,466.73	33.33%
B058	Telesecundaria No. 262	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	195,434.80	33.33%
B059	Telesecundaria No. 735	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	114,586.00	33.33%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B060	059320.- Telesecundaria No. 021	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	115,650.35	35.44%
B064	059192.- Secundaria del Estado No. 2 (Vespertino)	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,228.69	24.71%
B101	Telesecundaria No. 258	Construcción de muro de contención	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.10	11.13%
B103	059333.- Secundaria General Jorge Tovilla Torres.	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B104	059195.- Secundaria del Estado (2A. Etapa).	Equipamiento para las Aulas Laboratorio y Talleres de la Primera Etapa	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B120	59338.- Secundaria Tecnica No. 54	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F	Bachillerato General													10,021,480.82	34.38%
H	Programa de Educación													10,021,480.82	34.38%
16	Programa de infraestructura educativa													9,953,200.34	34.86%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													8,004,216.00	31.52%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B001	Construcción de espacios educativos del nivel preparatoria (FIES 2005)	Construcción de 07 aulas y 02 anexos	Obra	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Construcción de espacios del nivel preparatoria (AFEFE 2005)	construcción de 06 aulas y 02 anexos	Obra	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005	056382/ Preparatoria Lic. Salomón González Blanco	Construcción de 01 aula	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	241,614.03 28.65%	
B008	Escuela Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano	terminación de obra: Fosa septica, pozo, cisterna y andadores	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	149,173.91 32.75%	
B009	Telebachillerato No. 07	Construcción de aula didáctica	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	319,174.00 39.70%	
B010	Oficinas Centrales del Conalep (Terminación)	Terminación de edificio, instalación hidrosanitaria, eléctrica y obra exterior	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,611,234.01 33.33%	
B012	056367/ Preparatoria Mazatán	Construcción de 03 aulas	Aula	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	948,461.87 44.28%	
B013	056386/ Preparatoria Profra. María Esquinca Espinosa	02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	547,315.84 47.70%	

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B015	043019 / Telebachillerato No. 41	Construcción 03 aulas didácticas, 02 servicios sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,888.75	55.40%
B016	043020 / Telebachillerato No. 64	Construcción de 03 aulas y 02 servicios sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,143.94	44.22%
B017	043022 / Telebachillerato No. 21.	Construcción de 02 servicios sanitarios	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,086.32	35.17%
B018	COBACH No. 60	Construcción de aulas y muro de contención	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B019	EMSAD No. 54	Construcción de 02 aulas didácticas y taller de computo	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D001	Cobach No. 36	Terminación de Construcción de anexos	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	467,390.90	32.98%
D002	Cobach No. 51	Terminación de dos Aulas	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	329,732.43	33.33%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,948,984.34	61.65%
B001	Preparatoria del Estado No. 2	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	83,475.50	14.29%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B018	056409/ Preparatoria No. 1.	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,865,508.84	100.00%
B019	EMSAD No. 54	Rehabilitación General	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D004	051104001/Cobach No. 08	Rehabilitación de servicios sanitarios, instalación eléctrica y obra exterior	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
18	Programa pemex													68,280.48	33.33%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													68,280.48	33.33%
D001	414001/Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VII (Construcción de Sala de Usos Múltiples)	terminación de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D004	414002/Facultad de Ciencias Administrativas Campus VII (Construcción de 6 aulas y preparación)	terminación de 6 aulas y preparación	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D005	3140001 Telebachillerato No. 39	Terminación de Laboratorio de Usos Múltiples	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	68,280.48	33.33%
28	Programa de organismos descentralizados (odes)													0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
D001	051001/Cobach No. 70	Construcción de Aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
J	Licenciatura Universitaria												76,317,921.30	24.68%	
H	Programa de Educación												76,317,921.30	24.68%	
00	Programa normal de operación												1,013,801.81	27.77%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												1,013,801.81	27.77%	
B002	Rehabilitación de las Instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas	Rehabilitación de Espacios Educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,801.81	27.77%	
16	Programa de infraestructura educativa												52,457,510.61	24.27%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												46,654,953.70	22.88%	
B001	Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) (AFE 2005)	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Universidad Politécnica (FIES2005)	Construcción de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B010	Construcción de la Ciudad Universitaria UNICACH.	Const. de obra exterior: Red eléctrica, Red hidrosanitaria, Red de datos, caseta de monitoreo y Mod. d/ las instalac. hidro.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	15,000,000.00	30.67%	
		Construcción de canchas de usos múltiples.	Obra	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
B016	Construcción de unidad académica departamental para el instituto tecnológico de Cintalapa	Construcción de 12 aulas, 01 laboratorio de software, 01 auditorio, 04 servicios sanitarios, 01 biblioteca y 01 modulo	Aula	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	13,631,407.47	29.75%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B017	Construcción de Unidad Académica Departamental para el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de 13 aulas. Construc.de 28 anexos de 05 servicios sanitarios, 01 sala de juntas, 14 cubículos, 01 modulo de escalera y 01 cafetería.	Aula Anexo	13.00 28.00	10.00 15.00	3.00 13.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41.00 0.00	0.00 0.00	15,252,202.68	30.19%
B018	Construcción de Taller de Creatividad para el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.	Construcción del taller de creatividad. 10 anexos (cubículos) Y obra exterior (Estacionamiento, andadores, red eléctrica e hidrosanitaria)	Taller Anexo	1.00 10.00	0.50 5.00	0.50 5.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11.00 0.00	0.00 0.00	1,998,693.66	19.92%
B022	Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas.	Estudio de mecánica de suelos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	58,650.00	50.00%
B023	UNACH (Campus I) Segunda etapa	Construcción de acceso y bardeado sobre el boulevard Belisario Domínguez (Campus I) Segunda etapa	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,999.89	23.80%
B024	UNACH (Campus I) Tercera Etapa	Construcción de acceso y bardeado sobre el boulevard Belisario Domínguez (Campus I) primera etapa	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B035	Universidad Intercultural de Chiapas	Construcción de 24 aulas Construcción de 04 laboratorios Construcción de 33 anexos Construcción de Estudios de mecánica de suelos e impacto ambiental	Aula Laboratorio Anexo Estudio	24.00 4.00 33.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	24.00 4.00 33.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													5,802,556.91	47.46%
B001	Universidad Politécnica	Terminación de Rehabilitación	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	76,883.00	25.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B005	056363/ Rehabilitación y Acondicionamiento de Instalaciones de la EX-UNICACH para la Universidad Politécnica	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,951,620.00	50.00%
B006	057064.- Escuela Normal Rural Mactumatza	Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,053.91	44.19%
18	Programa pemex													614,859.09	31.07%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													614,859.09	31.07%
D001	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 2a. etapa (PEMEX)	Construcción de 01 laboratorio, 01 taller	Obra	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	526,735.65	30.72%
D006	414004 UNICACH	Terminación de Instalación Eléctrica	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	88,123.44	33.33%
36	Programa de infraestructura educativa básica													144,343.73	29.80%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													144,343.73	29.80%
B001	Construcción de espacios educativos del nivel superior (FAM 2005)	Construcción de 2 espacios educativos	Obra	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B019	Universidad Tecnológica de la Selva	Terminación de Andador y Muro de Contención	Terminación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,343.73	29.80%
37	Programa de infraestructura educativa superior													22,087,406.06	25.40%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												20,557,538.31	24.73%	
B004	059280.- Universidad Tecnológica de Selva	Constr. de Lab. Pesado Conteniendo 10 Lab. (Micrb., Metrif., Autmat. y Control, Electr., Telecom., Contr., de Plags., Ter	Laboratorio	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,705.12	26.92%	
B005	059282 / Facultad de Ciencias Químicas (Campus IV)	Construcción 02 aulas y 01 dirección	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,279.32	17.64%	
B010	59321.- Unicach (Escuela de Nutrición)	Construcción Edificio "I" 12 Aulas y Modulo de Escaleras y Edificio "J" Planta Baja 01 Aula Didactica, Area de Cubic	Aula	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	12,489,342.57	57.72%	
B013	059325.- Facultad de Veterinaria (Campus II)	Construccion de Ampliacion de Clinica Grados Especies	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,630.08	17.14%	
B014	059326 / Facultad de Medicina Veterinaria (CAMPUS 11)	Ampliación de una biblioteca	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,095.37	26.47%	
B015	059328.- Facultad de Ciencias Sociales (Campus III)	Adecuacion de Espacion para Laboratorio de Computo y Seminario	Laboratorio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,924.48	20.56%	
B016	UNACH	Terminación de Acceso y Bardeado sobre el Boulevard Belisario Dominguez (Campus I)	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1,373,297.93	28.57%	
B017	Universidad Tecnológica de la Selva	Terminación de Almacén que equivale a 3 anexos (Oficina, Baño y Archivo)	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	411,707.48	28.57%	

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B018	Facultad de Ciencias Químicas (Campus IV)	Terminación de Construcción del Edificio "A" consiste en un Laboratorio Escuela y 17 Anexos	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	352,197.56	18.35%
B019	Facultad de Medicina Humana(Campus II)	Terminación de Biblioteca que equivale a 7 Anexos	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	876,869.00	28.57%
B020	059327.- Facultad de Ciencias Sociales (Campus III)	Construcción de 03 Aulas y Servicios Sanitarios	Aula	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,357.71	21.12%
B023	05904001/UNACH Campus 1	Construcción de acceso y bardeado sobre boulevard (Terminación de Obra)	Anexo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	625,131.69	49.15%
B024	59324.- Facultad de Ingeniería (Campus I).	Construcción de 02 Laboratorios y 07 Anexos	Laboratorio	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B025	59309.- Facultad de Medicina Humana (CAMPUS II)	Construc. de losa y Trabes en Azote, Escalera pñc., Muros Panel Cov., Instalaciones Electricas, Hidrosanitarias, Aire Aco	Biblioteca	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B026	059332/Universidad Politécnica de Chiapas.	Construcción de Unidad de docencia	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,529,867.75	40.27%
B001	Rehabilitación de Mobiliario escolar usado nivel (Superior)	Terminación de Rehabilitación de Mobiliario Escolar	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	250,673.23	29.70%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B016	Facultad de Contaduría Pública (Campus IV)	Terminación de Rehabilitación de Servicios Sanitarios	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	183,188.73	28.57%
B017	Facultad de Ciencias Administrativas (Campus VII)	Terminación de Rehabilitación de Muro de contención	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	194,915.49	28.57%
B020	Facultad de Ciencias Agrícolas (Campus IV)	Terminación de Rehabilitación de Mecanica de Suelos	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,630.00	25.00%
B021	Facultad de Ciencias Químicas	Terminación de Rehabilitación de Estudios de Mecanica de Suelos	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20,125.00	25.00%
B022	Facultad de Ciencias Agronómicas	Terminación de Rehabilitación de Mecanica de Suelos	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16,560.00	25.00%
B024	05904002/Facultad de Medicina Humana (Campus II)	Rehabilitación de obra exterior	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	845,775.30	59.98%
K	Licenciatura Tecnológica													8,913,035.92	33.89%
H	Programa de Educación													8,913,035.92	33.89%
16	Programa de infraestructura educativa													8,913,035.92	33.89%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													8,913,035.92	33.89%

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											436,668,757.21	67.72%			
INVERSIÓN											402,403,124.08	65.93%			
B001	Instituto Tecnológico de Tapachula	Unidad academica departamental tipo II 1a etapa:planta baja (09 aulas didácticas, servicios sanitarios) y obra exterior	Aula	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,920.19	43.83%
B003	0511001 / Instituto Tecnológico de Comitán.	Centro de Infomación de 1 nivel,cercado perimetral y obra exterior	Centro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208,115.73	27.03%
L	Educación de Posgrado													1,006,965.50	30.52%
H	Programa de Educación													1,006,965.50	30.52%
16	Programa de infraestructura educativa													1,006,965.50	30.52%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,006,965.50	30.52%
B092	J.N. Sin nombre	Construcción de 03 aulas didácticas, 04 Anexos (Dirección, Servicios Sanitarios) y obra exterior: Plaza Cívica.	Aula	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1,006,965.50	30.52%
M	Educación para Adultos													1,799,339.73	31.09%
H	Programa de Educación													1,799,339.73	31.09%
16	Programa de infraestructura educativa													1,799,339.73	31.09%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													1,799,339.73	31.09%
B124	Primaria S/N Nuevo Montes Azules (11 de Julio) Palenque	Const. de 07 Aulas Didácticas, 04 Anexos (Dirección, Servicios Sanitarios y Cancha de usos Múltiples) y obra exterior.	Aula	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	1,799,339.73	31.09%