





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B006	Estudio de Factibilidad del Par Vial de Tapachula.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetros de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de la Vialidad	5103-D11-06		7.20	7.20	3.60	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	37,260.00	0.00	0.00 %	0.00%	
B007	Estudios Hidrológicos del Río Sabinal en los Puentes de la 2a. 3a. 6a. 11a. y 12a. Calle Poniente Norte.  <b>Formular estudios hidrológicos que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de los Puentes	5103-D11-06		100.00	100.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 150,148 139,478 0 0	0.00	71,904.09	0.00	0.00 %	0.00%	
B008	Boulevard Cañon del sumidero, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000  <b>Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del Boulevard.</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetro de Estudio Anual a Realizar  Longitud total de la Vialidad	5103-D11-06		0.00	2.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											30,000,000.00	61,222,997.82	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Circuito Feria chiapas del E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E.C. Chicoasen - E. Lib. Nte. 5a. Etapa, Tramo: km. 0+000-km. 3+200. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	7,500,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00%	2,250,000.00 0.00 0.00%	0.00%	0.00%	NO
B002	Libramiento de frontera comalapa, tramo: km. 0+000 al km. 5+840. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pav. nivel base impregnada  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 26,664 25,504 0 0 0	52,168 25,504 0 0 0	6,000,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00%	1,800,000.00 0.00 0.00%	0.00%	0.00%	NO
B003	Calzada Juan Crispin - E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E. Blvd. Belisario Domínguez, Tramo: km. 0+000 al km. 1+700. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	8,457,905.05 2,537,371.51 0.00 0.00%	2,537,371.51 0.00 0.00%	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B004	Prolongación boulevard aeropuerto a entroncar con el libramiento sur, tramo: km. 0+000 al km. 1+500.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial.  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 434,143  225,484  208,659  0  0  0	5,500,000.00	2,675,131.51	0.00	0.00%	0.00%	NO
B005	Prolongación boulevard buenos aires a entroncar con la 2a. Ote. de la colonia Terán, tramo: km. 0+000 al km. 0+500.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial.  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 434,143  225,484  208,659  0  0  0	2,542,094.95	762,628.49	0.00	0.00%	0.00%	NO
B006	Acceso a la col. Francisco I. Madero (Vialidad alterna al Zoomat), tramo: km. 0+000 al km. 0+467.14.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar  Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 434,143  225,484  208,659  0  0  0	0.00	1,149,644.42	0.00	0.00 %	0.00%	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%				
B017	Pavimentación de la prolongación boulevard Fidel Velázquez de CBTIS 144 - entronque fraccionamiento las Águilas. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial</b> Ampliar y modernizar la infraestructura vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total da la vialidad urbana	5103-D11-06		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B018	Prolongación del boulevard de San Cristóbal.  <b>Lograr fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad al usuario</b> Modernizar la infraestructura urbana vial  Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	5103-D11-06		0.00	0.68	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B019	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.  <b>Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad.</b> Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales.	5103-D11-06		0.00	17.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B020	Construcción del puente sobre río sabinal de la 3a. poniente norte entre 4a. y 5a. norte.  <b>Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales. /	5103-D11-06		0.00	21.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B021	Construcción del puente sobre río sabinal de la 2a poniente norte, entre 4a. y 5a. norte.  <b>Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales. /	5103-D11-06		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B022	Proyecto Integral del reloj floral e.c. prolongación 5a. norte, tramo: km. 0+000 al km. 0+600  <b>Dar fluidez al tránsito vehicular y modernizar la infraestructura urbana vial</b>  Modernizar la infraestructura urbana vial  Metros lineales anuales de cajón colector a construir Longitud total del cajón /	5103-D11-06		0.00	291.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
D006	Construcción del puente sobre rio sabilal de la 11a. calle oriente norte, Jardín Botánico - IMMS.									Habitante	472,593	0.00	1,936,428.11	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial</b>	5103-D11-06								245,453	227,140						
	Modernizar la infraestructura urbana vial		12.60	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0						NO
	Total de metros lineales de const. de puentes									0	0						
	Total de metros lineales programados																
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	340,174.63	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Conservación del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo: Km. 0+000 - Km.16+400 (T.A).									Habitante	138,858	0.00	340,174.63	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b>	5103-D03-02								69,429	69,429						
	Conservación de Caminos Pavimentados		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0						NO
	Total de Kilómetros conservados									0	0						
	Total de Kilómetros Programados a conservar																
18	Programa pemex											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	
D001	Boulevard de Acceso al Campus VII de la Unach (Terminación).									Habitante	1,036	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b>	5103-D03-02								518	518						
	Reconstrucción de Caminos Pavimentados		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0						NO
	Total de Kilómetros Reconstruidos									0	0						
	Total de Kilómetros Programados a Reconstruir																
O	Comunicaciones y transportes											663,591,030.96	183,090,123.92	0.00	0.00%	0.00%	
B	Carreteras											663,591,030.96	183,090,123.92	0.00	0.00%	0.00%	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B006	Estudio para la Construcción del Camino Villaflores - Ignacio Zaragoza.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03		150.00	150.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 28,510 16,680 11,830	0.00	515,096.64	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B007	Estudio para la Construcción Puente Acceso a la Colonia Jesús María Garza.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Puente	5103-D02-03		30.00	30.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 28,510 16,680 11,830	0.00	99,608.01	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B008	Estudio para la Construcción de Puente de 20.0 m.l., en el Camino Lázaro Cárdenas - el Triunfo - la Independencia.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Puente	5103-D02-03		20.00	20.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	99,608.01	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B009	Estudio para la Construcción de Puente de 18.0 m.l., en el Camino Ixtapangajoya - Zapotillo.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Puente	5103-D02-03	18.00	18.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 897 733 0 0 0 0	0.00	99,608.01	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B010	Estudios para la Construcción de dos Puentes de 20.0 m.l. c/uno, en el Camino Simojovel - San Andrés Duraznal.  <b>Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente</b>  Estudio y Proyecto de Puentes  Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 4,425 3,621 0 0 0 0	0.00	199,216.03	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B011	Estudio para la Construcción del Camino: Absalón Castellanos Domínguez - Sta. Martha.  <b>Formular estudios de impacto ambiental, que determinen el dictamen ambiental para la construcción del camino</b>  Estudio y Proyecto de Caminos  Kilómetros de Estudio Anual a Realizar  Longitud Total del Camino	5103-D02-03	3.00	3.00	1.50	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0 0 0 0	0.00	26,199.21	0.00	0.00 %	0.00%	NO









GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B003	Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 3,868 3,916 0 0 0 0	3,000,000.00 1,374,293.80	0.00	0.00%	0.00%	NO	
B004	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+500.  <b>Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01								Habitante 6,236 5,606 0 0 0 0	46,757,598.80 11,317,301.72	0.00	0.00%	0.00%	NO	
B005	Camino: Fco. I. Madero - Río Blanco - Nuevo Pinar del Río, Tramo: km. 0+000 - km. 15+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 3,172 3,048 0 0 0 0	36,500,000.00 6,397,170.87	0.00	0.00%	0.00%	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B006	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 23,574 21,426 0 0 0	15,000,000.00 3,942,243.83 0.00	3,942,243.83 0.00	0.00%	0.00%	NO	
B007	Camino: E.C. Internacional - Chamic - Ejido Tamaulipas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03	3.56	3.56	1.78	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 1,694 1,628 0 0 0	13,000,000.00 3,746,424.11 0.00	3,746,424.11 0.00	0.00%	0.00%	NO	
B008	Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, Tramo: Km. 0+000 - Km. 42+000  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03	5.30	5.30	1.30	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 22,458 17,542 0 0 0	31,200,000.00 2,685,143.78 0.00	2,685,143.78 0.00	0.00%	0.00%	NO	
			2.38	2.38	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B012	Camino: Simojovel - Constitución, Tramo: Mercedes Esperanza - Constitución.  <b>Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico en las comunidades.</b>  Construcción de metros lineales de puentes  Metros lineales anuales de puentes  Total metros lineales de puentes	5103-D04-04								Habitante	500	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			71.00	44.40	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0	240	260						NO
B013	Camino: Joinopá Guadalupe - Jolmasojá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+460.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Kilómetros anuales a revestir  Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante	3,500	5,652,856.00	2,487,256.64	0.00	0.00%	0.00%	
			16.46	2.50	0.83	0.00	0.00%	0.00%	0	2,000	1,500						NO
B014	Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+400 Lt.=11.40 Km.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Kilómetros anuales a revestir  Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante	2,500	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			11.40	0.50	0.12	0.00	0.00%	0.00%	0	1,500	1,000						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B015	Camino: Zamora Pico de Oro - E.C. Fronteriza, Tramo: km. 0+000 - km. 25+880.  <b>Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. / Longitud total del camino.	5103-D01-01								Habitante 2,234 2,146 0 0 0 0	4,380 2,146 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12,314,119.41 2,146 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO
B016	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; Tramo: km. 0+000 - km. 20+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. / Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542 0 0 0 0	9,270 4,542 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,575,263.70 4,542 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO
B017	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista; Tramo: km. 0+000 - km. 32+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. / Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 1,761 1,561 0 0 0 0	3,322 1,561 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12,555,560.11 1,561 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B018	Reconstrucción del Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona, tramo: Km. 0+000 -Km. 51+200 (T.A). <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino	5103-D03-02		51.20	51.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 5,703 5,657 0 0	0.00	7,672,554.21	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B019	Camino: Ocozocoautla - Apic - Pac; Tramo: km. 0+000 - km. 54+000. <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		4.61	4.61	2.61	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 14,030 15,820 0 0	0.00	5,296,933.89	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B020	Cam:Betania-Soyattian-Amatenango del V. Subt:E.C.(Chiapilla-Sn Lucas)-Cruc. Flores M. T:km.8+380=45+100-km.23+480=60+200 <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		5.48	5.48	3.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 1,643 1,578 0 0	0.00	4,135,845.51	0.00	0.00 %	0.00%	NO





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B024	Camino: Ramal a acceso Azapac Amatal, Tramo: km. 23+800= km. 0+000 - km. 0+280.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03								Habitante 6,236 5,606  0 0 0 0	0.00	877,925.90	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B025	Camino: Arriaga - Punta Flor; Tramo: km. 0+000 - km. 21+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03	0.28	0.28	0.14	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 19,229 18,760  0 0 0 0	0.00	3,926,612.12	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B026	Reconstrucción del Camino: Angostura - Flores Magón, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A).  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud Total del Camino /	5103-D03-02	5.20	5.20	4.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 741 759  0 0 0 0	0.00	2,009,026.84	0.00	0.00 %	0.00%	NO
			7.20	5.17	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B027	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana. - Valdivia, L.T. 145.3 km.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de caminos pavimentados  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 6,014 5,966 0 0 0	11,980 0.00	578,456.68 0.00	0.00 0.00 %	0.00 %	NO	
B028	Reconstrucción del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, L.T. 111.80 km. (T.A)  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 12,317 12,219 0 0 0	24,536 0.00	14,492,501.51 0.00	0.00 0.00 %	0.00 %	NO	
B029	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, L.T. 124.0 km.  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas.  Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 5,352 5,460 0 0 0	10,812 0.00	255,478.76 0.00	0.00 0.00 %	0.00 %	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B030	Reconstrucción del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A).									Habitante	46,009	0.00	895,135.67	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>	5103-D03-02									22,905		23,104				
	Reconstrucción de la red de caminos pavimentados		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0		0				NO
	Metros lineales anual de muro de contención a construir										0		0				
	Longitud de total metros lineales.										0		0				
B031	Camino: Tecpatán-Emiliano Zapata-San Miguel la Sardina-San Jose Maspac.									Habitante	0	0.00	1,307,315.33	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abastos a un menor costo, fomentando el intercambio, comercial entre las regiones</b>	5103-D03-02									0		0				
	Modernizar Kms. de Caminos de la Red Pavimentada y Rural		0.14	0.14	0.14	0.00	0.00%	0.00%	0		0		0				NO
	Kilómetros de Caminos Revestidos a Modernizar										0		0				
	Total de Kms. de Caminos Rurales Programados a Modernizar										0		0				
B032	Liberación del derecho de vía de la autopista Arriaga - Ocozocoautla (sobrecanchos) y libramiento de Arriaga.									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Liberar el derecho de vía de la autopista Arriaga - Ocozocoautla y libramiento de Arriaga</b>	5103-D02-03									0		0				
	Kilómetro		10.68	10.68	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0		0		0				NO
	Total de kilómetros por liberar										0		0				
	Total de kilómetros programados										0		0				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B036	Reconstrucción del Camino: Boca del Cielo Km. 16+060 - e.c. (Tonala-Pto. Arista)Tramo: Km. 0 +000 - Km. 18+500 (T.A) <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01		0.00	18.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3500 Mts. <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Metros anuales a revestir Longitud total de calles	5103-D04-04		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 1,530 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B038	Reconstrucion del Periferico de San Cristobal de las Casas, Tramo: km. 0+000 - KM. 20+800 (T.A) <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el transito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											15,000,000.00	5,664,092.75	0.00	0.00%	0.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B003	Conservación del camino: Villaflores - Villahidalgo-Ignacio Zaragoza-Parral, Tramo: km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A). <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Conservación de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anual de caminos pavimentados a conservar / Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante	40,000	0.00	470,306.53	0.00	0.00 %	0.00%	
			10.80	10.18	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	19,900	20,100						NO
17	Programa de infraestructura social											345,793,432.16	28,304,534.71	0.00	0.00%	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											345,793,432.16	28,304,534.71	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000. <b>Impulsar el desarrollo socio-economico de las regiones</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar / Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03								Habitante	0	18,440,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
			4.61	4.61	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0						NO
B002	Cam:Betania-Soyatitán-Amatenango del V, Subtr:EC.(Chiapilla-S.Lucas)-Cruc. F.Magón, Tr:KM.8+380=45+100-KM.23+480=KM.60 <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar. / Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar.	5103-D02-03								Habitante	0	12,056,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
			5.48	5.48	2.74	0.00	0.00%	0.00%	1	0	0						NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B003	Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.  Metros Lineales de Construcción de Puentes  Metros lineales anuales de Puentes.  Total de metros lineales.	5103-D02-03								Habitante 37,989 19,229	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B004	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Metros Lineales de Construcción de Puentes  Total de Metros Lineales de Construcción de Puentes Total de Metros Lineales Programados	5103-D02-03								Habitante 0 0 0 0	42,250,000.00	1,200,000.01	0.00	0.00%	0.00%	NO







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B011	Camino:La Libertad-Aldama-La Placa,Tramo:Km 0+000-Km 20+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar  Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542 0 0 0 0	11,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	SI	
B012	Camino:Chespal Nuevo - Pavencul,Tramo: km 0+000- km 27+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.  Longitud total del camino.	5103-D02-03	3.50	3.50	1.00	1.00	100.00%	28.57%	1	Habitante 3,864 3,436 0 0 0 0	27,000,000.00 8,100,000.00 0.00 0.00% 0.00%	0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	NO	
B013	Camino: Socoltenango - Copanahuastla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+500.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms.de caminos de la red pavimentada y rural  Kilómetros de caminos revestidos a modernizar  Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03	5.50	9.20	1.37	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 0 0 0 0 0 0	6,082,085.16 0.00 0.00 0.00% 0.00%	0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B014	Camino: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060, Lt=16.06 Kms.  <b>Impulsar y/o generar las actividades socioeconómicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Total de kilómetros por construir  Total de kilómetros programados	5103-D04-04								Habitante 3,500 2,550 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B015	Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Maravilla Tenejapa) -Amatitlán, Tramo: Km. 0+000 -km 14+000.  <b>Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico de las comunidades.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Metros lineales anuales de puentes  Total metros lineales de puentes	5103-D04-04	0.90	0.90	0.30	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 1,699 1,841 0 0 0 0	17,600,000.00	7,744,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B016	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: KM. 17 + 000- Km. 47+000 (T.A.).  <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b>  Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir.  Longitud total del Camino.	5103-D03-02	158.33	59.10	9.85	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 6,014 5,966 0 0 0 0	4,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B017	Reconstrucción del camino; Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30 + 000 (T.A.). <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 5,703 5,657 0 0	4,000,000.00 1,199,999.99	0.00	0.00%	0.00%	NO	
B018	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 45+000 al Km. 124+000 (T.A.) <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 23,035 22,974 0 0	2,000,000.00 600,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO	
B019	Reconstrucción del Camino: Sta. Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0 + 000- Km. 45+000 (T.A.) <b>Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 5,352 5,460 0 0	2,571,347.00 771,404.10	0.00	0.00%	0.00%	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%		
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%		
B020	Reconstrucción del Camino Rural: Veracruz - Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos.</b>  Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales.  Kilómetros anuales a reconstruir.  Longitud total del camino.	5103-D04-04		22.00	17.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 250 250 0 0 0	0.00	3,208,539.48	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B021	Reconstrucción del Camino Rural: Acceso a San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos.</b>  Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales  Total de kilómetros a reconstruir  Longitud total del camino	5103-D04-04		38.00	8.50	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 2,500 2,500 0 0 0	0.00	1,120,591.13	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B022	Camino: Francisco I. Madero-Rio Blanco-Nuevo Pinar del Río, tramo: km. 0+000 - km. 15+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Metro lineales de const. de ptes. sobre carret. aliment.  Total de metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales programados	5103-D02-03		15.00	16.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante 3,172 3,048 0 0 0	0.00	900,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B023	Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, Tramo: km. 0+000 - km. 6+500= km. 6+800.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	2.40	2.40	0.80	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 7,497 7,496 0 0 0 0	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B024	Camino: Ixtacomitan - Chapultenango, Tramo: km. 0+000 - km. 19+980.  <b>Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular.</b>  Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas.  kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02	8.78	8.78	2.93	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B025	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: km. 0+000 - Km. 37+500.  <b>Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01	3.60	3.60	0.90	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%				
B026	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, tramo: km. 0+000 al km. 30+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este a los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales de construcción de puentes  Total de metros lineales programados	5103-D02-03		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B027	Camino: Simojovel - San Andres Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+500.  <b>Pavimentar los Accesos a Cabeceras Municipales.</b>  Construcción de Accesos Pavimentados a Cabeceras Municipales  Kilómetros de Accesos Pavimentados.  Total de kilómetros Programados a Pavimentar.	5103-D01-01		3.51	15.38	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B028	Camino: Huitiupan - Amatlán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370 (Vía el Limón).  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales  Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal.  Longitud total del camino.	5103-D01-01		0.09	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%	
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%	
B029	Camino: E.C. ( Las Limas - Revolución Mexicana)-Jericó; Tramo: km. 0+000 - Km. 8+000.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.  Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	8.00	8.00	2.67	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B030	Camino: Chancalá_ Pénjamo tramo: Km. 0+000 al km. 23+600.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b>  Puente "Pénjamo" km 23+039  Metros lineales anual a construir Longitud total del puente	5103-D03-02	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B031	Construcción del Camino Rural: Siltepec - Chicomuselo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+950.  <b>Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos.</b>  Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04	23.95	0.66	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%				
B035	Reconst. del Acceso a San Pedro Buena Vista e.c. Km. 111+580 (Villaflora-Rev. Mex.) Tramo: Km. 0+000 -km. 0+950 T.A. <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados  Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B036	Reconstrucción del camino: Galecio Narcía - Zapata - E.c. (Tuxtla-Suchiapa), Tramo: Km. 0+000 -Km. 5+100 (T.A.). <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Reconstrucción de la red de caminos pavimentados.  Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	5.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3,500 Mts. <b>Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular y peatonal</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un  Metros anuales de calles a revestir Longitud total de calles	5103-D04-04		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											757,251,492.35	258,611,235.41	0.00	0.00%	0.00%				
<b>INVERSIÓN</b>											693,591,030.96	245,391,860.49	0.00	0.00%	0.00%				
B042	E.C (Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2a. sección, tramo: km. 0+000 al 4+080 (Terminación) <b>Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades.</b> Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino	5103-D01-01		0.00	4.08	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B043	Camino: Villaflores -Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, tramo: km 0+000 - km 42+000. <b>Impulsar la economía de las comunidades, para generar y promover la producción trasladándose ésta hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Metros lineales de construcción de puentes. Metros lineales anuales de construcción de puentes. Longitud total de puentes.	5103-D02-03		0.00	90.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B001	Conservación del Cam.: E.c. La Costera-Joaquín Miguel Gutiérrez-Las Brisas-Embarcadero, Tramo: Km. 0+000-Km. 12+480 (T.A) <b>Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular</b> Conservación de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a conservar Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	12.48	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO